



		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-062
		FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS			Versión	4
					Vigencia	5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023				
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE LUIS CHAMORRO-DIFRA				
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			
7	CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS					Fotográfica
7.1	ALINEAMIENTO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UBICACIÓN TOLERANCIA			3/05/2024	Interventoría revisa antes de cada fundición de columnas la alinación de estos elementos respecto a los ejes estructurales para garantizar que estén conforme a lo señalado en los planos estructurales. Durante la vigencia del presente informe (27 abril al 3 de mayo de 2024) se revisa alineación de las columnas en ejes 10, 9 y 8.	
7.2	ACABADO DE LA SUPERFICIE Y SU VERTICALIDAD			3/05/2024	Interventoría revisa antes y después de cada fundición de columnas la verticalidad o plomo de cada uno de los elementos fundidos. Durante la vigencia del presente informe (27 abril al 3 de mayo de 2024) se revisa alineación de las columnas en ejes 10, 9 y 8.	
7.3	RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ANTE POSIBLES ASENTAMIENTOS			-	Para los elementos estructurales fundidos hasta la fecha, no se requiere estabilidad ante posibles asentamientos.	
7.4	APROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LA CIMBRA			-	Para los elementos fundidos hasta la fecha, no se requiere cálculo o diseño de formaletas.	
7.5	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN			3/05/2024	Interventoría realiza la revisión del estado de limpieza de la formaleta antes de la fundición de una columna.	
7.6	ABERTURAS DE INSPECCIÓN			-	Para los elementos fundidos hasta la fecha, no se requiere aberturas de inspección.	
7.7	AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO			-	N/A	
7.8	DECIMBRADO			3/05/2024	El retiro de la formaleta se realiza una vez han transcurrido 24 horas desde la fundición de la columna. Al momento del decimbrado, Interventoría revisa la integridad del elemento y busca posibles falencias como hormigueros	
7.9	REVISIÓN DEL PROCESO			3/05/2024	Interventoría realiza la revisión del proceso para cada una de las columnas antes de autorizar su fundición.	
7.10	INFORME A SUPERVISOR			3/05/2024	En os respectivos informes semanales y mensual	
ELABORÓ:  ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas				REVISÓ:  ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoría Firma y Posfirma Mario Humberto Quiroga Acosta		

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-062
		FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS				Versión	4
						Vigencia	5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"					
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE LUIS CHAMORRO-DIFRA					
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
		SI	NO				
INSTALACIÓN FORMALETAS METÁLICAS				7.2 ACABADO DE SUPERFICIE			7.2 VERTICALIDAD
							
7.5 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN				7.8 DECIMBRADO			
							