



		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-063
		FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN MEZCLADO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETOS (ESTRUCTURA)			Versión	4
					Vigencia	5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023				
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISOR: TE. LUIS CHAMORRO, DIFRA				
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			
8	MEZCLADO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETOS (ESTRUCTURA)					Fotográfica
8.1	PRESENTACIÓN DISEÑOS DE MEZCLA POR EL CONSTRUCTOR	X		22/03/2024	El contratista LAM Construcciones presenta el diseño de mezcla para concretos de 4000 psi el día 03/03/2024. En la cual se muestra las características de los materiales usados y su respectiva dosificación para alcanzar la resistencia de diseño requerida.	
8.2	APROBACIÓN DISEÑO DE MEZCLA	X		21/03/2024	Interventoría realizó la aprobación de las mezclas, tanto de 3000 como de 4000 psi, desde el día 21/03/2024 luego de la revisión de los resultados de laboratorio presentados por el contratista.	
8.3	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MEZCLADO	X		19/04/2024	El contratista continua utilizando el método de mezclado y producción de concreto aprobado por Interventoría en donde el contratista utiliza materiales almacenados en obra para producir concretos in situ. El contratista utiliza una mezcladora de capacidad 1 bulto, para realizar la mezcla de los materiales, los cuales son adicionados de forma manual por el personal operativo. Durante la vigencia del informe el contratista realizó la fundición de columnas de primer nivel.	
8.4	AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO	X		19/04/2024	Después de la respectiva revisión del equipo por utilizar (mezcladora, buggies, etc.), los materiales, y verificar los procedimientos y volúmenes que se utilizarán en cada mezcla, Interventoría autoriza el procedimiento de mezclado de concreto y su transporte hasta el sitio de vaciado.	
8.5	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRANSPORTE	X		19/04/2024	El contratista continúa realizando el procedimiento aprobado que es a llevar el concreto desde la mezcladora hasta el sitio de vaciado utilizando buggies que son manejados por el personal operativo.	
8.6	AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE	X		19/04/2024	Interventoría aprueba el procedimiento de transporte de concreto producido en obra por el contratista (buggies) ya que las distancias de transporte no son largas.	
8.7	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COLOCACIÓN DE COMPACTACIÓN Y VIBRADO	X		19/04/2024	El construcción continúa el proceso de vaciado del concreto con el procedimiento aceptado donde, el contratista utiliza un vibrador eléctrico de concreto para garantizar la homogeneidad de la mezcla, así como también la eliminación del aire excesivo que causa las denominadas ratoneras u hormigueros.	
8.8	AUTORIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COLOCACIÓN DE COMPACTACIÓN Y VIBRADO	X		19/04/2024	Interventoría aprueba la utilización de vibrador de concreto tipo eléctrico, luego de comprobar el buen funcionamiento del equipo y verificar que la consistencia y distribución del concreto luego del vibrado fuera la adecuada.	
8.9	MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	X		19/04/2024	Durante el proceso de fundición el contratista realiza las pruebas de asentamiento o slump por medio del cono de Abrahams y con el procedimiento dado en la NTC-396. De igual manera para la toma de muestras para ensayos de compresión se utiliza el procedimiento	
8.10	AUTORIZACIÓN DE LAS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	X		19/04/2024	Interventoría aprueba el procedimiento de toma de muestras tanto para el ensayo de asentamiento como para los cilindros para el ensayo de compresión. Interventoría verifica que el contratista tenga la cantidad suficiente de camisas para realizar la toma de muestras para ensayos a edades de 7 y 28 días.	
8.11	INFORME A SUPERVISOR	X		19/04/2024	Se presenta la información en el informe mensual.	
8.12	INCLUIR INFORMACIÓN EN INFORME SEMANAL	X		19/04/2024	Se diligencia informes semanales de verificación de actividades de avance de obra.	
8.13	HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA DE LOS CONCRETOS EN ESTADO FRESCO	X		19/04/2024	Interventoría realiza revisiones visuales constantes y por medio del ensayo de asentamiento para que el concreto producido en obra tenga una consistencia homogénea y adecuada para su utilización en elementos estructurales, para este caso zapatas de cimentación.	
8.14	PROVISIONES PARA VACIADO DE ACUERDO CON EL CLIMA Y ESTADO DEL TIEMPO	X		19/04/2024	Durante el periodo del presente informe se presentó tiempo nublado con lloviznas leves. Por lo cual se recomienda al contratista tener especial cuidado en la relación agua-cemento al momento de producir concreto.	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA										Código	GA-JELOG-FR-063	
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN MEZCLADO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETOS (ESTRUCTURA)										Versión	4	
											Vigencia	5/10/2023	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023											
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"											
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.											
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISOR: TE. LUIS CHAMORRO, DIFRA											
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES							EVIDENCIAS	
		SI	NO										
8.15	DEFINICIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN			-	Debido a que para el presente informe, solo se realiza la fundición de zapatas y vigas de cimentación, no aplica la elaboración de juntas de construcción.								
8.16	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y JUNTAS DE DILATACIÓN			-	Debido a que para el presente informe, solo se realiza la fundición de zapatas, no aplica la elaboración de juntas de construcción.								
8.17	SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CURADO	X		19/04/2024	Para el curado de los elementos fundidos, el contratista realiza el riego de agua constante en la superficie de los elementos fundidos.								
8.18	AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CURADO	X		19/04/2024	Interventoría autoriza el curado mediante la instalación de vinipel en toda el área de las columnas así como también el riego periódico con agua a los elementos fundidos.								
8.19	EJECUCIÓN CONCRETOS				ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	DIAMETRO (m)	m3 DE CONCRETO ELEMENTO	NÚMERO	m3 TOTAL	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	Fotográfica
8.19.1	VIGAS DE AMARRE												
8.19.2	COLUMNAS												
8.19.2.1	Columna A11 (40x50cm)	X		19/04/2024	0.40	0.50	3.32	-	0.66	1	0.66	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.2	Columna B11 (40x50cm)	X		19/04/2024	0.40	0.50	3.32	-	0.66	1	0.66	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.3	Columna C11 (40x50cm)	X		20/04/2024	0.40	0.50	3.32	-	0.66	1	0.66	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.4	Columna D11 (40x50cm)	X		20/04/2024	0.40	0.50	3.32	-	0.66	1	0.66	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.5	Columna C10 (45x50cm)	X		22/04/2024	0.45	0.50	3.32	-	0.75	1	0.75	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.6	Columna D10 (45x50cm)	X		22/04/2024	0.45	0.50	3.32	-	0.75	1	0.75	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.7	Columna A10 (45x50cm)	X		23/04/2024	0.45	0.50	3.32	-	0.75	1	0.75	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
8.19.2.8	Columna B10 (45x50cm)	X		23/04/2024	0.45	0.50	3.32	-	0.75	1	0.75	Fundida con concreto de 4000 psi producido en obra.	
					TOTAL SEMANAL M3 CONCRETO (ESTRUCTURA)						5.64		
8.20	INFORME RESULTADO DE MUESTRAS				RESISTENCIA ESPERADA	RESISTENCIA 7 DÍAS		RESISTENCIA 14 DÍAS	RESISTENCIA 28 DÍAS	RESISTENCIA FINAL	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES		
8.20.1	VIGA EJE A-A (RELACIONAR TODAS LAS MUESTRAS EJECUTADAS EN VIGAS Y COLUMNAS)				Mpa,PSI	MPa,PSI		MPa,PSI	MPa,PSI	MPa,PSI			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código	GA-JELOG-FR-063		
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN MEZCLADO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETOS (ESTRUCTURA)						Versión	4		
							Vigencia	5/10/2023		
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023								
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"								
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISOR: TE. LUIS CHAMORRO, DIFRA								
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES					EVIDENCIAS
		SI	NO							
8.20.2	VIGAS									-
8.20.3	COLUMNA									
8.20.2.1	Columnas A11, B11 (40x50cm)	X		3/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 19/04/2024. No se presentan resultado de resistencia
8.20.2.2	Columna C11, D11 (40x50cm)	X		3/05/2024	4000 psi 28 Mpa	3211.16 PSI 22.14 Mpa	-	-	-	Fundidas el 20/04/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.2.3	Columna C10, D10 (45x50cm)	X		3/05/2024	4000 psi 28 Mpa	3236.76 PSI 22.32 Mpa	-	-	-	Fundidas el 22/04/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.2.4	Columna A10, B10 (45x50cm)	X		3/05/2024	4000 psi 28 Mpa	3177.97 PSI 21.91 Mpa	-	-	-	Fundidas el 23/04/2024. Desarrollo de resistencia del 78% respecto del f.c.
8.20.2.1	Columnas D9, C9 (45x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 26/04/2024. No se presentan resultado de resistencia
8.20.2.2	Columnas B9, A9 (45x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 27/04/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.2.3	Columnas C8 (45x50cm), C5 (40x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 01/05/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.2.4	Columnas D8, D5 (45x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 02/05/2024. Desarrollo de resistencia del 78% respecto del f.c.
8.20.2.5	Columnas B5, A'5 (40x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 04/05/2024. No se presentan resultado de resistencia
8.20.2.6	Columna B8 (45x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 06/05/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.2.7	Columnas A'8 y A8 (40x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 07/05/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.2.8	Columna A6 y A7 (40x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 08/05/2024. Desarrollo de resistencia del 78% respecto del f.c.
8.20.2.9	Columna B8 (40x50cm)	X		10/05/2024	4000 psi 28 Mpa	-	-	-	-	Fundidas el 09/05/2024. Desarrollo de resistencia del 79% respecto del f.c.
8.20.4	VIGUETAS									-
8.20.5	PLACA DE ENTREPISO PRIMER NIVEL									-
8.20.6	PLACA DE ENTREPISO SEGUNDO NIVEL									
8.21	INFORME SUPERVISOR									
ELABORÓ:					REVISÓ:					
ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría Firma y Posfirma  José Alejandro Collazos Rojas					ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoría Firma y Posfirma  Mario Humberto Quiroga Acosta					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-063
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN MEZCLADO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETOS (ESTRUCTURA)				Versión	4
					Vigencia	5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023				
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. SUPERVISOR: TE. LUIS CHAMORRO, DIFRA				
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			
8.3 MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO						
8.7 MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN Y VIBRADO (VACIADO)						
8.7 MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN Y VIBRADO (VIBRADO)						
8.9 MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS						
8.17 SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CURADO (VINIPEL)						
8.19 EJECUCION DE CONCRETOS						