
























		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código	DE-DEAJU-FR-019
		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA		Versión	5
				Vigencia	23/10/2023
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				1,00%
7.10 SISTEMA CONTRA INCENDIOS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
8. COMUNICACIONES: REDES VOZ Y DATOS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				46,99%
9. INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
14. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
15. CARPINTERÍA EN ALUMINIO	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
16. CARPINTERÍA EN ALUMINIO	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
17. CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO				0,00%
	EJECUTADO				0,00%

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019									
		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	5									
						Vigencia	23/10/2023									
25. VÍAS-PAVIMENTOS	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%				
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%				
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%				
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%				
27. EQUIPOS	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%				
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%				
28. EQUIPOS EXENTOS DE IVA	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%				
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%				
5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL												
Cant. Dias		Total	Transcurrido		Faltantes											
Contractual		306	78		228											
Proyección		306	78		228											
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN																
Días transcurridos de la obra		Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada (Según programación en PROJECT)													
78		0	31/12/2024													
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO										9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS						
<p>Durante la vigencia del presente informe semanal se avanza en las labores contractuales correspondientes a los ítems:</p> <p>2.1 Excavación manual en terreno consistente, no incluye cargue, retiro y disposición final de excavación.</p> <p>3.1 Compactación de capa subrasante hasta alcanzar CBR=95% del Proctor Modificado.</p> <p>3.2 Relleno compactado al 95% del proctor modificado sub-base E-200 según planos. Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación.</p> <p>3.6 Geotextil NT2500 o similar.</p> <p>6.1.1 Cimentación y atraque de tubería</p> <p>6.1.2 Tubería PVC Sanitaria Ø2", incluye accesorios para su correcta instalación.</p> <p>6.1.3 Tubería PVC Sanitaria Ø4", incluye accesorios para su correcta instalación.</p> <p>6.2.1 Tubería de ventilación Ø2", incluye accesorios para su correcta instalación.</p> <p>6.2.2 Tubería de ventilación Ø3", incluye accesorios para su correcta instalación.</p> <p>8.3 Fundición de marcos de tapas e instalación de tapas para cajas de inspección dentro de la actividad "Excavación de 110 mts (105 mts en piso blando y 05 mts en piso duro), con ductería para exteriores de 3" y construcción cada 30 metros cajas inspección, para conectar fibras ópticas provenientes del comedor de cadetes y telemática hacia hangar 7 y bomberos, adicional dulcificación hacia cuarto de equipos del alojamiento de cadetes de acuerdo a diagrama y especificaciones descritos en el anexo técnico."</p>										Actividad atrasada		Atribuible al contratista?				
										Preliminares		SI	NO		X	
										Movimiento de tierras		SI	NO		X	
										N/A		SI	NO			
										N/A		SI	NO			
OBSERVACIONES:																
<p>*Se muestra un atraso en los capítulos de preliminares y movimiento de tierras debido a que el contratista programó algunas actividades para finalizar de manera anticipada, como: localización, demoliciones, descapote, cerramiento provisional, excavaciones y rellenos; sin embargo, son actividades que se requiere ejecutar, en algún grado, hasta los últimos meses de ejecución del contrato. Esta situación no afecta la ruta crítica del cronograma, por lo cual no tiene efecto sobre el plazo de finalización del proyecto.</p>																
10- CONTROL DE COSTOS																
Detalle		Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar										
		INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%									
Directos+AIU+IVA		\$ 4.503.371.902,00	\$ 4.503.371.902,00	\$ 579.538.844,11	12,87%	\$ 3.923.833.057,89	87,13%									
Adiciones		N/A	\$ 0,00													
Reducciones			\$ 0,00													
TOTAL		\$ 4.503.371.902,00	\$ 4.503.371.902,00													
11- CONTROL PAGOS																
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES												
VALOR INICIAL		\$ 4.503.371.902,00														
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00														
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0,00														
VALOR TOTAL		\$ 4.503.371.902,00														
ANTICIPO (Si aplica)		\$ 2.251.685.951,00		50% del valor del contrato												
PRIMER PAGO PAC ABRIL DE 2024		\$ 89.695.668,59		Acta de recibo a satisfacción # 01 - amortización de anticipo												
SEGUNDO PAGO JUNIO DE 2024		\$ 96.323.206,37		Acta de recibo a satisfacción # 02 - amortización de anticipo												
TERCER PAGO PAC XXXXXX		\$ 0,00														
PAGO FINAL PAC XXXXXX		\$ 0,00														
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 2.437.704.825,96		Saldo de anticipo por pagar: \$2,065'667,076												

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	5
					Vigencia	23/10/2023
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)						
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES		
1. DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	SI	SI	SI	NINGUNA		
2.1 BALANCES DE OBRA MENSUAL	SI	NO	SI	EN CONCILIACIÓN		
2.2 CORTE DE OBRA MENSUAL	SI	SI	SI	SE TRAMITÓ ACTA DE OBRA No. 2		
2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	SI	SI	SI	NINGUNA		
2.4 GESTION AMBIENTAL	SI	SI	SI	NINGUNA		
2.5 PAGOS DE SALARIOS Y PARAFISCALES	SI	SI	SI	NINGUNA		
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
* El día 11/05/2024 se termina con la mesa de trabajo entre Interventoría, Supervisión y Contratista con el fin de conciliar el balance de obra proyectado. Se revisan las cantidades proyectadas para cada uno los ítems de obra, para llegar a un concenso entre las partes. Este mismo día 11/05/2024 se presenta el balance de obra conciliado por las tres partes para el Modificadorio No. 1; sin embargo, este balance no muestra la totalidad de los NP proyectados para el contrato; por lo cual, solo se ajusta con fines de trámite del modificadorio número uno.						
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):						
* Durante la presente semana se presentaron algunos eventos de lluvias que obligaron a suspender temporalmente las actividades de obra; sin embargo, se cuenta con holgura sufiente en estas actividades por lo cual la suspensión temporal mencionada no afecta la ruta crítica del contrato ni genera atraso en la fecha de entrega del proyecto. Los días de lluvia reportados no se consieran para computar en caso de un atraso futuro, ya que se dan en un temporada para la cual el contratsita muestra estar adelantado en la ejecución del cronograma.						
ELABORO:			REVISO:			
 ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría/Supervisor Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas			 ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoría Firma y Posfirma Mario Humberto Quiroga Acosta			

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA		Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA		Versión	5
			Vigencia	23/10/2023

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERÍODO REPORTADO

Excavaciones manuales para red sanitaria y de ventilación



Retiro de material sobrante de excavaciones:



Instalación y armado de redes sanitaria y de ventilación:



Instalación de la malla electrosoldada para losa de contrapiso:



Instalación del geotextil en las islas para losa de contrapiso:



Colocación de la subbase para la losa de contrapiso:



Compactación mecánica de la subbase para la placa de contrapiso



Ensayo de densidad no destructivo para subbase instalada:



Vaciado de placa de contrapiso.



Armado de la tubería para las redes sanitaria y de ventilación



Instalación de tubería eléctrica tipo conduit:



Instalación de marcos para cajas de inspección de red voz y datos:



Prueba de estanquidad para la red sanitaria:



Equipo para ensayo de densidad de compactación:



Vaciado en marcos de cajas inspección de red de voz y datos:

