










	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	5	
					Vigencia	23/10/2023	
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		viernes, 24 de mayo de 2024		PERIODO REPORTADO DEL:		18/05/2024 AL: 24/05/2024	
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023		CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	
OBJETO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"					
FECHA DE INICIO		1/03/2024		FECHA DE TERMINACIÓN		31/12/2024	
VALOR INICIAL		\$ 4.503.371.902,00		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00	
				VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		\$ 0,00	
				VALOR TOTAL		\$ 4.503.371.902,00	
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES							
<p>*El contrato se encuentra en etapa de construcción y sus garantías vigentes.</p> <p>*Se completaron 84 días calendario de ejecución en su etapa de construcción. Tiempo que corresponde al 27,45% del plazo para esta etapa.</p> <p>*Para la presente semana se encuentra en trámite modificatorio de contrato de obra debido al a inclusion de dos obras extra: correspondientes a losa de entrepiso y muros de cerramiento en ladrillo. Modificación que no afecta plazo ni valor total del contrato.</p>							
3- RECURSOS DEL CONTRATISTA							
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	
Ensayo compresión concreto	OK	Acero Ref.	16 Ton	Mezcladora	2	Director de obra	
		Cemento	90 bulto	Apisonadore	2	Residente de obra	
		Alamb. amarre	100 kg	Rana compact.	1	Gestor SISOMA	
		Rollo geotextil	0.5 und	Pulidora Grande	2	Ing. Auxiliar de obra	
		Arena	2 viaje	Tronzadora	2	Arq. Asesor	
		Grava 1/2"	2 viaje	Taladro percut.	3	Ayudantes	
		Subbase	3 viaje	Vibrador conc.	3		
		Tuberías sanitarias	48 und	Formal. Entrepiso	1		
		Tuberías hidráulicas	45 und	Andamio Certif.	4		
		Tuberías eléctricas	34 und	Pulidora Peq.	3		
				Sierra	1		
					TOTAL	18	
4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA							
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)		14,11%		EJECUTADO FINANCIERO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO FINANCIERO TOTAL A LA FECHA	
EJECUCIÓN SEMANAL (MAYO-2024)						ATRASO (-) / ADELANTO (+)	
Semana 9		1,51%		14,11%		10,15%	
Semana 10		1,31%				3,96%	
Semana 11		0,91%					
Semana 12		1,24%					
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA							
GRAFICO DE PORCENTAJES FINANCIEROS							
AVANCE							TOTAL
PROGRAMADO							10,15%
EJECUTADO							14,11%
GRAFICO DE PORCENTAJE FINANCIERO PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS							
CAPITULOS		GRAFICO DE PORCENTAJE FINANCIERO					TOTAL
1. PRELIMINARES							88,37%
							59,20%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS							51,83%
							28,29%
3. CIMENTACIÓN							61,83%
							58,69%
4. ESTRUCTURA							13,83%
							20,33%
5. MAMPOSTERÍA							0,00%
							0,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							0,00%
							12,07%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS							0,00%
							1,00%

		FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA																				Código	DE-DEAJU-FR-019
		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA																				Versión	5
																						Vigencia	23/10/2023
7.10 SISTEMA CONTRA INCENDIOS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
8. COMUNICACIONES: REDES VOZ Y DATOS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					46,99%	
9. INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
10. PAÑETES	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
11. CIELO RASO	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
14. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
15. CARPINTERÍA EN ALUMINIO	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
16. CARPINTERÍA EN ALUMINIO	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
17. CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
21. CERRADURAS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
23. URBANISMO	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	
25. VÍAS-PAVIMENTOS	PROGRAMADO																					0,00%	
	EJECUTADO																					0,00%	

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019					
		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	5					
						Vigencia	23/10/2023					
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%
27. EQUIPOS	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%
28. EQUIPOS EXENTOS DE IVA	PROGRAMADO	<div><div></div></div>										0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>										0,00%
5- PLAZO (DÍAS)						6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL						
Cant. Dias	Total	Transcurrido		Faltantes								
Contractual	306	85		221								
Proyección	306	85		221								
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN												
Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada (Según programación en PROJECT)										
85	0	31/12/2024										
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO						9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS						
<p>*Demolición de pavimento.</p> <p>*Excavación manual para redes sanitarias y de ventilación.</p> <p>*Relleno compactado en subbase granular para losa de contrapiso.</p> <p>*Instalación de geotextil para placa de contrapiso.</p> <p>*Compactación de subrasante y subbase en losa de contrapiso.</p> <p>*Instalación de malla electrosoldada para losa de contrapiso.</p> <p>*Vaciado de concreto de losa de contrapiso.</p> <p>*Armado e instalación de tubería para red sanitaria y de ventilación.</p> <p>*Atraque de tuberías sanitarias y de ventilación.</p> <p>*Armado e instalación de tubería eléctrica tipo conduit.</p>						Actividad atrasada			Atribuye al contratista?			
						Preliminares			SI		NO	X
						Movimiento de tierras			SI		NO	X
						Cimentación			SI		NO	X
						N/A			SI		NO	
OBSERVACIONES:												
<p>*Se muestra un atraso en los capítulos de preliminares y movimiento de tierras debido a que el contratista programó algunas actividades para finalizar de manera anticipada, como: localización, demoliciones, descapote, cerramiento provisional, excavaciones y rellenos; sin embargo, son actividades que se requiere ejecutar, en algún grado, hasta los últimos meses de ejecución del contrato. Esta situación no afecta la ruta crítica del cronograma, por lo cual no tiene efecto sobre el plazo de finalización del proyecto.</p> <p>*El atraso mostrado en el capítulo de Cimentación se debe a que no se ha terminado el relleno en base compactada en zona de instalación de tuberías que aun se están instalando. Dicho relleno hace parte del capítulo de cimentaciones. Esta situación se debe a que el contratista programó estas actividades de relleno para terminar con mucha anticipación y no advirtió los tiempos reales para instalación de tuberías.</p>												
10- CONTROL DE COSTOS												
Detalle		Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar						
		INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%					
Directos+AIU+IVA		\$ 4.503.371.902,00	\$ 4.503.371.902,00	\$ 635.649.648,60	14,11%	\$ 3.867.722.253,40	85,89%					
Adiciones		N/A	\$ 0,00									
Reducciones			\$ 0,00									
TOTAL		\$ 4.503.371.902,00	\$ 4.503.371.902,00									
11- CONTROL PAGOS												
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES								
VALOR INICIAL		\$ 4.503.371.902,00										
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00										
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0,00										
VALOR TOTAL		\$ 4.503.371.902,00										
ANTICIPO (Si aplica)		\$ 2.251.685.951,00		50% del valor del contrato								
PRIMER PAGO PAC ABRIL DE 2024		\$ 89.695.668,59		Acta de recibo a satisfacción # 01 - amortización de anticipo								
SEGUNDO PAGO JUNIO DE 2024		\$ 96.323.206,37		Acta de recibo a satisfacción # 02 - amortización de anticipo								
TERCER PAGO PAC XXXXXX		\$ 0,00										
PAGO FINAL PAC XXXXXX		\$ 0,00										
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 2.437.704.825,96		Saldo de anticipo por pagar: \$2.065'667,076								
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)												
ACTIVIDAD		ENTREGADO	APROBADO	CUMPLÍO	OBSERVACIONES							
1. DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.		SI	SI	SI	NINGUNA							
2. ACTIVIDADES Y DOCUMENTACIÓN DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.												
2.1 BALANCES DE OBRA MENSUAL		SI	NO	SI	EN CONCILIACIÓN							
2.2 CORTE DE OBRA MENSUAL		SI	NO	SI	ACTA DE OBRA No. 3 - EN REVISIÓN							
2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL		SI	SI	SI	NINGUNA							
2.4 GESTION AMBIENTAL		SI	SI	SI	NINGUNA							
2.5 PAGOS DE SALARIOS Y PARAFISCALES		SI	SI	SI	NINGUNA							
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES												
* Se continúa con la conciliación del balance de obra entre las partes.												
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):												
* Durante la presente semana se presentaron algunos eventos de lluvias que obligaron a suspender temporalmente las actividades de obra; sin embargo, se cuenta con holgura suficiente en estas actividades por lo cual la suspensión temporal mencionada no afecta la ruta crítica del contrato ni genera atraso en la fecha de entrega del proyecto.												
ELABORO:						REVISOR:						
												
ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría/Supervisor Firma y Posfirma José Alejandro Collazos Rojas						ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoría Firma y Posfirma						

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERÍODO REPORTADO

Excavaciones manuales para red sanitaria y de ventilación



Aplicación de la capa de antisol para curado del concreto vaciado



Instalación y armado de redes sanitaria y de ventilación:



Instalación de la malla electrosoldada para losa de contrapiso:



Instalación del geotextil en las islas para losa de contrapiso:



Colocación de la subbase para la losa de contrapiso:



Compactación mecánica de la subbase para la placa de contrapiso



Vaciado de un sector de la placa de contrapiso.



Vibrado del concreto vaciado



Armado de la tubería para las redes sanitaria y de ventilación



Instalación de tubería eléctrica tipo conduit:



Armado del acero de refuerzo para vigas aéreas



Llegada de unidades de mampostería para muros de cerramiento.

