

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	1 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

MUNICIPIO:	LETICIA-AMAZONAS	No.CONVENIO:	1340-2023
FECHA DE ACTA INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	5 de julio de 2024
ELABORÓ:	HAVID NUMA MARCHENA-SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	FECHA DE VISITA:	DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2024
TIPO DE PROYECTO:	CCTV -SIES PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO LETICIA- AMAZONAS		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS SCC	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	ELKIN ADRIÁN UNI HEREDIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LETICIA
3	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	SUPERVISOR DEL CONVENIO	MINISTERIO DEL INTERIOR
4	MARIA EUGENIA VERA CASTRO	ASESOR JURIDICO SUBDIRECCIÓN DE PORYECTOS	MINISTERIO DEL INTERIOR
5	HAVID NUMA MARCHENA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	MINISTERIO DEL INTERIOR
6	CARLOS PRECIADO SINISTERRA	SECRETARIO DE GOBIERNO/SUPERVISOR	MUNICIPIO DE LETICIA
7	LEIDI CAROLINA BERNATE RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORÍA
8	DIEGO ALEJANDRO CORONADO	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORÍA
9	FABIÁN GUZMAN SOTO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION
10	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLOREZ	GERENTE DE PROYECTOS	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION
11	CHRISTIAN ALVAREZ RIOS	INGENIERO RESIDENTE	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Calle10 #10-87 Palacio Municipal

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Contrato No. 775-2023 ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION	DATA LINK SOLUTIONS S.A.S Representante Legal FABIAN GUZMAN SOTO	19/12/2023	18/10/2024
Contrato No. 778-2023 INTERVENTORIA	UT INTERVENTORIA CCTV Representante Legal LEIDI CAROLINA BERNATE RUIZ	19/12/2023	18/10/2024

COMPONENTE FINANCIERO

Se conformó una fiducia por el 19 % del proyecto el cual debe ser amortizado por el contratista.

CUENTA (AHORROS): 407300680 DEL BANCO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONVENIO: 7.322.954.554,00

VALOR APOORTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 6.590.659.099,00

VALOR APOORTE DEL MUNICIPIO 732.295.455,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: 27/09/2023

GIRO 1 \$ 599.159.319,00

GIRO 2 \$ 599.159.319,00

GIRO 3 \$ 599.159.319,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO \$ 599.159.319,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 407300680 A LA FECHA (1) \$ 599.159.319,00

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	2 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO N°	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN (S/ APlica)	TOTAL CONTRATO
779 de 2023	DATA LINK SMART SOLUTIONS	\$ 6.890.763.427,00		\$ 6.890.763.427,00
778 de 2023	UT INTERVENTORIA CCTV	\$ 388.941.395,00		\$ 388.941.395,00
TOTAL CONTRATADO				

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS

CONTRATO N°	OBJETO DEL PAGO	N° ORDEN DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
779 de 2023	PAGO DEL 10% COMO ANTICIPO POR CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES (SIES-123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	8416	8085	28/12/2023		\$ 576.949.596,00	\$ 576.949.596,00
TOTAL							\$ 576.949.596,00

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

DESARROLLO DE LA VISITA

ANTECEDENTES

Fecha de Suscripción del convenio: 26 de junio de 2023

Fecha de Inicio de ejecución y perfeccionamiento del convenio: 06 de septiembre de 2023.

Fecha de Finalización: 05 de julio de 2024.

MESA DE TRABAJO

En desarrollo de la visita realizada los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024 al municipio de Leticia-Amazonas como propósito de realizar seguimiento al convenio 1340-2023, con el objetivo de culminar la fase de estudios y diseños y definir las reglas de juego, roles, canal de comunicación entre las partes, y revisar aspectos jurídico, técnicos y financieros del proyecto, así como efectuar un reconocimiento de los componentes principales y puntos críticos de visualización para formular recomendaciones que garanticen la correcta ejecución del proyecto.

Objetivos específicos de la visita:

1. Culminación fase 1 - estudios y diseños
2. Definir reglas de juego. - Roles y comunicación.
3. Revisión plan de inversión del anticipo y plan de contingencia.
4. Selección de puntos para revisión en recorrido
5. Concertación para la definición del avance
6. Desembolso.
7. Prorroga del Convenio.

Para la jornada se solicitan los siguientes documentos:

- Plan de amortización del anticipo.
- Plan de choque y de intervención del proyecto.
- Plano KMZ - Físico

ESTADO DE CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN

El contrato de implementación finaliza el 18 de octubre 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de implementación finaliza el 18 de octubre 2024.

- Intervención Ministerio

Objetivo de la visita es cerrar la fase de Estudios y diseños e iniciar la fase implementación, y dar las pautas para el inicio de esta última fase, adicionalmente, definir lo roles dentro del proyecto, y garantizar que los recursos se inviertan de manera eficiente y para los que están estipulados.

Por otra parte, se estipula que toda la información se canalizará por parte del municipio hacia el Ministerio.

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	3 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Policia Nacional manifiesta que los puntos que surgieron cambio fueron aprobados y avalados por ellos y estan estipulados dentro de los estudios y diseños que se entregaron.

Adicionalmente, se menciona por parte del Ministerio del Interior que se deben respetar las especificaciones técnicas y las cantidades estipuladas, de lo contrario se podría implicar en un presunto incumplimiento al convenio y que se deben tener todos los permisos para intervenir todos los puntos que se encuentran en la implementación.

- Intervención Municipio.

Municipio manifiesta que el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para la implementación, sin embargo toca revisar un punto que se encuentra en una vía nacional (LETICIA -TARAPACA), adicionalmente se cuenta con permiso de escombrera.

Adicionalmente, manifiestan que realizaron visita a la bodega del contratista donde se verificaron elementos como, UPS, brazos, Coronas, y postes.

supervisor por parte del Municipio manifiesta que se deben revisar con detalle el personal para la implementación y que sea idóneo en las actividades a desarrollar.

- Intervención Contratista.

Contratista manifiesta que Manejan matriz de gestión de adquisiciones, y que se podrían marcar los elementos que se van a entregar que no cuentan con señal como postes, gabinetes, coronas, brazo etc...

Hojas de vida de persona de implementación revisión por interventoria, hay un personal mínimo ofertado que está en proyecto pero que contratara personal adicional el cual debe estar revisado y aprobado por la interventoria.

- CRONOGRAMA

Porcentaje programado:79% de acuerdo al cronograma

Porcentaje ejecutado:3%

Atraso: 76%

El porcentaje atraso se fundamenta en el tiempo que tardó el perfeccionamiento del Convenio, debido a la expedición de la póliza, lo cual afectó las posteriores etapas especialmente la contratación derivada, que surtió inicio de ejecución en diciembre 2023. Una vez efectuada la contratación derivada, se presentaron las siguientes dificultades:

1. Debido al cambio de administración municipal y al cruce de la vigencia 2023-2024, fue necesario efectuar un empalme del proyecto por parte del contratista, producto del cual fue necesario evaluar un cambio de puntos de visualización y definición de zonas de intervención. Lo anterior considerando que el proyecto fue viabilizado en el año 2022 y fue necesario efectuar una actualización de los puntos de acuerdo al mapa de calor según el análisis de estadísticas delincuenciales.
2. Con base en lo anterior, se extendieron las visitas técnicas en cada zona ocasionando un reproceso en 22 puntos, de lo cual es preciso indicar, que no es posible intervenir cualquiera de los 50 puntos hasta no estar definida la totalidad.
3. Una vez definidos los puntos, fue necesario efectuar un nuevo levantamiento de infraestructura en calle, elaboración de cartera de postes y demás elementos susceptibles de cambio debido a la actualización.
 - a. Los estudios y diseños con el presupuesto oficial, fueron entregados por el contratista a la interventoría el 18 de marzo 2024, quien aprobó los estudios y radicó ante el municipio de Leticia, el 22 de marzo 2024. El presupuesto dio como resultado un valor adicional de \$ 91.702.481, de los cuales el municipio aportó con sus recursos \$ 48.452.739, el restante lo apropió del saldo de contratación del Convenio.
 4. Los estudios y diseños fueron aprobados por el municipio el 02 de abril del 2024 y entregados al Ministerio del Interior el día 15 de abril de 2024, toda vez que la cual se surtió por parte del supervisor, incluir documentos adicionales de soporte. 1. Justificación de compras anticipadas a través de la Fiduciaria mercantil. 2. Justificación de recursos adicionales por \$ 91.702.481.
5. Para la fecha de la presente visita, el municipio remitió la totalidad de los documentos solicitados, por cuanto el supervisor del Convenio firma el Anexo 22 (Acta de recibo de estudios y diseños) con fecha del 19 de abril 2024. Sin embargo, la autorización de inicio de las obras para la fase de implementación una vez culminados los requisitos necesarios, es a partir del 30 de mayo 2024.

Por lo anterior expuesto y ante la proximidad de vencimiento del plazo de ejecución del Convenio (05 de julio 2024), manifiesta el supervisor por parte del municipio, la necesidad de acudir a un plazo adicional, pues agotada la fase de estudios y diseños, el tiempo necesario para la ejecución de la implementación es de cinco (5) meses, restando actualmente menos de dos (2) meses para la finalización del convenio, alertando el riesgo para cumplir con su objeto contractual.

Con base en lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio solicita a la mesa de trabajo, entregar el cronograma detallado del proyecto a través del cual se prioricen las actividades con mayor relevancia en la ejecución y se justifique técnicamente el tiempo de tres (3) meses adicionales al plazo contractual del Convenio. El cronograma detallado deberá contener adjunto la curva S de ejecución y deberá coincidir con el plan de inversión del anticipo del 19% del valor del contrato de implementación.

- RECORRIDO

Punto 45. KM 8 En el punto se encuentra una Cámara y equipos de un proyecto anterior, el cual debe ser desmontado por el municipio toda vez que los bienes son del ente territorial. El punto contempla poste de apoyo para cruce de calle y desde el apoyo canalizar a punto de cámara, punto que surgió cambio con respecto a la viabilidad

Punto 49. KM7 mundo amazónico. No se requiere poste de apoyo. Tener precaución sobre la distancia entre la red de media y la instalación del punto, punto que surgió cambio con respecto a la viabilidad

Punto 50. Dos cajas de paso y una de inspección en la canalización desde el poste de apoyo al punto de cámara

Punto 48. Nianemeche, punto que surgió cambio con respecto a la viabilidad

Punto 30. Manguare se debe revisar el cambio de posición del poste de apoyo, toda vez que donde está previsto genera un cruce en diagonal desde la alimentación eléctrica y de FO.

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	4 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

punto 28, Barrio nuevo

CCM.

El piso del CCM no se reemplazará toda vez que se encuentra en buen estado, se hace la recomendación de cumplir con la norma RETILAP, se realizará reparación de goteras en la cubierta
Se deberá realizar una solución hidráulica para subsanar las filtraciones del espacio destinado para el Centro de Control y monitoreo

Punto 14, Alameda del Rio

Kit CAI Alameda, cuenta con dos cámaras fijas ,UPS , gabinete switch , una de las cámaras fijas ubicada en la parte exterior de CAI y la otra interna , por recomendación de la Policía se sugiere cambiar la visual de la misma 180 grados para vigilar la parte posterior del CAI , toda vez que la visual de la parte frontal se soporta con el punto 14.

Kit CAI Frontera, cuenta con dos cámaras fijas ,UPS , Rack, switch , una de las cámaras fijas ubicada en la parte exterior.

Punto 44, Barrio Colombia (frontera)

Bodega: 50 postes en fibra, 53 gabinetes , 50 brazos , 50 coronas antiescalatorias .

Kit CAI Afasinte, cuenta con dos cámaras fijas ,UPS , Rack, switch , una de las cámaras fijas ubicada en la parte exterior.

De acuerdo a las vistas realizadas a los puntos mencionados al CCM y a los CAI's que van a hacer objeto de intervención, se realizó la recomendación a la interventoría y al contratista , que se debe tener en cuenta las normas vigentes de RETIE, RETILAP y NTC2050 que apliquen dentro del proyecto.

RECOMENDACIONES

1. Realizar seguimiento semana a semana del avance de la fase de implementación.
2. Poda de arboles por parte del municipio en puntos donde se afecten la visual de la cámara.
3. Cumplimiento de las normas vigentes de RETIE, RETILAP y NTC2050.
4. Realizar informe semanal por parte de la Interventoría
5. Se deberá realizar una solución hidráulica para subsanar las filtraciones del espacio destinado para el Centro de Control y monitoreo
6. Revisar por parte de la supervisión del Municipio la oferta realizada por la Interventoría y el personal que se ofertó contractualmente y los porcentajes de dedicación de las mismas.
7. Radicar las solicitudes de intervención frente a terceros (Instituto Nacional de Vías e Inspección Fluvial).

Conclusiones:

1. En la presente jornada se formaliza la suscripción del Anexo 22 y se firma acta para autorización del inicio de las obras.
2. El porcentaje de atraso del proyecto se encuentra justificado, sin embargo se requiere comunicado oficial por parte del municipio donde detalle cronológicamente las causas del atraso.
3. Como justificación del tiempo adicional, se solicita mediante compromiso de la presente jornada, remitir cronograma con línea base de ejecución porcentual (curva S) semanal y mensualmente. Lo anterior se configura igualmente como compromiso de la presente jornada
4. Se cumplen los requisitos necesarios para tramite de segundo desembolso del Convenio 1340-2023.
5. El municipio deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos y normativa RETIE - RETILAP.
6. Cualquier cambio que surja durante la ejecución del proyecto, deberá atender el proceso de revisión y aprobación de las partes.
7. La supervisión por parte del Ministerio realizará seguimiento semanal sobre la ejecución del proyecto y el cronograma porcentual remitido en la presente jornada. En caso de registrar atrasos injustificados procederá de acuerdo con lo señalado en las cláusulas del Convenio 1340-2023.
8. Los porcentajes de avance del proyecto que estarán reflejados en el documento Acta parcial, para cada ítem, fueron concertados y aprobados por la Interventoría y la supervisión por parte del municipio.
9. En ningún caso, se podrán reconocer y pagar actividades que no hayan sido completadas o efectivamente ejecutadas.
10. En ningún caso, se podrá validar como avance, actividades que no hayan sido completadas o efectivamente ejecutadas.
11. El documento Acta parcial de avance, deberá contener adjunto el respectivo informe de interventoría que relacione el proceso constructivo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. De la misma forma, deberá contener registro fotográfico y matriz de registro de cada uno de los puntos.
12. Para trámite de tercer desembolso del Convenio 1340-2023, se solicita incluir certificación por parte de la interventoría y del municipio, la amortización del 100% del valor del anticipo, incluyendo el respectivo informe fiduciario y los anexos soporte de facturas, ordenes de compra y paz y salvo.

Documentos entregados en la visita










- Plan de amortización del anticipo.
- Plan de choque y de intervención del proyecto.
- Plano KMZ - Físico

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	Remitir acta de avance con los porcentajes concretados de cada ítem.	05 de junio de 2024
Municipio	Radicar las solicitudes de intervención frente a terceros (Instituto Nacional de Vías e Inspección Fluvial)	05 de junio de 2024

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	5 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Municipio	remittir cronograma con linea base de ejecución porcentual (curva S) semanal y mensualmente.	05 de junio de 2024
Municipio	comunicado oficial por parte del municipio donde detalle cronológicamente las causas del atraso	05 de junio de 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
<p>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</p>  <p>Nombre y firma: EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO Cargo: Subdirector de Proyectos SCC Email: edgar.gonzalez@mininterior.gov.co Celular: 3108441670</p>	<p>Por parte de: MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS</p>  <p>Nombre y firma: ELOY JADRÁN URI HEREDIA Cargo: Alcalde Municipal Email: alcaldia@leticia-amazonas.gov.co Celular: 3112291313</p>
<p>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</p>  <p>Nombre y firma: SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA Cargo: Supervisor Convenio Email: Sergio.vega@mininterior.gov.co Celular: 3122988694</p>	<p>Por parte de: MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS</p>  <p>Nombre y firma: CARLOS PRECIADO SINISTERRA Cargo: Secretario de Gobierno-Supervisor Email: gobierno@leticia-amazonas.gov.co Celular: 3134769489</p>
<p>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</p>  <p>Nombre y firma: MARIA EUGENIA VERA CASTRO Cargo: Asesor Jurídico Email: maria.e.vera@mininterior.gov.co Celular: 3014585345</p>	<p>Por parte de: INTERVENTORIA</p>  <p>Nombre y firma: LEIDI CAROLINA BERNATE RUIZ Cargo: Representante Legal Email: gerencia@proyectosmellsas.co Celular: 3208669244</p>
<p>Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR</p>  <p>Nombre y firma: HAVID NUMA MARCHENA Cargo: Apoyo a la Supervisión Email: havid.numa@mininterior.gov.co Celular: 3007119840</p>	<p>Por parte de: INTERVENTORIA</p>  <p>Nombre y firma: DIEGO ALEJANDRO CORONADO Cargo: Ingeniero Residente Email: gerencia@proyectosmellsas.co Celular: 3178945909</p>
<p>Por parte de: CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN</p>  <p>Nombre y firma: JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLOREZ Cargo: Gerente de proyecto Email: proyectos@megaproyectos.net Celular: 3143092945</p>	<p>Por parte de: CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN</p>  <p>Nombre y firma: FABIÁN GUZMAN SOTO Cargo: Representante Legal Email: gerencia@megaproyectos.net Celular: 3114516198</p>

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	6 de 6
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

<p>Por parte de: CONTRATISTA DE IMPLEMENTACIÓN</p>  <p>Nombre y firma: CHRISTIAN ALVAREZ RIOS Cargo: Ingeniero residente Email: site.manager@megaproyectos.net Celular: 3132001000</p>	<p>Por parte de:</p> <p>Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:</p>
<p>Por parte de:</p> <p>Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:</p>	<p>Por parte de:</p> <p>Nombre y firma: Cargo: Email: Celular:</p>

Nota: se anexa lista de asistencia.

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.



PROCESO

PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
COMUNICACIONES

VERSIÓN

FORMATO

LISTA DE ASISTENTES

PÁGINA

FECHA VIGENCIA

Tema, reunión o actividad:

Responsable u organizador:

Dependencia:

Ciudad:

Lugar:

☐ Presencial ☐ Virtual

Tipo

☐ Comité☐ Junta☐ Reunión☐ Inducción☐ Reinducción☐ Capacitación☐ Actividades de bienestar☐ Otro: ¿Cuál?

Día

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TEL EXT
1	Maria Eugenia Vera Castro	521540151	Min Interior-SFS	Asesora Jefa SFS	mariae.vera@mininterior	
2	//	//	//	//	//	
3	CR. Alexander Montaña Grosso	74181592	PNC DEAMA	COMAN	coman.deama@policia.gov.co	
4	IT. Wilmar Iván López	75092503	Ponal	GUTIC	deama.gutic@policia.gov.co	
5	Carolina Barrantes R	410218195	PLUT INTERVENTORIA	PLUT 10 Inter	georgia@proyectos	
6	Diego A. Coronado Jara	1010117922	UT Interventoria	Int. Gestión de apoyo	ingenieria@proyectos	
7	Myra Ing. Christian Alvarez	16863247	Data link smart	Residente	site.manager@megaproy.	
8	Julián A. Lozano Flores	86086143	Data link smart S.F.	Coordinador Proyecto	proyectos@gmail.com	31422211
9	Jorge Giraldo (3134131211)	1072246060	Alcaldía Pura	Secret. Planeación	planeacion@pura-america.gov.co	
10	Carlos Ricardo Sandoval	1121215129	Alcaldía Liberia	Secret. Gobierno	gobierno@liberia-america.gov.co	
11	Elquin Uri Heredia	1121201073	Alcaldía		elquin.heredia@gmail.com	
12	Fabian Guzman Soto	86079377	Data Link Smart	R.L.	gerencia@megaproyectos.net.	
13	HAVID NOMA MARCELEMA	80074427	MININTERIOR	AROTO JUEZ	havid.noma@mininterior.gov.co	
14	Sergio Andrés Vega Nolas	1018454532	MININTERIOR	Supervisor	Sergio.vega@mininterior.gov.co	
15	Hector Manuel Sacristán	80183222	POLICIA DEAMA	de operativo	deama.coman@policiagov.co	
16	Edger Bonilla Pérez	71718504	SFS PLUT INTER	Protección	edgerbonilla@policia	
17						
18						


• Insertar las filas que sean necesarias

• Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la


	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	1 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTO DE CÁMARA 45




PUNTO DE CÁMARA 40



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	2 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

PUNTO DE CÁMARA 50



PUNTO DE CÁMARA 18



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	3 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

PUNTO DE CÁMARA 30



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	4 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

CCM



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	5 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022



PUNTO DE CÁMARA 14



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	6 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

KIT CAI ALAMEDA



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	7 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

KIT CAI FRONTERA



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	8 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

PUNTO DE CÁMARA 44



BODEGA



	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	9 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022



KIT CAI AFASINTE

