


**CABA INTERVENTORÍA S.A.S – CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
S.A.S.**

**"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO
DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II, A PRECIO
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 08

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PN DIRAF No 06-3-10251-23

26 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JUNIO DE 2024

GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DE CAUCA

Página 2 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DE CONTRATO	7
1.1 Datos Generales del Contrato de Obra.	7
1.2 Datos Generales Contrato de Consultoría.....	8
2. VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.....	9
3. RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR	10
3.1 Semáforo Verde	10
3.2 Semáforo Rojo	10
4. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.....	11
4.1 Documentos Contractuales Requeridos por la Entidad.	11
4.2 Seguimiento de la Programación de Obra.....	15
4.3 Seguimiento Análisis de Precios Unitarios – APU.	16
4.4 Seguimiento Actas de Vecindad.....	19
4.5 Personal Contractual Mínimo.	20
4.5.1 Personal Contractual del Contratista.....	20
4.5.3. PERSONAL OPERATIVO	23
4.6. Seguimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.	28
4.6.1. Medicina preventiva.....	28
4.6.3. Seguridad industrial.....	29
4.6.4. Charlas de Seguridad.....	29
4.6.5. Señalización de áreas.....	30
4.6.6. Gestion de Accidentes	30
4.6.7. Gestión de enfermedades laborales.....	30
4.6.8. Inspecciones de seguridad.....	31
4.6.9. Planes y Brigada de emergencia.....	31
4.6.10. Trabajos de Alto Riesgos.....	31

Página 3 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

4.6.11. Control Asistencia Personal Interventoría.....	32
4.7. Compromisos pendientes del contratista y supervisor.....	32
4.7.1. Actas Parciales de Obra.....	32
4.7.2. Aclaraciones por parte de la Entidad, forma de pago el M3, del Ítem 02.01.....	33
4.7.3. Aprobación Actividades No Previstas.....	33
4.8. Relación de Actividades.....	34
4.9. Control de Clima.....	34
4.10. Servicios Públicos E Impuestos.....	37
4.11. Estado de las Licencia de Urbanismo y Construcción, Ambiental.....	38
4.12. Recomendaciones y/o Conclusiones.....	38
5. DE CARÁCTER TÉCNICO.....	40
5.1. Ubicación y Área del Proyecto.....	40
5.2. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, Diseños, Normas Técnicas, Cantidades ..	40
5.3. Actividades Programadas V° Actividades Ejecutadas.....	46
5.4. Curva “s” – Comportamiento del Avance Semanal del Valor Programado v° Ejecutado.	47
5.5. Relación de Avance Porcentual de Obra.....	49
5.6. Acciones Adelantadas por el Contratista, Interventoría y Supervisor ante el Cumplimiento al Carácter Técnico.....	50
5.6.1. Entrega de A.P.U No Previstos.....	50
5.6.2. Control de asentamiento.....	51
5.6.3. Diseño de mezcla.....	52
5.6.4. Solado de limpieza.....	52
5.6.5. Excavación mecánica.....	52
5.6.6. Armado de acero.....	52
5.6.8. Redes de servicio encontradas en la excavación.....	53
5.6.9. Formaletas.....	53

Página 4 de 88		 POLICÍA NACIONAL
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA

5.6.10.	Vaciado de concretos.	53
5.6.11.	Rellenos.	53
5.6.12.	Muro concreto contención.....	53
5.6.13.	Entibado de taludes.	53
5.6.14.	Reparación de tubería.	54
5.6.15.	Losa de contrapiso sótano.....	54
5.6.16.	Losa de entrepiso.	54
5.6.17.	Malla de refuerzo.....	54
5.7.	Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.	54
5.7.1.	Certificación de calidad de materiales.	54
5.7.2.	Ensayo de laboratorio.	55
5.7.3.	Mampostería. Muro en bloque estructural pv nº5 (33x23x12).....	55
5.8.	Novedades, Observaciones y Recomendaciones de Carácter Técnico.....	55
5.9.	Bienes, equipos, maquinaria y herramientas.....	56
5.10.	Información Generalizada de la Entrega Física de los Bienes, Servicios u Obras.	58
5.11.	Conclusiones y Recomendaciones.....	58
6.	DE CARÁCTER FINANCIERO.....	60
6.1.	<u>Valor inicial del contrato</u>	60
6.2.	Adiciones al contrato.	60
6.3.	Control en la ejecución del Anticipo.....	60
6.4.	Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes.....	60
6.5.	Control de actas.....	61
6.6.	Actas parciales de Interventoría.	62
6.7.	Entrada de los bienes a los estados contables	63
7.	DE CARÁCTER LEGAL	63
7.1.	Confirmación o verificación de Pólizas según contrato.....	63

4 de 88

Página 5 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

7.2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).....	64
7.3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones. (No aplica)	64
7.4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.....	65
7.5.1. Obligaciones Generales.	65
7.5.2. Obligaciones Específicas.	67
8. CONTROL AMBIENTAL	70
8.1. Gestión ambiental	70
8.2. Manejo y disposición final de rcd's.....	71
8.3. Manejo y disposición final de residuos peligrosos.....	71
8.4. Manejo de residuos reciclables.....	71
8.5. Manejo de residuos no reciclables	71
8.6. Manejo de residuos metálicos.....	71
8.7. Manejo de residuos de madera.....	72
8.8. Manejo de residuo sólidos	72
8.10. Componente forestal.....	72
8.10.1. Manejo de sustancias peligrosas	72
8.10.2. Manejo y protección de sumideros	73
No aplica para la obra.	73
8.10.3. Formación y capacitación	73
9. ANEXOS.....	80
ANEXO 1. Registro fotográfico	80
ANEXO 2. Informes Semanales.	83
ANEXO 3. Correspondencia Enviada	83
ANEXO 4. Correspondencia Recibida Contratista de Obra.	84
ANEXO 5. Correspondencia Recibida Entidad	86

Página 6 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

ANEXO 6. Actas De Comités de Obra y de Seguimiento.....	86
ANEXO 7. Bitácora de Obra	87
ANEXO 8. Acta Parcial de Obra y Memorias de Cantidades	87
ANEXO 9. Certificados de Calidad	87
ANEXO 10. Ensayos de laboratorio.....	87
ANEXO 11. Anexos SST	87

Página 7 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	

1. DATOS GENERALES DE CONTRATO

1.1 Datos Generales del Contrato de Obra.

Informe No. 8, correspondiente al periodo del 26 de mayo de 2024 al 25 de junio de 2024, **PONAL DILOF, ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.**

Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, 25 de junio de 2024.

Señores:

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL.

Arq. OSCAR ANDRÉS CASTELLANOS HERRERA

Supervisor Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10251-23.

Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE INTERVENTORÍA No. 8

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II, A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CONTRATISTA: **FERNANDO RAMÍREZ S.A.S.**

CONTRATO No. PN DIRAF No 06-6-10264-23.

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 27 de septiembre de 2023.

FECHA DE INICIO: 7 de noviembre de 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 570 días calendarios.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 de mayo de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

POR VIGENCIAS:

VIGENCIA 2023	\$4.326'406.086,72
VIGENCIA 2024	\$10.973'395.181,44
VIGENCIA 2025	\$15.559'015.327,56
VALOR TOTAL	\$ 30.858'816.595,72

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 30.858'816.595,72

Página 8 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

1.2 Datos Generales Contrato de Consultoría.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II, A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CONTRATISTA: CABA INTERVENTORÍA S.A.S. – CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S.

CONTRATO No. PN DIRAF No 06-3-10251-23.

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 12 de septiembre de 2023.

FECHA DE INICIO: 7 de noviembre de 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 570 días calendarios.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 de mayo de 2025.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO
POR VIGENCIAS:**

VIGENCIA 2023	\$267.919.882.74
VIGENCIA 2024	\$659,780,542.26
VIGENCIA 2025	\$927.700.425.00
VALOR TOTAL	\$ 1.855.400.850.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.855.400.850.00

Página 9 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

2. VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

El presente informe contiene una descripción de las principales labores realizadas por parte de la interventoría en cumplimiento del Contrato PN DIRAF No. 06-3-10251-23 celebrado entre el CABA INTERVENTORÍA S.A.S – CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S y la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA cuyo objeto es “REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II, A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Por lo anterior y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del precitado contrato, se presenta el siguiente informe el cual tiene como finalidad mostrar el seguimiento que se ha hecho, por parte de la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2024 al 25 de junio de 2024; correspondiente al Informe de Interventoría Mensual No. 08.

Página 10 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

3. RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales a la DIRAF.

3.1 Semáforo Verde

Refleja una alerta temprana, por cuanto su avance muestra un atraso entre el 0 y el 5% frente a lo programado. Se debe manifestar las causas del atraso y las acciones adelantadas por el coordinador, supervisor e interventor.

$$CI = \frac{\text{OBRAS SIN PROBLEMA}}{\text{OBRAS EN CURSO}} = \frac{X}{X} \leq 5\%$$

3.2 Semáforo Rojo

Refleja incumplimiento frente a lo programado con un porcentaje superior al 5%, donde se debe analizar las causas individualmente cada una de las obras y los posibles riesgos las acciones adelantadas por el coordinador, con el propósito de efectuar los requerimientos correctivos a la unidad contratante de manera oportuna.

$$CI = \frac{\text{OBRAS CON PROBLEMA}}{\text{OBRAS EN CURSO}} = \frac{X}{X} > 5\%$$

Página 11 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

4. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

4.1 Documentos Contractuales Requeridos por la Entidad.

Teniendo en cuenta los documentos requeridos previos al inicio del contrato, y en el oficio de solicitud por la interventoría No. DILOF-CABA-008-2023 con fecha de 12-oct-2023, a continuación, se presenta relación de los mismos del estado de los mismos a corte del presente informe:

	Requerimiento Contractuales de Obra	Tiempo contractual	Fecha Vencimiento	Fecha de Aceptación	Observaciones	Estado
1	Copia del contrato de obra legalizado.			27-sep-23	Se legalizó con la entidad.	Cumple
2	Entrega de pólizas de garantías.	3	30-sep-23	2-nov-23	Se legalizó con la entidad.	Cumple
3	Acta de inicio de obra.			7-nov-23	Se firmo el acta por las partes.	Cumple
4	Acta de entrega de predio.		15-nov-23	15-nov-23	Se firmo el acta por las partes.	Cumple
5	Entregar actualización de Licencia urbanística de construcción.	1	15-nov-23	1-dic-23	Actualizada	Cumple
6	Actualización licencia ambiental	1	15-nov-23	1-dic-23	Actualizado.	Cumple
7	Libro para bitácora de obra.	1	15-nov-23	15-dic-23	Entregado.	Cumple
8	Solicitar reunión a Policía para presentar Plan Seguridad Ocupacional.	1	15-nov-23	20-dic-23	oficio FR-150-2023 radicado el 19-dic-23, DIRAF con radicado 088963.	Cumple
9	Entregar Análisis de costo de administración de la propuesta.	1	15-nov-23	11-ene-24	Entregado.	Cumple
10	Entregar relación personas autorizadas, para ingresar a obra.	1	16-nov-23	19-04-2024	Se implementó drive con la información y se compartió con el supervisor del contrato	Cumple

Página 12 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

	Requerimiento Contractuales de Obra	Tiempo contractual	Fecha Vencimiento	Fecha de Aceptación	Observaciones	Estado
11	Carnetización del personal en obra.	1	1-dic-23	19-04-2024	Se ha carnetizado al personal administrativo y operativo	Cumple
12	Entregar copia de los contratos suscritos con el personal y relación			19-04-2024	Este ítem se verifica en detalle por cada trabajador mes a mes.	Cumple
13	Instalación de valla informativa.	1	19-dic-23	26-dic-23	Instalada	Cumple
14	Informar la ARP afiliada a la policía.	1	15-dic-23	12-dic-23	Se informo a la entidad.	Cumple
15	Entregar relación de dotación de EPP.	1	19-dic-23	19-04-2024	Se verifica en detalle por cada trabajador.	Cumple
16	Acta de socialización de entrega de todos los documentos técnicos.	8	24-nov-23	25-nov-23	Se realizó.	Cumple
17	Entrega de actas de vecindad.	8	24-nov-23	12-feb-24	Se entregó.	Cumple
18	Provisional de energía.	8	24-nov-23	13-ene-24	Está en uso compartida con fase 1, sin embargo, se está tramitando acometida independiente para la obra.	Cumple
19	Provisional de agua potable.	8	24-nov-23	13-ene-24	Está en uso compartida con fase 1, sin embargo, se está tramitando acometida independiente para la obra.	Cumple
20	Conexión alcantarillada.	8	24-nov-23	1-dic-23	Está en uso.	Cumple
21	Conexión a internet.	8	24-nov-23	23-dic-23	Está en uso.	Cumple
22	Instalación de cámara web.	8	24-nov-23	18-dic-23	Está en uso.	Cumple
23	Entregar plano de construcción de campamento y provisionales de obra.	8	24-nov-23	27-nov-23	Se ejecutó	Cumple
24	Programación de ensayos de laboratorio, para su aprobación.	8	24-nov-23	12-ene-24	Se entregó	Cumple

Página 13 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

	Requerimiento Contractuales de Obra	Tiempo contractual	Fecha Vencimiento	Fecha de Aceptación	Observaciones	Estado
25	Indicar el laboratorio de ensayo.	8	24-nov-23	27-nov-23	Se realizó	Cumple
26	Certificado de la calibración de los equipos para ensayos de laboratorio	8	24-nov-23	14-dic-23	Se entregó.	Cumple
27	Plan de calidad.	8	24-nov-23	12-ene-24	Se entregó.	Cumple
28	Implementación del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.	8	24-nov-23	27-nov-23	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple
29	Entregar el Plan de manejo de Transito – PMT.	8	24-nov-23	14-dic-23	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple
30	Presentar el Plan de Manejo Ambiental - PMA, acorde a la normativa vigente de todos sus procesos.	8	24-nov-23	18-dic-23	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple
31	Presentar el programa de salud ocupacional	8	24-nov-23	10-ene-24	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple
32	Presentar reglamento de higiene y seguridad industrial. Evidencia de divulgación.	8	24-nov-23	27-nov-23 3-ene-24	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple
33	Panorama de factores de riesgo.	8	24-nov-23	3-ene24	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple
34	Entregar Plan de actividades para ejecutar subprograma de medicina preventiva y del trabajo.	8	24-nov-23	03-mayo-2024	Se terminó matriz sociodemográfica.	Cumple
35	Plan de manejo de disposición de residuos final de escombros.	8	24-nov-23	27-nov-23	Se aprobó el documento, se verifica mes a mes la implementación.	Cumple

Página 14 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

	Requerimiento Contractuales de Obra	Tiempo contractual	Fecha Vencimiento	Fecha de Aceptación	Observaciones	Estado
36	Permiso de corte y transporte de madera.			26-dic-23	Mes a mes se compra a proveedor autorizado	Cumple
37	Análisis de precios unitarios - APU	15	1-dic-23	20/06/24	Revisados y firmados primeros 9 capítulos apu contractuales firmados a la entidad	En desarrollo
38	Entrega de listado de insumos básicos y especificaciones de materiales a utilizar.	15	1-dic-23	19-04-2024	Actualizado	Cumple
39	Entregar Plan de inversión.	20	6-dic-23	15-dic-23	Este documento no aplica ya que este contrato no tiene anticipo.	Cumple
40	Entregar Flujo de caja.	20	6-dic-23	30-04-2024	Se entregó programación contractual y versión 3,	Cumple
41	Entrega de Programación de Obra.	20	6-dic-23	30-04-2024	la cual está en aplicación.	Cumple
42	Informe detallado de ingeniería de detalle que contenga las mayores y menores cantidades, actividades faltantes, y demás cambios de especificaciones o dudas para aclarar.	60	15-ene-24	19-04-2024	Cada entrega de actualización de balance, se contemplan nuevos hallazgos.	Cumple
43	Balance capítulos 1-3 incluye NP. 1-26	N/A	N/A	19-abr-24	Se recibió la versión #3 del balance de obra la cual incluye modificación de los 3 primeros capítulos y los no previstos del 1-26. Los cuales se presentarán para aprobación por parte de la entidad contratante.	Cumple

Tabla 1– Lista verificación doc. contractuales

El numeral 37 se está desarrollando, y revisando APU contractuales contra especificaciones técnicas conforme solicitud de la entidad.

Página 15 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

4.2 Seguimiento de la Programación de Obra.

Conforme a las condiciones establecidas en el contrato de obra, DECIMA PRIMERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ESPECIFICAS: 3. *“El contratista debe entregar la programación de obra por método de ruta crítica, PERT o CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project, dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado en los criterios de selección del anexo No.2, conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoría, ...”*. ANEXO No. 2, PROGRAMA DE OBRA. *“... donde se muestre la ruta crítica, la ejecución simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversión diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecución establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gráficas por el método de Gantt, o Microsoft Project”*.

El contratista y la interventoría desde el día 15-dic-2023, hasta el 3-mayo-2024, realizaron el perfeccionamiento de la programación, mediante reuniones, oficios, correos, etc., para poder consolidar las tres programaciones, la contractual, la versión No. 2 y No. 3. En este momento la versión 3 es con la que se está realizando seguimiento, sin embargo, se está a la espera de la aprobación por parte de la entidad contratante, de la solicitud del modificatorio #1, que a la fecha del presente informe no está aprobado.

A continuación, se hace Relación de trazabilidad de entrega de la programación:

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA
		19/12/2023	DILOF-CABA-024-2023 Respuesta FR-BUG-003-2023 devolución programación de obra
15-dic-23	FR-BUG-003-2023 programación contractual y Versión 2	18-dic-23	DILOF-CABA-024-23 programación contractual y Versión 2
19-dic-23 h.18:03	FR-151-2023 prog. contractual y versión 2	19-dic-23	DILOF-CABA-026-23 y DILOF-CABA-027-23 programación contractual y Versión 2
		21-dic-24 h.17:37	Comité de obra No.4 Obs. Prog. Contractual y versión 2
22-dic-23 h.17:30	Email-Subsanación	29-dic-23 h.17:01	Lista verificación R/ oficio FR-151-2023
		29/12/2023 h.17:01	3° verificación programación
11-ene-24 h. 8:46	Email-Subsanación prog. versión 2	11-ene-24	DILOF-CABA-041-23

Página 16 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA
		19/12/2023	DILOF-CABA-024-2023Respuesta FR-BUG-003-2023 devolución programación de obra
16-ene-24	Email-subsanación	16-ene-24	Reunión directores en obra Prog. contractual y versión 2
		17-ene-24	DILOF-CABA-047-23
18-ene-24 h.8:37	Email subsanación obs. programación Versión 2	22-ene-24	DILOF-CABA-051-24
		25-ene-24	Reunión general
29-ene-24 h.11:11	Email-subsanación	29-ene-24	E-mail.
31-ene-24 h.20:16	Email-subsanación	31-ene-24	WhatsApp Obs. Pro. Contractual.
25-ene-24 h.15:13	Programación contractual	25-ene-24	Reunión general
29-ene-24 h.11:10	Programación contractual	31-ene-24	31-ene-24
31-ene-24 h. 20:15	Email subsanación obs. programación Versión 2	7/02/2024 H.9:09	Programación inicial buga
1-feb-24 h. 16:56	Programación contractual	6-7-feb-24	Email Obs. Programación V2
7-febr-24 h.7:01	Email subsanación obs. programación Versión 2	20-feb-24	Prog. versión 2 es Avalada y solicitud en medio físico para entregar a la entidad
23-feb-24	Radicación en físico de la programación versión 2 a la interventoría.	13-marz-24	solicitud programación versión #3-nuevo balance
12-marz-24	Solicitud programación versión #3	12-marz-24 h. 9:49	E-mail solicitud
13-marz-24	SOLICITUD PROGRAMACIÓN VERSIÓN #3-Nuevo balance	13-marz-24 h. 16:47	E-mail solicitud
15-abril-24		15-abril-24 h. 15:37	DILOF-CABA-93-2023 SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE OBRA
2-mayo-2024	Recepción programación y flujo de caja 3	2 may 2024, 16:27	FR-BUG-067 Programación obra No 3 - Buga
3-mayo-2024	Aprobación	3 may 2024, 11:26	E-mail

Tabla 2– Trazabilidad revisión Programación Contractual

4.3Seguimiento Análisis de Precios Unitarios – APU.

Los Análisis de Precios Unitarios – APU, hacen parte integral de los documentos contractuales, Se viene haciendo una revisión y aprobación por capítulos, en este momento están revisados y firmados los APU contractuales correspondientes a los primeros 9 capítulos, se continúa trabajando en esta revisión y se seguirán haciendo entregas por capítulos.

Página 17 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

Se presenta la siguiente relación de entregas y revisiones de dicho documento;

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA
7-dic-23	FR-138-2023 Cap.1-5	13-dic-23	DILOF-CABA-018-2023 1° verificación APU
19/12/2023	FR-149-2023	26-dic-23	E-mail h.18:53 ppto Buga - revisión APU oficina
4/01/2024	Entrega de APU no previsto 01-02, Entrega de APU no previsto 03 h. 7:22, h. 13:38, h. 12:57, h. 7:22, h. 13:38	27-dic-23	E-mail h.12:36 ppto Buga - revisión APU oficina h. 18:45
6/01/2024	Entrega de APU no previsto 01-02 modificado h. 12:57	28-dic-23	DILOF-CABA-033-2023 2° revisión APU
9/01/2024	APU no previsto excavación manual Buga	12-feb-24	E-mail h.15:04 Obs. Cap. 6-17
10/01/2024	Respuesta DILOF-CABA-018-2023 1°revisión APU.	16-feb-24	E-mail h.13:55 Obs. Cap 18-19
24/01/2024	APU no previsto demolición concreto -Buga	16-feb-24	E-mail h. Obs. Cap 1-5
27/01/2024	APU no previsto demolición concreto- buga. h.12:20	7-mar-24	E-mail h. 9:49 Obs. Cap 1-7
31/01/2024	APUs excavación manual y demolición de concreto modificados para sus consideraciones. h.17:32	11-mar-24	E-mail h. 10:35 Obs. Cap 1-18
6/02/2024	Reiteración aprobación NP demolición – Buga h.11:45	9/02/2024	APU no previstos BUGA h. 12:09
6/02/2024	APU no previstos BUGA h.16:04	12/02/2024	APU LISTA DE VERIFICACIÓN CAP6-17 h. 15:04
7/02/2024	APU no previstos Buga h.14:17	26/02/2024	NP – BUGA h. 8:09
8/02/2024	APU contractuales CAP 1-5 BUGA h.7:03	31/01/2023	Observaciones APU. NP demolición concreto y excavación manual H.9:57
14/02/2024	APU contractuales CAP 1-5 BUGA h.8:51	9/02/2024	APU no previsto buga H.12:09
14/02/2024	Oficio No FR-BUG-044-2024 Respuesta oficio CABA – BUGA h.12:06	12/02/2024	APU lista de verificación cap6-17 H.15:04
14/02/2024	APU contractuales capítulos 18 y 19 – Buga h.7:09	16/02/2024	APU contractuales capítulos 18 y 19 – Buga h. 13:55
17/02/2024	NP Buga h.10:18	16/02/2024	Observaciones Finales APU FR del 1 al 5. h. 14:06
27/02/2024	REVISIÓN APU NO PREVISTOS h.8:06	26/02/2024	NP – BUGA h. 8:08

Página 18 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA
27/02/2024	FR-BUG-55 APU NP BUGA y APU contractuales h.10:49	27/02/2024	Aval interventoría APU N.P 3,4,5,7,8,9,11,12,14 h.11:07
2/03/2024	Observaciones APU FR h.11:59	2/03/2024	Observaciones APU N.P FR-13- h.11:20
7/03/2024	NP concretos cimentación y columnas sótano	3/03/2024	Aprobación FR-013 - Aval APU N.P 013 por interventoría h.11:57
11/03/2024	NP demolición cámara eje E6 – Buga h.16:00	6/03/2024	Solicitud de firma de NP - FR-BUG-47A - FR-0055 h.11:35
		7/03/2024	APU contractuales cap. 1-7 – revisión h.9:49, observaciones interventoría
		8/03/2024	Respuesta-NP concreto estructurales h.8:48 observaciones interventoría
		11/03/2024	APU contractuales cap. 1-18 – Revisión h.10:35 observaciones interventoría
11/03/2024	Presentación apu demolición de cámara	19/03/2024	Aprobación precio interventoría
10/04/2024	Aprobación NP 1-26	10/03/2024	Aprobación interventoría
10/04/2024	Remisión apu capítulos 1, 2 y 3	10/04/2024	E-mail. 10 abr, 16:36
10/04/2024	Solicitud inclusión NP y aprobación balance - Buga	h.19:13	E-mail.
11/04/2024	Solicitud inclusión NP y aprobación balance - Buga	h.7:49	E-mail. - revisado y observaciones por parte de interventoría.
16/04/24	Presentación Balance No 3 – Buga	16/04/24	E-mail. 16 abr, 10:40
16/04/24	NP demolición cámara eje E6 - Buga- el APU NP028-Demolición de cámara tipo B..	16/04/24	E-mail. 16 abr.
8/05/24	NP - Buga	h.17:53	E-mail.
27/05/24	Oficio Justificación APU No Previsto - Buga	h.8:15	E-mail.
27/05/24	APU CONTRACTUALES CAP 4 - 9 REVISADOS	h.14:03	E-mail. Aprobados Por interventoría.
28/05/24	NP – Buga NP modificados.	h.17:26	E-mail.
29/05/24	NP – Buga NP	h.11:30	E-mail. Revisado con observaciones por interventoría.
30/05/24	APU contractuales - Buga observaciones se adjunta última versión de APU contractuales hasta el capítulo No 9.	h.7:26	E-mail. los ajustes deben ser teniendo en cuenta especificaciones técnicas.

Página 19 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA
4/06/24	NP – Buga NP - APU modificados teniendo en cuenta sus observaciones.	h.17:45	E-mail.
8/06/24	APU NP adicionales – Buga- APU de los no previstos para adicionar en modificadorio No 1.	12 jun 2024, 9:10	E-mail. Correcciones
18/06/24	APU NP Adición – Buga APU de los no previstos a adicionar al modificadorio.	mar, 18 jun, 20:50	E-mail.

Tabla 3. – Trazabilidad revisión APU

4.4 Seguimiento Actas de Vecindad.

Las actas de vecindad son un documento de requerimiento contractual de acuerdo a la ocupación del contratista Fernando Ramírez, del lote o área para el proyecto de la construcción del bloque 4, se realizaron unas actas de vecindad, que corresponden a identificar el estado en el cual se recibió el lote, en ellas están inmersas las descripciones y estado de obras realizadas por la fase 1 como son la PTAR, la estación de Energía, redes que atraviesan estos espacios, accesos y linderos.

Estas actas de vecindad fueron realizadas en compañía de los residentes de la fase 1 del contratista, residentes de la fase 2 e interventoría, además de la interventoría de la fase 1 como lo indican las firmas y consentimientos descritos en ellas, estos documentos fueron entregados por el contratista vía email el día 12/2/24. Se anexan estas al final de este documento. De acuerdo con lo anterior, dichas actas de vecindad se radicaron en original a la Entidad mediante oficio DILOF-CABA-073-2024 radicado No. 013192.

Luego de la reunión sostenida entre los supervisores de los contratos y los representantes legales de las empresas contratistas tanto de la fase I como la fase II en la ciudad de Bogotá el día 5 de junio de 2024, se determinó que el consorcio SAFRICON va a entregar un área a la interventoría de fase I, y la entidad a su vez suministrara el área para que sirva de bodega de almacenamiento de materiales y equipos y/o taller de fase 2, ya que no se cuenta con el espacio suficiente para llevar el normal desarrollo de las actividades del proyecto referente a la construcción del edificio administrativo #4.

Página 20 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

El día 7 de junio de 2024, se hizo una revisión del área que se proyecta entregar, se realizó el acta en compañía de los directores y contratistas tanto de la fase I como la Fase II. Se deja documento adjunto con sus firmas, sin embargo, el área aún no ha sido entregada.

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA
18/01/2024	Actas de vecindad	18/01/24	Se realizaron observaciones en documento.
27/01/2024	Re: acta de vecindad con plano sótano incluido. h.8:00	27/01/24	Se reviso el plano entregado, subsanación a observaciones.
3/02/2024	Actas de vecindad fase 1 h.13:30	3/02/2024	Se revisaron y se solicitó firmas
12/02/2024	Actas de vecindad Fase II – Buga h.8:04	12/02/2024	Se recibieron las actas de acuerdo al visto bueno por los profesionales competentes de la fase I.
20/02/2024	Entrega actas de vecindad		

Tabla 4. –Trazabilidad revisión acta de vecindad

4.5 Personal Contractual Mínimo.

4.5.1 Personal Contractual del Contratista.

La interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10251- 23, con base en los documentos contractuales y sus anexos I y II, y especificaciones técnicas mínimas y sus anexos, mediante los siguientes oficios, dio el aval a las ultimas hojas de vida para si completar los 15 profesionales y técnicos para ejercer los diferentes cargos, para el proyecto del objeto. Mediante el oficio DILOF-CABA-023-2023 de asunto “Remisión personal contractual de obra”, radicado ante la entidad No. 088807 el día 18-dic-2023 en la Policía Nacional, la interventoría remitió la documentación de dicho personal para el conocimiento de la entidad del personal que cumple con las especificaciones contractuales.

En el mes de enero se postuló para el cambio de personal 3 hojas de vida, para el cargo de celadores, 1 hoja de vida para Inspector de obra.

Página 21 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

El día 23-ene-24 el contratista envió renuncia de parte del residente No. 1, Ing. estructural Diego Parra, y postuló la Hoja de Vida del Ing. Javier Niño, las cuales fue avaladas por la interventoría y enviadas a la entidad.

Para el cargo de residente No. 6 SISOMA, fue postulada hoja de vida para el reemplazo el día 8-feb-24, la cual fue rechazada por no cumplir con los requisitos exigidos por la entidad. El contratista realizó una postulación para cambio de celador el día 7-mar-24, la cual fue revisada y avalada por la interventoría mediante el oficio No. DILOF-CABA-080-2024 Cambio celador # 3, con fecha 9-mar-24.

Se reciben documentos para cambio de residente SISOMA el día 1 de abril, se aprueban los documentos de la profesional por parte de la interventoría el día 2 de abril de 2024.

Se presenta relación de seguimiento de postulación y aval de personal mínimo contractual profesional, técnico y auxiliar, en los diferentes cargos correspondientes al contratista de obra FERNANDO RAMÍREZ S.A.S:

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA	CANT. H.V ACEPTADAS
2-nov-23	Email: Hojas de vida solicitadas para su revisión	17-nov-23	Email: 1° Revisión hojas vida contractual.	01 de 15
23-nov-23	FR-127-2023	27-nov-23	DILOF-CABA-010-23	04 de 15
14-dic-23	FR-143-2023	15-dic-23	DILOF-CABA-020-23	10 de 15
15-dic-23	FR-147-2023	18-dic-23	DILOF-CABA-022-23	15 de 15
CAMBIO DE PERSONAL				
15-ene-24; 15:39 am	Email: Hoja de vida Celadores (SE 1,2,3)	15-ene-24	DILOF-CABA-045-2024, Avalada por interventoría	03 de 03
18-ene-24; 11:36 am	Email: Hoja de vida Inspector N1 (Nelson Soto)	15-ene-24	DILOF-CABA-047-2024, Avalada por interventoría	1
23-ene-24; 15:39	Email: Hoja de vida Residente de obra No. 1.	24-ene-24	No cumple la certificación de obra.	No fue avalada
23-ene-24; 16:45	Subsanación certificación nueva entregada	25-ene-24 h. 7:27	No cumple certificación de obra.	No fue avalada
27-ene-24	Subsanación documentos Residente #1 estructural	29-ene-24	DILOF-CABA-055-2024	Se avala el cambio
8-feb-24 h. 9:55	Email postulación para Residente #6 SISOMA	8-feb-24	DILOF-CABA-066-2024	No fue avalada

Página 22 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

FECHA ENTREGA	SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	RESPUESTA	CANT. H.V ACEPTADAS
7-marz-24 h. 18:21	Cambio de Celador - Buga	9-marz-24 h. 13:00	DILOF-CABA-080-2024 Cambio celador # 3	Se avala el cambio
1 abr, 17:20	Solicitud cambio Residente # 6	2-abri-2024	Cambio residente #6 SISOMA.	Aprobado el cambio

Tabla 5. Postulación y aceptación hojas de vida personal contractual

Durante el periodo de evaluacion, la interventoria hizo verificacion del control de ingreso de personal a la obra, mediante el cotejo de la documentacion necesaria para su ingreso establecida en el presente contrato de construccion. La documentacion requerida es la siguiente: Cedula del trabajador

- Certificado de Afiliacion de EPS
- Certificado de afiliacion de AFP
- Certificado de afiliacion de ARL
- Examen médico de ingreso
- Contrato de trabajo
- Antecedente judiciales PONAL
- Antecedentes disciplinarios procuraduria
- Antecedentes disciplinarios contraloria
- Formato con informacion para estudio de seguridad.

Además, se hace verificacion de la certificacion para realizar trabajos de alto riesgo, en este caso en alturas. A continuacion se relacionan las personas de requisito contractual tanto administrativo como operativo, que pertenecen a la nomina del contratista Fernando Ramirez S:A:S, los cuales dieron cumplimiento al requisito de dedicación del 100% en obra.

PERSONAL	No. CEDULA	CONTRATISTA	CARGO
GASCA DURAN MARCO ANTONIO	12.278.144	FR SAS	DIRECTOR DE OBRA
VALLECIA VICENT JAIME JOSÉ	7.634.320	FR SAS	RESIDENTE
NIÑO NÚÑEZ JOSÉ JAVIER	79.538.435	FR SAS	RESIDENTE
ROMERO MATTOS SUSANA CRISTINA	1.118.842.373	FR SAS	RESIDENTE SISOMA

Tabla 6. Personal administrativo 100% en obra

Página 23 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

PERSONAL	NO. CEDULA	CONTRATISTA	CARGO
GIRALDO BARCO FABIO	89.002.553	FR SAS	CONDUCTOR
RAMÍREZ JARAMILLO RAÚL	10.631.489	FR SAS	VIGILANTE
ZAMBRANO CRIOLLO JULIO CESAR	97.472.566	FR SAS	INSPECTOR DE OBRA
CORRALES MONDRAGÓN HAROLD JANNY	18.393.335	FR SAS	VIGILANTE
SOTO NELSON	7.704.871	FR SAS	INSPECTOR DE OBRA
AGUDELO CALLE OFER DE JESÚS	6.318.420	FR SAS	VIGILANTE

Tabla 7. Personal contractual operativo 100% en obra

Durante el periodo la interventoria recibió documentos con planillas de pagos de la seguridad social, y el desprendible de pago de la nómina.

4.5.2. Personal de interventoria

PERSONAL	CEDULA	CARGO
EDNA SOLEY RICO MAYORGA	52.110.968	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
PAOLA ANDREA PERAFAN RODRÍGUEZ	25.289.361	RESIDENTE ING. ESTRUCTURAL
ÁNGELO GUSTAVO PUERTAS ORTIZ.	1.077.437.905	RESIDENTE ARQUITECTO
CAMILO ERNESTO HERRERA CANO	13.741.408	ESP. GEOTECNIA
CARLOS IDE JAMES GALINDO	16.593.459	RESIDENTE ELÉCTRICO
JOHN JAIRO DIAZ LUNA	79.681.378	RESIDENTE HIDRÁULICO
PABLO ANDRÉS MEDINA MERA	1.130.600.680	COMISIÓN TOPOGRÁFICA
JORGE MARIO BONILLA ÚSUGA	18.466.555	INSPECTOR DE OBRA
FABIAN A. FAJARDO GAVIRIA	94.450.057	SUPERVISOR TÉCNICO INDEPENDIENTE
YULY ALEXANDRA CARO VARGAS	1.016.044.358	SECRETARIA

Tabla 8. Personal interventoría

4.5.3. PERSONAL OPERATIVO

Se presenta listado de personal operativo actual

Página 24 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025			
Fecha: 19-08-2015			
Versión: 2			
PERSONAL	No.	CONTRATISTA	CARGO
GIRALDO BARCO FABIO	89,002,553	FR SAS	CONDUCTOR
GÓMEZ DURAN LUIS CARLOS	10,543,392	FR SAS	ALMACENISTA
PALOMO GUZMÁN ALEXANDER	1,073,323,087	ADECOS	CONTRA MAESTRO
ROMERO TOVAR LUIS FELIPE	11,315,063	ADECOS	OFICIAL
SINISTERRA CAICEDO FREDY	1,061,198,195	ADECOS	OFICIAL
LÓPEZ PALOMO JUAN DAVID	1,073,328,382	ADECOS	AYUDANTE
BEJARANO BEJARANO JOSÉ MANUEL	1,115,091,183	ADECOS	AYUDANTE
CUAICHAR MORENO JHONATAN DAVID	1,112,493,567	ADECOS	OFICIAL
FLÓREZ FORERO DIEGO HERNANDO	1,115,092,931	ADECOS	OFICIAL
CARLOS AUGUSTO BRUN PERDOMO	15.661.894	ADECOS	Ayudante
WINIFRED AGUDELO OSPINA	16.548.730	ADECOS	Oficial
MUÑOZ RODRÍGUEZ CARLOS EVELIO	14.884.673	ADECOS	AYUDANTE
CUELLAR OSPINA PEDRO MARÍA	16.882.749	ADECOS	Oficial
CASTAÑO LENIS IVÁN MAURICIO	94.416.946	ADECOS	AYUDANTE
RODRÍGUEZ RUBIO MÓNICA MARCELA	1.069.725.118	ADECOS	INSPECTORA SISO
RODRÍGUEZ PEDREROS PABLO ALBERTO	3,234,558	ADECOS	Oficial
CARDONA DÍAZ FERNANDO	1.115.075.648	ADECOS	AYUDANTE
OSPINA CARLOS ALBERTO	94.482.934	ADECOS	Oficial
SARMIENTO TEODORO ANTONIO	6.143.168	ADECOS	Oficial
PÉREZ OSORIO OSCAR	94.478.859	ADECOS	AYUDANTE
MONTOYA JORGE	80.262.345	ADECOS	Oficial
OSPINA FERIA JAVIER	94.479.579	ADECOS	AYUDANTE
MORENO MARTÍNEZ JAIR ALEXANDER	1.076.323.332	ADECOS	AYUDANTE

Página 25 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

PERSONAL	No.	CONTRATISTA	CARGO
ALONSO CHIGUASUQUE JIMMY ANDRÉS	1.022.333.935	ADECOS	OFICIAL
GARCÍA SALAZAR GUSTAVO ADOLFO	1.057.304.948	ADECOS	AYUDANTE
RIASCOS RIASCOS GENNER	2.571.505	ADECOS	AYUDANTE
GAVIRIA ARANGO ANDRÉS FELIPE	1.002.857.674	ADECOS	AYUDANTE
MARTINEZ BERNAL SAMUEL	14.882.040	ADECOS	AYUDANTE
ORTIZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	6,190,908	ADECOS	AYUDANTE
RAMÍREZ MONROY RULVER RUVIEL	1.115.418.997	ADECOS	OFICIAL
CIFUENTES ROA JESÚS ANTONIO	14,886,562	ADECOS	AYUDANTE
ALEJANDRO QUINTERO VASQUEZ	1,115,070,718	ADECOS	Ayudante
OSMAN ALEXANDER PARRA OSORIO	1,114,118,173	ADECOS	Ayudante
HÉCTOR FABIO TORO QUINTERO	14,892,338	ADECOS	Ayudante
MILTON ANTONIO VALENCIA LÓPEZ	12,831,105	ADECOS	Ayudante
ALEJANDRO PÉREZ SALGADO	1,107,064,627	ADECOS	Ayudante
DUVERNEY CORTEZ CASTAÑO	1,115,089,424	ADECOS	Ayudante
JOHAN ALEJANDRO PLAZA GONZÁLEZ	1,006,308,140	ADECOS	Ayudante
LUIS ALEJANDRO BERMUDEZ	1,108,640,234	ADECOS	Ayudante
JAMINTON YARI HURTADO FLOR	1,004,574,901	ADECOS	Ayudante práctico
JHON KENNER GARCÉS ANCHICO	1,085,548,090	ADECOS	Ayudante
JHON JAIRO SAAVEDRA PALOMINO	94,482,543	ADECOS	Ayudante práctico
NICOLÁS PÉREZ MORA	11,311,109,569	Willinton	Ayudante
WILLINTON GALLEGOS PEREA	14,675,307	Willinton	Oficial
JOSÉ DARWIN CAICEDO BERMÚDEZ	1,130,646,019	Willinton	Ayudante

Página 26 de 88		PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025			
Fecha: 19-08-2015			
Versión: 2			
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA			

PERSONAL	No.	CONTRATISTA	CARGO
JOHAN RENGIFO AZCARATE	1,115,091,079	Willinton	Ayudante
ÁLVARO SINISTERRA PAZ	1,107,040,407	Willinton	Ayudante
LUZ ELENA LONDOÑO GUZMAN	29,901,748	Willinton	Ayudante
EDWIN SACHICA TORRES	80,240,769	IAL Infraestructura	Maestro
JHONATAN JAVIER CERVANTES NARVAEZ	1,083,560,783	IAL Infraestructura	Oficial
ALEX ALFREDO LÓPEZ CACERES	1,065,665,305	IAL Infraestructura	Ayudante
DUBERNEY ALAPE ALAPE	1,193,556,912	IAL Infraestructura	Ayudante
ALBERTO ARDILA	3,143,107	IAL Infraestructura	Ayudante
LUIS ALFONSO PRADA MONSALVE	1,033,713,878	IAL Infraestructura	Oficial
ROGER MANUEL PÉREZ MEZA	1,002,490,123	IAL Infraestructura	Oficial
KEVIN SAMUEL SACHICA ACOSTA	1,023,366,597	IAL Infraestructura	Ayudante
JOSÉ LUIS CERVANTES NARVÁEZ	1,221,971,719	IAL Infraestructura	Oficial
MARCO EUSEBIO NUÑEZ POLANCO	1,193,436,114	IAL Infraestructura	Ayudante
ROBINSON ELIÉCER NUÑEZ POLANCO	1,104,427,802	IAL Infraestructura	Oficial
OLMER JESÚS CRESPO CADENA	1,002,420,369	IAL Infraestructura	Oficial
FRANKLIN ENRIQUE SIERRA MORILLO	4,968,731	IAL Infraestructura	Ayudante
CARLOS ALBERTO KLINGER SALAMANCA	18,130,948	IAL Infraestructura	Oficial
PEDRO SEGUNDO MARTÍNEZ AHUMADA	1,083,463,549	IAL Infraestructura	Oficial
ANDRÉS FELIPE CRESPO CADENA	1,002,199,213	IAL Infraestructura	Ayudante
MEDARDO MANUEL VÁSQUEZ MEZA	1,002,493,572	IAL Infraestructura	Ayudante
JOLMAN YAMPIER PÉREZ MEZA	1,052,966,595	IAL Infraestructura	Oficial
LUIS FERNANDO AISLANT MARTÍNEZ	1,049,896,516	IAL Infraestructura	Oficial

26 de 88

Página 27 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

PERSONAL	No.	CONTRATISTA	CARGO
DAVID MÉNDEZ GULLOSO	1,002,304,245	IAL Infraestructura	Oficial
LUIS ALEXANDER SÁNCHEZ MOTTA	79,950,855	IAL Infraestructura	Oficial
DANIELA BENAVIDES MARÍN	1,113,669,317	IAL Infraestructura	Inspectora SST
MILTON JOSÉ MÉNDEZ GULLOSOS	1,050,461,641	IAL Infraestructura	Oficial
JAIRO ANDRÉS VELAIDES SIMANCA	1,064,707,615	IAL Infraestructura	Ayudante
FERNANDO PAVA AMARIS	1,082,478,672	IAL Infraestructura	Oficial
PLINIO MERCADO NIETO	1,055,314,409	IAL Infraestructura	Oficial

Tabla 9. Personal operativo

N°	CARGO DENTRO DEL PROYECTO	EMPRESA	CANT
1	CONTRACTUAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	FERNANDO RAMIREZ SAS	11
2	INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA	11
3	SUBCONTRATISTA 1	CONSTRUCCIONES IAL INFRAESTRUCTURA	26
4	SUBCONTRATISTA 2	CONSTRUCCIONES ADECO	40
5	SUBCONTRATISTA 3	WILLINTON GALLEGOS	6
5	TOTAL PERSONAL		94

Tabla 10. Relación personal en obra

En relación a la documentación que se verifica para ingreso de personal, como la verificación de seguridad social paga y desprendible de pago de nomina. Se ha creado un tipo de almacenamiento en la nube con la información en mención. Esto con el fin de mantener la información de la carpeta actualizada y poderla consultar en tiempo real. Esta es la dirección del Drive para ingresa a la carpeta de personal.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UYa2YhKNjde_MafK9ZvUlfkhGqIK_icD

Página 28 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

4.6. Seguimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

El seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es crucial para asegurar un entorno laboral seguro. Este seguimiento implica una serie de actividades y mecanismos destinados a evaluar la efectividad del sistema, identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de las normativas legales vigente.

La interventoría hizo seguimiento al contratista de las siguientes actividades propias del sistema y sus subprogramas.

- Inspección de uso y estado de elementos de protección personal.
- Inspecciones de seguridad en campo.
- Emisión de permisos de trabajo seguro de trabajo en alturas.
- Evaluación de tareas por medio de los ATS.
- Señalización de áreas y senderos peatonales.
- Inspecciones de herramientas electromecánicas
- Inspecciones preoperacionales de equipos y herramientas
- Charlas de seguridad

4.6.1. Medicina preventiva

Durante el periodo el contratista realizó los exámenes médicos del personal que ingreso al proyecto. En ese orden, la interventoría revisó la documentacion de veintiseis trabajadores del contratista IAL Infraestructura, seis del contratista Willinton Gallegos y once trabajadores de Construcciones Adecos.

4.6.2. Higiene industrial.

La higiene Industrial es una especialidad de la actividad preventiva, cuyo objetivo es evitar la aparición de enfermedades profesionales. Para esto se estudia, valora y actúa sobre los factores ambientales, el entorno físico, el químico y el biológico, para lograr unas condiciones ambientales y laborales que no dañen la salud de los trabajadores y la de los ciudadanos que puedan estar expuestos.

Página 29 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

Para contrarrestar los riesgos que se encuentran expuestos los trabajadores, el contratista hace entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores, además de la dotación pertinente.

4.6.3. Seguridad industrial

El contratista ejecutó las siguientes actividades pertenecientes al programa de seguridad industrial, éstas tuvieron acompañamiento y participación de la interventoría:

4.6.4. Charlas de Seguridad

Durante el mes evaluado, el contratista realizará charlas de seguridad, cumpliendo con el cronograma de capacitaciones, las cuales estuvieron enfocadas en los diferentes factores de riesgos que los trabajadores se encuentran expuestos.

TEMA	FECHA
Manejo seguro de sustancias químicas / Pausa Activa	15/05/2024
Kit antiderrame, hoja de seguridad de sustancias químicas, que hacer en caso de derrames / Pausa Activa	22/05/2024
Transporte seguro de herramientas / Pausa Activa	31/05/2024
Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas / Pausas Activas	29/05/2024
Retroalimentación sobre cultura del autocuidado / Pausa Activa	5/06/2024

Tabla 11. Charlas

Se destaca que durante el periodo ingresaron siete personas al proyecto, para el área operativa, las cuales se les realizó la inducción de ingreso a la obra.

Página 30 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015		
Versión: 2		

INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA

4.6.5. Señalización de áreas.

Se realizó señalización y se demarcación de áreas peatonales y de almacenamiento de materiales del proyecto donde se identificaron peligros y evaluaron riesgos. Cabe aclarar, que el espacio o área existente es muy limitado para generar locaciones adecuadas para su uso, por tanto, las áreas de almacenamiento están muy cerca a las áreas peatonales y de oficinas. Sin embargo, se le solicitó al contratista estar muy atento, para mantener siempre visible y actualizada la señalización, dado que la dinámica de construcción del proyecto lo exige.

4.6.6. Gestion de Accidentes

Durante este período se presentó un accidente laboral leve, en donde el contratista hace entrega del Reporte a la ARL (FURAT) y la investigación de este.

Los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la Resolución 0312 de 2019 dan los siguientes resultados para el periodo del presente informe:

Mes	Frecuencia Accidentabilidad	Severidad de Accidentabilidad	Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	Prevalencia de Enfermedad Laboral	Incidencia de Enfermedad Laboral	Ausentismo Por Causa Medica
Enero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Febrero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,66%
Marzo	1,2%	3,7%	0,00%	0,00%	0,00%	105,26%
Abril	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	186,95%
Mayo	1,7%	10,16%	0,00%	0,00%	0,00%	92,30%
Junio	3,89%	24,67%	0,00%	0,00%	0,00%	108,33%

Tabla 12. Indicadores mínimos de seguridad

4.6.7. Gestión de enfermedades laborales

Durante el periodo y durante el tiempo de ejecución de la obra, el contratista no ha reportado enfermedades laborales relacionadas con el proyecto.

4.6.8. Inspecciones de seguridad

Como parte del desarrollo del SG-SST dentro del proyecto, se realizaron las siguientes inspecciones:

FRENTE DE TRABAJO	FRECUENCIA
Inspección de herramientas	Semanal
Inspección de equipos individuales de protección contra caídas	Diario
Permiso de trabajo en altura	Diario
Inspección de equipos contraincendios	Mensual
Inspección de sistemas contra caídas (preoperacional)	Diario
Inspección botiquín y camilla	Mensual
Inspección kit de derrames	Mensual

Tabla 13. Inspecciones realizadas

4.6.9. Planes y Brigada de emergencia

El contratista cuenta con las brigadas de emergencias conformadas:

- Brigadas contra incendios
- Brigadas de primeros auxilios
- Brigada de rescate
- Brigada ambiental

4.6.10. Trabajos de Alto Riesgos

El contratista semanalmente realiza los permisos de trabajo en altura, inspeccionando los equipos de protección y prevención contra caídas. Los permisos de trabajo implementados tienen una duración de lunes a domingo, solo se revalida la firma de la persona que autoriza el permiso.

PERMISOS DE ALTO RIESGO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CANT
Trabajo en alturas	Amarre de aceros, instalacio y desinstalacion de formaletas, y vaceado de concreto para muros de contencion y columnas de cimentacion.	5

Tabla 14. Permisos de trabajo de actividades de alto riesgo.

4.6.11. Control Asistencia Personal Interventoría.

Durante el periodo la asistencia del personal mínimo contractual de la interventoría, asistió el 100% a obra, cumpliendo con la dedicación solicitada por la entidad contratante.

2014				2015												2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No	PERSONAL	No.	CONTRATISTA	CARGO	10/05/2014	19/05/2014	28/05/2014	11/05/2014	22/05/2014	31/05/2014	09/06/2014	18/06/2014	27/06/2014	06/07/2014	15/07/2014	24/07/2014	02/08/2014	11/08/2014	20/08/2014	29/08/2014	07/09/2014	16/09/2014	25/09/2014	04/10/2014	13/10/2014	22/10/2014	31/10/2014	09/11/2014	18/11/2014	27/11/2014	06/12/2014	15/12/2014	24/12/2014	02/01/2015	11/01/2015	20/01/2015	29/01/2015	07/02/2015	16/02/2015	25/02/2015	06/03/2015	15/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	11/04/2015	20/04/2015	29/04/2015	08/05/2015	17/05/2015	26/05/2015	04/06/2015	13/06/2015	22/06/2015	01/07/2015	10/07/2015	19/07/2015	28/07/2015	06/08/2015	15/08/2015	24/08/2015	02/09/2015	11/09/2015	20/09/2015	29/09/2015	08/10/2015	17/10/2015	26/10/2015	04/11/2015	13/11/2015	22/11/2015	31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	BEATRIZ SOLE RICO VARGAS	20110395	CHEMINTER	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 15. Relación asistencia Personal técnico-adm interventoría

4.7. Compromisos pendientes del contratista y supervisor.

4.7.1. Actas Parciales de Obra.

A la fecha del presente informe, se generó el ACTA PARCIAL DE PAGO #7 de obra, correspondiente a las actividades de refuerzo hierro 60.000 psi, columna en concreto Fc: 28mpa, malla de refuerzo, concretos 28 Mpa, losa entrepiso, concreto placa entrepiso e= 0.10+0.50m Fc: 28mpa (casetón recuperable), muro en bloque estructural pv n°5 (33x23x12), anclaje epóxico estructural, escaleras en concreto Fc: 28mpa que se están ejecutando, razón por la cual, y como trámite administrativo dicha acta será radicada a la Entidad para su correspondiente pago.

Se anexa relación en donde se indica los días que han transcurrido desde la radicación de la facturación del acta de pago, para llevar un control, de la obligación de pago oportuno de la entidad contratante

Página 33 de 88	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0025		
Fecha: 19-08-2015	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA	
Versión: 2		

ACTA PARCIAL	FECHA RADICACIÓN FACTURA	DÍAS TRANSCURRIDOS	DÍAS FALTANTES FECHA LIMITE 60DIAS	FECHA DE PAGO
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #1	21-dic-2023	81	0	11-mar-24
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #2	06-febr-2024	36	0	13-mar-24
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #3	23-feb-2024	31	0	21-mar-24
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #4	20-mar-2024	65	0	21-mayo-24
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #5	20-abril-2024	66	0	Pendiente
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #6	20-may-2024	35	25	Pendiente
Contratista-Consultoría ACTA PARCIAL #7	25-junio-2024	0	60	Pendiente

Tabla 16. Control de pago de actas parciales

4.7.2. Aclaraciones por parte de la Entidad, forma de pago el M3, del Ítem 02.01.

La interventoría solicitó a la entidad mediante oficio, la aclaración sobre la forma de medir el m3 del ítem 02.01 excavación mecánica y nivelación de terreno. Incluye retiro, ya que los documentos contractuales, no especifica si el material producto de la excavación, se mide con o sin porcentaje de expansión, se está de la espera de la respuesta de la entidad.

Mediante confirmación telefónica el 11 de abril de los corrientes se recibió la instrucción por parte del supervisor que el pago de las excavaciones era volumen neto de la excavación en sitio, sin porcentajes de expansión.

4.7.3. Aprobación Actividades No Previstas

Acorde con la solicitud presentada por parte de esta interventoría mediante oficio DILOF-CABA-092-2024 No. De radicado 028725 del 15 de abril de 2024, está pendiente por parte de la Entidad la aprobación e inclusión de actividades no previstas al contrato de obra, las cuales son necesarias para continuar con el desarrollo del contrato y dar cumplimiento con las metas establecidas previamente. Se han recibido observaciones al respecto y se ha realizado la retroalimentación.