




 CON LA GENTE POR EL SANTUARIO	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	 CONSORCIO ENERGÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		FECHA: 10/09/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">*</th> <th style="width: 35%;">Caja de paso con ancho útil de 40 x 40 x 70 cm</th> <th style="width: 5%;">un</th> <th style="width: 5%;">37.0</th> <th style="width: 5%;">100%</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;">Prog</th> <th style="width: 5%;">100.00%</th> <th style="width: 5%;">0.00%</th> <th style="width: 5%;">100.00%</th> <th style="width: 5%;">5.51%</th> </tr> <tr> <td>* 5.4</td> <td>Conector con gel de 4 vias tipo sumergible</td> <td>un</td> <td>0.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>5.51%</td> </tr> <tr> <td>* 6.1</td> <td>Sistema de puesta a tierra para la red A.P.</td> <td>un</td> <td>5.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>* 7.1</td> <td>Entrega de planos as built del proyecto.</td> <td>gl</td> <td>1.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.29%</td> </tr> <tr> <td>* 7.2</td> <td>Acompañamiento y pago de la Inspectoría de certificación RETILAP</td> <td>gl</td> <td>1.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.24%</td> </tr> <tr> <td>* 7.3</td> <td>Desmonte de luminarias con brazo, perchas, trenza alimentadora.</td> <td>un</td> <td>31.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.56%</td> </tr> <tr> <td>* 7.4</td> <td>Reubicación postes en concreto de 9mt.</td> <td>un</td> <td>30.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>* 7.5</td> <td>Alimentador en cable monopolar 2 N°40 +1N°2 AWG</td> <td>m</td> <td>0.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>* 7.6</td> <td>Cable multiconductor 3 x 12 AWG ST-C THHN/THWN-2</td> <td>m</td> <td>676.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>2.40%</td> </tr> <tr> <td>* 7.7</td> <td>Canalización subterránea en baja tensión con 1 tubo PVC tipo DB-60 Ø 3"</td> <td>m</td> <td>422.1</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>2.40%</td> </tr> <tr> <td>* 7.8</td> <td>Conector con gel de 4 vias tipo sumergible.</td> <td>un</td> <td>0.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>* 7.9</td> <td>Caja de paso con ancho útil de 40 x 40 x 70 cm</td> <td>un</td> <td>33.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>* 7.10</td> <td>Adecuación acometida eléctrica y bajantes de edificio de bombas.</td> <td>un</td> <td>1.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>3.62%</td> </tr> <tr> <td>* 7.11</td> <td>Luminarias y brazos existentes en postes reubicados.</td> <td>un</td> <td>0.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>3.62%</td> </tr> <tr> <td>* 7.12</td> <td>Sistema de puesta a tierra para la red A.P.</td> <td>un</td> <td>6.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>* OE 1</td> <td>Brazo metálico curvo doble platina de 1 1/2" diámetro.</td> <td>un</td> <td>30.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>* OE 2</td> <td>Marcação de postes con 6 dígitos.</td> <td>un</td> <td>80.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>* OE 3</td> <td>Tubería IMC ø3".</td> <td>m</td> <td>62.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>3.04%</td> </tr> <tr> <td>* OE 4</td> <td>Tubería metálica flexible ø3".</td> <td>m</td> <td>8.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>3.04%</td> </tr> <tr> <td>* OE 5</td> <td>Caja metálica 50x50 para derivación</td> <td>un</td> <td>6.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>* OE 6</td> <td>Tubería PVC 2 ø3" cruce de vía.</td> <td>m</td> <td>30.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>* OE 7</td> <td>Acometida en cable aluminio serie 8000 2N° 4 AWG+1 N°6</td> <td>m</td> <td>2026.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.21%</td> </tr> <tr> <td>* OE 8</td> <td>Acometida en cable Cu 2N° 6 AWG+1 N°8 AWG</td> <td>m</td> <td>0.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.21%</td> </tr> <tr> <td>* OE 9</td> <td>Cable de aluminio triplex 2xNo. 4AWG (F) + 1xNo. 4AWG (N)</td> <td>m</td> <td>140.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.28%</td> </tr> <tr> <td>* OE 10</td> <td>Poste de fibra de vidrio de 8m, 510kgf.</td> <td>un</td> <td>4.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.28%</td> </tr> <tr> <td>* OE 11</td> <td>Actividad de tala y disposición final del material resultante.</td> <td>gl</td> <td>1.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>2.85%</td> </tr> <tr> <td>* OE 12</td> <td>Canalización subterránea en baja tensión, incluye Excavación mecánica.</td> <td>m</td> <td>959.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>2.85%</td> </tr> <tr> <td>* OE 13</td> <td>Conector con gel tipo sumergible.</td> <td>un</td> <td>210.0</td> <td>100%</td> <td></td> <td>Ejec</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>9.36%</td> </tr> </table>	*	Caja de paso con ancho útil de 40 x 40 x 70 cm	un	37.0	100%		Prog	100.00%	0.00%	100.00%	5.51%	* 5.4	Conector con gel de 4 vias tipo sumergible	un	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	5.51%	* 6.1	Sistema de puesta a tierra para la red A.P.	un	5.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	* 7.1	Entrega de planos as built del proyecto.	gl	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.29%	* 7.2	Acompañamiento y pago de la Inspectoría de certificación RETILAP	gl	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.24%	* 7.3	Desmonte de luminarias con brazo, perchas, trenza alimentadora.	un	31.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.56%	* 7.4	Reubicación postes en concreto de 9mt.	un	30.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%	* 7.5	Alimentador en cable monopolar 2 N°40 +1N°2 AWG	m	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%	* 7.6	Cable multiconductor 3 x 12 AWG ST-C THHN/THWN-2	m	676.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.40%	* 7.7	Canalización subterránea en baja tensión con 1 tubo PVC tipo DB-60 Ø 3"	m	422.1	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.40%	* 7.8	Conector con gel de 4 vias tipo sumergible.	un	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	* 7.9	Caja de paso con ancho útil de 40 x 40 x 70 cm	un	33.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	* 7.10	Adecuación acometida eléctrica y bajantes de edificio de bombas.	un	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.62%	* 7.11	Luminarias y brazos existentes en postes reubicados.	un	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.62%	* 7.12	Sistema de puesta a tierra para la red A.P.	un	6.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	* OE 1	Brazo metálico curvo doble platina de 1 1/2" diámetro.	un	30.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.35%	* OE 2	Marcação de postes con 6 dígitos.	un	80.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.35%	* OE 3	Tubería IMC ø3".	m	62.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.04%	* OE 4	Tubería metálica flexible ø3".	m	8.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.04%	* OE 5	Caja metálica 50x50 para derivación	un	6.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	* OE 6	Tubería PVC 2 ø3" cruce de vía.	m	30.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	* OE 7	Acometida en cable aluminio serie 8000 2N° 4 AWG+1 N°6	m	2026.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.21%	* OE 8	Acometida en cable Cu 2N° 6 AWG+1 N°8 AWG	m	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.21%	* OE 9	Cable de aluminio triplex 2xNo. 4AWG (F) + 1xNo. 4AWG (N)	m	140.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.28%	* OE 10	Poste de fibra de vidrio de 8m, 510kgf.	un	4.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.28%	* OE 11	Actividad de tala y disposición final del material resultante.	gl	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.85%	* OE 12	Canalización subterránea en baja tensión, incluye Excavación mecánica.	m	959.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.85%	* OE 13	Conector con gel tipo sumergible.	un	210.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	9.36%	<p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p>				
*	Caja de paso con ancho útil de 40 x 40 x 70 cm	un	37.0	100%		Prog	100.00%	0.00%	100.00%	5.51%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 5.4	Conector con gel de 4 vias tipo sumergible	un	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	5.51%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 6.1	Sistema de puesta a tierra para la red A.P.	un	5.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.1	Entrega de planos as built del proyecto.	gl	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.29%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.2	Acompañamiento y pago de la Inspectoría de certificación RETILAP	gl	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.24%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.3	Desmonte de luminarias con brazo, perchas, trenza alimentadora.	un	31.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.56%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.4	Reubicación postes en concreto de 9mt.	un	30.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.5	Alimentador en cable monopolar 2 N°40 +1N°2 AWG	m	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.6	Cable multiconductor 3 x 12 AWG ST-C THHN/THWN-2	m	676.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.7	Canalización subterránea en baja tensión con 1 tubo PVC tipo DB-60 Ø 3"	m	422.1	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.8	Conector con gel de 4 vias tipo sumergible.	un	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.9	Caja de paso con ancho útil de 40 x 40 x 70 cm	un	33.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.10	Adecuación acometida eléctrica y bajantes de edificio de bombas.	un	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.62%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.11	Luminarias y brazos existentes en postes reubicados.	un	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.62%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 7.12	Sistema de puesta a tierra para la red A.P.	un	6.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 1	Brazo metálico curvo doble platina de 1 1/2" diámetro.	un	30.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.35%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 2	Marcação de postes con 6 dígitos.	un	80.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.35%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 3	Tubería IMC ø3".	m	62.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.04%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 4	Tubería metálica flexible ø3".	m	8.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	3.04%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 5	Caja metálica 50x50 para derivación	un	6.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 6	Tubería PVC 2 ø3" cruce de vía.	m	30.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 7	Acometida en cable aluminio serie 8000 2N° 4 AWG+1 N°6	m	2026.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 8	Acometida en cable Cu 2N° 6 AWG+1 N°8 AWG	m	0.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 9	Cable de aluminio triplex 2xNo. 4AWG (F) + 1xNo. 4AWG (N)	m	140.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.28%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 10	Poste de fibra de vidrio de 8m, 510kgf.	un	4.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	0.28%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 11	Actividad de tala y disposición final del material resultante.	gl	1.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.85%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 12	Canalización subterránea en baja tensión, incluye Excavación mecánica.	m	959.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	2.85%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* OE 13	Conector con gel tipo sumergible.	un	210.0	100%		Ejec	100.00%	0.00%	100.00%	9.36%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: No se requiere para este proyecto. UBICACIÓN: OBSERVACIONES: El proyecto de Alumbrado Público no requiere de licencia ambiental.						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> <tr> <td>ZONAS DE DEPÓSITO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>CONCESIÓN DE AGUAS</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>VERTIENTOS</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>EMISIONES</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>OTROS (Especificar cual)</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> </table> OBSERVACIONES: El proyecto de Alumbrado Público no requiere de licencia ambiental.					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A	CONCESIÓN DE AGUAS	SI	NO	N/A	OCCUPACIÓN DE CAUCES	SI	NO	N/A	VERTIENTOS	SI	NO	N/A	EMISIONES	SI	NO	N/A	OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																											
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONCESIÓN DE AGUAS	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OCCUPACIÓN DE CAUCES	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VERTIENTOS	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EMISIONES	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: N. A.						OBSERVACIONES: SE ESTA EVALUANDO EL PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> </table> TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:18.....							OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	5	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:1..... No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:0..... DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OBSERVACIONES: Correo electrónico para atención al ciudadano: alejandra.guzman@energizando.com inter.energias2023@gmail.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OBRA	INTER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0 FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A. AVALUOS APROBADOS: N.A. PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A.						OBSERVACIONES: El proyecto de Alumbrado Público no contempla la compra de predios. El municipio entregó liberada el área de construcción de la obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Previamente al inicio de actividades de obra se realiza una identificación de los impactos ambientales y sociales que se puedan presentar durante la ejecución de las obras, esto con el fin de generar acciones que contribuyan a minimizar el impacto a las condiciones ambientales y sociales existentes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Actividades por parte del Contratista correspondientes a la instalación de luminarias de 60W en sector 3, izaje de postes y reubicación de postes existentes mediante grúa, encachetado de luminarias, construcción cajas de paso eléctricas. Canalización subterránea en baja tensión con tubería PVC tipo DB-60 Ø 3" en tramo2, canalización en zona verde aledaña al eje 6 del barrio el Vergel, construcción de cajas eléctricas de paso con ancho útil de 40 x 40 x70 en sector 2, izaje de postes de 10 m en sector 2, traslado de postes y luminarias en sector 2 y 3, instalación de brazos tipo madre laura y brazos 520, luminarias 40 w y 60w, instalación de luminarias de 40W, sobre brazos 520 metálico, como la continuación de canalización subterránea en baja tensión en sector 3, instalación tubería IMC para los pasos de puente en sector 2, instalación de gabinetes metálicos en puente, con instalación de coraza o tubería metálica flexible, actividad de tala y disposición final del material resultante. Instalación de acometida en cable Cu 2N° 6, instalación de interruptor termomagnético, instalación de sistema de puesta a tierra, intalación de cable multiconductor 3 x 12, instalación de tubería metálica flexible ø3", instalación de acometida en cable aluminio serie 8000 2N° 4, instalación de poste de fibra de vidrio de 8m, instalación de conector con gel tipo sumergible.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Se espera que en las siguientes semanas se terminen de subsanar los pendientes generados en el recorrido de obra para dar cumplimiento al objeto del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

	<p>MUNICIPIO DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA</p> <p>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</p>	
		FECHA: 10/09/2023 (Día / Mes / Año)
<p>X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</p>		
		<p>Postes 10 m, instalados</p> <p>Postes de fibra</p> <p>Cajas eléctricas construidas</p> <p>Canalización tubería eléctrica</p> <p>Luminaria 60w</p> <p>Brazos M Laura</p> <p>Luminaria 40w</p> <p>Brazos520</p>
<p>XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>		
 <p>SECTOR 1</p>	 <p>SECTOR 2</p>	 <p>SECTOR 2</p>
 <p>SECTOR 2</p>	 <p>SECTOR 2</p>	 <p>SECTOR 3</p>
 <p>SECTOR 3</p>	 <p>SECTOR 3</p>	 <p>SECTOR 3</p>
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</p>		
<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p>		<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p>
<p>Revisión e intervención en las actividades realizadas hasta la fecha.</p>		<p>FRMA: </p> <p>NOMBRE: JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE</p> <p>Matrícula Profesional No.: 5202159773 INGENIERO CIVIL</p>