

COMITÉ DE OBRA # 18	
LUGAR Y FECHA:	ALCALDÍA DE EL SANTUARIO – 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBRA:	“INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA”
INTERVENTORIA:	“INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.”.

1. TEMAS A TRATAR Y SU DESARROLLO.

La Interventoría inicia la reunión recordando los compromisos establecidos en el comité anterior del 06 de septiembre, entre los cuales están los siguientes:

- Recorrido nocturno en sector 2 del 11 de septiembre de 2023 a las 7:00 pm. La Interventoría recuerda los compromisos pactados en el recorrido nocturno entre los cuales se encuentran:
 - A petición del municipio realzar las cajas del sector 1 a nivel del cordón, porque la construcción de este parque quedará a este nivel. Esta actividad quedará como pendiente al final del contrato.
 - Medir los niveles de iluminación en el puente del sector 2 para ver si cumple, sino colocar luminarias en estos postes. El Contratista informa que realizara la instalación de una luminaria de 60 W en este punto para que se pueda verificar.
 - Arreglar pintura de los postes que lo requieran. El Contratista informa que esta actividad se encuentra subsanándose.
 - Arreglar cajas en laterales y completar los llenos de cajas a postes. El Contratista informa que se encuentra corrigiendo esta observación.
 - Colocar stiker en caja de cancha el vergel. El Contratista informa que este pendiente quedará subsanado el día de hoy.
 - Recoger la basura del sector la barriga. El Contratista realizó jornada de aseo la mañana de hoy.
 - Cambio de tornillos en cajas de paso que no cumplen. El profesional eléctrico de la Interventoría informa que debido a que los tornillos se colocaron antes del vaciado de la tapa, estos no afectan el funcionamiento de esta, por lo tanto, no debe haber preocupación porque estos tornillos queden de forma definitiva soportando los stikers en las tapas de las cajas de inspección.
- Reubicación en postes en sector 3. Este pendiente quedó subsanado por el Contratista, e incluso ya realizaron el montaje de las lámparas.
- Entrega del segundo paquete APU's. El Contratista realizó entrega el día de ayer, los cuales se realizaron su respectiva revisión en el presente comité. Se realizará mesa de

trabajo entre la Interventoría y el Contratista para la revisión de dos APU OE12 y OE13, los cuales llevan más tiempo para analizar. La fecha se establecerá esta tarde o mañana.

- Informar sobre visita RETIE y RETILAP. El Contratista reitera que la visita para el Retie es mañana a las 9am. Queda pendiente programar la certificación para el Retilap. La Interventoría y el Municipio informan que asistirán a esa hora.
- Entrega de totalidad de las actividades ejecutadas. El Contratista de obra reitera que la entrega de todas las actividades es para la fecha establecida como finalización en su otrosí no 1, es decir, para el lunes 18 de septiembre de 2023. Por lo cual, se programa recorrido de obra a las 5pm de ese día en el sector 3.
- Luminarias en zona verde barrio El Vergel. El Contratista informa que este pendiente ya fue subsanado.
- Entrega de lista de chequeo para documentación de liquidación. La Interventoría nuevamente le solicita al Municipio la entrega de este listado, con el fin de iniciar el proceso de liquidación ya que la finalización de los contratos es en cinco días. El Municipio informa que entre hoy y mañana envía lo solicitado.
- Revisión del informe de los conectores tipo gel. La Interventoría realizó su respectiva revisión y le envió una observación al Contratista la cual fue subsanada.

La Interventoría pregunta al Municipio de cómo se realizará el recibo de las actividades, a lo cual responde que, por medio de un acta, si en caso, quedan algunos pendientes, se le podrá dar un tiempo adicional, por cuenta del Contratista, para que termine los faltantes.

El Municipio recuerda al Contratista que, una vez haya terminado el contrato de obra, realice la entrega de los planos record de los sectores intervenidos (1, 2 y 3).

2. COMPROMISOS Y RESPONSABLES.

TEMA	RESPONSABLE	PLAZO
Nivelación de cajas en el sector 1.	Contratista	Para definir.
Colocar stiker en caja de cancha el vergel.	Contratista	13 septiembre
Entrega segundo paquete apu.	Contratista	11 septiembre
Asistir a la visita RETIE.	Contratista, Municipio Interventoría	14 septiembre
Entrega de lista de chequeo para liquidación.	Municipio	14 septiembre.
Mesa de trabajo para análisis de dos obras extras.	Contratista, Interventoría	Para definir.
Entrega de totalidad de actividades ejecutadas.	Contratista	18 septiembre
Recorrido de obra en sector 3, 5:00 pm	Contratista, Interventoría, Municipio	18 septiembre

SE ANEXA PLANILLA DE FIRMA DE ASISTENTES

PROYECTO: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA INTERMEDIA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA

FECHA: 13 Septiembre 2023 MOTIVO DEL COMITE: seguimiento al Contrato COMITÉ # 18.

[illegible]