

Fecha: Miércoles 06 de Sept.

Personal: Lng Residente, Encargado, Ayudantes.

Clima: Solado.

Equipo: Herramientas menores, Minicetro.

Descripción: Se conecta las cajas de paso con la tubería que viene canalizada, Subsanación de actividades para Retie.

[Signature] C. A. R.

Fecha: Jueves 07 de Sept.

Personal: Lng Residente, Encargado, Ayudantes.

Clima: Solado.

Equipo: Herramientas menores, minicetro.

Descripción: En este día se continúa con los cueros de vin, se realiza movimiento de posterior en Sector 3.

[Signature] C. A. R.

Fecha: Viernes 08 de Septiembre.

Personal: Lng Residente, Encargado, Ayudantes.

Clima: Solado.

Equipo: Herramientas menores.

Descripción: En este día se comienza con cableado en Sector la barriga, Pintado de posterior Sector 3, ubicación de nueva posterior en el mismo Sector, Instalación de bombas y luminarias, Sector 3, vasos de aguas.

[Signature] C. A. R.

Fecha: Sábado, 09 de Septiembre.

Personal: Lng Residente, Encargado, Ayudantes.

Clima: Solado.

Equipo: Herramientas menores.

Descripción: Adquisición y traslado de aguas de paso y Adquisición en todo el Sector 3.

Fecha: Lunes, 11 de Septiembre.

Personal: Lng Residente, Encargado, Ayudantes.


Clima: Solado.

Equipo: Herramientas menores.

Descripción: En este día se comienza a instalar luminarias y bombas en el Sector 3, Adquisición de agua.

[Signature] C. A. R.

Fecha: Miércoles, 12 de Septiembre.
 Personal: Ing Residente, Encargado, Ayudantes.
 clima: Soleado.
 Equipo: Herramientas menores.
 Descripción: Instalación de luminarias, Adecuaciones de cajas de Paso, Adecuación y Instalación de bajantes para acometida general.



Fecha: Miércoles, 13 de Septiembre.
 Personal: Ing Residente, Encargado, Ayudante.
 clima: Soleado.
 Equipo: Herramientas menores.
 Descripción: Instalación de luminarias Sector 3, Adecuaciones generales Sector 2, Subsección de Actividades para Retiro.

Fecha: Jueves, 14 de Sept.

Personal: Ing Residente, Encargado, Ayudantes.

clima: Soleado.

Equipo: herramientas menores.

Descripción: Adecuación de cajas de Paso, herrajes y demás.
 En este día se comienza a alambrear todo el circuito.

Fecha: Viernes, 15 de Sept.

Personal: Ing Residente, Encargado, Ayudantes.

clima: Soleado.

Equipo: herramientas menores.

Descripción: En este día continuamos tirando la acometida general, y la adecuación de acometida de Bombas.


Fecha: Sábado, 16 de Sept.

Personal: Ing Residente, Encargado, Ayudantes.

clima: Soleado.

Equipo: herramientas menores.

Descripción: En este día de labor se acaba de tirar la acometida general, se realiza presado de conectores y se energiza, en este día se chequea que todo esto funcionando correctamente.




Fecha: Lunes, 18 de ~~Oct~~ Sep.

Personal: Ing. Residente.

Clima: soleado.

Equipos: herramientas menores.

Descripción: Adornaciones generales, Verificación Conexiones y niveles de luminosidad, chequeo de Tensión.

 C. L. R.