

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 1 de 22

INFORME DE SUPERVISION N°1
CONTRATO No. AD029-2023
FECHA: 11 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
NIT	900.796.602-4
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$22.800.000)
VALOR A ADMINSTRAR	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$5.022.491.272)
DURACIÓN INICIAL	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATISTA PCP N°013

CONTRATANTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024
NIT	901.280.051-4
OBJETO	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.022.491.272)

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 2 de 22

	M/CTE
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato AD029 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Para el periodo el contratista presenta la ejecución de las siguientes actividades consolidadas en la presente acta:

- **Localización y replanteo:** Esta actividad consiste en la implantación del proyecto en el terreno en el cual se va a ejecutar la obra, ubicando así sus ejes de pilotes, vigas, columnas y tubería de drenajes, con el fin de conocer si las dimensiones que se tienen en los planos son las misma con las que se cuentan en el terreno físico.
- **Valla de identificación tipo B de 1.30 x 1.30:** Se implementa la instalación de una valla informativa para que la comunidad en general conozca el alcance del proyecto.
- **Cerramiento Tela Fib Tejida H=2.10-bord:** Con el propósito de aislar la obra con el personal externo se instaló un cerramiento en tela y de esta forma evitar algún tipo de accidente con alguna persona externa a la obra.
- **Instalación provisional de energía y acueducto:** Para garantizar la correcta ejecución de las actividades se dio la necesidad de instalar una conexión eléctrica y de agua potable directamente de la red principal con el fin de evitar un posible daño a las edificaciones vecinas ya que dentro de la ejecución del proyecto se pueden utilizar equipos de alto voltaje.
- **Acero de refuerzo flejado 60000psi 420 Mpa corrugado:** Se procede a realizar el armado del acero de todos los pilotes de acuerdo como se indica en los planos.
- **Demolición de concreto:** Al momento de realizar la localización y replanteo del proyecto se evidencio que dentro del área a intervenir se encontraba una gradería en concreto la cual interfería con la construcción y por tal motivo esta debía de ser demolida para poder avanzar con los trabajos de excavación e instalación de tubería de drenajes

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 3 de 22

- Actas de vecindad: Antes del inicio de las actividades de obra, se realizaron las actas de vecindad a las viviendas que se encuentran alrededor de la zona de trabajo, con el fin de conocer el estado actual de las mismas.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- CERRAMIENTO EN TELA

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- DEMOLICIONES EN CONCRETO

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- ARMADO DE ACERO

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

Charlas de seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente al personal en Obra.
Entrega de Elementos de Protección Personal.

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los colaboradores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Manual de SG-SST es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los colaboradores con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales, daños al Medio Ambiente ,mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los colaboradores, a terceros daños a la propiedad y el medio ambiente.

ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo marzo - abril se vienen ejecutando las siguientes actividades:

- LOCALIZACION Y REPLANTEO
A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- CERRAMIENTO EN TELA
A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- DEMOLICIONES EN CONCRETO
A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020
		Página: 4 de 22

- **ARMADO DE ACERO**
A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

Charlas de seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente al personal en Obra.

Entrega de Elementos de Protección Personal.

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			
Versión 1		UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024	Página 1 de 3
Fecha:		Lugar: Barrio San Francisco	
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL TRABAJO			
Dirigido a personal propio, contratista y subcontratistas, como responsables de cualquier actividad que involucre el desarrollo del proyecto			
Maquinaria, herramientas y equipos			
TAREAS A REALIZAR, TALADRO ELECTRICO, PULIDORA Y BUGUIS			
Identificación de peligros o riesgos: riesgo de tránsito, riesgo mecánico, riesgo físico, riesgos locativos etc....			
Descripción del trabajo paso a paso	Peligros	Controles	Responsables
Ingreso de personal a la obra construcción construcción de caseta comunal barrio muro yusti	Riesgo locativo: caídas al mismo nivel, riesgo biológico: picaduras por insectos o serpientes	Desplazarse por senderos peatonales prestar atención a las irregularidades y desniveles del suelo extremando la precaución por el suelo o superficiales mojadas o charcos de agua, caminar despacio.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Armado de acero	Riesgo físico: cambio climático, ruido, rayos ionizantes, no ionizantes, riesgo ergonómico: malas posturas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. riesgo locativo: caídas al mismo nivel, áreas de trabajo afectuoso no acordes a la labor, cargas mal apiladas. riesgo mecánico: maquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos y fluidos	Es importante realizar pausas activas, hidratarse, hacer uso de EPP, evitar malas posturas y hacer esfuerzos mayores a lo que pueda cargar, hacer buen uso de las herramientas y mayor concentración en la actividad laboral.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Ingreso de material de rio	Riesgo mecánico: golpes o choques contra partes fijas o móviles de la maquinaria. Riesgo ergonómico: malas posturas, movimientos repetitivos	Hacer uso del cinturón de seguridad, estar siempre concentrado a la hora de conducir para que no hallan choques, evitar movimientos repetitivos y malas posturas, hacer pausas activas	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 5 de 22

Equipo de protección: guantes, botas, chalecos reflectados, pitos, paletas de pare y siga		
MEDIDAS REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD ADICIONALES		
Charla preoperacional:		
Diligenciamiento de permisos de trabajo (PTSA, ATS)		
Laborar en supervisión del jefe del área o siso		
Área de trabajo limpia y despejada		
Comunicación entre el personal autorizado dentro de la zona de trabajo		
Jefe de área		
Nombre	Profesion	Cargo
William hurtado	Ingeniero civil	Representante Legal
Andrés Gerardo Minota	Ingeniero civil	Director de obra
Johanna Caicedo	Arquitecta	Residente de obra
Lorena Estupiñan	Profesional siso	Coordinador siso
Andres Felipe Hurtado	Ingeniero Civil	Representante Legal UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024 SUBCONTRATISTA
Hugo Riascos	Maestro de obra	Maestro de UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:

Para la ejecución de las actividades, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO utiliza mano de obra calificada para iniciar labores, contratada de la zona y lugares cercanos.

El personal se distribuye de la siguiente manera.

No	Empresa/ o Entidad	No de trabajadores	Observación
0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	10	1 Gerente de proyectos y construcciones del pacifico 1 Director de obra 1 Residentes de Obra 1 Especialista en estructuras 1 Especialista en Hidráulica 1 Coordinador Siso 1 Profesional Social 1 Secretaria 2 vigilantes
1	UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024	10	1 Gerente 1 Maestro de obra

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 6 de 22

			2 Oficial 1 Ayudante Practico 5 Ayudantes de obra
	TOTAL	20	Total, de trabajadores en Actividades.

MAQUINARIAS, Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE INFORME.

Durante el presente tiempo de acuerdo a la especificación del Informe presente se utiliza en la obra lo siguiente:

MAQUINARIAS

- Volquetas

HERRAMIENTAS

- BUGUIS
- TALADRO DEMOLEDOR
- TALADRO PERCUTOR
- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE			
ACTA DE AVANCE Y PAGO PARCIAL DE OBRA		ACTA No.	1
		Fecha del acta	12/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACION DELEGADA ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NUMERO	AD 029
INTERVENTOR:	DIEGO LUIS HURTADO VANEGAS	VIGENCIA	2023
SUPERVISOR:	ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS	PLAZO	240 DIAS
		VALOR	\$ 5.045.291.272,00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 7 de 22

En el distrito de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, siendo las 10:00 del día 14 de Abril de 2024, se reunieron en sitio de obra el señor **William Hurtado Hurtado** en representación de la firma Proyectos y Construcciones del Pacífico SAS en calidad de CONTRATISTA, el señor **Diego Luis Hurtado Vanegas**, actuando como INTERVENTOR, la ingeniera **Alejandra María Silva Porras**, como Supervisora en representación de Asociación de Municipios De Occidente Antioqueño **AMOCCIDENTE**, con el propósito de dejar constancia por medio de la presente acta, (entrega y recibo parcial) del avance de ejecución de las cantidades de obra y valores del presupuesto, de conformidad con las condiciones que se detallan a continuación:

Capítulo/Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No.1			ACUMULADO EJECUTADO		
						CANT	VALOR	% AVANCE	CANT	VALOR	% AVANCE
1	Excavación del terreno.										
1.1.	Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte	m³	128,5,50	\$ 12.541	\$ 16.121.456,00						
1.2.	Excavación manual de material para instalación de tuberías (hidráulicas - sanitarias).	m³	319,59	\$ 33.151	\$ 10.594.728,00						
1.3	Retiro de material sobrante de la excavación	m³	143,7,22	\$ 39.601	\$ 56.915.349,00						
SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE TERRENO					\$ 83.631.533,00						
2.	Mejoramiento del terreno de campo de juego y zona de graderías										
2.1	Relleno con material sub base tipo invias	m³	624,00	\$ 168.364	\$ 105.059.136,00						
2.2	Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2	m³	838,50	\$ 140.765	\$ 118.031.452,50						
2.3	Relleno para zanjas de tuberías hidrosanitarias con material de sitio	m³	33,74	\$ 29.977	\$ 1.011.424,00						
2.4	Conformación de subrasante por compactación simple.	m²	312,0,00	\$ 15.465	\$ 48.250.800,00						
SUBTOTAL ADECUACIÓN DEL TERRENO					\$ 272.352.812,50						
3.	Cimentación										
3.1	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para estructuras de cimentación	kls	27,246,81	\$ 8.783	\$ 239.308.703,00	19,941,70	\$ 175.147.916	4,55%	19,941,70	\$ 175.147.916	4,55%
3.2	Construcción de pilotes preexcavados de diámetro 70 cm en concreto fluido de 3500 psi	ML	540,00	\$ 979.740	\$ 529.059.600,00						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 8 de 22

3.3	Construcción de encepados para cimentación en concreto de 4000 psi	m3	42,34	\$ 888.954	\$ 37.634.757,00						
3.4	Construcción de vigas atados de cimentación concreto 4000 psi reforzado.	m3	19,42	\$ 1.004.257	\$ 19.502.665,00						
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					\$ 825.505.725,00						
4.	Estructura en concreto										
4.1	Columnas en concreto de 4000 psi.	m3	21,01	\$ 1.053.108	\$ 22.125.799,00						
4.2	Losas mixtas en concreto 4000 psi. dimensiones según diseño	m2	323,28	\$ 452.295	\$ 146.217.938,00						
4.3	Escaleras en concreto 4000 psi incluye acabado a la vista.	m3	23,08	\$ 1.019.517	\$ 23.530.445,00						
4.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa estructura ppal	kls	14303,00	\$ 8.764	\$ 125.351.492,00						
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO					\$ 317.225.674,00						
5	Estructura metálica										
5.1	Suministro e instalación estructura metálica columnas, vigas y correas de cubierta según diseño. Incluye acabado	kls	12000,00	\$ 25.280	\$ 303.360.000,00						
SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA					\$ 303.360.000,00						
6	Cubierta										
6.1	Teja termoacústica upvc tipo industrial	m2	335,98	\$ 124.608	\$ 41.865.796,00						
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ 41.865.796,00						
7	APARATOS SANITARIOS										
7.1	Suministro e instalación de taza institucional	un d	10,00	\$ 1.130.855	\$ 11.308.550,00						
7.2	suministro e instalación de orinal	un d	5,00	\$ 684.038	\$ 3.420.190,00						
7.3	suministro e instalación de lavamos de sobreponer	un d	12,00	\$ 551.326	\$ 6.615.912,00						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 9 de 22

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 21.344.652,00						
8	GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS										
8.1	Ducha antivandálica	un d	4,00	\$ 519.434	\$ 2.077.736,00						
8.2	Rejillas plásticas anti cucarachas 3x2"	un d	5,00	\$ 41.600	\$ 208.000,00						
8.3	tapa registro (20x20)	un d	7,00	\$ 37.854	\$ 264.978,00						
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					\$ 2.550.714,00						
9	CARPINTERIAS METÁLICAS										
9.1	Puerta salida de emergencia 2 naves lam. entamb. cal.20 vai.+ barra antipático	un d	4,00	\$ 5.228.897	\$ 20.915.588,00						
9.2	Laminas perforadas	m2	130,00	\$ 514.719	\$ 66.913.470,00						
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					\$ 87.829.058,00						
10	CARPINTERIA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE										
10.1	Div. en acero inox baños paral extremo	un d	6,00	\$ 968.453	\$ 5.810.718,00						
10.2	Div. baño a.inox nave 57cm h=1.60m	un d	11,00	\$ 923.653	\$ 10.160.183,00						
10.3	Div. baño a.inox tabique 1.17-1.37-h=1.60	un d	5,00	\$ 2.005.553	\$ 10.027.765,00						
10.4	Puerta en aluminio duchas	m2	5,00	\$ 963.403	\$ 4.817.013,50						
10.5	Ventana en Aluminio según diseño, verificar medidas en obra, color por definir, vidrio laminado espesor (varios). Incluye suministro y transporte de todos los materiales, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	17,40	\$ 927.804	\$ 16.143.784,38						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 10 de 22

SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					\$ 46.959.463,88						
11	Instalaciones Hidrosanitarias										
11.1	Suministro e instalación sanitarias y accesorios en p.v.c										
11.1.1	Tubería sanitaria diámetro 6"	ml	18,00	\$ 93.096	\$ 1.675.728,00						
11.1.2	Tubería sanitaria diámetro 4"	ml	36,00	\$ 52.611	\$ 1.893.996,00						
11.1.3	Tubería sanitaria diámetro 3"	ml	18,00	\$ 38.311	\$ 689.598,00						
11.1.4	Tubería sanitaria diámetro 2"	ml	42,00	\$ 32.851	\$ 1.379.742,00						
11.1.5	Yee sanitaria P.V.C 4"	und	2,00	\$ 48.360	\$ 96.720,00						
11.1.6	Yee sanitaria P.V.C 3"	und	4,00	\$ 28.080	\$ 112.320,00						
11.1.7	Instalación Punto sanitario 4"	und	15,00	\$ 73.631	\$ 1.104.465,00						
11.1.8	Instalación Punto sanitario 3"	und	15,00	\$ 52.738	\$ 791.070,00						
11.1.9	Reducción sanitaria P.V.C 4" x 3"	und	1,00	\$ 18.390	\$ 18.390,00						
11.1.10	Reducción sanitaria P.V.C 4" x 2"	und	1,00	\$ 16.960	\$ 16.960,00						
11.1.11	Reducción sanitaria P.V.C 3" x 2"	und	1,00	\$ 13.060	\$ 13.060,00						
11.1.12	Codo sanitario P.V.C de 3"x90	und	4,00	\$ 15.275	\$ 61.100,00						
11.1.13	Codo sanitario P.V.C de 4"x45	und	1,00	\$ 23.075	\$ 23.075,00						
11.1.14	Codo sanitario P.V.C de 2"x90	und	34,00	\$ 8.775	\$ 298.350,00						
11.1.15	Codo sanitario P.V.C de 3"x45	und	2,00	\$ 13.975	\$ 27.950,00						
11.1.16	Codo sanitario P.V.C de 2"x45	und	1,00	\$ 8.450	\$ 8.450,00						
11.1.17	Suministro e Instalación Sifón sanitario 3"x180	und	11,00	\$ 22.776	\$ 250.536,00						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 11 de 22

11.1.18	Tubería de ventilación P.V.C 2"	ml	24,00	\$ 24.263	\$ 582.312,00						
11.1.19	Codo sanitario P.V.C 2" x 45 ventilación	und	4,00	\$ 12.701	\$ 50.804,00						
11.1.20	Yee sanitario P.V.C 2" x 45 ventilación	und	4,00	\$ 14.326	\$ 57.304,00						
11.1.21	Construcción de caja inspección 0.8m x 0.8m	und	16,00	\$ 522.415	\$ 8.358.633,76						
11.1.22	Construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m	und	2,00	\$ 637.766	\$ 1.275.531,26						
11.1.23	Tapón de 4"	und	5,00	\$ 29.770	\$ 148.850,00						
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					\$ 18.934.945,02						
12	Suministro e instalación Aguas Lluvias y accesorios en P.V.C.										
12.1	Tubería aguas lluvias diámetro 8"	ml	12,00	\$ 150.916	\$ 1.810.992,00						
12.2	Tubería aguas lluvias diámetro 6"	ml	12,00	\$ 97.299	\$ 1.167.582,00						
12.3	Tubería aguas lluvias diámetro 4"	ml	132,00	\$ 62.711	\$ 8.277.852,00						
12.4	Uniones de 6" P.V.C	und	2,00	\$ 44.949	\$ 89.897,60						
12.5	Uniones de 4" P.V.C	und	20,00	\$ 16.142	\$ 322.842,00						
12.6	Codo sanitario P.V.C de 4"x90	und	13,00	\$ 25.675	\$ 333.775,00						
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS EN P.V.C					\$ 12.002.940,60						
13	Suministro e instalación Hidráulica y accesorios en P.V.C										
13.1	Tubería presión 2" RDE 26	ml	12,00	\$ 31.158	\$ 373.896,00						
13.2	Tubería presión 1" RDE 26	ml	75,00	\$ 21.909	\$ 1.643.175,00						
13.3	Tubería presión 1/2" RDE 21	ml	55,00	\$ 11.136	\$ 612.502,00						
13.4	Codo presión PVC 2" x 90°	und	3,00	\$ 20.410	\$ 61.230,00						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 12 de 22

13.5	Codo presión PVC 1" x 90°	un d	6,00	\$ 7.828	\$ 46.968,00					
13.6	Codo presión PVC 1/2" x 90°	un d	34,00	\$ 3.825	\$ 130.050,00					
13.7	Tee presión PVC 1"	un d	12,00	\$ 14.500	\$ 174.000,00					
13.8	Tee presión PVC 1/2"	un d	23,00	\$ 6.500	\$ 149.500,00					
13.9	Buje PVC 1"x 1/2" reducción	un d	4,00	\$ 5.500	\$ 22.000,00					
13.10	Instalación punto hidráulico de 1"	un d	15,00	\$ 55.579	\$ 833.689,50					
13.11	Instalación punto hidráulico de 1/2"	un d	15,00	\$ 29.728	\$ 445.920,00					
13.12	Válvula de cierre metálico de 2"	un d	1,00	\$ 77.330	\$ 77.330,00					
13.13	Válvula de cierre metálico de 1"	un d	5,00	\$ 48.776	\$ 243.880,00					
13.14	Válvula de cierre metálico de 1/2"	un d	5,00	\$ 32.526	\$ 162.630,00					
13.15	Tapón P.V.C de 1	un d	5,00	\$ 9.711	\$ 48.555,00					
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS EN P.V.C.					\$ 5.025.325,50					
14	Construcción de Cisterna suministro									
14.1	Cisterna en concreto de 4000 PSI incluye Refuerzo y formaleas	m³	8,30	\$ 1.448.473	\$ 12.022.326,00					
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUMINISTRO					\$ 12.022.326,00					
15	Equipo hidroneumático									
15.1	Suministro e instalación de equipo hidroneumático	un d	1,00	\$ 13.281.200,00	\$ 13.281.200,00					
SUBTOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO					\$ 13.281.200,00					
16	Sistema de drenaje de cancha									
16.1	Relleno de zanja a mano con material de sitio	m³	106,52	\$ 29.811	\$ 3.175.468,00					
16.2	Relleno con material importado para zanja de tuberías de drenajes	m³	109,75	\$ 106.626	\$ 11.702.204,00					

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 13 de 22

16.3	entibado tipo 1A	m2	100,00	\$ 54.876	\$ 5.487.600,00						
16.4	Tubería con filtro de 4"	ml	362,00	\$ 100.160	\$ 36.257.848,00						
16.5	tubería Pvc de 12"	ml	114,40	\$ 129.714	\$ 14.839.282,00						
16.6	tubería Pvc de 14"	ml	102,60	\$ 196.490	\$ 20.159.853,00						
16.7	tubería Pvc de 16"	ml	12,00	\$ 272.035	\$ 3.264.425,00						
16.8	construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m	und	6,00	\$ 637.766	\$ 3.826.596,00						
16.9	Suministro de arena de río tipo guamuna tamizada de norma	m3	148,49	\$ 104.221	\$ 15.475.776,00						
16.10	suministro e instalación geotextil Tejido 2100	m2	105,60	\$ 7.500	\$ 7.920.000,00						
16.11	suministro e instalación de grava de 1"-2"	m3	177,240	\$ 123.026	\$ 21.805.128,00						
SUBTOTAL SISTEMA DE DRENAJE DE CANCHA				\$ 143.914.180,00							
17	Sistema eléctrico e iluminación de la cancha										
17.1	Salidas Eléctricas										
17.1.1	Salidas para Iluminación. Incluye Tubería EMT, Curvas, Uniones prefabricadas, Alambre desnudo, Terminales, Elementos y Accesorios de Fijación, Cableado, Cajas 5800 y/o 4800, Cajas de paso 10x10 con tapa.										
17.1.1.1	Suministro e instalación de poste en metálico de 510 Kg x 12	und	4,00	\$ 10.181.700	\$ 40.726.800,00						
17.1.1.2	Suministro e instalación de reflector de 400W Ecolite	und	16,00	\$ 2.310.290	\$ 36.964.644,80						
17.1.1.3	Conjunto en H + Herrajes de sujeción	und	6,00	\$ 1.088.637	\$ 6.531.822,00						
17.1.1.4	Construcción de cajas de inspección de 50x50 norma epsa	und	10,00	\$ 374.896	\$ 3.748.960,00						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 14 de 22

17.1.1.5	Suministro e instalación de tubo de 2" PVC x 3 mts	ml	62,00	\$ 67.788	\$ 4.202.856,00					
17.1.1.6	Terminal 2"	und	30,00	\$ 17.770	\$ 533.100,00					
17.1.1.7	cable # 8 siete hilos (ctos poste)	ML	810	\$ 26.485	\$ 21.452.850,00					
17.1.1.8	Cable siete hilos #12 (base a lampara)	ML	158,4	\$ 17.761	\$ 2.813.342,40					
17.1.1.9	Suministro e instalación de tubería PVC 3/4"	ML	31,00	\$ 16.506	\$ 511.686,00					
17.1.1.10	Terminal Pvc 3/4"	und	70,00	\$ 2.610	\$ 182.700,00					
17.1.1.11	Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC	und	15,00	\$ 14.417	\$ 216.255,00					
17.1.1.12	Terminal de 1" PVC	und	35,00	\$ 5.411	\$ 189.385,00					
17.1.1.13	Cajas hexagonales	und	45,00	\$ 7.251	\$ 326.295,00					
17.1.1.14	Caja 2x4 pvc	und	30,00	\$ 8.151	\$ 244.530,00					
17.1.1.15	Alambre galvanizado #18	ML	378,00	\$ 25.591	\$ 9.673.398,00					
17.1.1.16	Bala Led de 18W	und	55,00	\$ 38.884	\$ 2.138.620,00					
17.1.1.17	Toma corriente	und	18,00	\$ 25.651	\$ 461.718,00					
17.1.1.18	toma corriente gfcí	und	5,00	\$ 97.946	\$ 489.730,00					
17.1.1.19	Tablero de breakers Bifásico de 18 ctos	und	1,00	\$ 943.667	\$ 943.666,88					
17.1.1.20	Breakers 2x80 (P. Principal)	und	1,00	\$ 377.952	\$ 377.951,53					
17.1.1.21	Caja 20x20 para p. principal	und	1,00	\$ 287.651	\$ 287.651,00					
17.1.1.22	Breakers 2x20	und	6,00	\$ 87.650	\$ 525.901,52					
17.1.1.23	Breakers 2x50	und	1,00	\$ 102.575	\$ 102.575,10					
17.1.1.24	Breaker 1x20	und	4,00	\$ 68.032	\$ 272.128,00					

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10
					Versión: 02
					Fecha: 28/12/2020 Página: 15 de 22

17.1.1.25	Tablero de breakers bifásico de 6 ctos	und	1,00	\$ 223.651	\$ 223.651,00					
17.2	Sistema De Puesta A Tierra									
17.2.1	Medida de resistividad del terreno con telurómetro	und	1,00	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000,00					
17.2.2	Elaboración de zanjas de 0,6x0,3x30 mts	ml	30,00	\$ 35.251	\$ 1.057.530,00					
17.2.3	cable desnudo 2/0 AWG	ml	36,00	\$ 83.249	\$ 2.996.969,32					
17.2.4	Soldadura Exotérmica x 115 grs	und	9,00	\$ 189.300	\$ 1.703.698,85					
17.2.5	Varilla de Cu-Cu 3/8" x 2,4 mts	und	4,00	\$ 330.671	\$ 1.322.682,46					
SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					\$ 144.723.097,87					
18	Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura.									
18.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m²	279,500	\$ 18.517	\$ 51.755.015,00					
18.2	Geomembrana impermeabilizante	m²	279,500	\$ 18.373	\$ 51.352.535,00					
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA					\$ 103.107.550,00					
19	Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.									
19.1	Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	m²	279,500	\$ 364.751	\$ 1.019.479.045,00					
19.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 5 cm de ancho.	m	428,20	\$ 16.671	\$ 7.138.522,20					
SUBTOTAL Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.					\$ 1.026.617.567,20					
20	Mampostería									
20.1	Muro bloque estructural cerámico 12 x 19 x 39. incluye: anclaje + refuerzo + escalerilla + grouting	m²	280,00	\$ 166.338	\$ 46.574.307,32					



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE
ANTIOQUEÑO.**

Código: 200.18.10

Versión: 02

Fecha: 28/12/2020

Página: 16 de 22

SUBTOTAL MAMPOSTERIA				\$ 46.574.307,32						
21	Revestimientos, cielo falso, pisos y enchapes									
21.1	Suministro e instalación de cielo falso en lamina de panel yeso	m²	183,91	\$ 183.461	\$ 33.741.046,00					
21.2	Repello muro impermeable 1:3. Incluye filos y carteras.	m²	560,00	\$ 51.654	\$ 28.926.056,00					
21.3	Pintura tipo koraza o similares para exterior	m²	280,00	\$ 40.342	\$ 11.295.679,00					
21.4	Pintura tipo vinitex o similares para interior	m²	197,38	\$ 21.026	\$ 4.150.070,00					
21.5	Alistado de piso (E=3cm)	m²	102,24	\$ 34.920	\$ 3.570.175,00					
21.6	Enchape cerámico Blanco 1a Calidad paredes de baños.	m²	82,62	\$ 89.381	\$ 7.384.645,00					
21.7	Cerámica 30.01-32.50x30.01-32.50 traf.4	m²	102,24	\$ 95.975	\$ 9.812.484,00					
21.8	Anden en concreto 10 cm 3000 psi	m²	220,32	\$ 114.630	\$ 25.255.260,00					
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS, PISOS Y ENCHAPES				\$ 124.135.415,00						
22	Cerramiento cancha									
22.1	Construcción de muro en ladrillo limpio	m²	161	\$ 133.380	\$ 21.474.258,95					
22.2	Suministro e instalación de malla eslabonada	m²	966	\$ 182.722	\$ 176.509.452,00					
SUBTOTAL CERRAMIENTO CANCHA				\$ 197.983.710,95						
Total costos directos				\$ 3.850.947.993,85	\$ 175.147.915,97	\$ 175.147.915,97				
Administración				23,41% \$ 901.567.979,00	\$ 41.004.904,00	\$ 41.004.904,00				
Imprevistos				2,00% \$ 77.018.960,00						
Utilidad				4,00% \$ 154.037.920,00	\$ 7.005.917,00	\$ 7.005.917,00				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.		Código: 200.18.10
			Versión: 02
			Fecha: 28/12/2020 Página: 17 de 22

TOTAL A.I.U.	29,4 1%	\$ 1.132.624.85 9,00	\$ 48.010.821,0 0	\$ 48.010.821,00
COSTO TOTAL DE OBRA		\$ 4.983.572.85 2,00	\$ 223.158.736, 00	\$ 223.158.736,0 0
PMA		\$ 17.319.920,0 0	\$ 2.164.990,00	\$ 2.164.990,00
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP		\$ 21.598.500,0 0	\$ -	\$ -
COSTO TOTAL DE OBRA		\$ 5.022.491.27 2,00	\$ 225.323.726, 00	\$ 225.323.726,0 0

GRAN TOTAL	\$ 5.022.491.27 2,00	\$ 225.323.726, 00	4,49 %	\$ 225.323.726	4,49%
HONORARIOS	\$ 22.800.000,0 0	\$ 1.022.875	4,49 %	\$ 1.022.875	4,49%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Contratista delegado: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
MARZO 2024 - ABRIL 2024	4546495713	\$117.900	\$471.500	\$30.900	\$620.300

Contratista ejecutor: UNION TEMPORAL CANCHAS 2024 – RP LEGAL UNION TEMPORAL

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
-----------------------	-------------	------------	--------------	----------	-----------------------------

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 18 de 22

FEB 2024 – MARZO 2024	4539701995	\$52.000	\$208.000	\$90.500	\$350.500
--------------------------	------------	----------	-----------	----------	-----------

Para el periodo reportado se anexan afiliaciones del personal administrativo y operativo.

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/04/2024	NO ESPECIFICA	WILLIAM HURTADO REP. LEGAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
11/04/2024	NO ESPECIFICA	ANDRES FELIPE HURTADO UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:
- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	4
Cumplimiento normatividad	4
Calidad material y suministros	5
Cumplimiento pago salarios	4
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 19 de 22

CODIGO BPIN	CDP	CRP
BPIN 2023761090335	00026 DE 26/12/2023 2923 DE 2023 26/12/2023	00035 DE 10/01/2024 224 DE 10/01/2024

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique.
NA
- Relación de los pagos realizados:

Recursos por honorarios:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	\$ 1.022.875	\$21.777.125	4.49%

Recursos por administración:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	\$ 225.323.726	\$ 4.797.167.546	4.49%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 5.045.291.272
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 5.045.291.272
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado período del 11 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024 por recursos entregados en administración	\$ 225.323.726
Pago autorizado período por recursos entregados en honorarios período del 11 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024	\$ 1.022.875
Porcentaje de ejecución financiera	4.49%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	NA
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	NA

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 20 de 22

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica
- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A
---	-----

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	\$ 5.045.291.272
Valor inicial Honorarios	\$ 22.800.000
Adiciones	0
Valor inicial más Adiciones	\$5.022.491.272\$
Recursos a administrar	\$5.022.491.272
Honorarios	\$ 22.800.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración	\$ 0
Pagos realizados por honorarios	\$ 0
Pago autorizado del período del 11 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024 por recursos entregados en administración	\$ 225.323.726
Pago autorizado del período 11 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024 por honorarios	\$ 1.022.875
Porcentaje de ejecución financiera	4.49%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DELEGADO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza	Fecha de Aprobación	Valor Amparado
--------------------	-----------	----------------	------------------------	---------------------	----------------

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 21 de 22

			Desde	Hasta	de la Garantía	
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO	10/01/2024	10/01/2025	07/02/2024	\$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/01/2024	10/09/2024	07/02/2024	\$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10/01/2024	10/09/2027	07/02/2024	\$2.280.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025	01/04/2024	\$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2024	10/11/2024	01/04/2024	\$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027	01/04/2024	\$2.280.000

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DERIVADO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002361 MODIFICACION: 1	CUMPLIMIENTO				
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES				
		ESTABILIDAD DE LA OBRA				
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:0	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/01/2024	29/09/2024		\$260.000.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 22 de 22


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002361 MODIFICACION: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025		
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027		
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09/2024	10/11/2026		
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:1	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/09/2024	10/11/2024		\$260.000.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de \$226.346.601 del periodo reportado del 11 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024

Atentamente,


LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
 Supervisora de la entidad


ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS.
 Supervisora