

Página
Código: 285-FR-0064
Fecha: 14-12-2023

BALANCE DE OBRA No.2

Version: 0

CONTRATO No.:PN DIRAF No.06-6-10295-23



OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

1. Contratista de Obra: CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES SAS	
2. Contratista de Interventoría: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	
BALANCE No. 02 del 08/ Abril / 2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Noviembre 10 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Noviembre 9 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.252.146.633,55
ADICIÓN No. 1	\$ -
FECHA ADICIÓN No. 1	
ADICIÓN No. 2	\$ -
FECHA ADICIÓN No. 2	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 6.252.146.633,55

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MARZO 19/2024				JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES			
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1	PRELIMINARES			\$ 53.286.907,19		\$ 45.877.167,70		\$ -		\$ -		
1.1	DEMOLICIONES Y RETIROS											
1.1.2	DEMOLICION DE MURO EN MAMPONERIA - DIMENSION VARIABLE	M2	5,12	\$ 86.280,64	\$	\$ 441.756,87	-	\$ -	-	\$ -		
1.1.12	DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO	ML	13,00	\$ 63.245,37	\$	\$ 822.189,77	-	\$ -	-	\$ -		
1.2	DESMONTE DE POZO SEPTICO	UND	1,00	\$ 81.618,43	\$	\$ 81.618,43	-	\$ -	-	\$ -		
1.3.1	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y SANITARIA	ML	15,00	\$ 56.844,57	\$	\$ 852.668,58	-	\$ -	-	\$ -		
1.3.2	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	ML	15,00	\$ 100.699,83	\$	\$ 1.510.497,48	-	\$ -	-	\$ -		
1.4.1	VALLA INFORMACION LICENCIA	UND	1,00	\$ 464.385,69	\$	\$ 464.385,69	-	\$ -	-	\$ -		
1.4.3	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	637,55	\$ 7.044,13	\$	\$ 4.490.986,74	-	\$ -	-	\$ -		
1.4.4	LIMPIEZA DESCAPOTE Y RETIRO - E=0-20 mts	M2	1349,53	\$ 12.576,16	\$	\$ 16.971.910,17	-	\$ -	-	\$ 582,48	\$ 7.073.840,55	Se descuento el gradual
1.6.1	CAMPAMENTO DE OBRA MAMPONERIA	M2	27,00	\$ 485.665,36	\$	\$ 13.113.504,82	-	\$ -	-	\$ -		
1.6.5	BATERIA DE BAÑOS	M2	4,00	\$ 515.879,92	\$	\$ 2.063.519,69	-	\$ -	-	\$ -		
1.7.1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	ML	221,20	\$ 35.511,16	\$	\$ 7.855.089,62	-	\$ -	-	\$ -		
1.8.2	EXCAVACION MANUAL - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION BOTADERO AUTORIZADO	M3	59,10	\$ 54.994,34	\$	\$ 3.250.165,55	-	\$ -	-	\$ -		
1.11.1	TALA DE ARBOL PORTE MENOR - PLATANO	UND	6,00	\$ 119.586,76	\$	\$ 717.520,58	-	\$ -	-	\$ -		
1.11.2	TALA DE ARBOL PORTE MEDIO - GUAMO	UND	1,00	\$ 147.764,78	\$	\$ 147.764,78	-	\$ -	-	\$ -		
1.11.3	TALA DE ARBOL PORTE MAYOR (2 AGUACATES - 1 GUAMO)	UND	3,00	\$ 167.449,47	\$	\$ 502.348,42	-	\$ -	-	\$ 334.898,95		No existen mas arboles en el momento de la intervencion
2	CEMENTACION			\$ 309.333.983,85	\$	\$ 414.232.280,73		\$ 104.898.276,88		\$ -		
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION	M3	210,77	\$ 48.973,24	\$	\$ 10.322.089,43	1015,00	\$ 49.707.836,85	804,23	\$ 39.385.747,42	-	Se ejecuto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
2.3.11	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	151,50	\$ 706.045,67	\$	\$ 108.965.918,39	153,71	\$ 108.528.279,31	2,21	\$ 1.560.380,92	-	Se ejecuto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
2.3.51	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	28,89	\$ 757.743,89	\$	\$ 21.739.672,11	61,78	\$ 46.813.417,33	33,09	\$ 25.073.745,21	-	Se ejecuto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
2.5.11	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI	M3	13,79	\$ 809.687,81	\$	\$ 11.165.594,90	21,63	\$ 17.513.547,33	7,84	\$ 6.347.952,43	-	Se ejecuto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
2.6.11	LOSA INFERIOR DE TANQUE E=25CM	M2	41,87	\$ 175.811,84	\$	\$ 7.361.241,80	41,87	\$ 7.361.241,80	-	\$ -	-	
2.6.12	PLACA DE CONTRAPISO E=10CM	M2	196,32	\$ 107.444,77	\$	\$ 21.093.557,85	196,32	\$ 21.093.557,85	-	\$ -	-	
2.6.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA	KG	21770,72	\$ 6.002,93	\$	\$ 130.685.909,37	27189,91	\$ 163.216.380,26	5.419,19	\$ 32.530.470,89	-	Se ejecuto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ 16.637.689,75	\$	\$ 24.449.494,84				\$ 7.751.905,08	-	
3.1.1	EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIONES DE DESAGÜES - NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M3	75,98	\$ 25.165,53	\$	\$ 1.912.076,75	75,98	\$ 1.912.076,75	-	\$ -	-	
3.2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	15,20	\$ 77.994,83	\$	\$ 1.195.521,35	62,72	\$ 4.891.835,45	47,52	\$ 3.708.314,11	-	Cantidad ejecutada en Obra
3.2.2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)	M3	7,60	\$ 105.456,85	\$	\$ 801.472,05	7,60	\$ 801.472,05	-	\$ -	-	
3.2.6	RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	60,78	\$ 12.698,11	\$	\$ 771.791,17	199,83	\$ 2.537.463,48	129,05	\$ 1.765.672,31	-	Cantidad ejecutada en Obra
3.3.1	RETRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	60,78	\$ 42.480,67	\$	\$ 2.581.974,95	60,78	\$ 2.581.974,95	-	\$ -	-	
3.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MAMPONERIA MEDIDOR TOTALIZ 3/4" - SEGUN NORMA	UND	1,00	\$ 1.055.594,95	\$	\$ 1.055.594,95	1,00	\$ 1.055.594,95	-	\$ -	-	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MARZO 16/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES			
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
3.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80M	UND	2.00	\$ 314,597.50	\$	629,195.00	8.00	\$ 2,516,780.00	6.00	\$ 1,887,585.00	-	\$ -	Se requiere por necesidades técnicas
3.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80M	UND	1.00	\$ 275,537.32	\$	275,537.32	2.00	\$ 551,074.64	1.00	\$ 275,537.32	-	\$ -	Se requiere por necesidades técnicas
3.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS LUVAS (0.80X0.80M	UND	1.00	\$ 314,597.50	\$	314,597.50	1.00	\$ 314,597.50	-	\$ -	-	\$ -	
3.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS LUVAS (0.80X0.80M	UND	2.00	\$ 275,537.32	\$	551,074.64	2.00	\$ 551,074.64	-	\$ -	-	\$ -	
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS	UND	1.00	\$ 283,123.43	\$	283,123.43	1.00	\$ 283,123.43	-	\$ -	-	\$ -	
3.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHARVELLA 4"	UND	1.00	\$ 602,733.77	\$	602,733.77	1.00	\$ 602,733.77	-	\$ -	-	\$ -	
3.10.1	CONEXION A RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	UND	1.00	\$ 490,911.35	\$	490,911.35	1.00	\$ 490,911.35	-	\$ -	-	\$ -	
3.10.3	CONEXION A RED ACOMETIDA	UND	1.00	\$ 305,564.14	\$	305,564.14	1.00	\$ 305,564.14	-	\$ -	-	\$ -	Se efecto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
3.11.1	GRAVILLA DIAM 3/4" A 1"	M3	4.45	\$ 116,796.35	\$	519,743.74	5.45	\$ 636,540.09	1.00	\$ 116,796.35	-	\$ -	
3.11.4	TUBERIA DE DRENAJE DE 4"	ML	74.23	\$ 32,465.57	\$	2,409,919.10	74.23	\$ 2,409,919.10	-	\$ -	-	\$ -	
3.11.5	ACCESORIOS TUBERIA DE DRENAJE 4"	UND	40.00	\$ 19,178.16	\$	767,128.51	40.00	\$ 767,128.51	-	\$ -	-	\$ -	
3.11.8	GEOTEXTIL, TELIDO 2100	M2	74.23	\$ 16,969.31	\$	1,259,632.04	74.23	\$ 1,259,632.04	-	\$ -	-	\$ -	
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA			\$	\$ 1,537,264,317.68		\$ 1,589,199,947.36		\$ 69,464,650.33		\$ 17,508,920.61		
4.2.13	PANTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	135.46	\$ 758,773.51	\$	102,783,459.25	135.46	\$ 102,783,459.25	-	\$ -	-	\$ -	Se efecto de acuerdo a los diseños - Mayores cantidades
4.2.21	MURO NO ESTRUCTURAL A LA VISTA EN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM	M2	176.13	\$ 157,083.32	\$	27,667,064.48	491.08	\$ 77,139,827.48	314.95	\$ 49,472,742.99	-	\$ -	
4.2.22	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETOEN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM	M2	38.27	\$ 154,724.62	\$	5,921,311.29	38.27	\$ 5,921,311.29	-	\$ -	-	\$ -	
4.2.23	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15CM	M2	49.66	\$ 114,692.56	\$	5,695,632.49	49.66	\$ 5,695,632.49	-	\$ -	-	\$ -	
4.2.24	MURO NO ESTRUCTURAL A LA VISTA EN CONCRETO DE 4000 PSI E=10CM	M2	4.49	\$ 78,541.66	\$	352,652.07	4.49	\$ 352,652.07	-	\$ -	-	\$ -	
4.2.25	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=10CM	M2	2.34	\$ 73,175.54	\$	171,230.77	2.34	\$ 171,230.77	-	\$ -	-	\$ -	
4.2.31	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	16.46	\$ 870,028.14	\$	14,320,663.20	16.46	\$ 14,320,663.20	-	\$ -	-	\$ -	
4.5.1	LOSA ALIGERADA SIN TORIA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI H=0.70 m compuesta por una losa superior =0.12 m + viga descoligada h= 0.58 m	M2	701.22	\$ 244,790.17	\$	171,651,763.90	701.22	\$ 171,651,763.90	-	\$ -	-	\$ -	
4.5.2	LOSA ALIGERADA SIN TORIA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI H=0.45 m compuesta por una losa superior =0.12 m + viga descoligada h= 0.33 m	M2	495.12	\$ 223,411.59	\$	110,615,544.12	495.12	\$ 110,615,544.12	-	\$ -	-	\$ -	
4.5.3	LOSA ALIGERADA SIN TORIA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI CON LAMINA COLABORANTE H=0.45 m CUBIERTA MODULO ADMINISTRATIVO	M2	464.25	\$ 251,465.44	\$	116,742,830.33	464.25	\$ 116,742,830.33	-	\$ -	-	\$ -	
4.5.4	LOSA ALIGERADA SIN TORIA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI CON LAMINA COLABORANTE H=0.70 m CUBIERTA MODULO ALOAJAMIENTO	M2	490.02	\$ 272,844.03	\$	133,699,029.40	490.02	\$ 133,699,029.40	-	\$ -	-	\$ -	
4.5.5	LOSA ALFAJA MURO PACHOA VOL. ADMIN. - E= 0.10 M	M2	11.66	\$ 179,338.66	\$	2,091,088.73	11.66	\$ 2,091,088.73	-	\$ -	-	\$ -	
4.6.1	ESCALERA EN CONCRETO - VOLUMEN ADMINISTRATIVO	M3	3.87	\$ 891,227.55	\$	3,294,250.63	3.87	\$ 3,294,250.63	-	\$ -	-	\$ -	
4.6.2	ESCALERA EN CONCRETO - VOLUMEN ALOAJAMIENTOS	M3	10.19	\$ 891,227.55	\$	8,674,008.75	10.19	\$ 8,674,008.75	-	\$ -	-	\$ -	
4.9.1	TANQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI - INCLUYE AGUA POTABLE Y RED DE INCENDIOS	M3	27.52	\$ 855,986.21	\$	23,539,733.23	27.52	\$ 23,539,733.23	-	\$ -	-	\$ -	
4.9.6	POZO EYECTOR EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	1.80	\$ 855,986.21	\$	1,539,662.78	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	1.80	\$ 1,539,662.78	No se ejecuta por Balance presupuestal
4.10.1	ACERO 60.000 PSI#420 MPA	KG	121770.61	\$ 6,002.83	\$	730,968,149.06	121770.61	\$ 730,968,149.06	-	\$ -	-	\$ -	
4.10.2	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	6414.63	\$ 7,142.64	\$	45,818,789.79	9212.37	\$ 65,800,597.13	2,797.54	\$ 19,981,807.34	-	\$ -	
4.27.1	GARITAS EN CONCRETO DE 4000 PSI SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL 4.41 M2	UND	1.00	\$ 7,753,546.61	\$	7,753,546.61	1.00	\$ 7,753,546.61	-	\$ -	-	\$ -	
4.27.2	GARITAS EN CONCRETO DE 4000 PSI SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL 4.66 M2	UND	3.00	\$ 7,984,628.91	\$	23,953,886.74	1.00	\$ 7,984,628.91	-	\$ -	2.00	\$ 15,969,257.83	Por seguridad de la Estación y delimitación del Guadaluán no es procedente su construcción
5	MAMPONERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES			\$	\$ 58,040,722.62		\$ 58,040,722.62		\$ -		\$ -		
5.6.1	MURO BLOQUE ARCILLA - BLOQUE No.4 - DIMENSIONES 0.10x0.20x0.30 mis	M2	1078.00	\$ 41,553.19	\$	44,794,343.56	1078.00	\$ 44,794,343.56	-	\$ -	-	\$ -	
5.8.2	MURO BLOQUE ARCILLA No.4 - DIMENSIONES 0.10x0.20x0.30 mis	ML	201.18	\$ 22,997.63	\$	4,620,628.00	201.18	\$ 4,620,628.00	-	\$ -	-	\$ -	
5.10.5	MODULO DE ASTA DE BANDERAS SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	UND	1.00	\$ 484,835.54	\$	484,835.54	1.00	\$ 484,835.54	-	\$ -	-	\$ -	
5.14.8	RECUBRIMIENTO CON PANEL DE YESO O FIBROCEMENTO	M2	186.00	\$ 43,768.36	\$	8,140,915.51	186.00	\$ 8,140,915.51	-	\$ -	-	\$ -	
6	PANELES			\$	\$ 44,531,948.61		\$ 44,531,948.61		\$ -		\$ -		
6.1.1	PANETE INTERIOR 1.4 LISO MUROS X M2 - E= 0.015 mis	M2	1680.00	\$ 22,148.52	\$	37,209,508.36	1680.00	\$ 37,209,508.36	-	\$ -	-	\$ -	
6.1.2	PANETE INTERIOR 1.4 LISO MUROS X ML - E= 0.015 mis	ML	289.72	\$ 16,003.39	\$	4,646,528.40	289.72	\$ 4,646,528.40	-	\$ -	-	\$ -	
6.1.3	PANETE INTERIOR 1.4 IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 - E= 0.015 mis	M2	44.00	\$ 26,775.62	\$	1,178,127.10	44.00	\$ 1,178,127.10	-	\$ -	-	\$ -	
6.1.4	PANETE INTERIOR 1.4 IMPERMEABILIZADO MUROS X ML - E= 0.015 mis	ML	15.78	\$ 19,261.34	\$	303,943.89	15.78	\$ 303,943.89	-	\$ -	-	\$ -	
6.3.1	PANETE LISO 1.4 BAJO ESCALERAS X M2	M2	4.00	\$ 24,412.85	\$	97,651.40	4.00	\$ 97,651.40	-	\$ -	-	\$ -	
6.4.1	PANETE IMPERMEABILIZADO 1.4 PARA MUROS TANQUE X M2	M2	46.00	\$ 21,284.99	\$	978,189.46	46.00	\$ 978,189.46	-	\$ -	-	\$ -	
7	PREFABRICADOS			\$	\$ 33,006,862.79		\$ 9,810,207.40		\$ -		\$ 23,196,655.39		Por seguridad de la Estación, no es procedente su construcción
7.6.1	CORTASOL EN CONCRETO - E=15cm (Ver Detalle Arquitectonico)	ML	70.00	\$ 331,380.79	\$	23,196,655.39	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	70.00	\$ 23,196,655.39	
7.6.2	CORTASOL EN CONCRETO - E=10cm (Ver Detalle Arquitectonico)	ML	51.60	\$ 126,250.63	\$	6,514,532.54	51.60	\$ 6,514,532.54	-	\$ -	-	\$ -	

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				BALANCE No. 02 MARZO 18/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES					
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
7.11.11	BANCAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN DETALLE - CELLOS DE RETENCION	ML	6,00	\$ 488.213,96	\$ 2.929.283,76	6,00	\$ 2.929.283,76	-	-	-	-	-	-		
7.11.31	SOPORTE LAVADERO - LAMINA SUPERBOARD	ML	12,00	\$ 30.532,59	\$ 366.391,08	12,00	\$ 366.391,08	-	-	-	-	-	-		
8	INSTALACION HIDROSANTARIA, INCENDIO Y DE GAS			\$	280.100.925,07		\$ 280.668.982,78		\$ 567.937,72		\$	-	-		
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P DIAM= 3/4"	UND	57,74	\$ 13.251,27	\$ 765.128,12	57,74	\$ 765.128,12	-	-	-	-	-	-		
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 3/4"	UND	30,00	\$ 7.573,51	\$ 227.205,39	30,00	\$ 227.205,39	-	-	-	-	-	-		
8.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR TOTALIZADOR DIAM= 3/4"	UND	1,00	\$ 431.272,32	\$ 431.272,32	1,00	\$ 431.272,32	-	-	-	-	-	-		
8.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA DIAM= 3/4"	UND	6,00	\$ 34.083,87	\$ 204.503,22	6,00	\$ 204.503,22	-	-	-	-	-	-		
8.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO DIAM= 3/4"	UND	2,00	\$ 82.994,58	\$ 165.989,16	2,00	\$ 165.989,16	-	-	-	-	-	-		
8.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 3/4"	UND	1,00	\$ 69.146,87	\$ 69.146,87	1,00	\$ 69.146,87	-	-	-	-	-	-		
8.1.83	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA, DIAM= 3/4"	UND	2,00	\$ 49.015,52	\$ 98.031,04	2,00	\$ 98.031,04	-	-	-	-	-	-		
8.1.99	SUMINISTROE INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3/4"	UND	49,00	\$ 31.285,96	\$ 1.533.011,96	49,00	\$ 1.533.011,96	-	-	-	-	-	-		
8.1.101	SUMINISTRO E INSTALACION PASE 1"	UND	1,00	\$ 126.407,42	\$ 126.407,42	1,00	\$ 126.407,42	-	-	-	-	-	-		
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 3"	ML	2,57	\$ 164.787,97	\$ 423.505,09	2,57	\$ 423.505,09	-	-	-	-	-	-		
8.2.4	SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 2,1/2"	ML	5,33	\$ 50.953,07	\$ 271.579,84	5,33	\$ 271.579,84	-	-	-	-	-	-		
8.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 1,1/2"	ML	16,86	\$ 49.747,69	\$ 838.746,04	16,86	\$ 838.746,04	-	-	-	-	-	-		
8.2.11	SUMINISTROE INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX DIAM= 3"	UND	3,00	\$ 80.187,57	\$ 240.562,71	3,00	\$ 240.562,71	-	-	-	-	-	-		
8.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX DIAM= 2,1/2"	UND	9,00	\$ 36.663,38	\$ 329.970,45	9,00	\$ 329.970,45	-	-	-	-	-	-		
8.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX, DIAM= 1,1/2"	UND	17,00	\$ 19.030,22	\$ 323.513,81	17,00	\$ 323.513,81	-	-	-	-	-	-		
8.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 2,1/2"	UND	3,00	\$ 441.847,80	\$ 1.325.543,41	3,00	\$ 1.325.543,41	-	-	-	-	-	-		
8.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 1,1/2"	UND	1,00	\$ 186.262,96	\$ 186.262,96	1,00	\$ 186.262,96	-	-	-	-	-	-		
8.2.27	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR 3"	UND	2,00	\$ 352.915,79	\$ 705.831,58	2,00	\$ 705.831,58	-	-	-	-	-	-		
8.2.35	SUMINISTROE INSTALACION REGISTRO CORTINA DIAM= 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UND	4,00	\$ 531.659,76	\$ 2.126.635,03	4,00	\$ 2.126.635,03	-	-	-	-	-	-		
8.2.36	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA DIAM= 2,1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UND	4,00	\$ 569.996,81	\$ 2.279.986,46	4,00	\$ 2.279.986,46	-	-	-	-	-	-		
8.2.38	SUMINISTROE INSTALACION REGISTRO CORTINA DIAM= 1,1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UND	4,00	\$ 188.022,12	\$ 752.086,50	4,00	\$ 752.086,50	-	-	-	-	-	-		
8.2.43	SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BOPRACHA DIAM= 3"	UND	2,00	\$ 217.408,19	\$ 434.816,39	2,00	\$ 434.816,39	-	-	-	-	-	-		
8.2.44	SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BOPRACHA, DIAM= 2,1/2"	UND	2,00	\$ 618.887,98	\$ 1.237.775,96	2,00	\$ 1.237.775,96	-	-	-	-	-	-		
8.2.49	SUMINISTRO E INSTALACION COPA CONCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNION SOLDADA - TIPO 1	UND	2,00	\$ 29.686,30	\$ 59.372,60	2,00	\$ 59.372,60	-	-	-	-	-	-		
8.2.56	SUMINISTROE INSTALACION UNIVERSAL 2,1/2"	UND	2,00	\$ 79.259,28	\$ 158.518,56	2,00	\$ 158.518,56	-	-	-	-	-	-		
8.2.61	SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNION SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1	UND	2,00	\$ 45.341,11	\$ 90.682,22	2,00	\$ 90.682,22	-	-	-	-	-	-		
8.2.66	SUMINISTROE INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA, DIAM= 4"	UND	2,00	\$ 119.556,48	\$ 239.112,95	2,00	\$ 239.112,95	-	-	-	-	-	-		
8.2.67	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA, DIAM= 3"	UND	2,00	\$ 94.825,52	\$ 189.653,04	2,00	\$ 189.653,04	-	-	-	-	-	-		
8.2.70	SUMINISTROE INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA, DIAM= 1,1/2"	UND	1,00	\$ 129.244,09	\$ 129.244,09	1,00	\$ 129.244,09	-	-	-	-	-	-		
8.2.83	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	3,00	\$ 18.750,15	\$ 56.250,46	3,00	\$ 56.250,46	-	-	-	-	-	-		
8.2.84	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2,1/2"	UND	5,00	\$ 17.813,41	\$ 89.067,03	5,00	\$ 89.067,03	-	-	-	-	-	-		
8.2.86	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1,1/2"	UND	15,00	\$ 16.839,20	\$ 252.588,00	15,00	\$ 252.588,00	-	-	-	-	-	-		
8.2.97	SUMINISTRO E INSTALACION PASE 3"	UND	1,00	\$ 41.714,18	\$ 41.714,18	1,00	\$ 41.714,18	-	-	-	-	-	-		
8.2.98	SUMINISTRO E INSTALACION FITRO YEE DIAM= 2,1/2"	UND	1,00	\$ 645.709,59	\$ 645.709,59	1,00	\$ 645.709,59	-	-	-	-	-	-		
8.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAM= 3"	ML	6,31	\$ 55.540,79	\$ 350.462,38	6,31	\$ 350.462,38	-	-	-	-	-	-		
8.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAM= 2"	ML	1,49	\$ 37.553,54	\$ 55.954,78	1,49	\$ 55.954,78	-	-	-	-	-	-		
8.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS DIAM= 3"	UND	6,00	\$ 69.063,65	\$ 414.381,91	6,00	\$ 414.381,91	-	-	-	-	-	-		
8.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS DIAM= 2"	UND	2,00	\$ 42.782,75	\$ 85.565,49	2,00	\$ 85.565,49	-	-	-	-	-	-		
8.4.22	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPL E RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNION RANURADA DIAM= 3"	UND	19,00	\$ 28.437,90	\$ 540.320,12	19,00	\$ 540.320,12	-	-	-	-	-	-		
8.4.23	SUMINISTROE INSTALACION ACOPL E RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNION RANURADA DIAM= 2"	UND	11,00	\$ 19.225,33	\$ 211.478,67	11,00	\$ 211.478,67	-	-	-	-	-	-		
8.4.38	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSOR DE FLUIDO 3"	UND	1,00	\$ 219.945,42	\$ 219.945,42	1,00	\$ 219.945,42	-	-	-	-	-	-		
8.4.45	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 3"	UND	1,00	\$ 354.977,40	\$ 354.977,40	1,00	\$ 354.977,40	-	-	-	-	-	-		
8.4.46	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 2,1/2"	UND	1,00	\$ 316.932,88	\$ 316.932,88	1,00	\$ 316.932,88	-	-	-	-	-	-		
8.4.47	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 308.997,89	\$ 308.997,89	1,00	\$ 308.997,89	-	-	-	-	-	-		
8.4.52	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 3"	UND	2,00	\$ 307.188,80	\$ 614.377,60	2,00	\$ 614.377,60	-	-	-	-	-	-		
8.4.53	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2,1/2"	UND	2,00	\$ 285.295,21	\$ 570.590,42	2,00	\$ 570.590,42	-	-	-	-	-	-		
8.4.54	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 417.408,52	\$ 417.408,52	1,00	\$ 417.408,52	-	-	-	-	-	-		

CANTIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					BALANCE No. 02 MARZO 19/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES					
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
8.8.43 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 2"	UND	235.00	\$ 5,683.35	\$ 1,335,587.73	235.00	\$ 1,335,587.73	-	-	-	-	-	-		
8.8.48 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINIVENT DIAM= 2"	UND	4.00	\$ 97,100.31	\$ 388,401.25	4.00	\$ 388,401.25	-	-	-	-	-	-		
8.8.49 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 6"	UND	23.00	\$ 24,026.31	\$ 552,005.22	23.00	\$ 552,005.22	-	-	-	-	-	-		
8.8.50 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	226.00	\$ 24,347.48	\$ 5,502,530.98	226.00	\$ 5,502,530.98	-	-	-	-	-	-		
8.8.51 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	50.00	\$ 20,819.17	\$ 1,040,958.54	50.00	\$ 1,040,958.54	-	-	-	-	-	-		
8.8.52 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	78.00	\$ 19,620.15	\$ 1,530,371.74	78.00	\$ 1,530,371.74	-	-	-	-	-	-		
8.8.54 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 4"	UND	12.00	\$ 19,771.91	\$ 237,262.91	12.00	\$ 237,262.91	-	-	-	-	-	-		
8.8.56 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 2"	UND	17.00	\$ 15,183.74	\$ 258,123.55	17.00	\$ 258,123.55	-	-	-	-	-	-		
8.10.16 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM	ML	27.70	\$ 48,750.02	\$ 1,350,375.51	27.70	\$ 1,350,375.51	-	-	-	-	-	-		
8.10.32 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORO PVC ALCANTARILLADO 110MM	UND	7.00	\$ 45,405.05	\$ 317,935.32	7.00	\$ 317,935.32	-	-	-	-	-	-		
8.10.34 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 4"	ML	161.12	\$ 33,489.23	\$ 5,397,386.19	161.12	\$ 5,397,386.19	-	-	-	-	-	-		
8.10.35 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 3"	ML	132.13	\$ 29,304.75	\$ 3,872,036.65	132.13	\$ 3,872,036.65	-	-	-	-	-	-		
8.10.38 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4"	UND	59.00	\$ 20,822.17	\$ 1,228,508.28	59.00	\$ 1,228,508.28	-	-	-	-	-	-		
8.10.39 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4"	UND	57.00	\$ 14,326.47	\$ 816,608.97	57.00	\$ 816,608.97	-	-	-	-	-	-		
8.10.47 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON 3"	UND	9.00	\$ 23,847.04	\$ 214,823.34	9.00	\$ 214,823.34	-	-	-	-	-	-		
8.10.49 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	73.00	\$ 17,343.27	\$ 1,266,056.68	73.00	\$ 1,266,056.68	-	-	-	-	-	-		
8.10.50 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	97.00	\$ 15,180.39	\$ 1,470,557.82	97.00	\$ 1,470,557.82	-	-	-	-	-	-		
8.10.53 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 4"	UND	25.00	\$ 19,771.91	\$ 494,297.72	25.00	\$ 494,297.72	-	-	-	-	-	-		
8.10.54 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 3"	UND	6.00	\$ 19,227.00	\$ 115,361.98	6.00	\$ 115,361.98	-	-	-	-	-	-		
8.11.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=11 DIAM= 3/4"	ML	18.77	\$ 10,580.39	\$ 198,218.54	18.77	\$ 198,218.54	-	-	-	-	-	-		
8.11.12 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= 3/4"	UND	15.00	\$ 5,422.04	\$ 81,330.59	15.00	\$ 81,330.59	-	-	-	-	-	-		
8.11.18 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3/4"	UND	16.00	\$ 18,302.94	\$ 292,847.11	16.00	\$ 292,847.11	-	-	-	-	-	-		
8.12.1 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVAMANOS 1/2"	UND	22.00	\$ 45,605.66	\$ 1,003,324.45	22.00	\$ 1,003,324.45	-	-	-	-	-	-		
8.12.2 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F DUCHA 1/2"	UND	10.00	\$ 49,398.11	\$ 493,981.09	10.00	\$ 493,981.09	-	-	-	-	-	-		
8.12.3 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVAPLATOS 1/2"	UND	3.00	\$ 45,605.66	\$ 136,816.97	3.00	\$ 136,816.97	-	-	-	-	-	-		
8.12.5 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F ORINAL 3/4"	UND	6.00	\$ 48,672.45	\$ 292,034.72	6.00	\$ 292,034.72	-	-	-	-	-	-		
8.12.6 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UND	2.00	\$ 45,605.66	\$ 91,211.31	2.00	\$ 91,211.31	-	-	-	-	-	-		
8.12.8 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F SANITARIO DE FLUXOMETRO 1,1/4"	UND	17.00	\$ 65,382.34	\$ 1,111,489.75	17.00	\$ 1,111,489.75	-	-	-	-	-	-		
8.12.9 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F POCETA DE ASEO 1/2"	UND	6.00	\$ 45,605.66	\$ 273,833.94	6.00	\$ 273,833.94	-	-	-	-	-	-		
8.12.10 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVADORA 1/2"	UND	3.00	\$ 45,605.66	\$ 136,816.97	3.00	\$ 136,816.97	-	-	-	-	-	-		
8.12.13 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVADORA 1/2"	UND	3.00	\$ 45,605.66	\$ 136,816.97	3.00	\$ 136,816.97	-	-	-	-	-	-		
8.12.14 INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVADERO 1/2"	UND	5.00	\$ 45,605.66	\$ 228,028.28	5.00	\$ 228,028.28	-	-	-	-	-	-		
8.15.1 INSTALACION DE SALIDA SANITARIO FLUXOMETRO 4"	UND	17.00	\$ 68,446.25	\$ 1,163,586.21	17.00	\$ 1,163,586.21	-	-	-	-	-	-		
8.15.2 INSTALACION DE SALIDA SANITARIO TANQUE 4"	UND	2.00	\$ 68,446.25	\$ 136,892.49	2.00	\$ 136,892.49	-	-	-	-	-	-		
8.15.3 INSTALACION DE SALIDA LAVAMANOS 2"	UND	22.00	\$ 57,427.61	\$ 1,263,407.35	22.00	\$ 1,263,407.35	-	-	-	-	-	-		
8.15.5 INSTALACION DE SALIDA LAVAPLATOS 2"	UND	3.00	\$ 57,427.61	\$ 172,282.82	3.00	\$ 172,282.82	-	-	-	-	-	-		
8.15.8 INSTALACION DE SALIDA ORINAL 2"	UND	6.00	\$ 61,046.53	\$ 368,279.17	6.00	\$ 368,279.17	-	-	-	-	-	-		
8.15.9 INSTALACION DE SALIDA SIFON 3"	UND	25.00	\$ 56,237.25	\$ 1,405,931.18	25.00	\$ 1,405,931.18	-	-	-	-	-	-		
8.15.11 INSTALACION DE SALIDA DUCHA 3"	UND	10.00	\$ 56,237.25	\$ 562,372.47	10.00	\$ 562,372.47	-	-	-	-	-	-		
8.15.12 INSTALACION DE SALIDA POCETA ASEO 3"	UND	3.00	\$ 56,237.25	\$ 168,711.74	3.00	\$ 168,711.74	-	-	-	-	-	-		
8.15.13 INSTALACION DE SALIDA LAVADORA 2"	UND	3.00	\$ 65,482.29	\$ 196,446.87	3.00	\$ 196,446.87	-	-	-	-	-	-		
8.15.14 INSTALACION DE SALIDA LAVADERO 2"	UND	5.00	\$ 58,693.92	\$ 293,169.59	5.00	\$ 293,169.59	-	-	-	-	-	-		
8.16.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 DIAM=3"	ML	89.46	\$ 15,922.12	\$ 1,424,392.69	89.46	\$ 1,424,392.69	-	-	-	-	-	-		
8.16.5 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM=3"	UND	26.00	\$ 42,785.29	\$ 1,111,897.49	26.00	\$ 1,111,897.49	-	-	-	-	-	-		
8.16.8 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUESTA DIAM=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	UND	2.00	\$ 684,297.45	\$ 1,368,514.90	2.00	\$ 1,368,514.90	-	-	-	-	-	-		
8.16.11 ROSCA NPT.	UND	2.00	\$ 715,100.30	\$ 1,430,200.61	2.00	\$ 1,430,200.61	-	-	-	-	-	-		
8.16.14 SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL DIAM=3" PVC ROSCA NPT.	UND	2.00	\$ 132,515.03	\$ 265,030.07	2.00	\$ 265,030.07	-	-	-	-	-	-		
8.16.17 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	2.00	\$ 15,160.39	\$ 30,320.78	2.00	\$ 30,320.78	-	-	-	-	-	-		
8.16.20 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 3"	UND	4.00	\$ 19,227.00	\$ 76,907.98	4.00	\$ 76,907.98	-	-	-	-	-	-		
8.18.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC C900 DIAM= 4"	ML	100.77	\$ 103,230.08	\$ 10,402,495.55	100.77	\$ 10,402,495.55	-	-	-	-	-	-		
8.18.16 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACRERO NEGRO SCHD10 DIAM= 4"	ML	51.34	\$ 87,079.58	\$ 3,443,866.46	51.34	\$ 3,443,866.46	-	-	-	-	-	-		
8.18.18 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACRERO NEGRO SCHD10 DIAM= 2,1/2"	ML	7.55	\$ 47,182.79	\$ 356,305.54	7.55	\$ 356,305.54	-	-	-	-	-	-		
8.18.19 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACRERO NEGRO SCHD10 DIAM= 2,1/2"	ML	15.57	\$ 38,376.52	\$ 597,322.47	15.57	\$ 597,322.47	-	-	-	-	-	-		
8.18.20 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACRERO NEGRO SCHD10 DIAM= 1,1/2"	ML	403.09	\$ 30,906.30	\$ 12,458,022.45	403.09	\$ 12,458,022.45	-	-	-	-	-	-		
8.18.30 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACRERO NEGRO SCHD10 DIAM= 1,1/4"	ML	68.58	\$ 118,342.44	\$ 8,115,924.44	68.58	\$ 8,115,924.44	-	-	-	-	-	-		
8.18.31 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACRERO NEGRO SCHD10 DIAM= 1"	ML	138.41	\$ 24,551.02	\$ 3,398,106.54	138.41	\$ 3,398,106.54	-	-	-	-	-	-		
8.18.36 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC C900 DIAM= 1"	UND	39.00	\$ 446,722.82	\$ 17,422,180.03	39.00	\$ 17,422,180.03	-	-	-	-	-	-		
8.18.47 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACRERO RANURADOS DIAM= 4"	UND	29.00	\$ 72,795.69	\$ 2,111,075.15	29.00	\$ 2,111,075.15	-	-	-	-	-	-		
8.18.49 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACRERO RANURADOS DIAM= 2,1/2"	UND	8.00	\$ 36,246.49	\$ 289,971.94	8.00	\$ 289,971.94	-	-	-	-	-	-		
8.18.50 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACRERO RANURADOS DIAM= 2"	UND	57.00	\$ 44,623.38	\$ 2,543,532.82	57.00	\$ 2,543,532.82	-	-	-	-	-	-		

DESCRIPCION				UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				BALANCE No. 02 MARZO 18/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
					CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES					
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
8.18.51	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO RANURADOS DIAM= 1.1/2"	UND	287.00	\$ 27,098.30	\$	7,232,246.24	287.00	\$ 7,232,246.24	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.52	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO ROSCADO DIAM= 1.1/4"	UND	50.00	\$ 25,320.02	\$	1,266,000.84	50.00	\$ 1,266,000.84	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.53	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO ROSCADO DIAM= 1"	UND	246.00	\$ 24,235.37	\$	5,961,901.44	246.00	\$ 5,961,901.44	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES BELL RESTRAINER SERIES 300 CHD DIAM= 4"	UND	88.00	\$ 283,954.76	\$	24,988,019.16	88.00	\$ 24,988,019.16	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES TUF GRP HEXAGONAL HD DIAM= 4"	UND	27.00	\$ 326,108.10	\$	8,804,918.69	27.00	\$ 8,804,918.69	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.68	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA DE FLUJO DIAM= 1.1/2"	UND	1.00	\$ 332,417.46	\$	332,417.46	1.00	\$ 332,417.46	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.69	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA DE FLUJO DIAM= 1.1/2"	UND	4.00	\$ 196,736.73	\$	786,946.91	4.00	\$ 786,946.91	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.74	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE DIAM= 2"	UND	1.00	\$ 193,040.07	\$	193,040.07	1.00	\$ 193,040.07	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.75	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE DIAM= 1.1/2"	UND	4.00	\$ 129,945.50	\$	519,782.02	4.00	\$ 519,782.02	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.80	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2"	UND	1.00	\$ 402,878.55	\$	402,878.55	1.00	\$ 402,878.55	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.81	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 1.1/2"	UND	4.00	\$ 202,513.47	\$	810,053.87	4.00	\$ 810,053.87	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.86	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 4"	UND	117.00	\$ 19,768.65	\$	2,312,932.36	117.00	\$ 2,312,932.36	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.88	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 2 1/2"	UND	43.00	\$ 24,724.73	\$	1,063,163.18	43.00	\$ 1,063,163.18	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.90	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 1 1/2"	UND	654.00	\$ 17,797.02	\$	11,639,250.22	654.00	\$ 11,639,250.22	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.94	SUMINISTRO E INSTALACION STRAP 1 1/2"	UND	54.00	\$ 22,305.04	\$	1,204,472.05	54.00	\$ 1,204,472.05	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.96	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UND	3.00	\$ 288,512.82	\$	865,538.46	3.00	\$ 865,538.46	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.99	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1"	UND	9.00	\$ 177,644.74	\$	1,598,802.68	9.00	\$ 1,598,802.68	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.103	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA PARA BOMBEROS DIAM= 2.1/2"	UND	5.00	\$ 532,577.06	\$	2,662,885.32	5.00	\$ 2,662,885.32	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.104	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI	UND	5.00	\$ 71,057.30	\$	355,286.51	5.00	\$ 355,286.51	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.105	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR AUTOMATICO PENDIENT (K=5-6) SUM Y MONT	UND	114.00	\$ 44,244.92	\$	5,043,921.43	114.00	\$ 5,043,921.43	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.106	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR AUTOMATICO UP-RIGHT (K=5-6) SUM Y MONT	UND	2.00	\$ 39,864.19	\$	79,728.38	2.00	\$ 79,728.38	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.107	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR	UND	116.00	\$ 34,919.67	\$	4,050,682.12	116.00	\$ 4,050,682.12	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.108	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA PARA TUBERIA	ML	684.54	\$ 6,892.51	\$	4,718,199.01	684.54	\$ 4,718,199.01	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.109	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LB	UND	3.00	\$ 85,786.79	\$	257,390.36	3.00	\$ 257,390.36	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.110	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB	UND	6.00	\$ 286,762.45	\$	1,720,574.72	6.00	\$ 1,720,574.72	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.112	CAJAGABINETE CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RÁPIDA K=5-6 TEMP. 135°F 6 TIPO PENDIENT)	UND	1.00	\$ 672,764.18	\$	672,764.18	1.00	\$ 672,764.18	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.117	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 4"	UND	12.00	\$ 19,547.66	\$	234,571.90	12.00	\$ 234,571.90	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.119	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2.1/2"	UND	2.00	\$ 15,947.48	\$	31,894.96	2.00	\$ 31,894.96	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.120	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2"	UND	4.00	\$ 15,100.50	\$	60,401.99	4.00	\$ 60,401.99	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.121	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/2"	UND	89.00	\$ 13,973.20	\$	1,243,614.79	89.00	\$ 1,243,614.79	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.122	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/4"	UND	16.00	\$ 13,304.55	\$	212,872.82	16.00	\$ 212,872.82	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.123	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1"	UND	31.00	\$ 12,659.45	\$	392,443.09	31.00	\$ 392,443.09	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.124	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VAS	UND	6.00	\$ 149,534.89	\$	897,209.34	6.00	\$ 897,209.34	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.131	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS UL/FM DIAM= 4"	UND	8.00	\$ 18,811.23	\$	150,489.86	8.00	\$ 150,489.86	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.137	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS UL/FM DIAM= 1"	UND	4.00	\$ 4,312.73	\$	57,250.92	4.00	\$ 57,250.92	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.139	SUMINISTRO E INSTALACION PASE 6"	UND	1.00	\$ 5,663.28	\$	5,663.28	1.00	\$ 5,663.28	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.146	SUMINISTRO SELLO CORTAFUEGO DE 2.1/2"	UND	1.00	\$ 384,704.17	\$	384,704.17	1.00	\$ 384,704.17	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.147	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE II	UND	6.00	\$ 76,589.00	\$	459,534.01	6.00	\$ 459,534.01	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.148	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE II	und	4.00	\$ 845,085.11	\$	3,380,340.46	4.00	\$ 3,380,340.46	-	\$	-	-	\$	-			
8.18.149	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSICION PVC C900 A ACERO	und	6.00	\$ 609,206.37	\$	3,655,238.19	6.00	\$ 3,655,238.19	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.G SCH 40 DIAM= 1"	ML	32.95	\$ 27,742.82	\$	914,119.33	32.95	\$ 914,119.33	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.G SCH 40 DIAM= 3/4"	ML	33.24	\$ 20,324.75	\$	675,984.80	33.24	\$ 675,984.80	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.G SCH 40 DIAM= 1"	ML	15.36	\$ 16,479.25	\$	253,121.27	15.36	\$ 253,121.27	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A.G SCH 40 DIAM= 1"	ML	20.00	\$ 6,161.39	\$	123,227.83	20.00	\$ 123,227.83	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.17	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A.G SCH 40 DIAM= 3/4"	ML	19.00	\$ 5,053.15	\$	96,009.78	19.00	\$ 96,009.78	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A.G SCH 40 DIAM= 1/2"	ML	41.00	\$ 4,184.29	\$	171,555.69	41.00	\$ 171,555.69	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.35	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA DIAM= 1/2"	UND	4.00	\$ 59,193.76	\$	236,775.04	4.00	\$ 236,775.04	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.45	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR	UND	1.00	\$ 1,080,659.61	\$	1,080,659.61	1.00	\$ 1,080,659.61	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.46	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PE 80 AMARILLA DIAM= 1"	ML	26.33	\$ 24,573.65	\$	647,024.13	26.33	\$ 647,024.13	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.47	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PE 80 AMARILLA DIAM= 3/4"	ML	4.75	\$ 17,842.00	\$	83,799.52	4.75	\$ 83,799.52	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.48	SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR DIAM= 1"	ML	3.00	\$ 37,106.92	\$	111,320.75	3.00	\$ 111,320.75	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.49	SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR DIAM= 3/4"	GL	2.00	\$ 25,183.70	\$	50,367.41	2.00	\$ 50,367.41	-	\$	-	-	\$	-			
8.20.50	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR UNICA ETAPA	UND	1.00	\$ 70,893.23	\$	70,893.23	1.00	\$ 70,893.23	-	\$	-	-	\$	-			
8.21.3	INSTALACION DE PUNTO ESTUFA - TIPO 1	UND	1.00	\$ 18,680.27	\$	18,680.27	1.00	\$ 18,680.27	-	\$	-	-	\$	-			
8.21.4	INSTALACION DE PUNTO ESTUFA - TIPO 2	UND	1.00	\$ 18,680.27	\$	18,680.27	1.00	\$ 18,680.27	-	\$	-	-	\$	-			
8.21.6	INSTALACION DE PUNTO HORNO - TIPO 1	UND	2.00	\$ 15,442.49	\$	30,884.99	2.00	\$ 30,884.99	-	\$	-	-	\$	-			
8.22.6	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE	UND	2.00	\$ 281,767.80	\$	563,535.60	2.00	\$ 563,535.60	-	\$	-	-	\$	-			

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MARZO 16/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES			
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
8.22.7	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UND	1,00	\$ 510.234,21	\$ 510.234,21	1,00	\$ 510.234,21	-	-	-	-		
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			\$	288.861.880,46		\$	288.861.880,46	-	-	-	-	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 3"	ML	35,00	\$ 11.529,44	\$ 403.530,27	35,00	\$ 403.530,27	-	-	-	-	-	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 2"	ML	11,00	\$ 10.587,34	\$ 116.460,79	11,00	\$ 116.460,79	-	-	-	-	-	
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 1.1/2"	ML	20,00	\$ 12.139,66	\$ 242.793,16	20,00	\$ 242.793,16	-	-	-	-	-	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P DIAM= 1" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	125,00	\$ 8.927,98	\$ 1.115.999,94	125,00	\$ 1.115.999,94	-	-	-	-	-	
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P DIAM= 3/4" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	795,00	\$ 14.034,43	\$ 11.157.368,77	795,00	\$ 11.157.368,77	-	-	-	-	-	
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 3"	UND	3,00	\$ 5.871,67	\$ 17.615,00	3,00	\$ 17.615,00	-	-	-	-	-	
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 2"	UND	1,00	\$ 5.454,79	\$ 5.454,79	1,00	\$ 5.454,79	-	-	-	-	-	
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 1.1/2"	UND	2,00	\$ 6.090,70	\$ 12.181,40	2,00	\$ 12.181,40	-	-	-	-	-	
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 1" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	\$ 5.037,91	\$ 10.075,83	2,00	\$ 10.075,83	-	-	-	-	-	
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 3/4" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2,00	\$ 5.002,58	\$ 10.005,17	2,00	\$ 10.005,17	-	-	-	-	-	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 1/2" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	265,00	\$ 4.889,53	\$ 1.295.725,28	265,00	\$ 1.295.725,28	-	-	-	-	-	
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 3" - PARA ACOMETIDAS - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	35,00	\$ 40.209,97	\$ 1.407.348,89	35,00	\$ 1.407.348,89	-	-	-	-	-	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT P Diam= 2"	ML	11,00	\$ 24.638,66	\$ 271.025,31	11,00	\$ 271.025,31	-	-	-	-	-	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 1.1/2" - PARA ACOMETIDAS - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	20,00	\$ 21.450,53	\$ 429.010,67	20,00	\$ 429.010,67	-	-	-	-	-	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 1" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	125,00	\$ 16.996,99	\$ 2.124.624,33	125,00	\$ 2.124.624,33	-	-	-	-	-	
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC P Diam= 3"	ML	40,00	\$ 40.209,97	\$ 1.608.398,73	40,00	\$ 1.608.398,73	-	-	-	-	-	
9.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS IMC P Diam= 3"	UND	3,00	\$ 55.506,14	\$ 166.518,41	3,00	\$ 166.518,41	-	-	-	-	-	
9.5.3	SUMINISTROE INSTALACION CAJA EN MAMPUESTERIA SENCILLA INSPECCION 1.00 X 1.00 - REF CS 275	UND	1,00	\$ 809.904,05	\$ 809.904,05	1,00	\$ 809.904,05	-	-	-	-	-	
9.5.6	SUMINISTROE INSTALACION CAJA EN MAMPUESTERIA 30X30X30 CM - PARA INSPECCION	UND	1,00	\$ 311.481,09	\$ 311.481,09	1,00	\$ 311.481,09	-	-	-	-	-	
9.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAWETT 4X4	UND	268,00	\$ 18.316,79	\$ 4.908.898,64	268,00	\$ 4.908.898,64	-	-	-	-	-	
9.5.15	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAWETT 4X2	UND	98,00	\$ 16.375,86	\$ 1.604.834,03	98,00	\$ 1.604.834,03	-	-	-	-	-	
9.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO FPLR NO 14	ML	605,00	\$ 6.199,16	\$ 3.750.493,78	605,00	\$ 3.750.493,78	-	-	-	-	-	
9.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO FPLR NO 12 - PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	ML	2.385,00	\$ 5.339,50	\$ 12.734.701,11	2385,00	\$ 12.734.701,11	-	-	-	-	-	
9.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 8 - PARA ALIMENTADOR	ML	130,00	\$ 8.477,32	\$ 1.102.051,27	130,00	\$ 1.102.051,27	-	-	-	-	-	
9.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 6 - PARA ALIMENTADOR	ML	230,00	\$ 9.965,39	\$ 2.292.039,96	230,00	\$ 2.292.039,96	-	-	-	-	-	
9.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 4 - PARA ALIMENTADOR	ML	130,00	\$ 14.133,08	\$ 1.837.300,94	130,00	\$ 1.837.300,94	-	-	-	-	-	
9.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 2 - PARA ALIMENTADOR	ML	60,00	\$ 21.179,27	\$ 1.270.565,06	60,00	\$ 1.270.756,06	-	-	-	-	-	
9.6.12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 10 - PARA ALIMENTADOR	ML	30,00	\$ 31.174,02	\$ 935.220,69	30,00	\$ 935.220,69	-	-	-	-	-	
9.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 20 - PARA ALIMENTADOR	ML	160,00	\$ 34.660,64	\$ 5.545.734,34	160,00	\$ 5.545.734,34	-	-	-	-	-	
9.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 3/0 - PARA ALIMENTADOR	ML	240,00	\$ 40.407,61	\$ 9.697.827,51	240,00	\$ 9.697.827,51	-	-	-	-	-	
9.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 250	ML	10,00	\$ 58.997,90	\$ 589.979,02	10,00	\$ 589.979,02	-	-	-	-	-	
9.6.33	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU DESNUDO NO 20 - CABLE DE PUESTA A TIERRA	ML	75,00	\$ 36.039,73	\$ 2.702.979,64	75,00	\$ 2.702.979,64	-	-	-	-	-	
9.6.43	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRO 8 MM - PARA SIPRA	ML	55,00	\$ 10.604,19	\$ 689.272,32	65,00	\$ 689.272,32	-	-	-	-	-	
9.6.48	SUMINISTRO E INSTALACION FIBRA OPTICA OM4	ML	50,00	\$ 13.992,54	\$ 698.126,85	50,00	\$ 698.126,85	-	-	-	-	-	
9.6.51	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CATEGORIA 6A FUPF DE 500 MHZ	ML	1050,00	\$ 6.003,34	\$ 6.303.511,37	1050,00	\$ 6.303.511,37	-	-	-	-	-	
9.6.56	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 8	UND	22,00	\$ 4.885,32	\$ 107.477,05	22,00	\$ 107.477,05	-	-	-	-	-	
9.6.57	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 6	UND	18,00	\$ 6.314,52	\$ 113.661,36	18,00	\$ 113.661,36	-	-	-	-	-	
9.6.58	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 4	UND	4,00	\$ 6.070,43	\$ 24.281,73	4,00	\$ 24.281,73	-	-	-	-	-	
9.6.59	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 2	UND	12,00	\$ 7.157,05	\$ 85.884,60	12,00	\$ 85.884,60	-	-	-	-	-	
9.6.60	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 1/0	UND	8,00	\$ 8.281,14	\$ 66.249,11	8,00	\$ 66.249,11	-	-	-	-	-	
9.6.61	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 2/0	UND	12,00	\$ 8.368,93	\$ 100.427,16	12,00	\$ 100.427,16	-	-	-	-	-	
9.6.62	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 3/0	UND	24,00	\$ 8.675,11	\$ 208.202,63	24,00	\$ 208.202,63	-	-	-	-	-	
9.6.64	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 250	UND	2,00	\$ 19.933,12	\$ 39.866,25	2,00	\$ 39.866,25	-	-	-	-	-	
9.6.78	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPER WELL 2.4 MTS	UND	8,00	\$ 171.860,54	\$ 1.374.884,36	8,00	\$ 1.374.884,36	-	-	-	-	-	
9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR - INCLUYE CHAPA Y PUERTA	UND	4,00	\$ 592.145,30	\$ 2.368.581,19	4,00	\$ 2.368.581,19	-	-	-	-	-	
9.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TGA DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS. INCLUYE DPS	UND	1,00	\$ 18.739.778,44	\$ 18.739.778,44	1,00	\$ 18.739.778,44	-	-	-	-	-	

CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	BALANCE No. 02 MARZO 18/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
					MAYORES		MENORES			
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
9.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TON DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS	UND	1.00	\$ 14,200,386.54	\$ 14,200,386.54	-	\$ -	-	\$ -	-
9.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TGE DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.	UND	1.00	\$ 16,469,433.73	\$ 16,469,433.73	-	\$ -	-	\$ -	-
9.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20A	UND	48.00	\$ 32,433.77	\$ 1,556,821.14	48.00	\$ 1,556,821.14	-	\$ -	-
9.8.18	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR 3X20A - CON ICC 10KA	UND	7.00	\$ 32,433.77	\$ 227,036.42	7.00	\$ 227,036.42	-	\$ -	-
9.8.28	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X50A	UND	2.00	\$ 51,351.30	\$ 102,702.61	2.00	\$ 102,702.61	-	\$ -	-
9.8.30	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X70A	UND	4.00	\$ 240,343.83	\$ 961,375.30	4.00	\$ 961,375.30	-	\$ -	-
9.8.33	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X150A	UND	2.00	\$ 483,654.46	\$ 967,308.91	2.00	\$ 967,308.91	-	\$ -	-
9.8.34	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X175A - CON ICC 15KA	UND	1.00	\$ 483,654.46	\$ 483,654.46	1.00	\$ 483,654.46	-	\$ -	-
9.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA CORRIENTE DOBLE E MONOFASICA DE INCRUSTAR - TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO)	UND	58.00	\$ 19,440.58	\$ 1,127,553.83	58.00	\$ 1,127,553.83	-	\$ -	-
9.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA CORRIENTE DOBLE D INCRUSTAR MONOFASICA - TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA TIPO GFIC (COLOR BLACO)	UND	6.00	\$ 70,880.66	\$ 425,343.97	6.00	\$ 425,343.97	-	\$ -	-
9.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA CORRIENTE DOBLE E D INCRUSTAR TIPO HOSPITALRIO	UND	35.00	\$ 26,249.35	\$ 918,727.11	35.00	\$ 918,727.11	-	\$ -	-
9.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA DE TOMA TRIFASICA TOMA DE EMPOTRAR 3F+1T 32A USO INDUSTRIAL	UND	1.00	\$ 57,562.18	\$ 57,562.18	1.00	\$ 57,562.18	-	\$ -	-
9.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE TECNOLOGIA CON ALCANCE DE 18 METROS DE RADIO - INCLUYE SENSOR	UND	18.00	\$ 110,382.58	\$ 1,986,886.53	18.00	\$ 1,986,886.53	-	\$ -	-
9.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO Y TESTIGO LED	UND	15.00	\$ 29,034.94	\$ 435,524.14	15.00	\$ 435,524.14	-	\$ -	-
9.9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SECILLO DE INCRUSTAR CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO Y TESTIGO LED	UND	25.00	\$ 27,011.59	\$ 675,289.71	25.00	\$ 675,289.71	-	\$ -	-
9.10.1	SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1	UND	65.00	\$ 22,762.49	\$ 1,479,561.88	65.00	\$ 1,479,561.88	-	\$ -	-
9.10.2	SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR TIPO 1	UND	45.00	\$ 24,381.04	\$ 1,097,146.60	45.00	\$ 1,097,146.60	-	\$ -	-
9.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION JACK CAT. 6A INCLUYE PONCHADO	UND	80.00	\$ 34,804.45	\$ 2,784,356.21	80.00	\$ 2,784,356.21	-	\$ -	-
9.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLATE SENCILLO CATEGORIA 6A PARA JACK APANTALLADO	UND	40.00	\$ 20,939.02	\$ 837,560.74	40.00	\$ 837,560.74	-	\$ -	-
9.11.15	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORE DE 2 MTS - CATEGORIA 6A LSZH	UND	70.00	\$ 37,625.85	\$ 2,633,809.35	70.00	\$ 2,633,809.35	-	\$ -	-
9.11.16	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES DE CORE DE 10 GB DE FIBRA OPTICA	UND	1.00	\$ 8,503,750.44	\$ 8,503,750.44	1.00	\$ 8,503,750.44	-	\$ -	-
9.11.22	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES DE CORE DE 24 PUERTOS CAT 6A - CAPA 3 CON DOS PUERTOS DE FIBRA DE 10 GB - PARA USAR COMO ABLINKS A LOS SWITCHES DE DISTRIBUCION Y CORE - PUERTOS 10/100/1000	UND	1.00	\$ 9,649,893.90	\$ 9,649,893.90	1.00	\$ 9,649,893.90	-	\$ -	-
9.11.30	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS CAT 6	UND	1.00	\$ 8,455,911.35	\$ 8,455,911.35	1.00	\$ 8,455,911.35	-	\$ -	-
9.11.33	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES DE ACCESO DE 48 PUERTOS CAT 6A	UND	2.00	\$ 8,941,932.04	\$ 17,883,864.08	2.00	\$ 17,883,864.08	-	\$ -	-
9.11.40	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES DE POE DE 24 PUERTOS CAT 6A	UND	2.00	\$ 13,206,825.73	\$ 26,413,651.46	2.00	\$ 26,413,651.46	-	\$ -	-
9.11.44	SUMINISTRO E INSTALACION PACH PANEL DE 24 PUERTOS PARA RACK DE 45U - INCLUYE HERRAJES Y JACKS	UND	6.00	\$ 535,352.29	\$ 3,212,113.73	6.00	\$ 3,212,113.73	-	\$ -	-
9.11.45	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES DE CABLE VERTICAL PARA RACK DE 45U DE DOBLE FONDO	UND	2.00	\$ 350,724.44	\$ 701,448.87	2.00	\$ 701,448.87	-	\$ -	-
9.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTA CAPTADORA IONIZANTE DE 2 MTS INCLUYE BASE Y SOPORTE TIPO CRUZ	UND	12.00	\$ 734,891.58	\$ 8,818,699.00	12.00	\$ 8,818,699.00	-	\$ -	-
9.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES TIPO CRUZ PARA CABLE INCLUYE MOLDE Y SOLDADURA DE 95GR	UND	4.00	\$ 106,478.81	\$ 425,915.24	4.00	\$ 425,915.24	-	\$ -	-
9.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES TIPO T PARA CABLE INCLUYE MOLDE Y SOLDADURA DE 95GR	UND	8.00	\$ 105,523.88	\$ 844,191.02	8.00	\$ 844,191.02	-	\$ -	-
9.13.34	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR (MEDIDA DIRECTA)	UND	1.00	\$ 934,275.07	\$ 934,275.07	1.00	\$ 934,275.07	-	\$ -	-
9.13.44	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN CU INCLUYE ELEMENTOS DE FIACION	UND	2.00	\$ 303,276.23	\$ 606,552.46	2.00	\$ 606,552.46	-	\$ -	-
9.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE INCENDIOS DIRECCIONABLE CON MINIMO 4 ZONAS DE DETECCION INCLUYE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	UND	1.00	\$ 2,423,952.85	\$ 2,423,952.85	1.00	\$ 2,423,952.85	-	\$ -	-
9.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE HUMO OPTICO CON RANGO DE COBERTURA DE 63 M2 INCLUYE BASE Y TESTIGO	UND	21.00	\$ 386,409.12	\$ 8,114,591.58	21.00	\$ 8,114,591.58	-	\$ -	-
9.14.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TERMICO OPTICO CON RANGO DE COBERTURA DE 63 M2 INCLUYE BASE Y TESTIGO	UND	1.00	\$ 261,265.92	\$ 261,265.92	1.00	\$ 261,265.92	-	\$ -	-
9.14.10	SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL EN MURO INCLUYE STOPPER UNIVERSAL	UND	7.00	\$ 645,540.51	\$ 4,518,783.59	7.00	\$ 4,518,783.59	-	\$ -	-
9.14.11	SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA DE 85DV 3 METROS	UND	7.00	\$ 445,562.88	\$ 3,118,940.74	7.00	\$ 3,118,940.74	-	\$ -	-
9.14.12	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO MAC	UND	2.00	\$ 213,405.43	\$ 426,810.86	2.00	\$ 426,810.86	-	\$ -	-
9.14.13	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO RELE	UND	1.00	\$ 764,579.24	\$ 764,579.24	1.00	\$ 764,579.24	-	\$ -	-
9.14.14	SUMINISTRO E INSTALACION RELE PARA CIERRE DE ACOMETIDA DE GAS	UND	1.00	\$ 704,093.63	\$ 704,093.63	1.00	\$ 704,093.63	-	\$ -	-
9.14.16	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO MONITOR	UND	1.00	\$ 213,405.43	\$ 213,405.43	1.00	\$ 213,405.43	-	\$ -	-

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				BALANCE No. 02 MARZO 16/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES					
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
9.15.1	SUMINISTRO E INSTALACION INVR.- SERVIDOR DE VIDEO CCTV CON PROTECCION RAID 5 DE 24 TB CAPACIDAD HASTA 128 CAMARAS DE 2 UNIDADES DE RAACK	UND	1,00	\$ 18.475.608,71	\$ 18.475.608,71	1,00	\$ 18.475.608,71	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
9.15.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA INTERIOR EXTERIOR HD 700P80 CON LENTE VARIABLE ENTRE 3MM Y 9MM - INCLUYE LICENCIA	UND	24,00	\$ 451.401,46	\$ 10.833.634,94	24,00	\$ 10.833.634,94	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
9.18.3	CERTIFICACIÓN PUNTOS LOGICOS DE VOZ Y DATOS	UND	64,00	\$ 20.690,73	\$ 1.324.206,77	64,00	\$ 1.324.206,77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA			\$	\$ 116.419.622,08		\$ 116.419.622,08		\$		\$		\$		
10.22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES MSP 12.000 BTUH (Incluye: Unidad Interior y exterior)	UND	2,00	\$ 3.790.839,22	\$ 7.581.678,44	2,00	\$ 7.581.678,44	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.23.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES GST 36.000 BTUH (Incluye: Unidad Interior y exterior)	UND	1,00	\$ 9.692.839,91	\$ 9.692.839,91	1,00	\$ 9.692.839,91	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.27.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA DE 700 CFM. VS-01. INCLUYE FILTRO MERV 8	UND	1,00	\$ 6.406.697,53	\$ 6.406.697,53	1,00	\$ 6.406.697,53	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.27.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA DE 1.700 CFM. VE-01	UND	1,00	\$ 6.570.172,16	\$ 6.570.172,16	1,00	\$ 6.570.172,16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.28.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 300 CFM. VE-02/05	UND	2,00	\$ 2.222.807,56	\$ 4.445.615,11	2,00	\$ 4.445.615,11	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 400 CFM. VE-04/06	UND	2,00	\$ 2.301.807,89	\$ 4.603.615,77	2,00	\$ 4.603.615,77	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.28.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 500 CFM. VE-03	UND	1,00	\$ 2.301.807,89	\$ 2.301.807,89	1,00	\$ 2.301.807,89	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.31.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR AXIAL DE 400 CFM. VAX-04	UND	1,00	\$ 1.363.901,88	\$ 1.363.901,88	1,00	\$ 1.363.901,88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.32.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL CENTRIFUGO DE 100 CFM. VAX-01	UND	3,00	\$ 996.542,18	\$ 2.989.626,54	3,00	\$ 2.989.626,54	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.32.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL CENTRIFUGO DE 200 CFM. VAX-02	UND	1,00	\$ 1.651.360,44	\$ 1.651.360,44	1,00	\$ 1.651.360,44	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.36.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE Laminia Galvanizada calibre 24	M2	151,00	\$ 88.709,99	\$ 13.395.208,22	151,00	\$ 13.395.208,22	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.37.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Ducto circular (Laminia Galvanizada Cal 16)	M2	3,00	\$ 274.316,27	\$ 822.954,80	3,00	\$ 822.954,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.40.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Dampers de balance	GLB	1,00	\$ 2.616.501,62	\$ 2.616.501,62	1,00	\$ 2.616.501,62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.43.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 3 VAS CON DAMPER OB DSVY - 6"x6"	UND	2,00	\$ 164.120,80	\$ 328.241,60	2,00	\$ 328.241,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.43.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR 3 VAS CON DAMPER OB DSVY - 9"x9"	UND	3,00	\$ 196.237,62	\$ 588.712,87	3,00	\$ 588.712,87	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.50.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - 6"x6"	UND	23,00	\$ 67.770,33	\$ 1.558.177,55	23,00	\$ 1.558.177,55	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.50.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - 6"x8"	UND	1,00	\$ 78.475,94	\$ 78.475,94	1,00	\$ 78.475,94	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.50.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - 10"x10"	UND	1,00	\$ 121.298,37	\$ 121.298,37	1,00	\$ 121.298,37	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.50.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - 16"x16"	UND	1,00	\$ 228.354,45	\$ 228.354,45	1,00	\$ 228.354,45	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 6"x6"	UND	1,00	\$ 78.475,94	\$ 78.475,94	1,00	\$ 78.475,94	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 8"x8"	UND	2,00	\$ 110.592,76	\$ 221.185,52	2,00	\$ 221.185,52	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 10"x10"	UND	1,00	\$ 121.298,37	\$ 121.298,37	1,00	\$ 121.298,37	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 12"x12"	UND	1,00	\$ 129.662,85	\$ 129.662,85	1,00	\$ 129.662,85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 12"x10"	UND	4,00	\$ 137.356,78	\$ 549.427,12	4,00	\$ 549.427,12	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 16"x16"	UND	1,00	\$ 180.179,21	\$ 180.179,21	1,00	\$ 180.179,21	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.54.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - 30"x16"	UND	1,00	\$ 356.821,74	\$ 356.821,74	1,00	\$ 356.821,74	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.55.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/4"	ML	45,00	\$ 43.965,64	\$ 1.978.453,80	45,00	\$ 1.978.453,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.55.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/8"	ML	22,00	\$ 63.663,96	\$ 1.400.607,09	22,00	\$ 1.400.607,09	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.55.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/2"	ML	45,00	\$ 69.712,63	\$ 3.137.068,23	45,00	\$ 3.137.068,23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.55.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 5/8"	ML	22,00	\$ 80.311,18	\$ 1.766.845,94	22,00	\$ 1.766.845,94	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.58.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cantidad de refrigerante adicional RA10A	KG	5,00	\$ 50.460,06	\$ 252.300,29	5,00	\$ 252.300,29	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.59.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETOS ELECTRICOS TAE-01	UND	1,00	\$ 3.856.599,81	\$ 3.856.599,81	1,00	\$ 3.856.599,81	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.61.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero de control TC-01	UND	1,00	\$ 4.158.497,96	\$ 4.158.497,96	1,00	\$ 4.158.497,96	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.62.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Control central VRF <=64 UI	UND	1,00	\$ 7.044.685,16	\$ 7.044.685,16	1,00	\$ 7.044.685,16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.62.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE Control Controlador de campo BACnet IP/MSTP con interfaz embebida	UND	2,00	\$ 7.395.123,50	\$ 14.770.246,99	2,00	\$ 14.770.246,99	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.63.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE Termostatos VRF independientes por área	UND	3,00	\$ 576.885,71	\$ 1.730.657,14	3,00	\$ 1.730.657,14	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.63.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Doga de corriente	UND	6,00	\$ 466.617,95	\$ 2.799.707,70	6,00	\$ 2.799.707,70	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.64.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cableado de control SENSORES (Incluye canalización y soporte/fb).	ML	30,00	\$ 33.040,83	\$ 991.224,80	30,00	\$ 991.224,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
10.64.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cableado de control COMUNICACION (Incluye canalización y soporte/fb).	ML	120,00	\$ 29.829,14	\$ 3.579.497,31	120,00	\$ 3.579.497,31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
11	SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES			\$	\$ 36.594.434,41		\$ 36.594.434,41		\$		\$		\$		
11.2.2	ALISTADO LLANA MADEIRA E= 3CM	M2	942,00	\$ 18.118,99	\$ 17.068.092,05	942,00	\$ 17.068.092,05	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
11.2.3	ALISTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL E=3CM	M2	153,00	\$ 34.537,22	\$ 5.284.194,76	153,00	\$ 5.284.194,76	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
11.2.4	ALISTADO MORTERO CON ENDURECEDOR E=4CM	M2	155,00	\$ 34.231,15	\$ 5.305.827,87	155,00	\$ 5.305.827,87	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MARZO 19/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES			
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
11.2.8	ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO PARA PLAZA DE FORMACION E=4CM	M2	42.00	\$ 27,198.11	\$ 1,142,320.43	42.00	\$ 1,142,320.43	-	\$ -	-	\$ -	-	
11.3.1	POYO EN CONCRETO - 10cm	ML	29.89	\$ 53,074.85	\$ 1,586,407.12	29.89	\$ 1,586,407.12	-	\$ -	-	\$ -	-	
11.3.7	CAÑUELA PARA AGUAS LLUVIAS - CONCRETO 3000 PSI ESMALTADO a= 0.10m	ML	2.98	\$ 91,824.58	\$ 271,800.75	2.98	\$ 271,800.75	-	\$ -	-	\$ -	-	
11.3.31	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	171.50	\$ 26,552.01	\$ 4,553,669.26	171.50	\$ 4,553,669.26	-	\$ -	-	\$ -	-	
11.3.32	MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO	ML	9.40	\$ 40,651.30	\$ 382,122.17	9.40	\$ 382,122.17	-	\$ -	-	\$ -	-	
12	ACABADOS DE PISO			\$	162,120,394.64		\$ 162,120,394.64	\$	\$ -	-	\$ -	-	
12.1.3	PISO EN CERAMICA - SAMSARA OXIDO 30X60	M2	114.00	\$ 74,517.59	\$ 8,495,005.57	114.00	\$ 8,495,005.57	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.1.5	PISO EN CERAMICA - SAMSARA BEIGE 30X60	M2	40.00	\$ 71,145.59	\$ 2,845,823.54	40.00	\$ 2,845,823.54	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.3.21	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	78.00	\$ 58,538.33	\$ 4,565,989.79	78.00	\$ 4,565,989.79	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.3.41	GUARDESCOBAS EN MORTERO	ML	47.61	\$ 11,645.23	\$ 554,429.43	47.61	\$ 554,429.43	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.5.1	PISO EN GRANITO - ALFA EXTERIOR PREPULIDA - RAYAS HORIZONTALES COLOR GRIS - 30x30cm	M2	207.00	\$ 84,341.09	\$ 17,458,605.89	207.00	\$ 17,458,605.89	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.5.2	GUARDESCOBA EN GRANITO - - ALFA EXTERIOR PREPULIDA - RAYAS HORIZONTALES COLOR GRIS - 30x30cm	ML	68.27	\$ 59,038.76	\$ 4,030,576.48	68.27	\$ 4,030,576.48	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.5.5	PISO EN GRANITO PERILATO PULIDO AL PLOMO 30 X 30	M2	778.00	\$ 94,040.25	\$ 73,163,315.71	778.00	\$ 73,163,315.71	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.5.6	GUARDESCOBAS EN PERILATO PULIDO AL PLOMO 30 X 30	ML	541.73	\$ 65,828.18	\$ 35,661,097.31	541.73	\$ 35,661,097.31	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.14.1	PIRLAN EN ALUMINIO	ML	25.60	\$ 14,748.70	\$ 377,566.73	25.60	\$ 377,566.73	-	\$ -	-	\$ -	-	
12.19.46	HUELLA / CONTRA HUELLA EN GRANITO JASPE GRIS - INCLUYE CNTA FOTOLUMINISCENTE	ML	154.00	\$ 97,194.70	\$ 14,987,984.20	154.00	\$ 14,987,984.20	-	\$ -	-	\$ -	-	
13	CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS			\$	1,813,964.06		\$ 1,813,964.06	\$	\$ -	-	\$ -	-	
13.1.11	REMATE SUPERIOR SOBRE MURO EN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA - ANCHO=25cm	ML	63.60	\$ 16,186.01	\$ 1,029,430.01	63.60	\$ 1,029,430.01	-	\$ -	-	\$ -	-	
13.1.12	REMATE SUPERIOR SOBRE MURO EN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA - ANCHO=45cm	ML	11.99	\$ 22,899.09	\$ 272,162.05	11.99	\$ 272,162.05	-	\$ -	-	\$ -	-	
13.9.1	CUPULA TRAGANTE EN ALUMINIO 4X4	UND	11.00	\$ 40,493.32	\$ 445,426.47	11.00	\$ 445,426.47	-	\$ -	-	\$ -	-	
13.9.26	REJILLA METALCA PARA ZONAS EXTERIORES - 0.15 X 0.15m	UND	5.00	\$ 13,389.11	\$ 66,945.53	5.00	\$ 66,945.53	-	\$ -	-	\$ -	-	
14	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES			\$	32,657,769.94		\$ 32,657,769.94	\$	\$ -	-	\$ -	-	
14.2.1	IMPERMEABILIZACION ACRILICA - CERESIT	M2	441.00	\$ 74,053.90	\$ 32,657,769.94	441.00	\$ 32,657,769.94	-	\$ -	-	\$ -	-	
15	METALISTERIA			\$	705,282,702.12		\$ 705,282,702.12	\$	\$ -	-	\$ -	-	
15.1.1	PUERTA DOBLE EN ACERO Y VIDRIO PB-01 - 1.85 X 3.0m	UND	1.00	\$ 17,984,092.87	\$ 17,984,092.87	1.00	\$ 17,984,092.87	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.1.2	PUERTA EN ACERO Y VIDRIO PB-02 - 1.20 X 3.0m	UND	1.00	\$ 11,665,357.19	\$ 11,665,357.19	1.00	\$ 11,665,357.19	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.1	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_1 - 0.75 X 2.5m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	5.00	\$ 924,596.26	\$ 4,622,981.30	5.00	\$ 4,622,981.30	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.2	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_2 - 0.75 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	4.00	\$ 1,109,515.29	\$ 4,438,061.18	4.00	\$ 4,438,061.18	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.3	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_3 - 0.85 X 2.3m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	2.00	\$ 984,045.36	\$ 1,928,090.71	2.00	\$ 1,928,090.71	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.4	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_4 - 0.85 X 2.5m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 1,047,875.61	\$ 1,047,875.61	1.00	\$ 1,047,875.61	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.5	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_5 - 0.85 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	6.00	\$ 1,257,450.74	\$ 7,544,704.44	6.00	\$ 7,544,704.44	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.6	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_6 - 0.95 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	2.00	\$ 1,405,386.18	\$ 2,810,772.37	2.00	\$ 2,810,772.37	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.7	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_7 - 1.05 X 2.50m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 1,294,434.34	\$ 1,294,434.34	1.00	\$ 1,294,434.34	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.8	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR - PL_8 - 1.05 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 1,553,321.63	\$ 1,553,321.63	1.00	\$ 1,553,321.63	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.9	PUERTA EN LAMINA - TIPO HOLANDESA - PL_9 - 0.95 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 1,171,154.98	\$ 1,171,154.98	1.00	\$ 1,171,154.98	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.10	PUERTA EN LAMINA + REJILLA INFERIOR Y SUPERIOR - PL_10 - 0.95 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 1,405,386.18	\$ 1,405,386.18	1.00	\$ 1,405,386.18	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.11	PUERTA DOBLE EN LAMINA + REJILLA COMPLETA - PL_11 - 2.05 X 3.0m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 3,032,675.00	\$ 3,032,675.00	1.00	\$ 3,032,675.00	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.2.12	PUERTA EN LAMINA DOBLE - PUERTA VEHICULAR D=3.00 X 3.00 m _INCLUYE MARCO METALICO	UND	1.00	\$ 3,032,675.00	\$ 3,032,675.00	1.00	\$ 3,032,675.00	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.3.1	PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA - PCF1 - 1.05 X 2.50m	UND	2.00	\$ 2,619,789.33	\$ 5,239,538.67	2.00	\$ 5,239,538.67	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.3.2	PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA - PCF2 - 1.05 X 3.0m	UND	4.00	\$ 3,118,773.78	\$ 12,475,095.12	4.00	\$ 12,475,095.12	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.3.3	PUERTA CORTA FUEGOS EN LAMINA METALICA - PCF3 - 1.25 X 3.0m	UND	2.00	\$ 3,118,773.78	\$ 6,237,547.56	2.00	\$ 6,237,547.56	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.5.1	PUERTA VENTANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO + BISABRAS INDUSTRIALES PV01 D= 3x3.1mt	M2	9.30	\$ 2,945,786.84	\$ 27,395,910.66	9.30	\$ 27,395,910.66	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.5.2	PUERTA VENTANA EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO + BISABRAS INDUSTRIALES PV02 D= 2.95x8.02mt	M2	23.66	\$ 2,945,796.84	\$ 69,697,553.35	23.66	\$ 69,697,553.35	-	\$ -	-	\$ -	-	
15.6.1	VENTANAS EN ALUMINIO V08 D= 3x2.4mt	UND	1.00	\$ 4,701,903.03	\$ 4,701,903.03	1.00	\$ 4,701,903.03	-	\$ -	-	\$ -	-	


DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				BALANCE No. 02 MARZO 15/2024				JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES					
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
15.6.2	VENTANAS EN ALUMINIO V09 D= 3x1.9mt	UND	1,00	\$ 3.722.339,90	\$ 3.722.339,90	1,00	\$ 3.722.339,90	-	-	-	-	-	-		
15.6.3	VENTANAS EN ALUMINIO V10 D= 2,4x1.9mt	UND	2,00	\$ 3.722.339,90	\$ 7.444.679,80	2,00	\$ 7.444.679,80	-	-	-	-	-	-		
15.6.4	VENTANAS EN ALUMINIO V11 D= 2,4x0.60mt	UND	1,00	\$ 956.056,83	\$ 956.056,83	1,00	\$ 956.056,83	-	-	-	-	-	-		
15.6.5	VENTANAS EN ALUMINIO V12 D= 0,60x1.9mt	UND	1,00	\$ 756.878,99	\$ 756.878,99	1,00	\$ 756.878,99	-	-	-	-	-	-		
15.6.6	VENTANILLA DE ATENCIÓN - VA-01 - SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	UND	1,00	\$ 1.602.950,89	\$ 1.602.950,89	1,00	\$ 1.602.950,89	-	-	-	-	-	-		
15.6.11	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V01 D= 2x3,96mt	UND	1,00	\$ 23.071.484,51	\$ 23.071.484,51	1,00	\$ 23.071.484,51	-	-	-	-	-	-		
15.6.12	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V02 D= 3,9x0,4mt	UND	8,00	\$ 5.054.987,90	\$ 40.439.903,24	8,00	\$ 40.439.903,24	-	-	-	-	-	-		
15.6.13	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V03 D= 3,9x0,6mt	UND	1,00	\$ 7.582.482,39	\$ 7.582.482,39	1,00	\$ 7.582.482,39	-	-	-	-	-	-		
15.6.14	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V04 D= 4x4,05mt	UND	2,00	\$ 52.494.108,44	\$ 104.988.216,87	2,00	\$ 104.988.216,87	-	-	-	-	-	-		
15.6.15	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V05 D= 10,15x0,4mt	UND	10,00	\$ 13.155.931,11	\$ 131.559.311,11	10,00	\$ 131.559.311,11	-	-	-	-	-	-		
15.6.16	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V06 D= 6,83x0,4mt	UND	7,00	\$ 8.852.710,27	\$ 61.968.971,92	7,00	\$ 61.968.971,92	-	-	-	-	-	-		
15.6.17	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V07 D= 2,9x0,6mt	UND	1,00	\$ 5.638.256,19	\$ 5.638.256,19	1,00	\$ 5.638.256,19	-	-	-	-	-	-		
15.6.18	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V13 D= 1,91x0,7mt	UND	1,00	\$ 3.072.804,97	\$ 3.072.804,97	1,00	\$ 3.072.804,97	-	-	-	-	-	-		
15.6.19	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V14 D= 1,7x0,7mt	UND	15,00	\$ 2.724.997,39	\$ 41.024.360,64	15,00	\$ 41.024.360,64	-	-	-	-	-	-		
15.6.20	VENTANAS EN LAMINA BLINDADA NIVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO V15 D= 1,6x0,7mt	UND	1,00	\$ 2.638.429,21	\$ 2.638.429,21	1,00	\$ 2.638.429,21	-	-	-	-	-	-		
15.9.13	PASAMANOS EN ALUMINIO - ANCLADO LATERAL A MURO ESCALERAS Y CERRAMIENTO	ML	139,17	\$ 170.593,19	\$ 23.735.886,80	139,17	\$ 23.735.886,80	-	-	-	-	-	-		
15.9.14	PASAMANOS EN ALUMINIO - ANCLADO SOBRE MURO ALOJAMIENTOS	ML	12,70	\$ 170.593,19	\$ 2.166.025,45	12,70	\$ 2.166.025,45	-	-	-	-	-	-		
15.11.1	BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE TUBULARES SUPERIORES 2" - INFERIORES 1" - SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	ML	8,71	\$ 272.566,92	\$ 2.374.057,86	8,71	\$ 2.374.057,86	-	-	-	-	-	-		
15.11.2	BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE SUPERIORES 2" - INFERIORES 1" - SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	ML	24,81	\$ 272.566,92	\$ 6.707.871,85	24,81	\$ 6.707.871,85	-	-	-	-	-	-		
15.13.1	ALFAJA EN LAMINA ANCHO 25x4	ML	9,80	\$ 394.913,82	\$ 3.870.155,45	9,80	\$ 3.870.155,45	-	-	-	-	-	-		
15.16.11	REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE PARA CUBIERTA - A=0,25m	ML	20,74	\$ 305.527,35	\$ 6.336.637,25	20,74	\$ 6.336.637,25	-	-	-	-	-	-		
15.16.12	REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE PARA PLAZA DE FORMACION - A=0,25m	ML	9,52	\$ 305.527,35	\$ 2.908.620,38	9,52	\$ 2.908.620,38	-	-	-	-	-	-		
15.18.1	PERSIANA EN LAMINA PRL., 1"n= 0,80 m	ML	16,10	\$ 394.913,82	\$ 6.358.112,53	16,10	\$ 6.358.112,53	-	-	-	-	-	-		
15.23.1	TAPA Y ESCALERA DE GATO TIPO 1 - ANCLADA A MURO	UND	1,00	\$ 635.642,83	\$ 635.642,83	1,00	\$ 635.642,83	-	-	-	-	-	-		
15.23.2	TAPA Y ESCALERA DE GATO TIPO 2 - PLEGABLE	UND	1,00	\$ 691.154,05	\$ 691.154,05	1,00	\$ 691.154,05	-	-	-	-	-	-		
15.24.1	PUERTA EN BARROTES SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO - PC-01 - 1,72 X 2,45m	UND	1,00	\$ 1.672.064,38	\$ 1.672.064,38	1,00	\$ 1.672.064,38	-	-	-	-	-	-		
15.24.2	PUERTA EN BARROTES SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO - PC-02 - 2,50 X 2,45m	UND	1,00	\$ 2.416.277,99	\$ 2.416.277,99	1,00	\$ 2.416.277,99	-	-	-	-	-	-		
15.25.1	CLARABOYA 01 - EN ACERO Y VIDRIO BLINDADO SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO D=1,84 X 0,60 m	UND	1,00	\$ 1.831.943,64	\$ 1.831.943,64	1,00	\$ 1.831.943,64	-	-	-	-	-	-		
15.25.2	CLARABOYA 02 - EN ACERO Y VIDRIO BLINDADO SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO D=3,28X0,60 m	UND	1,00	\$ 3.245.728,37	\$ 3.245.728,37	1,00	\$ 3.245.728,37	-	-	-	-	-	-		
15.25.11	MARQUISINA EN ACERO Y VIDRIO BLINDADO SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO - MODULO 0,70 X 0,47 mt= -4 MODULOS	M2	18,37	\$ 794.026,38	\$ 14.586.264,64	18,37	\$ 14.586.264,64	-	-	-	-	-	-		
16	CARPINTERIA EN MADERA				\$ 112.531.315,33		\$ 112.531.315,33								
16.2.1	PUERTA EN MADERA PM1 - 0,78 X 3,0m - INCLUYE MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 1.317.750,14	\$ 1.317.750,14	1,00	\$ 1.317.750,14	-	-	-	-	-	-		
16.2.2	PUERTA EN MADERA PM2 - 0,98 X 3,0m - INCLUYE MARCO METALICO	UND	7,00	\$ 1.478.040,83	\$ 10.353.285,78	7,00	\$ 10.353.285,78	-	-	-	-	-	-		
16.2.3	PUERTA EN MADERA PM3 - 0,99 X 2,50m - INCLUYE MARCO METALICO	UND	9,00	\$ 1.640.332,59	\$ 14.762.993,32	9,00	\$ 14.762.993,32	-	-	-	-	-	-		
16.2.4	PUERTA EN MADERA PM4 - 0,99 X 3,0m - INCLUYE MARCO METALICO	UND	6,00	\$ 1.640.332,59	\$ 9.841.995,55	6,00	\$ 9.841.995,55	-	-	-	-	-	-		
16.2.5	PUERTA DOBLE EN MADERA PM5 - 1,5 X 3,0m - INCLUYE MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 2.382.272,97	\$ 2.382.272,97	1,00	\$ 2.382.272,97	-	-	-	-	-	-		
16.3.1	MUEBLE EN MADERA MM5 - CLOSET APTO FISCAL	UND	1,00	\$ 1.720.327,03	\$ 1.720.327,03	1,00	\$ 1.720.327,03	-	-	-	-	-	-		
16.4.1	MUEBLE EN MADERA MM1 - RADIOS	UND	1,00	\$ 1.383.132,97	\$ 1.383.132,97	1,00	\$ 1.383.132,97	-	-	-	-	-	-		
16.4.2	MUEBLE EN MADERA MM2 - LOCKERS	UND	5,00	\$ 5.675.861,29	\$ 28.879.306,44	5,00	\$ 28.879.306,44	-	-	-	-	-	-		
16.4.3	MUEBLE EN MADERA MM2 - LOCKER	UND	1,00	\$ 2.689.971,90	\$ 2.689.971,90	1,00	\$ 2.689.971,90	-	-	-	-	-	-		
16.4.4	MUEBLE EN MADERA MM4 - COCINA APTO FISCAL	UND	1,00	\$ 2.875.995,77	\$ 2.875.995,77	1,00	\$ 2.875.995,77	-	-	-	-	-	-		
16.4.5	MUEBLE EN MADERA MM6 - LAVAMANOS SENCILLO	UND	2,00	\$ 364.865,66	\$ 729.731,70	2,00	\$ 729.731,70	-	-	-	-	-	-		
16.4.6	MUEBLE EN MADERA MM6 - COCINA AREA SOCIAL	UND	1,00	\$ 6.914.677,80	\$ 6.914.677,80	1,00	\$ 6.914.677,80	-	-	-	-	-	-		
16.4.8	MUEBLE EN MADERA MM8 - BARRA COCINA	UND	1,00	\$ 1.787.402,42	\$ 1.787.402,42	1,00	\$ 1.787.402,42	-	-	-	-	-	-		
16.4.9	MUEBLE EN MADERA MM10 - BANCA ALOJAMIENTO	UND	5,00	\$ 1.099.556,41	\$ 5.497.782,03	5,00	\$ 5.497.782,03	-	-	-	-	-	-		
16.4.10	MUEBLE EN MADERA MM11 - MUEBLE GUARDIA	UND	1,00	\$ 458.396,99	\$ 458.396,99	1,00	\$ 458.396,99	-	-	-	-	-	-		
16.4.11	MUEBLE EN MADERA MM12 - MUEBLE ARMERILLO	UND	4,00	\$ 4.950.073,13	\$ 19.836.292,53	4,00	\$ 19.836.292,53	-	-	-	-	-	-		
17	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS				\$ 39.556.981,12		\$ 39.556.981,12								

DESCRIPCION			CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MARZO 19/2024				JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES			
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
17.1.1	ENCHAPE EN CERAMICA - CORONA MARRA NEGRO 30 X 45cm		M2	10,00	\$ 51,838.44	\$ 518,384.42	10,00	\$ 518,384.42	-	\$ -	-	\$ -		
17.1.3	ENCHAPE EN CERAMICA - CORONA NATAL BLANCO - 20.5 X 20.5cm		M2	28,00	\$ 45,420.93	\$ 1,271,795.99	28,00	\$ 1,271,795.99	-	\$ -	-	\$ -		
17.1.4	ENCHAPE EN CERAMICA - CORONA NATAL BLANCO - 20.5 X 20.5cm X ML		ML	5,10	\$ 30,317.19	\$ 154,617.65	5,10	\$ 154,617.65	-	\$ -	-	\$ -		
17.1.5	ENCHAPE EN CERAMICA - CORONA PARED PLANA SATINADA BLANCO - 30x60cm		M2	564,00	\$ 60,329.62	\$ 34,025,905.52	564,00	\$ 34,025,905.52	-	\$ -	-	\$ -		
17.1.6	ENCHAPE EN CERAMICA - CORONA PARED PLANA SATINADA BLANCO - 30x60cm X ML		ML	88,00	\$ 40,753.27	\$ 3,586,287.55	88,00	\$ 3,586,287.55	-	\$ -	-	\$ -		
18	CIELO RASOS				\$	53,545,698.87		\$ 53,545,698.87	-	\$ -		\$ -		
18.1.1	CIELO RASO PLANO DRY WALL		M2	832,00	\$ 49,188.90	\$ 40,925,161.41	832,00	\$ 40,925,161.41	-	\$ -	-	\$ -		
18.1.4	CIELO RASO PLANO DRY WALL RH		M2	204,00	\$ 61,865.38	\$ 12,620,537.46	204,00	\$ 12,620,537.46	-	\$ -	-	\$ -		
19	ILUMINACION				\$	26,875,295.28		\$ 26,875,295.28	-	\$ -		\$ -		
19.1.1	LUMINARIA TIPO LED HERMETICA DE 1.2 X 0.20 MTS 55W/120V IP 65 CON FLUJO LUMINOSO DE 2800 lm		UND	54,00	\$ 67,916.81	\$ 3,667,507.67	54,00	\$ 3,667,507.67	-	\$ -	-	\$ -		
19.2.1	LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60x60 CMS DE 55W/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3000 lm		UND	28,00	\$ 67,191.30	\$ 1,881,356.42	28,00	\$ 1,881,356.42	-	\$ -	-	\$ -		
19.2.2	BALATIPO LED DE 23W CON GIUJO LUMINOSO DE 1400 lm CON 11" de diametro IP 22		UND	154,00	\$ 41,649.53	\$ 6,414,027.52	154,00	\$ 6,414,027.52	-	\$ -	-	\$ -		
19.6.1	REFLECTOR LED SYLVEO SYLVANIA DE 120 W CON FLUJO LUMINOSO DE 1200 lm		UND	8,00	\$ 881,950.88	\$ 6,995,605.48	8,00	\$ 6,885,605.48	-	\$ -	-	\$ -		
19.9.1	LUMINARIA EXTERIOR LED DECORATIVO JARDIN SYLVANIA 10 W FLUJO LUMINOSO 500 lm IP 44		UND	40,00	\$ 73,960.13	\$ 2,958,405.25	40,00	\$ 2,958,405.25	-	\$ -	-	\$ -		
19.10.1	LUMINARIA DE EMERGENCIA BALASTRO DE EMERGENCIA KIT BATERIA LED DE 100 W CON 90 MINS DE AUTONOMIA		UND	47,00	\$ 69,753.04	\$ 3,268,392.95	47,00	\$ 3,268,392.95	-	\$ -	-	\$ -		
20	DOTACION BAÑOS				\$	62,143,482.64		\$ 62,143,482.64	-	\$ -		\$ -		
20.1.1	SANITARIO - Corona smart single redondo blanco		UND	2,00	\$ 446,999.42	\$ 893,998.85	2,00	\$ 893,998.85	-	\$ -	-	\$ -		
20.1.11	Taza Aditicia Entrada Posterior		UND	2,00	\$ 987,960.00	\$ 1,935,920.00	2,00	\$ 1,935,920.00	-	\$ -	-	\$ -		
20.1.12	Taza Batica Entrada Posterior		UND	13,00	\$ 982,495.46	\$ 12,771,934.04	13,00	\$ 12,771,934.04	-	\$ -	-	\$ -		
20.1.13	TAZA SANITARIO EN ACERO SOCODA - LINEA SEGURIDAD - DESCARGA A PISO		UND	2,00	\$ 2,453,409.14	\$ 4,906,818.29	2,00	\$ 4,906,818.29	-	\$ -	-	\$ -		
20.2.12	LAVAMANOS DE COLGAR - esquel		UND	2,00	\$ 603,906.50	\$ 1,207,812.99	2,00	\$ 1,207,812.99	-	\$ -	-	\$ -		
20.2.13	LAVAMANOS DE COLGAR - FREE INSTITUCIONAL		UND	3,00	\$ 414,418.30	\$ 1,243,254.91	3,00	\$ 1,243,254.91	-	\$ -	-	\$ -		
20.2.14	LAVAMANOS DE INCRUSTAR - EN ACERO - SOCODA 320 CON CORAZA - SIN PASILLO TECNICO		UND	1,00	\$ 564,596.57	\$ 564,596.57	1,00	\$ 564,596.57	-	\$ -	-	\$ -		
20.2.21	LAVAMANOS CORRIDO EN MARMO. BOTICINO ACABADO ANTIK CON SALPICADERO Y PERCHA INTEGRADO		ML	11,50	\$ 1,121,756.83	\$ 12,900,203.51	11,50	\$ 12,900,203.51	-	\$ -	-	\$ -		
20.3.1	GRIFERIA LAVAMANOS - Corona arrefree		UND	6,00	\$ 487,547.77	\$ 2,925,286.64	6,00	\$ 2,925,286.64	-	\$ -	-	\$ -		
20.6.1	GRIFERIA LAVAMANOS - faza monocoltel		UND	2,00	\$ 427,788.21	\$ 855,576.43	2,00	\$ 855,576.43	-	\$ -	-	\$ -		
20.6.2	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO - Institucional push pared		UND	21,00	\$ 393,405.02	\$ 8,261,505.32	21,00	\$ 8,261,505.32	-	\$ -	-	\$ -		
20.6.11	GRIFERIA DE DUCHA - koral monocoltel pro ssb		UND	11,00	\$ 232,290.96	\$ 2,555,200.57	11,00	\$ 2,555,200.57	-	\$ -	-	\$ -		
20.6.21	REGADERA - koral monocoltel pro ssb		UND	11,00	\$ 243,070.44	\$ 2,673,774.85	11,00	\$ 2,673,774.85	-	\$ -	-	\$ -		
20.6.31	Llave Terminal, metalica conreda 3/4"		UND	10,00	\$ 37,256.09	\$ 372,560.89	10,00	\$ 372,560.89	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.11	PORTA ROLLOS - CORONA KORAL		UND	14,00	\$ 53,667.58	\$ 751,206.10	14,00	\$ 751,206.10	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.21	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO en acero inoxidable		UND	4,00	\$ 193,167.00	\$ 772,627.99	4,00	\$ 772,627.99	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.31	PERCHA - CORONA KORAL PRO SD		UND	39,00	\$ 57,146.53	\$ 2,228,714.81	39,00	\$ 2,228,714.81	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.61	BARRA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE - Corona - de seguridad plegable		UND	2,00	\$ 511,280.22	\$ 1,022,520.44	2,00	\$ 1,022,520.44	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.82	BARRA DE DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE - corona - faja 24"		UND	4,00	\$ 150,862.35	\$ 603,449.40	4,00	\$ 603,449.40	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.73	TOALLERO ARCOLLA KORAL		UND	2,00	\$ 53,667.58	\$ 107,315.16	2,00	\$ 107,315.16	-	\$ -	-	\$ -		
20.7.74	JABONERA CERAMICA		UND	18,00	\$ 53,254.98	\$ 958,589.57	18,00	\$ 958,589.57	-	\$ -	-	\$ -		
20.8.1	REJILLA DE PISO CUADRADA clasica 10x10cm 11/2-3P		UND	40,00	\$ 43,193.44	\$ 1,727,737.78	40,00	\$ 1,727,737.78	-	\$ -	-	\$ -		
21	DOTACION COCINAS				\$	5,400,241.29		\$ 5,400,241.29	-	\$ -		\$ -		
21.2.1	GRIFERIA LAVAPLATOS - Corona viera		UND	2,00	\$ 240,584.41	\$ 481,168.83	2,00	\$ 481,168.83	-	\$ -	-	\$ -		
21.3.1	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE - SOCODA - Doble tanque 84x43cm		UND	2,00	\$ 148,860.91	\$ 297,721.81	2,00	\$ 297,721.81	-	\$ -	-	\$ -		
21.4.1	ESTUFA - challenge SP 6031 / Acero Inoxidable - 220v		UND	1,00	\$ 448,127.93	\$ 448,127.93	1,00	\$ 448,127.93	-	\$ -	-	\$ -		
21.4.2	ESTUFA - challenge Cuilcitra SI 6951		UND	1,00	\$ 1,250,991.79	\$ 1,250,991.79	1,00	\$ 1,250,991.79	-	\$ -	-	\$ -		
21.5.1	CAMPANA EXTRACTORA - challenge CX 4976 / Acero inox		UND	1,00	\$ 1,440,481.05	\$ 1,440,481.05	1,00	\$ 1,440,481.05	-	\$ -	-	\$ -		
21.5.2	CAMPANA EXTRACTORA - challenge CX 4772 / Acero inox		UND	1,00	\$ 744,723.59	\$ 744,723.59	1,00	\$ 744,723.59	-	\$ -	-	\$ -		
21.7.1	LAVADERO PLASTICO - 60x60 CON TANQUE - TIPO FLAUTA		UND	5,00	\$ 147,405.26	\$ 737,026.29	5,00	\$ 737,026.29	-	\$ -	-	\$ -		
22	VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES				\$	64,856,402.27		\$ 64,856,402.27	-	\$ -		\$ -		
22.3.1	ESPEJO CANTO PUJUDO - 1.20 X 0.70 m		UND	20,00	\$ 87,220.86	\$ 1,744,417.30	20,00	\$ 1,744,417.30	-	\$ -	-	\$ -		
22.3.2	ESPEJO CANTO PUJUDO - PMR - INCLINACION 10º 0.70 X 0.90 m		UND	2,00	\$ 70,667.85	\$ 141,335.70	2,00	\$ 141,335.70	-	\$ -	-	\$ -		
22.5.1	DIVISION EN VIDRIO - PUERTA - DPV-01 - 3.95 X 3.0m		UND	1,00	\$ 5,328,181.10	\$ 5,328,181.10	1,00	\$ 5,328,181.10	-	\$ -	-	\$ -		
22.5.2	DIVISION EN VIDRIO - PUERTA - DPV-01 - 3.81 X 3.0m		UND	1,00	\$ 5,139,334.18	\$ 5,139,334.18	1,00	\$ 5,139,334.18	-	\$ -	-	\$ -		
22.5.3	DIVISION DUCHA - Corredora en vidrio y aluminio		UND	1,00	\$ 1,792,547.00	\$ 1,792,547.00	1,00	\$ 1,792,547.00	-	\$ -	-	\$ -		


CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS					BALANCE No. 02 MARZO 19/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES		MENORES					
			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
UND	DIVISION DUCHA - TIPO 1 - EN ACERO INOXIDABLE D=1.95 X 0.90 m	6.00	\$ 1.330.214,62	\$ 7.981.287,72	6.00	\$ 7.981.287,72	-	-	-	-				
UND	DIVISION DUCHA - TIPO 2 - EN ACERO INOXIDABLE D=1.95 X 1.07 m	2.00	\$ 1.581.477,38	\$ 3.162.954,76	2.00	\$ 3.162.954,76	-	-	-	-				
UND	DIVISION DUCHA - TIPO 3 - EN ACERO INOXIDABLE D=1.95 X 1.03 m	2.00	\$ 1.522.356,73	\$ 3.044.713,46	2.00	\$ 3.044.713,46	-	-	-	-				
UND	DIVISION LATERAL EN ACERO INOXIDABLE - SOCODA SLIM-H=1,95m	46.80	\$ 780.376,73	\$ 36.521.631,05	46.80	\$ 36.521.631,05	-	-	-	-				
	23 CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS		\$	19.254.317,41		\$ 19.254.317,41	-	-	-	-				
UND	CERRADURAS DE SOBREPONER TIPO TAMBOR	1.00	\$ 132.175,42	\$ 132.175,42	1.00	\$ 132.175,42	-	-	-	-				
UND	CERRADURAS DE EMBUTIR - AUXILIAR SG 3 BULLONES ANTITALLADRO	1.00	\$ 163.884,36	\$ 163.884,36	1.00	\$ 163.884,36	-	-	-	-				
UND	MANILA INSTITUCIONAL TIPO DANE - GRADO 2	46.00	\$ 226.991,78	\$ 10.441.621,98	46.00	\$ 10.441.621,98	-	-	-	-				
UND	MANILA INSTITUCIONAL TIPO ORION - PARA BARRA ANTIPANICO	8.00	\$ 209.791,08	\$ 1.678.326,61	8.00	\$ 1.678.326,61	-	-	-	-				
UND	CIERRAPUERTAS DE BRAZO AJUSTABLES	1.00	\$ 144.774,85	\$ 144.774,85	1.00	\$ 144.774,85	-	-	-	-				
UND	BARRAS ANTIPANICO TAMPA + MANILA VERBALES	2.00	\$ 754.331,83	\$ 1.508.663,65	2.00	\$ 1.508.663,65	-	-	-	-				
UND	BARRAS ANTIPANICO TIPO ORLANDO 2 PUNTOS- ACCION MECANICA	8.00	\$ 608.498,96	\$ 4.867.991,71	8.00	\$ 4.867.991,71	-	-	-	-				
UND	JALADERA EN ACERO INOXIDABLE - L=0.9M	2.00	\$ 158.438,42	\$ 316.876,84	2.00	\$ 316.876,84	-	-	-	-				
	24 PINTURA		\$	131.528.887,61		\$ 131.528.887,61	-	-	-	-				
M2	ESTUCCO Y VINILO BLANCO SOBRE PANELE (3 MANOS) X M2	1680.00	\$ 22.570,12	\$ 37.917.804,76	1680.00	\$ 37.917.804,76	-	-	-	-				
ML	ESTUCCO Y VINILO BLANCO SOBRE PANELE (3 MANOS) X ML	297.55	\$ 15.799,08	\$ 4.701.016,97	297.55	\$ 4.701.016,97	-	-	-	-				
M2	VINILO BLANCO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2	840.00	\$ 13.237,25	\$ 11.119.290,03	840.00	\$ 11.119.290,03	-	-	-	-				
ML	VINILO BLANCO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X ML	32.81	\$ 9.266,08	\$ 304.019,95	32.81	\$ 304.019,95	-	-	-	-				
M2	VINILO BLANCO SOBRE MURO + PVA (2 MANOS) X M2	73.00	\$ 60.773,34	\$ 4.436.453,65	73.00	\$ 4.436.453,65	-	-	-	-				
M2	PINTURA PLASTICA COLOR BLANCO PARA BAÑOS (2 MANOS) X M2	240.00	\$ 26.160,59	\$ 6.278.542,24	240.00	\$ 6.278.542,24	-	-	-	-				
ML	PINTURA PLASTICA COLOR BLANCO PARA BAÑOS (2 MANOS) X ML	15.78	\$ 18.312,41	\$ 288.989,86	15.78	\$ 288.989,86	-	-	-	-				
M2	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE PROTECCION SOBRE MUROS X M2 - KORAZA	1269.3989717	\$ 92.130,53	\$ 66.174.438,08	1269.3989717	\$ 66.174.438,08	-	-	-	-				
M2	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE PROTECCION SOBRE MUROS X ML	8.45	\$ 36.491,37	\$ 308.352,06	8.45	\$ 308.352,06	-	-	-	-				
	25 EQUIPOS		\$	149.191.119,23		\$ 119.870.872,62	-	-	-	-				
UND	EQUIPO PRESION DE 2 BOMBAS DE 7.5HP E HIDROACUMULADOR DE 200 LT	1.00	\$ 29.280.246,62	\$ 29.280.246,62	0.00	\$ 0.00	-	-	-	-	\$ 29.280.246,62			
UND	EQUIPO RED CONTRA INCENDIO 100 GPM - 15HP - JOCKEY 1.5HP 24GPM	1.00	\$ 60.822.493,36	\$ 60.822.493,36	1.00	\$ 60.822.493,36	-	-	-	-				
UND	EQUIPO ELEVADOR DE 1.0 HP	1.00	\$ 8.744.410,20	\$ 8.744.410,20	1.00	\$ 8.744.410,20	-	-	-	-				
UND	PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA + TRANSFERENCIA	1.00	\$ 8.094.979,93	\$ 8.094.979,93	1.00	\$ 8.094.979,93	-	-	-	-				
UND	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIPO SECO CLASE H, TFR-BB-04, INCLUYE CALA METALICA DE PROTECCION Y ACCESORIOS	1.00	\$ 6.947.429,06	\$ 6.947.429,06	1.00	\$ 6.947.429,06	-	-	-	-				
UND	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIPO SECO CLASE H, TFR-BB-04, INCLUYE CALA METALICA DE PROTECCION Y ACCESORIOS	1.00	\$ 32.630.264,01	\$ 32.630.264,01	1.00	\$ 32.630.264,01	-	-	-	-				
UND	UPSEDE 10KVA CON MODULOS EXPANDIBLES DE 10 KVA, AUTOREDUNTANTE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA - PARA INSTALACION EN EL DATACENTER	1.00	\$ 2.631.296,06	\$ 2.631.296,06	1.00	\$ 2.631.296,06	-	-	-	-				
UND	ASCENSOR HIDRAULICO PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 300 KG 2 PARADAS SECCION 1.20 MT (ANCHO) X 1.30 MT (FONDO) X 2.1 MT (ALTO)	1.00	\$ 77.427.745,11	\$ 0.00		\$ 0.00	-	-	-	-				
	29 OBRAS EXTERIORES		\$	162.708.282,41		\$ 162.708.282,41	-	-	-	-				
M2	PLACA CONTRAPISO CONCRETO E=15 CM - ACABADO CONCRETO ESCOBEADO	185.00	\$ 134.793,36	\$ 24.931.221,22	185.00	\$ 24.931.221,22	-	-	-	-				
M2	PLACA CONTRAPISO CONCRETO - ACABADO CONCRETO ESCOBEADO - SENDERO A GARITAS E=12 CM	65.08	\$ 116.928,24	\$ 7.609.889,66	65.08	\$ 7.609.889,66	-	-	-	-				
ML	GRADERIA EN CONCRETO - PATIO INTERIOR - ACABADO ESCOBEADO	7.00	\$ 828.979,50	\$ 5.802.856,51	7.00	\$ 5.802.856,51	-	-	-	-				
M2	PISO EN ADOQUIN DE ARGILLA - SANTA FE ESPANOL TERRACOTA	56.00	\$ 30.533,65	\$ 1.709.884,39	56.00	\$ 1.709.884,39	-	-	-	-				
ML	ESCALERA EN CONCRETO - PATIO INTERIOR - ACABADO ESCOBEADO	28.92	\$ 144.679,26	\$ 4.189.908,29	28.92	\$ 4.189.908,29	-	-	-	-				
ML	ESCALERA EN CONCRETO - ZONA EXTERIOR SOTANO - ACABADO ESCOBEADO	28.92	\$ 127.735,04	\$ 3.694.097,35	28.92	\$ 3.694.097,35	-	-	-	-				
ML	CINTA DE CONFINAMIENTO 10cm	92.20	\$ 41.334,44	\$ 3.811.035,01	92.20	\$ 3.811.035,01	-	-	-	-				
UND	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-105	4.00	\$ 88.361,22	\$ 353.444,86	4.00	\$ 353.444,86	-	-	-	-				
UND	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-100	4.00	\$ 79.539,79	\$ 318.159,16	4.00	\$ 318.159,16	-	-	-	-				
ML	SARDINEL PREFABRICADO A 85 80 X 20	11.15	\$ 66.248,78	\$ 738.673,89	11.15	\$ 738.673,89	-	-	-	-				
ML	BANCAS EN CONCRETO Y MAMPUESTERA - SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	29.91	\$ 267.457,97	\$ 7.999.667,87	29.91	\$ 7.999.667,87	-	-	-	-				
M3	JARDINERAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	17.00	\$ 631.201,16	\$ 10.730.419,73	17.00	\$ 10.730.419,73	-	-	-	-				
M2	JARDIN ORNAMENTAL SEGUN DETALLE DE PAISAJISMO A-009	17.00	\$ 44.848,00	\$ 759.016,06	17.00	\$ 759.016,06	-	-	-	-				
ML	MURO DE CERRAMIENTO A LA VISTA EN CONCRETO E=20CM H= 2.5 MTS - INCLUYE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION	108.97	\$ 826.467,91	\$ 90.060.208,41	108.97	\$ 90.060.208,41	-	-	-	-				
	30 ASEO		\$	18.520.561,36		\$ 18.520.561,36	-	-	-	-				
M2	ASEO FINO DE OBRA	1182.00	\$ 9.518,42	\$ 11.250.786,80	1182.00	\$ 11.250.786,80	-	-	-	-				
M2	LIMPIEZA DE VIDRIOS	125.00	\$ 16.261,04	\$ 2.032.629,39	125.00	\$ 2.032.629,39	-	-	-	-				
M2	LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES	100.00	\$ 11.160,25	\$ 1.116.025,13	100.00	\$ 1.116.025,13	-	-	-	-				
VJ	RETIRO DE ESCOMBROS	15.00	\$ 274.742,94	\$ 4.121.138,04	15.00	\$ 4.121.138,04	-	-	-	-				


DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				BALANCE No. 02 MARZO 19/2024				JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES					
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
16.5.11	MESA CAFE	UND	1.00	\$ 486.015,55	\$ 486.015,55	1.00	\$ 486.015,55	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
25.2.1	PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA + TRANSFERENCIA	UND	1.00	\$ 75.251.403,13	\$ 75.251.403,13	1.00	\$ 75.251.403,13	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
25.2.21	UPSDE 10KVA CON MODULOS EXPANDIBLES DE 10 KVA, AUTOREDUNITATE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA. - PARA INSTALACION EN EL DATACENTER	UND	1.00	\$ 34.215.493,34	\$ 34.215.493,34	1.00	\$ 34.215.493,34	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
25.4.6	ASCENSOR HIDRAULICO PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 300 KG 2 PARADAS SECCION 1.20 MT (ANCHO) X 1.30 MT (FONDO) X 2.1 MT (ALTO)	UND	1.00	\$ 114.173.234,14	\$ 114.173.234,14	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 114.173.234,14	No se ejecuta por Balance presupuestal			
10.22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES MSP 12.000 BTU/H (Incluye: Unidad Interior y exterior)	UND	2.00	\$ 5.286.893,16	\$ 10.573.786,31	2.00	\$ 10.573.786,31	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.23.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES CSI 36.000 BTU/H (Incluye: Unidad Interior y exterior)	UND	1.00	\$ 13.518.120,81	\$ 13.518.120,81	1.00	\$ 13.518.120,81	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.27.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA DE 700 CFM, VS-01, INCLUYE FILTRO MERV 8	UND	1.00	\$ 8.935.101,79	\$ 8.935.101,79	1.00	\$ 8.935.101,79	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.27.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA DE 1.700 CFM, VE-01	UND	1.00	\$ 9.163.091,72	\$ 9.163.091,72	1.00	\$ 9.163.091,72	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.28.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 300 CFM, VE-0205	UND	2.00	\$ 3.100.178,40	\$ 6.200.356,80	2.00	\$ 6.200.356,80	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 400 CFM, VE-0406	UND	2.00	\$ 3.210.216,76	\$ 6.420.433,52	2.00	\$ 6.420.433,52	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.28.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 500 CFM, VE-03	UND	1.00	\$ 3.210.216,76	\$ 3.210.216,76	1.00	\$ 3.210.216,76	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.31.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR AXIAL DE 400 CFM, VAX-04	UND	1.00	\$ 1.902.165,98	\$ 1.902.165,98	1.00	\$ 1.902.165,98	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.32.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL CENTRIFUGO DE 100 CFM, VAX-01	UND	3.00	\$ 1.375.681,22	\$ 4.127.643,66	3.00	\$ 4.127.643,66	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
10.32.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL CENTRIFUGO DE 200 CFM, VAX-02	UND	1.00	\$ 2.303.070,12	\$ 2.303.070,12	1.00	\$ 2.303.070,12	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00				
SUB TOTAL DE EQUIPOS Y DOTACION					\$ 348.131.399,66	\$ 233.956.165,52	\$ -	\$ 114.173.234,14							
IVA 19%					\$ 66.144.985,93	\$ 44.452.051,45	\$ -	\$ 21.692.914,49							
SUB TOTAL DE EQUIPOS Y DOTACION					\$ 414.276.385,59	\$ 278.410.216,97	\$ -	\$ 135.869.148,63							

COSTO TOTAL CONTRATO	\$ 6.252.146.633,55	\$ 6.252.146.633,55	\$ 236.702.546,11	\$ 236.702.546,11
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------


CARLOS ROBERTO MAFFEI
CONSTRUCCIONES SAS

OSCAR GREGORIO SORDILLO - GONZALEZ
GONZALEZ ASOCIADOS SAS


TEODORO RAUL POVEDA
CONSTRUCCIONES SAS
Supervisor Interventoria


Oscar Gregorio Sordillo
Nº 8 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA