



ACTA DE REUNION

Entidad: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

Contrato No.: CE 31-2023

CONSECUTIVO ACTA	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
08	20-06-2024	8:00	9:00	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez
P				
Observaciones y definiciones acerca del proyecto CE-17-2024 correspondiente a la modernización de la iluminación de las oficinas del palacio de justicia FANNY GONZALEZ FRANCO de la ciudad de Manizales piso 2 y Sótano uno .				
RESPONSABLE DE LA REUNION				
ASISTENTES				
NOMBRE		CARGO		
ING ALEXANDER BEDOYA		ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD		
ING WILLIAM SANCHEZ N		ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD		
ING WILLIAM HERNANDEZ		ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL		
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ		ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL		
ING OSCAR RUIZ		ING RESIDENTE GLOBAL ASTI		
ING JORGE ALBERTO CARDONA		ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI		
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ		SISO INTERVENTORIA		
AGENDA				
1.				
DESARROLLO DE LA REUNION				
TEMA				
1. Se socializa el avance actual del proyecto, teniendo en cuenta el acta de inicio del mismo, el cual fue el 19 de abril, y se muestra que por programación en 62 días de ejecución a la fecha ,el proyecto debería estar en un 88,57%, y en ejecución real llevamos 97%, mostrando un adelanto 8,43 %. El adelanto se debe a la llegada de luminarias nuevas al proyecto. Se da un parte positivo, debido a que el contratista tomo medidas asertivas para los requerimientos que se le				



dieron por parte de la interventoría y los supervisores, dada la llegada de luminarias al proyecto y el ingreso de más personal.

2. Se aprobó la solicitud de recursos adicionales, por parte de la dirección general de la dirección general de I a rama judicial, para terminar de cambiar las luminarias de emergencia en las escaleras del inpec, y otras zonas y el suministro e instalación de sensores en el archivo del sótano uno, para tener mejor eficiencia energética y los bombillos de los apliques en piso 4 y auditorio.
3. Se sigue a la espera del pago de la factura para el contratista la cual se dio por el valor del 50% contractual, se espera una respuesta por parte de los supervisores para fecha de pago.
4. Se sigue a la espera de la validación de un pac extraordinario por 40 millones en el mes de junio .
5. Se realizó recorrido de pendientes para la finalización del proyecto, los cuales enmarcan el 3% final , incluyendo los adicionales, se continua con la fecha de terminación del contrato..
6. Se realiza reunión de finalización del proyecto, validando la parte documental del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental. En el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, se realiza gestión diaria, verificando el buen manejo de los implementos de seguridad y la coordinación del proyecto, buscando siempre no tener accidentes.

TAREAS Y/O COMPROMISOS		
TAREA Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
Respuesta de pago de factura a Global ASTI	SUPERVISORES	20-06-2024-Pendiente
FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA



ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ING JORGE ALBERTO CARDONA	ING DIRECTOR DE OBRA GLOBAL ASTI	
ING OSCAR ANDRES RUIZ	ING RESIDENTE GLOBAL ASTI	
JESSICA CORTES	SISO GLOBAL ASTI	
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA	
THOMAS CASTRILLON	AUXILIAR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION GLOBAL ASTI	
CAROLINA DUQUE MARTINEZ, SISTEMAS		
Eder A. Montilla M. Profesional Universitario EDER MONTILLA		
Jhonairo Cardona A. ASISTENTE ADMIN Jhonairo Cardona.		
OBSERVACIONES PROXIMO COMITE		