

 MUNICIPIO DE PATÍA NIT 891502 194-8	 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	CODIGO: I004 VERSIÓN 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO		ESTADO: CONTROLADO

ACTA DE RECIBO DE OBRA N° 1 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110-14-49-090- 2024

CONTRATO N°: 110-14-49-090- 2024	PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO	FECHA DEL ACTA INICIACION: 5 de abril de 2024
C.C. o NIT: 34 984 759 63	FECHA TERMINACION FINAL: 4 de junio de 2024
CUANTIA INICIAL: 34 984 759 63	FECHA PRESENTE ACTA: 27 de mayo de 2024
CUANTIA ADICIONAL: 8 445 241 00	INTERVENTOR: JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
CUANTIA TOTAL: 43 430 000,63	SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

OBJETO: REALIZAR OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3 DEL BARRIO BALBOITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORMACIÓN BÁSICA	
VALOR TOTAL PROPUESTA:	\$ 34 984 759 63
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 34 984 759 63
VALOR ADICIONAL:	\$ 8 445 241 00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 43 430 000,00
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 43 430 000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00

PRESENTE ACTA:	
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	\$ 43 430 000
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN PRESENTE ACTA	\$ 0
DESCUENTO RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 43 430 000,00
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE	

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 34 984 759 63
VALOR ADICIONAL	\$ 8 445 241 00
Vr. EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	\$ 0,00
Vr. EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 43 430 000,00
SALDO FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,63
SUMAS IGUALES	\$ 43 430 000,63


BALANCE DEL CONTRATO:	
VALOR ANTICIPO INICIAL	\$ 0
VALOR ANTICIPO ADICIONAL	\$ 0
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	\$ 0
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 0

BALANCE DE LA RETEGARANTIA


RETREGARANTIA 10%	\$ 0
DESC. ACTAS ANTERIORES	\$ 0
DESEC. PRESENTE ACTA	\$ 0
SALDO A DESCONTAR	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 0

En la fecha indicada, en las instalaciones de la Alcaldía (Municipalidad) de Patía Cauca, se reunieron el ingeniero JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA, Secretario de Infraestructura y vivienda de Patía, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Patía y el señor CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO N° 1 Y FINAL del contrato en mención. Se deja constancia, hasta la fecha, del cumplimiento del objeto contractual y del ítem por parte del Contratista, el cual se anexo.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron


CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO
C.C. 765 1104
Contratista

Proyecto: Edwin Ricardo Zapata Ledezma - Alcantarillo Ancho SV


JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Revisó: Juan Fernando Ibarra Espinosa



MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA
Libertad y Orden

OBJETO

REALIZAR OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3 DEL BARRIO BALBOITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA INICIO: 5 de abril de 2024

PLAZO: SESENTA (60) DIAS

Inicio: 4 de junio de 2024

SUSPENSIÓN:

REINICIO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110-14-49-080-2024

3 de abril de 2024

ACTA DE OBRA N° 1 Y FINAL

FECHA PRESENTE ACTA: 27 de mayo de 2024

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES MODIFICADAS			OBRA EJECUTADA		
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	PRESENTE ACTA CANTID.	VALOR	ACUMULADO VALOR
5,2	REPOSICION DE DOMICILIARIAS AGUA POTABLE	UND		80.644,97 \$	-	7,00	\$ 564.515,00	7,00	\$ 564.515,00	\$ 564.515,00
5,3	ACERO DE REFUERZO	KG		8.000,00 \$	-	105,00	\$ 840.000,00	105,00	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00
5,4	CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO DIAMETRO EXTERNO 1,50 METROS, ALTURA HASTA 2,5 METROS, INCLUYE SOLADO DE NIVELACION, BASE, CAÑUELA, CILINDRO, BROCAL Y TAPA , EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI	UND		2.400.000,00 \$	-	1,00	\$ 2.400.000,00	1,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
SUBTOTAL CAP. 5 ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0,57						\$ 4.884.515,00
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 26.911.364,00			\$ 33.407.693,00		\$ 6.496.339,00	\$ 33.407.693,00
Administración				22%			\$ 7.349.692,00		\$ 1.429.194,58	\$ 7.349.692,00
Imprevistos				3%			\$ 1.002.231,00		\$ 194.890,17	\$ 1.002.231,00
Utilidad				5%			\$ 1.345.567,70		\$ 324.816,95	\$ 1.670.385,00
Valor costos indirectos				30%			\$ 8.073.406,20		\$ 1.948.901,70	\$ 10.022.308,00
COSTO TOTAL				\$ 34.984.759,63			\$ 43.430.000,00		\$ 8.445.241,00	\$ 43.430.000,00

ESTADO DEL CONTRATO

VR. DEL CONTRATO INICIAL \$ 34.984.759,63

VR. DEL CONTRATO ADICIONAL N° 01 \$ 8.445.241,00

VR. TOTAL DEL CONTRATO \$ 43.430.000,00

VR. EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES \$ -

VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA \$ 43.430.000,00

VR. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA \$ 43.430.000,00

VR. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO \$ 0,63

ESTADO DEL ANTICIPO

VR. ANTICIPO RECIBIDO CTO. INICIAL \$ -

VR. ANTICIPO CTO. ADICIONAL N° 01 \$ -

VR. TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS \$ -

VR. AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES \$ -

VR. AMORTIZACION PRESENTE ACTA \$ -

VR. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA \$ -

SALDO POR AMORTIZAR \$ -

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA \$ 43.430.000,00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

CONTRATISTA: CARLOS HERNAN ESCOBAR REINOSO
C.C 76310154

Supervisor por parte del Municipio: JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Observaciones: Los valores y cantidades consignados en la presente acta son de responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor conforme al acta de rectificación correspondiente, pero la presente acta no exime al contratista de la rectificación a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. El suscrito Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patía, quien ejerce la supervisión del contrato, aprueba la presente acta de conformidad a los documentos soporte anejados.

Proyecto: Exten Ricardo Zapata Leizaola - Arquitecto Apoyo CIV

Revisó: Juan Fernando Ibarra Espinosa

Revista: Juan Fernando Ibarra Espinosa

DE LA MANO CON LA COMUNIDAD
Carrera 3, No. 4-37 B/ Centro Teléfonos: 8761024
Página Web: www.patia-cauca.gov.co - Email: contactenos@patia-cauca.gov.co