



R S CONSTRUCCIONES SAS NIT 900854254
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta 103

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069542967 de 24/04/2024 - 24/04/2026 autoriza -101 a -200

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 17/07/2024 16:30
Fecha de Vencimiento 17/07/2024 16:30
Fecha de Validación 17/07/2024 16:44
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	R S CONSTRUCCIONES SAS	Razón Social	Villa Maria Caldas
Nombre Comercial		Nombre Comercial	Villa Maria Caldas
NIT	900854254	NIT	890801152
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	rsconstruccionessas@gmail.com	Email	tesoreria@villamaria-caldas.gov.co
Teléfono	3105592337	Teléfono	3117628544
Dirección	CR 72 BIS 73 36 AP 104 B	Dirección	calle 9 carrera 4 esquina
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)	Ciudad, Depart.	VILLAMARIA, CALDAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OBRA ADICIONAL DEL CONTRATO	No 399-2024	1	EA	\$49,939,040.00		\$49,939,040.00	\$49,939,040.00

1	Subtotal						\$49,939,040.00	
	Total a Pagar						\$49,939,040.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

ACTA DE PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	3
FECHA	10/07/2024
CONTRATO N°	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
FECHA DE INICIO	10 de Mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de Agosto de 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.935.640
ADICIONES	\$ 48.939.097
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 148.934.737
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
VÍAS	TIPO DE OBRA
PARQUES	EDUCACIÓN
OTROS	ACCION COMUNAL
	CUALES
	X
	SANEAMIENTO
	ESTABILIDAD
	OBSERVACIONES

CONTROL FÍSICO																				
CONDICIONES ORIGINALES DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL										CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.3		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL		
PRELIMINARES																				
1	Suministro y transporte de Lamina PVC	M2	317,00	\$ 39.266,67	\$ 12.447.634,39		0	2,43	314,57	\$ 12.352.116,00	314,57	\$ 12.352.116,00	314,57	\$ 12.352.116,00	314,57	\$ 12.352.116,00	314,57	\$ 12.352.116,00	100%	
2	Suministro y transporte de estructura galvanizada y tornillería para cielo raso	M2	317,00	\$ 29.500,00	\$ 9.351.500,00		0	2,43	314,57	\$ 9.279.815,00	314,57	\$ 9.279.815,00	314,57	\$ 9.279.815,00	314,57	\$ 9.279.815,00	314,57	\$ 9.279.815,00	100%	
3	Suministro tubería Conduit de 1/2" y 1"	ML	171,00	\$ 4.233,33	\$ 723.899,43		22	0,00	193,00	\$ 817.033,00	193,00	\$ 817.033,00	193,00	\$ 817.033,00	193,00	\$ 817.033,00	193,00	\$ 817.033,00	100%	
4	Suministro de lamparas LED de 21W	UN	42,00	\$ 32.233,33	\$ 1.353.799,86				31,00	\$ 999.233,00	31,00	\$ 999.233,00	31,00	\$ 999.233,00	31,00	\$ 999.233,00	31,00	\$ 999.233,00	100%	
5	Suministro de cable eléctrico para acometida eléctrica trenzado 14; 3 conductores encauchelado	ML	117,00	\$ 7.293,33	\$ 853.319,61		0	0,00	117,00	\$ 853.320,00	117,00	\$ 853.320,00	117,00	\$ 853.320,00	117,00	\$ 853.320,00	117,00	\$ 853.320,00	100%	
6	Suministro de cable duplex #12	ML	115,00	\$ 5.746,67	\$ 660.867,05		21,43	0,00	136,43	\$ 784.018,00	136,43	\$ 784.018,00	136,43	\$ 784.018,00	136,43	\$ 784.018,00	136,43	\$ 784.018,00	100%	
7	Suministro cable alambra Cal 14 tres colores	ML	240,00	\$ 7.633,33	\$ 1.831.999,20		40	0,00	280,00	\$ 2.137.332,00	280,00	\$ 2.137.332,00	280,00	\$ 2.137.332,00	280,00	\$ 2.137.332,00	280,00	\$ 2.137.332,00	100%	
8	Jornales de 2 Oficiales	DIA	30,00	\$ 140.300,00	\$ 4.209.000,00		0	0,00	30,00	\$ 4.209.000,00	30,00	\$ 4.209.000,00	30,00	\$ 4.209.000,00	30,00	\$ 4.209.000,00	30,00	\$ 4.209.000,00	100%	
9	Jornales de 2 ayudante	DIA	30,00	\$ 88.800,00	\$ 2.664.000,00		0	0,00	30,00	\$ 2.664.000,00	30,00	\$ 2.664.000,00	30,00	\$ 2.664.000,00	30,00	\$ 2.664.000,00	30,00	\$ 2.664.000,00	100%	
10	Transporte de desplazamiento de personal a la vereda (Cuatro personas)	DIA	30,00	\$ 23.200,00	\$ 696.000,00		0	0,00	30,00	\$ 696.000,00	30,00	\$ 696.000,00	30,00	\$ 696.000,00	30,00	\$ 696.000,00	30,00	\$ 696.000,00	100%	
11	Transporte de material trayecto Manizabes - Gellinazo	UN	1,00	\$ 162.425,00	\$ 162.425,00		0	0,00	1,00	\$ 162.425,00	1,00	\$ 162.425,00	1,00	\$ 162.425,00	1,00	\$ 162.425,00	1,00	\$ 162.425,00	100%	
12	Salario maestro	DIA	30,00	\$ 160.000,00	\$ 4.800.000,00		0	0,00	30,00	\$ 4.800.000,00	30,00	\$ 4.800.000,00	30,00	\$ 4.800.000,00	30,00	\$ 4.800.000,00	30,00	\$ 4.800.000,00	100%	



ACTA DE PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

TIPO DE OBRA			
	EDUCACIÓN		X
VÍAS			
PARQUES			
OTROS			
	ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD
	CUALES		OBSERVACIONES

CONTROL FINANCIERO			
RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 99.999.640	VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 49.939.097	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	\$ 0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 49.939.097	SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0
VALOR ADICIONES			
SUMAS IGUALES	\$ 149.934.737	SUMAS IGUALES	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 49.939.040	VALOR A PAGAR EN LETRAS SIN DESCUENTOS DE LEY	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS MDA/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0		
VALOR A PAGAR	\$ 49.939.040		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el causante arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, según constancia de afiliación anexa.


Handwritten signature: *[Illegible]*

GE ELIECER BUITRAGO URIBE
SECRETARIO DE INFRAESTRUC
SUPERVISOR

		ALCALDÍA DE VILLAMARÍA PREACTA DE OBRA MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
FECHA		10/07/2024						
PREACTA Nro.		2						
CONTRATO Nro.		399-2024						
OBJETO		EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS						
CONTRATISTA		RS CONSTRUCCIONES S.A.S.						
INTERVENTOR/SUPERVISOR		JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE						
No. ITEM	1	DESCRIPCION ÍTEM	Suministro y transporte de Lamina PVC	Unidad de Medida	M2			
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO		280,47			280,47	280,47	Instalación de cielo Raso toda el área interna de la institución educativa
2	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO	62,00	0,55			34,10	314,57	Instalación de cielo Raso toda en la parte externa de la institución educativa. (Alero frontal y
3							314,57	
4							314,57	
5							314,57	
6							314,57	
7							314,57	
							314,57	


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR


CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.





ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE


No. ITEM	3	DESCRIPCION ÍTEM	Suministro tubería Conduit de 1/2" y 1"				Unidad de Medida	ML
----------	---	------------------	---	--	--	--	------------------	----

No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO	193,00				193,00	193,00	Se realiza el suministro e instalación de toda la tubería necesaria para el sistema eléctrico de la institución educativa
2						-	193,00	
3						-	193,00	
4						-	193,00	
5						-	193,00	
6						-	193,00	
							193,00	


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR



CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.





ALCALDÍA DE VILLAMARÍA
PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	5	DESCRIPCION ITEM	Suministro de cable eléctrico para acometida eléctrica trenzado 14; 3 conductores encauchetado					Unidad de Medida	IML	
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES		
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO	117,00				117,00	117,00			
2							117,00			
3							117,00			
4							117,00			
5						-	117,00			
6						-	117,00			
							117,00			
							117,00			

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.I RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	6	DESCRIPCION ÍTEM	Suministro de cable duplex #12				Unidad de Medida		ML
			ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES	
1		Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO	140,00			140,00	140,00		
2							140,00		
3							140,00		
4							140,00		
5						-	140,00		
6						-	140,00		
							140,00		
							140,00		

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	7	DESCRIPCION ITEM	Suministro cable alambre Cal 14 tres colores				Unidad de Medida	ML
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO	280,00				280,00	280,00	Cableado necesario para todo el sistema electrico de la instrucción educativa
2						-	280,00	
3						-	280,00	
4						-	280,00	
							280,00	
							280,00	


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR



CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024

OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	8	DESCRIPCION ÍTEM	Jornales de 2 Oficiales			Unidad de Medida	DIA
----------	---	------------------	-------------------------	--	--	------------------	-----

No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO				30,00	30,00	30,00	Mano de obra para las actividades realizadas
2							30,00	
3							30,00	
4							30,00	
							30,00	
							30,00	


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR


CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	9	DESCRIPCION ÍTEM	Jornales de 2 ayudante				Unidad de Medida	DÍA
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO				30,00	30,00	30,00	Mano de obra para las actividades realizadas
2						-	30,00	
3						-	30,00	
4						-	30,00	
							30,00	
							30,00	


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR



CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.I. RS CONSTRUCCIONES S.A.S.

		ALCALDÍA DE VILLAMARÍA						
		PREACTA DE OBRA						
		MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
FECHA		10/07/2024						
PREACTA Nro.		2						
CONTRATO Nro.		399-2024						
OBJETO		EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS						
CONTRATISTA		RS CONSTRUCCIONES S.A.S.						
INTERVENTOR/SUPERVISOR		JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE						
No. ITEM	10	DESCRIPCION ÍTEM	Transporte de desplazamiento de personal a la vereda (Cuatro personas)	Unidad de Medida	DIA			
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO				30,00	30,00	30,00	
2							30,00	
3							30,00	
4							30,00	
							30,00	
							30,00	



JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR



CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA


PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	11	DESCRIPCION ITEM	Transporte de material trayecto Manizales - Gallinazo				Unidad de Medida	UN
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO				1,00	1,00	1,00	
2							1,00	
3							1,00	
4							1,00	
							1,00	
							1,00	

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.





ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	13	DESCRIPCION ÍTEM	Andamios completos certificados				Unidad de Medida	DIA
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO				30,00	30,00	30,00	
2							30,00	
3							30,00	
4							30,00	
							30,00	
							30,00	


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR


CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	14	DESCRIPCION ÍTEM	Equipos de seguridad industrial para 4 personas					Unidad de Medida	DIA	
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES		
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO				30,00	30,00	30,00			
2							30,00			
3							30,00			
4						-	30,00			
							30,00			
							30,00			


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR


CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.L RS CONSTRUCCIONES S.A.S.



ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

PREACTA DE OBRA
MEMORIA PARA EL CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	10/07/2024
PREACTA Nro.	2
CONTRATO Nro.	399-2024
OBIETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
CONTRATISTA	RS CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

No. ITEM	1	DESCRIPCION ITEM	Suministro y transporte de Lamina PVC, para anchos menores a 0,50				Unidad de Medida	ML
			ALTO	UNIDAD	CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS		
No.	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO					
1	Institución educativa SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO	62,015			62,015	62,015	Instalación de cielo Raso en alerones externos de la institución educativa	
2					-	62,015		
3						62,015		
4						62,015		
5						62,015		
6						62,015		
7						62,015		


JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR


CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R.I. RS CONSTRUCCIONES S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, ANA ESLEY TOBAR OME, identificada con cédula de ciudadanía N°36.279.923 en calidad de CONTADORA con T.P. No. 106393-T de la empresa R.S CONSTRUCCIONES SAS con NIT 900.854.254-3; me permito certificar que durante los últimos seis (6 meses calendario legalmente exigibles), la empresa ha tenido personal afiliado al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C a los ocho (08) días del mes de julio del 2024.



ANA ESLEY TOBAR OME
C.C. 36.279.923 de Pitalito H.
Contadora
TP 106393-T
RS CONSTRUCCIONES SAS

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

106393-T

ANA ESLEY
TOBAN ONE
C.C. 36278923

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN: 236 **FECHA: 2004/11/25**
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESENTE **135456**

25287

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

106393

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36279923**

TOBAR OME
APELLIDOS

ANA ESLEY
NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.53

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

02-FEB-1989 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-4400100-67098751-F-0036279923-20020211

0329202042B 01 108317075

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8916773E5059AE12

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA ESLEY TOBAR OME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36279923 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 106393-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



MINISTERIO DE MINAS - MINEDUCACION
ACIEM - FENALTEC

República de Colombia
**CONSEJO NACIONAL
DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS**

MATRICULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA

**LUIS EDUARDO
CASTAÑO GUTIERREZ**

C.C.: 75069724

Resolución: 85058 Fecha: 06-05-2015

Clases: TE-1 TE-2 TE-3 TE-4 TE-5 TE-6

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.069.724
CASTAÑO GUTIERREZ

APELLIDOS
LUIS EDUARDO

NOMBRES

Luis Eduardo CR
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO
MANIZALES
(CALDAS)

10-FEB-1973

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65

B+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

30-JUN-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACH
CARLOS ARIEL SANCHEZ TO

0900100-00058423-M-0075069724-20080824

0002543285A 1

4510009

INFORME DE OBRA No. 03

OBJETO:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS



2024

CONTRATISTA:
RS CONSTRUCCIONES
S.A.S.
Villamaría, julio de
2024



DOCUMENTOS DEL ELECTRICISTA

INFORME DE OBRA No 03

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	CONTRATO DE OBRA.....	4
2.1	OBJETO	4
2.2.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (localización geográfica)	4
2.3	OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO	6
2.4	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA	9

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las labores ejecutadas que se llevaron a cabo en el periodo entre el 30 de junio al el 22 de julio de 2024 en virtud del Contrato Nro. 399-2024 celebrado en el municipio de Villamaría, Caldas y el contratista **RS CONSTRUCCIONES S.A.S.**, cuyo objeto es: **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS"**.

Tabla 1: Datos contractuales

Contrato:	No. 399-2024
Nombre Del Proyecto:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS
Entidad Contratante:	Alcaldía de Villamaría
Subdirección:	Secretaria de Infraestructura y vías
Contratista:	RS CONSTRUCCIONES S.A.S
Valor Contrato:	\$ 99.995.640
Adiciones:	\$ 49.939.097
Valor Total del Contrato:	\$ 149.934.737
Valor Acta No. 3:	\$ 49.939.097
Fecha De Inicio Del Contrato:	10 de mayo de 2024
Plazo inicial:	Treinta (30) días calendario
Prórroga	Sesenta (60) días calendario
Plazo acumulado De Ejecución:	Noventa (90) días calendario
Fecha de Terminación del Contrato	10 de agosto de 2024

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 OBJETO

El contratista se obliga para con el municipio a suministrar materiales y realizar la remodelación y adecuación de la sede nuestra señora de la florinda de la institución nazarío restrepo de la vereda de gallinazo, afectada por eventos naturales el día 14 de abril en el municipio de Villamaría - caldas.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (localización geográfica)


Límites del Municipio de Villamaría:

El Municipio de Villamaría, se encuentra ubicado en el extremo sur occidental del departamento de Caldas, en límites con los departamentos de Risaralda y Tolima, por el norte con el Municipio de Manizales, al occidente con los municipios de Chinchiná y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), al oriente con los municipios de Herveo y Murillo (Tolima) y al sur con el municipio de Santa Rosa de Cabal.

INFORME DE OBRA No 03

MUNICIPIO DE VILLAMARÍA:

Localización área de trabajo



<https://www.google.com.co/maps/place/Escuela+Vereda+Gallinazo/@5.0173651,-75.4392461,16.25z/data=!4m6!3m5!1s0x8e47656a2e0ae44b:0x9725026e3a65f912!8m2!3d5.0167051!4d-75.4375473!16s%2Fg%2F11v4dv4pjb0?entry=ttu>

2.3 OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO

Durante el actual período se ejecutaron las siguientes actividades:

- 1 Suministro y transporte de Lamina PVC
- 2 Suministro y transporte de estructura galvanizada y tornillería para cielo raso
- 3 Suministro tubería Conduit de 1/2" y 1"
- 4 Suministro de lamparas LED de 21W
- 5 Suministro de cable eléctrico para acometida eléctrica trenzado 14; 3 conductores encauchetado
- 6 Suministro de cable duplex #12
- 7 Suministro cable alambre Cal 14 tres colores
- 8 Jornales de 2 Oficiales
- 9 Jornales de 2 ayudante
- 10 Transporte de desplazamiento de personal a la vereda (Cuatro personas)
- 11 Transporte de material trayecto Manizales - Gallinazo
- 12 Salario maestro
- 13 Andamios completos certificados
- 14 Equipos de seguridad industrial para 4 personas

ITEMS NO PREVISTOS

- 15 Suministro y transporte de Lamina PVC, para anchos menores a 0,50 m

Las actividades anteriores pertenecen al otrosí No.1 al contrato de urgencia manifiesta No. 399-2024 correspondiente a que "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCIÓN NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA DE GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA – CALDAS", los cuales se exponen a continuación:

1. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAMINA PVC

Se realizó la instalación de cielo raso en lámina PVC en una cantidad de 280,4 m²

2. SUMINISTRO TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" Y 1"

Se realizó instalación de tubería conduit para acometida eléctrica en una cantidad de 193 ml

3. SUMINISTRO DE LAMPARAS LED DE 21W

Se realizó la instalación de 31 lámparas LED 21W en la institución.

4. SUMINISTRO DE CABLE ELÉCTRICO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRENZADO 14; 3 CONDUCTORES ENCAUCHETADO

Se realizó instalación de cable para acometida eléctrica en una cantidad de 128 ml.

5. SUMINISTRO DE CABLE DUPLEX #12

Se realizó instalación de cable dúplex para acometida eléctrica en una cantidad de 140 ml.

6. SUMINISTRO CABLE ALAMBRE CAL 14 TRES COLORES

Se realizó instalación de cable alambre calibre 14 para acometida eléctrica en una cantidad de 300 ml.

INFORME DE OBRA No 03

A continuación, se relaciona las cantidades parciales ejecutadas en obra

CONDICIONES ORIGINALES DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL			Acta No.3	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR PARCIAL
	PRELIMINARES			
1	Suministro y transporte de Lamina PVC	M2	314,57	\$ 12.352.116,00
2	Suministro y transporte de estructura galvanizada y tornillería para cielo raso	M2	314,57	\$ 9.279.815,00
3	Suministro tubería Conduit de 1/2" y 1"	ML	193,00	\$ 817.033,00
4	Suministro de lamparas LED de 21W	UN	31,00	\$ 999.233,00
5	Suministro de cable eléctrico para acometida eléctrica trenzado 14; 3 conductores encauchetado	ML	117,00	\$ 853.320,00
6	Suministro de cable duplex #12	ML	136,43	\$ 784.018,00
7	Suministro cable alambre Cal 14 tres colores	ML	280,00	\$ 2.137.332,00
8	Jornales de 2 Oficiales	DIA	30,00	\$ 4.209.000,00
9	Jornales de 2 ayudante	DIA	30,00	\$ 2.664.000,00
10	Transporte de desplazamiento de personal a la vereda (Cuatro personas)	DIA	30,00	\$ 696.000,00
11	Transporte de material trayecto Manizales - Gallinazo	UN	1,00	\$ 162.425,00
12	Salario maestro	DIA	30,00	\$ 4.800.000,00

INFORME DE OBRA No 03

13	Andamios completos certificados	DIA	30,00	\$ 1.818.000,00
14	Equipos de seguridad industrial para 4 personas	DIA	30,00	\$ 4.005.000,00
	COSTO TOTAL			\$ 45.577.292
	Imprevistos			\$ 911.546
	Administración			\$ 1.823.092
	Utilidad			\$ 1.367.319
	IVA			\$ 259.791
	TOTAL AIU			\$ 4.361.748
	TOTAL			\$ 49.939.040

2.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA



Instalación de estructura galvanizada para cielo raso

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de tubería Conduit de 1/2" y 1"



Instalación de estructura galvanizada para cielo raso

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de estructura galvanizada para cielo raso y tubería conduit



Instalación de estructura galvanizada para cielo raso y tubería conduit

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de estructura galvanizada para cielo raso y tubería conduit



Instalación de Lamina PVC para cielo raso

INFORME DE OBRA No 03




Instalación de Lamina PVC para cielo raso



Instalación de lamina PVC, para anchos menores a 0,50 m

INFORME DE OBRA No 03




Conexión de acometida eléctrica a poste principal



Conexión de acometida eléctrica a poste principal

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de lamina PVC, para anchos menores a 0,50 m



Instalación de lámparas LED de 21W

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de Lamina PVC para cielo raso




Instalación de Lamina PVC para cielo raso

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de Lamina PVC para cielo raso



Instalación de Lamina PVC para cielo raso y lámparas LED de 21w

INFORME DE OBRA No 03



Instalación de Lamina PVC para cielo raso y lámparas LED de 21w

Informe realizado por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Julio Rubio Moreno', written over a horizontal line.

CARLOS JULIO RUBIO MORENO
R/L. RS CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista