


REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.



Tareas críticas

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (S)	Ruta	% críticos	% completados	% físico comple	Costo												
													2024											
													vi 2, 2024											
													may											
													jun											
													jul											
													vi 3, 2024											
													ago											
													sep											
29	5	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
30	5-1	PULIDO DE PISOS 2-10 CM - CONCRETO 3000 PSI- INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
31	5-2	RECARGA DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.93 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
32	5-3	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
33	6	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		dom 19/05/24	jue 15/08/24	89 las		71	No	0%	0%	\$ 4.454.195,00												
34	6,1	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	A	dom 19/05/24	jue 15/08/24	15 as		38C	No	0%	0%	\$ 4.454.195,00												
35	6-2	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:2	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
36	6-3	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:2 h=3cm	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
37	7	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 14/05/24	lun 12/08/24	91 las		603	No	72%	0%	\$ 2.728.609,00												
38	7,1	Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS)	A	mié 12/06/24	dom 7/07/24	26 as		34C	No	100%	0%	\$ 63.412,00												
39	7-2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 30X30	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
40	7-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO- INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA- FLOS Y DILATACIONES Y PERLAS EN BANCOS	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
41	7-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 64 X 64 CM- ANTI DESLIZANTE-	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
42	7-5	WIN DE ALUMINIO	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
43	7-6	GUARDAESCOBA CERAMICO 44"-3"-5CM	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
44	7,7	RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.	A	mar 14/05/24	jue 30/05/24	17 as			No	100%	0%	\$ 331.470,00												
45	7-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN TABLETA	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
46	7,9	ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	A	mar 14/05/24	lun 12/08/24	86 as		34C48C	No	58%	0%	\$ 2.333.727,00												
47	8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		lun 27/05/24	sáb 24/08/24	90 las		83 71	Si	45%	0%	\$ 4.312.396,00												
48	8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX)	A	lun 27/05/24	sáb 24/08/24	90 as		46C49F	Si	47%	0%	\$ 4.194.316,00												
49	8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLASTICO	A	jue 30/05/24	sáb 24/08/24	54 as		48F	Si	43%	0%	\$ 118.080,00												
50	9	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
51	9-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 34C- TIPO BANCOS- INCLUYE BISAGRAS- MARCO PASADOR- CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO- TERMINADA CON ANTI CORROSIVO- PINTADA E- INSTALADA- VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS- ANGULOS Y E DE HOJAS	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
52	9-2	PASAMANOS EN PERIL METALICO 2" X 4" EN- PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
53	10	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
54	10-1	ALUMINIO SIN BATES- TERMINADA- INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELAJA DE SEGURIDAD Y HERRAJES- INSTALADA- VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS- (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
55	11	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 las		19	No	0%	0%	\$ 4.083.400,00												
56	11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANUA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURITA	A	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 as		76F79C	No	0%	0%	\$ 4.083.400,00												
57	12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		lun 17/06/24	mié 28/08/24	73 las		64C	No	29%	0%	\$ 4.756.000,00												
58	12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO. (INCLUYE VALVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERIA TIPO PUSH Y SELLANTE)	A	lun 17/06/24	mié 28/08/24	73 as		48C59C	No	29%	0%	\$ 1.604.400,00												
59	12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO. (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	A	lun 17/06/24	mié 28/08/24	73 as		58C60C	No	29%	0%	\$ 2.040.000,00												
60	12,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO. (INCLUYE GRIFERIA)	A	lun 17/06/24	mié 28/08/24	73 as		59C	No	29%	0%	\$ 1.111.600,00												
61	12,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES CORRIDO EN PULICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO- FALDON FRONTAL DE 80 CM- SALIDA CILINDRO DE 6 CM- RESERBUERO DE 3 CM- TERMINADO ANCHO 60 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE Ejes DE CILINDROS A 60CM	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
62	12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH- ACCIONABLE Y SIFÓN	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	0 las			No	0%	0%	\$ 0,00												
63	13	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		lun 26/08/24	mié 28/08/24	3 las			No	100%	0%	\$ 8.019.900,00												
64	13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20. DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL REF. 304 ANTIACIDO. ENTAMBORADAS	A	lun 26/08/24	mié 28/08/24	3 as		57C	No	100%	0%	\$ 8.019.900,00												



Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	IA (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% crítico	% completa	% físico comple	Costo										
65	14	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		sáb 18/05/24	mar 6/08/24	80		603	No	63%	0%	0%	\$ 2.059.915,00										
66	14.1	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a= 0.60 m **		sáb 18/05/24	mar 6/08/24	80		67C	No	63%	0%	0%	\$ 2.059.904,00										
67	14.2	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a= 0.60 m **		sáb 18/05/24	sáb 18/05/24	0	66C	No	100%	0%	0%	0%	\$ 11,00										
68	14.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
69	14.4	ESTUQUE SOBRE PAÑETE+ANDAMIO		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
70	15	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		sáb 1/06/24	mié 28/08/24	89		No	33%	0%	0%	0%	\$ 6.964.589,00										
71	15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		sáb 1/06/24	mié 28/08/24	11	33/72F	No	64%	0%	0%	0%	\$ 6.461.648,00										
72	15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)		jue 6/06/24	mié 28/08/24	94	71F	No	36%	0%	0%	0%	\$ 318.750,00										
73	15.3	PINTURA EPÓXICA A-3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
74	15.4	Pintura cerámica Keraco-10 sobre-laca / pañeto		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
75	15.5	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		mié 31/07/24	mié 28/08/24	29		77C	No	4%	0%	0%	\$ 184.191,00										
76	16	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		vie 14/06/24	mié 28/08/24	75		56F	No	0%	0%	0%	\$ 608.608,00										
77	16.1	PINTURA Y/O LACA COLOR. DOS (2) MANOS. SOBRE LÁMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LLADE DE LAS SUPERFICIES		vie 14/06/24	mié 28/08/24	29	75C79C	No	0%	0%	0%	0%	\$ 608.608,00										
78	17	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mié 21/08/24	mié 28/08/24	8		100	No	0%	0%	0%	\$ 906.486,00										
79	17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS		mié 21/08/24	lun 26/08/24	6	77C80	No	0%	0%	0%	0%	\$ 125.286,00										
80	17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA		mar 27/08/24	mié 28/08/24	2		79	No	0%	0%	0%	\$ 781.200,00										
81	17.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS-PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		mar 30/04/24	vie 3/06/24	4		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
82	18	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		dom 19/05/24	dom 26/05/24	8		No	100%	0%	0%	0%	\$ 10.539.390,00										
83	18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 2000S COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		dom 19/05/24	dom 26/05/24	8		47;	No	100%	0%	0%	\$ 10.539.390,00										
84	18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2" ST (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
85	18.3	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL UNA CARA. PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (altura de 3 a 30 CMTS)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
86	18.4	CIELO RASO ESTRUCT. MADERA FINO. REPISA(0.05X0-10M)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
87	19	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 27/08/24	mié 28/08/24	2		603	No	0%	0%	0%	\$ 435.000,00										
88	19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS. BISELADOS 1.6 DE 6-14MM		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
89	19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO		mar 27/08/24	mié 28/08/24	2		No	0%	0%	0%	0%	\$ 435.000,00										
90	19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN ÁREAS CARAS		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
91	20	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 30/04/24	sáb 10/08/24	03		603	No	0%	0%	0%	\$ 535.866,00										
92	20.1	FLANQUE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. DESAPARRILLADO (INCLUYE ANDAMIO)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
93	20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0	97	No	100%	0%	0%	0%	\$ 222.756,00										
94	20.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		No	0%	0%	0%	0%	\$ 0,00										
95	20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 3MM BLANCO TIPO ECDOROF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
96	20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARALLETE PARA TEJA TIPO ECDOROF O SIMILAR. DIMENSIONES 1.2X1.2X0.05 (INCLUIDO ANDAMIO)		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		Ne		0%	0%	0%	\$ 0,00										
97	20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANITO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.		mié 31/07/24	sáb 10/08/24	11	98C93	No	0%	0%	0%	0%	\$ 253.134,00										
98	20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA SIKA O SIMILAR		mié 31/07/24	sáb 10/08/24	11	13	97C	No	0%	0%	0%	\$ 59.976,00										
99	21	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		jue 15/08/24	jue 29/08/24	15		603	Si	0%	0%	0%	\$ 3.917.100,00										
100	21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA		lun 26/08/24	jue 29/08/24	4	78C102	Si	0%	0%	0%	0%	\$ 1.967.100,00										
101	21.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO		mar 30/04/24	mar 30/04/24	0		No	0%	0%	0%	0%	\$ 0,00										
102	21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPESOS, PVC, ETC.)		jue 15/08/24	jue 29/08/24	15		100	Si	0%	0%	0%	\$ 1.950.000,00										



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea

División
Progreso de tarea
Línea de base
División de la línea de base

Hito de línea de base
Hito
Progreso del resumen
Resumen

Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% crítico	% completo	% físico	Costo					
														2024				
														tr 2, 2024				
														may				
														jun				
														jul				
														tr 3, 2024				
														ago				
														sep				
103	22	ITEMS NO PREVISTOS		mar 30/04/24	mié 28/08/24	21 a7		No		30%	0%	0%	\$ 32.799.519,00					
104	NP.1	CUBIERTA POLICARB-ALVEOLAR ARKORAL- CAL-10MM+CONET.	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
105	NP.2	LAVADO+DESINFECTACION DE TANQUE 500 LT	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
106	NP.3	DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
107	NP.4	PANEL LED (60x60) 45W-6K (150-277V)	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
108	NP.5	PINTURA VINOLO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS)	U	mié 7/08/24	dom 18/08/24	12 a7		No		0%	0%	0%	\$ 2.465.907,00					
109	NP.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON PATENTES O CORRESPONDIENTES- TERMINADA INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCLUIDO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
110	NP.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINOLO SPC (4 mm de espesor)	U	mié 22/05/24	jue 20/06/24	30 a7		No		100%	0%	0%	\$ 18.874.487,00					
111	NP.8	DESMONTE ALFOMBRA-TAPETE INCLUYE RETIRO	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
112	NP.9	DESMONTE DE REJAS ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACION MANTENIMIENTO- ANTICORROSION Y PINTURA SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
113	NP.10	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200CS- COLOR BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS-INSTALACION DE LAMPARA SOPORTES ETC 2 ESPESOR 17 MM-10 MM INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS- (ALTURA DE 9 A 60 CMTS)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
114	NP.11	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE- (HERRAJES)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
115	NP.12	PINTURA VINOLO TIPO 1 CIELO RASO (TRES- MANOS) (DE 9 A 60 CM)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
116	NP.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINOLO SPC	U	jue 23/05/24	vie 21/06/24	30 a7		No		100%	0%	0%	\$ 2.840.771,00					
117	NP.14	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA	U	dom 19/05/24	dom 7/07/24	50 a7		No		100%	0%	0%	\$ 1.263.313,00					
118	NP.16	DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HPL-06	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
119	NP.16	COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8- CM CAJONES SUPERIORES E INFERIORES- (fabricado en aglomerado máximo de 15mm de alto densidad entre 1,5m x 0,5m de largo y ancho estufa 4 puertos, extractor de oleos, piletta	C	mar-30/04/24	mar-30/04/24	2 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
120	NP.12	PINTURA GUARDAESCOBA H-0,1M (2 MANOS)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
121	NP.16	GERRAMIENTO LONA h=2,20 mts(Exe) **	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
122	NP.19	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	U	vie 10/05/24	dom 12/05/24	3 a7		No		100%	0%	0%	\$ 468.768,00					
123	NP.20	SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X80**	U	jun 13/05/24	jue 6/06/24	25 a7		No		100%	0%	0%	\$ 2.342.176,00					
124	NP.21	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE 15	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
125	NP.22	Begonia A.LL PVC-Ø 4" incl. andamio **	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
126	NP.23	Faltiero 12 Circuitos-Bifaseo-TRG-EX	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
127	NP.24	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
128	NP.25	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	U	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1 a7		No		100%	0%	0%	\$ 303.372,00					
129	NP.26	REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m)	U	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1 a7		No		100%	0%	0%	\$ 1.100.318,00					
130	NP.27	CANAleta PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)**	U	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1 a7		No		100%	0%	0%	\$ 487.334,00					
131	NP.28	REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3	U	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1 a7		No		100%	0%	0%	\$ 54.155,00					
132	NP.29	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
133	NP.30	Inmunización de elementos de madera con muestro hidrorepelente-Quimura	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
134	3.1.22	ITEMS NO PREVISTOS NUEVOS		mar 30/04/24	mar 30/04/24	1 a7		No		100%	0%	0%	\$ 0,00					
135	NP.31	Registro para aparatos hidrosanitarios	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 710.838,00					
136	NP.32	PUNTO SANITARIO Ø3***	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 568.732,00					
137	NP.33	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 383.261,00					
138	NP.34	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 427.771,00					
139	NP.35	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 140.864,00					
140	NP.36	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 97.760,00					
141	NP.37	PUNTO HIDRAULICO PVCP RDE 11-3/4"Orinal	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 154.546,00					
142	NP.38	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 47.523,00					
143	NP.39	Accesorios PVC P 1/2 "	U	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36 a7		No		0%	0%	0%	\$ 67.623,00					
144	NP.40	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE-ADICIONAL (Parrilla de varilla de 1/2" de	A	mié 24/07/24	mié 24/07/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					
145	NP.41	Acero Estruct-Perfil "C"Metal-Cubierta	A	mié 24/07/24	mié 24/07/24	1 a7		No		0%	0%	0%	\$-0,00					



Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDIOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta %	% criticos	% Ruta completa	% Físico completo	Costo																
													2024															
													tr 2, 2024				jun				jul				tr 3, 2024			
													may								ago				sep			
146	23	DIAGNÓSTICO		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 s7			SI	57%	0%	0%	\$ 1.323.875,00															
147	3.1.24	COMPONENTES		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 s7			SI	57%	0%	0%	\$ 1.356.031,85															
148	3.1.24.1	COMPONENTE SOCIAL		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 s7			SI	57%	0%	0%	\$ 817.110,00															
149	3.1.24.2	COMPONENTE AMBIENTAL		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 s7			SI	57%	0%	0%	\$ 11.000,00															
150	3.1.24.3	COMPONENTE SST		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 s7			SI	57%	0%	0%	\$ 361.720,25															
151	24	COMPONENTE PMT		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 s7			SI	57%	0%	0%	\$ 166.201,60															
152	3.2	SANTA SOFIA		mié 1/05/24	jue 29/08/24	21 s7	503		SI	57%	0%	0%	\$ 88.363.751,01															
153	1	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		vie 28/06/24	dom 7/07/24	10 as			No	100%	0%	0%	\$ 1.108.132,00															
154	1-1	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
155	1-2	DEMOLICIÓN DE SOBANTES	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
156	1-3	DEMOLICIÓN DE PANETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
157	1-4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
158	1-5	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES ETC. CORRIDOS, PÓVOS, MESONES, PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
159	1-6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS INCLUIDO MARGO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
160	1-8	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESURPAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	U	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
161	1,7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCAS, CORRIAS Y/O PERIFERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOADAS,	A	vie 28/06/24	dom 7/07/24	10 las			No	100%	0%	0%	\$ 1.108.132,00															
162	1-8	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASC, MADERA, DRY-WALL, PLASTIC, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
163	1-9	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJO DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
164	2	MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar 7/05/24	jun 29/07/24	83 as	603		No	0%	0%	0%	\$ 1.860.694,78															
165	2,1	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACIÓN DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS), NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	A	mar 7/05/24	mar 7/05/24	0 as	3		No	100%	0%	0%	\$ 94.150,00															
166	2-2	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA Y REJAS CONSISTENTE EN DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MALLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANILAS.	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
167	2,3	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANILAS.	A	dom 21/07/24	jun 29/07/24	9 as			No	0%	0%	0%	\$ 1.766.544,78															
168	2-4	Lavado y preparación de superficie (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
169	2-6	Lavado y desconexión de tanque 4000-L3	U	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
170	3	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		dom 30/06/24	vie 5/07/24	6 as	603		No	100%	0%	0%	\$ 133.500,00															
171	3,1	LIPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	A	dom 30/06/24	vie 5/07/24	6 as			No	100%	0%	0%	\$ 133.500,00															
172	4	MAMPUESTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mié 1/05/24	jue 8/05/24	8 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
173	4-1	MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique o portator	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
174	4-2	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ADECUADO SIMILAR AL EXISTENTE)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
175	4-3	LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
176	4-4	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN REMBOQUILLADO, JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE LISA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPR	A	jue 2/05/24	jue 9/05/24	8 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00															
177	5	REFUERZO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
178	5-1	PLACA CONTRAFORSO DE 12 CM CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													
179	5-2	RECÁLCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0,97 M (INCLUYE MALLA ELECTRODOLADA)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0 as			No	0%	0%	0%	\$ 0,00	◇	1													

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC	Pre	Suc	Ruta	% critico	% completa	% fisico	Costo					
													2024				
													tr 2, 2024 may	jun	tr 3, 2024 ago		sep
179	5-3	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
180	5	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
181	5-1	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1-4 h=4	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
182	5-2	ALISTADO DE PISO PARA ESCALERA EN MORTERO 1-3	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
183	5-3	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1-3 h=3cm	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
184	7	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mar 2/07/24	mar 9/07/24	7	las	603	No	71%	0%	\$ 233.460.00					
185	7-1	Medioseta en granito pulido 1-1/2 pulido (PISOS)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
186	7-2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 30x30	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
187	7-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FLOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
188	7-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 61 X 61 CM, ANTES DE LUZANTE-	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
189	7-6	WIN DE ALUMINIO	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
190	7-6	GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7-8CM	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
191	7,7	RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.	A	mar 2/07/24	mar 9/07/24	7	as	No	71%	0%	\$ 233.460.00						
192	7-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA-ESCOBAS EN TABLERA	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
193	7-9	ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
194	8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
195	8-1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM (O APROX)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
196	8-2	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO ELASTICO	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
197	8	CARPINTERIA METALICA EN COLL-ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
198	8-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4" TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MANGO PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTIGROROSIVO, PINTADA E INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULO DE 90° Y DE HOJAS	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
199	8-2	PASAMANOS EN PERIL METALICO 2" X 1 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAPITO.	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
200	8-3	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
201	10-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS, (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
202	11	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
203	11-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA CONTROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX, ENTAMBRADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI-MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANAJA METALICA Y MIRELLA CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDA	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
204	12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
205	12-1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, INCLUYE VALVULA DE CONTROL, SIFON COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERIA TIPO PUSH Y SELLANTE)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
206	12-2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
207	12-3	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
208	12-4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICARBATO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, RENGRUESO DE 3 CM, TERMINADO ANCHO 60 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 80CM	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
209	12-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFON)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
210	13	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
211	13-1	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF-304, ANTIAGUDO, ENTAMBRADAS	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			
212	14	PAÑETE Y ESTUCCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	sáb 29/06/24	mar 2/07/24	3	las	603	No	100%	0%	\$ 249.546.00					
213	14,1	Pañete impermeab. muro 1-4 e=0.03 a> 0.60 m **	A	sáb 29/06/24	mar 2/07/24	3	as	No	100%	0%	\$ 249.546.00						
214	14,2	Pañete impermeab-muro 1-4 e=0.03 a< 0.60 m**	A	mié-1/05/24	mié-1/05/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$-0.00	◇ 1			



Tareas criticas

Progreso de tarea

División de tarea

Progreso de tarea critica

Linea de base

División de la linea de base

Hito de linea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDIOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha limite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta	% crítico	% completa	% físico	Costo										
													2024									
													mi 2, 2024 may									
													jun									
													jul									
													mi 3, 2024 ago									
													sep									
215	14.3	PANETE LISO BAJO PLACA 1-4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
216	14.4	ESTUQUE SOBRE PANETE+ ANDAMIO	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
217	15	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	jue 2/05/24	jue 20/06/24	50 as	603	No	100%	0%	0%	\$ 15.114.839,00										
218	15.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	A	jue 2/05/24	jue 16/05/24	15 as	221	No	100%	0%	0%	\$ 13.109.058,00										
219	15.2	PINTURA VINOLO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
220	15.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS - INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
221	15.4	Pintura acrílica Koraza 10 sobre losa / pañete	A	sáb 1/06/24	jue 20/06/24	20 as	218	No	100%	0%	0%	\$ 1.782.831,00										
222	15.5	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	A	vie 17/05/24	jue 20/06/24	35 as	218	No	100%	0%	0%	\$ 222.950,00										
223	16	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
224	16.1	PINTURA VINOLO COLOR DOS (2) MANOS - SOBRE LAMINA LLENA MADERA - INCLUYE TINTILA Y LLUADA DE LAS SUPERFICIES	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
225	17	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	lun 1/07/24	jue 29/08/24	60 as	603	SI	12%	0%	0%	\$ 2.969.610,00										
226	17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS DOS CARAS	A	mié 1/06/24	mié 1/06/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
227	17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	A	lun 1/07/24	jue 29/08/24	60 as		SI	12%	0%	0%	\$ 2.969.610,00										
228	17.3	ESMALTE SOBRE CERCAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	A	mié 1/06/24	mié 1/06/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
229	18	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	jue 2/05/24	mié 8/05/24	7 as	603	No	100%	0%	0%	\$ 19.899.320,00										
230	18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	A	jue 2/05/24	lun 6/05/24	5 as	232	No	100%	0%	0%	\$ 19.519.320,00										
231	18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY-WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
232	18.3	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)	A	mar 7/05/24	mié 8/05/24	2 230 as		No	100%	0%	0%	\$ 380.000,00										
233	18.4	CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PING-RENDADO (DE 0-10M)	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
234	19	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
235	19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS - BISELADOS 1.6 DE 5-6MM	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
236	19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
237	19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
238	20	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	mié 3/07/24	lun 15/07/24	12 as	603	No	35%	0%	0%	\$ 3.252.511,00										
239	20.1	REVESTIR LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20-26 SOBRE CLO-0.25 INCLUYE ANDAMIO	A	mié 1/06/24	mié 1/06/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
240	20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	A	mar 9/07/24	lun 15/07/24	7 244 241 as		No	0%	0%	0%	\$ 1.620.949,00										
241	20.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	A	mar 9/07/24	mar 9/07/24	0 240 as		No	0%	0%	0%	\$ 399.762,00										
242	20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOCUSTICA UPVC 3MM BLANCO TIPO ECDOROP-0 SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN-ANDAMIO CERTIFICADO- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	A	mié 1/05/24	mié 1/05/24	0 as			No	0%	0%	\$ 0.00	◇	1								
243	20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECDOROP O SIMILAR - DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	A	mar 9/07/24	mié 10/07/24	2 240 as		No	0%	0%	0%	\$ 502.200,00										
244	20.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	A	sáb 6/07/24	lun 8/07/24	3 169 240 as		No	67%	0%	0%	\$ 688.800,00										
245	20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SICA O SIMILAR	A	mié 3/07/24	lun 8/07/24	5 as		No	80%	0%	0%	\$ 40.800,00										
246	21	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	A	lun 26/08/24	jue 29/08/24	4 as	603	SI	0%	0%	0%	\$ 4.359.901,00										
247	21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	A	mar 27/08/24	jue 29/08/24	3 225 248 as		SI	0%	0%	0%	\$ 2.158.000,00										
248	21.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	A	jue 29/08/24	jue 29/08/24	1 247 as		SI	0%	0%	0%	\$ 56.901,00										
249	21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRENANTE DE OBRA CON CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESE ETC. ETC.)	A	lun 26/08/24	jue 29/08/24	4 247 as		SI	0%	0%	0%	\$ 2.145.000,00										
250	22	ITEMS NO PREVISTOS	A	jue 2/05/24	vie 23/08/24	14 as		No	62%	0%	0%	\$ 37.442.330,38										
251	NP.1	CUBIERTA POLICARB-ALVEOLAR ARIKOPAL- CAL-10MM+CONET.	A	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1 as		No	0%	0%	0%	\$ 0.00										
252	NP.2	LLAVADO+DESINFECION DE TANQUE 500 LT	A	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1 as		No	0%	0%	0%	\$ 0.00										

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% crítico	% completo	% físico completo	Costo												
253	NP.3	DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60	L	mié 29/05/24	vie 31/05/24	3	las			254	No	100%	0%	\$ 252.000,00											
254	NP.4	PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v)	L	sáb 1/06/24	mar 18/06/24	18	las	253			No	100%	0%	\$ 798.244,00											
255	NP.5	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS)	L	mié 22/05/24	dom 26/05/24	5	las				No	100%	0%	\$ 1.672.211,38											
256	NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO).	L	mié 24/07/24	sáb 3/08/24	11	las				No	0%	0%	\$ 17.505.606,00											
257	NP.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO-SPC (4 mm de espesor)	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
258	NP.8	DESMONTE ALFOMBRA-TAPETE INCLUYE RETIRO	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
259	NP.9	DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y PINTURA, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN.	L	mar 23/07/24	sáb 27/07/24	5	las				No	0%	0%	\$ 7.412.777,00											
260	NP.10	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 6 A 60 CMTS).	L	mar 11/06/24	jue 20/06/24	10	las				No	100%	0%	\$ 355.500,00											
261	NP.11	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE (HIDROLAVADO+ACIDO)	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
262	NP.12	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) + LASEADO	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
263	NP.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	100%	0%	\$ 2.000.804,00											
264	NP.14	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
265	NP.15	DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE PISO DE	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
266	NP.16	COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALICADERO 8 CM CALAJONES SUPERIORES E INFERIORES (fabricado en aglomerado melamínico de 15mm de alta densidad) entre 1,8m a 2,5m de largo (incluye estufa 4 puertas, extractor de vapor, parrilla)	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
267	NP.17	PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS)	L	jue 20/05/24	jue 23/05/24	96	las				No	51%	0%	\$ 2.164.699,00											
268	NP.18	CERRAMIENTO LONA H=2,20 mts(Exc) **	L	jue 1/07/24	mié 3/07/24	3	las				No	100%	0%	\$ 962.278,00											
269	NP.19	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	L	mar 4/06/24	jue 6/06/24	3	las				No	100%	0%	\$ 504.827,00											
270	NP.20	SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X80**	L	mié 12/06/24	dom 16/06/24	5	las				No	100%	0%	\$ 2.522.343,00											
271	NP.21	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE**	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
272	NP.22	Regente A.L.L. PVC. d=4" incl. andamio **	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
273	NP.23	Tablero 12 Circuitos Bilasico-TREC EX	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
274	NP.24	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 2 1/2"	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
275	NP.25	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
276	NP.26	REGATA PISO (A=0,40m-Prof=0,17m)	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
277	NP.27	CAÑALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)**	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
278	NP.28	REJILLA GRANADA CON BOSCO COMUN 4 X 3	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
279	NP.29	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X80	L	jue 1/06/24	sáb 15/06/24	6	las				No	100%	0%	\$ 1.291.041,00											
280	NP.30	Inmunización de elementos de madera, con maceda hidrosoluble-Durban	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
281	3.4.2.2	ITEMS NO PREVISTOS- NUEVOS	L	jue 2/05/24	jue 2/05/24	1	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
282	NP.31	Registro para aparatos hidrosanitarios	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
283	NP.32	PUNTO SANITARIO Ø3"1/2	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
284	NP.33	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
285	NP.34	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
286	NP.35	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" 1/2	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
287	NP.36	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO- FRIA PVC Ø 1/2"	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
288	NP.37	PUNTO HIDRAULICO PVC FRIA Ø 1/2" 1/2 incl.	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
289	NP.38	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" 1/2 INCLAVAVIATOR	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
290	NP.39	Accesorios PVC Ø 1/2"	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
291	NP.40	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE ALGONAL (Parrilla de varilla de 4Q" de 1/2")	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
292	NP.41	Acero Estruct. Perfil "C" Metal. Cubierta	L	mié 24/07/24	mié 28/08/24	36	las				No	0%	0%	\$ 0,00											
293	23	DIAGNÓSTICO	L	mié 1/05/24	jue 29/08/24	20	las				SI	56%	0%	\$ 1.323.875,00											
294	3.2.24	COMPONENTES	L	mié 1/05/24	jue 29/08/24	21	las				SI	56%	0%	\$ 1.356.031,85											
295	3.2.24.1	COMPONENTE SOCIAL	L	mié 1/05/24	jue 29/08/24	20	las				SI	56%	0%	\$ 817.110,00											

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta	% críticos	% completa	% físico	Costo																						
													2024																					
													tri 2, 2024		may				jun				jul				tri 3, 2024		ago				sep	
296	3.2.24.2	COMPONENTE AMBIENTAL		mié 1/05/24	jue 29/08/24	20 m²			Si	56%	0%	\$ 11.000,00																						
297	3.2.24.3	COMPONENTE SST		mié 1/05/24	jue 29/08/24	20 m²			Si	56%	0%	\$ 361.720,25																						
298	24	COMPONENTE PMT		mié 1/05/24	jue 29/08/24	20 m²			Si	56%	0%	\$ 166.201,60																						
299	3.3	BEJAMIN HERRERA		mar 30/04/24	jue 29/08/24	22 m²			Si	47%	0%	\$ 45.165.913,85																						
300	1	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		vie 21/06/24	vie 26/07/24	36 las		320	No	100%	0%	\$ 3.536.707,00																						
301	1-1	DEMOLICIÓN PLACA CONTRARISO 0-16 (INO-RETRO-DE-SOBREANTES)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
302	1,2	DEMOLICIÓN DE PANELE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	A	vie 21/06/24	sáb 6/07/24	16 as			No	100%	0%	\$ 259.581,00																						
303	1,3	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	vie 21/06/24	dom 7/07/24	17 as	152307		No	100%	0%	\$ 324.898,00																						
304	1-4	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC. CORRIDOS, POCOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
305	1-6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO-TAMAÑO MADERA-METÁLICAS, INCLUIDO-MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
306	1,6	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	U	vie 21/06/24	vie 5/07/24	15 as			No	100%	0%	\$ 47.700,00																						
307	1,7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERIFERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS,	N	lun 22/07/24	vie 26/07/24	5/303			No	100%	0%	\$ 2.904.528,00																						
308	1-8	DESMONTE DE TODO TIPO DE CELORASO EXISTENTE (DURASIC, MADERA, GYPSUM, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
309	1-9	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETES O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
310	2	MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar-30/04/24	jue 3/05/24	10 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
311	2-1	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN DE AMARRES, FLUJCIÓN DE FLANQUES, FISSURAS EN TEJAS) NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
312	2-2	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA Y REJAS, CONSISTENTE EN DESMONTE DE REJAS, ADOCIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
313	2-3	MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERÍA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	A	mar-30/04/24	jue 3/05/24	10 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
314	2-4	Lavado y preparación de superficie (Ácido y Alkalí) (CUBIERTA)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
315	2-5	Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
316	3	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		jue 27/06/24	sáb 29/06/24	3 las		603	No	100%	0%	\$ 48.060,00																						
317	3,1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	A	jue 27/06/24	sáb 29/06/24	3/300392			No	100%	0%	\$ 48.060,00																						
318	4	MAMPPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		jue 27/06/24	jue 27/06/24	1 fla		603	No	100%	0%	\$ 224.840,00																						
319	4-1	MURO EN BLOQUE HUECO No.4- tabique o parietal	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
320	4,2	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	A	jue 27/06/24	jue 27/06/24	1/300360			No	100%	0%	\$ 224.840,00																						
321	4-3	LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
322	4-4	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: RECORRER LADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE LISA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS, (INCLUIER PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPR	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
323	5	REFORZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
324	5-1	PLACA CONTRARISO DE 12 CM-CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
325	5-2	RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0-07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
326	5-3	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						
327	6	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		jue 27/06/24	dom 4/08/24	39 las		603	No	40%	0%	\$ 1.939.595,00																						
328	6-1	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1-4 1-4	A	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 ms			No	0%	0%	\$ 0,00																						



Tareas críticas

Progreso de tarea

División de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

[illegible]

ITEM		ACTIVIDAD	U	Cuando Comienza	Fin	IA	Prec	Suc	Ruta % critica	% completa	% fisico completo	Costo	Gantt Chart Timeline (May 2024 - Sep 2024)						
365	15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	A	sáb 29/06/24	mar 30/07/24	32 as	341	366	No	28%	0%	\$ 3.787.245,00							
366	15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - DE 0 A 60 CMTS	M	jue 4/07/24	dom 4/08/24	32 as	365		No	13%	0%	\$ 798.750,00							
367	15.3	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS)- INCLUYE-ANDAMIO-CERTIFICADO	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
368	15.4	Pintura esmalte Koroseal-10 sobre todo / paquete	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
369	15.6	PINTURA EN ESMALTE-(DOS-MANOS)-(INCLUYE-ANDAMIOS-CERTIFICADOS)	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
370	16	PINTURA-SOBRE-MADERA-(TODAS-LAS-ACTIVIDADES-INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	m	mar- 20/04/24	mar-30/04/24	0 as			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
371	16.4	PINTURA-VINO-LACA-COLOR-DOS-DE-MANOS--SOBRE LÁMINA LLENA MADERA.-INCLUYE-TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
372	17	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	J	jue 11/07/24	vie 9/08/24	30 as	603		No	7%	0%	\$ 824.516,00							
373	17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M	jue 11/07/24	jue 25/07/24	15 as	374		No	13%	0%	\$ 518.336,00							
374	17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M	vie 26/07/24	vie 9/08/24	15 as	373		No	0%	0%	\$ 306.180,00							
375	12.3	CONCRETO PARA GRILLAS, PUNENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE COBERTA.(INCLUYE-ANDAMIOS CERTIFICADOS)	A	mar- 30/04/24	vie-30/05/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
376	18	CELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	A	sáb 6/07/24	vie 26/07/24	21 as	603		No	17%	0%	\$ 3.144.990,00							
377	18.1	CELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACION DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM.-10 MM) (INCLUYE ANDAMOS CERTIFICADOS)	A	sáb 6/07/24	vie 26/07/24	12 as	385		No	17%	0%	\$ 3.144.990,00							
378	18.2	SUMINISTRO E INSTALACION CELO RASO EN LÁMINA DE GRY-WALL-DE 1/2"-ST-INCLUYE-ANDAMIO CERTIFICADO	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
379	18.3	CELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA-PARA TAPONAMIENTO DE LUZES EN AREA DE ESTRUCTURA DE COBERTA -(ALTURA DE 0 A 60 CMTS)	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
380	18.4	CELO RASO ESTRUCT. MADERA RINDO REPISAD(0-6X0-10M)	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
381	19	VIDRIOS-Y ESPEJOS-(TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL-SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	m	mar- 20/04/24	mar-30/04/24	0 as	603		No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
382	19.4	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS-BISELADOS-1,6-DE-E-4MM	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
383	19.2	SUMINISTRO E-INSTALACION DE ESPEJO DE-4-MM-FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR-DE-1"-EN ALUMINIO	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
384	19.3	SUMINISTRO E-INSTALACION VIDRIOS-INVOCULORES-DE-4-MM CON PELÍCULA DE-SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
385	20	COBERTAS E IMPERMABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	dom	30/06/24	mar 16/07/24	17 as	603		SI	55%	0%	\$ 13.435.070,00							
386	20.1	PLANCHÉ EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE-20-DESARROLLO 0-26-INCLUYE-ANDAMIO-	A	mar- 20/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
387	20.2	SUMINISTRO E-INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO-A- (INCLUIDO ACCESORIOS-DE-INSTALACION-ANDAMIO CERTIFICADO-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
388	20.3	SUMINISTRO E-INSTALACION DE TEJA PLÁSTICA-GONOLAZADA NO-E- (INCLUIDO ACCESORIOS-DE-INSTALACION-ANDAMIO CERTIFICADO-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	A	mar- 30/04/24	mar-30/04/24	0 seg			No	0%	0%	\$-0,00	<div>30</div>						
389	20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTA EN TEJA TERMIDUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M	vie 5/07/24	vie 5/07/24	0 as	391		No	100%	0%	\$ 9.580.480,00							
390	20.6	SUMINISTRO E-INSTALACION DE CABALLETE-PARA-TEJA-TIPO-ECOROOF-O-SIMILAR-DESCARRIOLA-CONDICIOND ENTRE 1-23-24-1-13	A	mar- 30/04/24</															

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% critico	% completa	% físico comple	Costo					
														2024				
														tr 2, 2024				
														may				
														jun				
														jul				
														tr 3, 2024				
														ago				
														sep				
403	NP.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS- TERMINADA.- INCLUYE VIDRIO DE 6 MM. INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.- INSTALADA.- VERIFICAR EN OBRA.- MEDIDAS Y ANGULOS.- (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	5	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
404	3-0-20.6	DESMONTE DE REJAS.- ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACION.- MANTENIMIENTO.- ANTI CORROSIÓN Y PINTURA.- SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN.	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
405	NP.10	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200CS.- COLOR BLANCO.- INCLUYE SUMINISTRO	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
406	3-2-22.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO-SPC	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
407	NP.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO.- SPC-NATURAL-OAK	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
408	NP.1	CUBIERTA POLICARB ALVEOLAR ARKOPAL CAL-10MM+CONET.	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
409	NP.2	LAVADO+DESINFECTACION DE TANQUE 500 LT	L	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	100%	0%	\$ 269.482,00					
410	NP.3	DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
411	NP.4	PANEL LED (60x60) 48W-6K (100-277v)	L	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
412	NP.5	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	100%	0%	\$ 2.059.744,00					
413	NP.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS- TERMINADA.- INCLUYE VIDRIO DE 6 MM. INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.- INSTALADA.- VERIFICAR EN OBRA.- MEDIDAS Y ANGULOS.- (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	5	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
414	NP.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO.- SPC (4 mm de espesor)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
415	NP.8	DESMONTE ALFOMBRA-TAPETE.- INCLUYE RETIRO	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
416	NP.9	DESMONTE DE REJAS.- ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACION.- MANTENIMIENTO.- ANTI CORROSIÓN Y PINTURA.- SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN.	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
417	NP.10	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200CS.- COLOR BLANCO.- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.- ACCESORIOS.- INSTALACION DE LAMPARA.- SOPORTES ETC.- ESPESOR (7 MM.-10 MM.- INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)- (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
418	NP.11	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE (HIDROLAVADO)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
419	NP.12	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) (DE 0 A 60 CM)	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
420	NP.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO-SPC	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
421	NP.14	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA	L	mié 31/07/24	dom 4/08/24	5	1			No	0%	0%	\$ 336.884,00					
422	NP.16	DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE- NP.3.08	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
423	NP.18	COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO.- INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8 CM.- CAJONES SUPERIORES E INFERIORES.- (fabricado en aglomerado melamínico de 16mm de alta densidad)- entre 1.8m a 2.6m de largo.- incluye estufa 4 puertos.- extractor de oleos.- pociota	C	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
424	NP.17	PINTURA GUARDAESCOBA H. 0.1M (2 MANOS)	A	mar 6/08/24	mar 20/08/24	15	1			No	0%	0%	\$ 371.881,00					
425	NP.18	CERRAMIENTO LONA H=2.20 mts(Exc)-**	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
426	NP.19	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	L	mié 31/07/24	vie 2/08/24	3	1			No	0%	0%	\$ 144.236,00					
427	NP.20	SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60**	L	sáb 3/08/24	vie 9/08/24	7	1			No	0%	0%	\$ 720.669,00					
428	NP.21	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE-11	L	mar 30/04/24	mar 30/04/24	5	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
429	NP.22	Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	A	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	5	1			No	0%	0%	\$ 234.272,00					
430	NP.23	Tablero-12 Circuitos-Bifases-TRIG-5X	L	mar 30/04/24	mar 30/04/24	5	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
431	NP.24	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4	A	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	5	1			No	0%	0%	\$ 552.114,00					
432	NP.25	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	A	sáb 10/08/24	mié 14/08/24	5	1			No	0%	0%	\$ 81.381,00					
433	NP.26	REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m)	A	sáb 3/08/24	vie 9/08/24	7	1			No	0%	0%	\$ 311.046,00					
434	NP.27	CANAleta PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)1"	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
435	NP.28	REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3	L	sáb 3/08/24	dom 4/08/24	2	1			No	0%	0%	\$ 54.155,00					
436	NP.29	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	L	mar 30/04/24	mar 30/04/24	5	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
437	NP.30	Inmunización de elementos de madera con mezcla Antisepsia-Disuolven	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	5	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
438	3.-4.-22	HEMS-NO PREVISTOS NUEVOS	A	mar 30/04/24	mar 30/04/24	4	1			No	0%	0%	\$ 0.00					
439	NP.31	Registro para aparatos hidrosanitarios	L	mié 24/07/24	jue 25/07/24	2	1			No	0%	0%	\$ 236.946,00					
440	NP.32	PUNTO SANITARIO Q3**	L	mié 24/07/24	vie 2/08/24	10	1			No	0%	0%	\$ 284.366,00					
441	NP.33	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV	L	mié 24/07/24	vie 2/08/24	10	1			No	0%	0%	\$ 95.815,00					



Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO.- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	IA (A)	Pre (S)	Ruta (A)	% crítico	% completa	% físico completo	Costo												
442	NP.34	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"	U	mié 24/07/24	vie 2/08/24	10		No	0%	0%	\$ 71.295,00												
443	NP.35	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	U	mié 24/07/24	vie 2/08/24	10		No	0%	0%	\$ 93.909,00												
444	NP.36	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO- FRIA PVC-P	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1		No	0%	0%	\$-0,00												
445	NP.37	PUNTO HIDRAULICO PVC/RDE-11-3/4"Osmel	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1		No	0%	0%	\$-0,00												
446	NP.38	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø-11/2"AVARILATOS	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1		No	0%	0%	\$-0,00												
447	NP.39	Accesorios PVC.P 1/2 "	U	mié 24/07/24	mié 24/07/24	1		No	0%	0%	\$ 45.082,00												
448	NP.40	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA-EXISTENTE-ADICIONAL-Plancha de varilla de 1/2" de	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1		No	0%	0%	\$-0,00												
449	NP.41	Aseso Estruct.Perfil "C"Metal Cubierta	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	1		No	0%	0%	\$-0,00												
450	23	DIAGNÓSTICO		mié 1/05/24	jue 29/08/24	70		SI	56%	0%	\$ 1.323.875,00												
451	3.3.24	COMPONENTES		mié 1/05/24	jue 29/08/24	21		SI	56%	0%	\$ 1.356.031,85												
452	3.3.24.1	COMPONENTE SOCIAL		mié 1/05/24	jue 29/08/24	21		SI	56%	0%	\$ 817.110,00												
453	3.3.24.2	COMPONENTE AMBIENTAL		mié 1/05/24	jue 29/08/24	21		SI	56%	0%	\$ 11.000,00												
454	3.3.24.3	COMPONENTE SST		mié 1/05/24	jue 29/08/24	21		SI	56%	0%	\$ 361.720,25												
455	24	COMPONENTE PMT		mié 1/05/24	jue 29/08/24	21		SI	56%	0%	\$ 166.201,60												
456	3.4	LA AURORA NORTE	mar-30/04/24	jue 29/08/24	22		SI	11%	0%	\$ 92.252.357,85													
457	1	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	jue 4/07/24	jue 8/08/24	36	474	No	18%	0%	\$ 10.057.173,00												
458	1.1	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBANTES)	U	jue 11/07/24	dom 28/07/24	18		No	0%	0%	\$ 3.039.050,00												
459	1.2	DEMOLICION DE PANETE DE MUROS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	U	jue 11/07/24	dom 28/07/24	18		No	0%	0%	\$ 492.020,00												
460	1.3	DEMOLICION DE ENCHARE DE MUROS Y PEGA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	U	mié-10/07/24	mié-10/07/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
461	1.4	DEMOLICION DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BANERAS, ORINALES, ETC. CORRIDOS, POCOS, MESONES, PREFABRICADOS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	U	mié-10/07/24	mié-10/07/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
462	1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODA- TAMANO MADERA- METALICAS- INCLUIDO- MARCO- INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS.	U	mié-10/07/24	mié-10/07/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
463	1.6	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS- SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS- LAVAMANOS- SANITARIOS- ESTUFAS- ETC- (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	U	dom-28/07/24	mié-10/07/24	4		No	0%	0%	\$-0,00												
464	1.7	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCAS, CORREAS Y/O PERIFERIA METALICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOADAS,	U	jun 22/07/24	jue 8/08/24	18		No	39%	0%	\$ 3.012.503,00												
465	1.8	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	U	jue 4/07/24	sáb 6/07/24	3		No	100%	0%	\$ 3.513.600,00												
466	1.9	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y- BAJOS- DE CLOSETA O GABINETES EN MADERA- VIO METÁLICOS- (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	U	vie-6/07/24	vie-6/07/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
467	2	MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	jue 4/07/24	dom 28/07/24	25	603	No	16%	0%	\$ 1.313.393,00												
468	2.1	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FLUACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	U	jue 4/07/24	dom 28/07/24	25	3	No	16%	0%	\$ 1.313.393,00												
469	2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS- CONSISTENTE EN-DESMONTE DE REJAS- ADECUACION DE SOPORTES E-INSTALACION AL- INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA- ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y- REJAS- SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y- REPOSICION DE MANIJAS.	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
470	2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN- APLICACION DE MASILLA- ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS- SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION DE- MANIJAS	U	mar-18/07/24	mar-18/07/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
471	2.4	Lavado y preparacion de superficie- (Hidrolav+Acido)- (CUBIERTAS)	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
472	2.6	Lavados- desinfeccion de tanque- 1000 LT	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												
473	3	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar-23/07/24	dom 28/07/24	6	603	No	100%	0%	\$ 111.250,00													
474	3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	U	mar 23/07/24	dom 28/07/24	6	457	No	100%	0%	\$ 111.250,00												
475	4	MAMPRESTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0		No	0%	0%	\$-0,00													
476	4.1	MURO EN-BLOQUE HUECO No.4- tabique o poststar	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0		No	0%	0%	\$-0,00												



Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% críticos	% completos	% físico	Costo					
														2024				
														tr 2, 2024				
														jun				
														jul				
														tr 3, 2024				
														ago				
														sep				
477	4-2	RESANE DE FISURAS EN MUROS - INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
478	4-3	LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO A AGUA A PRES	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
479	4-4	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN REMOVER LADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS - INCLUYE PRODUCTOS DE RETIRO	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
480	5	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	jun 15/07/24	jue 1/08/24	18	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ 1.594.736,00	30				
481	5.1	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M	jun 15/07/24	jue 1/08/24	18	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ 1.594.736,00	30				
482	5-2	RECAJES PARA PASOS PARA ESCALERAS PROMEDIO 0,37 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
483	5-3	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-984	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
484	6	RISOS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
485	6-1	ALISTADO/AFINADO RISO MORTERO 1-4 h=4	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
486	6-2	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1-3	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
487	6-3	ALISTADO/AFINADO RISO MORTERO 1-3 h=3cm	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
488	7	ACABADOS DE RISOS - TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
489	7-1	Mediasaña en granito perlado 1-1/2 pulido (RISOS)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
490	7-2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 30x33	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
491	7-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO - INCLUYE GUARDAS ESCOBAS EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
492	7-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 61 X 61 CM. ANTESLUZANTE	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
493	7-5	WIN DE ALUMINIO	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
494	7-6	GUARDA ESCOBA CERAMICO 41 X 3 - 6CM	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
495	7-7	RETIRO GUARDAS ESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO 41 X 3 CM	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
496	7-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
497	7-9	ENCHAPE RISO DUOPISO 34x34 Corona	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
498	8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ -0,00	30				
499	8-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 36 X 36 CM O APROX	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
500	8-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
501	9	CARPINTERIA METALCA EN COL ROLLO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ -0,00	30				
502	9-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4". TIPO BANDO - INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS Y 8 DE HOGAR	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
503	9-2	PARAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1 1/2" EN PINTURA ESMALE COLOR GRIS GRIFITO	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
504	10	CARPINTERIA METALCA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ -0,00	30				
505	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES - TERMINADA INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS - (APURCA COLOR GRISO O BLANCO)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
506	11	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ -0,00	30				
507	11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA COLOR ROLLO CALIBRE 18 CON LUBA DE TRIPLEZ ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN - INCLUYE HERRAJES - CERRADURA TIPO MANILLO METALICA Y MALLA CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDA	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
508	12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ -0,00	30				
509	12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL - SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA - GRIFERIA TIPO PUSH Y SELLANTE)	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
510	12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO - INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH - BRIDA DE 4" Y SELLANTE	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				
511	12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO - INCLUYE GRIFERIA	M	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0	0	0	0	No	0%	0%	\$ -0,00	30				



Tareas críticas

División

Progreso de tarea

Progreso de tarea crítica

Tarea

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO - MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% crítico	% completa	% físico	Costo
512	12.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICARBATO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM. SALPICADERO DE 6 CM. REINGRUESE DE 8 CM. TERMINADO ANCHO 80 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 50 CM	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
513	12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH-ACOPLE Y SIFON)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
514	13	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
515	13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20. DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL. REF. 304. ANTICUADO. ENTAMBORADAS	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
516	14	PAÑETE Y ESTUCCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	mar-30/04/24	jue 15/08/24	08 las				No	0%	0%	\$ 2.745.107,00
517	14.1	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	N	lun 12/08/24	jue 15/08/24	4 as	546	518	No	0%	0%	0%	\$ 1.036.640,00
518	14.2	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m **	N	lun 12/08/24	jue 15/08/24	4 as	517	No	0%	0%	0%	0%	\$ 1.569.840,00
519	14.3	PANELE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
520	14.4	ESTUCCO SOBRE PANELE* ANDAMIO	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	100%	0%	\$ 138.627,00
521	15	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	lun 12/08/24	lun 26/08/24	15 as	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ 3.632.500,00
522	15.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	N	lun 12/08/24	lun 26/08/24	15 as	517	523	No	0%	0%	0%	\$ 3.176.250,00
523	15.2	PINTURA VINOLO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	N	lun 12/08/24	lun 26/08/24	15 as	522	No	0%	0%	0%	0%	\$ 456.250,00
524	15.3	PINTURA VINOLO 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	N	mar-24/07/24	vie 26/07/24	2 as				No	0%	0%	\$ 0.00
525	15.4	Pintura acrílica Koratex 10 sobre losa / pañete	N	mar-24/07/24	vie 26/07/24	2 as				No	0%	0%	\$ 0.00
526	15.6	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	N	mar-24/07/24	vie 26/07/24	2 as				No	0%	0%	\$ 0.00
527	16	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
528	16.1	PINTURA VINOLO COLOR DOS (2) MANOS. SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILA Y LLUADA DE LAS SUPERFICIES.	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
529	17	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
530	17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS DOS CARAS	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
531	17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METALICA	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
532	17.3	ESMALTE SOBRE CERCAS RUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
533	18	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	lun 5/08/24	mié 14/08/24	10 as	603	No	0%	0%	0%	0%	\$ 10.902.000,00
534	18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200CS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACION DE LAMPARA, SOPORTES ETC) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	N	lun 5/08/24	mié 14/08/24	10 as				No	0%	0%	\$ 10.902.000,00
535	18.2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA DE DRY-WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	N	mar-30/04/24	vie 3/06/24	4 as				No	0%	0%	\$ 0.00
536	18.3	CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. UNA CARA. PARA TAPONAMIENTO DE LUJOS EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA. (ALTURA DE 8 A 60 CMTS)	N	mar-30/04/24	vie 3/06/24	4 as				No	0%	0%	\$ 0.00
537	18.4	CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PING. REPARADO (60X90-10M)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
538	19	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
539	19.1	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS. BISELADOS 16 DE 5x4MM	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
540	19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM. FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 4" EN ALUMINIO	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
541	19.3	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS INCOLORES DE 4 MM CON POLICLA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
542	20	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	N	lun 22/07/24	mié 7/08/24	17 as	603	No	5%	0%	0%	0%	\$ 28.376.953,00
543	20.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO	N	lun 22/07/24	mié 31/07/24	10 as				No	0%	0%	\$ 2.982.000,00
544	20.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
545	20.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PLASTICA ONDULADA NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	N	mar-30/04/24	mar-30/04/24	0 as				No	0%	0%	\$ 0.00
546	20.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECDROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	N	mar-23/07/24	mar-30/07/24	8 as	473	547	No	25%	0%	0%	\$ 20.882.453,00

Tareas críticas

Progreso de tarea

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta crítica	% completa	% físico	Costo															
													2024													
													vi 2, 2024 may				jun				jul		vi 3, 2024 ago		sep	
547	20,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECGOROF O SIMILAR DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	mié 24/07/24	dom 28/07/24	5	546		No	0%	0%	\$ 1.757.700,00														
548	20,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M	lun 29/07/24	mié 7/08/24	10	549		No	0%	0%	\$ 2.227.120,00														
549	20,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR.	M	lun 29/07/24	mié 7/08/24	10	548		No	0%	0%	\$ 527.680,00														
550	21	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	M	lun 26/08/24	jue 29/08/24	4	603	SI	0%	0%	\$ 10.891.716,00															
551	21,1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M	lun 26/08/24	jue 29/08/24	4	533	552	SI	0%	0%	\$ 5.652.300,00														
552	21,2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	M	lun 26/08/24	jue 29/08/24	4	551		SI	0%	0%	\$ 3.778.281,00														
553	21,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ETC INC. PVC, ETC.)	M	lun 26/08/24	jue 29/08/24	4	551		SI	0%	0%	\$ 1.461.135,00														
554	22	ITEMS NO PREVISTOS	M	mar 30/04/24	sáb 3/08/24	96	603	No	15%	0%	\$ 19.947.623,00															
555	NP,1	CUBIERTA POLICARB-ALVEOLAR ARKOPAL-CAL-10MM+CONET.	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
556	NP,2	LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 600 LT.	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
557	NP,3	DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 W 60	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
558	NP,4	PANEL LED (60X60) 45W-8K (100-277v)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
559	NP,6	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES-MANOS)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
560	NP,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS- TERMINADA- INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES- INSTALADA- VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS- (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
561	NP,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO- SPC (4 mm de espesor)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
562	NP,8	DESMONTE ALFOMBRA-TAPETE INCLUYE RETIRO	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
563	NP,9	DESMONTE DE REJAS- ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACION- MANTENIMIENTO- ANTI CORROSION Y PINTURA- ACABADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION.	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
564	NP,10	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACION DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	100%	0%	\$ 1.493.100,00														
565	NP,11	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC- (HIDROLAVADO)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
566	NP,12	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES-MANOS) (DE 0 A 60 CM)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
567	NP,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO- SPC	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
568	NP,14	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	100%	0%	\$ 168.442,00														
569	NP,16	DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPÉ HP-0,06	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
570	NP,16	COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8- CM- CAJONES SUPERIORES E INFERIORES- (fabricado en aglomerado moderno de 15mm de alta densidad)- entre 1.8m o 2.5m de largo (incluye estufa 4 puertos- extractor de oleos- poceta	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
571	NP,12	PINTURA GUARDAESCOBA H- 0-1M (2 MANOS)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
572	NP,18	CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Enc) 11	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
573	NP,19	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	100%	0%	\$ 360.590,00														
574	NP,20	SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X6011	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
575	NP,21	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE 11	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
576	NP,22	Regente A.L.L- PVC- Ø=4" (incl. andamio) 11	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
577	NP,23	Tablero 12 Circuitos Bifaseo TRIG-5X	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
578	NP,24	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
579	NP,26	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
580	NP,26	REGATA PISO (A=0.46m- Prof=0.17m)	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
581	NP,27	CAVALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)11	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
582	NP,28	REJILLA GRANADA CON BOSCO COMUN 4 X 3	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
583	NP,29	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
584	NP,30	Inmunización de elementos de madera con mantol- hidrosoluble- Dursol	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
585	3, 1, 22	ITEMS NO PREVISTOS NUEVOS	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
586	NP,31	Registro para aparatos hidrosanitarios	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														
587	NP,32	PUNTO SANITARIO Ø3111	M	mar 30/04/24	mar 30/04/24	1			No	0%	0%	\$ 0,00														

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

LA PROGRAMACION ESTA SUGETA A CAMBIOS SEGUN EL DESARROLLO Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

VERSION 2.0 DIAGNOSTICO- MAYO DE 2024

REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

Id	ITEM	ACTIVIDAD	U	Comienzo	Fin	AC (A)	Pre (A)	Suc (A)	Ruta (A)	% critico	% completa	% fisico comple	Costo					
														2024				
														may				
588	NP.33	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIOS DE TANGUE FRIA PVC	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5				No	0%	0%	\$-0,00					
589	NP.34	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4				No	0%	0%	\$-0,00					
590	NP.35	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" 1.5	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5				No	0%	0%	\$-0,00					
591	NP.36	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC Ø	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4				No	0%	0%	\$-0,00					
592	NP.37	PUNTO HIDRAULICO PVC GRDE 1 1/2" Ø metal	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5				No	0%	0%	\$-0,00					
593	NP.38	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" LAMARLATOS	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	4				No	0%	0%	\$-0,00					
594	NP.39	Accesorios PVC P-1/2 1.5	U	mar-30/04/24	mar-30/04/24	5				No	0%	0%	\$-0,00					
595	NP.40	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE ADICIONAL (Parrilla de vanilla de 1/2" de	M	jue 18/07/24	mié 24/07/24	7				No	0%	0%	\$ 5.130.262,00					
596	NP.41	Acero Estruct.Perfil "C" Metal Cubierta"	K	jue 25/07/24	sáb 3/08/24	10				No	0%	0%	\$ 12.795.229,00					
597	23	DIAGNÓSTICO		jun 1/07/24	jue 29/08/24	60				Si	12%	0%	\$ 1.323.875,00					
598	3.4.24	COMPONENTES		jun 1/07/24	jue 29/08/24	60				Si	12%	0%	\$ 1.358.031,88					
599	3.4.24.1	COMPONENTE SOCIAL		jun 1/07/24	jue 29/08/24	60				Si	12%	0%	\$ 817.110,00					
600	3.4.24.2	COMPONENTE AMBIENTAL		jun 1/07/24	jue 29/08/24	60				Si	12%	0%	\$ 11.000,00					
601	3.4.24.3	COMPONENTE SST		jun 1/07/24	jue 29/08/24	60				Si	12%	0%	\$ 361.720,25					
602	24	COMPONENTE PMT		jun 1/07/24	jue 29/08/24	60				Si	12%	0%	\$ 166.201,60					
603	FIN	FIN DEL PROYECTO.		jue 29/08/24	jue 29/08/24	0	22			Si	0%	0%	\$ 0,00					



Tareas criticas

División critica

Progreso de tarea critica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

PLAZOS TARDÍOS

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite