

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 17

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 29 al 31 del mes de diciembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO No. 3713 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR LA PIZARRITA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,2 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3713 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE (ANT)	NIT:	901.664.354-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2023-12-12	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-027540

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 17

VALOR INICIAL:	\$200.226.683
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$200.226.683
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1167223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	198.072.042,00	0,00	198.072.042,00
1167223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	1.154.641,00	0,00	1.154.641,00
TOTAL				199.226.683,00		199.226.683,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 200.226.683	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	17

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00

Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 17

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/12/2023	01	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/12/2023

ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

No se ha tramitado el acta de aprobación de la actualización de amparos y garantías.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

El OAC no ha presentado la actualización de amparos y garantías.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ NO ☒

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.045.336	NB – 100287082 Anexo No. 0	05/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.011.334,15	NB – 100287082 Anexo No. 0	05/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 60.068.004,90	NB – 100287082 Anexo No. 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000,00	NB – 100070166 Anexo No. 0	05/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	17

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONVENIO No. 3316 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA PUERTO LOPEZ – EL BAGRE, SECTOR LA BONGA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,1 Km

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3316 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE (ANT)	NIT:	900.349.042-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 17

FECHA DE INICIO:	2023-12-19	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VBOG-029854
VALOR INICIAL:	\$198.724.981,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$198.724.981,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1215023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$197.041.928,00	\$0,00	\$197.041.928,00
1215023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$683.053,00	\$0,00	\$683.053,00
TOTAL				\$198.724.981,00	\$0,00	\$198.724.981,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$198.724.981,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	17

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	0

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00

Meta física ejecutada %: 0,00

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 17

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/12/2023	01	PRORROGA	APROBADO

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

No se ha tramitado el acta de aprobación de la actualización de amparos y garantías.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

El OAC no ha presentado la actualización de amparos y garantías.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO ☒

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro				
NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39.744.996,20	NB – 100283715 Anexo No. 0	13/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9.936.249,05	NB – 100283715 Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 59.617.494,30	NB – 100283715 Anexo No. 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000,00	NB – 100069144 Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 17

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONVENIO No. 4379 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA LUIS CANO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,67 Km

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4379 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE (ANT)	NIT:	900.039.934-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO, MUNICIPIO DE EL BAGRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 17

	COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2023-12-22	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-031412
VALOR INICIAL:	\$ 199.775.182,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 199.775.182,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE EL 28/12/2023 HASTA EL 17/01/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20/01/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1360623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 198.775.182,00	\$ 0,00	\$ 198.775.182,00
TOTAL				\$ 198.775.182,00	\$ 0,00	\$ 198.775.182,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
------	------------------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 17

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 198.775.182,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 0,00</u>	<u>0</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 0,00</u>	<u>0</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 0,00</u>	<u>0</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 0,00</u>	<u>0</u>

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00

Meta física ejecutada %: 0,00

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/12/2023	01	N/A	28/12/2023 – 17/01/2024	17/01/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 17

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023

ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39.955.036,40	NB – 100294911 Anexo No. 0	15/11/2023	31/10/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 9.988.759,10	NB - 100294911 Anexo No. 0	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 59.932.554,60	NB - 100294911 Anexo No. 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000,00	NB – 100072897 Anexo No. 0	15/11/2023	31/12/2023

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 17

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5023 DE 2023		
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S	NIT:	900819630-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””.		
FECHA DE INICIO:	2023-12-29	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VANT-033332

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 17

VALOR INICIAL:	\$ 93.664.308,00
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$ 93.664.308,00
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/03/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1415323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 93.664.308,00	\$ 0,00	\$ 93.664.308,00

4.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	\$	\$	\$	\$

Nota: La interventoría no ha presentado actas de costos.

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ____ De fecha ____ para el período ____ el contrato reporta un avance de ____% y:

Nota: La interventoría no ha presentado el informe mensual de interventoría.

4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$0,00 0,00%
Total inversión ejecutada: \$0,00 0,00%

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 17

N/A	N/A
-----	-----

4.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2023	01	PRÓRROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 9.366.430,00	CG-1050852 – Anexo No. 0	19/12/2023	31/12/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 18.732.861,60	CG-1050852 – Anexo No. 0	19/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	\$ 28.099.292,40	CG-1050852 – Anexo No. 0	19/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

No se ha tramitado el acta de aprobación de la actualización de amparos y garantías.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	17

El interventor no ha presentado la actualización de amparos y garantías.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO ☒

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Las OAC no encuentran personal que cumpla los requisitos.
- La interventoría sólo tiene orden de inicio el 29 de diciembre.
- Debido a la fecha de la OI de la interventoría no se pueden realizar las socializaciones a las OAC.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo relacionado en el presente informe no se realizaron comisiones con respecto a los convenios y contrato a cargo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 17

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


 Firmado digitalmente por
 MAURICIO HOYOS
 SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA

Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT

Director Territorial Antioquia - Supervisor