


# FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148  
Versión: 03  
Vigencia: 21 de diciembre de  
2022  
Caso HOLA: 282943

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

| CONTRATO No.                     | COP-240-2023           |                           |                | FECHA:              | 14/12/2023            |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| CONTRATISTA:                     | LIMA PROYECTOS SAS     |                           |                | NIT. o C.C.         | 901.405.220-1         |
| PERIODO DEL:                     | ACTA DE OBRA<br>FINAL  | DEL                       | 08/11/2023     | AL                  | 25/11/2023            |
| PAGO No.                         | DOCUMENTO N° 2139      |                           |                | RAD. 20236310107082 |                       |
| PAGO                             | CUENTA<br>CONTABLE CGN | CUENTA<br>CONTABLE<br>SDH | BASE           | %                   | VALOR                 |
| <b>VALOR BRUTO</b>               | 5-5-05-06-91           | 5507060000                |                |                     | <b>\$ 223.144.144</b> |
| Rentas de Trabajo por Honorarios | 2-4-36-15-03-01        | 2436150103                |                |                     |                       |
| Retefuente Honorarios            | 2-4-36-03              | 2436030100                |                |                     |                       |
| Retefuente Servicios             | 2-4-36-05              | 2436050100                |                |                     |                       |
| Retefuente Arrendamientos        | 2-4-36-06              | 2436060100                |                |                     |                       |
| Retefuente Compras               | 2-4-36-08              | 2436080100                |                |                     |                       |
| Retefuente - C.O.P.              | 2-4-36-26              | 2436260100                |                |                     |                       |
| ReteIva                          | 2-4-36-25              | 2436250100                |                |                     |                       |
| Reteica Compras                  | 2-4-36-27              | 2436270100                |                |                     |                       |
| Reteica Servicios                | 2-4-36-27              | 2436270100                |                |                     |                       |
| Contribución Especial            | 2-4-36-90-10           | 2436901001                | \$ 223.144.144 | 5,0%                | \$ 11.157.207         |
| Amortización Anticipos           | 1-9-06-04-02           | 1906040200                |                |                     |                       |
| Estampilla U.Pedagógica Nal.     | 2-4-36-90-09-01        |                           | \$ 223.144.144 | 0,5%                | \$ 1.115.721          |
| Retención de garantía            | 2-9-03-04              |                           | \$ -           | 10%                 | \$ -                  |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>          |                        |                           |                |                     | <b>\$ 12.272.928</b>  |
| <b>NETO A PAGAR</b>              | 2-4-01-02-01-00        | 2401020100                |                |                     | <b>\$ 210.871.216</b> |

  
LUZ ANDREA URQUIJO BOADA  
Contador F.D.L.

Elaboró: Cesar Augusto Sabogal Tarazona- Profesional Transversal de Contabilidad.

Aprobó: LAUB

**OBSERVACIONES Y/O NOTAS:** CON ESTA ACTA EL CONTRATISTA ESTA COBRANDO HASTA EL 95% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL 5% RESTANTE SE COBRARA CONTRA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

**OBJETO:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." 023011602330000002139 Teusaquillo con parques para disfrutar.

FACTURAS

FV-28

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista LIMA PROYECTOS S.A.S. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el (8) NOVIEMBRE de 2023 y (25) NOVIEMBRE de 2023

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato:                 | No. 240 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de Contrato:         | <u>OBRA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contratista:              | <u>LIMA PROYECTOS SAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NIT                       | No. <u>901.405.220-1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto:                   | <u>CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</u> |
| Plazo de Ejecución        | <u>CUATRO (4) MESES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha Iniciación:         | 05/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha de Terminación:     | 25/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suspensión No.1           | 22 agosto al 31 de agosto de 2023 por DIEZ (10) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prórroga No.1             | TRECE (13) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suspensión No.2           | 25 de octubre al 7 de noviembre de 2023 Catorce (14) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prórroga No.2             | QUINCE (15) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor Inicial Pactado:    | \$351.180.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Adicional:          | \$54.076.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valor Total del Contrato: | \$405.256.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor a Pagar:            | \$223.144.144 (3.er pago)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |




El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa LIMA PROYECTOS S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los SIETE (7) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veintitrés (2023).

Interventor o Supervisor,

---

MARGARITA GOMEZ GOMEZ  
C.C. No. 51.740.684 de Bogotá  
Representante Legal Interventoría  
RYM Construcciones e Interventorías S.A.S



---

ROSA ISABEL MONTERO  
C.C 45.560.194 de Cartagena  
Alcaldesa Local (E) (Supervisor)  
Fondo Desarrollo Local de Teusaquillo



Lima Proyectos S.A.S  
NIT 901.405.220  
calle 14 N 21-14 local 213 Bloque 2  
Tel: (038) 3102822841  
Tunja - Colombia  
lima.proyectosas@gmail.com



Factura electronica de venta  
No. FV 28

|           |                         |          |                          |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | Alcaldía de Teusaquillo |          |                          |
| NIT       | 899.999.061-9           | Teléfono | (031) 3385590 - Ext. 000 |
| Dirección | Carrera 30 N° 25-90     | Ciudad   | Bogotá - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 08/12/2023, 10:28 |
| Expedición           | 08/12/2023, 10:28 |
| Vencimiento          | 15/12/2023        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad | Vr. Total      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1    | CONTRATO DE OBRA (CON AIU)<br>CORTE DE OBRA PUBLICA # 003 Resolución No. 147 del 20 de abril de 2023 por medio de la cual la Entidad adjudicó el Proceso FDLT-LP-002-2023 (87648), CONTRATO No. 240-2023 COP (87648). CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C<br>ESTE VALOR INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES (A ESTOS NO SE LES APLICA AIU) :<br>AMBIENTAL Y SST 3%<br>SOCIAL 2%<br>PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 2% | 1.00     | 167,145,052.68 |
| 2    | ADMINISTRACION 28,445306733820%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00     | 46,244,655.09  |
| 3    | IMPREVISTO 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | 1,625,739.37   |
| 4    | UTILIDAD (NO GRAVADO) 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00     | 8,128,696.86   |

Total items: 4

Valor en Letras:

Doscientos veintitres millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por \$ 223,144,144.00

Observaciones:

favor consignar a la cuenta de ahorros de BANCO DAVIVIENDA # 176300038310 a nombre de LIMA PROYECTOS SAS NIT. 9014052201  
NO APLICAR RETENCIONES , SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total Bruto   | 223,144,144.00 |
| IVA 0%        | 0.00           |
| Total a Pagar | 223,144,144.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050525476 aprobado en 20230615 prefijo FV desde el número 12 al 50 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa  
CUFE: 93556757ec50ead6fe3dd13a596d9b48ec4e9db14e7765c968733e44bb5a285d95ac1a4358a894ed2202cbd731905e4f



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764050525476



(415)7707212489984(8020) 001876405052547 6

|                                                                   |            |                    |                     |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT<br>9 0 1 4 0 5 2 2 0 | 6. DV<br>1 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social  
**LIMA PROYECTOS S.A.S**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 12. Dirección seccional<br>Impuestos y Aduanas de Tunja | Cód.<br>2 0 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

24. Dirección  
**CL 14 21 14 LC 213 BL 2**

|                      |                            |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 25. País<br>Colombia | 26. Departamento<br>Boyacá | 27. Municipio<br>Tunja |
|----------------------|----------------------------|------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LIZARAZO CUEVAS LINA MARCELA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 52431211 1004. DV 6  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización LIMA PROYECTOS S.A.S

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 6 - 1 5 / 1 7 : 3 7 : 3 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764050525476



(415)7707212489984(8020) 001876405052547 6

|                                              |       |                    |                     |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 1 4 0 5 2 2 0                            | 1     |                    |                     |                  |                   |

11. Razón social

LIMA PROYECTOS S.A.S

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

|                     |                                              |      |             |                     |                     |                    |
|---------------------|----------------------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 29. Establecimiento | LIMA PROYECTOS S.A.S CL 14 21 14 LC 213 BL 2 |      |             |                     |                     |                    |
| 1                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
|                     | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA                 | 4    | FV          | 12                  | 50                  | HABILITACIÓN       |
| 2                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 3                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 4                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 5                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 6                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 7                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 8                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 9                   | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 10                  | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |
| 11                  | 30. Modalidad                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud |

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14886191094



(415)7707212489984(8020) 000001488619109 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 0 5 2 2 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LIMA PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial

LIMA PROYECTOS S.A.S

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Boyacá

1 5

40. Ciudad/Municipio

Tunja

0 0 1

41. Dirección principal

CL 14 21 14 LC 213 BL 2

42. Correo electrónico

lima.proyectosas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 8 2 2 8 4 1

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 5 3 0

## Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 5 3 0

## Otras actividades

50. Código

4 3 9 0

1 2

5 2 2 4

## Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8  | 5  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

47- Régimen Simple de Tributación - SIM

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
| 54. Código |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Exportadores

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 03 / 16 : 59 : 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LIZARAZO CUEVAS LINA MARCELA

985. Cargo Representante legal Certificado



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886191094



(415)7707212489984(8020) 000001488619109 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 0 5 2 2 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma |                        |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 71. Clase                   | 0 1                 |            | 82. Nacional           |
| 72. Número                  | 0 0 0 1             |            | 83. Nacional público   |
| 73. Fecha                   | 2 0 2 0 0 5 3 0     |            | 84. Nacional privado   |
| 74. Número de notaría       |                     |            | 85. Extranjero         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 |            | 86. Extranjero público |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 2 0 0 8 2 5     |            | 87. Extranjero privado |
| 77. No. Matricula mercantil | 0 0 0 0 1 8 3 4 3 1 |            |                        |
| 78. Departamento            | 1 5                 |            |                        |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1               |            |                        |
| Vigencia                    |                     |            |                        |
| 80. Desde                   | 2 0 2 0 0 8 2 5     |            |                        |
| 81. Hasta                   | 3 0 0 0 1 2 3 1     |            |                        |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 1 0 1             | 2 0 2 3 0 1 0 3            |                                               | -      |
| 2    | 8 1               | 2 0 2 0 0 5 3 0            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14886191094



(415)7707212489984(8020) 000001488619109 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 0 5 2 2 0

1

Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

**Representación**

|                                                   |                                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                              | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 2 0 2 1 4 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>5 2 4 3 1 2 1 1 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>LIZARAZO                  | 105. Segundo apellido<br>CUEVAS                  | 106. Primer nombre<br>LINA                                   |
| 107. Otros nombres<br>MARCELA                     | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 04/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LIMA PROYECTOS SAS** con **NIT 901.405.220-1** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 176300038310

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

| FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES<br>INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 |                |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| Código                                                                                                                                           | CCE-EICP-FM-65 | Página | 1 de 3 |
| Versión No.                                                                                                                                      | 2              |        |        |

**MPR-CMA-02-2023**

**PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**


**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS** identificado con **C.C. 52.431.211**, en mi condición de representante legal de **LIMA PROYECTOS SAS** identificada con el **NIT 901.405.220-1**, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá a los 06 días del mes de Diciembre de 2023



**LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS**

**R/L LIMA PROYECTOS S.A.S.**

**C.C. 52.431.211**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                    |                             |                    |                |                     |            |                       |  |
|-------------------------------|----|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social       | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion      | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |  |
| NIT 901405220                 | 1  | LIMA PROYECTOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal          | CRA 14 # 21-14 | TUNJA - BOYACA      | 3102822841 | Si                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                  |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                  |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor       |
| 2023-11                           | 2023-12 | 1808697703 | 9464180596 | E        | 2023/12/06 | 2023/12/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$2,879,400 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES  |                |        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      |     |        |        |         |     |        |        |              |     |        |        |      |     |        |      |     |        |                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------|------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|--------------|-----|--------|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPLEADO                          |                |        | NOVEDADES |     |    |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD |     |     |        | CCF  |     |        |        | RIESGOS |     |        |        | PARAFISCALES |     |        |        |      |     |        |      |     |        |                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.                               | Identificación | Nombre | ing       | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige     | lma | vac | avp | vct   | lri | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias    | IBC | Aporte | Codigo | Dias         | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUCURSAL: Principal (9 Afiliados) |                |        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      |     |        |        |         |     |        |        |              |     |        |        |      |     |        |      |     |        |                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATOS DEL APORTANTE                 |                   |                              |        |                   |                    |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|
| TIPO                                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE             |        | DIRECCIÓN         | TELÉFONO           | CORREO           |
| CC                                  | 1026275431        | NATALIA CAROLINA MORA MENDEZ |        | KR 6 A ESTE 36 61 | 9009186            | NCMM26@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN                  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL              | CÓDIGO | DEPARTAMENTO      | CIUDAD / MUNICIPIO |                  |
| ÚNICA                               | I – Independiente |                              |        | CUNDINAMARCA      | SOACHA             |                  |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                   |                              |        |                   |                    | NO               |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC           |
| 2023-10              | 2023-10                           | I             | 11/10/2023               | 71602810        | 1 0           |
|                      |                                   |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$330.600     |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |               |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre        | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |               |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS017        | Famisanar EPS | 830003564-7 | 145.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 145.000       | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |              |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14           | Colpensiones | 900336004-7 | 185.600                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     |                | 185.600       | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |        |     |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|--------|-----|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |        |     |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |

| TOTALES CAJAS |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|---------------|--------|--|--|--|--|-----|--------------|-----------|-------------------|
| Código CCF    | Nombre |  |  |  |  | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |
|               |        |  |  |  |  |     |              |           |                   |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 145.000                             | 145.000       |
| Pensión                | 1                              | 185.600                             | 185.600       |
| Riesgos Laborales      | 0                              | 0                                   | 0             |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 2                              | 330.600                             | 330.600       |



| DATOS DEL APORTANTE |                   |                              |        |                   |                    |                                     |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE             |        | DIRECCIÓN         | TELÉFONO           | CORREO                              |
| CC                  | 1026275431        | NATALIA CAROLINA MORA MENDEZ |        | KR 6 A ESTE 36 61 | 9009186            | NCMM26@GMAIL.COM                    |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL              | CÓDIGO | DEPARTAMENTO      | CIUDAD / MUNICIPIO |                                     |
| ÚNICA               | I – Independiente |                              |        | CUNDINAMARCA      | SOACHA             |                                     |
|                     |                   |                              |        |                   |                    | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|                     |                   |                              |        |                   |                    | NO                                  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |           |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD  |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC       |
| 2023-10              | 2023-10                           | I             | 11/10/2023               | 71602810        | \$330.600 |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |                       |                              |           |         |            |                  |           |     |                       |     |     |     |     |     |     |    |     |     |         |     |     |     |             |          |           |            |                       |                      |                                |                                 |          |         |                        |              |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |   |
|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------|------------|------------------|-----------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------------------------|--------------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                              |           |         |            |                  |           |     | INFORMACIÓN NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |    |     |     | PENSIÓN |     |     |     |             |          | SALUD     |            |                       | RIESGOS LABORALES    |                                |                                 | CCF      |         |                        | PARAFISCALES |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |   |
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres          | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exonerado | Exonerado | ING | RET                   | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP | VBT | SE | ISE | ICA | VAC     | AVP | VCT | IBL | CONTRACCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP   | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL     | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |   |
| 1                     | CC   | 1026275431            | MORA MENDEZ NATALIA CAROLINA | 3         | 0       |            |                  | N         |     |                       |     |     |     |     |     |     |    |     |     |         |     |     |     | CONTRACCIÓN | 25-14    | 1.160.000 | 185.600    | 0                     | 0                    |                                | 0                               | 0        | EPS017  | 1.160.000              | 145.000      |         | 0               |            | 0          |         | 0          | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |

PAGADA



ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

| <b>EINFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES COBRO No 3</b><br><b>PERÍODO: 08 - NOV AL 25 - NOV DE 2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                                                           | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>No. CONTRATO Y FECHA</b>                                                                       | 240-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>                                                                     | LIMA PROYECTOS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN</b>                                                     | NIT. 901.405.220-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                                                                         | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                                                                 | \$351.180.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VALOR DEL PERIODO DE COBRO</b>                                                                 | \$223.144.144,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                                                                       | 05 – 06 - 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SUSPENSIÓN No. 1</b>                                                                           | 22 agosto al 31 de agosto de 2023 por DIEZ (10) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRÓRROGA No. 1</b>                                                                             | 13 (TRECE) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUSPENSIÓN No. 2</b>                                                                           | 25 de octubre al 7 de noviembre de 2023 Catorce (14) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRÓRROGA No. 2</b>                                                                             | 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)</b>                         | 25 - 11 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ADICIÓN</b>                                                                                    | \$54.076.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                   | \$405.256.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                        | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |



**ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO**

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDAD                                                                                                             | PRODUCTOS                                                                                               | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| 1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.                                                                                                          | Verificación de las normas y especificaciones técnicas vigentes para la adecuada ejecución del proyecto               | Cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en el informe de gestión mensual N° 3            | Entrega informe mensual 3 por medio de correo electrónico y físico a la interventoría                                                                               |
| 2. Adquirir toda aquella Información requerida para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                  | Recopilación de información necesaria para la adecuada ejecución del proyecto                                         | Informes de gestión técnicas, ambiental, social y SST                                                   | Entrega de informes mensuales Técnico, ambiental, social, sst, por medio de correo electrónico y físico a la interventoría                                          |
| 3. Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e información en general suministrados por la interventoría, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones vigentes, etc. Indispensables para el desarrollo normal del proyecto. | Elaboración de informes mensuales y diagnóstico silvicultural                                                         | Informes mensuales                                                                                      | Entrega de informes mensuales Técnico, ambiental, social, sst, y comienzo de evaluación de los individuos arbóreos. Por medio de correo y físico a la interventoría |
| 4. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la interventoría y/o el FDLT, el director de obra y los especialistas, dentro de los cinco                                                                                                                                 | Realizar visita a los parques objeto de intervención con el fin de verificar su estado actual y nivel de intervención | Se realizó visita a los parques objeto de intervención en compañía de la interventoría y el FDLT el día |                                                                                                                                                                     |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       |
| 5. presentar a la interventoría para su aprobación el alcance, la metodología, el enfoque, el plan anual de caja (PAC) la programación de la obra, los análisis de precios unitarios de todas las actividades incluidas en la oferta                 | Elaboracion de reprogramacion de obra                                                                               | Reprogramacion de obra                                         | Informe número 1 diagnóstico y hoja de vida correspondiente a cada uno de los parques |
| 6. realizar un conjunto con la interventoría el inventario y áreas verdes existentes dentro de la zona donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes                                                                            | Identificacion de areas verdes e inventario forestal en el area de influencia de los parques obejto de intervencion | Plan de gestion mensual ambiental y diagnostico de los parques | Se realizo entrega del plan de gestión mensual ambiental                              |
| 7. presentar a la interventoría el plan de calidad para la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                    | Elabroacion del plan de calidad para la adecuada ejecucion del proyecto                                             | Plan de calidad                                                | Se presento plan de calidad por correo electrónico y radicado en físico               |
| 8. realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario | Realizar localizacion y replanteo de los parques objeto de intervencion                                             | Memoria de calculo con localizacion y replanteo                | N/A                                                                                   |
| 9. proponer para aprobación de la interventora las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra                                                                                                      | Informar a la interventoria de posibles inconsistencias durante la etapa de ejecucion                               | Se manifiestan posibles inconsistencias en los comites de obra | Comités de obra con interventoría FDLT                                                |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Determinar las intervenciones a realizar con el presupuesto asignado de acuerdo con las actividades de mantenimiento y/o rehabilitación                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calculo de presupuesto para cada uno de los parques objeto de intervención                                                     | Se realiza presupuesto de obra para cada uno de los parques                                         | Se realiza entrega de presupuesto de obra calculando para cada uno de los parques objeto de intervención mediante correo electrónico a la interventoría |
| 11. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.                                                                                                                                                                  | Realizar reuniones de seguimiento y/o visitas con especialistas e interventoría                                                | Se realiza visita por parte del especialista en geotecnia y visita por parte del ingeniero forestal | N/A                                                                                                                                                     |
| 12. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que hagan parte del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toma de registro fotográfico de las intervenciones realizadas                                                                  | Registro fotográfico del antes y después de cada uno de las actividades realizadas                  | Entrega de informes mensuales en los cuales se evidencia registro fotográfico                                                                           |
| 13. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. | Cumplimiento de cronograma de obra aprobado, especificaciones técnicas y presupuesto, así como realizar correctivos necesarios | Cumplimiento de presupuesto, entrega de reprogramación de obra                                      | Se realiza entrega reprogramación de obra vía correo electrónico a la interventoría para el adecuado cumplimiento del cronograma de obras               |



### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Implementar y cumplir el plan de manejo de tránsito aprobado por la SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Implementacion y cumplimiento del PMT aprobado por parte de la SDM                        | Informe de gestion ambiental y SST                          | Se realiza entrega del informe de gestión 3                                                                                                                                                                                 |
| 15. Implementar el plan de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Implementacion del plan de calidad aprobado previamente por la interventoria              | Informe de gestion mensual                                  | Entrega de informes de gestión mensual vía correo electrónico a la interventoría                                                                                                                                            |
| 16. Presentar a la Interventoría para aprobación, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la Interventoría o del FDLT, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe proponer una nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato y someter la misma a aprobación de la Interventoría | Implementar medidas de contingencia para el adecuado cumplimiento del objeto contraactual | Reprogramacion de obra y programacion con ruta critica      | Se realizo entrega de reprogramación de obra correspondiente a las actividades del parque y programación de obra con ruta crítica para el adecuado cumplimiento del contrato mediante correo electrónico a la interventoría |
| 17. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elaboracion de informes semanales , mensuales y finales                                   | Informe de gestion mensual tecnico, ambiental, social y SST | Informe de gestión mensual técnico, ambiental, social y sst vía correo electrónico                                                                                                                                          |
| 18. En caso de requerirse Ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios debidamente justificados dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación.                                                                                                                                                                             | Presentacion de ítems no previstos                                                        | Entrega de APU`S de ítems no previstos                      | Se realiza entrega de APU`S de ítems no previstos, justificación técnica de los mismos y cotizaciones ya correo electrónico a la interventoría                                                                              |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                               |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos. | Realizar ensayos de laboratorios cumpliendo con las especificaciones técnicas         | Ensayos de laboratorios de calidad de materiales y de la obra | Se realizaron ensayos y laboratorio y se realizara entrega de los resultados de los mismos a la interventoría     |
| 20. Efectuar los correctivos del caso, en un plazo no mayor a 15 días hábiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto                                                                    | Efectuar correcciones de los ensayos que no cumplan con las especificaciones técnicas | Ensayos de laboratorio                                        | N/A                                                                                                               |
| 21. Cumplido lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas                                                                                                                       | Realizar nuevos ensayos de laboratorio que cumplan con las especificaciones técnicas  | Ensayos de laboratorio de calidad y de la obra                | N/A                                                                                                               |
| 22. Entregar a la Interventoría los planos récord de obra                                                                                                                                                                                              | Elaboracion de planos record                                                          | Planos record de obra                                         | Se realiza entrega de planos de récord de las actividades contractuales vía correo electrónico a la interventoría |
| 23. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el acta de recibo parcial de obra, adjuntando la documentación soporte requerida                                                                                             | Elaboracion acta de recibo parcial de obra                                            | Acta parcial de obra N° 2 e informes de gestion mensual       | Entrega acta parcial de Obra No 2 e informes de gestión mensual vía correo electrónico a la interventoría         |
| 24. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación de obra a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En la terminación se                                                                     | Suscripcion junto con la interventoria del acta de terminacion de obra                | Acta de terminacion de obra                                   | Se inicia elaboración acta de terminación de obra                                                                 |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                              |
| 25. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de recibo final de obra una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas y cumplidos los requisitos establecidos para tal fin                                    | Suscripcion junto con la interventoria del acta final de obra                                                    | Acta de recibo final de obra                                            | N/A                                                                                                          |
| 26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe de seguimiento de la garantía única.                                                                                                  | Entrega a la interventoria de insumos necesarios para la elaboracion de informes de seguimiento de grantia unica | Insumos para la elaboracion de informes de seguimiento de grantia unica | N/a                                                                                                          |
| 27. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe final de interventoría de obra.                                                                                                       | Entrega a la interventoria de insumos necesarios para la elaboracion de informe final de interventoria           | Insumos para la elaboracion final de informe de interventoria           | Se realiza entrega de informes mensuales                                                                     |
| 28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría | Disposicion de equipo, materiales y personal para la iniciacion y ejecucion del contrato de obra                 | Informe de gestion tecnica, ambiental,social y SST mensual              | Entrega informe de gestión técnica, ambiental social y sst mensual vía correo electrónico a la interventoría |
| 29. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el FDLT, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.                                                                                            | Correctivos solicitados por parte de la interventoria y FDLT                                                     | Correctivos solicitados por parte de la interventoria y FDLT            | Se realizan correctivos solicitados                                                                          |
| 30. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en la matriz del AIU a                                                                                                                               | Efectuar pago de salarios de acuerdo a los valores indicados en la matriz de AIU                                 | Pago de parafiscales acta parcial de obra N°1                           | Se realiza los pagos y se entrega evidencia como anexo de los informes                                       |



### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

| título de remuneración. En caso de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato |                                                                                                      |                              | mensuales                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. Solicitar autorización a la Entidad contratante previo aval del interventor para efectuar los cambios del recurso humano y cuyos reemplazos deben asegurar igual o superior nivel de estudios y experiencia al requerido en el pliego de condiciones definitivo                                                                                                                                     | Solicitud autorizacion pago de personal                                                              | Solicitud cambio de personal | Se realiza solicitud formal de cambio de profesional ambiental ante interventoría con respuesta aprobatoria |
| OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO (OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                              |                                                                                                             |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                            | PRODUCTOS                    | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL                                                     |
| 1. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final                                                                                                                                                                         | Proporcionar información a la interventoría para la presentación de informe final a la interventoría |                              | N/A                                                                                                         |



ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |  |                                               |
| 2. Suministrar oportunamente la información requerida a la Interventoría para la realización de la devolución de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se especifica el valor que el FDLT debe entregar al Contratista de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, según aplique.                                                                                                                                                              | Suministra información necesaria a la interventoría para la devolución de garantías al contratista |  | Se realiza entrega de actas parciales de obra |
| 3. Suministrar oportunamente a la Interventora la información requerida para la elaboración del acta de liquidación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suministrar información necesaria a la interventoría para elaboración de acta de liquidación       |  | N/A                                           |
| 4. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente. | Elaboración y suscripción del acta de liquidación con actividades ejecutadas en el contrato        |  | N/A                                           |
| 5. Efectuar la actualización de las pólizas tanto para el contrato de obra como el de interventoría una vez liquidados los contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actualización de pólizas del contrato de obra                                                      |  |                                               |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

| OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTOS                    | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL                                      |
| 1. Presentar a la Interventoría el plan de gestión social, de acuerdo con lo establecido en el contrato, en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma; estos productos son requisito para el inicio de la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elaboración plan de gestión social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan de gestión social       | Se presento plan de gestión social por correo electrónico y radicado en físico               |
| 2. Dar cumplimiento a los siguientes programas y actividades sin limitarse a ellos y entre otros tal que apliquen: Programa de divulgación instalación de puntos satélites de Información, distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra; programa de atención al ciudadano, programa de información, socialización y alcance del proyecto (reunión con comunidad); programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, levantamiento de actas de vecindad, levantamiento de registros, filmicos y/o fotográficos de los parques. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de pies de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite con los profesionales de prensa del FDLT, de acuerdo con | Programa de divulgación instalación de puntos satélites de Información, distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra; programa de atención al ciudadano, programa de información, socialización y alcance del proyecto (reunión con comunidad); programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, levantamiento de actas de vecindad, levantamiento de registros, filmicos y/o fotográficos de los parques. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de pies de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite con los profesionales de prensa del FDLT, de acuerdo con | Informe mensual social y SST | Se realiza entrega de informe social y SST mensual vía correo electrónico a la interventoría |



### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| vecindad, levantamiento de registros, filmicos y/o fotográficos de los parques. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de pies de divulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite con los profesionales de prensa del FDLT, de acuerdo con los lineamientos que aquella le imparta). Programa de atención al ciudadano. Programa de capacitación a trabajadores vinculados a la obra mensualmente socializar el proyecto y/o capacitar al personal empleado para la obra en temas del área de gestión social. | los lineamientos que aquella le imparta). Programa de atención al ciudadano. Programa de capacitación a trabajadores vinculados a la obra mensualmente socializar el proyecto y/o capacitar al personal empleado para la obra en temas del área de gestión social. |                                   |                                                         |
| 3. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, y entregarla a la Interventoría para su revisión y aprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaboración presentación de inicio de proyecto para la comunidad aledaña al área de intervención                                                                                                                                                                   | Presentación de inicio            | N/A                                                     |
| 4. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al FDLT y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el presente contrato, así mismo, recibir las inquietudes presentadas en la reunión y dar trámite a las mismas                                                                                                                                                                                      | Elaboración de reunión informativa con comunidad, interventoría y FDLT, así como recibo de inquietudes por parte de la comunidad                                                                                                                                   | Informe mensual de gestión social | Se realiza entrega de informe mensual de gestión social |
| 5. Remitir a la Interventoría en medio físico y magnético al corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entrega en medio físico y magnético de informe mensual social                                                                                                                                                                                                      | Informe mensual social            | Se realiza entrega de informe mensual de                |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

| del período calendario sobre el componente social                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                      | gestión social vía correo electrónico a la interventoría |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6. Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social                                                                                                                                                                                                                                         | Implementar y cumplir el plan de gestión social                                                                 | Informe de gestión social mensual                    | se realiza entrega de informe mensual de gestión social  |
| 7. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los veinte (20) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra                                                                                                                                                              | Elaboración informe final social                                                                                | Informe final social                                 | N/A                                                      |
| OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                      |                                                          |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                       | PRODUCTOS                                            | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL  |
| 1. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLT a la inspección final a la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para subsanar los mismos                                                                                                     | Realizar recorrido de identificación de posibles pasivos ambientales                                            | Registro fotográfico de posibles pasivos ambientales | N/A                                                      |
| 2. Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y traslado, podas, manejo de jardinería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en este informe se incluye la memoria técnica de manejo de la vegetación, recibo del arbolado), en caso de requerirse trámite de permiso Silvicultura | Presentación de informe final de manejo de vegetación y trámite de permisos silvicultural en caso de requerirse | Informe final de manejo de vegetación                | N/A                                                      |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista será el responsable del mantenimiento de los mismos hasta tanto la interventoría y el FDLT reciba y apruebe el estado del arbolado y el cumplimiento de la documentación requerida con el fin de tramitar el cierre de los actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente.                                                   | Tramite de cierres administrativos con la entidad ambiental competente                                                                 | Cierre administrativo con entidad competente                                               | N/A |
| 4. Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos por parte del Jardín Botánico u otra entidad competente y atender las observaciones que efectúe la misma en el caso que aplique                                                                                                                                                                                                                                          | Asistir a visita de recibo de individuos arbóreos por parte del jardín botánico o entidad competente                                   | Visita de recibo de individuos arbóreos por parte del jardín botánico o entidad competente | N/A |
| 5. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final ambiental y SST, el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al acta de recibo final de obra, Además, deberá presentar un informe de ejecución del plan de manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en cumplimiento de la resolución 1115 de 2012 (la que la modifique o sustituya) | Elaboración de informe final ambiental y SST, así como elaboración de plan de manejo integral de residuos de construcción y demolición | Informe final ambiental y SST, plan de manejo RCD                                          | N/A |
| 6. Suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final ambiental,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suscripción acta de cierre ambiental de obra                                                                                           | Acta de cierre ambiental de obra                                                           | N/A |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| forestal y SST de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| 7. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA) y el plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD), debidamente firmados por el representante legal y/o los especialistas que apliquen; la aprobación de estos productos es requisito para el inicio de la etapa de ejecución de las obras. | Elaboración plan de manejo ambiental y RSD                                         | Plan de manejo ambiental y RCD                                    | N/A                                                                                                                                                                            |
| 8. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.                                                                                                                                                                                                                   | Entrega copia de contratos laborales y afiliaciones al sistema de seguridad social | Contratos laborales y afiliaciones al sistema de seguridad social | Se realizo entrega de contratos laborales y afiliaciones al sistema de seguridad social para el periodo de ejecución de este informe vía correo electrónico a la interventoría |
| 9. Conjuntamente con la interventoría, determina si se requiere adelantar tratamientos silvicultural eso endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos documentos (inventario –Forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del contrato, balances de zonas verdes, planos y los demás solicitados por la SDA) que se deben presentar ante la                   | Determinar junto con la interventoría posibles tratamientos silviculturales        | Información necesaria para posibles tratamientos silviculturales  | N/A                                                                                                                                                                            |



### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoridad Ambiental Competente, o actualizar el inventario forestal y de zonas verdes de los estudios y diseños, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la autoridad ambiental competente                                                                                                                            |                                                                                          |                                              |                                                                                                           |
| 10. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría y el FDLT, para actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes ambientales a relacionar en el PIPMA, en caso de ser necesario, para su posterior remisión al FDLT y adelantarlas gestiones respectivas ante la autoridad ambiental competente. | Realizar visitas de campo con la interventoría para ajustes del plan de manejo ambiental | Ajustes plan de manejo ambiental             | N/A                                                                                                       |
| 11. Presentar el pago de los soportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda                                                                                                                                                                    | Presentar el soporte de pago de SGSS                                                     | Soporte de pago de SGSS                      | Entrega documentos corte de obra No. 2 e informes mensuales SST vía correo electrónico a la interventoría |
| 12. Entregar a la interventora el informe mensual de las actividades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo con los respectivos soportes                                                                                                                                                                                                 | Elaboración informe de gestión mensual ambiental y SST                                   | Informe de gestión mensual y ambiental y SST | Entrega informes de gestión mensual ambiental y SST vías correo electrónico a la interventoría            |
| OBLIGACIONES DEL COMPONENTE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                              |                                                                                                           |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD                                                                                | PRODUCTOS                                    | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL                                                   |



### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Establecer los contactos con los representantes de las ESP, SDM y otras Entidades, con las que se requiera coordinación interinstitucional.                                                                                                                                                                           |  |  | N/a                                                                      |
| 2. Elaborar y presentar a la interventoría para aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad, los planes de manejo de tráfico (PMT) que apliquen para el proyecto, y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad en los términos definidos en el ANEXO TÉCNICO y el Apéndice correspondiente |  |  | Entrega y radicación PMT ante secretaria de movilidad e interventoría    |
| 3. Realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos, según las disposiciones del Anexo Técnico.                                                                                                                                       |  |  | N/A                                                                      |
| 4. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad cuando aplique previo al inicio de cualquier intervención física del contrato                                                                                                                           |  |  | Se Realizo trámite para aprobación del PMT ante SDM el cual fue aprobado |
| 5. Elaborar y entregar a la interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica).                                                                                                                                                  |  |  | N/A                                                                      |
| 6. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | N/A                                                                      |



ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |     |
| 7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes Distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | N/A |
| 8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y a probaciones con Entidades Distritales.                                                                                                                                                                                                             |  |  | N/A |
| 9. Entregar a la Interventoría la documentación respecto a trámites y gestiones que se hayan surtido con las ESP y otras entidades, a fin de que esta la valide, apruebe, reciba y notifique a la respectiva empresa o entidad dicha aprobación con el lleno de requisitos los planos de obra terminada "as vuelta", durante los treinta (30) días siguientes a la terminación del plazo contractual. |  |  | N/A |
| 10. Asistir a las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con el fin de confirmar el estado de las obras de señalización, con el fin de hacer entrega de las mismas, a más tardar dentro de los treinta (30)                                                                                                                                                               |  |  | N/A |

### ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| días posteriores a la suscripción del acta de recibo final de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                              |                                                 |
| «Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo al número de obligaciones del contrato»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                              |                                                 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                              |                                                 |
| APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUEVA EPS, SANITAS,                                   | POSITIVA                                                                                     | PORVENIR                                        |
| FIRMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                              |                                                 |
| DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. |                                                       | CONTRATISTA                                                                                  |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Firma:    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Nombre: LINA MARCELA LIZARAZO                                                                |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Cédula: 52.431.211                                                                           |                                                 |
| DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.                                                                                                                                                                                                    |                                                       | INTERVENTOR                                                                                  |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Firma:                                                                                       |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ                                                                |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Cédula: 51.740.684                                                                           |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)                                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | ALCALDE O ALCALDESA LOCAL                                                                    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Firma:  |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Nombre: ROSA ISABEL MONTERO                                                                  |                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |                                                                                                                         |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA<br>Municipio Local de Teusaquillo                                                                                                                                                                                     | LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO                 |  | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <br><b>BOGOTÁ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTA DE CORTE DE OBRA                    |  |                                                                                                                         |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO |  |                                                                                                                         |                                                                                                      |
| CONTRATO 240 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |  |                                                                                                                         |                                                                                                      |
| CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |                                          |  |                                                                                                                         |                                                                                                      |


#### COD. 13-020 PARQUE QUINTA PAREDES

| CÓDIGO IDRD                                                   | ITEM No. | DESCRIPCIÓN                                          | UND. | PRECIO UNITARIO | CONDICIONES CONTRACTUALES |                   | PRESENTE ACTA |                  | TOTAL ACUMULADO |                   |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
|                                                               |          |                                                      |      |                 | CANT                      | TOTAL             | CANT          | TOTAL            | CANT            | TOTAL             |  |
| PRELIMINARES                                                  |          |                                                      |      |                 |                           |                   |               |                  |                 |                   |  |
| 10526                                                         | 1,1      | Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**     | ML   | \$ 27.400,00    | 114,40                    | \$ 3.134.560,00   |               | \$ -             | 114,40          | \$ 3.134.560,00   |  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO PRELIMINARES                           |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 3.134.560,00   |               | \$ -             |                 | \$ 3.134.560,00   |  |
| CANCHA MULTIPLE                                               |          |                                                      |      |                 |                           |                   |               |                  |                 |                   |  |
| 00695                                                         | 1,12     | Localización y Replanteo                             | M2   | \$ 7.300,00     | 290,00                    | \$ 2.117.000,00   |               | \$ -             | 290,00          | \$ 2.117.000,00   |  |
| 15963                                                         | 1,2      | Demol pav asfáltico (carg+retiro)                    | M3   | \$ 199.100,00   | 14,50                     | \$ 2.886.950,00   |               | \$ -             | 14,50           | \$ 2.886.950,00   |  |
| 13195                                                         | 1,11     | Excavación manual con retiro suelo blando**          | M3   | \$ 71.800,00    | 29,00                     | \$ 2.082.200,00   |               | \$ -             | 29,00           | \$ 2.082.200,00   |  |
| 10862                                                         | NP01     | Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03         | M2   | \$ 2.640,23     | 290,00                    | \$ 765.666,70     |               | \$ -             | 290,00          | \$ 765.666,70     |  |
| 12506                                                         | NP02     | Compactación fondo de excavación con equipos liviano | M2   | \$ 1.181,61     | 290,00                    | \$ 342.666,90     |               | \$ -             | 290,00          | \$ 342.666,90     |  |
| 10115                                                         | NP04     | Imprimación asfáltica con emulsion CRL-1**           | M2   | \$ 7.378,83     | 290,00                    | \$ 2.139.860,70   |               | \$ -             | 290,00          | \$ 2.139.860,70   |  |
| 11157                                                         | NP03     | Rodadura asfáltica IDRD e=0.05 compactado **         | M2   | \$ 71.314,67    | 290,00                    | \$ 20.681.254,30  |               | \$ -             | 290,00          | \$ 20.681.254,30  |  |
| 13924                                                         | 5,15     | Pintura y demarcación tablero Baloncesto             | UND  | \$ 36.600,00    | 2,00                      | \$ 73.200,00      | 2,00          | \$ 73.200,00     | 2,00            | \$ 73.200,00      |  |
| 10851                                                         | 9,1      | Pintura estructura baloncesto**                      | JGO  | \$ 604.000,00   | 1,00                      | \$ 604.000,00     | 1,00          | \$ 604.000,00    | 1,00            | \$ 604.000,00     |  |
| 10855                                                         | 9,2      | Pintura estructura microfútbol (con brocha)          | JGO  | \$ 256.400,00   | 1,00                      | \$ 256.400,00     |               | \$ -             | -               | \$ -              |  |
| 12541                                                         | NP05     | Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos   | M2   | \$ 64.583,00    | 290,00                    | \$ 18.729.070,00  | 290,00        | \$ 18.729.070,00 | 290,00          | \$ 18.729.070,00  |  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO CANCHA MULTIPLE                        |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 50.678.268,60  |               | \$ 19.406.270,00 |                 | \$ 50.421.868,60  |  |
| ZONA JUEGOS INFANTILES                                        |          |                                                      |      |                 |                           |                   |               |                  |                 |                   |  |
| 00695                                                         | 1,12     | Localización y Replanteo                             | M2   | \$ 7.300,00     | 73,14                     | \$ 533.922,00     |               | \$ -             | 73,14           | \$ 533.922,00     |  |
| 15963                                                         | 1,2      | Demol pav asfáltico (carg+retiro)                    | M3   | \$ 199.100,00   | 5,12                      | \$ 1.019.327,66   |               | \$ -             | 5,12            | \$ 1.019.327,66   |  |
| 13195                                                         | 1,11     | Excavación manual con retiro suelo blando**          | M3   | \$ 71.800,00    | 4,39                      | \$ 315.202,00     |               | \$ -             | 4,39            | \$ 315.202,00     |  |
| 10862                                                         | NP01     | Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03         | M2   | \$ 2.640,23     | 73,14                     | \$ 193.106,42     |               | \$ -             | 73,14           | \$ 193.106,42     |  |
| 12506                                                         | NP02     | Compactación fondo de excavación con equipos liviano | M2   | \$ 1.181,61     | 73,14                     | \$ 86.422,96      |               | \$ -             | 73,14           | \$ 86.422,96      |  |
| 11647                                                         | 3,20     | Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm          | M2   | \$ 84.200,00    | 73,14                     | \$ 6.158.388,00   |               | \$ -             | 73,14           | \$ 6.158.388,00   |  |
| 15788                                                         | NP08     | Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)   | UND  | \$ 1.060.309,31 | 1,00                      | \$ 1.060.309,31   | 0,50          | \$ 530.154,66    | 1,00            | \$ 1.060.309,31   |  |
| 13656                                                         | NP06     | MALLA ESLABONADA CAL. 10+Angulo+Plat (Sum+Inst)      | M2   | \$ 102.665,44   |                           | \$ -              |               | \$ -             | -               | \$ -              |  |
| 10021                                                         | NP07     | Pintura cerramiento malla eslabonada **              | M2   | \$ 19.580,27    |                           | \$ -              |               | \$ -             | -               | \$ -              |  |
| 16675                                                         | 2,30     | Piso Caucho recid 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)  | M2   | \$ 546.100,00   | 73,14                     | \$ 39.941.754,00  | 62,17         | \$ 33.950.490,90 | 62,17           | \$ 33.950.490,90  |  |
| 14642                                                         | 5,1      | Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)                | ML   | \$ 360.800,00   | 11,92                     | \$ 4.301.341,65   | 11,92         | \$ 4.301.341,65  | 11,92           | \$ 4.301.341,65   |  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO ZONA JUEGOS INFANTILES                 |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 53.609.774,00  |               | \$ 38.781.987,21 |                 | \$ 47.618.510,90  |  |
| CERRAMIENTO H=1.0 M LATERAL CANCHA MULTIPLE                   |          |                                                      |      |                 |                           |                   |               |                  |                 |                   |  |
| 13656                                                         | NP 06    | MALLA ESLABONADA CAL. 10+Angulo+Plat (Sum+Inst)      | M2   | \$ 102.665,44   | 6,66                      | \$ 683.751,83     | 6,66          | \$ 683.751,83    | 6,66            | \$ 683.751,83     |  |
| 10021                                                         | NP 07    | Pintura cerramiento malla eslabonada **              | M2   | \$ 19.580,27    | 23,19                     | \$ 454.118,55     | 23,19         | \$ 454.118,55    | 23,19           | \$ 454.118,55     |  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO CERRAMIENTO CANCHA MULTIPLE            |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 1.137.870,38   |               | \$ 1.137.870,38  |                 | \$ 1.137.870,38   |  |
| COSTO DIRECTO                                                 |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 108.560.472,98 |               | \$ 59.326.127,59 |                 | \$ 102.312.809,88 |  |
| AIU (34,45%)                                                  |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 37.393.987,91  |               | \$ 20.435.066,62 |                 | \$ 35.241.961,19  |  |
| VALOR TOTAL A MONTO AGOTABLE INCLUIDO AIU                     |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 145.954.460,89 |               | \$ 79.761.194,21 |                 | \$ 137.554.771,07 |  |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%                  |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 3.311.005,74   |               | \$ 827.751,43    |                 | \$ 3.311.005,74   |  |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%                           |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 2.207.337,16   |               | \$ 551.834,29    |                 | \$ 2.207.337,16   |  |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%          |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 2.207.337,16   |               | \$ 551.834,29    |                 | \$ 2.207.337,16   |  |
| TOTAL INVERSION ACTIVIDADES PRIORIZADAS PARQUE QUINTA PAREDES |          |                                                      |      |                 |                           | \$ 153.680.141,00 |               | \$ 81.692.614,22 |                 | \$ 145.280.451,12 |  |

#### COD. 13-047 PARQUE NICOLAS DE FEDERMAN 2

| CÓDIGO IDRD                            | ITEM No. | DESCRIPCIÓN                                                 | UND. | PRECIO UNITARIO | CONDICIONES INICIALES |                  | PRESENTE ACTA    |                  | EJECUCION TOTAL ACUMULADA |                  |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|                                        |          |                                                             |      |                 | CANT                  | TOTAL            |                  | TOTAL            | CANT                      | TOTAL            |
| PRELIMINARES                           |          |                                                             |      |                 |                       |                  |                  |                  |                           |                  |
| 10526                                  | 1,1      | Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**            | ML   | \$ 27.400,00    | 134,60                | \$ 3.688.040,00  | \$               | -                | 134,60                    | \$ 3.688.040,00  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO PRELIMINARES    |          |                                                             |      |                 |                       | \$ 3.688.040,00  | \$               | -                |                           | \$ 3.688.040,00  |
| CANCHA MULTIPLE                        |          |                                                             |      |                 |                       |                  |                  |                  |                           |                  |
| 00695                                  | 1,12     | Localización y Replanteo                                    | M2   | \$ 7.300,00     | 366,00                | \$ 2.671.800,00  | \$               | -                | 366,00                    | \$ 2.671.800,00  |
| 15963                                  | 1,2      | Demol pav asfáltico (carg+retiro)                           | M3   | \$ 199.100,00   | 45,75                 | \$ 9.108.825,00  | \$               | -                | 45,75                     | \$ 9.108.825,00  |
| 13195                                  | 1,11     | Excavación manual con retiro suelo blando**                 | M3   | \$ 71.800,00    | 46,97                 | \$ 3.372.446,00  | \$               | -                | 46,97                     | \$ 3.372.446,00  |
| 10862                                  | NP01     | Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03                | M2   | \$ 2.640,23     | 366,00                | \$ 966.324,18    | \$               | -                | 366,00                    | \$ 966.324,18    |
| 12506                                  | NP02     | Compactación fondo de excavación con equipos liviano        | M2   | \$ 1.181,61     | 366,00                | \$ 432.469,26    | \$               | -                | 366,00                    | \$ 432.469,26    |
| 12501                                  | 2,2      | Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD               | M3   | \$ 117.900,00   | 46,97                 | \$ 5.537.763,00  | \$               | -                | 46,97                     | \$ 5.537.763,00  |
| 10115                                  | NP04     | Imprimación asfáltica con emulsion CRL-1**                  | M2   | \$ 7.378,83     | 366,00                | \$ 2.700.651,78  | \$               | -                | 366,00                    | \$ 2.700.651,78  |
| 11157                                  | NP03     | Rodadura asfáltica IDRD e=0.05 compactado **                | M2   | \$ 71.314,67    | 366,00                | \$ 26.101.169,22 | \$               | -                | -                         | \$ -             |
| 10344                                  |          | Desmonte y reinstalacion estruc de microfútbol**            | JGO  | \$ 409.155,66   | 0,50                  | \$ 204.577,83    | \$               | -                | 0,50                      | \$ 204.577,83    |
| Tomado 16249                           | 3,30     | Dado en concreto 3000 psi (50x50)Exc-sinref/sin form h=0.50 | UND  | \$ 81.400,00    | 2,00                  | \$ 162.800,00    | 2,00             | \$ 162.800,00    | 2,00                      | \$ 162.800,00    |
| 15828                                  | NP10     | Dado Concr. 3000 psi (30x30x0.70) Exc+ret                   | UND  | \$ 80.842,06    | 2,00                  | \$ 161.684,12    | 2,00             | \$ 161.684,12    | 2,00                      | \$ 161.684,12    |
| 13361                                  | NP11     | Camisa de Voleibol (suminist) Tub galv. 3" e=3.25 mm        | UND  | \$ 48.327,99    | 4,00                  | \$ 193.311,96    | 4,00             | \$ 193.311,96    | 4,00                      | \$ 193.311,96    |
| 13924                                  | 5,15     | Pintura y demarcación tablero Baloncesto                    | UND  | \$ 36.600,00    | 2,00                  | \$ 73.200,00     | 2,00             | \$ 73.200,00     | 2,00                      | \$ 73.200,00     |
| 10851                                  | 9,1      | Pintura estructura baloncesto**                             | JGO  | \$ 604.000,00   | 1,00                  | \$ 604.000,00    | 1,00             | \$ 604.000,00    | 1,00                      | \$ 604.000,00    |
| 10855                                  | 9,2      | Pintura estructura microfútbol (con brocha)                 | JGO  | \$ 256.400,00   | 1,00                  | \$ 256.400,00    | 0,50             | \$ 128.200,00    | 1,00                      | \$ 256.400,00    |
| 12541                                  | NP05     | Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos          | M2   | \$ 64.583,00    | 366,00                | \$ 23.637.378,00 | 366,00           | \$ 23.637.378,00 | 366,00                    | \$ 23.637.378,00 |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO CANCHA MULTIPLE |          |                                                             |      |                 |                       | \$ 76.184.800,35 | \$ 24.960.574,08 |                  | \$ 50.083.631,13          |                  |


| ZONA JUEGOS INFANTILES METALICOS 1                            |      |                                                      |     |                 |       |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00695                                                         | 1,12 | Localización y Replanteo                             | M2  | \$ 7.300,00     | 73,14 | \$ 533.922,00     | \$ -              | 73,14             | \$ 533.922,00    |
| 15963                                                         | 1,2  | Demol pav asfáltico (carg+retiro)                    | M3  | \$ 199.100,00   | 5,11  | \$ 1.017.401,00   | \$ -              | 5,11              | \$ 1.017.401,00  |
| 13195                                                         | 1,11 | Excavación manual con retiro suelo blando**          | M3  | \$ 71.800,00    | 4,39  | \$ 315.202,00     | \$ -              | 4,39              | \$ 315.202,00    |
| 10862                                                         | NP01 | Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03         | M2  | \$ 2.640,23     | 73,14 | \$ 193.106,42     | \$ -              | 73,14             | \$ 193.106,42    |
| 12506                                                         | NP02 | Compactación fondo de excavación con equipos liviano | M2  | \$ 1.181,61     | 73,14 | \$ 86.422,96      | \$ -              | 73,14             | \$ 86.422,96     |
| 11647                                                         | 3,20 | Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm          | M2  | \$ 84.200,00    | 73,14 | \$ 6.158.388,00   | \$ -              | 73,14             | \$ 6.158.388,00  |
| 15788                                                         | NP08 | Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)   | UND | \$ 1.060.309,31 | 1,00  | \$ 1.060.309,31   | 0,50              | \$ 530.154,66     | \$ 1.060.309,31  |
| 13656                                                         | NP06 | MALLA ESLABONADA CAL. 10+Angulo+Plat (Sum+Inst)      | M2  | \$ 102.665,44   | -     | \$ -              | \$ -              | -                 | \$ -             |
| 10021                                                         | NP07 | Pintura cerramiento malla eslabonada **              | M2  | \$ 19.580,27    | -     | \$ -              | \$ -              | -                 | \$ -             |
| 16675                                                         | 2,30 | Piso Caucho recil 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)  | M2  | \$ 546.100,00   | 73,14 | \$ 39.941.754,00  | 62,17             | \$ 33.950.490,90  | \$ 33.950.490,90 |
| 14642                                                         | 5,1  | Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)                | ML  | \$ 360.800,00   | 11,92 | \$ 4.301.341,65   | 11,92             | \$ 4.301.341,65   | \$ 4.301.341,65  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO ZONA JUEGOS INFANTILES                 |      |                                                      |     |                 |       | \$ 53.607.847,34  | \$ 38.781.987,21  | \$ 47.616.584,24  |                  |
| ZONA JUEGOS INFANTILES METALICOS 2                            |      |                                                      |     |                 |       |                   |                   |                   |                  |
| 15963                                                         | 1,2  | Demol pav asfáltico (carg+retiro)                    | M3  | \$ 199.100,00   | 1,46  | \$ 290.686,00     | \$ -              | 186,48            | \$ 37.128.168,00 |
| 10862                                                         | NP01 | Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03         | M2  | \$ 2.640,23     | 73,14 | \$ 193.106,42     | 73,14             | \$ 193.106,42     | \$ 193.106,42    |
| 15788                                                         | NP08 | Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)   | UND | \$ 1.060.309,31 | 1,00  | \$ 1.060.309,31   | 1,00              | \$ 1.060.309,31   | \$ 1.060.309,31  |
| 13656                                                         | NP06 | MALLA ESLABONADA CAL. 10+Angulo+Plat (Sum+Inst)      | M2  | \$ 102.665,44   | -     | \$ -              | \$ -              | -                 | \$ -             |
| 10021                                                         | NP07 | Pintura cerramiento malla eslabonada **              | M2  | \$ 19.580,27    | -     | \$ -              | \$ -              | -                 | \$ -             |
| 16675                                                         | 2,30 | Piso Caucho recil 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)  | M2  | \$ 546.100,00   | 73,14 | \$ 39.941.754,00  | 62,17             | \$ 33.950.490,90  | \$ 33.950.490,90 |
| 14642                                                         | 5,1  | Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)                | ML  | \$ 360.800,00   | 11,92 | \$ 4.301.341,65   | 11,92             | \$ 4.301.341,65   | \$ 4.301.341,65  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO ZONA JUEGOS INFANTILES                 |      |                                                      |     |                 |       | \$ 45.787.197,38  | \$ 39.505.248,28  | \$ 76.633.416,28  |                  |
| COSTO DIRECTO                                                 |      |                                                      |     |                 |       | \$ 179.267.885,07 | \$ 103.247.809,57 | \$ 178.021.671,65 |                  |
| AIU (34,45%)                                                  |      |                                                      |     |                 |       | \$ 61.749.372,89  | \$ 35.564.024,70  | \$ 61.320.110,85  |                  |
| VALOR TOTAL A MONTO AGOTABLE INCLUIDO AIU                     |      |                                                      |     |                 |       | \$ 241.017.257,96 | \$ 138.811.834,27 | \$ 239.341.782,51 |                  |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%                  |      |                                                      |     |                 |       | \$ 4.525.191,93   | \$ 1.131.297,98   | \$ 4.525.191,93   |                  |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%                           |      |                                                      |     |                 |       | \$ 3.016.794,62   | \$ 754.198,66     | \$ 3.016.794,62   |                  |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%          |      |                                                      |     |                 |       | \$ 3.016.794,62   | \$ 754.198,66     | \$ 3.016.794,62   |                  |
| TOTAL INVERSIÓN ACTIVIDADES PRIORIZADAS NICOLAS DE FEDERMAN 2 |      |                                                      |     |                 |       | \$ 251.576.039,00 | \$ 141.451.529,57 | \$ 249.900.563,68 |                  |
| VALOR TOTAL CONTRATO 240-2023                                 |      |                                                      |     |                 |       | \$ 405.256.180,00 | \$ 223.144.144,00 | \$ 395.181.015,00 |                  |

  
 LINA MARCELA HIZARAZO CUEVAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 LIMA PROYECTOS SAS  
 CONTRATISTA

MARGARITA GOMEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA  
 CONTRATISTA

| <br>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>SUBSECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA<br>Alcalde Local de Teusaquillo |          | LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO<br>PRESUPUESTO OFICIAL A PRECIOS UNITARIOS<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO |      |                 | <br>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |                    |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTA DE CORTE DE OBRA No. 2                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| CÓDIGO IDRD                                                                                                                                                                             | ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | UND. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD TOTAL                                                                                                       | VR. TOTAL CONTRATO | % ACUMULADO                                                                         | VR. TOTAL ACUMULADO |
| 1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| 10526                                                                                                                                                                                   | 1.1      | Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**                                                                | ML   | \$ 27.400,00    | 249,00                                                                                                               | \$ 6.822.600,00    | 100,00%                                                                             | \$ 6.822.600,00     |
| 15963                                                                                                                                                                                   | 1.2      | Demol pav asfáltico (carg+retiro)                                                                               | M3   | \$ 199.100,00   | 71,94                                                                                                                | \$ 14.323.189,66   | 100,00%                                                                             | \$ 14.323.189,66    |
| 13195                                                                                                                                                                                   | 1.11     | Excavación manual con retiro suelo blando**                                                                     | M3   | \$ 71.800,00    | 84,75                                                                                                                | \$ 6.085.050,00    | 100,00%                                                                             | \$ 6.085.050,00     |
| 00695                                                                                                                                                                                   | 1.12     | Localización y Replanteo                                                                                        | M2   | \$ 7.300,00     | 802,28                                                                                                               | \$ 5.856.644,00    | 100,00%                                                                             | \$ 5.856.644,00     |
| 2. PISOS                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| 12501                                                                                                                                                                                   | 2.20     | Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD                                                                   | M3   | \$ 117.900,00   | 46,97                                                                                                                | \$ 5.537.763,00    | 100,00%                                                                             | \$ 5.537.763,00     |
| 16675                                                                                                                                                                                   | 2.30     | Piso Caucho recil 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)                                                             | M2   | \$ 546.100,00   | 219,42                                                                                                               | \$ 119.825.262,00  | 85,00%                                                                              | \$ 101.851.472,70   |
| 3. ESTRUCTURA                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| 11647                                                                                                                                                                                   | 3.20     | Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm                                                                     | M2   | \$ 84.200,00    | 146,28                                                                                                               | \$ 12.316.776,00   | 100,00%                                                                             | \$ 12.316.776,00    |
| Tomado 16249                                                                                                                                                                            | 3.3      | Dado en concreto 3000 psi (50x50)Exc-sinref)sin form H=0.50                                                     | UND  | \$ 81.400,00    | 2,00                                                                                                                 | \$ 162.800,00      | 100,00%                                                                             | \$ 162.800,00       |
| 5. MOBILIARIO                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| 13924                                                                                                                                                                                   | 5.15     | Pintura y demarcación tablero Baloncesto                                                                        | UND  | \$ 36.600,00    | 4,00                                                                                                                 | \$ 146.400,00      | 100,00%                                                                             | \$ 146.400,00       |
| 14642                                                                                                                                                                                   | 5.10     | Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)                                                                           | ML   | \$ 360.800,00   | 35,77                                                                                                                | \$ 12.904.024,96   | 100,00%                                                                             | \$ 12.904.024,96    |
| 9. ACABADOS                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| 10851                                                                                                                                                                                   | 9.1      | Pintura estructura baloncesto**                                                                                 | JGO  | \$ 604.000,00   | 2,00                                                                                                                 | \$ 1.208.000,00    | 100,00%                                                                             | \$ 1.208.000,00     |
| 10855                                                                                                                                                                                   | 9.2      | Pintura estructura microfutbol (con brocha)                                                                     | JGO  | \$ 256.400,00   | 2,00                                                                                                                 | \$ 512.800,00      | 100,00%                                                                             | \$ 512.800,00       |
| 10. ÍTEMES NO PREVISTOS                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                     |
| 10862                                                                                                                                                                                   | NP01     | Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03                                                                    | M2   | \$ 2.640,23     | 875,42                                                                                                               | \$ 2.311.310,15    | 100,00%                                                                             | \$ 2.311.310,15     |
| 12506                                                                                                                                                                                   | NP02     | Compactación fondo de excavación con equipos liviano                                                            | M2   | \$ 1.181,61     | 802,28                                                                                                               | \$ 947.982,07      | 100,00%                                                                             | \$ 947.982,07       |
| 11157                                                                                                                                                                                   | NP03     | Rodadura asfáltica IDRD e=0.05 compactado **                                                                    | M2   | \$ 71.314,67    | 656,00                                                                                                               | \$ 46.782.423,52   | 100,00%                                                                             | \$ 46.782.423,52    |
| 10115                                                                                                                                                                                   | NP04     | Imprimacion asfáltica con emulsion CRL-1**                                                                      | M2   | \$ 7.378,83     | 656,00                                                                                                               | \$ 4.840.512,48    | 100,00%                                                                             | \$ 4.840.512,48     |
| 12541                                                                                                                                                                                   | NP05     | Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos                                                              | M2   | \$ 64.583,00    | 656,00                                                                                                               | \$ 42.366.448,00   | 100,00%                                                                             | \$ 42.366.448,00    |
| 13656                                                                                                                                                                                   | NP06     | MALLA ESLABONADA CAL 10+Angulo+Plat (Sum+Inst)                                                                  | M2   | \$ 102.665,44   | 6,66                                                                                                                 | \$ 683.751,83      | 100,00%                                                                             | \$ 683.751,83       |
| 10021                                                                                                                                                                                   | NP07     | Pintura cerramiento malla eslabonada **                                                                         | M2   | \$ 19.580,27    | 23,19                                                                                                                | \$ 454.118,55      | 100,00%                                                                             | \$ 454.118,55       |
| 15788                                                                                                                                                                                   | NP08     | Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)                                                              | UND  | \$ 1.060.309,31 | 3,00                                                                                                                 | \$ 3.180.927,93    | 100,00%                                                                             | \$ 3.180.927,93     |
| 15828                                                                                                                                                                                   | NP10     | Dado Concr. 3000 psi (30x30x0.70) Exc+ret                                                                       | UND  | \$ 80.842,06    | 2,00                                                                                                                 | \$ 161.684,12      | 100,00%                                                                             | \$ 161.684,12       |
| 13361                                                                                                                                                                                   | NP11     | Camisa de Voleibol (suminist) Tub galv. 3" e=3.25 mm                                                            | UND  | \$ 48.327,99    | 4,00                                                                                                                 | \$ 193.311,96      | 100,00%                                                                             | \$ 193.311,96       |
| 10344                                                                                                                                                                                   | NP12     | Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**                                                                | JGO  | \$ 409.155,66   | 0,50                                                                                                                 | \$ 204.577,83      | 100,00%                                                                             | \$ 204.577,83       |
| SUMATORIA COSTOS UNITARIOS (A)                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      | \$ 287.828.358,05  |                                                                                     | \$ 269.854.568,75   |
| VALOR DISPONIBLE PARA EL MONTO AGOTABLE DE COSTOS UNITARIOS (B)                                                                                                                         |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      | AIU 34,45%         | \$ 99.143.360,80                                                                    | \$ 92.952.233,94    |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%                                                                                                                                            |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      | \$ 7.836.197,67    |                                                                                     | \$ 7.836.197,67     |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      | \$ 5.224.131,78    |                                                                                     | \$ 5.224.131,78     |
| IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO 2%                                                                                                                                    |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      | \$ 5.224.131,78    |                                                                                     | \$ 5.224.131,78     |
| VALOR TOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                      | \$ 405.256.180,00  |                                                                                     | \$ 381.091.264,00   |

| DESCRIPCION    | PORCENTAJE |
|----------------|------------|
| ADMINISTRACION | 28,45%     |
| IMPREVISTOS    | 1,00%      |
| UTILIDAD       | 5,00%      |
| TOTAL A.I.U    | 34,45%     |

  
 LINA MARCELA LIZÁRRAZO CUEVAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 LIMA PROYECTOS S.A.S.  
 CONTRATISTA

MARGARITA GOMEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA  
 CONTRATISTA

CONTROL DE EJECUCIÓN  
Contrato No 240 de 2023

Nombre del Contratista: LIMA PROYECTOS S.A.S.

NIT. No. 901.405.220-1

PLAZO DE EJECUCIÓN cuatro (4) meses  
FECHA DE INICIO cinco (05) junio de 2023  
SUSPENSION 1 diez (10) días  
PRORROGA 1 trece (13) días  
SUSPENSION 2 catorce (14) días  
PRORROGA 2 quince (15) días  
FECHA DE TERMINACIÓN veinticinco (25) noviembre de 2023  
RUBRO PRESUPUESTAL

CRP No. 1 Indicar numero  
CRP No. 2  
CRP No. 3

VALOR CONTRATO INICIAL \$ 351.180.000  
VALOR ADICION 1 \$ 54.076.180  
VALOR ADICION 2 \$ -  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 405.256.180

| No. | PERIODO / FACTURA      | FACTURA | VALOR<br>AUTORIZADO | % EJECUCION | VALOR<br>ACUMULADO | SALDO DEL<br>CONTRATO |
|-----|------------------------|---------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | 05/06/2023 al 30/09/23 |         | \$ 87.933.192,00    | 21,70%      | \$87.933.192,00    | \$ 263.246.808        |
| 2   | 01/10/2023 al 24/10/23 |         | \$ 70.013.923,20    | 17,28%      | \$157.947.115,20   | \$ 247.309.065        |
| 3   | 08/11/2023 al 24/11/23 |         | \$ 223.144.144,00   | 55,06%      | \$381.091.259,20   | \$ 24.164.921         |
| 4   |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 5   |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 6   |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 7   |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 8   |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 9   |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 10  |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 11  |                        |         |                     |             |                    |                       |
| 12  |                        |         |                     |             |                    |                       |

VALOR EJECUTADO \$ 381.091.259,20  
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 94,04%

  
LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS  
cc:52.431.211 de Bogota

MARGARITA GOMEZ GOMEZ  
NIT: 830,028,126-2





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno

## ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

### ACTA DE INICIO

**Contrato No.:** 240-2023 COP (87648)  
**Tipo de Contrato:** Obra  
**Objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**Nombre del Contratista:** LIMA PROYECTOS SAS  
**Identificación del Contratista:** NIT: 901.405.220-1  
**Plazo de ejecución:** Cuatro (04) MESES  
**Fecha de inicio:** 05 de junio de 2023  
**Fecha prevista de terminación:** 04 de octubre de 2023  
**Valor del Contrato:** \$ 351.180.000  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

**No. Certificado de Registro:** 755  
**Presupuestal:** 5000500392 0001 del 27 de abril de 2023  
**No. Póliza:** 21-40-101211050 y 21-44-101412660 Seguros del Estado S.A  
**Fecha de Aprobación de Póliza:** 19/05/2023. El contratista deberá actualizar la fecha de vigencia de las pólizas desde la respectiva fecha de inicio.

Entre los suscritos **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**, identificado con cédula de ciudadanía número 70.703.083 de Bogotá D.C en su calidad de Alcalde Local de Teusaquillo (E) en representación legal del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y **LIMA PROYECTOS SAS**, identificada con **NIT No. 901.405.220-1**, representada legalmente por **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52,431,211 hemos acordado dar inicio a la ejecución del contrato relacionado anteriormente. Lo anterior es avalado por **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S** identificado con **NIT 830.028.126-2** representado legalmente por **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía 19.275.138 de Bogotá, en calidad de interventor.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

Por la Alcaldía Local de Teusaquillo

Contratista,

**JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**  
Alcalde Local de Teusaquillo (E)

Interventor,

**LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS**  
C.C: 52.431.211 Representante Legal de  
**LIMA PROYECTOS SAS**  
NIT: 901.405.220-1

**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**  
C.C: 19.275.138 Representante Legal de  
**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**  
**S.A.S**  
NIT 830.028.126-2

**ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS**

**OBJETO: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.**

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                     | 26 de abril de 2023                                                                |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                          | 05 de junio de 2023                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>             | 04 de octubre de 2023                                                              |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$351.180.000) M/CTE |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                            | Cuatro (04) meses                                                                  |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>                      | 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 por un término de 10 días calendario. |
| <b>FECHA DE REINICIO:</b>                        | 01 de septiembre de 2023                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA SUSPENSIÓN:</b> | 14 de octubre de 2023                                                              |

Entre los suscritos **ROSA ISABEL MONTERO TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.560.194 en su calidad de **ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)**, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante **DECRETO ( E ) No. 206 DEL 31 DE MAYO DE 2023 Y ACTA DE POSESIÓN 265 DE 15 DE JUNIO DE 2023**, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará el **FONDO** por una parte, y por la otra **LIMA PROYECTOS SAS** identificado con NIT 901405220-1 representado legalmente por **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS** identificada con Cédula de Ciudadanía No 52,431,211 de Bogotá D.C, quien en lo sucesivo se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos acordado **REINICIAR** el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648)** celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que se encuentran superadas las causas que dieron origen a la suspensión. Por lo anterior acuerdan: **PRIMERO-** Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648)** con nueva fecha de terminación el 14 de octubre de 2023. **SEGUNDO-** Las demás condiciones del Contrato permanecen vigentes. **TERCERO- GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías únicas exigida en la Cláusula dieciocho del Contrato, la garantía deberá ser cargada en la plataforma electrónica SECOP II para su respectiva aprobación. **CUARTO-** El presente reinicio se entenderá aprobado por las partes con la aceptación de la misma en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

Proyectó: María del Pilar Magdaniel Valera- Abogada Contratista FDLT

Revisó: Katherine Rocío Peña Lozano-Abogada Contratación FDLT

Aprobó transaccionalmente: Rosa Isabel Montero Torres- Alcalde Local (e) Teusaquillo





**PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS.**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Contrato</b>                                        | <b>240 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto</b>                                              | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C |
| <b>Nombre del Contratista</b>                              | <b>LIMA PROYECTOS SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nit</b>                                                 | 901405220-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha de Suscripción</b>                                | 26 de abril de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                                  | 4 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                     | 05 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Terminación Inicial</b>                           | 04 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valor inicial del contrato</b>                          | TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$351.180.000) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha De Suspensión:</b>                                | 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 por un término de 10 días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha De Reinicio:</b>                                  | 01 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prórroga No. 1</b>                                      | Trece (13) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha de Terminación Incluida suspensión y Prórroga</b> | 27 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Entre los suscritos, **ROSA ISABEL MONTERO TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.560.194 en su calidad de **ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)**, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante **DECRETO ( E ) No. 379 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 Y ACTA DE POSESIÓN 403 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, facultada por el Decreto 374 de 2019, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra **LIMA PROYECTOS SAS** identificado con NIT 901405220-1 representado legalmente por LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS identificada con Cédula de Ciudadanía No 52,431,211 de Bogotá D.C, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir **Prórroga No. 1** al Contrato de Obra Pública No 240 - 2023, el cual se registrará por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el día 26 de abril de 2023, se suscribió el Contrato de Obra Pública No 240 - 2023, que tiene por objeto: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE

**PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS.**

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. **2).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual se surtió el día 05 de junio de 2023, con fecha de terminación el día 04 de octubre de 2023. **3).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$351.180.000) M/CTE.** **4).** Que, el día 22 de agosto de 2023, se realizó modificación contractual de suspensión al contrato por un término de 10 días calendario a partir del 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023. **5).** Que el día 01 de septiembre de 2023, se reinició el Contrato de Obra Pública No 240 – 2023 con nueva fecha de terminación el 14 de octubre de 2023. **4).** Que mediante la solicitud de modificación contractual de fecha 11 de octubre de 2023, el apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local, solicita a la Alcaldesa Local, **prórroga No. 1** del Contrato, en atención a la necesidad del servicio contenida en el precitado documento. **5).** Que, en atención a lo anterior, la Alcaldesa Local aprueba la modificación contractual solicitada y se remite la documentación correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. **6).** Que los documentos que justifican la prórroga No. 1 al Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. **7).** Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. **8).** Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No 240 - 2023, por plazo de trece (13) días calendario, contados a partir del quince (15) de octubre de 2023 con nueva fecha de terminación el día veintisiete (27) de octubre de 2023, conforme al valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

**Elaboró:** María Del Pilar Magdaniel Valera Abogada Contratista FDLT 

**Revisó:** Katherine Rocío Peña Lozano\_ Abogada de Apoyo FDLT 

**Aprobó:** Rosa Isabel Montero Torres- Alcaldesa Local (e) Teusaquillo- Plataforma Transaccional 



**ACTA DE REINICIO No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Contrato</b>                                         | <b>240 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto</b>                                               | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C |
| <b>Nombre del Contratista</b>                               | <b>LIMA PROYECTOS SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nit</b>                                                  | 901405220-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha de Suscripción</b>                                 | 26 de abril de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                                   | 4 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                      | 05 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Terminación Inicial</b>                            | 04 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valor inicial del contrato</b>                           | TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$351.180.000) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha De Suspensión No.1 :</b>                           | 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 por un término de 10 días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha De Reinicio No. 1 :</b>                            | 01 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prórroga No. 1</b>                                       | Trece (13) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha De Suspensión No.2 :</b>                           | 25 de octubre de 2023 al 07 de noviembre de 2023 por un término de 14 días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE REINICIO NO. 2 :</b>                            | 08 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Terminación Incluida suspensión y Prórroga:</b> | 10 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Entre los suscritos **ROSA ISABEL MONTERO TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.560.194 en su calidad de ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E), cargo para el cual fue nombrado (a) mediante **DECRETO ( E ) No. 379 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 Y ACTA DE POSESIÓN 403 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará el FONDO por una parte, y por la otra **LIMA PROYECTOS SAS** identificado con NIT 901405220-1 representado legalmente por LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS identificada con Cédula de Ciudadanía No 52,431,211 de Bogotá D.C, quien en lo sucesivo se denominará LA CONTRATISTA, hemos acordado **REINICIAR** el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648)** celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que se encuentran superadas las causas que dieron origen a la suspensión. Por lo anterior acuerdan: **PRIMERO-** Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648)** con nueva fecha de terminación el 10 de noviembre de 2023. **SEGUNDO-:** Las demás condiciones del Contrato permanecen vigentes. **TERCERO- GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías únicas exigida en la Cláusula dieciocho del Contrato, la garantía deberá ser cargada en la plataforma electrónica SECOP II para su respectiva aprobación. **CUARTO-** El presente reinicio se entenderá aprobado por las partes con la aceptación de la misma en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

Proyectó: María del Pilar Magdaniel Valera- Abogada Contratista FDLT 

Revisó: Katherine Rocío Peña Lozano-Abogada Contratación FDLT 

Aprobó transaccionalmente: Rosa Isabel Montero Torres- Alcalde Local (e) Teusaquillo 

**ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS.**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Contrato</b>                                            | <b>240 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto</b>                                                  | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C |
| <b>Nombre del Contratista</b>                                  | <b>LIMA PROYECTOS SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nit</b>                                                     | 901405220-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha de Suscripción</b>                                    | 26 de abril de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                                      | 4 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                         | 05 de junio de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Terminación Inicial</b>                               | 04 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valor inicial del contrato</b>                              | TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$351.180.000) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha De Suspensión No.1 :</b>                              | 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 por un término de 10 días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha De Reinicio No. 1 :</b>                               | 01 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prórroga No. 1</b>                                          | Trece (13) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha De Suspensión No.2 :</b>                              | 25 de octubre de 2023 al 07 de noviembre de 2023 por un término de 14 días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha De Reinicio No. 2 :</b>                               | 08 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prórroga No. 2</b>                                          | Quince (15) días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Adición No. 1</b>                                           | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS (\$54.076.180) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valor Total del Contrato:</b>                               | CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS (\$405.256.180) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Terminación Incluida suspensiones y Prórrogas:</b> | 25 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Entre los suscritos, **ROSA ISABEL MONTERO TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.560.194 en su calidad de **ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)**, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante **DECRETO ( E ) No. 379 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 Y ACTA DE POSESIÓN 403 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, facultada por el Decreto 374 de 2019, en ejercicio

**ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS.**

de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra **LIMA PROYECTOS SAS** identificado con NIT 901405220-1 representado legalmente por LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS identificada con Cédula de Ciudadanía No 52,431,211 de Bogotá D.C, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir **Adición No. 1 y Prórroga No. 2** al Contrato de Obra Pública No 240 - 2023, el cual se registrará por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el día 26 de abril de 2023, se suscribió el Contrato de Obra Pública No 240 - 2023, que tiene por objeto: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. **2).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual se surtió el día 05 de junio de 2023, con fecha de terminación el día 04 de octubre de 2023. **3).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$351.180.000) M/CTE.** **4).** Que, el día 22 de agosto de 2023, se realizó modificación contractual de suspensión al contrato por un término de 10 días calendario a partir del 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023. **5).** Que el día 01 de septiembre de 2023, se reinició el Contrato de Obra Pública No 240 – 2023 con nueva fecha de terminación el 14 de octubre de 2023. **4).** Que el día 12 de octubre de 2023, se realizó modificación contractual de prórroga al contrato, por el plazo de trece (13) días calendario con nueva fecha de terminación 27 de octubre de 2023. **5).** Que, el día 25 de octubre de 2023, se realizó modificación contractual de suspensión al contrato por un término de 14 días calendario a partir del 25 de octubre de 2023 al 07 de noviembre de 2023. **6).** Que el día 08 de noviembre de 2023, se reinició el Contrato de Obra Pública No 240 – 2023 con nueva fecha de terminación el 10 de noviembre de 2023. **7).** Que mediante la solicitud de modificación contractual de fecha 08 de noviembre de 2023, el apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local, solicita a la Alcaldesa Local, **Adición No. 1 y Prórroga No. 2** del Contrato, en atención a la necesidad del servicio contenida en el precitado documento. **8).** Que, en atención a lo anterior, la Alcaldesa Local aprueba la modificación contractual solicitada y se remite la documentación correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. **9).** Que los documentos que justifican la Adición No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. **10).** Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. **11).** Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al Contrato de Obra Pública No 240 – 2023, el valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS (\$54.076.180) M/CTE,** amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 975 del día 08 de noviembre de 2023 con cargo al rubro O23011602330000002139 denominado “Teusaquillo con parques para disfruta”. El valor total

**ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 240 - 2023 COP (87648) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LIMA PROYECTOS SAS.**

del contrato corresponde a **CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS (\$405.256.180) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No 240 - 2023, por plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del once (11) de noviembre de 2023 con nueva fecha de terminación el día veinticinco (25) de noviembre de 2023, conforme al valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

**Elaboró:** María Del Pilar Magdaniel Valera Abogada Contratista FDLT 

**Revisó:** Katherine Rocío Peña Lozano\_ Abogada de Apoyo FDLT 

**Aprobó:** Rosa Isabel Montero Torres- Alcalde Local (e) Teusaquillo- Plataforma Transaccional 



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** LIMA PROYECTOS SAS  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 901405220-1  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** TUNJA  
**DOMICILIO :** TUNJA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 183431  
**FECHA DE MATRÍCULA :** AGOSTO 25 DE 2020  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2023  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** FEBRERO 28 DE 2023  
**ACTIVO TOTAL :** 178,723,998.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 19 11 13  
**BARRIO :** CENTRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 15001 - TUNJA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3102822841  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** lima.proyectosas@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 19 11 13  
**MUNICIPIO :** 15001 - TUNJA  
**BARRIO :** CENTRO  
**TELÉFONO 1 :** 3102822841  
**CORREO ELECTRÓNICO :** lima.proyectosas@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación :  
lima.proyectosas@gmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

**OTRAS ACTIVIDADES :** F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

**OTRAS ACTIVIDADES :** H5224 - MANIPULACION DE CARGA

#### **CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 30 DE MAYO DE 2020 SUSCRITA POR CONSTITUCION SAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 34363 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE AGOSTO DE 2020, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA LIMA PROYECTOS SAS.

#### **CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

#### **CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE TODAS LAS RAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PLANOS, PROSPECCIÓN, PRESUPUESTOS, Y DEMÁS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA; B) COMPRA, VENTA IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y DEMÁS ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DELA INGENIERÍA; C) LA PRESTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CONJUGACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, GESTACIÓN, Y DESARROLLO DE ASESORÍAS; D) CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA Y SUS AFINES, PARA ELLO PODRÁ EJECUTAR LA REALIZACIÓN DE PLANES, SISTEMAS, MÉTODOS, TENDIENTES A DESARROLLAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN, Y TRANSFORMACIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE IMPLIQUEN ESFUERZOS INTELECTUALES O MANUAL DE LA INGENIERÍA; E) CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, CARRETERAS, OLEODUCTOS, POZOS, PAVIMENTOS, ALCANTARILLADOS. FERROCARRILES EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL; F) TODA CLASE DE MONTAJES ELECTROMECAÑICOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CIVIL, SANITARIA, E INDUSTRIAL; G) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y MANTENIMIENTO; H) GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA; I) GESTIÓN DE PROCESOS PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS; J) COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES; K) SERVICIOS DE LABORATORIO, PRUEBAS Y ANÁLISIS DE CAMPO RELACIONADOS CON TEMAS Y SERVICIOS AMBIENTALES Y SANITARIOS, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ALIMENTOS; L) DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN; M) PRESTAR SU CONCURSO Y SERVICIOS PARA LA ASESORÍA, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, REPARACIÓN DESARROLLO APOYO LOGÍSTICO Y ADECUACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS; N) ADELANTAR PROYECTOS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS, AUDITORÍAS, INTERVENTORÍAS, SEGUIMIENTO, ASEGURAMIENTO Y/O CONTROL DE CALIDAD, PLANES Y PROGRAMAS, IMPLEMENTACIÓN Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN EN TEMAS TÉCNICOS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, LEGALES, SOCIALES, LABORALES, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA, ENTRE LOS CUALES SE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A: SECTOR ENERGÉTICO, MINERO, HIDROCARBUROS, INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL Y CUALQUIER ACTIVIDAD EN GENERAL; O) PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO, APLICACIÓN, COMPRA - VENTA Y



LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y TODO TIPO DE SOFTWARE; P) PROPORCIONAR SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, SISTEMATIZACIÓN E INFORMÁTICA, SOPORTE DE REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y SERVICIOS DE CALL CENTER; Q) PROVEER SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍA, REESTRUCTURACIÓN, ADECUACIÓN, DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE SISTEMAS PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE ARCHIVOS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL, SISTEMATIZADA Y EN ARCHIVO FÍSICO, PARA DEPURACIÓN DIGITALIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ESCÁNER DE LA INFORMACIÓN CUSTODIADA EN CUALQUIER MEDIO; R) SUMINISTRAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA, RESTAURANTE, BAR Y CAFETERÍA, ASÍ COMO EL APOYO LOGÍSTICO A EVENTOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS; S) PROVEER SERVICIOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN EN LOS PROYECTOS DE PREPARACIÓN, PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS, PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS EN PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y ATENCIÓN ALIMENTARIA A CUALQUIER TIPO DE POBLACIÓN, SOBRE PLANES Y PROYECTOS ADELANTADOS Y PREVISTOS POR EL ESTADO, EL GOBIERNO Y EL PÚBLICO EN GENERAL; T) REALIZAR EL DISEÑO, ESTRUCTURA, ADECUACIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SISTEMAS; U) CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, SANEAMIENTO DE CARTERA ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR, TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS, COBRANZA PREJURÍDICA Y JURÍDICA DE TODO TIPO DE CARTERA; V) PRESTAR SERVICIOS LEGALES DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES Y COMERCIALES Y COBRO DE CARTERA MOROSA; W) SUMINISTRO DE TODA CLASE DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES, VESTUARIO, ALIMENTOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL; X) IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ASESORÍA EN COMPRA, ENTREGA, USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL; Y) CONFECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DOTACIONES, UNIFORMES, CALZADO Y VESTUARIO EN GENERAL; Z) CONTRATACIÓN, SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS DE OBRA Y TODA LABOR EN GENERAL; AA) DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA, SEÑALIZACIÓN DE OFICINA, REMODELACIONES DE OFICINAS Y ÁREAS DE TRABAJO; AB) TODO LO RELACIONADO CON SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DOCUMENTACIÓN; AC) DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, SIEMPRE QUE NO CONTRAVENGA LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; CONSTITUIR O TOMAR INTERÉS COMO SOCIO O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN FINES SIMILARES O COMPLEMENTARIOS, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE, O EN SERVICIOS A DICHAS EMPRESAS, FUSIONARSE CON ELLAS O ABSORBERLAS; Y EN GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ÉSTOS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS Y TODAS LAS OPERACIONES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES Y QUE DE MANERA DIRECTA GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ SER GARANTE DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS NI DE SUS MISMOS ACCIONISTAS SALVO QUE MEDIE AUTORIZACIÓN PREVISTA PARA TAL EFECTO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS, O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

**CERTIFICA - CAPITAL**

**TIPO DE CAPITAL**

**VALOR**

**ACCIONES**

**VALOR NOMINAL**

CODIGO DE VERIFICACIÓN E2xufyDrjC

|                           |                |          |            |
|---------------------------|----------------|----------|------------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO</b> | 500.000.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>   | 20.000.000,00  | 200,00   | 100.000,00 |
| <b>CAPITAL PAGADO</b>     | 20.000.000,00  | 200,00   | 100.000,00 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 003 DEL 08 DE FEBRERO DE 2022 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37400 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 2022, FUERON NOMBRADOS :

| <b>CARGO</b>    | <b>NOMBRE</b>                | <b>IDENTIFICACION</b> |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| GERENTE GENERAL | LIZARAZO CUEVAS LINA MARCELA | CC 52,431,211         |

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, PERSONA NATURAL, PREFERIBLEMENTE ACCIONISTA TITULAR ACCIONES TIPO A; DESIGNADO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TIEMPO QUE PODRÁ SER RENOVADO INDEFINIDAMENTE. PARÁGRAFO 1. MIENTRAS EL NOMBRE DEL GERENTE GENERAL FIGURE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO, SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. PARÁGRAFO 2. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LAS ORIENTACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD NO PODRÁ ENAJENAR NI GRAVAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, SINO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CUANDO MENOS EL 60% (SESENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES CLASE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE EL VOTO FAVORABLE POR LO MENOS DE LOS TITULARES DE ACCIONES CLASE A. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD: AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO 1. EN COMPLEMENTO A LAS FUNCIONES ESTIPULADAS POR LA LEY, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ ENTRE OTRAS FUNCIONES: A) SUSCRIBIR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO INHERENTE AL OBJETO SOCIAL; B) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA COMPAÑÍA; C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO DE GESTIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; D) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; E) SUSCRIBIR Y DAR DEBIDA TERMINACIÓN A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SUSCRIBA LA EMPRESA; F) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; G) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO



CODIGO DE VERIFICACIÓN E2xufyDrjC

Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD Y MANTENERLA INFORMADA SOBRE EL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; H) CUMPLIR LAS ÓRDENES O INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, O LA JUNTA DIRECTIVA ( SI LAL HUBIERE); I) DESIGNAR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES LA SOCIEDAD; J) CUMPLIR O HACER CUMPLIR TODAS LAS NORMAS QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; K) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN ANTE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O ANTE LA JUNTA DIRECTIVA (SI LA HUBIERE), CUANDO SE RETIRE DEL CARGO; M) DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y RENDIR CUENTAS PERIÓDICAS SOBRE EL PROCESO; N) RECOMENDAR AL GERENTE PROGRAMAS DE ENDEUDAMIENTOS, A PARTIR DE DOCUMENTO RADICADO POR LA GERENCIA; Ñ) ESTUDIAR Y DAR VIABILIDAD DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIOS, QUE PROYECTE LA GERENCIA MEDIANTE DOCUMENTO QUE RADIQUE A ESTA; O) APROBAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES (COMPRA DE ACTIVOS O SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS), A PARTIR DE DOCUMENTO RADICADO POR LA GERENCIA; P) ESTUDIAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO QUE ANUALMENTE DEBE RADICAR LA GERENCIA. EL PROYECTO SERÁ RADICADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR AL OBJETO DE ESTUDIO; Q) APROBAR LA APERTURA DE NUEVAS SUCURSALES, AGENCIAS O PUNTOS DE VENTA.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$155,000,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7111

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA  
LIMA PROYECTOS SAS**

Fecha expedición: 2023/11/22 - 09:08:54 \*\*\*\* Recibo No. S000832468 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20231122-0011

**CODIGO DE VERIFICACIÓN E2xufyDrjC**

---

verificación E2xufyDrjC

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO  
FERNANDO LOPEZ G.

---

**\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\***

---





ALCALDE MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
ALCALDÍA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha 05/12/2022

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901405220

LIMA PROYECTOS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 14 21 14 LC 2013 BL 2

Teléfonos: 3102822841

Dirección electrónica: lima.proyectosas@gmail.com

Ciudad: TUNJA

Municipio: BOYACÁ

Fecha de Inscripción: 05/12/2022

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: COMUN

Fecha desde: 05/12/2022

Matrícula Mercantil: 183431

Fecha inicio de Actividades: 30/05/2020

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 71112 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL

Actividad 2: 71122 - ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE                      | Tipo Representación |
|--------------|------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 14/02/2022   | C.C. | 52431211  | LINA MARCELA UZARAZO CUEVAS | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD