



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con desmnache de pintura en marcos de puertas y ventanas, luminarias, entre otros elementos.



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con desmnache de pintura en marcos de puertas y ventanas, luminarias, entre otros elementos.



Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con desmnache de pintura en marcos de puertas y ventanas, luminarias, entre otros elementos.




Comentario: Observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista relacionadas con aplicación uniforme de estuco y pintura en superficies de muro en diversos espacios.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>

INFORME SEMANAL					
Semana Número: 11		Del: 5 de febrero de 2024		Al: 11 de febrero de 2024	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68		Días			
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		SEDE PACHO		SUPERVISOR CESAR BURGOS	
OBJETO:					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".					
Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra			Valor básico de la Obra		
SEMANAL			SEMANAL		
ACUMULADO			ACUMULADO		
10,23%			0,00%		
93,28%			93,12%		
\$ 7.195.450,68			\$ -		
\$ 65.610.130,95			\$ 65.497.592,13		
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista:			Interventor:		
CONSORCIO SEDE MARSAF			CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		
Contrato No. 2391 de 2023			Contrato No. 2528 de 2023		
Valor Inicial: 600.182.493,03			Valor Inicial: 106.896.795,60		
Valor Actualizado: 600.182.493,03			Valor Actualizado: 106.896.795,60		
Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023			Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024			Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023			Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024			Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024		
IMAGEN OFICINA			IMAGEN OFICINA		
AVANCE					

Durante la semana de reporte, se informa que se realizan las actividades de: pinturas, resanes, aviso de la fachada, Terminar recorrido cubierta; las cuales no se les pondera porcentaje de avance, hasta que no sean subsanadas las observaciones emitidas por la Interventoría de parte del Contratista. Personal en Obra: 1 Oficial de Acabados, 1 Ayudante.

IMAGENES AVANCE	
	
Comentario: Remate detalles de pintura zonas de circulación.	Comentario: Remate detalles de pintura Oficina Registrador.



Comentario: Remate detalles de pintura zonas de circulación.



Comentario: Suministro e instalación de sanitarios. Aplicación de boquilla a aparatos sanitarios y enchape cerámico de piso.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro Oficinas Administrativas.



Comentario: Limpieza de canales de cubierta.

OBSERVACIONES			CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
			Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND	

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11

Del: 5 de febrero de 2024

Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE ZIPAQUIRÁ

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,04%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	95,57%
Valor básico de la Obra	\$ 1.998.993,32	\$ 28.394.791,42	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 27.136.902,16

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF	Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2391 de 2023	Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03	Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	600.182.493,03	Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024	Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023	Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024	Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA


AVANCE

Actividades Finalizadas en esta sede.


IMAGENES AVANCE



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de atención al público.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de Balcón.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en área de Balcón.



Comentario: Subsanción de remates de estuco y pintura en cielo rasos.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11

Del: 5 de febrero de 2024

Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE GACHETÁ

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,19%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,76%	63,47%
Valor básico de la Obra	\$ 2.474.214,99	\$ 77.561.598,53	Valor básico de la Obra	\$ 589.468,15	\$ 49.228.346,59

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAP	Interventor:	CONSORCIO INTERAGrupACIONES
Contrato No.	2391 de 2023	Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03	Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	600.182.493,03	Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024	Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023	Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024	Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Brillo de letras fachada principal. Impermeabilización de muros en ladrillo en Áreas: Oficinas Administrativas. Oficina de Abogados. Impermeabilización de viga canal de cubierta. Mantenimiento y cambio de cubiertas. Lavado de fachada. Limpieza y desmanche de pisos en gres en Áreas: Administrativa, de Archivo y Circulaciones. Cambio de cielo rasos. Personal en Obra: 1 Maestro 2 Oficial de Acabados, 2 Ayudantes.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Impermeabilización de muros en ladrillo en Áreas: Oficinas Administrativas.



Comentario: Impermeabilización de muros en ladrillo en Áreas: Oficina de Abogados.



Comentario: Limpieza y desmanche de pisos en gres en Áreas: Administrativa.



Comentario: Impermeabilización de viga canal de cubierta.



Comentario: Impermeabilización de viga canal de cubierta.





Comentario: Impermeabilización de muros en ladrillo en Áreas: Oficinas Registrador.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>

INFORME SEMANAL					
Semana Número: 11		Del: 5 de febrero de 2024		Al: 11 de febrero de 2024	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68		Días			
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		SEDE GUADUAS		SUPERVISOR CESAR BURGOS	
OBJETO:					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".					
Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
SEMANAL 12,05%			SEMANAL 0,00%		
ACUMULADO 69,86%			ACUMULADO 100,00%		
Valor básico de la Obra \$ 9.305.415,89			Valor básico de la Obra \$ -		
SEMANAL 12,05%			SEMANAL 0,00%		
ACUMULADO 69,86%			ACUMULADO 100,00%		
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista: CONSORCIO SEDE MARSAF			Interventor: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		
Contrato No. 2391 de 2023			Contrato No. 2528 de 2023		
Valor Inicial: 600.182.493,03			Valor Inicial: 106.896.795,60		
Valor Actualizado: 600.182.493,03			Valor Actualizado: 106.896.795,60		
Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023			Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023		
Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024			Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024		
Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023			Fecha de Iniciación: 22 de noviembre de 2023		
Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024			Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024		
IMAGEN OFICINA			IMAGEN OFICINA		
AVANCE					

Actividades Finalizadas en esta sede.

IMAGENES AVANCE	
	
Comentario: Remate de acabados y de enchape cerámico de piso y pared en Cuarto de Aseo, con observaciones subsanadas por parte del Contratista.	Comentario: Suministro e instalación mobiliario de madera en área de Cocina.



Comentario: Remate de acabados en Área de Bodega - Archivo, con observaciones subsanadas por parte del Contratista.



Comentario: Remates en cilelo raso de Cocina con observaciones subsanadas por parte del Contratista.



Comentario: Emboquillado enchape cerámico de pared en Área de Lavadero.



Comentario: Remates en cilelo raso de Pasillo con observaciones subsanadas por parte del Contratista.

OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
		<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>	

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11

Del: 5 de febrero de 2024

Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE CHIQUINQUIRÁ

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,06%	89,41%	Obra Física Ejecutada (%)	1,99%	91,06%
Valor básico de la Obra	\$ 10.548.959,02	\$ 78.207.498,03	Valor básico de la Obra	\$ 1.740.665,71	\$ 79.650.763,57

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF	Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2391 de 2023	Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03	Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	600.182.493,03	Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024	Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023	Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024	Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Demolición enchape de baños, falta instalar enchape.
Se realizó remates en el acceso. Lavado de fachadas. Aplicación de pintura en superficies de pared en Áreas varias a nivel general. Aplicación de tratamiento anti-humedad y resane de humedades en superficies pared de: Balcones, Oficinas admiistrativas, Áreas Perimetrales a la sede y Circulaciones. Personal en Obra: 1 Maestro General, 1 Oficial de Acabados, 2 Ayudantes.



Comentario: Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario:Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones. Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura en superficies de pared en acceso a Oficnas Administrativas.



Comentario: Demolición de pañete y aplicación pañete impermeabilizado y aditivos para mitigar problemas de humedad en balcones.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11

Del: 5 de febrero de 2024

Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE CÁCHIRA

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,06%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	9,55%	91,12%
Valor básico de la Obra	\$ 17.547,99	\$ 29.246.647,32	Valor básico de la Obra	\$ 2.793.054,82	\$ 26.649.545,04

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF	Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2391 de 2023	Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03	Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	600.182.493,03	Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024	Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023	Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024	Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA

AVANCE

Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable. Impermeabilización de viga canal de cubierta. Aplicación remates de pintura en superficies de pared en Áreas varias a nivel general. Falta completar cielo raso en PVC, Baranda acero inoxidable, Pinturas y resanes en sectores varios. Personal en Obra: 1 Maestro General, 2 Oficiales de Acabados, 2 Ayudantes.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Resane, aplicación de estuco y pintura a superficies de muro en Oficinas Administrativas.

Comentario: Aplicación pintura esmalte marcos de ventanas fachada principal.



Comentario: Aplicación pintura esmalte marcos de ventanas área de atención al usuario.



Comentario: Resane, aplicación de estuco y pintura a superficies de fachada principal.



Comentario: Emboquillado enchape cerámico de piso sobre circulaciones.



Comentario: Preparación superficie de cubierta para aplicación de sistema impermeabilizante.

OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
		<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>	

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11

Del: 5 de febrero de 2024

Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68

Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE ESPINAL

SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	28,32%	85,50%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	\$ 17.388.846,21	\$ 52.498.105,63	Valor básico de la Obra	\$ -	\$ 61.401.293,13


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF	Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2391 de 2023	Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03	Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	600.182.493,03	Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023	Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024	Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023	Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024	Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA	IMAGEN OFICINA

AVANCE

Actividades Finalizadas en esta sede.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Interventoría verifica estado de aplicación de acabados en superficies de muros y cielos rasos de los baños, luego de la instalación de aparatos sanitarios y de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Interventoría verifica estado de aplicación de acabados en áreas de escalera, luego de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Interventoría verifica estado de instalación de luminarias en panel LED 60x60cm, luego de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Suministro e instalación de aparatos sanitarios en Baños.



Comentario: Interventoría verifica estado de aplicación de acabados en áreas de Cocina, luego de la subsanación de observaciones pendientes por ajustar de parte del Contratista.



Comentario: Suministro e instalación de malla de protección (de palomas) para fachada principal.

OBSERVACIONES			CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
			Firma  Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND	




Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en Área de Atención al Público. Acopio provisional y retiro de material.



Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en oficinas administrativas.



Comentario: Aseo General, desmanche de pisos en tablta cerámica de gres en área de escalera.



Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en oficinas administrativas.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>



Comentario: Instalación de cubierta faltante en sector Bodega.



Comentario: Emboquillado de enchape cerámico de piso e instalación de sifón de piso en Área de Cocina.



Comentario: Aplicación remates de acabados de fachada.



Comentario: Suministro e instalación flanche de cubierta en sector Bodega.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de cielo raso y pared en Oficina del Registrador.



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de pared en Patio Posterior.



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de cielo raso y pared en Cocina.



Comentario: Lijado de superficies y Aplicación de pintura en superficies de cielo raso y pared en área de Archivo.

OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
		<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>	