


	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	LS-FR-154
	FORMATO ACTA REUNIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS		Versión:	2
			Vigencia:	5/10/2023
COMITÉ DE OBRA			FECHA 26/07/2024	HORA 08:30 am
OBRA		037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024		
UBICACIÓN		Puerto Salgar - Cundinamarca		
1. PARTICIPANTES Y AGENDA DE LA REUNIÓN				
PARTICIPANTES	DEPENDENCIA	TEMAS	RESPONSABLE	
YIRLEZA HERNANDEZ BEJARANO	RESIDENTE DE OBRA	Inicio de obra	Contratista	
MARIA FERNANDA TRIANA WILCHES	INSPECTOR HSEQ	Seguridad industrial	Contratista	
ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY	Supervisor Contrato	Inicio de obra	Supervision	
2. CONCLUSIONES				
Tema	Decisiones – Información para Comunicar	Desplegar / Escalar	Escalar	
Presupuesto y cantidades de obra	Se realiza modificatorio para primer corte con fecha de 31 de Julio de 2024, se debe prever días anteriores para tomar mediciones y aprobacion de memorias de calculo. A LA FECHA DE HOY 26 DE JULIO DE 2024 SE PRESENTA EL 4,20% Por parte de la supervision se realizara un avance de citacion a un posible incumplimiento dado que a la fecha no se presenta materiales en obra.			
Visita a las áreas en intervención-seguimiento cronograma	Se realiza revision de obra y se verifica que no hay materiales en obra, no hay estructura de cubierta, no hay tejas ni materiales con que puedan trabajar. Reconocimineto del sector Inicio de retiro de enchape Porcentaje programado del 18 de julio al 26 de Julio: 8,00 %. Porcentaje ejecutado: 4,20%. Porcentaje estipulado al 31 de Julio debe ser igual o mayor al 10%			
Recomendaciones	La supervisión recuerda: - Incorporar mas personal para cumplir los frentes de obra necesarios para dar cumplimiento al contrato teniendo en cuenta que en el estudio previo del contrato esta claramente estipulado lo siguiente : El contratista debe tener mínimo 1 maestro de obra y 3 cuadrillas conformadas como mínimo por 3 operarios (Oficial + 02 ayudantes) al mismo tiempo -Tener al día afiliaciones de parafiscales y seguridad de todo el personal - El día de hoy 26 de Julio llega a obra andamio no certificados para trabajar en alturas, no se deja trabajar en esas condiciones por parte de la supervision teniendo en cuenta los riesgos posibles en el desarrollo de las actividades. -Plan de contingencia para cumplir al 31 de julio el avance requerido para cumplimiento contractual del 10%			
Seguridad industrial	El contratista cuenta con 08 trabajadores no calificados, a la fecha de los cuales estan clasificado asi : 00 Maestro, 02 Oficiales de obra y 06 Ayudantes de obra Se recuerda lo siguiente: * El personal debe estar uniformado todo el tiempo * Utilizacion obligatoria de elementos de seguridad * Supervision extrema en las areas con mayores riesgos e informar a la supervision cualquier novedad presentada .			
3. Actividades y Compromisos				
Actividades y Compromisos	Responsable	FIRMA	Fecha	
Revisión de ítems no previstos	CONTRATISTA		26/07/2024	
Revisión de todos los frentes de obra	SUPERVISION		26/07/2024	
Materiales en obra	SUPERVISION		29/07/2024	
verificacion de andamios para trabajos en alturas	CONTRATISTA	Maria Fernanda Triana	26/07/2024	
Certificados de parafiscales	CONTRATISTA	Maria Fernanda Triana	31/07/2024	
Memorias de calculo	CONTRATISTA		29/07/2024	
ANEXOS				
SOPORTES EN DRIVE				
FIRMAS				
 ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 037-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024  YIRLEZA HERNANDEZ BEJARANO RESIDENTE DE OBRA  MARIA FERNANDA TRIANA WILCHES INSPECTOR HSEQ				