




	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06																
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0																
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022																
FECHA DE REUNIÓN :	14/3/2024	ACTA No.	9																	
HORA DE INICIO:	2:30:00 p. m.	HORA FINALIZACIÓN:	03:30:00 p. m.																	
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL VIA GOOGLE MEET																			
DEPENDENCIA:	PLAN 500 COGUA-NEUSA																			
OBJETO DE LA REUNIÓN																				
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DESARROLLO CONTRATO																				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN																				
Se da inicio a la reunión de acuerdo con los siguientes temas:																				
<p>1. Se presenta por parte de la interventoría el seguimiento del desarrollo del contrato de acuerdo con el cronograma aprobado para el modificatorio N° 1 de acuerdo con le informe semanal N° 31 con corte a 14 de marzo de 2024. Con un atraso del 22,69% . La interventoría expresa su preocupación toda vez que quedan 15 días para la terminación dle contrato que vence el 30 de marzo de 2024.</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% PROGRAMADO A LA FECHA</th> <th>% EJECUTADO HASTA LA FECHA</th> <th>DIFERENCIA (+ Adelanto -Atraso)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td>91,66%</td> <td>72,14%</td> <td>-19,53%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td>3,85%</td> <td>0,68%</td> <td>-3,16%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado Actual</td> <td>95,51%</td> <td>72,82%</td> <td>-22,69%</td> </tr> </tbody> </table>						% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto -Atraso)	Acumulado anterior	91,66%	72,14%	-19,53%	Durante el periodo	3,85%	0,68%	-3,16%	Acumulado Actual	95,51%	72,82%	-22,69%
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto -Atraso)																	
Acumulado anterior	91,66%	72,14%	-19,53%																	
Durante el periodo	3,85%	0,68%	-3,16%																	
Acumulado Actual	95,51%	72,82%	-22,69%																	
<p>2. El contratista manifiesta no estar de acuerdo con el porcentaje de retraso, por lo que la interventoría solicita que en obra se reúnan los residentes junto con el equipo de trabajo y verifiquen el porcentaje real de atraso de la obra y se aclara por la interventoría que el seguimiento se hace con el cronograma vigente y aprobado por a interventoría.</p>																				
<p>3. LA coordinadora del obra, informa en el comité que de acuerdo con el avance que se tiene del balance del contrato, hay un posible saldo de aproximadamente \$450 millones de pesos. Por parte del apoyo a la supervisión se solicita que se haga la inversión total del recurso y se tenga en cuenta los arreglos que se identificaron en recorrido conjunto para el sector de la chocita.</p>																				
<p>4. Por parte de la entidad se pregunta sobre el tema de señalización del proyecto, se solicita, repasar las líneas blancas, ya que en visita con la auditoria de ICCU se evidencio que estas se encuentran muy suaves. se define el cambio inicialmente de 33 señales, sin embargo se hará el recorrido para vericar.</p>																				
<p>5. Se informa por parte del contratista que se requiere de acuerdo con los apus no previstos una prórroga del contrato, sin embargo por parte del apoyo a la supervisión se comunica en el comité que el ICCU no cuenta con recursos adicionales para el pago de la interventoría y solicita al contratista proponer alguna solución.</p>																				
<p>6. Se solicita al contratista el envío de manera perentoria de los APUS no previstos para el trámite del modificatorio 2, se propone presentar un balance con la ejecución prevista hasta la fecha y uno con mayores intervenciones para hacer uso del recurso en su totalidad.</p>																				
CONCLUSIONES																				
<p>El contratista se compromete a la entrega de la informacion pendiente para dar cumplimiento con los compromisos contractuales del contrato de obra y dar inicio a la ejecucion.</p> <p>- La interventoría solicita la entrega de la informacion del personal MONC a trabajar en la obra, considera que las personas presentadas son muy pocas.</p> <p>- La interventoría solicita la entrega de la informacion de afiliacion, exámenes medicos y de vinculación del personal MONC</p>																				
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:																				
COMPROMISO			FECHA DE CUMPLIMIENTO																	
Envío APUS y documentos modificatorio N° 2			18/3/2024																	
ASISTENTES:																				
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO		FIRMA																	
JORGE PINTO	consorcioviasiccu826@gmail.com																			
NELLY PUERTO	consorcioviasiccu826@gmail.com																			
YEISON ANDRES VEGA	consorcioviasiccu826@gmail.com																			
ANDRES SOLER	daion.solano@cundinamarca.gov.co																			
ADRIANA SOTO	cinterobras2023@gmail.com																			
ALFREDO LEPESQUEUR	directorinterventoriaiccu818@gmail.com																			
DANIEL RIVERA	danielriverarolas1907@gmail.com		