

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 2 de octubre de 2023 Al: 8 de octubre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 63 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)				Obra Física Ejecutada (%)			
Valor básico de la Obra		\$ _____ \$ _____		Valor básico de la Obra		_____	
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				Interventor: GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S			
Contrato No.		1675 de 2023		Contrato No.		1708 DE 2023	
Valor Inicial:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Inicial:		\$ 352.258.326,00	
Valor Actualizado:		_____		Valor Actualizado:		_____	
Plazo Inicial:		4 MESES 6 DIAS		Plazo Inicial:		4 MESES Y 21 DIAS	
Plazo Actualizado:		_____		Plazo Actualizado:		_____	
Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023		Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023	
Fecha de Vencimiento:		5 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Vencimiento:		20 DE DICIEMBRE DE 2023	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Nuevamente se recibe presupuesto de obra, flujos de caja y Apus no previstos

revisión de los documentos. Observaciones y envío de las actividades

No se ha iniciado actividades de obra o ejecución

se espera la respuesta de la supervisión del contrato para iniciar actividades debido a que la Orip no tiene conexiones de servicios públicos

IMAGENES AVANCE

OBSERVACIONES

Sin actividades de ejecución de obra, se revisa documentación enviada por el contratista y se dan observaciones,

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : J. Andres Melo G.

Matricula No.: A201020555