

PROYECTISTAS DE COLOMBIA Y CIA SAS
INGENIERÍA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PRY-TUN-155-2024

Bogotá, 12 de junio de 2024

SEÑORES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ATN.: ING. JOHN FREDDY AGUIRRE – ING MARTHA HENRIQUEZ
PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
BOGOTÁ D. C.

Alcaldía Local de Tunjuelito

R No. 2024-561-005494-2

2024-07-17 14:46 - Folios: 1 Anexos: 219

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: PROYECTISTAS DE COLOMBIA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FDLT-316-2023

REFERENCIA:

CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.


ASUNTO:

ENTREGA DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 DEL PERIODO 1 JUNIO
2024 AL 30 JUNIO 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se entrega documentación del Acta Parcial de Obra No. 8 correspondiente al periodo 1 junio de 2024 al 30 de junio de 2024, revisada y aprobada por esta interventoría por un valor de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 419.861.154,00) sin rete garantía.

Atentamente,


LUIS FERNANDO ALARCÓN PEÑA
Director de Interventoría

Anexo: Archivo ACTA PARCIAL DE OBRA No. 08

CC. Archivo.

Folios: 219



CONSORCIO TAURI 2

TAURI 2 -OF-167-2024

Bogotá D.C., 05 de julio de 2024

Señores

PROYECTISTA DE COLOMBIA Y CIA SAS

Atte. GUSTAVO ANAYA MATTOS

Representante Legal

L.C.-

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-316 DE 2023 CUYO OBJETO CORRESPONDE A ..." CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ...

ASUNTO: REMISION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8 (PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y 30 DE JUNIO DE 2024)

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir de manera formal; el ACTA DE OBRA No. 8, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2024, fase de obra.

A continuación, se relacionan los respectivos documentos entregados, para su validación y trámite ante la entidad contratante.

- Certificación de cumplimiento (1 folio)
- Factura No. 14 (1 folio)
- Informe de Actividades (22 folios)
- Formato de Supervisión (16 folios)
- Certificación de aporte de parafiscales (3 folios)
- Cedula del representante legal (1 folio)
- Cedula del Contador (1 folio)
- Tarjeta profesional del contador (1 folio)
- Resolución de facturación electrónica (2 folio)
- RUT (5 folios)
- RIT (1 folio)
- Otro si del cambio del RL al documento de conformación del consorcio (8 folios)
- Conformación del componente plural (2 folios)
- Acta de corte 08 (3 folios)
- Memorias de cantidades del Acta 08 (107 folios)
- Certificación bancaria (1 folio)
- Seguimiento a profesionales (7 folios)

CR 7 C BIS 139 18 OF 603 Bogotá D.C. - 301 338 19 60

E-mail: consorciotauri2.obratunjuelito@gmail.com

TAURI 2 -OF-167-2024 - 5 de julio de 2024





CONSORCIO TAURI 2

TAURI 2 -OF-167-2024

Total, de folios: 182

No se folian las hojas en blanco

Agradezco la atención prestada a la presente y me declaro atento a sus comentarios y requerimientos.

Atentamente

EDILBERTO RAMIREZ SANTA

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TAURI 2

Elaboro: Ing. Edwin Rodríguez – Coordinador de Proyecto

Anexos: Lo indicado en el asunto

CR 7 C BIS 139 18 OF 603 Bogotá D.C. - 301 338 19 60

E-mail: consorciotauri2.obratunjuelito@gmail.com

TAURI 2 -OF-167-2024 - 5 de julio de 2024



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO TAURI 2 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al Acta de recibo parcial No. 8 que corresponde al periodo comprendido entre el (1) primero y el (30) treinta de junio de 2024

Contrato:	No. 316 de 2023 del 02/08/2023 (Factura F.E.N.14)
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra Publica
Contratista:	CONSORCIO TAURI 2
NIT	No. 9 0 1 7 3 5. 6 6 4-3
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Plazo de Ejecución	5 meses.
Fecha Iniciación:	14 de septiembre de 2023
Fecha de Inicial Terminación:	13 de febrero de 2024
Prórroga No. 1	Un mes y quince días
Prórroga No. 2	Dos meses
Prórroga No. 3	Tres meses
Fecha de Terminación final:	28 de agosto de 2024
Valor Inicial Pactado:	\$ 3.815.366.770
Valor adición No. 1	\$ 366.993.785
Valor adición No. 2	\$ 1.366.251.062
Valor Final.	\$ 5.548.611.617
Valor bruto.	\$ 419.861.153
Valor rete garantía.	\$ 41.986.115
Valor neto a pagar.	\$ 377.875.038 (Octavo pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO TAURI 2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral, lo cual fue debidamente verificado por el Interventor según obligación específica No. 32 del contrato 320 de 2023. Adicionalmente se verificaron las obligaciones generales No. 31 y 32 del contrato 316 de 2023 En constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Interventoría o supervisor:


LUIS FERNANDO ALARCÓN
C.C. 79.053.874 de Bogotá
DIRECTOR INTERVENTORIA


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
C.C. No. 1.033.794.453 de Bogotá.
ALCALDE LOCAL

Revisó Técnico: John Fredy Aguirre Correa - Contratista Profesional del Área de Gestión del Desarrollo - Infraestructura
Revisó Técnico: Martha Maria Cecilia Henríquez Perla - Contratista Profesional del Área de Gestión del Desarrollo - Infraestructura
Revisó Jurídica: Zaira Rodríguez Rodríguez - Contratista Profesional del Área de Gestión del Desarrollo - Contratación
Aprobó Jurídica: Liliana Angélica Ramírez Álvarez - Contratista Profesional Especializada del Área de Gestión del Desarrollo - Contratación



7



CONSORCIO TAURI 2

CONSORCIOTAURI2

Nit 901735664

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 14

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057934721 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2024-10-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 7600.00 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9	ACTA # 08 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 7 51 - 52 SUR	Bogota D.C.	7698513
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
17/07/2024	17/07/2024	AURA CRISTINA PORRAS MONTAÑEZ
		FORMA DE PAGO
		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, DEL CONTRATO DE OBRA No. 316-2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDADDE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	1	Und.	325.570.414	0%	0	325.570.414
2	41309502	Administración (20,65%)	1	Und.	67.230.290	0%	0	67.230.290
3	41309503	Imprevistos (1%)	1	Und.	3.255.704	0%	0	3.255.704
4	41309504	Utilidad (5%)	1	Und.	16.278.521	0%	0	16.278.521
5	41309505	COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SOCIAL 2,12%	1	Und.	5.823.210	0%	0	5.823.210
6	41309506	COMPONENTE PMT 0,62%	1	Und.	1.703.014	0%	0	1.703.014

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	419.861.153
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	419.861.153
RETEGARANTIA	41.986.115
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	377.875.038

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Notas 1: El valor de los componentes social, ambiental, SST y PMT se calcula sin tener en cuenta el NP23, de acuerdo a lo relacionado en el Acta de Fijación de Precios No. 2

Nota 2: CONSORCIO TAURI 2 NIT: 901.735.664-3
GRUPO INTERVIAS SAS (90%) NIT: 901.051.961-1

GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS (10%) NIT: 901.160.292-8

Favor realizar transferencia electronica a la cuenta Ahorros No 468370009390 - BANCO DAVIVIENDA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/07/2024 14:15:03

CRA 7 C BIS 139 18 OF 603 Teléfono 3013381960 Bogota D.C.

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e1d539cefd42fbc682c843f54427bc04eafaf64f203a59c10f19f1cbad55b46327862085ac521fe4adde24dd1a92c08 -Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2024 10:18:40 a. m.

Bogotá D.C., 17 de julio de 2024

Señores

FONDO DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Atte. ING.MARTHA HENRIQUEZ PERLAZA

Profesional FDLT – Infraestructura

Atte. ING.JHON FREDY AGUIRRE

Profesional FDLT - Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-316 DE 2023 CUYO OBJETO CORRESPONDE A ..." CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ...


ASUNTO: AUTORIZACIÓN DESCUENTO POR RETENCIÓN NO EFECTUADA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos autorizar el descuento de retenciones no efectuada por concepto de Estampilla u Pedagógica por valor de \$1.807.575 (Un Millón Ochocientos Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco pesos M/CTE) la cual no fue aplicada en el pago del Acta No.5.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente



MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ
Representante Legal
Consortio Tauri 2

cc. Proyectistas de Colombia & Cia SAS
cc. Archivo



RE: Pago no. 5 Cto 316-2023 Consorcio Tauri MARTHA

Infraestructura Tunjuelito <infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co>

Mié 17/07/2024 12:32

Para: Maribel Gomez Rodriguez <maribel.gomez@gobiernobogota.gov.co>; Clementina Puentes Ayala <clementina.puentes@gobiernobogota.gov.co>; Daniel Alejandro Huelgas Gomez <daniel.huelgas@gobiernobogota.gov.co>
CC: John Fredy Aguirre Correa <john.aguirre@gobiernobogota.gov.co>

 1 archivos adjuntos (182 KB)

TAURI 2-OF-179-2024_AUTORIZACIÓN DESCUENTO.pdf;

Srta. Maribel,

Buenos días,

De acuerdo con la solicitud presentada el día de ayer referente a la no ejecución de la retención por concepto de Estampilla u Pedagógica por valor de \$1.807.575 al Pago No. 5 del contrato de obra 316-2023, me permito remitir adjunto autorización escrita por parte del contratista Consorcio Tauri 2 para su aplicación en el siguiente pago.

Quedo atenta,

Saludos,

Ing. Martha Henríquez Perlaza

Profesional contratista Infraestructura FDLT

De: John Fredy Aguirre Correa <john.aguirre@gobiernobogota.gov.co>**Enviado:** martes, 16 de julio de 2024 14:41**Para:** Infraestructura Tunjuelito <infraestructura.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co>**Asunto:** RV: Pago no. 5 Cto 316-2023 Consorcio Tauri MARTHA

PTI

De: Maribel Gomez Rodriguez <maribel.gomez@gobiernobogota.gov.co>**Enviado:** martes, 16 de julio de 2024 1:36 p. m.**Para:** John Fredy Aguirre Correa <john.aguirre@gobiernobogota.gov.co>**Cc:** Clementina Puentes Ayala <clementina.puentes@gobiernobogota.gov.co>; Daniel Alejandro Huelgas Gomez <daniel.huelgas@gobiernobogota.gov.co>**Asunto:** Pago no. 5 Cto 316-2023 Consorcio Tauri

Señor

John Fredy Aguirre

Apoyo a la supervisión cto 316-2023

Consorcio Tauri 2.

Cordial y respetuoso saludo

Desde el área de presupuesto me permito darle a conocer que se presentó un error humano al momento de transcribir la liquidación realizada por la oficina de contabilidad al aplicativo Bogdata, por lo que esta dependencia le está informando que en el pago no. 5, NO se le efectuó la retención correspondiente a:

Estampilla u Pedagógica

\$ 1.807.575

El valor real de las retenciones debió ser de \$29.608.071, sin embargo, se le hizo efectivo un descuento por retenciones de \$27.800.496, presentándose una diferencia de \$1.807.575 en contra de la administración. Dado que estos recursos son de la Secretaría Distrital de Gobierno, respetuosamente me permito solicitar su autorización para realizar esta retención en el próximo pago.

Le agradecemos su comprensión y le ruego acepte nuestras disculpas en este engorroso episodio.

Se anexa liquidación realizada por la oficina de contabilidad, e historial de pagos del mes en el que se causo este pago.

**Maribel Gomez Rodriguez**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

● No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

**John Fredy Aguirre Correa**

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

● No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

**Infraestructura Tunjuelito**

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 008 PERIODO: 01 A 30 DE JUNIO DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA	316 DEL 2023 DEL 02/08/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TAURI 2
TIPO (C.C- NIT) Y No. IDENTIFICACION	NIT 901.735.664-3
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y SEÍS MIL, SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$ 3.815.366.770) MONEDA CORRIENTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 419.861.153 (pago 8 - Sin Retenciones)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACION PRESUPUESTAL)	RUBRO 023011604490000001993 "Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género"
FECHA ACTA DE INICIO	14 SEPTIEMBRE 2023.
PRORROGA 1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 2	DOS (2) MESES
PRORROGA 3	TRES (3) MESES
ADICION 1	\$ 366.993.785
ADICION 2	\$ 1.366.251.062
VALOR FINAL	CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 5.548.611.617) MONEDA CORRIENTE
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE AGOSTO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	COP 316-2023 CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable frente al Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16. Informar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuando se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
17. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el Supervisor y la Interventoría del mismo, cuando corresponda.
18. Entregar al Interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.
19. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.
20. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato y dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaría Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

22. Cuando se trate de personas naturales: Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla PILA con marca de agua y rótulo de PAGADA. al supervisor del contrato para cada pago.

Cuando se trate de personas jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar mediante planillas PILA con marca de agua y rótulo de PAGADA de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adición o complemento. Adicionalmente, el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.
23. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".
24. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.
25. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.
26. Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas específicas técnicas y propias del proyecto, descritas en el Anexo Técnico 1, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.
27. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del FDLT, información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a documentos en proceso de elaboración, que contengan información preliminar y no definitiva.
28. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias al FDLT y a las autoridades competentes.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno



ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

29. Informar al FDLT la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra el Contratista o sus representantes legales.
30. Vincular y mantener mínimo el 9,3% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo con las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.
31. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 9,3% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla PILA pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.
32. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja".
33. Las demás obligaciones de carácter general descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus respectivos Anexos o Apéndices.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1- Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un porcentaje no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.	Iniciada la etapa constructiva, dentro del periodo del informe se realiza la contratación de 5 trabajadores adicionales, para un total de 10 entre 1 maestro, 1 almacenista, 2 oficial y 10 ayudantes y 2 femininas	Informe mensual área SST, Informe Social mensual	Base de datos Informe SST No. 10



ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
2- Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje de acuerdo con el Decreto 332 de 2020 porcentaje de mujeres, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.	Controladoras de tráfico/Boal, de los cuales 4 tienen residencia en la localidad. Para la misma fecha el Consorcio cuenta con tres mujeres contratadas, cumpliendo con lo establecido en Decreto 332 de 2020 y una de ellas madre cabeza de hogar, cumpliendo también con el Decreto Distrital 380 de 2015 en cuanto con la contratación de población vulnerable	Informe mensual área SST, Informe Social mensual	Base de datos Informe SST No. 10
3- La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.	Se realiza la contratación de maquinaria, retroexcavadora de llantas, excavadora de orugas (2), volquetes (6) para excavación en CIV 6001440, 6000446/461/478/485, así como la compra de materiales destinados la estructura de pavimento en San Benito y Tramo 2.	Informe Mensual SST. Vale de materiales, como parte del Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual No. 10 SST, Informe Ambiental No. 10
4- La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos	Compra de materiales destinados la estructura de pavimento en San Benito y Tramo 2, Disposición de residuos de excavación en sitio ambientalmente autorizado.	Informe Mensual Ambiental Vale de materiales,	Informe Ambiental No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.			
5- El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.	Compra de materiales destinados la estructura de pavimento, redes húmedas y geotextiles en San Benito y Tramo 2.	Fichas técnicas y certificados de calidad	Informe Técnico No. 10
6- El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o	Compra de materiales destinados la estructura de pavimento, redes húmedas	Entrega de los Informes de laboratorio realizados a los materiales, de acuerdo al plan de Inspección y ensayos presentado.	Informe Técnico No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE TUNJUELITO
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones.			
7- Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades, previamente aprobado por la Interventoría y el FONDO.	Se realiza la contratación del personal mínimo requerido en obra, de acuerdo al anexo técnico 1.	Informe mensual área SST	Informe Mensual No. 10, Anexo – Base de datos
8- Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el	Se realizan las entregas de EPP, inducciones, notificaciones de riesgos, capacitaciones y charlas en los diferentes frentes, durante el periodo al personal vinculado	Informe Mensual SST Vale de materiales, como parte del Informe mensual AMBIENTAL	Informe Mensual No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.			
9- EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato.	Se mantiene la implementación del PMT aprobado por la SDM en los rentes, San Benito e Isla del sol T2, así como el servicio de vigilancia en cada frente	Informe mensual SST	Informe mensual SST No. 10
10- El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los programas de ejecución de obra, pagos por servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley	Se realiza el inicio de las actividades de obra en seguimiento al programa aprobado y se presenta, la certificación de pago de aportes.	Informe mensual área técnica e informe SST	Informe mensual SST No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
11- El Contratista deberá garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos	Se realiza la socialización e implementación del PMT aprobado por la SDM en los rentes, San Benito e Isla del sol T2, así como el servicio de vigilancia en cada frente	Informe AMBIENTAL y SST del periodo y remisión de aprobaciones de PMT	Informe mensual SST No. 10, Informe Ambiental
12- El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF,	Se realiza el pago de nómina y de aportes de seguridad social del periodo	Informe mensual área SST Certificación de pago de aportes parafiscales.	Informe mensual SST No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor junto con el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, el cual deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista deberá realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla PILA correspondiente al interventor del contrato para cada pago			
13- Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado del presente contrato, lo cual se deberá realizar mediante certificación del Revisor Fiscal o representante legal y contador, y la presentación de las planillas PILA.	Se realiza el pago de nómina y de aportes de seguridad social del período	Informe mensual área SST Certificación de pago de aportes parafiscales.	Informe mensual SST No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
14- El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA	Se realiza la socialización e implementación del PMT aprobado por la SDM en los rentes, San Benito e Isla del sol T2, así como el servicio de vigilancia en cada frente	Informe mensual SST	Informe mensual SST No. 10
15- El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA	Se realiza la socialización e implementación del PMT aprobado por la SDM en los rentes, San Benito e Isla del sol T2, así como el servicio de vigilancia en cada frente	Informe mensual SST	Informe mensual SST No. 10
16- El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones.	Se realiza el inicio de las actividades de obra en seguimiento al programa aprobado.	Informe mensual área técnica	Informe mensual Técnico No. 10
17- El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.	N/A	N/A	N/A





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
18- El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental, quien será el encargado de implementar el Plan de Manejo Ambiental. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, la cual hace parte del AIU del presente proceso.	Se asigna en la estructura el cargo y se contrata el profesional AMBIENTAL ING. NIDIA MÉNDEZ GARCÍA, según lo requerido en el Anexo Técnico 1	Informe mensual AMBIENTAL	Ejecución Informe mensual Ambiental No. 10
19- El Contratista está en la obligación de elaborar e implementar el Plan de Gestión Social, con sus respectivos anexos.	Se realiza la entrega del PG social. Ya implementación permanente del PGS se acredita mediante la entrega del informe mensual SOCIAL.	Informe mensual SOCIAL	Informe mensual Social No. 10
20- El Contratista deberá realizar una reunión de inicio y/o socialización que tenga como propósito informar a la comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales de la ejecución del proyecto	Se realizaron las diferentes reuniones y socializaciones en los diferentes frentes.	Informe mensual SOCIAL	Informe mensual Social No. 10
21- El Contratista está en la obligación de realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se encuentran cercanos al área de influencia directa del proyecto. La actividad debe ser realizada con el acompañamiento del profesional social y técnico	Se levantaron las actas de los frentes San Benito e Ista del sol T2	Informe mensual SOCIAL	Informe mensual Social No. 10



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
22- Es obligación del Contratista contar con un espacio para la atención de los requerimientos, quejas, inquietudes, peticiones de la comunidad en relación con el proyecto (PAC).	Se cuenta con PAC, ubicado en Cl. 67 sur # 65 A 62-piso 2-Isla del Sol, ubicación socializada en cada volante entregado en cada frente	Punto físico e Informe mensual SOCIAL donde se reportan las PQRS recepcionadas.	Informe mensual Social No. 10, Oficina Calle 67 sur -65 A – 62 barrio Isla del Sol
23- Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá mantener informada a la comunidad mediante la entrega de publicidad con relación a las actividades del proyecto.	Se reparten volantes informativos de las actividades que vinculan a la comunidad y se establecen puntos satélites.	Informe mensual SOCIAL	Informe mensual Social No. 10
24- El Contratista deberá realizar una reunión de finalización	N/A	N/A	N/A
25- Es obligación entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad	N/A	N/A	N/A
26- El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión social, quien será el encargado de implementar el Plan de Gestión Social. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito	Se asigna en la estructura el cargo y se contrata el profesional SOCIAL – LUZ MARINA TORRES, según lo requerido en el Anexo Técnico 1	Informe mensual SOCIAL	Correo electrónico SOCIAL del 5 y 7 de diciembre de 2023
27- Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliego de condiciones	Se realiza control de calidad de materiales y actividades ejecutadas, de acuerdo al Plan de Calidad, de inspección y ensayos y	Informe Técnico No. 10, anexo de reportes de ensayos de laboratorio y certificados de calidad	Informe Técnico No. 10, Anexo Calidad.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
y el contrato, con sus respectivos Anexos o Apéndices.	la normatividad vigente señalada en los documentos contractuales		
28- Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU"; La "Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción" de la Secretaría Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.	Capacitaciones, socializaciones y seguimiento en obra	Informe SOCIAL, AMBIENTAL y SST del periodo.	Informe mensual Ambiental No. 10 e Informe mensual SST No. 10
29- Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional y seguridad en el trabajo, para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizan las entregas de EPP, inducciones, notificaciones de riesgos, capacitaciones y charlas en los diferentes frentes, durante el periodo al personal vinculado	Informe Mensual SST	Informe Mensual SST No. 10
30- Implementar un "Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos"	Se informan las medidas de implementación del mencionado plan	Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual Ambiental No. 10



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
31- Cumplir con lo establecido en la Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente 1115 de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital"; Resolución 932 de 2015 "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012" y la "Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra". Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la Secretaría Distrital de Ambiente. Dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos Distritales 442 de 2015 "Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones" 265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" en lo que respecta al aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la periodicidad que determine el Fondo de	Se realizan inducciones, capacitaciones y charlas en los diferentes frentes, durante el periodo al personal vinculado	Vale de materiales, como parte del Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual Ambiental No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Desarrollo Local de Tunjuelito y/o la interentoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.			
32- Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
33- El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.	Se REALIZAN LAS COMPRAS necesarias para la implementación del Plan de Manejo Ambiental; realizan inducciones, capacitaciones y charlas en los diferentes frentes, durante el periodo al personal vinculado	Informe mensual AMBIENTAL Y TÉCNICO	Informe mensual Ambiental No. 10 e Informe mensual Técnico - Presupuesto



ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
34- Armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y parámetros técnicos dados en Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU"; La "Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción" de la Secretaría Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso.	Se realizan las entregas de EPP, inducciones, notificaciones de riesgos, capacitaciones y charlas en los diferentes frentes, durante el periodo al personal vinculado	Informe Mensual SST, vales de materiales, como parte del Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual SST e Informe mensual Ambiental No. 10
35- Implementar un "Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos".	Se realiza la entrega del PGRCD Se informan las medidas de implementación del mencionado plan	Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual Ambiental No. 10
36- Cumplir con lo establecido en la Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente 1115 de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital"; Resolución 932 de 2015 "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012" y la "Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra". Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de	Se realiza la entrega para implementación del PGRCD y PMA Se informan las medidas de implementación del mencionado plan	Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual Ambiental No. 10



ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la Secretaría Distrital de Ambiente. Dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos Distritales 442 de 2015 "Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones" 265 de 2016</p> <p>"Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" en lo que respecta al aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la periodicidad que determine el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.</p> <p>37- El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y</p>			
	Se asigna en la estructura el cargo y se contrata el profesional AMBIENTAL ING. NIDIA MÉNDEZ GARCÍA, según lo requerido en el Anexo Técnico 1	Informe mensual AMBIENTAL	Ejecución Informe mensual Ambiental No. 10





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
será aprobada por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, la cual hace parte del AIU del presente proceso.			
38- Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.	Implementación del PGRCD y PMA	Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual AMBIENTAL No. 10
39- Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.	Respuesta a Oficios emitidos por la Interventoría, así como acato de las indicaciones dadas en obra de forma presencial o en Bitácora.	Relación de correspondencia y Bitácora de obra como parte del Informe TÉCNICO mensual	Informe Mensual TÉCNICO No. 10
40- Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.	Se realiza la entrega para implementación del PGRCD y PMA Se informan las medidas de implementación del mencionado plan	PGRCD Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA y anexos Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual Ambiental No. 10
41- Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



ALCALDIA MAYOR
DE BUCOTA L.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
42- Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA)	Se realiza la entrega para implementación del PGRCD y PMA Se informan las medidas de implementación del mencionado plan Se hace entrega de la información sobre el personal vinculado directa o indirectamente al proyecto.	PGRCD Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA y anexos Informe mensual AMBIENTAL Informe mensual SST	Informe mensual Ambiental No. 10
43- Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de transporte a las escombreras autorizadas.	Generación y diligenciamiento de formatos de Suministro de materiales y disposición final	Informe mensual AMBIENTAL	Informe mensual Ambiental No. 10
44- Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, la interventoría y el FONDO.	Elaboración y ejecución de informes Mensuales Técnico, Ambiental, SST	Informe TÉCNICO, SOCIAL, AMBIENTAL y SST del periodo.	Informe TÉCNICO, SOCIAL, AMBIENTAL y SST del periodo No. 10, cada uno con sus respectivos anexos
45- Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas	Se realiza entrega del ACTA DE OBRA No 8 con sus respectivas memorias de cantidades firmadas.	Acta de obra No 8 y memorias de cantidades	Correo electrónico del 07 de julio de 2024. 167 - Remisión Acta Corte 07
46- El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no	Ejecución enfocada a los elementos viales (CIVs) priorizados	Solicitud escrita y justificada remitida a la	TAURI-2-OF-159-2024 radicado el 27 de junio de 2024 "Revisión de estado





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
cuenta con la reserva por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.	por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito	Interventoría y la entidad, sobre la necesidad de reserva vial de elementos viales para ejecutar obras hidráulicas	de amparos y reservas CIVs en donde debe realizarse maniobras para conexión de redes de alcantarillado pluvial y sanitaria"
47- El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la aprobación por parte de la interventoría.	Ejecución enfocada a los elementos viales (CIVs) priorizados por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito	Solicitud escrita y justificada remitida a la Interventoría y la entidad, sobre la necesidad de reserva vial de elementos viales para ejecutar obras hidráulicas	TAURI-2-OF-159-2024 radicado el 27 de junio de 2024 "Revisión de estado de amparos y reservas CIVs en donde debe realizarse maniobras para conexión de redes de alcantarillado pluvial y sanitaria"
48- EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones, responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la propuesta presentada, así como los demás requerimientos del Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.	Verificación de obligaciones específicas y generales mediante informe de Actividades y certificación de cumplimiento	Certificación de Cumplimiento Mensual	Anexos Acta de Recibo Parcial No. 8
49- El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.	Se realiza entrega del ACTA DE OBRA No 7 balanceada con sus respectivas memorias de cantidades firmadas.	Acta de obra No 8 y memorias de cantidades.	Correo electrónico del 5 de julio de 2024. 167 - Remisión Acta Corte 08
50- Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, acompañado de los cortes de obra.	Elaboración de prefectura y factura del Acta de Recibo Parcial del periodo.	Pre factura y Factura asociadas al Acta de Recibo Parcial.	Anexos Acta de Recibo Parcial No. 8





ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 1- Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un porcentaje no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD FAMISANAR, COMPENSAR, SANITAS, NUEVA EPS.	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL SURA	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCION
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que será responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		CONTRATISTA Firma: CONSORCIO TAU 2 Nombre: MANUEL E. BERMÚDEZ MENDOZA Cargo: Representante Legal del Contratista	
DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato		INTERVENTORIA Firma: PROYECTISTAS DE COLOMBIA Y CIA SAS Nombre: LUIS FERNANDO ALVARÓN Cargo: Director de Interventoría	





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

DIVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	316 DE 2023 DEL 02/08/2023		
Periodo y/o No. de Pago	PRIMERO (1) AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024 – OCTAVO PAGO		
Nombre Del Contratista	CONSORCIO TAURI 2		
Nit:	901.735.664-3		
Objeto Del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		
Fecha de Inicio	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	28 DE AGOSTO DE 2024		
Póliza	15-44-101283638 ANEXO 8 - DE SEGUROS DEL ESTADO SA		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN N 1	28-12-2023	\$ 366.993.785	Anexo 6 15-44-101283638
ADICIÓN N 2	13-05-2024	\$ 1.366.251.062	Anexo 8 15-44-101283638
PRORROGA 1	28-12-2023	Un (1) mes y quince (15) días	Anexo 6 15-44-101283638
PRORROGA 2	27-03-2023	Dos (2) meses	Anexo 7 15-44-101283638
PRORROGA 3	27-03-2023	Tres (3) meses	Anexo 8 y 9 15-44-101283638
SUSPENSIÓN	N/A		
OTRO SI	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Conforme al seguimiento que se ha realizado, el proyecto luego de la suscripción del acta de inicio el 14/sept/2023, ejecución y terminación de la etapa de pre construcción que cumple el plazo de la etapa 1 – pre construcción, el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y requerimientos necesarios para llevar a cabo la etapa 2 - construcción del proyecto, en acompañamiento de la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito ha desarrollado las actividades y gestiones de componentes ambientales, SST, tramites de PMT ante la secretaria de movilidad, componente social de gestiones de tramites de PQRs, conformación del comité veedor con la comunidad y cumplimiento de puntos de atención al ciudadano, así mismo, luego de inicio de obra continuo con ejecución de actividades en los siguientes CIV:





**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

CIV 6001440 SAN BENITO

- Excavación manual en capa conformada en SBG, como Relleno de muro de contención
- Instalación de triturado 3/4" Lecho filtrante para muro de contención
- Relleno de muro de contención en SBG
- Traslado de poste y redes de media tensión

CIV 6000446 CIV 6000461, CIV 6000478, CIV 6000485 TRAMO No 2 ISLA DEL SOL,

- Demolición de Losas en concreto Bocacalle Cl 64 Sur, para instalación de Red Pluvial 12" CIVs 6000446
- Excavación mecánica para estructura pavimento Calle 65Sur y para instalación de tubería de 12" pluvial y transporte a sitio autorizado CIVs 6000446
- Conformación de capa de SBG-A Reciclada para calzada CIVs 6000446; 6000461
- Capa de mejoramiento en rajón y sello de la misma calzada Bocacalle Cl65 Sur CIVs 6000446; 6000461
- Se realiza la instalación de concreto MR43 en la zona de calzada Incluye acero de transferencia, pasadores y curado de losas) en CIVs 6000446, 6000461, 6000478
- Se realiza la instalación de acero de refuerzo, para las losas especiales e instalación de canastillas pasajuntas en calzada CIVs 6000446, 6000461, 6000478
- Instalación de Geotextil NT 2500 para espacio público CIVs 6000446, 6000461
- Excavación Manual para instalación de bordillo e instalación de sardinel A 10 CIVs 6000446
- Instalación de capa de SBG-C primera capa de estructura peatonal CIVs 6000446
- Instalación de bordillo Bajo Rampa A85 en los sitios requeridos CIVs 6000446; 6000461,
- Relleno de muro de contención en subbase granular clase A CIVs 6000446; 6000461,
- Construcción de Sumidero NS047 en vía, margen derecha CIVs 6000446
- Instalación de SBG-PEA segunda capa de estructura peatonal CIVs 6000446
- Sello de Juntas Longitudinales y transversales CIVs 6000446; 6000461, 6000478 y 6000485
- Corte y ampliación de juntas en concreto de calzada, previo a instalación de sello de juntas. CIVs 6000446; 6000461
- Instalación de tubería 12" Cámara Pluvial Nueva a Existente Calle 44 Sur. CIVs 6000446
- Demolición de franja sobre espacio público, para bocacalle Cl 65 sur y de la placa de cámara existente para ajuste de modulación Calle 66 sur CIV 6000461
- Excavación mecánica y transporte para estructura pavimento bocacalle Calle 65Sur sur CIV 6000461
- Instalación de concreto MR41 para espacio público margen derecho CIV 6000461, 6000461
- Nivelación de cámara de aguas lluvias bocacalle Calle 66 Sur CIV 6000461
- Construcción de sumidero en vía SL120 CIV 6000461
- Instalación de malla electrosoldada para fundida de anden margen derecho CIV 6000461

CIV 6000501 CIV 6000505, TRAMO No 1 - ISLA DEL SOL

- Conformación de capa de SBG-A en CIV 6000501 y 6000505
- Se realiza la instalación de concreto MR43 en la zona de calzada, carriles derecho e izquierdo K0+035 a K0+053 en CIVs 6000501 y CIV 6000505 (Incluye acero de transferencia, pasadores y curado de losas)
- Se realiza la instalación de acero de refuerzo, para las losas especiales e instalación de canastillas pasajuntas en calzada CIVs 6000501
- Instalación de Geotextil NT 2500 para para separación de capas Sello rajón y SBG en Calzada CIVs 6000501 y CIV 6000505

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Página 2 de 16






INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

- Instalación de sardinel A 10 y A 85 CIVs 6000501
- Instalación de Concreto 4000 psi para construcción de Cámara pluvial Placa Fondo CIV 6000501
- Concreto de limpieza para pozo de inspección CIV 6000501
- Excavación mecánica y transporte a sitio autorizado para instalación de tubería 10" Sumidero a Cámara, para construcción de pozos de ALL y para construcción de cámara de ALL CIV 6000501
- Instalación de Placas de fondo y de cubierta para pozo de inspección y cámara CIV 6000501
- Construcción de Sumidero NS047 en vía CIVs 6000501
- Corte y ampliación de juntas en concreto de calzada, previo a instalación de sello de juntas.
- Instalación de tubería 10" (Sumidero lateral a Cámara Pluvial nueva) CIVs 6000501
- Excavación manual e instalación de sardinel A 10, margen izquierda CIV 6000505

CIV 6000530 CIV 6000560, TRAMO No 1 - ISLA DEL SOL

- Replanteo y localización general de elementos de calzada, espacio público, en CIVs 6000530 y CIV 6000560.
- Excavación mecánica y transporte para conformación de espacio público margen derecho en CIVs 6000530 y CIV 6000560 y para retiro de fallo en CIV 6000560
- Conformación de capa de SBG-A en CIV 6000530
- Capa de mejoramiento en rajón y sello CIVs 6000530 y CIV 6000560 y para retiro de fallo en CIV 6000560.
- Instalación de Geotextil NT 2500 para para separación de capas Sello rajón y SBG en Calzada CIVs 6000530
- Excavación Manual e instalación de Solado muro de contención CIVs 6000530

Registro fotográfico Frente SAN BENITO

 <p>Network: 120724 130.52.0.0 GMT-05:00 4°35'15.54"N -74°5'11.49"W Remark: CONSORCIO TAU S.A. CIV 6000530 Km 66+000.66 Sur CIV 6000560</p>	
<p>Excavación manual en capa conformada en SBG, como Relleno de muro de contención</p>	<p>Instalación de triturado 3/4" Lecho filtrante muro de contención</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

<p align="center">Instalación de material de lleno en SBG, costado posterior a muro</p>	<p align="center">Traslado de poste y redes de media tensión Maniobra No. 1</p>

Registro fotográfico Frente ISLA DEL SOL - Tramo No 2

<p align="center">Demolición de Losas en concreto</p>	<p align="center">Excavación mecánica CIV 6000446</p>
<p align="center">Conformación de capa de SBG-A Reciclada bocacalle calle 65 sur CIVs 6000446</p>	<p align="center">Capa de mejoramiento en rajón Bocacalle Cl65 Sur CIVs 6000446</p>

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022



Caso IIOIA: 248323

Página 4 de 16






INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

 <p>Network: 20 jun 2024 11:00:26 a.m. GMT-05:00 4°35'29.814"N - 74°9'20.814"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kml 68 - CLL 68 Sur CLL 68</p>	 <p>25/06/2024 11:00:26 a.m. Carrera 68 Kml 68 - CLL 68 Sur Bogotá, Colombia Consortio Tauri 2 CIV 6000446</p>
<p style="text-align: center;">Instalación de concreto MR43 en calzada</p>	<p style="text-align: center;">Instalación de acero de refuerzo losas especiales.</p>
 <p>Network: 20 jun 2024 10:37:25 a.m. GMT-05:00 4°35'29.814"N - 74°9'20.814"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kml 68 - CLL 68 Sur CLL 68</p>	
<p style="text-align: center;">Instalación de geotextil NT2500 previo a conformación de espacio público.</p>	<p style="text-align: center;">Excavación manual para instalación de bordillo</p>
 <p>Network: 25 jun 2024 10:10:55 a.m. GMT-05:00 4°35'29.814"N - 74°9'20.814"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kml 68 - CLL 68 Sur CLL 68</p>	 <p>Network: 11 jun 2024 11:40:35 a.m. GMT-05:00 4°35'18.622"N - 74°9'22.602"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kml 68 - CLL 68 Sur CLL 68</p>
<p style="text-align: center;">Instalación de capa de SBG-C estructura peatonal CIV 6000446</p>	<p style="text-align: center;">Instalación de bordillo en los sitios requeridos CIV 6000446</p>




**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

 <p>Network: 14 Jun 2024 13:32 p.m. GMT-05:00 4°35'18.128"N - 74°9'21.788"W Datum: UTM 18Q UTM 18Q Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68</p>	 <p>Network: 18 Jun 2024 10:26 a.m. GMT-05:00 4°35'18.984"N - 74°9'22.494"W Datum: UTM 18Q UTM 18Q Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68</p>
<p align="center">Relleno muro de contención</p>	<p align="center">Excavación mecánica para alcantarillado Pluvial</p>
 <p>Network: 25 Jun 2024 7:51:10 a.m. GMT-05:00 4°35'18.155"N - 74°9'23.022"W Datum: UTM 18Q UTM 18Q Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68</p>	 <p>Network: 25 Jun 2024 7:51:10 a.m. GMT-05:00 4°35'18.155"N - 74°9'23.022"W Datum: UTM 18Q UTM 18Q Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68</p>
<p align="center">Construcción de Sumidero NS047 en vía, margen derecha CIVs 6000446</p>	<p align="center">Instalación de SBG-PEA segunda capa de estructura peatonal CIVs 6000446</p>
 <p>Network: 19 Jun 2024 7:43:08 a.m. GMT-05:00 4°35'18.098"N - 74°9'21.488"W Datum: UTM 18Q UTM 18Q Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68</p>	 <p>Network: 19 Jun 2024 7:43:08 a.m. GMT-05:00 4°35'18.098"N - 74°9'21.488"W Datum: UTM 18Q UTM 18Q Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68</p>
<p align="center">Sello de juntas</p>	<p align="center">Corte y ampliación de juntas en concreto de calzada, previo a instalación de sello de juntas. CIVs 6000446</p>




INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA


 <p>Network: 19 Jun. 2024 4:25:05 p. m. GMT-05:00 4°35'18.678"N -74°9'22.644"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68@</p>	 <p>5/11/2024 10:10:15 a. m. GMT-05:00 4°35'17.064"N -74°9'20.784"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68@</p>
<p style="text-align: center;">Instalación tubería red pluvial de 12"</p>	<p style="text-align: center;">Curado de losas MR43 en vía</p>
 <p>6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68@</p>	 <p>Network: 5 Jun. 2024 10:10:15 a. m. GMT-05:00 4°35'17.064"N -74°9'20.784"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68@</p>
<p style="text-align: center;">Demolición franja de concreto sobre espacio público CIV 6000461</p>	<p style="text-align: center;">Demolición placa de cámara existente para ajuste de modulación Calle 66 sur CIV 6000461</p>
 <p>Network: 13 Jun. 2024 9:30:20 a. m. GMT-05:00 4°35'19.234"N -74°9'21.872"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68@</p>	 <p>Network: 12 Jun. 2024 8:11:22 a. m. GMT-05:00 4°35'17.64"N -74°9'21.27"W Remark: CONSORCIO TAURI 2 CIV 6000446 Kra 66 - CLL 68 Sur/CLL 68@</p>
<p style="text-align: center;">Excavación mecánica y transporte para estructura pavimento bocacalle Calle 65Sur sur CIV 6000461</p>	<p style="text-align: center;">Instalación de concreto MR41 para espacio público margen derecho CIV 6000461</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

 <p>Network: 13 Jun 2022 07:28 a.m. GMT-05:00 13°17'52"N 76°52'32"W Datum: CONSORCIO TAURI 2</p>	 <p>Network: 13 Jun 2022 07:28 a.m. GMT-05:00 13°17'52"N 76°52'32"W Datum: CONSORCIO TAURI 2</p>
Fundida de losas en concreto Bocacalle Calle 65 Sur	Instalación acero de refuerzo losas especiales CIV6000461


Registro fotográfico Frente ISLA DEL SOL - Tramo No 1

 <p>17/06/2024 7:31:32 a.m. Calle 66 Sur 65A-90 110511 Bogotá Colombia</p>	 <p>Network: 18 Jun 2024 1:55:39 p.m. GMT-05:00 13°17'55"N 76°52'04"W Datum: CONSORCIO TAURI 2</p>
Nivelación de cámara de aguas lluvias bocacalle Calle 66 Sur CIV 6000461	Construcción de sumidero en vía SL120 CIV 6000461
 <p>Network: 12 Jun 2024 7:27:13 a.m. GMT-05:00 13°17'18"N 76°52'13"W Datum: CONSORCIO TAURI 2</p>	
Instalación de malla electrosoldada para fundida de andén margen derecho CIV 6000461	





INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Registro fotográfico Frente ISLA DEL SOL - Tramo No 1

 <p>Conformación de capa SBG-A en CIV6000501</p>	 <p>Instalación de concreto MR43 en calzada</p>
 <p>Instalación de acero de refuerzo losas especiales CIVs 6000501.</p>	 <p>Instalación de canastillas para juntas en calzada CIVs 6000501</p>
 <p>Instalación de geotextil NT2500 CIVs 6000501</p>	 <p>Excavación manual para instalación de Sardinell A10</p>






INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

	
<p>Instalación de Concreto 4000 psi para construcción de Cámara pluvial</p>	<p>Concreto de limpieza para pozo de inspección CIV 6000501</p>
	
<p>Excavación mecánica para instalación de tubería 10" CIV 6000501</p>	<p>Colocación de triturado para instalación de tubería 10"</p>
	
<p>Instalación de Placa fondo para pozo de inspección</p>	<p>Instalación de Placa cubierta para pozo de inspección CIV 6000501</p>





INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

	
<p>Sello de juntas CIV 600501</p>	<p>Instalación de tubería 10" CIV 6000501</p>
	
<p>Instalación de capa de Sub Base Granular Clase A</p>	<p>Instalación de concreto MR43 en calzada CIV 6000505</p>
	
<p>Acero liso de transferencia para canastilla, L = 2.40 metros</p>	<p>Instalación de sardinel A 10 CIV 60000505</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

	
Replanteo y localización de elementos CIV 6000530	Excavación mecánica CIV6000530
	
Capa de Sub Base granular clase A CIV 6000530	Capa de mejoramiento en rajón CIVs 6000530
	
Instalación de geotextil NT2500	Instalación de Solado muro de contención



REVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA



SECRETARÍA DE
GOBIERNO



Sello de rajón para capa Mejoramiento de la subrasante

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial Pactado:	\$ 3.815.366.770
Valor adición No. 1	\$ 366.993.785
Valor adición No. 2	\$ 1.366.251.062
Valor Actual del contrato.	\$ 5.548.611.617
Pago No. 01 – Valor Neto facturado	\$148.844.724 ✓
Pago No. 02 – Valor Neto facturado	\$377.368.428 ✓
Pago No. 03 – Valor Neto facturado	\$204.962.174 ✓
Pago No. 04 – Valor Neto facturado	\$630.183.362 ✓
Pago No. 05 – Valor Neto facturado	\$361.514.906 ✓
Pago No. 06 – Valor Neto facturado	\$292.709.453 ✓
Pago No. 07 – Valor Neto facturado	\$445.251.939 ✓
Pago No. 08 – Valor Neto facturado al presente corte	\$377.875.038
Total, facturado Neto	\$ 2.838.710.025





**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

RESUMEN GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza No.	Vigencia		Valor Amparado Anterior	Valor Amparado Actualizado
			Desde	Hasta		
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN ADICIÓN No. 3 al Contrato No. 1						
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	15-44-101283638 Anexo 9	14/09/2023	28/02/2025	\$ 1,254,708,166.50	\$ 1,664,583,485.10
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Anexo 9	14/09/2023	28/08/2027	\$ 418,236,055.50	\$ 554,861,161.70
	Estabilidad y calidad de la obra	Anexo 9	14/02/2024	14/02/2029	\$ 1,664,583,485.10	\$ 1,664,583,485.10
Seguros del Estado S.A.	Predios, labores y operaciones	15-40-101089056 Anexo 8	14/09/2023	28/08/2024	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00
	Daño emergente y lucro cesante	Anexo 8	14/09/2023	28/08/2024	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00
	Perjuicios extrapatrimoniales	Anexo 8	14/09/2023	28/08/2024	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00
	Contratistas y Subcontratistas	Anexo 8	14/09/2023	28/08/2024	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00
	Responsabilidad Civil Patronal	Anexo 8	14/09/2023	28/08/2024	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00
	Vehículos Propios y No propios	Anexo 8	14/09/2023	28/08/2024	\$ 520,000,000.00	\$ 520,000,000.00

Pólizas actualizadas a la prórroga No. 3

- Dando cumplimiento al FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD se evidencia cumplimiento según la siguiente tabla.

PLAN DE CALIDAD	UBICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Plan tunjuelito-FDLT-LP-001-2023	Informe técnico N.10 Anexo No. 2	Revisado el informe técnico No. 10 se verifica el cumplimiento del requerimiento, entre otros ensayos de laboratorios y control de obra

- Dando cumplimiento al FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS se evidencia cumplimiento según la siguiente tabla.





**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	UBICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Programa de gerencia de proyectos	Informe técnico N.10 Anexo No. 3	Se realiza gestión y se verifica el cumplimiento entre otros con, monitoreo y gestión contractual realizada en la ejecución de las actividades ante entidades distritales que inciden con el desarrollo del contrato, gestión técnica, monitoreo y solución de inconvenientes en el desarrollo de las intervenciones.

- Dando cumplimiento al FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD se evidencia cumplimiento según la siguiente tabla.

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	UBICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Formato constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad.	Informe social N.10 Anexo No. 7	Se verifica el cumplimiento según radicado 13EE2023721100000048080 de Formato constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad. FRANKLIN ESGUERRA CLAROS C.C. 83235255 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- Dando cumplimiento al FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL se evidencia cumplimiento según la siguiente tabla.

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL	UBICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Vinculación de Mano de Obra no calificada de origen Nacional superior al 40%	Informe SST N.10 Anexo No 7	Se verifica base de datos en la cual se evidencia el porcentaje de personal nacional no inferior al CUARENTA por ciento (40%). Se adjunta planilla de seguridad social, y declaración juramentada de contratación nacional.

Contratación de mujeres

A la fecha de corte del presente informe, el Consorcio TAURI 2, cuenta con 46 trabajadores, de los cuales 5 son mujeres, con un cumplimiento de 10.86% en contratación de personal femenino señalando que dos de ellas pertenecen a población vulnerable; acorde con lo establecido en el Numeral 30 de la Clausula 9 del contrato de obra No. 316 de 2023, donde se establece un 9.3% de mujeres contratadas. (Informe social N.10)

A continuación, se relacionan las mujeres que actualmente trabajan dentro del Proyecto:

No.	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	VICTORIA GARZÓN MUÑOZ	1.192.786.207.	3145748001	AUXILIAR	03-04-2024
2	LORENA BEATRIZ TORO NOPIA	52785202	3195311073	AUXILIAR DE TRÁFICO	06-03-2024

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Página 15 de 16





INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA


3	WENDY TATIANA TORO NOPIA	1000786222	3123836935	AUXILIAR DE TRÁFICO	16-11-2023
4	LUZ MARINA TORRES MORENO	51914024	3208337285	RESIDENTE SOCIAL	21-09-2023
5	ALEJANDRA PATRICIA GARCÍA MEJÍA	1047444565	3044575376	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	26-02-2024

Específico

Para la presente acta se aprueba el cobro de **\$377.875.038**, conforme a la aprobación de los informes técnico, ambiental, social y SST presentados por el contratista CONSORCIO TAURI 2 y avalados por la interventoría PROYECTISTAS DE COLOMBIA Y CIA SAS.

Respetuosamente, se recomienda aprobar el pago respectivo al presente corte de obra, correspondiente al Número 08, cumpliendo con los pagos de seguridad social y previamente programado dentro del PAC de la Entidad.


LUIS FERNANDO ALARCÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CC. 79.053.874


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
C.C. No. 1.033.794.453

Revisó técnico: John Fredy Aguirre Correa – Contratista Profesional del Área de Gestión del Desarrollo – Infraestructura
Revisó técnico: Martha María Cecilia Henríquez Perla – Contratista Profesional del Área de Gestión del Desarrollo – Infraestructura
Revisó jurídica: Zaida Rodríguez Rodríguez - Contratista Profesional del Área de Gestión del Desarrollo – Contratación
Aprobó jurídica: Liliana Angelica Ramírez Álvarez – Contratista Profesional Especializada del Área de Gestión del Desarrollo - Contratación




**CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA**, identificado con C.C. No. 80.088.670 de Bogotá y **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS**, identificada con C.C. No. 52.370.215 de Bogotá, con TP: 118172-T, en nuestra condición de representante legal y Contadora de CONSORCIO TAURI 2, identificada con el NIT 901.735.664-3, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por consorcio durante EL MES DE JUNIO DE 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.


Dada en bogotá a los (08) días del mes de julio de 2024

Firma



Nombre **MANUEL E. BERMÚDEZ MENDOZA**
C.C No. 80.088.670 de Bogotá
Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Firma



Nombre **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS**
C.C No. 52.370.215 de Bogotá
Cargo CONTADORA





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 901759864	3	CONSORCIO TAUR102	B	0	ARL SUPA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1		CRA 7 C NO 136 18		3115392405		RRHH.CONSORCIOTAUR102@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIONI	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2024-05	2024-06	30055795	E	2024-06-28	TODOS LOS CEINTOS	TODOS	TODOS	7.154.200	39.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	30055795	2024-06-28	Pagada							

[illegible]





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 801725664	3	CONSORCIO TURIST	8	0	ARL SURA- 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
11-1		CRA 7 C NO 139 18	311 5392405		RRHH.CONSORCIOTURISTE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2024-05	2024-06	3005795	E	2024-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7,154,200	39,800
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
9	3005795	2024-06-26	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	22,078,151	IBC SALUD	23,378,151
		IBC RIESGOS	23,378,151
		IBC CAJAS	24,013,846
		IBC PAFAP	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)									
PORVENIR	230301	800224808	8	6	3,617,800	0	20,200	0	3,638,000
COLPENSIONES	25-14	900360004	7	1	2,711,100	0	15,100	0	2,726,200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	188,700	0	1,100	0	187,600
EPS (Administradoras: 4)									
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	720,000	0	4,000	0	724,000
EPS SURA	EPS010	800089702	2	3	935,400	0	5,400	0	940,800
FAMISANAR	EPS017	890003564	7	1	232,000	0	1,300	0	233,300
EPS-S CAPITAL	EPS034	900298372	9	3	453,800	0	2,600	0	456,400
ARP (Administradoras: 1)									
ARL SURA	14-11	890003790	5	9	157,500	0	900	0	158,400
CCF (Administradoras: 1)	CCF24	880088942	7	9	1,600,400	0	8,900	0	1,609,300
COMPENSAR-CCF				9	960,800	0	5,300	0	966,100
Gran Total					960,800	0	5,300	0	966,100
					7,114,400	0	39,800	0	7,154,200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

80.088.870
 NUMERO

HERMUDEZ MENDOZA
 APELLIDOS

MANUEL ENRIQUE
 NOMBRES

MANUEL ENRIQUE MENDOZA




DÍGITO DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1981****BOGOTA D.C.**
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+


G.B. RH

M

SEXO

25-MAY-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FEDERACION NACIONAL
ALIMENTOS GERARDO LOPEZ

A-3500713-45719407-41-0080088870-20040203

02570 040830 02 130030924



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania

52.370.215
ATUESTA MATEUS

JENY ALEXANDRA

Jeny Alexandra




BOGOTA D.C.
(CJNDINAMARCA)

21-JUN-1977

1.55 B+ F

21 JUL 1995 BOGOTA D.C.



CG



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52370215 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 118172-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 07 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 DIAN <small>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA</small>		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764057934721  <small>(415)7707212489984(8020) 001876405793472 1</small>		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 3 5 6 6 4		6. DV 3		7. Primer apellido 	
8. Segundo apellido 		9. Primer nombre 		10. Otros nombres 	
11. Razón social CONSORCIO TAURI 2					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 7 C BIS 139 18 OF 603					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
<p>La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.</p>					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante			 2023-10-12 / 04:15:46 PM Fecha Acuse de Recibo • Firmado •		
1001. Apellidos y nombres GUEVARA BAQUERO MARIO ANDRES 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 19314309 1004. DV 8 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización CONSORCIO TAURI 2			984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento 997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 0 - 1 2 / 1 6 : 1 5 : 4 6		





DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización				4. Número de formulario 14969625862	
				 (415)7707212489984(8020) 000001496962586 2	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 3 5 6 6 4		6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País Lugar de expedición		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CONSORCIO TAURI 2	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal CR 7 C BIS 139 18 OF 603	
42. Correo electrónico facturaciontauri2@gmail.com		43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 1 3 3 8 1 9 6 0	
45. Teléfono 2		46. CLASIFICACIÓN		47. Actividad económica	
48. Actividad principal		49. Actividad secundaria		50. Otras actividades	
51. Código		52. Número establecimientos		53. Responsabilidades, Calidades y Atributos	
54. Código		55. Retención en la fuente a título de rent		56. Informante de exogena	
57. Obligación facturar por ingresos bienes		58. Obligado a llevar contabilidad		59. Facturador electrónico	
60. Informante de Beneficiarios Finales		61. Usuarios aduaneros		62. Exportadores	
63. Forma		64. Tipo		65. Servicio	
66. Modo		67. CPC		68. Fecha	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 07 : 45: 28	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre GUEVARA BAQUERO MARIO ANDRES			985. Cargo Representante legal Certificado		



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969625862

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 3 5 6 6 4

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

9 9

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3 0 6 1 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 3 0 7 1 4

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 3 0 6 1 5

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

8 1

2 0 2 3 0 7 2 4

-

2

-

3

-

4

-

5

-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 05-07-2024 09:07:39AM



		Formulario del Registro Único Tributario Representación		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; font-size: 24px; font-weight: bold;">001</div>	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 5 Hoja 3 4. Número de formulario 14969625862		
			 (415)7707212489984(8020) 000001496962586 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4		3	Impuestos de Bogotá		
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8		2 0 2 3 0 7 1 8	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3	8 0 0 8 8 6 7 0			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
BERMUDEZ	MENDOZA		MANUEL	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL		1 9		2 0 2 3 0 7 1 8	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3	1 9 3 1 4 3 0 9			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
GUEVARA	BAQUERO		MARIO	ANDRES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 5 Hoja 4		
			4. Número de formulario 14969625862		
			 (415)7707212489984(8020) 000001496962586 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4 3		3	Impuestos de Bogotá		8 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
NIT 3 1	9 0 1 0 5 1 9 6 1		COLOMBIA 1 6 9		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres		
119. Razón social	GRUPO INTERVIAS SAS				
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
19,397,462,639			9 0 1 2 9 2 3 0 6 1 5		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
NIT 3 1	9 0 1 1 6 0 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres		
119. Razón social	GRUPO DINAMO INGENIERIA S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
2,155,273,627			1 0 2 0 2 3 0 6 1 5		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres		
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres		
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre 118. Otros nombres		
119. Razón social					
120. Valor capital del socio	121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 5 de 5 Hoja 5		
4. Número de formulario			14969625862		
			 (415)7707212489984(8020) 000001496962586 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4		3	Impuestos de Bogotá		8 2
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre 131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre 143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 3 7 0 2 1 5		1 1 8 1 7 2 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre 155. Otros nombres
	ATUESTA		MATEUS		JENY ALEXANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento		2 0 0 6 0 4 2 0			

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE



Secretaría de Hacienda

Fecha: 11/03/2024

N.I.T. 901735664

CONSORCIO TAURI 2

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	CR 17 A 173 25 CA AL 2 CON BOSQUES DE LA	Teléfonos:	3013381960
Dirección electrónica:	jennyatuestam@hotmail.com	Ciudad:	BOGOTÁ DC
Fecha de Inscripción:	06/11/2023	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
		Soporte Inscripción:	-

PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	COMUN
Matrícula Mercantil:	NO	Fecha de inicio de Actividades:	16/06/2023
		Fecha de cese de Actividades:	NO
		No. Establecimientos:	0
Actividad 1:	4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL		
Actividad 2:	4923 - Transporte de carga por carretera		
Actividad 3:			
Actividad 4:			
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS	
--------------------------	--

REPRESENTANTES ACTIVOS			
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE
16/06/2023	C.C.	52370215	JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS
01/01/2024	C.C.	80088670	MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
			REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



OTRO SI No. 2 AL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
CONSORCIO TAURI 2

Entre los suscritos a saber: **ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ con C.C 19.291.688 de Bogotá, Y HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO con C.C 17.122.513 de Bogotá**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO INTERVIAS SAS; NIT. 901.051.961-1, GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS; NIT. 901.160.292-8**, respectivamente, quienes conforman el **CONSORCIO TAURI 2**, manifestamos por medio de este documento, modificar los siguientes numerales del Acuerdo Consorcial suscrito el **15 de JUNIO de 2023** y modificando el OTRO SI No. 1 suscrito el **18 de JULIO de 2023** los cuales quedaran así:

MODIFIQUESE EL NUMERAL 6 Y 7, el cual quedara así:


- **NUMERAL 6. EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DEL CONSORCIO SERA:**
MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA, identificado con C. C. No. **80.088.670** de Bogotá;
- **NUMERAL 7. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO SERA:**
MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO, identificado con C. C. No. **19.314.309** de Bogotá;

quienes están expresamente facultados para legalizar, firmar y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias, suficientes e iguales facultades; Podrán Intervenir en todos los eventos; con la firma de este documento aceptan su nombramiento al cargo.


Las demás clausulas del Consorcio se acuerdan que permanecen tal cual al documento original sin cambio alguno.


En constancia de aceptación, se firma por las partes, en Bogotá, a los 11 días del mes de DICIEMBRE de 2023.


ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ
R. LEGAL
GRUPO INTERVIAS SAS


HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO
R. LEGAL
GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS

Aceptamos nombramiento:


MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA.
R. LEGAL PRINCIPAL
CONSORCIO TAURI 2


MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO
R. LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO TAURI 2



OTRO SI No. 1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
CONSORCIO TAURI 2

Entre los suscritos a saber: **ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ** con C.C 19.291.688 de Bogotá, Y **HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO** con C.C 17.122.513 de Bogotá, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO INTERVIAS SAS; NIT. 901.051.961-1, GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS; NIT. 901.160.292-8**, respectivamente, quienes conforman el **CONSORCIO TAURI 2**, manifestamos por medio de este documento, modificar los siguientes numerales del Acuerdo Consorcial suscrito el 15 de **JUNIO** de **2023**, los cuales quedaran así:


MODIFIQUESE EL NUMERAL 6 Y 7, el cual quedara así:


- **NUMERAL 6. EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DEL CONSORCIO SERA:**
MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO, identificado con C. C. No. **19.314.309** de Bogotá;
- **NUMERAL 7. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO SERA:**
MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA, identificado con C. C. No. **80.088.670** de Bogotá;

quienes están expresamente facultados para legalizar, firmar y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias, suficientes e iguales facultades; Podrán Intervenir en todos los eventos; con la firma de este documento aceptan su nombramiento al cargo.

Las demás clausulas del Consorcio se acuerdan que permanecen tal cual al documento original sin cambio alguno.


En constancia de aceptación, se firma por las partes, en Bogotá, a los 18 días del mes de JULIO de 2023.


 ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ
 R. LEGAL
 GRUPO INTERVIAS SAS


 HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO
 R. LEGAL
 GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS

Aceptamos nombramiento:


 MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO
 R. LEGAL PRINCIPAL
 CONSORCIO TAURI 2


 MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA
 R. LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO TAURI 2



FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

REFERENCIA: Licitación Pública N° FDLT-LP-001-2023

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

GRUPOS: N/A

Estimados Señores:

Los suscritos, **ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ** con C.C 19.291.688 de Bogotá; Y **HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO** con C.C 17.122.513 de Bogotá debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO INTERVIAS SAS; NIT. 901.051.961-1 Y GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS; NIT. 901.160.292-8** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽²⁾
GRUPO INTERVIAS SAS	90%
GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO TAURI 2**.
3. El objeto del consorcio es CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del Consorcio es el **INGENIERO MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA**, identificado con C. C. No.80.088.670 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del Consorcio es el **INGENIERO MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO**, identificado con C. C. No. 19.314.309 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.





(Podrá Intervenir en todos los eventos)


8. El Señor[a] **MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO TAURI 2**.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **GRUPO INTERVIAS SAS, GUEVARA BAQUERO INGENIERIA SAS Y GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS; A TRAVES DEL CONSORCIO TAURI 2**.
10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación comercial entre los integrantes.] El representante Legal y suplente, tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.
11. El Domicilio del Consorcio es:


Dirección de correo	CRA 7C BIS No. 139-18; Of. 603
Dirección electrónica	licitacionesintervias@gmail.com
Teléfono	301-3381960
Telefax	SIN
Ciudad	BOGOTA

En constancia, se firma en **Bogotá**, a los 15 días del mes de **JUNIO** de 2023.


ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ
R. LEGAL
GRUPO INTERVIAS SAS


HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO
R. LEGAL
GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS


MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA.
R. LEGAL PRINCIPAL
CONSORCIO TAURI 2


MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO
R. LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO TAURI 2



74

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.291.688


BERMUDEZ RAMIREZ

APELLIDOS

ENRIQUE

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1956

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 B- M
ESTATURA G.S RH SEXO

10-NOV-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARCEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130508-M-0019291688-20081122 0006822300A 1 1500023608



75

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN SOCIAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

17.122.513
RODRIGUEZ SOLANO

HERNANDO

[Handwritten signature]
1968







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1947****BOGOTA D.C**
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67


ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

30-ENE-1969 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00884180-M-0017122513-20170217

0053740781A 2

1634253532

FECHA DE NACIMIENTO: 14 AGO-1956
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 A+ SEXO M
ESTATURA Q.S. FR
24-ENE-1977 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS E. RIVERA MARCHES TO MBS

ÍNDICE DERECHO

A-1500150-00009162-M-0019314309-20080529 0000321592A 1 2000022208

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO: 100014309
GUEVARA BAQUERO
APELLIDOS: GUEVARA BAQUERO
NOMBRE: ANDRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.088.670

BERMUDEZ MENDOZA
APELLIDOS

MANUEL ENRIQUE
NOMBRES

MANUEL E. BERMUDEZ M.




FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**
ESTATURA **G.B. RH** **SEXO**

25-MAY-1999 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRO NACIONAL
ALFONSO GONZALEZ



A-1500113-45119401-4L008008670-20040203 02670 040630 02 150030124



79

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

REFERENCIA: Licitación Pública N° FDLT-LP-001-2023

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

GRUPOS: N/A

Estimados Señores:

Los suscritos, **ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ** con C.C 19.291.688 de Bogotá; Y **HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO** con C.C 17.122.513 de Bogotá debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO INTERVIAS SAS; NIT. 901.051.961-1** Y **GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS; NIT. 901.160.292-8** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽²⁾
GRUPO INTERVIAS SAS	90%
GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.


2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO TAURI 2**.
3. El objeto del consorcio es **CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**
4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del Consorcio es el **INGENIERO MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA**, identificado con C. C. No.80.088.670 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del Consorcio es el **INGENIERO MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO**, identificado con C. C. No. 19.314.309 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

(Podrá Intervenir en todos los eventos)


8. El Señor[a] **MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO TAURI 2**.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **GRUPO INTERVIAS SAS, GUEVARA BAQUERO INGENIERIA SAS Y GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS; A TRAVES DEL CONSORCIO TAURI 2**.
10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación comercial entre los integrantes.]
El representante Legal y suplente, tendrán facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.
11. El Domicilio del Consorcio es:


Dirección de correo	CRA 7C BIS No. 139-18; Of. 603
Dirección electrónica	<u>licitacionesintervias@gmail.com</u>
Teléfono	301-3381960
Telefax	SIN
Ciudad	BOGOTA

En constancia, se firma en **Bogotá**, a los **15** días del mes de **JUNIO** de 2023.


 ENRIQUE BERMUDEZ RAMIREZ
 R. LEGAL
 GRUPO INTERVIAS SAS


 HERNANDO RODRIGUEZ SOLANO
 R. LEGAL
 GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS


 MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA.
 R. LEGAL PRINCIPAL
 CONSORCIO TAURI 2


 MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO
 R. LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO TAURI 2





ACTA PARCIAL DE OBRA

CONTRATO FDLT-316-2023

CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	26 DE AGOSTO 2024
PRESUPUESTO ACTUALIZADO	\$ 6.648.811.617,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CÓDIGO IDU	ITEM	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL
3473	9,1	PLACA FONDO D=170M POZO INSPEC. (FUNDAO EN SITIO, INCL. SUMIN. FORMALET, REF. INST. INCL. CONCRETO 3000 PSI DE BASE)	UN	14,00	\$ 668.486,05	9.358.748,70
4252	9,12	PLACA CUBIERTA D=170M POZO INSPEC. (FUNDAO EN SITIO, INCL. SUMIN. FORMALET, REF. INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO)	UN	15,00	\$ 1.775.822,71	26.637.340,60
3722	9,12	NIVELACIÓN DE POZO (BASTA RABANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, LIND. 15M, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	110,00	\$ 1.188.869,83	130.775.681,40
3442	9,13	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (4'x4'x1,3' con arena de río y trazo de 3/4") (SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M3	7,42	\$ 4.721.813,03	35.066.766,60
4558	9,14	BUMINISTRO AL CANTARIL LADO DE LA VÍA EN LA N-64, LVA EAB	UN	22,00	\$ 4.681.377,25	103.010.398,50
7370	9,15	CARGAMO DE PROTECCIÓN EN TUBERÍA Ø 12" NORMA EAB NS-090 versión 2 V2 (Shakey Formaleta, Concreto de 3000 PSI, Acero de Refuerzo, curado y Mantenimiento de 15%)	ML	102,00	\$ 1.129.836,93	115.243.369,67
3779	9,16	CAJA DE INSPECCIÓN DE OXALUM (Ø 600MM INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE VARGO Y TAPA, NO INCL. BASE Y CAÑUELA)	UN	42,00	\$ 330.848,11	13.907.129,56
4942	9,17	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" BUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, L.O. PISOAL + 8,50M	UN	33,00	\$ 151.245,85	4.991.112,91
4984	9,18	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE AGUADUCTO D= 1/2" INCLUYE 1,0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR	UN	33,00	\$ 265.625,63	8.763.845,72
8558	9,19	GRAVILLA DE 3/4" - BUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	191,00	\$ 61.080,35	11.665.369,67
4158	9,2	BASE GRANULAR CLASE A (B3, A) (BUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	88,84	\$ 13.799,75	1.217.860,17
4390	9,3	INDICE ACUADUCTO	X	1	-	39.837.241,37
4390	10,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	50,00	\$ 78.111,14	3.905.557,00
3017	10,2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM, A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO USRE 80 KM) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPLEMENTE	M3	92,40	\$ 93.194,22	8.611.141,27
3024	10,3	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (BUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	58,00	\$ 108.051,47	6.266.885,46
4447	10,4	BASE GRANULAR CLASE A (B3, A) (BUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	23,00	\$ 143.958,10	3.311.091,30
3234	10,5	TUBERÍA PVC D=4" TIPO ULM, Ø 20 (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	275,00	\$ 33.681,83	9.262.505,34
3237	10,5	TIC HO EXTREMO LIBRO D=4" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	2,00	\$ 8.241.155,24	16.482.310,47
4402	10,6	VALVULA COMPLETA ELASTICA VARIADO NO ASCENDENTE EXTREMO LIBRO D=4" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 683.269,05	2.049.807,15
4078	10,8	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAB NS-090) DE 0,4M X 0,5M INCLUYE VARGO Y TAPA	UN	3,00	\$ 534.387,51	1.603.162,53
3249	10,9	TAPON HO EXTREMO LIBRO D=4" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$ 484.038,41	968.076,82
3306	10,1	CODO HO 45° EXTREMO LIBRO PARA PVC D=4" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	\$ 184.120,87	1.472.967,00
3263	10,11	CODO HO 90° EXTREMO LIBRO PARA PVC D=4" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	\$ 218.337,66	1.746.701,28
3502	10,12	UNION PVC TIPO ULM, D= 4" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	\$ 81.350,95	325.403,82
4082	10,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" BUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, L.O. PISOAL + 8,50M	UN	1	\$ 151.245,85	151.245,85
4984	10,14	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE AGUADUCTO D= 1/2" INCLUYE 1,0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR	UN	1	\$ 265.625,63	265.625,63
3202	10,15	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (BUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M3	2,00	\$ 875.628,72	1.751.257,44
4390	11,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	42,80	\$ 78.111,14	3.341.156,66
3350	11,2	PORTES EN CONCRETO AP, H=10M, C/S=10 KG (INCL. BUMINISTRO, EAB, HENDIDO, APLICADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LAD009)	UN	2,00	\$ 805.046,76	1.610.093,52
9173	11,3	ELABORACIÓN DE CONEXIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS, INCLUYE BUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	\$ 729.259,97	1.458.509,93
4104	11,4	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODICHA CB 274 (INCLUYE BASE, MUROS, PANELE, VARGO Y TAPA, MEDIDAS EXTERNAS: 0,80 X 0,80M, MEDIDAS INTERNAS: 0,80 X 0,80M, ALTURA: 0,93M)	UN	6,00	\$ 572.105,26	3.432.631,56
3160	11,5	3 DUCTOS D=4" PVC-B (INCLUYE BUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE RELLENO, LUBRICA, ORO)	ML	60,00	\$ 320.055,80	1.920.333,40
3413	11,6	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	20,00	\$ 10.265,69	205.301,80
3024	11,7	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (BUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	8,00	\$ 108.051,47	864.411,76
4907	11,8	SUBBASE GRANULAR PENTONAL 880, PENA, BUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDOREMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	M3	384,33	\$ 115.860,36	44.330.377,72
7958	11,9	TUBERÍA CONCRETO GALVANIZADA INCL D=4" (INCLUYE BUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE FLUJO)	M3	8,00	\$ 85.342,78	682.742,24
5838	11,1	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" BUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, L.O. PISOAL + 8,50M	UN	30,00	\$ 155.603,22	4.668.096,45
5779	11,11	ACOMETIDA TERMINAL DE 1/2" INCLUYE TAPA DE 1/2" (BUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø 1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, L.O. PISOAL + 8,50M)	UN	65,00	\$ 81.626,88	5.305.644,72
7624	11,12	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ADICIONALES: CONDULETAS, CONECTORES, REGLOS, ADAPTADOR PVC A ENT, CABLES METÁLICOS 5000 ENTRE OTROS	GLB	2,00	\$ 68.778,57	137.557,13
8119	11,13	PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES PREFORMADOS DE BAJA TENSION CB340	UN	2,00	\$ 338.383,72	676.767,45
3203	11,14	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (BUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M3	4,00	\$ 454.478,38	1.817.915,14
4240	12,1	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA 4x12M (Ø 3/4" THERMOPLÁSTICA, INCL. BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	4.900,00	\$ 13.822,55	67.740.517,44
4241	12,2	DEMARCACIÓN LINEA DISCONTINUA 4x12M (Ø 3/4" THERMOPLÁSTICA, INCL. BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERA)	ML	1.300,00	\$ 13.822,55	17.969.317,57
3491	12,3	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, INCL. BUMINISTRO, INCL. MICROESFERAS	UN	19,00	\$ 40.173,12	763.288,28
3462	12,4	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, INCL. BUMINISTRO, INCL. MICROESFERAS	UN	42,00	\$ 57.800,61	2.430.626,52
4448	12,5	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRANSILUMINANTE Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, INCL. BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS	M2	711,00	\$ 115.178,89	81.882.756,10
6584	12,6	DEMARCACIÓN ZONA ANTILOQUEO, ÁREA 8,90 M2 (Ø 23 MILS, THERMOPLÁSTICA, BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	ML	392,70	\$ 88.547,03	34.757.418,04
6588	12,7	DEMARCACIÓN DE ACHURADO, ÁREA 1,0 M2 (Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	100,00	\$ 42.868,23	4.286.822,61
6594	12,8	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRANSILUMINANTE Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	UN	4,00	\$ 36.635,75	146.543,01
6598	12,9	DEMARCACIÓN DE ACHURADO, ÁREA 1,0 M2 (Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	ML	10,00	\$ 585.170,28	5.851.702,80
6778	12,1	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRANSILUMINANTE Ø 15 MILS, ACRILICA BASE AGUA, BUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	M2	3,00	\$ 510.561,09	1.531.683,27
8508	12,11	MONITOR DE LA ACOTABLE, DIFERENCIA ENTRE LO CONTRATADO Y LO OBTENIDO POR EL CONTRATISTA	UN	25,00	\$ 644.431,10	16.110.777,50

ACTA PARCIAL No. 8

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

ACUMULADOS

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00

CINCO (5) MESES

26 DE AGOSTO 2024

\$ 6.648.811.617,00



ACTA PARCIAL DE OBRA
CONTRATO FDLT-316-2023
CONSTRUCCIÓN DE MAELLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA PARCIAL No. 8	ACUMULADOS
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	28 DE AGOSTO 2024		
PRESUPUESTO ACTUALIZADO	\$ 5.548.811.517,00		ACTAS

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDAD		VALOR, PARCIAL			CANTIDAD		VALOR, PARCIAL		
CÓDIGO TDU	ITEM	ÍTEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL										
5015	NP-11	CAJA DE INSPECCIÓN Ø 800x80 MM. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (NO INCL. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CARJUELA)	UN	15,00	\$ 569.972,00	\$ 8.549.580,00			\$ -			15,00		\$ 8.549.580,00		
5172	NP-12	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 12". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE TUBERÍA PP, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO)	UN	17,00	\$ 370.188,00	\$ 6.293.182,00			\$ -			17,00		\$ 6.293.182,00		
6047	NP-13	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/cm2) GRAVA 1" 28 DÍAS ESTAMPADO a=0,10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2	405,75	\$ 283.180,00	\$ 113.964.368,50		8,40	\$ 2.462.788			414,15		\$ 121.427.156,24		
4848	NP-14	DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø 4" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CASQUET)	ML	180,00	\$ 9.058,00	\$ 1.630.440,00			\$ -			180,00		\$ 1.630.440,00		
3306	NP-15	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	2.064,90	\$ 2.129,00	\$ 4.424.357,00		336,93	\$ 714.965			2.421,83		\$ 5.139.323,25		
4850	NP-16	DEMOLICIÓN DE POZOS, CAJAS Y CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CASQUET)	M3	23,65	\$ 264.408,00	\$ 6.260.789,60			\$ -			21,54		\$ 5.695.369,56		
3443	NP-17	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	810,00	\$ 87.237,00	\$ 70.663.870,00			\$ -			351,41		\$ 30.655.954,17		
419	NP-18	EMPATE PARA RED ACUEDUCTO DE DE 4" (INCLUYE ANCLAJE EN SECO)	UN	5,00	\$ 913.548,00	\$ 4.567.745,00			\$ -			4,00		\$ 3.654.196,00		
4432	NP-19	ACOPLE UNIVERSAL UNION ALFA O MULTIRUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14,00	\$ 196.918,00	\$ 2.756.852,00			\$ -			12,00		\$ 2.362.992,00		
4385	NP-20	UNION DESESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$ 179.884,00	\$ 353.768,00			\$ -					\$ -		
4232	NP-21	MAILLA ELECTRODOLADA Ø 100x15M D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	3.220,45	\$ 6.850,61	\$ 22.062.036,34		91,67	\$ 627.065			2.448,07		\$ 16.770.764,73		
4792	NP-22	RELLENO EN RECIBO COMÚN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANEJO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM)	M3	431,62	\$ 84.198,00	\$ 36.340.345,00		39,51	\$ 3.326.544			356,65		\$ 30.027.878,36		
	NP-23	TRASLADO DE POSTE Y REDES DE MEDIA TENSION - CIV 6001440 SAN BENITO	UN	1,00	\$ 50.890.711,00	\$ 50.890.711,00		1,00	\$ 50.890.744			1,00		\$ 50.890.711,00		
								\$ -						\$ -		
12	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ÍTEMAS NO PREVISTOS					\$ 442.133.045,30			\$ 73.105.555					\$ 396.018.089,227		

PRESUPUESTO CONTRACTUAL DESAGREGADO							CANTIDAD		VALOR, PARCIAL			CANTIDAD		VALOR, PARCIAL		
COSTOS DIRECTOS CONTRACTUALES ANTES DE IVA							\$	\$	232.484.858	\$	\$	-	\$	3.072.749.446		
COSTOS DIRECTOS NO PREVISTOS ANTES DE IVA							\$	\$	73.105.396	\$	\$		\$	366.018.089		
TOTAL COSTOS DIRECTOS CONTRACTUALES Y NO PREVISTOS							\$	\$	325.570.254	\$	\$	-	\$	3.438.763.535		
A							20,63%	\$	67.230.290	\$	\$		\$	503.604.753		
I							1%	\$	3.235.704	\$	\$		\$	24.387.639		
U							5%	\$	16.278.521	\$	\$		\$	121.938.197		
TOTAL ALI.U.								\$	86.744.515	\$	\$		\$	649.938.589		
COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SOCIAL							1,13%	\$	5.833.210	\$	\$		\$	50.622.912		
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO							0,63%	\$	1.703.014	\$	\$		\$	14.804.814		
TOTAL COMPONENTES								\$	7.536.224	\$	\$		\$	65.427.728		
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (ALI.U.) + COMPONENTES								\$	419.851.135	\$	\$		\$	3.194.122.260		
RETENCIÓN							10%		\$ 41.985.115					\$ 315.412.225		
VALOR A PAGAR									\$ 377.875.038					\$ 2.838.710.025		

Firma: 
Nombre: WILY BALLESTEROS RAMÍREZ SANTA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA
Entidad: CONSORCIO TAJURI 2

Firma: 
Nombre: PABLO GARCÍA GARCÍA
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENCIÓN
Entidad: PROYECTISTAS DE CALABRILLA S.A.

PORCENTAJE PRESENTA ACTA: 7,57%
PORCENTAJE ACUMULADO: 56,65%

