





	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO PARA CARATULA BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA NO	070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE POLIZAS	
PLAZO PRORROGA		
	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE	CORPORACIÓN NASAKIWE	
CONTRATISTA	JAIR LÓPEZ ROJAS	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ	
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERVISION	FERNANDO ISAAC CERON R.	
NOMBRE DEL INTERVENTOR		
NOMBRE DEL RESIDENTE	Claudia Patricia Blos <i>Lady Patricia Dedones</i>	
NOMBRE DEL INSPECTOR DE OBRA	PEDRO NEL CASAS	
NOMBRE MAESTRO DE OBRA	Jhon Jairo Pavi	

Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4* # 5-37 Tel: 8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 02 FECHA ACTUALIZACION DICIEMBRE 16 DE 2016
---	--

29-04-2024

Realizan Firma del acta de inicio



R. de Obra



R. de Obra

30-04-2024



Entrega de Documentos, trabajo de oficina



R. de Obra

01-05-2024


Inicia revisión de planos, trabajo de oficina



R. de Obra

02-05-2024


Continua revisión de planos, trabajo de oficina



R. de Obra

02-05-2024


Continua revisión de planos, trabajo de oficina



R. de Obra

03-05-2024

Continua revisión de planos, trabajo de oficina



R. de Obra


04-05-2024

No se presentan actividades



05-05-2024

No se presentan actividades de obra



R. de Obra

06-05-2024



Continua revisión de planos e inicia cálculo de cantidades de obra



R. de Obra

07-05-2024

Continua revisión de planos y cálculo de cantidades de obra



R. de Obra

08-05-2024

Continua revisión de planos y cálculo de cantidades

de obra, inicia diseño de merclas

~~Pinto~~ Cuello uy

09-05-2024

Continua revisión de planos y cálculo de cantidades de obra.

~~Pinto~~

Cuello uy

Res de obra.

10-05-2024

Continua revisión de planos y cálculo de cantidades de obra, continúa diseño de merclas.

~~Pinto~~

Cuello uy

Res

11-05-2024

No se presentan actividades de obra.

~~Pinto~~

Cuello uy

Res de obra

12-05-2024

Nose presentan actividad de obra

~~Pinto~~

Cuello uy

13-05-2024

No se presentan actividad de obra

~~Pinto~~

Cuello uy

14-05-2024

Continua cálculo de cantidades de obra

~~Pinto~~

Cuello uy

Res de obra

15-05-2024

Continua cálculo de cantidades de obra

~~Pinto~~

16-05-2024

Continua cálculo de cantidades de obra

~~Pinto~~

Cuello uy

Res de obra

17-05-2024

Continua cálculo de cantidades de obra

~~Pinto~~

Cuello uy

Res de obra

18-05-2024

No se presentan actividades

~~Pinto~~

Cuello uy

19-05-2024

Nose presentan actividad, continúa diseño de merclas

~~Pinto~~

Cuello uy

20-05-2024

Continua calculo de cantidades de obra.



Cumbuy

Resd de Obra

21-05-2024

Continua calculo de cantidades de obra.



Cumbuy

Resd de Obra.

22-05-2024

Continua calculo de cantidades de obra. y diseños de mezclas



Cumbuy

Apoyo.

Resd de Obra.

23-05-2024

Continua calculo de cantidades de obra.



Cumbuy

Resd de Obra.

24-05-2024

Continua calculo de cantidades de obra para material de rio. y diseño de mezclas.



Cumbuy

Apoyo.

Resd de Obra.

25-05-2024

Continua diseño de mezclas y calculo de cantidades de obra.



Cumbuy

Apoyo

Resd de Obra

26-05-2024

Continúa presentan actividades de obra.



Cumbuy

Apoyo

Resd de Obra

27-05-2024

Continua diseño de mezcla e inicio coordinación para traslado de herramienta, debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando, la única vía de acceso al lugar de trabajo presenta dificultades para ingreso, ya que su superficie presentan poco material granular, lo cual no permite el ingreso de los vehículos.



Cumbuy

Resd de Obra

28-05-2024

Condiciones climáticas: Día lluvioso fuerte

Actividades

Debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando, no fue posible el ingreso del vehículo para transportar la herramienta, continua coordinación de ingreso de material de río.



Cumbuy

Red de Obra.

29-05-2024

Condiciones climáticas: Mañana soleada - tarde lluviosa

Actividades.

Ingreso herramienta menor, canecas, baldes, bugs, entre otras, debido a que la superficie de la vía no se ha seco, las volquetas no pueden ingresar con el material de río.

Proyecto

Cumbuy

Apoyo.

Red de Obra.

30-05-2024

Condiciones climáticas: Día de lluvia fuerte.

Actividades.

Debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando las volquetas no pueden ingresar a la zona, se debe esperar a que la superficie se seque.

Proyecto

Cumbuy

31-05-2024

Condiciones climáticas: Día lluvioso.

Actividades.

Debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando no ha sido posible ingresar material.

Cueto uy

Resid. obra.

01-06-2024.

No se presentan actividades.

Cueto uy

Resid. obra.

02-06-2024

No se presentan actividades.

Cueto uy

03-06-2024

No se presentan actividades.

Cueto uy

Cueto uy

Resid. obra.

04-06-2024

Condiciones climáticas: Día de lluvias ligeras.

Actividades.

Continúa la coordinación para el ingreso de material, debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en la zona, no ha sido posible el ingreso de material.

Cueto uy

Cueto uy

Resid. obra.

05-06-2024

Condiciones climáticas: Día de lluvias ligeras.

Actividades.

Continúa la coordinación para el ingreso de material y de la herramienta restante, debido a las lluvias presentadas no ha sido posible el ingreso de material.

Cueto uy

Cueto uy

Resid. obra.