

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRA PUBLICA

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	27/10/2019	PERIODO REPORTADO DEL:	28/09/2019	AL:	27/10/2019
			dd/mm/yyyy		dd/mm/yyyy
CONTRATO N°	057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019	CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2				
FECHA DE INICIACIÓN:	19/09/2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	29/10/2019		
	dd/mm/yyyy		dd/mm/yyyy		
VALOR INICIAL	\$ 87.801.922,88	VALOR ADICIONAL		VALOR TOTAL	\$ 87.801.922,88

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 29/08/2019 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No. NB-100114731 y NB-100021624 DE SEGUROS COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S, ENTRE OTROS ASPECTOS COMO CONTRATOS MODIFICATORIOS REALIZADOS.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Malla Eslabonada	32 m2	Pulidora	2 Und	Maestro	1
		Pintura	5 Cuñetes	Rodillo	10 Und	Ayudante	3
		Ceramica	15 m2	Compresor	1 Und	Oficial	4
		Cielorraso pvc	11 m2	Escalera	2 Und	Residente de Obra	1
		Estructura	130 kg	Alicate	3 Und	TOTAL	9

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (OCTUBRE)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 3	18,94%	85,00%	95,00%	-10,00%
Semana 4	18,94%			
Semana 5	18,94%			
Semana 6	18,94%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					95,0%
EJECUTADO																					89,0%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
MODULO A - PRELIMINARES	P																					98,00%
	E																					33,00%
MODULO A - CARPINTERIA EN ALUMINIO	P																					100,00%
	E																					100,00%
MODULO A - CIELORRASO	P																					100,00%
	E																					55,00%
MODULO A - ACABADOS	P																					94,00%
	E																					100,00%
MODULO A - APARATOS - ACCESORIOS - INCRUSTACIONES (SIPS)	P																					84,00%
	E																					100,00%
MODULO A - CARPINTERIA METALICA	P																					100,00%
	E																					100,00%
MODULO A - CUBIERTA	P																					100,00%
	E																					55,00%
MODULO A - INSTALACIONES ELECTRICAS	P																					100,00%
	E																					75,00%
MODULO C - PRELIMINARES	P																					100,00%
	E																					100,00%
MODULO C - CARPINTERIA EN ALUMINIO	P																					70,00%
	E																					100,00%
MODULO C - CARPINTERIA METALICA	P																					100,00%
	E																					100,00%
MODULO C - CUBIERTA	P																					85,00%
	E																					80,00%
MODULO C - MAMPOSTERIA	P																					100,00%
	E																					100,00%
MODULO C - INSTALACIONES ELECTRICAS	P																					81,00%
	E																					40,00%
MODULO C - CIELORRASO	P																					71,00%
	E																					

[illegible]

JUSTIFICACIÓN : Se encuentran atrasadas las actividades debido a que los proveedores no han suministrado las rejas de puertas para caniles, así mismo la vía de Bogotá Villavicencio y las malas condiciones climáticas han atrasado la instalación de la cubierta y las actividades del exterior de los bloques.

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Teniendo en cuenta el balance de obra de cantidades de mayores y menores dejando un saldo a favor se realizó adición de ítems No Previstos, que se presentaron durante la ejecución de la obra y así mismo aumentar cantidades de ítems contractuales de acuerdo al balance de obra. El cual se firmo el día 24/10/2019 y se dio viabilidad con oficio No. 20198250231103

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 87.801.922,88	\$ 87.801.922,88	\$ 74.631.634,45	85,00%	\$ 13.170.288,43	15,00%
Obras Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL	\$ 87.801.922,88	\$ 87.801.922,88	\$ 74.631.634,45	85,00%	\$ 13.170.288,43	15,00%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 87.801.922,88	
VALOR ADICIONAL	\$ -	
VALOR FINAL	\$ 87.801.922,88	
ANTICIPO	\$ -	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ -	
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020	\$ -	

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	ENTREGO	APROBADO	CUMPLE	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA FIRMADO	ENTREGO	APROBADO	CUMPLE	
PRESENTACION APORTES PARAFISCALES	ENTREGO	APROBADO	CUMPLE	
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ENTREGO	APROBADO	CUMPLE	
PRESENTACION PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	ENTREGO	APROBADO	CUMPLE	

14- SEGUIMIENTO A RIESGOS (En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI ☐ NO ☒ X
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.





15- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se le informa al contratista que debe tener en todos los sitios de trabajo un botiquín y el uso obligatorio de los elementos de seguridad y salud trabajo.

16- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:


ST. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
Supervisor Técnico
Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO	
PINTURA EPOXICA CANILES	INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA
	
ADECUACIÓN DE LAVADERO	ADECUACIÓN DE LAVADERO
	
PISO CANILES BLOQUE B	INSTALACIÓN DE PISO BLOQUE C (ALMACEN)
	
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE BANO	INSTALACIÓN DE PUERTA BLOQUE C
