

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	_____	CONVENIO:	_____X
INTERVENTORÍA:	_____	SUPERVISIÓN	_____X
PARCIAL	_____X	FINAL	_____

INFORME No:	13			FECHA:	2	de	AGOSTO	de	2024			
PERIODO:	DEL	13	de	JUNIO	de	2024	AL	12	de	JULIO	de	2024
NO. CONTRATO O CONVENIO	2339		DE	2023	FECHA:	24	de	MAYO	de	2023		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 9.814.696.060,00				RPC		4620					
REGISTRO BP y P No.	2022000050029											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP											

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO		
Teléfono:	3219966328	Dirección:	CARRERA 11 No. 20-96
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO	
		dd	mm
FECHA DE INICIACIÓN		13	06
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	QUINCE (15) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	09	2004

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021
INFORME ADMINISTRATIVO		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO					
CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024		SEIS MESES
N.A.					
N.A.					
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				\$ 0,00	


MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A.				
	N.A.				
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF 059 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.493 Usuarios		X		

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBÁ, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.493 Usuarios		x	
---	--	--	---	--

INFORME TÉCNICO
<p>MUNICIPIO DE OICATA: La red de distribución avanza en un 81%, las inscripciones 100% y construcción de instalaciones internas en un 66%. Puesta en servicio el 39% para un total de 236 usuarios.</p> <p>MUNICIPIO TÓPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 82%, las inscripciones 89% y construcción de instalaciones internas en un 52%. Puesta en servicio 45%. Para un total de 201 usuarios.</p> <p>MUNICIPIO DE MONGUI: La red de distribución avanza en un 82%, las inscripciones 69% y la construcción de instalaciones internas en un 41%. Puesta en servicio el 33% para un total de 249 usuarios.</p> <p>MUNICIPIO DE MONGUA: La Red de distribución avanza en un 82%, las inscripciones en 65 % y la construcción de instalaciones internas en un 57%. Puestas en servicio el 35% para un total de 198 usuarios.</p> <p>MUNICIPIO CUCAITA- VEREDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 74%, las inscripciones 64 % y construcción de instalaciones internas en un 64%. Puesta en servicio 43% para un total de 99 usuarios.</p> <p>MUNICIPIO DE SAMACÁ: La red de distribución avanza en un 100%, las inscripciones 78% y construcción de instalaciones internas en un 78 %. Puesta en servicio 75% para un total de 300 usuarios.</p> <p>MUNICIPIO CALDAS - NARIÑO: La red de distribución avanza en un 51%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 54%. puesta en servicio 0%.</p> <p>MUNICIPIO DE TUNJA: La red de distribución avanza en un 28%, las inscripciones 64% y construcción de instalaciones internas en 28% Puesta en servicio el 28%. Para un total de 210 usuarios.</p>


AVANCE DE EJECUCIÓN				
CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	31,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	80,0%	% PAGOS AUTORIZADOS
■ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ▨ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO . % PAGOS AUTORIZADOS				

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

el convenio se encuentra en ejecución. Su avance es: 28.34%

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR
ACTA PARCIAL No.					
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					\$ 0,00
INFORME JURÍDICO					
SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE FECHAS 30 DE ENERO DE 2024 , A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ					
OBSERVACIONES:					


LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

