

	MUNICIPIO DE CUMARAL-META	
	ACTA DE TERMINACION	
CONTRATO No.	CM-003-2023	PROYECTO No.
CONTRATO DE INTERVENTORIA		
INFORMACION BASICA		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	
	NIT. 901776462-8	
	R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO	
	C.C: 1.020.797.397 DE BOGOTÁ	
SUPERVISOR	ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
TIPO DE CONTRATO	Interventoría	
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	
VALOR:	\$	101,113,629.00
VALOR ADICIONAL:	\$	18,219,328.00
VALOR ACTUALIZADO:	\$	119,332,957.00
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	7 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
TIEMPO	4 MES	10 DIAS
PRORROGAS CONTRATO		
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	13 DE MAYO DE 2024	
TIEMPO	1 MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	12 DE JUNIO DE 2024	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02	13 DE JULIO DE 2024	
TIEMPO	1 MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	13 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03	28 DE AGOSTO DE 2024	
TIEMPO	10 MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
SUSPENSIONES CONTRATO		
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	31 DE MAYO DE 2024	
TIEMPO:	MES	20 DIAS
REINICIACION	20 DE JUNIO DE 2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	1 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE LA AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.01	20 DE JUNIO DE 2024	
TIEMPO:	MES	10 DIAS
REINICIACION	1 DE JULIO DE 2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	13 DE JULIO DE 2024	
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	10 DE AGOSTO DE 2024	
TIEMPO:	MES	15 DIAS
REINICIACION	26 DE AGOSTO DE 2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	28 DE AGOSTO DE 2024	
ADICIONES CELEBRADAS		
CONTRATO ADICIONAL No.1	VALOR (\$)	
CM-003-2023	\$	18,219,328.00
CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO		
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	4 MES	10 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$	119,332,957.00



MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE TERMINACION



Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día sábado, 7 de septiembre de 2024

Firma

Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL NIT: 901776462-8

INTERVENTORIA

Firma

Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR

NOTA: Suscrita la presente acta, la Interventoría deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013