

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.3502 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

Contrato de Interventoría No.5066 de 2023

Interventoría: CONSTRUMAJ SAS.

Objeto Contrato de Obra:
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”


INFORME MENSUAL No.1

MES O PERIODO:22 al 31 de enero de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8-9
2.4	Características técnicas del proyecto		9-10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		10
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12-13
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		14
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	14 - 21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	14
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	14
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	14
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	14 - 26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	14
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	15 -29
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	15
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		15
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	15
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	15
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	15
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	15
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	15
	• Informes especialistas y profesionales	MEPI-MN-IN-14-FR-2	15
	• Informe matriz de riesgos		16 - 32
5	Conclusiones y recomendaciones		N/A
6	Anexos		16
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		17
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		19
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		20

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			<table><tr><td>CÓDIGO</td><td></td></tr><tr><td>VERSION</td><td></td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td></td></tr></table>	CÓDIGO		VERSION		PÁGINA																																															
CÓDIGO																																																								
VERSION																																																								
PÁGINA																																																								
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO																																																								
FECHA				31/01/2024 (Día / Mes / Año)																																																				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ANTIOQUIA	PERIODO MES: 22/01/2024 al 31/01/2024																																																				
CONVENIO No.: 3502 de 2023		PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023		VALOR INICIAL : \$ 199.101.158,00																																																				
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																				
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A																																																						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		VALOR ACUMULADO: \$ 199.101.158,00																																																				
		FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta el 30 de abril de 2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																																				
		PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5066 de 2023		INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																								
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD(ml)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Caminos comunitarios</td><td></td><td>590</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD(ml)	Pavimentación	Mejoramiento			Estructuras	Alcantarillas	4		Muro de Contención			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Caminos comunitarios		590	<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento				Estructuras	Alcantarillas				Muro de Contención				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD(ml)																																																					
Pavimentación	Mejoramiento																																																							
Estructuras	Alcantarillas	4																																																						
	Muro de Contención																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)	Caminos comunitarios		590																																																					
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																				
Pavimentación	Mejoramiento																																																							
Estructuras	Alcantarillas																																																							
	Muro de Contención																																																							
Mantenimiento																																																								
Otros (Especificar cuales)																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>145.580.384,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.337.412,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>49.183.362,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>199.101.158,00</td></tr></tbody></table>			VALOR	OBRAS	145.580.384,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.337.412,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.183.362,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.101.158,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																											
	VALOR																																																							
OBRAS	145.580.384,00																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.337.412,00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.183.362,00																																																							
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.101.158,00																																																							
	VALOR	ACUMULADO																																																						
OBRAS	\$ -	\$ -																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																								
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA:																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																						
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:																																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																								
Foto 1		Foto 2																																																						
Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)		Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)																																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																								
Firma  Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND																																																								
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor. Dirección Territorial																																																								

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

contrato INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1





Versión 3
Tomo 1

PERIODO: DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Residente de Interventoría Julio César Córdoba	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

CONVENIO SOLIDARIO No. 3502 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 12 de diciembre del 2023 al 31 de enero de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda El Astillero del municipio de Valdivia, Antioquia del convenio solidario No. 3502 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-300-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5401102.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa y Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA ASTILLERO-VALDIVIA, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3502 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Astillero - Valdivia, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 590 metros de caminos comunitario y 4 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA	
VEREDA ASTILLERO	<ul style="list-style-type: none"> • INICIA: N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" • FINAL: N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"

Tabla 2. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA.

Astillero es una vereda del municipio de Valdivia, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.572 metros sobre el nivel del mar. La vereda Astillero está situada a 3 kilómetros al suroeste de Valdivia. Esta cerca de la localidad Mellizas y Santana. El tramo para mejorar se localiza desde el K0 (Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6").

Figura 1. Zona de localización de la vereda Astillero.



Fuente: Google mapa

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Valdivia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión norte del departamento de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Taraza, por el este con los municipios de Taraza, Anorí y Yarumal, por el sur con los municipios de Yarumal y Briseño, y por el oeste con los municipios de Briseño e Ituango. Su cabecera dista 153 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 545 kilómetros cuadrados. El Municipio de Valdivia tiene un total de 13,801 Habitantes. De los cuales 7,240 habitantes son hombres lo que equivale al 49,6% del total de la población y 7,356 habitantes son mujeres lo que equivale al 50,4% del total de la población. El municipio de Valdivia tiene una población urbana de 3,637 habitantes lo que equivale al 26,35% del total de la población y una población Rural de 10,164 habitantes lo que equivale al 73,64% del total de la población.

Valdivia es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería multi propósito, la pesca, el cultivo de yuca, el plátano, maíz, madera y el cacao en menor escala. También la minería artesanal de piedra ornamental ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional. Es un municipio que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

	INFORME DE INTERVENTORIA 1	
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD CAMINOS COMUNITARIO(M)	ALCANTARILLAS (UND)
Astillero	Coordenadas de inicio N 7°15'4.3"; O 75°26'37.6" Coordenadas final N 7°15'9.7"; O 75°26'36.9"	590,00	4

Tabla 3. Inventario y coordenadas del tramo a intervenir.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de caminos comunitarios, y alcantarilla.

Tramo por intervenir:


Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	a	H	
590	2,6	0,12	CAMINOS COMUNITARIOS
3			4 ALCANTARILLAS

Tabla 4. Inventario Vial.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de placa huella.



Fuente: Presupuesto oficial.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE LA VEREDA ASTILLERO, VALDIVIA.

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-300-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5401102
NÚMERO DEL CONTRATO	3502 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 199.101.158
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Astillero Calle central, sector el alto, droguería ferbland.
NÚMERO DE TELÉFONO	3015277810
CORREO ELECTRÓNICO	veredaastilleros@gmail.com
FECHA DE INICIO	12 DICIEMBRE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 5. Información del convenio.

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 22 al 31 enero de 2024 la JAC aún no ha generado ninguna actividad, por lo que, para la fecha de corte del presente informe no se evidencia porcentaje programado y ejecutado por parte de la JAC, porque aún no se ha iniciado a ejecutar obra física. Además, aún no han entregado programación de obra.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 22 al 31 de enero de 2024, se han llevado a cabo las siguientes actividades administrativas, con el fin de darle celeridad al inicio de las actividades físicas:

- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-153 del 22 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal clave evaluable V2.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-156 del 23 de enero de 2024 se solicitó prórroga 1 Cto. Interventoría.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 del 26 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO	\$ 0.00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE ENERO DE 2024:

PROGRAMADO	0.00 %
EJECUTADO	0.00 %

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con el inicio de las actividades de obra, debido a que manifiesta estar en gestión para conseguir los profesionales para compartir sus hojas de vida, para ser revisadas y aprobadas por esta interventoría y así poder realizar la programación de obra.

AVANCE PREDIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante el periodo del presente informe se realiza la revisión de los documentos técnicos del convenio solidario, determinando los requisitos mínimos a cumplir para la ejecución de las obras, igualmente se han revisado los diseños e inventarios generados por la entidad contratante, los cuales se detallan en el informe de especialista.
- A la fecha de este reporte la interventoría ha estado en constante comunicación con la JAC con la intención de apoyarlos en lo necesario para que ellos puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto. La interventoría ha estado en constante comunicación con la territorial Antioquia del INVIAS, para saber cuáles son los pasos para seguir, una vez se realice el cambio de firma por la entidad contratante, los cuales se detallan en el informe de especialista.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 1	22/01/2024	28/01/2024
Semana 2	29/01/2024	31/01/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se ha vinculado personal por parte de la Junta de Acción Comunal – JAC, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

La información financiera y presupuestal del convenio solidario a la fecha de corte del presente informe, es del 0%, debido a que no se han realizado desembolsos. Por lo anterior, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reporte del estado del tiempo mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se han realizado ensayos de laboratorio, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

A continuación, se describe el estado actual de las garantías del convenio solidarios, de acuerdo con la actualización del acta de inicio. A la fecha la JAC no ha entregado las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prórroga No. 01, como interventoría hemos reiterado la solicitud a la JAC para la entrega de estas, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

Por lo anterior, anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

Para el programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL no aplica el plan de calidad para los convenios solidarios.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe no se han aprobado desembolsos, por lo cual, no se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso del convenio.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Inicialmente se solicitó a la Junta de Acción comunal, realizar la entrega del programa de obra; sin embargo, a la fecha no han presentado dicho programa, igualmente no se han iniciado actividades físicas del contrato, por lo cual no se realiza seguimiento durante el mes de enero.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Inicialmente se solicitó la documentación a la JAC; sin embargo, para el corte del 31 de enero de 2024, no han radicado documentación previa al inicio de obra, por lo cual, el programa de inversiones de los desembolsos aún no ha sido remitida por la JAC para revisión y/o aprobación por la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

No se han realizado comités de obra a la fecha.

- **Actas de Reunión**

No se han realizado reuniones a la fecha.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

- **Informes especialistas y profesionales**

Se anexa informe del especialista en vías.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de enero la interventoría tuvo el primer acercamiento con la JAC de la vereda Astilleros, para dar a conocer la gestión de la documentación preliminar que deben entregar antes del inicio de la obra física.
- Se recomienda al presidente o representante legal de la JAC conseguir los profesionales técnicos exigidos por el INVIAS cuanto antes, para su respectiva aprobación y posterior contratación, y así se pueda avanzar con el trámite de la etapa de revisión de estudios y diseños.
- Se recomienda a la Junta de Acción Comunal los Astilleros Valdivia – Antioquia, entregar la documentación preliminar al inicio de actividades en obra de forma completa, para poder finalizar la etapa de revisión de estudios y diseños y poder iniciar el trámite de desembolsos, pues a la fecha el avance físico es del 0%.

6. ANEXOS

- 6.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- 6.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras
- 6.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas
- 6.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente
- 6.5. Informe Semanal FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- 6.6. Estado General del Tiempo FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- 6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
- 6.8. Informe especialistas y profesionales

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

6.1.Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

RECIBIDA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
31/01/2024	Sin consecutivo	Hojas de vida	OAC Astilleros	Interventoría.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.2.Registro fotográfico y video del avance de las obras.

No hay avance físico de las obras

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.3.Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

No hay actividades ambientales, sociales ni de sostenibilidad.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.4.Copia de la Bitácora del mes correspondiente

No aplica ya que no se han iniciado actividades en obra.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.5. Informe Semanal

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____

UBICACIÓN: _____

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informacion solicitada por la interventoria referente a la documentación preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Entre los documentos solicitado esta: Plan de inversiones, la programacion de obra, las hojas de vida de los profesionales, el plan de transito, la maquinaria entre otras. La interventoria ha estado en constante comunicacion con las JAC, haciendo seguimiento de que se este gestionando la documentación, para su oportuna entrega.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA, LA INTERVENTORÍA TUVO EL PRIMER ACERCAMIENTO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE LE INFORMO AL PRESIDENTES QUE DEBÍA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, PARA DAR PASO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA LA INTERVENTORÍA EN VISTA DE QUE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO TIENEN MUY CLARO, COMO INICIAR A CUMPLIR CON LA INFORMACION PRELIMINAR SOLICITADA. SE SOLICITO UNA REUNO EN LA TERRITORIAL EN MEDELLIN PARA ACLARAR DUDAS TALES COMO: 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 2. ACLARAR DETALLES SOBRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS JAC QUE NO TIENEN CLARO SU ROL Y COMO DESARROLLARLO. 3. ACLAR TEMAS DE ANTICIPOS, PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS. 4. COMUNICAR SOBRE POSIBLES CAMBIOS DE PUNTO DE INICIO Y FIN, DONDE SE EJECUTARÁN LOS PROYECTOS DE LA VEREDA CORRENTOSO Y CORRALES NECHÍ. SOLICITUD HECHA POR LOS PRESIDENTES DE CADA JAC. 5. EN CUANTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEFINIR CON QUE CARTILLA SE EJECUTARAN LOS PROYECTOS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 2

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 3

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORÍA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. PARA LA SEMANA SIGUIENTE ESTARA EN REUNION CON LA TERRITORIAL CON INTENCION DE ACLAR DUDAS Y SEGUIR HACIENDO BUEN CONTROL Y SUPERVISION AL CONVENIO, PARA QUE TODO LO PLANEADO SE EJECUTE EN EL TIEMPO PREVISTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNÁ _____

Matricula Profesional No.: 25202097497 CND _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

OBRA

INTER

2

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informa solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Entre los documentos solicitado esta: Plan de inversiones, la programacion de obra, las hojas de vida de los profesionales, el plan de transito, la maquinaria entre otras. La interventoria ha estado en constante comunicacion con las JAC, haciendo seguimiento de que se este gestionando la documentacion, para su oportuna entrega.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA, LA INTERVENTORÍA TUVO EL PRIMER ACERCAMIENTO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE LE INFORMO AL PRESIDENTES QUE DEBÍA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, PARA DAR PASO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

DURANTE ESTA SEGUNDA SEMANA, LA INTERVENTORÍA SE REUNIO CON PERSONAL DEL INVIAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, CON EL FIN DE ACLAR Y DEFIR COMO SERIA EL PROCESO DE INICIO DE LA OBRA FISICA. DURANTE LA REUNION, SE SOLICITO AL INVIAS, LO SIGUIENTE:
1. FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORÍA.
2. ACLARAR DETALLES SOBRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS JAC QUE NO TIENEN CLARO SU ROL Y COMO DESARROLLARLO.
3. ACLAR TEMAS DE ANTICIPOS, PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS.
4. EN CUANTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEFINIR CON QUE CARTILLA SE EJECUTARAN LOS PROYECTOS.
ADEMAS DE ESO, EL SUPERVISOR DEL INVIAS CARLOS PINEDA MANIFESTO QUE ELLOS COMO TERRITORIAL NO VAN A CAMPO A SOCIALIZAR Y MEDIR EL TRAMO A EJECUTAR Y REALIZAR BALANCE CON LA INTERVENTORIA Y LA JUNTA, HASTA NO FIRMAR CONTRATO, ES DECIR QUE EL ARRANQUE FISICO DE LA OBRA, ESTA SUJETA A LA VISITA DEL SUPERVISOR DE INVIAS.
LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS JUNTAS, APOYANDOLAS EN EL PROCESO DE ENTREGAR LA INFORMACION PRELIMINAR SOLICITADA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DURANTE LA SEMANA VENIDERA EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE INICIARA A ENTREGARLE A LA INTERVENTORIA LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL, PARA SU REVISION Y APROBACION. ADEMAS, LA INTERVENTORIA LE ENTREGARA A LA JAC, INFORMACION DEL PROYECTO A LA JAC, PARA QUE VAYAN TENIENDO COMO HACER UNA BUENA GESTION ADMINISTRATIVA, CON LA INTENCION DE INICIAR LA OBRA FISICA CUANTO ANTES. TAMBIEN SE ESPERA QUE LA PROXIMA SEMANA SE DE LA VISITA DEL SUPERVISOR DE LA TERRITORIAL, PARA PODER HACER LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y REALIZAR BALANCE E INICIAR A EJECUTAR.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 2

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 3

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. LA INTERVENTORIA LE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA IR ENTREGANDO LAS HOJAS DE VIDAS Y DEMAS DOCUMENTACIÓN DURANTE LA SEMANA VENIDERA, PARA IR DEJARANDO LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS, PARA CUANDO SE DE LA VISITA DE LA TERRITORIAL, PODER INICIAR OBRA FISICA.

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matricula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.6.Estado General del Tiempo

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO														
																					VERSIÓN														
																					PÁGINA														
																						FECHA		31/01/2023 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES																						DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA													
CONVENIO No: 3502-2023										CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.																									
MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: ENERO DE 2024										PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023										INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.																									
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																			
Clase de tiempo	DEL MES																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total			
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240		
Lluvias moderadas																																		0	
Lluvias intensas																																		0	
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																			
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																			
OBSERVACIONES: Durante el periodo de tiempo reporta en este informe, el clima estuvo bajo fuertes soles y noches estrelladas.																																			
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Julio Cesar Cordoba Mosquera Residente de Interventoría Matrícula Profesional No. : 05202-351660 ANT</div></div>																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																			



Radicado N°. 20249050040364 - PIN: 3024
Fecha: 2024-05-20 16:54 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S
Consulte su trámite en:
<https://www.ideam.gov.co>

Bogotá, 20 de mayo de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Bogota 20 me mayo del 2024.

Por medio de la presente se solicita, Registro pluviométrico correspondiente a la Estación más cercana a la "Vereda el Astillero" en el municipio de Valdivia en el departamento de Antioquia. De los siguientes meses:

- Enero.
- Febrero
- Marzo
- Abril

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: Interventoriacmaj@gmail.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS
Documento: 901563205
Cra 58 #90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
Interventoriacmaj@gmail.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA			31	01	2024
(Día)			(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3502 de 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.296.088-2.

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 12 de Diciembre de 2023
 PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril de 2024
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 199.101.158,00
 VALOR ACUMULADO: \$ 199.101.158,00
 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

CONDICIONES INICIALES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60	22	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90	22	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40	22	9	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 02/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	22	9	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 02/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.820.231,60
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.955.057,90
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.730.347,40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	12	2023	1	3	2025
31	12	2023	30	4	2027
30	04	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284893

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260.000.000,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
22	9	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100069480 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

OBSERVACIONES:

A la fecha la JAC no ha entregado las pólizas de la ampliación o la prórroga, la interventoría ya, las solicito, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

6.8. Informe especialistas y profesionales.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 0
		

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

Juan Diego Jimenez Serna
Especialista En Vías

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 0
		

INFORME N°:	FECHA DE PRESENTACIÓN	PRESENTADO POR:	PRESENTADO A:
1	26 DE MARZO DE 2024	CONSTRUMAJ S.A.S.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1. ESPECIALISTA EN VIAS

En el presente periodo se llevó a cabo la revisión de los siguientes documentos remitidos por los contratistas, así:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3502 DE 2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERO, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Se procedió a la revisión de los documentos recibidos por parte del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, lo que constituyó la base de revisión para el presente informe, encontrando lo siguiente:

1. Se verificaron las hojas de cálculo, encontrando documentación faltante, como el levantamiento topográfico realizado, el cual no se anexó.
2. Falta claridad bajo qué plano tipo se trabajarán las huellas, en el archivo recibido no se menciona, en los anexos técnicos se da entender que será bajo la cartilla de Colombia Rural, la cual es la que rige actualmente para este tipo de proyectos, mediante la Resolución No 2483 del 19 de octubre de 2020.
3. No hay información técnica de CBR's de diseño, por lo tanto, se deberá verificar con la inspección visual que se realice en campo el estado actual de los tramos de intervención y de verlo necesario, realizar los ensayos pertinentes para tener certeza en la implementación de los diseños tipo en terreno.
4. Hay que dejar la salvedad que al trabajar con la Cartilla de Obras Menores de drenaje y estructuras viales programa Colombia Rural, los planos contenidos, son planos tipo, lo que no nos puede

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 0

alejarse de implementar en campo algún cambio acorde a las necesidades específicas de cada proyecto.

- Se debe prestar especial atención al diseño del sistema de drenaje de la vía para evitar la acumulación de agua en la superficie del pavimento. Esto es crucial para prevenir problemas como la erosión, el deterioro prematuro del pavimento y la formación de baches. Se deben verificar en campo la necesidad de descoles de cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje longitudinal y transversal.