

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No.	3180 de 2023	Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2
Contrato de Interventoría No.	5066 de 2023	Interventoría:	CONSTRUMAJ SAS.

Objeto Contrato de Obra:
 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** 22 al 31 de enero de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7/8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8/9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10/11
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento ítems no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13/14
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15 - 18/22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	15
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	15
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	15 - 23/25
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	15
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	15 - 26/28
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	16+A30:142
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		16
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	16
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	16
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	16
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	16
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	16
	• Informes especialistas y profesionales	MEPI-MN-IN-14-FR-2	16
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	Conclusiones y recomendaciones		N/A
6	Anexos		17
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		29
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		30

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

31/01/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

PERIODO MES:

22/01/2024 al 31/01/2024

CONVENIO No.:

3180 de 2023

PLAZO INICIAL:

13 días hábiles

FECHA DE INICIO:

12 de diciembre de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

30 de diciembre de 2023

VALOR INICIAL :

\$ 200.447.374,00

VALOR ADICIONALES:

\$ -

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE REANUDACIÓN:

19 de enero de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

20 de enero de 2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.447.374,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO:

\$ -

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. NIT. 900.398.878-2

PLAZO ACUMULADO:

4 meses

DESEMBOLSO AMORTIZADO:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

5066 de 2023

INTERVENTOR:

CONSTRUMAJ SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD(ml)
Pavimentación	Mejoramiento		120
Estructuras	Alcantarillas	2	
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	147.436.904,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.393.107,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.617.363,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.447.374,00

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLIDOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

-

MANO DE OBRA CALIFICADA:

-

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

-

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

-

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Juan Diego Jiménez Gernia

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. : 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1



Versión 3

Tomo 1

PERIODO: DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Residente de Interventoría Julio César Córdoba	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna

Tabla 2. Control de distribución de documentos.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

CONVENIO SOLIDARIO No. 3180 DE 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 30 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Palo blanco en el municipio de Ituango, Antioquia del convenio solidario No. 3180 del 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-163-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5360711.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa y Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3180 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Palo Blanco – Ituango, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad proyecta construir 120 metros de placa huella y 2 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA PALO BLANCO, ITUANGO	
VEREDA PALO BLANCO:	<ul style="list-style-type: none"> • INICIA: 7°10'23.52" N, 75°47'21.84" O • FINAL: 7°11'12.48" N, 75°47'17.88" O


Tabla 3. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

Palo Blanco es una vereda del municipio de Ituango, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.748 metros sobre el nivel del mar. La vereda Palo Blanco está situada a 3 kilómetros y medio al suroeste de Ituango. Esta cerca de la localidad naranjo 2 y la Hormiga. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio 7°10'23.52" N, 75°47'21.84" O) al K0+120 (Coordenadas final 7°11'12.48" N, 75°47'17.88" O).

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

Figura 1. Zona de localización de la vereda Palo Blanco



Fuente: Google mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Ituango es un Municipio de Colombia, ubicado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Taraza y el departamento de Córdoba, por el este con el municipio de Valdivia, por el sur con Briceño, Toledo y Peque, por el oeste con Dabeiba y Mutata. Su cabecera está a 196 kilómetros de la capital de Antioquia, Medellín. El Municipio de Ituango tiene un total 28,634 habitantes, de los cuales: 11,325 son mujeres 39.6% y 17,309 son hombres 60.4%. El municipio de Ituango tiene una población Urbana de 7,074 habitantes lo que equivale al 24,70% del total de la población y un a población Rural de 20,000 habitantes lo que equivale al 69,84% del total de la población.

Ituango es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería, el cultivo de café, caña de azúcar, el frijol y el maíz. También la minería artesanal de oro y platino ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional, así como también se explota la madera. Es un municipio que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	ALCANTARILLAS (UND)
Pablo Blanco	Coordenadas de inicio 7°10'23.52" N, 75°47'21.84" O; Coordenadas final 7°11'12.48" N, 75°47'17.88" O	120,00	2

Tabla 4. Inventario vial.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

Fuente: Levantamiento técnico

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, y alcantarilla.


Tramo por intervenir:

Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	a	H	
120	4,5	0,15	PLACA HUELLA
5			2 ALCANTARILLAS

Tabla 5. Tramo para intervenir.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de placa huella y alcantarilla.



INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-163-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5360711
NÚMERO DEL CONTRATO	3180 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 200.447.374
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Palo Blanco, finca las brisas.
NÚMERO DE TELÉFONO	3206423560
CORREO ELECTRÓNICO	jacveredapaloblanco2050@gmail.com
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 6. Información general del proyecto.

3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 22 al 31 enero de 2024:

A la fecha del presente informe, la JAC aún no ha generado ninguna actividad. Para la fecha de corte del presente informe no se evidencia porcentaje programado y ejecutado por parte de la JAC, porque aún no se ha iniciado a ejecutar obra física. Además, aún no han entregado programación de obra.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha de reporte no se ha realizado otras actividades diferentes a las reportadas en el aparte anterior.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS.

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 12 al 31 de enero de 2024, se han llevado a cabo las siguientes actividades administrativas, con el fin de darle celeridad al inicio de las actividades físicas:

- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-153 del 22 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal clave evaluable V2.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-156 del 23 de enero de 2024 se solicitó prórroga 1 Cto. Interventoría.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 del 26 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO	\$ 0.00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE ENERO DE 2024:

PROGRAMADO	0.00 %
EJECUTADO	0.00 %

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con el inicio de las actividades de obra, debido a que manifiesta estar en gestión para conseguir los profesionales para compartir sus hojas de vida, para ser revisadas y aprobadas por esta interventoría y así poder realizar la programación de obra.

AVANCE PREDIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302

Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia

www.ryjingenieria.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante el periodo del presente informe se realiza la revisión de los documentos técnicos del convenio solidario, determinado los requisitos mínimos a cumplir para la ejecución de las obras, igualmente se revisan los diseños e inventarios generados por la entidad contratante, los cuales se detallan en el informe de especialista.
- A la fecha de este reporte la interventoría ha estado en constante comunicación con la JAC con la intención de apoyarlos en lo necesario para que ellos puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto. La interventoría ha estado en constante comunicación con la territorial Antioquia del INVIAS, para saber cuáles son los pasos para seguir, una vez se realice el cambio de firmas para los respectivos desembolsos del convenio.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 1	22/01/2024	28/01/2024
Semana 2	29/01/2024	31/01/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se ha vinculado personal por parte de la Junta de Acción Comunal – JAC, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

La información financiera y presupuestal del convenio solidario a la fecha de corte del presente informe, es del 0%, debido a que no se han realizado desembolsos. Por lo anterior, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes semanales del estado del tiempo, mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se han realizado ensayos de laboratorio, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

A continuación, se describe el estado actual de las garantías del convenio solidarios, de acuerdo con la actualización del acta de inicio. A la fecha la JAC no ha entregado las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prórroga No. 01, como interventoría hemos reiterado la solicitud a la

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

JAC para la entrega de estas, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

Por lo anterior, anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe no se presenta seguimiento al plan de calidad, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe no se han aprobado desembolsos, por lo cual, no se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Inicialmente se solicitó a la Junta de Acción comunal, realizar la entrega del programa de obra; sin embargo, a la fecha no han presentado dicho programa, igualmente no se han iniciado actividades físicas del contrato, por lo cual no se realiza seguimiento durante el mes de enero.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Inicialmente se solicitó la documentación a la JAC; sin embargo, para el corte del 29 de enero de 2024, no han radicado documentación previa al inicio de obra, por lo cual, el programa de inversiones de los desembolsos aún no ha sido remitida por la JAC para revisión y/o aprobación por la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

No se han realizado comités de obra a la fecha.

- **Actas de Reunión**

No se han realizado reuniones a la fecha

- **Informes especialistas y profesionales**

Para el periodo del presente informe no se han realizado informes de especialistas.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de enero la interventoría tuvo el primer acercamiento con la JAC de la vereda Palo Blanco, para darle a conocer que se iniciaría con la gestión de la documentación preliminar, que deben entregar antes del inicio de la obra física.
- Se recomienda al presidente o representante legal de la JAC conseguir los profesionales técnicos exigidos por el INVIAS cuanto antes, para su respectiva aprobación y posterior contratación, y así se pueda avanzar con el trámite de la etapa de revisión de estudios y diseños.
- Se recomienda a la Junta de Acción Comunal los Naranjos, Briceño – Antioquia, entregar la documentación preliminar al inicio de actividades en obra de forma completa, para poder finalizar la etapa de revisión de estudios y diseños y poder iniciar el trámite de desembolsos, pues a la fecha el avance físico es del 0%.

6. ANEXOS

- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
- Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

TRAMO Y/O SECTOR (n):

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:UBICACIÓN:PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

DISPONIBLE

SI NOSI NOSI NOSI NOSI NO

SI NOSI NOSI NOSI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO LICENCIA AMBIENTAL: APROVECHAMIENTO FORESTAL: CONCESIÓN DE AGUAS: OCUPACIÓN DE CAUCES: VERTIMIENTOS: EMISIONES: OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informa solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Entre los documentos solicitado esta: Plan de inversiones, la programacion de obra, las hojas de vida de los profesionales, el plan de transito, la maquinaria entre otras. La interventoria ha estado en constante comunicacion con las JAC, haciendo seguimiento de que se este gestionando la documentacion, para su oportuna entrega.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA, LA INTERVENTORÍA TUVO EL PRIMER ACERCAMIENTO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE LE INFORMO AL PRESIDENTES QUE DEBÍA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, PARA DAR PASO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA LA INTERVENTORIA EN VISTA DE QUE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO TIENEN MUY CLARO, COMO INICIAR A CUMPLIR CON LA INFORMACION PRELIMINAR SOLICITADA, SE SOLICITO UNA REUNO EN LA TERRITORIAL EN MEDELLÍN PARA ACLARAR DUDAS TALES COMO: 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA.1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 2. ACLARAR DETALLES SOBRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS JAC QUE NO TIENEN CLARO SU ROL Y COMO DESARROLLARLO. 3. ACLAR TEMAS DE ANTICIPOS, PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS. 4. COMUNICAR SOBRE POSIBLES CAMBIOS DE PUNTO DE INICIO Y FIN, DONDE SE EJECUTARÁN LOS PROYECTOS DE LA VEREDA CORRENTOSO Y CORRALES NECHÍ. SOLICITUD HECHA POR LOS PRESIDENTES DE CADA JAC. 5. EN CUANTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEFINIR CON QUE CARTILLA SE EJECUTARAN LOS PROYECTOS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 2

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 3

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. PARA LA SEMANA SIGUIENTE ESTARA EN REUNION CON LA TERRITORIAL CON INTENCION DE ACLAR DUDAS Y SEGUIR HACIENDO BUEN CONTROL Y SUPERVISION AL CONVENIO, PARA QUE TODO LO PLANEADO SE EJECUTE EN EL TIEMPO PREVISTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNÁ

Matricula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion. Se espera que durante la semana venidera, se haga entrega de esta informacion.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentacion.

V. GESTIÓN SOCIAL

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

2

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

2

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informa solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Entre los documentos solicitado esta: Plan de inversiones, la programacion de obra, las hojas de vida de los profesionales, el plan de transito, la maquinaria entre otras. La interventoria ha estado en constante comunicacion con las JAC, haciendo seguimiento de que se este gestionando la documentacion, para su oportuna entrega. La JAC manifiesta que estaba en la logistica para entregar la informacion solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA, LA INTERVENTORÍA TUVO EL PRIMER ACERCAMIENTO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE LE INFORMO AL PRESIDENTES QUE DEBÍA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, PARA DAR PASO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

DURANTE ESTA SEGUNDA SEMANA, LA INTERVENTORÍA SE REUNIO CON PERSONAL DEL INVIAS EN LA CUIDAD DE MEDELLIN, CON EL FIN DE ACLAR Y DEFIR COMO SERIA EL PROCESO DE INICIO DE LA OBRA FISICA. DURANTE LA REUNION, SE SOLICITO AL INVIAS, LO SIGUIENTE:
1. FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORÍA.
2. ACLARAR DETALLES SOBRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS JAC QUE NO TIENEN CLARO SU ROL Y COMO DESARROLLARLO.
3. ACLAR TEMAS DE ANTICIPOS, PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS.
4. EN CUANTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEFINIR CON QUE CARTILLA SE EJECUTARAN LOS PROYECTOS.
ADEMAS DE ESO, EL SUPERVISOR DEL INVIAS CARLOS PINEDA MANIFESTO QUE ELLOS COMO TERRITORIAL NO VAN A CAMPO A SOCIALIZAR Y MEDIR EL TRAMO A EJECUTAR Y REALIZAR BALANCE CON LA INTERVENTORIA Y LA JUNTA, HASTA NO FIRMAR CONTRATO, ES DECIR QUE EL ARRANQUE FISICO DE LA OBRA, ESTA SUJETA A LA VISITA DEL SUPERVISOR DE INVIAS.
LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS JUNTAS, APOYANDOLAS EN EL PROCESO DE ENTREGAR LA INFORMACION PRELIMINAR SOLICITADA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DURANTE LA SEMANA VENIDERA EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE INICIARA A ENTREGARLE A LA INTERVENTORIA LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL, PARA SU REVISION Y APROBACION. ADEMAS, LA INTERVENTORIA LE ENTREGARA A LA JAC, INFORMACION DEL PROYECTO A LA JAC, PARA QUE VAYAN TENIENDO COMO HACER UNA BUENA GESTION ADMINISTRATIVA, CON LA INTENCION DE INICIAR LA OBRA FISICA CUANTO ANTES. TAMBIEN SE ESPERA QUE LA PROXIMA SEMANA SE DE LA VISITA DEL SUPERVISOR DE LA TERRITORIAL, PARA PODER HACER LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y REALIZAR BALANCE E INICIAR A EJECUTAR.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 2

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 3


AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. LA INTERVENTORIA LE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA IR ENTREGANDO LAS HOJAS DE VIDAS Y DEMAS DOCUMENTACIÓN DURANTE LA SEMANA VENIDERA, PARA IR DEJARNDLO LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS, PARA CUANDO SE DE LA VISITA DE LA TERRITORIAL, PODER INICIAR OBRA FISICA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FRMA



NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matricula Profesional No: 25202087497 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO																													
			VERSIÓN																													
			PÁGINA																													
			FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA																													
CONVENIO No: 3180 de 2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2																													
MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: ENERO DE 2024			PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023			INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Durante el período de tiempo reporta en este informe, el clima estuvo bajo fuertes soles y noches estrelladas.																																
<div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Julio Cordoba Residente de Interventoría Matrícula Profesional No. : 05202-351660 ANT</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



Radicado N°. 20249050043214 - PIN: 2988
Fecha: 2024-05-24 11:19 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S
Consulte su trámite en:
<https://www.ideam.gov.co>

Bogotá, 24 de mayo de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Por medio de la presente se solicita, Registro pluviométrico correspondiente a la Estación más cercana a la vereda "Palo Blanco" en el municipio de Ituango en el departamento de Antioquia. De los siguientes meses:

- Enero.
- Febrero
- Marzo
- Abril

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: cmaj2022@gmail.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS
Documento: 901563205
Cra 58 #90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
cmaj2022@gmail.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

FECHA			29	2	2024
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3180 de 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 12 de Diciembre de 2023
 PLAZO INICIAL: 13 Días
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril de 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
 VALOR INICIAL: \$ 200.447.374.00
 VALOR ACUMULADO: \$ 200.447.374.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40.089.474,80	8	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.022.368,70	8	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.134.212,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283190

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	8	9	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100068986 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/09/2023

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

RECIBIDA.

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
31/01/2024	Sin consecutivo	Presentación de hojas de vida profesionales civiles - VEREDA PALOBLANCO, ITUANGO-ANT.	OAC Palo Blanco	Interventoría.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

Para el presente periodo no se adjunta, debido a que no se han iniciado actividades de obra