

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

4082 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. NIT. 901.287.578-5
Contrato de Obra No.	Contratista:
Contrato de Interventoría No. 5066 de 2023	Interventoría: CONSTRUMAJ SAS.....

Objeto Contrato de Obra:
 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 1	MES O PERIODO: 22 al 31 de enero
------------------------------------	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9/10
2.4	Características técnicas del proyecto		10/11
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13/15
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15 - 23/33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	16
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	16
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16 - 34/36
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	16
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	16 - 37/39
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	16
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		17
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	17
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	17
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	17
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	17
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	17
	• Informes especialistas y profesionales		17 - 40/46
	• Informe matriz de riesgos		17 - 47/50
5	Conclusiones y recomendaciones		17/18
6	Anexos		18
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		19
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		20
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		21
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		22

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

31/01/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

ERIDO MES:

22/01/2024 al 31/01/2024

CONVENIO No.:

4082 de 2023

PLAZO INICIAL:

11 días hábiles

FECHA DE INICIO:

20 de diciembre de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

VALOR INICIAL :

\$ 200.723.450,00

VALOR ADICIONALES:

\$ -

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

30 de abril de 2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.723.450,00

DESEMBOLSO CONCEDIDO:

\$ -

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ NIT. NIT. 901.287.578-5

PLAZO ACUMULADO:

5 meses

DESEMBOLSO AMORTIZADO:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

5066 de 2023

INTERVENTOR:

CONSTRUMAJ SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD(ml)
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
Mantenimiento	Muro de Contención		
Otros (Especificar cuales)	Caminos comunitarios		130

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
Mantenimiento	Muro de Contención			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR
OBRAS	148.188.931,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.415.668,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.118.851,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.723.450,00

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES


MANO DE OBRA CALIFICADA: -

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: -

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRALES		REUNION CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORRALES			
		Foto 4			
RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRALES		Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)			
Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)		Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)					
<div><div>Firma </div><div>Nombre: Juan Diego Jimenez Sema Director de Interventoría Matricula Profesional No. : 25202097497 CND</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>					

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1





Versión 3
Tomo 1

PERIODO: DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Residente de Interventoría Julio César Córdoba	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4082 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES-NECHÍ, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 22 de Enero del 2023 al 31 de Enero de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Corrales en el municipio de Nechí, Antioquia del convenio solidario No. 4082 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-672-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5485229

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés OssaGestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA CORRALES-NECHÍ, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 4082 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Corrales-Nechí, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 130 metros de placa huella.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA CORRALES, NECHÍ.	
VEREDA CORRALES	<ul style="list-style-type: none"> • INICIA: 7°59'46,8'', Oeste: 74°44'40,0'' • FINAL: 7°59'48,4'', Oeste: 74°44'36,7''


Tabla 3. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA CORRALES-NECHÍ, ANTIOQUIA.

- Corrales es una vereda del municipio de Nechí, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 30 metros sobre el nivel del mar. La vereda Corrales está situada a 4 kilómetros y medio al suroccidente de Nechí. Esta cerca de la localidad Trinidad y San Pablo. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio 7°59'46,8'', Oeste: 74°44'40,0'') al K0+130 (Coordenadas final 7°59'48,4'', Oeste: 74°44'36,7'').

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

Figura 1. Zona de localización de la vereda Corrales.



Fuente: Google mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Nechí es el municipio de menor extensión territorial en el Bajo Cauca Antioqueño. Se comunica por carretera con Caucasia y con San Jacinto del Cauca en el departamento de Bolívar. Es puerto fluvial sobre el río Cauca y el río Nechí, el primero lo comunica con Caucasia en el departamento de Antioquia y con San Jacinto del Cauca en el departamento de Bolívar. Por el río Nechí se comunica con el municipio de El Bagre. Nechí es un municipio cuya principal economía es la pesca, ganadería, la madera, y la Minería, la agricultura, arroz, maíz, ñame, y plátano. Es importante resaltar que el municipio cuenta con 25.790 habitantes: población urbana 138.174, y rural 124.616.

Por ello es importante las obras en las veredas, ya que más del 60% de la población civil reside ahí, con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

El municipio de Nechí, Antioquia a través de la vereda Corrales, es el directamente beneficiario al ejecutarse ese proyecto. Con la ejecución de este proyecto la vereda Palo Blanco alcanza un gran

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3

avance en materia de vial, ya que los lugareños de la vereda podrán sacar sus productos más rápido y con menos dificultad de las fincas. Además, la gente podrá salir al casco urbano en menor tiempo.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA(M)
Corrales	INICIA: 7°59'46,8'', Oeste: 74°44'40,0' FINAL: 7°59'48,4'', Oeste: 74°44'36,7''	130

Tabla 4. Inventario Vial.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico.

	INFORME DE INTERVENTORIA 1 CONTRATO 5066 – 2023.	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huellas y limpieza de alcantarillas.


Tramo por intervenir:

Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	A	H	
130	5,0	0,25	PLACA HUELLA


Tabla 5. Inventario Vial.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de placa huella.



	INFORME DE INTERVENTORIA 1 CONTRATO 5066 – 2023.	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3	



Fuente: Presupuesto oficial.

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA VEREDA CORRALES, NECHÍ.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE LA VEREDA CORRALES, NECHÍ

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-672-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5485229
NÚMERO DEL CONTRATO	4082 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de octubre de 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRALES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	INFORME DE INTERVENTORIA 1	
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 200.723.450
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Palo Blanco, finca las brisas.
NÚMERO DE TELÉFONO	3206423560
CORREO ELECTRÓNICO	JACVEREDACORRALESNECHI@GMAIL.COM
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 6. Información general de convenio.

3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 22 y 31 de enero de 2024:

A la fecha del presente informe la JAC aún no ha generado ninguna actividad. Para la fecha de corte del presente informe no se evidencia porcentaje programado y ejecutado por parte de la JAC, porque aún no se ha iniciado a ejecutar obra física. Además, aún no han entregado programación de obra.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha de reporte no se ha realizado otras actividades diferentes a las reportadas en el aparte anterior.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 22 al 31 de enero de 2024, se han llevado a cabo las siguientes actividades administrativas, con el fin de darle celeridad al inicio de las actividades físicas:

- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-153 del 22 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal clave evaluable V2.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-156 del 23 de enero de 2024 se solicitó prórroga 1 Cto. Interventoría.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 del 26 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO	\$ 0.00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE ENERO DE 2024:

PROGRAMADO	0.00 %
EJECUTADO	0.00 %

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con el inicio de las actividades de obra, debido a que manifiesta estar en gestión para conseguir los profesionales para compartir sus hojas de vida, para ser revisadas y aprobadas por esta interventoría y así poder realizar la programación de obra.

AVANCE PREDIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Pedios por intervenir: 0
- Pedios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
 Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante el periodo del presente informe se realiza la revisión de los documentos técnicos del convenio solidario, determinando los requisitos mínimos a cumplir para la ejecución de las obras, igualmente se han revisado los diseños e inventarios generados por la entidad contratante, los cuales se detallan en el informe de especialista.
- A la fecha de este reporte, la interventoría ha estado en constante comunicación con la JAC con la intención de apoyarlos en lo necesario para que ellos puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto. La interventoría ha estado en constante comunicación con la territorial Antioquia del INVIAS, para saber cuáles son los pasos para seguir, una vez se realice el cambio de firmas para los respectivos desembolsos del convenio.

4 . REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 1	22/01/2024	28/01/2024
Semana 2	29/01/2024	31/01/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se ha vinculado personal por parte de la Junta de Acción Comunal – JAC, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

La información financiera y presupuestal del convenio solidario a la fecha de corte del presente informe, es del 0%, debido a que no se han realizado desembolsos. Por lo anterior, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes semanales del estado del tiempo, mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se han realizado ensayos de laboratorio, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

A continuación, se describe el estado actual de las garantías del convenio solidario, de acuerdo con la actualización del acta de inicio. A la fecha la JAC no ha entregado las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prórroga No. 01, como interventoría hemos reiterado la solicitud a la JAC para la entrega de estas, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

Por lo anterior, anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe no se presenta seguimiento al plan de calidad, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe no se han aprobado desembolsos, por lo cual, no se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Inicialmente se solicitó a la Junta de Acción Comunal, realizar la entrega del programa de obra; sin embargo, a la fecha no han presentado dicho programa, igualmente no se han iniciado actividades físicas del contrato, por lo cual no se realiza seguimiento durante el mes de enero.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Inicialmente se solicitó la documentación a la JAC; sin embargo, para el corte del 31 de enero de 2024, no han radicado documentación previa al inicio de obra, por lo cual, el programa de inversiones de los desembolsos aún no ha sido remitida por la JAC para revisión y/o aprobación por la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

No se han realizado comités de obra a la fecha.

- **Actas de Reunión**

No se han realizado reuniones a la fecha.

- **Informes especialistas y profesionales**

Para el periodo del presente informe no se han realizado informes de especialistas.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de enero la interventoría tuvo el primer acercamiento con la JAC de la vereda Corrales, para darle a conocer que se iniciaría con la gestión de la documentación preliminar que deben entregar antes del inicio de la obra física.
- Se recomienda al presidente o representante legal de la JAC conseguir los profesionales técnicos exigidos por el INVIAS cuanto antes, para su respectiva aprobación y posterior contratación, y así se pueda avanzar con el trámite de la etapa de revisión de estudios y diseños.
- Se recomienda a la Junta de Acción Comunal vereda Corrales – Antioquia, entregar la documentación preliminar al inicio de actividades en obra de forma completa, para poder finalizar la etapa de revisión de estudios y diseños y poder iniciar el trámite de desembolsos, pues a la fecha el avance físico es del 0%.

6. ANEXOS

- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
- Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo
- Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: UBICACIÓN:		<div style="text-align: center;"><u>DISPONIBLE</u></div> PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																
OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra física, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoría ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación.		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																
OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra física, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoría ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación.		OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra física, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoría ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación.																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:		OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra física, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoría ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación.																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 10%;">OBRA</th> <th style="width: 10%;">INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1																
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logística de entregar la informacion solicitada por la interventoría referente a la documentación preliminar, que deben entregar, para su revisión y posterior aprobación para darle inicio a la obra física. Entre los documentos solicitado esta: Plan de inversiones, la programación de obra, las hojas de vida de los profesionales, el plan de tránsito, la maquinaria entre otras. La interventoría ha estado en constante comunicación con las JAC, haciendo seguimiento de que se este gestionando la documentación, para su oportuna entrega.																
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA, LA INTERVENTORIA TUVO EL PRIMER ACERCAMIENTO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE LE INFORMO AL PRESIDENTES QUE DEBÍA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, PARA DAR PASO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. SE REALIZO VISITA A LA VERDAD CORRENTOSO, DONDE SE HIZO RECORRIDO POR EL TRAMO A INTERVENIR Y AHÍ MISMO LA COMUNIDAD MANIFESTO QUE EL MUNICIPIO LES INFORMO QUE ELLOS COMO ENTIDAD TENIAN UNOS PROYECTOS QUE SE SUPERPONIAN EN ESTE PROYECTO Y PREGUNTARON, SOBRE LA POSIBILIDAD DE CAMBIO DE COORDENADAS EN EL MISMO TRAMO Y VERDAD.																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
PARA LA SEMANA VENIDERA LA INTERVENTORIA EN VISTA DE QUE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO TIENEN MUY CLARO, COMO INICIAR A CUMPLIR CON LA INFORMACION PRELIMINAR SOLICITADA, SE SOLICITO UNA REUNO EN LA TERRITORIAL EN MEDELLÍN PARA ACLARAR DUDAS TALES COMO: 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 2. ACLARAR DETALLES SOBRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS JAC QUE NO TIENEN CLARO SU ROL Y COMO DESARROLLARLO. 3. ACLAR TEMAS DE ANTIPOPOS, PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS. 4. COMUNICAR SOBRE POSIBLES CAMBIOS DE PUNTO DE INICIO Y FIN, DONDE SE EJECUTARÁN LOS PROYECTOS DE LA VEREDA CORRENTOSO Y CORRALES NECHÍ. SOLICITUD HECHA POR LOS PRESIDENTES DE CADA JAC. 5. EN CUANTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEFINIR CON QUE CARTILLA SE EJECUTARAN LOS PROYECTOS.																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
																		
RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO	REUNION CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORRALES	RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO																
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																
A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. PARA LA SEMANA SIGUIENTE ESTARA EN REUNION CON LA TERRITORIAL CON INTENCION DE ACLAR DUDAS Y SEGUIR HACIENDO BUEN CONTROL Y SUPERVISION AL CONVENIO, PARA QUE TODO LO PLANEADO SE EJECUTE EN EL TIEMPO PREVISTO.		FIRMA NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA Matricula Profesional No.: 25202097497 CND																
<small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</small>																		

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

FECHA		31/01/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ANTIOQUIA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------

CONVENIO No:	4082 de 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. NIT. 901.287.578-5
MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL:	ENERO DE 2024	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	5066 de 2023	INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Durante el periodo de tiempo reporta en este informe, el clima estuvo bajo fuertes soles y noches estrelladas.

Firma
Nombre: Julio Cordoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No :05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Radicado N°. 20249050043034 - PIN: 2992
Fecha: 2024-05-24 08:26 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S
Consulte su trámite en:
<https://www.ideam.gov.co>

Bogotá, 24 de mayo de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Por medio de la presente se solicita, Registro pluviométrico correspondiente a la Estación más cercana a la "Corrales" en el municipio de Nechi en el departamento de Antioquia. De los siguientes meses:

- Enero.
- Febrero
- Marzo
- Abril

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: cmaj2022@gmail.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS
Documento: 901563205
Cra 58 #90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
cmaj2022@gmail.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

FECHA			18	4	2024
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4082 de 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. NIT. 901.287.578-5

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 20 de Diciembre de 2023

PLAZO INICIAL: 11 Días

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril de 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 200.723.450,00

VALOR ACUMULADO: \$ 200.723.450,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40.144.690,00	24	10	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.036.173,00	24	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.271.035,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291693

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 232.000.000,00	24	10	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100071674 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/11/2023

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

No se generó correspondencia para el
presente periodo.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

No aplica para el presente periodo debido a que
no se han realizado actividades en obra