

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

4002 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4
Contrato de Obra No.	Contratista:
Contrato de Interventoría No. 5066 de 2023	Interventoría: CONSTRUMAJ SAS.....


Objeto Contrato de Obra:
 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 1	MES O PERIODO: 22 al 31 de enero de 2024
------------------------------------	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7/8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9/10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		11
3.1	Información general del contrato		11/12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13/15
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16 - 19/23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	16
4.4	31+B33:I41	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	16
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	16 - 24/26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	16
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	17 - 27/29
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	17
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		17
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	17
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	17
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	17
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	17
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	17
	• Informes especialistas y profesionales	MEPI-MN-IN-14-FR-2	17
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	Conclusiones y recomendaciones		18
6	Anexos		18
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		30
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		31

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO VERSION PÁGINA																																						
			FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)																																						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ANTIOQUIA																																						
		ERIDO MES:	22/01/2024 al 31/01/2024																																						
CONVENIO No.:	4002 de 2023	PLAZO INICIAL:	10 días hábiles																																						
OBJETO:		FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023																																						
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																						
"AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ, TOTAL"		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A																																						
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de abril de 2024																																						
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 891.691.478-4	PLAZO ACUMULADO:	4 meses																																						
		DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$.																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	5066 de 2023	INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ SAS																																						
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	MAURICIO HOYOS SIERRA																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																							
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD(ml)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Caminos comunitarios</td><td>140</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)	Pavimentación	Mejoramiento		Estructuras	Alcantarillas		Mantenimiento	Muro de Contención		Otros (Especificar cuales)				Caminos comunitarios	140	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento			Estructuras	Alcantarillas			Mantenimiento	Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)																																							
Pavimentación	Mejoramiento																																								
Estructuras	Alcantarillas																																								
Mantenimiento	Muro de Contención																																								
Otros (Especificar cuales)																																									
	Caminos comunitarios	140																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																						
Pavimentación	Mejoramiento																																								
Estructuras	Alcantarillas																																								
Mantenimiento	Muro de Contención																																								
Otros (Especificar cuales)																																									
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																							
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>150.325.919,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.479.778,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>45.767.464,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>200.573.161,00</td></tr></tbody></table>			VALOR	OBRAS	150.325.919,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.479.778,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.767.464,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.573.161,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS			GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR EJECUTADO															
	VALOR																																								
OBRAS	150.325.919,00																																								
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.479.778,00																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.767.464,00																																								
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.573.161,00																																								
	VALOR	ACUMULADO																																							
OBRAS																																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL																																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																									
VALOR EJECUTADO																																									
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																									
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$.		MANO DE OBRA CALIFICADA: .																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$.		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: .																																							
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): .		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: .																																							
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: .																																							
REGISTRO FOTOGRAFICO																																									
																																									
RECORRIDO EN LA VEREDA DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO		REUNION CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORRENTOSO																																							
		Foto 4																																							
RECORRIDO EN LA VEREDA DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO																																									
Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)		Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)																																							
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																									
Firma:  Nombre: Juan Diego Jimenez Serna Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202097497 CND																																									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Proceso: Interventoría (Proceso Teóricol)																																									

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1



Versión 3
Tomo 1



PERIODO: DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL" – LOTE 1.**

CONSTRUMAJ SAS

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Residente de Interventoría Julio César Córdoba	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna	 Director de Interventoría Juan Diego Jiménez Serna

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

CONVENIO SOLIDARIO No. 4002 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO-NECHÍ, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO, MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 22 de Enero del 2023 al 31 de Enero de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Correntoso en el municipio de Nechí, Antioquia del convenio solidario No. 4002 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-625-2023 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5473958

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés OssaGestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA CORRENTOSO-NECHÍ, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 4002 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Correntoso-Nechí, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 140 metros de placa huella.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA CORRENTOSO, NECHÍ.	
VEREDA CORRENTOSO	<ul style="list-style-type: none"> • INICIA: 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O • FINAL: 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O


Tabla 3. Identificaciones coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA CORRENTOSO-NECHÍ, ANTIOQUIA.

- Correntoso es una vereda del municipio de Nechí, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 30 metros sobre el nivel del mar. La vereda Corrales está situada a 2 kilómetros al nororiente de Nechí. Esta cerca de la localidad Londres y Caño Pescado. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O) al K0+140 (Coordenadas final 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O).

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3

Figura 1. Zona de localización de la vereda Correntoso.



Fuente: Googlee mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ituango, Antioquia a través de la vereda Palo Blanco, es el directamente beneficiario al ejecutarse ese proyecto. Con la ejecución de este proyecto la vereda Palo Blanco alcanza un gran avance en materia de vial, ya que los lugareños de la vereda podrán sacar sus productos más rápido y con menos dificultad de las fincas. Además, las gente podrá salir al casco urbano en menor tiempo, a hacer sus distintas labores.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA(M)
Correntoso	INICIA: 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O FINAL: 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O	140

Tabla 4. Inventario Vial.

A la fecha de este reporte aun, no se ha realizado la socialización y mucho menos la visita técnica, donde se pueda verificar el tramo a ejecutar, y así analizar si es necesario ejecutar cambios en los estudios y diseños y con respecto a eso realizar un balance, para definir las cantidades a ejecutar.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huellas.

Tramo por intervenir:

Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	A	H	
140	5,0	0,25	PLACA HUELLA

Tabla 5. Tramo por intervenir.

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentran las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA VEREDA CORRENTOSO, NECHÍ

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO DE LA VEREDA CORRENTOSO, NECHÍ

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-625-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5473958
NÚMERO DEL CONTRATO	4002 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 de octubre de 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 188.780.410
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Correntoso
NÚMERO DE TELÉFONO	3009027068
CORREO ELECTRÓNICO	FREDYZAES20@GMAIL.COM
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO INICIAL	31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 6. Información general del convenio.

A continuación, se describe las pólizas de la expedición del convenio N° 4002 de 2023, por la aseguradora seguros Mundial. A la fecha la JAC no ha entregado las pólizas de la ampliación o la prórroga, la interventoría ya, las solicito, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

No PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR EL INVIAS
NB-100290576	Cumplimiento	20/10/2023	31/10/2024	\$40.144.632,20	CONVENIO DE OBRA	21/12/2023
	Prestaciones sociales.	20/10/2023	31/12/2026	\$10.028.658,05		
	Estabilidad de la Obra.	31/12/2023	31/12/2028	\$60.171.948,30		
NB-100071264	Responsabilidad civil	20/10/2023	31/12/2023	\$232.000.000,00	CONVENIO DE OBRA	21/12/2023

Tabla 7. Relación de pólizas.

3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 22 al 31 enero de 2023:

A la fecha del presente informe la JAC aún no ha generado ninguna actividad. Para la fecha de corte del presente informe no se evidencia porcentaje programado y ejecutado por parte de la JAC, porque aún no se ha iniciado a ejecutar obra física. Además, aún no han entregado programación de obra.

Otras actividades realizadas

A la fecha de reporte no se ha realizado otras actividades diferentes a las reportadas en el aparte anterior.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 22 al 31 de enero de 2024, se han llevado a cabo las siguientes actividades administrativas, con el fin de darle celeridad al inicio de las actividades físicas:

- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-153 del 22 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal clave evaluable V2.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-156 del 23 de enero de 2024 se solicitó prorroga 1 Cto. Interventoría.
- Mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 del 26 de enero de 2024 se envió al INVIAS, hojas de vida personal interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO	\$ 0.00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE ENERO DE 2024:

PROGRAMADO	0.00 %
EJECUTADO	0.00 %

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con el inicio de las actividades de obra, debido a que manifiesta estar en gestión para conseguir los profesionales para compartir sus hojas de vida, para ser revisadas y aprobadas por esta interventoría y así poder realizar la programación de obra.

AVANCE PREDIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE ENERO DE 2024:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante el periodo del presente informe se realiza la revisión de los documentos técnicos del convenio solidario, determinando los requisitos mínimos a cumplir para la ejecución de las obras, igualmente se han revisado los diseños e inventarios generados por la entidad contratante, los cuales se detallan en el informe de especialista.
- A la fecha de este reporte la interventoría ha estado en constante comunicación con la JAC con la intención de apoyarlos en lo necesario para que ellos puedan cumplir con la entrega

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto. La interventoría ha estado en constante comunicación con la territorial Antioquia del INVIAS, para saber cuáles son los pasos para seguir, una vez se realice el cambio de firmas para los respectivos desembolsos del convenio solidario.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 1	22/01/2024	28/01/2024
Semana 2	29/01/2024	31/01/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se ha vinculado personal por parte de la Junta de Acción Comunal – JAC, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

La información financiera y presupuestal del convenio solidario a la fecha de corte del presente informe, es del 0%, debido a que no se han realizado desembolsos. Por lo anterior, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes semanales del estado del tiempo, mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se han realizado ensayos de laboratorio, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

A continuación, se describe el estado actual de las garantías del convenio solidarios, de acuerdo con la actualización del acta de inicio. A la fecha la JAC no ha entregado las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prórroga No. 01, como interventoría hemos reiterado la solicitud a la JAC para la entrega de estas, sin embargo, la JAC manifiesta que están en proceso de trámite, que una vez las tengan, las suministran para ser relacionadas en el informe.

Por lo anterior, anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe no se presenta seguimiento al plan de calidad, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe no se han aprobado desembolsos, por lo cual, no se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Inicialmente se solicitó a la Junta de Acción comunal, realizar la entrega del programa de obra; sin embargo, a la fecha no han presentado dicho programa, igualmente no se han iniciado actividades físicas del contrato, por lo cual no se realiza seguimiento durante el mes de enero.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Inicialmente se solicitó la documentación a la JAC; sin embargo, para el corte del 31 de enero de 2024, no han radicado documentación previa al inicio de obra, por lo cual, el programa de inversiones de los desembolsos aún no ha sido remitida por la JAC para revisión y/o aprobación por la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

No se han realizado comités de obra a la fecha.

- **Actas de Reunión**

No se han realizado reuniones a la fecha.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

- **Informes especialistas y profesionales**

No aplica para el presente periodo

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de enero la interventoría tuvo el primer acercamiento con la JAC de la vereda Correntoso, para darle a conocer que se iniciaría con la gestión de la documentación preliminar, que deben entregar antes del inicio de la obra física.
- El día 30 de enero del año en curso, se llevó a cabo una reunión en la territorial Antioquia, con participación de la interventoría y personal del INVIAS, con la intención de aclarar temas puntúeles referentes al inicio de actividades físicas.
- A la fecha de este reporte el VALOR PROGRAMADO es \$0,00, así como el VALOR EJECUTADO es de \$0,00. Porque aún las Juntas de Acción Comunal de la vereda Correntoso, aún no han iniciado labores físicas. Por encontrarse en la gestión de las hojas de vida de la persona profesional a contratar.
- La interventoría le compartió la información técnica y administrativa a la JAC, con el objetivo de que se apropie de dicha información y entiendan cuál es su rol, en la ejecución o desarrollo del convenio solidario, con el fin de tener más celeridad en la entrega oportuna de la información preliminar solicitada, para su revisión y posterior aprobación y así poder cumplir con los tiempos contractuales.
- Después de la interventoría mirar la disposición y compromiso que ha manifestado la junta, en cuanto a la gestión de cumplir con su parte para que pronto inicien las obras físicas. La interventoría les recomendó a el presidente o representante legal de la JAC que, consiga los profesionales técnicos exigidos por el INVIAS cuanto antes, para que puedan ser aprobados y contratados y así se apoyen en ellos para tener más celeridad en el cumplimiento de los compromisos preliminares acordados y así a más tardar a mediados del mes de febrero, estemos iniciando obra física.

5. ANEXOS

- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
- Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																
OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.		OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:																		
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBRA</th> <th>INTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1																
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informacion solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Entre los documentos solicitado esta: Plan de inversiones, la programacion de obra, las hojas de vida de los profesionales, el plan de transito, la maquinaria entre otras. La interventoria ha estado en constante comunicacion con las JAC, haciendo seguimiento de que se este gestionando la documentacion, para su oportuna entrega.																
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
DURANTE ESTA PRIMERA SEMANA, LA INTERVENTORIA TUVO EL PRIMER ACERCAMIENTO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DONDE SE LE INFORMO AL PRESIDENTES QUE DEBÍA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, PARA DAR PASO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. SE REALIZO VISITA A LA VERDAD CORRENTOSO, DONDE SE HIZO RECORRIDO POR EL TRAMO A INTERVENIR Y AHÍ MISMO LA COMUNIDAD MANIFESTO QUE EL MUNICIPIO LES INFORMO QUE ELLOS COMO ENTIDAD TENIAN UNOS PROYECTOS QUE SE SUPERPONIAN EN ESTE PROYECTO Y PREGUNTARON, SOBRE LA POSIBILIDAD DE CAMBIO DE COORDENADAS EN EL MISMO TRAMO Y VERDAD.																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
PARA LA SEMANA VENIDERA LA INTERVENTORIA EN VISTA DE QUE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO TIENEN MUY CLARO, COMO INICIAR A CUMPLIR CON LA INFORMACION PRELIMINAR SOLICITADA, SE SOLICITO UNA REUNO EN LA TERRITORIAL EN MEDELLÍN PARA ACLARAR DUDAS TALES COMO: 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 1. SOLICITAR FORMATOS PARA REALIZAR INFORMES Y DEMÁS CONTROLES DE LA INTERVENTORIA. 2. ACLARAR DETALLES SOBRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS JAC QUE NO TIENEN CLARO SU ROL Y COMO DESARROLLARLO. 3. ACLAR TEMAS DE ANTIPOPOS, PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS. 4. COMUNICAR SOBRE POSIBLES CAMBIOS DE PUNTO DE INICIO Y FIN, DONDE SE EJECUTARÁN LOS PROYECTOS DE LA VEREDA CORRENTOSO Y CORRALES NECHÍ. SOLICITUD HECHA POR LOS PRESIDENTES DE CADA JAC. 5. EN CUANTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DEFINIR CON QUE CARTILLA SE EJECUTARAN LOS PROYECTOS.																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																		
																		
RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO		REUNION CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORRALES																
																		
RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO		RECORRIDO EN LA VERDAD DEL TRAMO A INTERVENIR EN CORRENTOSO																
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																
A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNICACIÓN LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. PARA LA SEMANA SIGUIENTE ESTARA EN REUNION CON LA TERRITORIAL CON INTENCION DE ACLAR DUDAS Y SEGUIR HACIENDO BUEN CONTROL Y SUPERVISION AL CONVENIO, PARA QUE TODO LO PLANEADO SE EJECUTE EN EL TIEMPO PREVISTO.		FIRMA: NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ BERNAL Matricula Profesional No.: 25202097497 CND																
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.																		

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

CONVENIO No:

4002 DE 2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL:

ENERO DE 2024

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5066 de 2023

INTERVENTOR:

CONSTRUMAJ SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco																							24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	240
Lluvias moderadas																																	0
Lluvias intensas																																	0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Durante el periodo de tiempo reporta en este informe, el clima estuvo bajo fuertes soles y noches estrelladas.

Firma

Nombre:

Julio Cordoba

Residente de Inteventoria

Matrícula Profesional No. :

05202-351660 ANT

Original:

Informe mensual de Inteventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias:

Inteventor, Dirección Territorial.



Radicado N°. 20249050043054 - PIN: 3003
Fecha: 2024-05-24 09:36 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S
Consulte su trámite en:
<https://www.ideam.gov.co>

Bogotá, 24 de mayo de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Por medio de la presente se solicita, Registro pluviométrico correspondiente a la Estación más cercana a la vereda

"Correntoso" en el municipio de Nechi en el departamento de Antioquia. De los siguientes meses:

- Enero.
- Febrero
- Marzo
- Abril

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: cmaj2022@gmail.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS
Documento: 901563205
Cra 58 #90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
cmaj2022@gmail.com

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA					
			FECHA	31	01	2024		
				(Día)	(Mes)	(Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA					
CONVENIO No. 4002 de 2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4					
OBJETO DEL CONTRATO:								
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"								
FECHA DE INICIO:			12 de Diciembre de 2023					
PLAZO INICIAL:			31 de Diciembre 2023					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:			30 de abril de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)					
VALOR INICIAL:			\$ 200.573.161,00					
VALOR ACUMULADO:			\$ 200.573.161,00 (Incluye adiciones)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023			INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO								
CONDICIONES INICIALES								
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)			
Cumplimiento			20%		\$ 40.144.632,20			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%		\$ 10.028.658,05			
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%		\$ 60.171.948,30			
			VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			20	10	2023	31	10	2024
			20	10	2023	31	12	2026
			31	12	2023	31	12	2028
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290576								
Certificado de modificación o anexo No.: 0								
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO								
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			200 SMMMLV		\$ 232.000.000,00			
			VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			20	10	2023	31	12	2023
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100071264			OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0								
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)								
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023								

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

No se generaron comunicados para el periodo del presente
informe

INFORME DE INTERVENTORIA 1		
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 – 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	
	Periodo: 22 al 31 de enero 2024.	Versión: 3
		 CONSTRUMAJ S.A.S <small>INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES</small>

COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

No aplica ya que no se han iniciado actividades en obra