

Bogotá D.C., 29 de junio de 2024.

CIN-5182023-076

SEÑORES
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
Infraestructura
JUAN SEBASTIÁN SAAVEDRA RIAÑO
Supervisor
Ciudad

3/7/24, 8:46

Alcaldía Local de Sumapaz

R No. 2024-701-001287-

2

2024-07-03 08:46 - Folios: 1 Anexos: 0

Destino: Área de Gestión de Desarr

Rem/D: CONSORCIO CIVILPRO

20247010012872



REFERENCIA: Contrato No. CIN - 518-2023 cuyo objeto es: “**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ**”.

Asunto: Informes Mensuales - Consorcio Bolívar

Respetado Ingeniero;

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORÍA**, se permite remitir y adjuntar los informes mensuales de ejecución del contratista Consorcio Bolívar (febrero, marzo, abril y mayo).

- Informe febrero:
- https://drive.google.com/drive/folders/1SgLKfJ4UqsPU4MvXbnmxkFZ2blpkRGIY?usp=drive_link
- Informe marzo:
- https://drive.google.com/drive/folders/1oyJTOnytxr7m1S69xCTgkDJ7SEZB-Cb4?usp=drive_link
- Informe abril:
- https://drive.google.com/drive/folders/1W4DUDbNWVEGwPKavVhnV0q6Oh7ZpdwYK?usp=drive_link
- Informe mayo:
- https://drive.google.com/drive/folders/1j8SbPljrTAKIF_ULZo6gzCSiT8zQoy-?usp=drive_link

Sin otro particular.
Cordialmente,


BOGOTÁ D.C.

Carrera 16ª No. 78 - 75 Oficina 507 - Pbx: 601 805 2967 Móvil: 315 559 7866

Email: consorciocivilpro@gmail.com



CONSORCIO CIVILPRO



901.784.624-8

Arq. Andrés Benito Useche Bustos

Representante Legal.

Arquitecto.

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura.

CONSORCIO CIVILPRO

NIT. 901.784.624-8

Elaboró: Arq. Roberto Hoyos Cárdenas

Revisó: Ing. Carlos Felipe Correa Barreto

Con Copia

Supervisor de Contrato

Ing. Juan Sebastián Saavedra Riaño

Email: juans.saavedra@gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ D.C.

Carrera 16ª No. 78 - 75 Oficina 507 - Pbx: 601 805 2967 Móvil: 315 559 7866

Email: consorciocivilpro@gmail.com



Junio 28 de 2024
SUM-BOLÍVAR-143

Señores,
ANDRÉS USECHE
CONSORCIO CIVIL PRO
Bogotá D.C.

Referencia: COP-466-2023 "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Asunto: Informe de mayo

Cordial saludo, Estimados.

En cumplimiento a nuestras obligaciones y con el objetivo de avanzar en la gestión del contrato de obra 466 de 2023. En el presente se envía el informe correspondiente al mes de mayo del presente año.

A continuación, se menciona los documentos anexos:

- 2024-06-06_01. SUM-BOLIVAR-143- Informe de mayo
- 2024-06-06_02. Informe de actividades GCO-GCI-F110
- 2024-06-06_03. Certificado de cumplimiento personas jurídicas GCO-GCI-F150
- 2024-06-06_04. INFORME DE EJECUCION FINANCIERA MAYO
- 2024-06-06_05. ACTA DE OBRA CON SUS MEMORIAS
- 2024-06-06_06. FACTURACION ELECTRONICA
- 2024-06-06_07. Resolución de facturación vigente
- 2024-06-06_08. Certificación bancaria
- 2024-06-06_09. RUT_CONSORCIO
- 2024-06-06_10. Certificación de aportes parafiscales
- 2024-06-06_12. INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
- 2024-06-06_Anexo 1. Aportes parafiscales
- 2024-06-06_Anexo 2. Informe SST
- 2024-06-06_Anexo 3. Informe social

- 2024-05-15_Anexo 4. Informe ambiental
- 2024-05-15_Anexo 5. Actas de reunión generadas por interventoría
- 2024-05-15_Anexo 6. Comunicaciones emitidas
- 2024-05-15_Anexo 7. Bitácora de mayo
- 2024-05-15_Anexo 8 Cronograma general seguimiento mayo
- 2024-05-15_Anexo 9. Fichas técnicas y certificados de calidad
- 2024-05-15_Anexo 10. Asistencia a charla anticorrupción
- 2024-05-15_Anexo 11. Relación de personal vs planilla
- 2024-05-15_Anexo 12. Certificaciones personal de la zona
- 2024-06-06_Anexo 13. Soportes de pago de nomina

Cordialmente;



Milton Camilo Jimenez C.
Ing. Civil – Esp. Estructuras
Residente de Obra
CONSORCIO BOLÍVAR

Anexos: 23 anexos

Elaboró: LCV

Revisó: MJC

Aprobó: MJC

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 02 PERÍODO: 01 MAYO AL 31 MAYO DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. CONTRATO Y FECHA	COP-466-2023 SECOP II – DICIEMBRE 06 del 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO BOLIVAR
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	901783530 – 1
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$ 597.920.708)
VALOR DEL ACTA	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$65.608.768)
VALOR AMORTIZADO DEL ACTA	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEICIENTOS TREINTA PSOS M/CTE (\$19.682.630)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$45.926.138)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011605550000001691
FECHA ACTA DE INICIO	14 de febrero de 2024
PRÓRROGA ¹	(UN (1) MES) desde el 14 de junio de 2024 hasta el 13 de julio de 2024
ADICIÓN	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	13 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
TECNICO			
<p>1. El contratista se obliga a contar con una bitácora física de obra en donde consignará diariamente las ordenes instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA en todo a lo que respecta a los frentes de obra.</p> <p>El uso de la bitácora será de obligatorio cumplimiento y solo tendrá derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y el FDRS. Una vez terminada la obra, la bitácora deberá ser entregada al apoyo de la supervisión para su custodia.</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo, se consignó la bitácora de obra del mes de mayo donde se plasmaron las actividades del proyecto.</p>	<p>Bitácoras de obra del día 01 de mayo hasta el 31 de mayo, firmadas por el director de obra.</p>	<p>Anexo N°7. Bitácoras de obra mes de mayo, el presente es correspondiente a los anexos del informe de ejecución del mes de mayo</p>
<p>2. Cumplir con todas las actividades contempladas en la propuesta técnica, documentos técnicos, estudios y planos, conforme a los precios, calidad, cantidades y especificaciones técnicas, dentro del tiempo estipulado de duración del contrato, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, de cada uno de los ítems y actividades derivadas del objeto contractual.</p>	<p>Se ha dado cumplimiento a las actividades aprobadas mediante diagnóstico, incluyendo la demolición de elementos estructurales predefinidos en el plan de obra en el salón comunal Auras y la demolición de baldosas en Betania. Además, se realizaron excavaciones y rellenos en los salones comunales Auras y Tunal Alto, y se desmontaron ventanas y puertas en los salones comunales Tunal Alto, Auras y Betania. También se llevaron a cabo el desmonte y montaje de aparatos sanitarios en el salón comunal Betania, y el desmonte y montaje de cubierta en el salón comunal Tunal Alto. Asimismo, se fundió una</p>	<p>El producto para la presente actividad es el informe de ejecución des mes de mayo</p>	<p>Informe de ejecución del contratista capítulo 5. Descripción de actividades ejecutadas en el periodo, del mes de mayo, y anexo N°8 Cronograma de ejecución de mayo</p>

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	placa en el salón comunal Tunal Alto, se repararon andenes y columnetas en Tunal Alto, se suministraron luminarias en Betania, y se realizaron pañetes en Tunal Alto y Betania, así como estuco y pintura en Betania. Entre otras actividades adicionales contempladas en el plan.		
3. Participar en los comités de obra semanales, reuniones de seguimiento y/o visitas junto con la Interventoría y sus especialistas, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.	Se ha realizado la asistencia a los comités de obra con los profesionales establecidos en los pliegos de condiciones de manera oportuna, de ello da cuenta las actas de obra generadas por la interventoría.	Actas N °: 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de comité de obra- virtual y presencial, generadas por interventoría	Anexo N°5. Actas de reuniones por interventoría, el anterior hace parte del informe de ejecución del mes de mayo.
4. Cumplir con el plan de trabajo o cronograma de trabajo que sea aprobado por el interventor, garantizando una oportuna supervisión al personal asignado y contando con la totalidad del personal para el desarrollo del contrato, para que sea óptima la ejecución de actividades.	Se cumple cronograma parcialmente, esto debido a varios inconvenientes que se generaron durante el mes de mayo entre estas lluvias en tunal, en santa rosa no contábamos con permiso de inicio, en auras se estaba a la espera de concepto por parte de alcaldía en cuanto a la cimentación que llegó el 31 de mayo; además de problemas logísticos que presentó el contratista con el transporte, debido a la dificultad de acceso a las zonas.	Cronograma de ejecución de actividades del mayo, así mismo el informe de ejecución por parte del contratista y bitácora de obra.	Anexo N°8 Cronograma de ejecución de mayo Anexo N°7 Bitácoras de mayo 12. Informe de ejecución por parte del contratista en el capítulo 6. Componente técnico , el anterior hace parte del informe de ejecución del mes de mayo.
5. Hacer uso de los documentos técnicos entregados por el FDRS, de cada uno de los puntos que se encuentran dentro	La actividad en cuestión fue realizada en el mes de febrero. Esto se debe a que era necesario para el inicio de los productos que ya han sido entregados	Acta generada	Anexo 6. Acta extraordinaria de la JAL, del informe de ejecución de febrero.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
del alcance del presente contrato, el contratista se obliga a ejecutar las visitas técnicas necesarias que le permitan emitir un concepto técnico detallado a la Interventoría, sobre las alternativas de intervención y sus recomendaciones correspondientes.			
6. Asumir la responsabilidad de los resultados de la revisión de los diagnósticos (si aplica), en cuanto a la implementación de los mismos y la ejecución de las obras contratadas, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras.	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de obra mediante la revisión del cronograma de obra, de igual manera se certifica la calidad de los trabajos por medio de los certificados de calidad de los materiales.	Cronograma de ejecución de actividades del mayo y archivo PDF con las fichas técnicas y certificados de material	Anexo N°8 Cronograma de ejecución de mayo, el anterior hace parte del informe de ejecución del mes de mayo. También se pueden evidenciar en el Anexo 9. fichas técnicas y certificados de calidad
7. Suministrar todos los materiales y elementos por su cuenta y de primera calidad, que sean necesarios para la ejecución contractual, conforme a los ítems determinados y en el lugar pactado. Si los materiales o elementos no cumplen con la especificación técnica mínima requerida descrita en el Anexo técnico o presentan problemas de calidad o no se consiguen en el mercado, estos deben ser sustituidos con igual o mejor especificaciones cumpliendo con las características solicitadas,	Se han comprado e ingresado a campo todos aquellos materiales que nos permitan avance en las actividades de obra adicional se ha solicitado los certificados de calidad de los materiales que se han implementado en el proyecto para el mes de abril.	Archivo PDF con las fichas técnicas y certificados de material	Producto enviado mediante Anexo 9. fichas técnicas y certificados de calidad, del informe de ejecución del mes de mayo.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
previa aprobación de la supervisión. En el caso del reemplazo de elementos hidrosanitarios, se deben utilizar aparatos de bajo consumo.			
8. Dar cumplimiento al momento de iniciar la obra y durante su ejecución al ACUERDO 787 DE 2020 - Por medio del cual se ordena la instalación de un aviso de conteo regresivo en las vallas informativas de ejecución de obras públicas en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones (https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=103319).	Se instala una valla informativa de ejecución de obras públicas en los frentes auras, Betania y tunal para el conteo regresivo del proyecto.	Registro fotográfico de valla conteo regresivo	La presente actividad se encuentra plasmada en el anexo N° 3 informe social del mes de mayo capítulo 8. Programas, se referencian las imágenes evidencia.
ADMINISTRATIVO			
1. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga en peligro la ejecución del contrato.	Se menciona que debido a las condiciones de la estructura del salón comunal Las Auras, la cual se encuentra en deterioramiento parcial; no se acepta ejecutar sobre la construcción existente ya que implica una situación de riesgo el construir sobre este edificio. Por lo cual se recomienda generar una demolición.	Oficio informativo	Producto enviado mediante SUM-BOLIVAR- 049 Se encuentran mencionados en el Anexo 4. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de febrero.
2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad nacional o distrital vigente que	Se cumple con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos, cualquier acto de autoridad nacional o	Como producto se genera los aportes de pago a parafiscales.	Verificación en anexos del informe mensual de

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.	distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato		mayo, anexo N° 01. Pagos Parafiscales
3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones necesarias que lleven consigo al cumplimiento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices y anexos, con el fin de cumplir con la ejecución de las Obras como una obligación de resultado, en cuanto a su calidad, o, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de obra mediante la revisión del cronograma de obra, de igual manera se certifica la calidad de los trabajos por medio de los certificados de calidad de los materiales.	Actividades realizadas en campo en el periodo de abril, informe de actividades de mayo	Producto verificable en el capítulo 5. Descripción de actividades ejecutadas en el periodo, del informe de ejecución de mayo.
4. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida de los profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA para la ejecución de las etapas 1 y 2. El interventor verificará el cumplimiento de los perfiles de los profesionales exigidos y ofertados para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos suscritos entre el personal y EL CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural, si es el caso. El supervisor	1. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-002, emitido el 19 de enero de 2024, se envió hoja de vida de los perfiles requeridos residente, director, social y sst. 2. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-007, emitido el 31 de enero de 2024, Subsanción al comunicado CCP-2024-02 hojas de vida. 3. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-008, emitido el 07 de enero de 2024, Subsanción al comunicado CCP-2024-003, subsanción hojas de vida 4. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-035, emitido el 05 de marzo, cambio de residente de obra	Hojas de vida de perfiles profesionales	Producto enviado mediante SUM-BOLIVAR- 002; 007; 008 Se encuentra mencionado en el Anexo 4. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de febrero Y las hojas de vida remitidas en marzo

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
contará con dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en caso de solicitud de ajustes al CONTRATISTA contará con dos (2) días hábiles adicionales para subsanar.	<p>5. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-037, emitido el día 06 de marzo, cambio director de obra</p> <p>6. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-065, emitido el día 20 de marzo, cambio de residente y director de obra.</p> <p>7. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-076, emitido el 04 de abril, hoja de vida director de obra</p> <p>8. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-101, emitido el 23 de abril, subsanación hoja de vida director de obra.</p> <p>9. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-115, emitido el 09 de mayo, subsanación hoja de vida director de obra.</p> <p>10. Mediante oficio SUM-BOLIVAR-064, emitido el 21 de mayo, cambio de profesional SST y ambiental</p>		<p>enviado mediante SUM-BOLIVAR- 035; 037; 065 Se encuentra mencionado en el Anexo 5. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de marzo.</p> <p>Producto enviado mediante SUM-BOLIVAR- 076; 101 Se encuentra mencionado en el Anexo 6. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de abril.</p> <p>SUM-BOLIVAR- 064 Se encuentra mencionado en el Anexo 6. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de abril.</p>
5. Presentar el plan de trabajo durante la etapa de revisión de los diagnósticos, estudios y diseños, que incluya como mínimo la	La actividad en cuestión fue realizada en febrero y marzo cuando se trabajó en los documentos de diagnóstico.	El producto para la presente actividad son los diagnósticos y presupuestos en cuanto a las	La actividad mencionada está detallada en el

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
<p>organización y responsabilidades del recurso humano con relación a: frentes de trabajo mínimo requeridos;</p> <p>jornada de trabajo a realizar para cada una de las actividades, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. En todo caso EL CONTRATISTA deberá garantizar la dedicación requerida por el proyecto y el cumplimiento del PAPSO en cada jornada; líneas de mando y coordinación.</p>	<p>Sin embargo, para el mes de mayo se enviaron nuevos documentos de justificación de np's, donde se presentaban los no previstos necesarios para la ejecución de obra, acompañados de sus soportes, APU's, cotizaciones, acta de np's, basados en los diagnósticos iniciales del presupuesto oficial</p>	<p>necesidades presentes en cuatro salones Auras, Tunal Alto, Betania y Santa Rosa</p> <p>Oficios remisorios de nps, con soportes</p>	<p>informe de ejecución de marzo, desde el numeral 3 hasta el 6. Además, los diagnósticos y presupuestos se pueden encontrar en el Anexo 2 y 3 del mismo informe de ejecución.</p> <p>Oficio SUM-BOLIVAR-129 y SUM-BOLIVAR-130. Se encuentra mencionado en el Anexo 6. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de mayo.</p>
<p>6. Elaborar y presentar para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA y previa suscripción del Acta de Inicio del contrato, la programación del proyecto mediante la creación de un cronograma que contenga, como mínimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de comienzo y fin, duración de las actividades, etapas, recursos y presupuestos asignados a cada una de éstas.</p>	<p>Cronograma previo a la suscripción de inicio relaciona en informe de febrero.</p>	<p>Cronograma</p>	<p>Producto enviado mediante de SUMBOLIVAR- 0010 remitido el 09 de febrero de 2024 Se encuentra mencionado en el Anexo 4. comunicaciones emitidas, del informe de ejecución del mes de</p>

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			febrero.
7. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO (por medio de la interventoría), en un plazo no mayor a DIEZ (10) días calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL (Técnico, ambiental, seguridad y salud de trabajo y social) conforme a la lista de chequeo entregada por la entidad. Dicho informe deberá encontrarse aprobado y firmado por el Representante Legal de la Interventoría.	Se hace entrega del informe mensual de abril junto con varias subsanaciones y así mismo las correcciones del informe del mes de febrero y marzo de acuerdo a la lista de chequeo de cuentas, junto con los formatos que se solicitan en el documento ya mencionado, según como se solicita ordenar y junto con los anexos y soportes correspondientes de respaldo de la presente actividad.	Oficios de entrega de informe	Oficio SUMBOLIVAR-111, 116, 119, 125, 126, 127, 137 se mencionan en el informe de mayo numeral 4 Componente administrativo Anexo 6. Comunicaciones emitidas
8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, (ANEXO No. 5-COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN) apoyando la acción del estado colombiano y de EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, durante el desarrollo	Se da cumplimiento a los compromisos anticorrupción.	Acta de reunión generada	Anexo 10. Asistencia a charla, el presente es correspondiente a los anexos del informe de ejecución del mes de mayo

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
de la obra.			
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
<p>1. Entregar el Plan de Gestión Ambiental y SST, conforme a lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico (ajustando el entregado por el consultor), en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar y contenido Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa de revisión de los diagnósticos, estudios y diseños del contrato</p>	<p>En el mes de abril, se envía el PMA definitivo. En el mes de mayo se envía ultima subsanación del PMA, donde fue aprobado el PMA definitivo</p>	PMA definitivo	<p>El PMA definitivo fue enviado mediante oficio SUM-BOLIVAR 091, 102. Emitido el día 23 de abril del 2024, se mencionan en el informe numeral 4 Componente administrativo Anexo 6. Comunicaciones emitidas del mes de abril. SUM-BOLIVAR-113 el 09 de mayo, con la ultima subsanaciones del PMA, que se puede ver en el informe numeral 4 Componente administrativo Anexo 6. Comunicaciones emitidas del mes de mayo.</p>
<p>2. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de las obras,</p>	<ul style="list-style-type: none"> La actividad de demolición, para lo cual los escombros resultantes de la demolición se están almacenando en sacos – costales – con el fin de tener las áreas limpias, despejadas y se hace la disposición final. 	Informe de mayo 2024 en donde se cuenta con registro fotográfico de los protocolos	<p>La presenta actividad se encuentra explicada en el anexo 4. Informe ambiental con sus suba</p>

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos.	<ul style="list-style-type: none"> ● Con la actividad de demolición, en caso de ser necesario se humectan las áreas para evitar la generación de material particulado. ● Se adecuó el acopio para los Residuos de Construcción y Demolición – RCD. ● Se despejaron las áreas de trabajo, donde se está realizando la actividad de demolición. ● Se realizó la donación de los escombros para la adecuación de un Terraplén. ● Se toma como un aprovechamiento del RCD, se deja un registro de la entrega a la Comunidad del material. ● Los colaboradores, los reciben capacitación en el manejo adecuado y almacenamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD – con el fin de evitar que los almacenen en zonas no adecuadas, que esté bien demarcada el área donde se almacenan y deben estar protegidos. ● Las áreas de trabajo se encuentran limpias y libre de escombros. ● En obra se cuenta con punto ecológico para la disposición adecuada de los residuos sólidos. 	realizados para el manejo ambiental.	nexos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del informe de ejecución de mayo
3. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar contingencias con la comunidad y los trabajadores.	Se llevo a cabo la inspección de los documentos de vehículo que ingresa a obra, asimismo se han realizado las capacitaciones en prevención de los riesgos de acuerdo en plan de trabajo y plan de capacitación, de la misma forma se hizo la difusión del Reglamento de higiene u seguridad	Formato de inspección de vehículo, actas de capacitación y acta de difusión del Reglamento de higiene	Anexo 4.3 del informe ambiental, Anexo 2.12 del informe SST, de ejecución de mayo

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
4. En materia de servicios el proponente debe asumir los costos por consumo de servicios públicos.	La actividad en cuestión no aplica. Esto se debe a que, no es necesaria para el período reportado en el presente informe, ya que han sido solicitados los recibos públicos a los presidentes de la junta y aun no nos los hacen llegar.	Actividad no ejecutada, no se genera producto.	No hay medio de verificación.
5. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato y para cada informe.	Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal por medio del cual acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos. Se hizo la verificación de las planillas de seguridad social de todo el personal que ingresa a obra, operativo como administrativo	Certificación del revisor fiscal y documentos que lo respaldan legalmente.	Documento de la lista de chequeo No 10. Certificación de aportes parafiscales
6. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.	Se asistió al comité de obra del manera virtual : 02/05/2024, 09/05/2024, 16/05/2024, 23/05/2024	Actas N °: 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de comité de obra- virtual y presencial, generadas por interventoría	Anexo N°5. Actas de reuniones por interventoría, el anterior hace parte del informe de ejecución del mes de mayo.
7. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles, vegetación y/o cuerpos de agua aledaños, las	Instalar cerramiento perimetral en el frente de trabajo del Salón Comunal Las Auras, protegiendo así las áreas perimetrales como zonas verdes y fuentes de agua.	Informe de abril 2024 en donde se cuenta con registro fotográfico del cerramiento perimetral.	La presenta actividad se encuentra explicada en el informe de abril numeral

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales elementos, por encontrarse en zonas de paramo y/o reservas ambientales.	Además se capacita a todo el personal en el manejo adecuado de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, cuidado de la Flora y Fauna del Sector.	Informe de mayo 2024 en donde se cuenta con registro fotográfico de los protocolos realizados para el manejo ambiental.	8” Componente ambiental” del informe de abril. Se encuentra explicada en el anexo 4. Informe ambiental con sus suba nexos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del informe de ejecución de mayo
8. Apoyar la adopción de buenas prácticas ambientales enmarcadas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental SGA, de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en las circulares de Secretaría Distrital de Gobierno, dirigidas a promover la cultura ambiental de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se capacito a todo el personal en el manejo adecuado de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, cuidado de la Flora y Fauna del Sector. ● Almacenamiento adecuado de los escombros, se encuentran en sacos – costales y posteriormente dispuestos con un Gestor autorizado. ● Se realizaron jornadas de orden y aseo ● Instalación de punto ecológico, para la adecuada separación de los residuos en obra. ● Acopio adecuado del material resultante de las excavaciones, se encuentra el área demarcada, se protegerá con plástico para evitar genera material particulado. ● Se capacito a todo el personal en el manejo adecuado de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, cuidado de la Flora y Fauna del Sector. 	Informe de mayo 2024 en donde se cuenta con registro fotográfico de los protocolos realizados para el manejo ambiental.	La presenta actividad se encuentra explicada en el anexo 4. Informe ambiental con sus suba nexos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del informe de ejecución de mayo

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<ul style="list-style-type: none"> Áreas de trabajo limpias, ordenadas y sin escombros. 		
9. Dar cumplimiento a la Guía de Contratación Sostenible de Secretaría Distrital de Gobierno, específicamente a los criterios sostenibles establecidos para el presente proceso, de acuerdo con la ficha de contratación sostenible No. 12- Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades.	<p>Adquisición de material granular mediante una cantera certificada por el ministerio nacional de minas.</p> <p>Disposición de RCP para la donación de los escombros con el fin de adecuar un Terraplén. Solicitado por la Comunidad en cabeza del presidente de la JAC el señor Giovanni Susa.</p>	Informe ambiental de mayo en donde se cuenta con registro fotográfico de las actividades ejecutadas con el fin de adoptar buenas prácticas ambientales.	La presenta actividad se encuentra en Anexo 9. fichas técnicas y certificados de calidad y explicada en el anexo 4. Informe ambiental. Del informe de ejecución de mayo.
SOCIALES			
1. Entregar el Plan de Gestión Social conforme a lo establecido en el Anexo 1 -Anexo Técnico, este deberá incluir metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa de revisión de los diagnósticos, estudios y diseños del contrato.	<p>El componente Social del Consorcio Bolívar diseño y envió la propuesta del Plan de Gestión Social para el Contrato 466 de 2023. Este documento se remitió en versiones 0,1 Y 2, y fue aprobado mediante el Oficio CCP-2024-055 de interventoría emitido el 19 de Marzo de 2024.</p> <p>Se llevó a cabo en Marzo 2024</p>	Documento Plan de Gestión Social con sus respectivos anexos.	Verificación por medio del Anexo 7.3.1 Oficio CCP-2024-055 Aprobación Plan de Gestión Social V, DEL INFORME SOCIAL DEL MES DE MARZO 2024

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, en cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local y la Secretaría Distrital de Gobierno.	<p>El contratista Diseñó y envió a revisión las piezas graficas en el mes de Marzo y Abril según acuerdo de encuentros con comunidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volantes de inicio de obra - Volantes Convocatoria a reuniones de inicio para cada salón comunal - Volantes informativos de levantamiento de actas de vecindad - Afiche informativo de inicio de obra - Aviso punto de atención - Valla Informativa - Presentaciones para las reuniones de inicio <p>En el mes de Mayo no se lleva a cabo actividades relacionadas a esta obligación pues se dio cumplimiento en meses anteriores.</p>	<p>Piezas Gráficas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volantes de inicio de obra - Volantes Convocatoria a reuniones de inicio para cada salón comunal - Volantes informativos de levantamiento de actas de vecindad - Afiche informativo de inicio de obra - Aviso punto de atención - Valla Informativa - Presentaciones PPT para las reuniones de inicio 	<p>La verificación se puede realizar a través de los anexos 7.1 Formatos programa de divulgación, y 7.2 Formatos programa de información del informe social de Marzo y Abril de 2024</p>
3. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite. Este trámite	<p>El componente Social en trabajo conjunto con el área técnica levantó las actas de vecindad de inicio de los salones comunales Tunal Alto, Las Auras, Betania y Santa Rosa, así como las actas de inicio de la casa colindante al salón comunal de Betania, y la IED Jaime Garzón. Las cuales fueron remitidas en el mes de Mayo con la firma de los encargados de los predios a través del</p>	<p>Documentos Actas de vecindad de inicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salón Comunal Tunal Alto 	<p>Se puede verificar por medio de los Anexos 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 - 3.1.6 - 3.1.7 – y 3.1.8 del informe social del mes de Mayo de 2024.</p>

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa de revisión de los diagnósticos, estudios y diseños, del contrato.	oficio SUM – BOLIVAR-140 Actas de Vecindad Inicial CTO 466 de 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Salón Comunal Las Auras - Salón Comunal Betania - Salón Comunal Santa Rosa - Casa Colindante salón comunal Betania - IED Jaime Garzón 	
4. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento social y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.	El componente Social asistió a los comité de obra realizados los días 10 de mayo, 11 de mayo, 23 de mayo y 24 de mayo de 2024. Así mismo, asistió a la reunión en las veredas Tunal Alto y Las Auras el 20 de Mayo de 2024 con presidentes de las JAC interventoría y Supervisión	Actas N °: 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de comité de obra- virtual y presencial, generadas por interventoría	Anexo N°5. Actas de reuniones por interventoría, el anterior hace parte del informe de ejecución del mes de mayo.
5. En materia de participación comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración social, el contratista debe realizar con la comunidad diferentes actividades de socialización estas se deben dar al inicio, durante y al final de la ejecución del contrato.	E componente social ha cumplido con las obligaciones en materia de reuniones en los meses de marzo y abril. Así mismo, ha mantenido comunicación constante y directa con representantes de la comunidad en el mes de Mayo de 2024. Adicional a esto, producto del relacionamiento con comunidad recepcionó PQRS, las cuales han sido gestionadas con apoyo del área técnica y ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de reunión - Listados de asistencia - Registro fotográfico - Formato de entrega de volante Diligenciado en campo - Evidencia fotográfica del afiche del punto de atención instalado y atención a comunidad - Correos electrónicos remitidos 	ANEXOS DEL INFORME SOCIAL DE ABRIL DE 2024, ESPECIFICAMENTE 7.1 Formatos programa de divulgación, y 7.2 Formatos programa de información del informe social de Marzo y Abril de 2024


ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		DE LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN ABRIL DE 2024	Anexo 3.2.1 del informe social del mes de mayo 2024.
6. El contratista debe obtener de la población local por lo menos el 30% del personal requerido para mano de obra no calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de selección. La interventoría y la supervisión vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los términos de la convocatoria, sea objetivo.	Se tiene personal de la población local, con el fin de dar cumplimiento a las responsabilidades.	Hojas de vida y certificaciones	Anexo 12. certificaciones personal de la zona, el presente es correspondiente a los anexos del informe de ejecución de obra abril
7. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos.	<ul style="list-style-type: none"> Los escombros resultantes de la demolición se están almacenando en sacos – costales – con el fin de tener las áreas limpias, despejadas y posteriormente hacer la disposición del material con un gestor autorizado. Se les realiza capacitación en el manejo y almacenamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD – con el fin de evitar que los almacenen en zonas no adecuadas o sea utilizados en actividades no autorizadas. Con la actividad de demolición, en caso de ser necesario se humectan las áreas para evitar la generación de material particulado. Se adecuó el acopio para los Residuos de Construcción y Demolición – RCD. 	Informe ambiental de mayo en donde se cuenta con registro fotográfico de las actividades ejecutadas con el fin de adoptar buenas prácticas ambientales.	La presenta actividad se encuentra explicada en el anexo 4. Informe ambiental con sus suba nexos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del informe de ejecución de mayo


ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la separación de los RCD de los demás residuos, ya que serán llevados a disposición final con un Gestor autorizado. 		
<p>8. Productos para entregar por parte del contratista: a) En desarrollo de la obra el Contratista se obliga a entregar lo relacionado en el anexo técnico; b) Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002; c) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción, además de incluir las disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la competencia de la obra y condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la "Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura en el Área Rural del Distrito Capital", emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Los escombros resultantes de la demolición se están almacenando en sacos – costales – con el fin de tener las áreas limpias, despejadas y posteriormente hacer la disposición del material con un gestor autorizado. Se les realiza capacitación en el manejo y almacenamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD – con el fin de evitar que los almacenen en zonas no adecuadas o sea utilizados en actividades no autorizadas. Con la actividad de demolición, en caso de ser necesario se humectan las áreas para evitar la generación de material particulado. Se adecuó el acopio para los Residuos de Construcción y Demolición – RCD. Se realizó la separación de los RCD de los demás residuos, ya que serán llevados a disposición final con un Gestor autorizado. Se despejaron las áreas de trabajo, donde se está realizando la actividad de demolición. <p>Además se hizo envío del diseño de mezcla dando cumplimiento a las normativas vigentes que aplican actualmente a la obra</p>	<p>Informe ambiental de mayo en donde se cuenta con registro fotográfico de las actividades ejecutadas con el fin de adoptar buenas prácticas ambientales.</p> <p>Diseño de mezcla certificado.</p>	<p>La presenta actividad se encuentra en Anexo 9. fichas técnicas y certificados de calidad y fue enviada comunicación SUM-BOLIVAR-120</p> <p>Diseño de mezcla, que se puede ver en el informe numeral 4 Componente administrativo Anexo 6. Comunicaciones emitidas del mes de mayo.</p>
INFORMACIÓN ADICIONAL			

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN	
	Aportes en línea, Múltiples: Sanitas, faisana, nueva eps	Colmena	Aportes en línea, Múltiples: Colpensiones, porvenir, protección.	
FIRMAS				
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.			CONTRATISTA	
			Firma:  Nombre: Laura Velandia Blanco Cédula: 1032416306	
			SUPERVISOR	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.			Nombre: Sebastian Saldarriaga Cargo: Alcalde local de Sumapaz  Firma:	
			INTERVENTORIA	

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Nombre: Andres Useche Cargo: Representante legal Firma: 

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los que se aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.

*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)


Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Consorcio Bolívar sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 y 31 de mayo de 2024

Contrato:	No. COP-466-2023- DICIEMBRE 06 del 2023
Tipo de Contrato:	Contrato de obra publica
Contratista:	Consorcio Bolívar
NIT	No. 901783530 - 1
Objeto:	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCIO Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ
Plazo de Ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha Iniciación:	14 de febrero de 2024
Fecha de Terminación:	13 de junio de 2024
Prórroga(s)	(Un (1) mes) desde el 14 de junio hasta el 13 de julio
Valor Inicial Pactado:	\$597.920.708
Valor Adicional:	\$0
Valor del acta:	\$65.608.768
Valor amortizado acta:	\$19.682.630
Valor a Pagar:	\$45.926.138 (2do. pago)


El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa Consorcio Bolívar se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 02 días del mes de julio de 2024.

Interventor


ANDRES USECHI
Representante legal CivilPro Interventoría
NIT.901. 784.624-8

Supervisor,


SEBASTIÁN SALDARRIAGA
Alcalde local de Sumapaz
C.C. No. 1.014.225.583 de Bogotá D.C.

Código: GCO-GCI-F150

Versión: 01

Sede del centro poblado de San Juan - Conmutador: 3387000 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia

Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

INFORME DE EJECUCION FINANCIERO MAYO
CONSORCIO BOLIVAR NIT. 899.999.061-9

CONTRATO DE OBRA: COP-446-2023

OBJETO: Realizar El Diagnostico, Mantenimiento, Rehabilitación, Reconstrucción Y Reparaciones Locativas Por Precios Unitarios Fijos Y A Monto Agotable En Los Salones Comunes De La Localidad De Sumapaz

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO BOLIVAR
No CONTRATO	COP-446-2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597,920,708.00
PLAZO (MESES)	5

FORMA DE PAGO		
	ANTICIPO 30%	LIQUIDACION 10%
BRUTO	\$ 150,736,313	\$ 50,245,438
IVA	\$ 28,639,899	\$ 9,546,633
NETO	\$ 179,376,212	\$ 59,792,071

CONTROL FINANCIERO													
No PAGO	ACTA CORTE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	ANTICIPO 30%	VALOR LIQUIDACIÓN	VALOR IVA19%	VALOR NETO	VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN FINANCIERA	VALOR ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO	% EJECUCION POR COBRAR	DIAS EJEC.	MES COBRO
	\$ -	0%		\$ -			\$ -					16	FEBRERO
	\$ -	0%		\$ -			\$ -					30	MARZO
1	\$ 49,790,040	8.33%	\$ 14,937,012	\$ -	\$ 6,622,075	\$ 28,230,953	\$ 34,853,028	8.33%	\$ 214,229,240	\$ 383,691,468	64.17%	30	ABRIL
2	\$ 65,608,768	10.97%	\$ 19,682,630	\$ -	\$ 8,726,020	\$ 37,200,401	\$ 45,926,138	10.97%	\$ 225,302,634	\$ 372,618,075	62.32%	30	MAYO
ACUMULADO	\$ 115,398,808	19.30%	\$ 34,619,642		\$ 15,348,095	\$ 65,431,354	\$ 80,779,166	19.30%					

Firma


Nombre



Laura M Velandia
Representante Legal
Consortio Bolivar

Firma

Nombre



Andres Useche
Representante Legal
Consortio CivilPro

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div> <div>ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ</div>	COP-466-2023 “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”	<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>
CORTE DE OBRA 2 CONTRATO COP-466-2023 (PERIODO 1 AL 31 DE MAYO 2024)		

FRENTE: TUNAL ALTO						
Item PPTO Ofertado		Item PPTO Salón		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD PPTO
Item	Sub	Item	Sub			
1		1		PRELIMINARES		
1	1.02	1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	185.00
1	1.04	1	1.02	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12.50
1	1.06	1	1.03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	79.20
1	1.08	1	1.04	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	31.10
1	1.10	1	1.06	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC) INCLUYE ESTRUCTURA	M2	170.41
1	1.12	1	1.08	DESMONTE VENTANAS	M2	4.90
1	1.16	1	1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0,04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M2	78.30
1	1.18	1	1.11	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,15 M EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE (INCLUYE RETIRO)	M2	8.20
2		2		EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2	2.02	2	2.01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	46.70
2	2.03	2	2.02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	M3	61.10
2		3		CIMENTACIONES		
2	2.01	3	3.01	CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra	M3	1.26
18	18,28	3	3.02	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX, (No incluye demolicion de placa, excavacion , ciclopeo , relleno bajo placa, ni reconstrucción de placa de contrapiso),	ML	7.00
6		4		ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
6	6.06	5	5.01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	158.30
6	6.09	5	5.02	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA4 (0,12X0,17M) INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI, APROX	ML	47.00
6	6.03	5	5.03	COLUMNETA NUEVA CC2-B(0,12X0,12M) CONFINANTE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX,	ML	28.00
9		8		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN		
9	9.3	8.00	8.07	TUBERÍA PVC S 2"	ML	15.01
9	9.31	8.00	8.08	TUBERÍA PVC S 3"	ML	2.00
9	9.32	8.00	8.09	TUBERÍA PVC S 4"	ML	17.20
9	9.4	8.00	8.11	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN	9.00
9	9.41	8.00	8.12	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	UN	2.00
9	9.42	8.00	8.13	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN	3.00
9	9.53	8.00	8.16	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	192.76
9	9.54	8.00	8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 3"	UN	2.00
9	9.56	8.00	8.18	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	UN	26.00
9	9.57	8.00	8.19	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	UN	4.00
9	9.58	8.00	8.20	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	UN	19.00
14				MAMPOSTERIA		
14	14.07	12	12.03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	25.60
15				PAÑETES Y ACABADOS PARED		
15	15.01	13	13.01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 2 CM	M2	157.40
20				PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS		
20	20.02	16	16.01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2	158.30
32				TRANSPORTE RURALIDAD		
32	32.01	20	20.01	Distancias establecidas desde el Borde Urbano - Usme hasta el territorio de Sumapaz - (Valor transporte de insumos por salon a intervenir)	GL	1.0
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) FRENTE LOS TUNAL ALTO						

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL MES	Vr. TOTAL
185.02	0.00	\$0
3.49	0.00	\$0
75.59	0.00	\$0
31.10	0.00	\$0
91.52	91.52	\$1,198,546
4.90	4.90	\$74,563
75.59	0.00	\$0
6.50	0.00	\$0
46.68	0.00	\$0
61.05	0.00	\$0
1.20	0.00	\$0
6.83	0.00	\$0
158.26	158.26	\$19,575,971
0.00	0.00	\$0
19.50	8.00	\$510,968
18.45	6.10	\$134,109
1.20	1.20	\$38,495
9.00	0.00	\$0
14.00	5.00	\$174,070
2.00	2.00	\$108,990
3.00	3.00	\$315,951
204.07	0.00	\$0
2.00	2.00	\$55,000
21.00	4.00	\$40,396
2.00	2.00	\$27,266
17.00	17.00	\$440,130
15.54	15.54	\$812,183
25.48	25.48	\$928,211
8.44	8.44	\$350,294
1.00	0.00	\$0
		\$ 24,785,141

FRENTE: LAS AURAS						
Item PPTO Ofertado		Item PPTO Salón		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD PPTO
Item	Sub	Item	Sub			
1		1		PRELIMINARES		
1	1.02	1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	358.00
1	1.05	1	1.02	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	106.36
1	1.06	1	1.03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	7.90
1	1.07	1	1.04	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	7.40
1	1.10	1	1.05	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC) INCLUYE ESTRUCTURA	M2	170.41
1	1.11	1	1.06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	6.00
1	1.12	1	1.07	DESMONTE VENTANAS	M2	14.70
1	1.17	1	1.09	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE DE E= 0,12 M A 0,15 M (INCLUYE RETIRO)	M2	105.90
1	1.18	1	1.10	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,15 M EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE (INCLUYE RETIRO)	M2	66.55
ICCU	1.8	1	1.11	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	68.90
				EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2	2.01	2	2.01	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	13.50
2	2.03	2	2.02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	M3	13.50
32				TRANSPORTE RURALIDAD		
32	32.01	8	8.01	Distancias establecidas desde el Borde Urbano - Usme hasta el territorio de Sumapaz - (Valor transporte de insumos por salon a intervenir)	GL	1.0
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) FRENTE LAS AURAS						

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL MES	Vr. TOTAL
357.97	0.00	\$0
106.36	0.00	\$0
12.01	9.45	\$756,208
11.15	9.67	\$3,007,312
170.41	0.00	\$0
7.00	1.00	\$17,538
14.70	0.00	\$0
132.51	0.00	\$0
71.47	0.00	\$0
105.14	105.14	\$3,209,293
1.60	1.60	\$40,154
10.05	10.05	\$862,009
1.00	0.75	\$ 609,705
		\$ 8,502,218

FRENTE: BETANIA						
Item PPTO Ofertado		Item PPTO Salón		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD PPTO
Item	Sub	Item	Sub			
1				PRELIMINARES		
1	1.02	1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	159.65
1	1.09	1	1.02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4.00
1	1.11	1	1.03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	13.00
1	1.16	1	1.05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0.04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M2	25.04
1	1.19	1	1.06	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	15.99
2				EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2	2.02	2	2.01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	9.30
2	2.03	2	2.02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	M3	9.30
6				ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
6	6.06	3	3.01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	15.99
9				INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN		
9	9.01	4	4.01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	UN	1.00
9	9.09	4	4.02	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	ML	2.50

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL MES	Vr. TOTAL
159.65	159.65	\$ 835,927
4.00	4.00	\$ 112,456
8.00	8.00	\$ 140,304
25.04	25.04	\$ 463,591
15.63	15.63	\$ 482,514
3.04	3.04	\$ 445,886
3.04	3.04	\$ 260,747
15.03	15.03	\$ 1,859,136
1.00	1.00	\$ 27,779
2.50	2.50	\$ 37,093

9	9.21	4	4.03	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE-GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR,	UN	1.00	\$45,269
9	9.22	4	4.04	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	UN	4.00	\$6,002
9	9.29	4	4.05	RE-VENTILACIÓN DE 3" X 2"	ML	3.50	\$30,203
9	9.3	4	4.06	TUBERÍA PVC S 2"	ML	8.40	\$21,985
9	9.31	4	4.07	TUBERÍA PVC S 3"	ML	4.00	\$32,079
9	9.32	4	4.08	TUBERÍA PVC S 4"	ML	15.50	\$43,029
9	9.37	4	4.09	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	2.00	\$12,363
9	9.4	4	4.10	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN	6.00	\$34,814
9	9.42	4	4.11	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN	4.00	\$105,317
9	9.54	4	4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIÁMETRO 3"	UN	3.00	\$27,500
9	9.56	4	4.13	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	UN	9.00	\$10,099
9	9.57	4	4.14	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	UN	6.00	\$13,633
9	9.58	4	4.15	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	UN	36.00	\$25,890
13				INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
13	13.03	6	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN (Incluye retiro del punto existente o aplica para punto nuevo),	UN	4.00	\$58,743
13	13.05	6	6.02	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 14W-18W)	UN	4.00	\$12,748
15				PAÑETES Y ACABADOS PARED			
15	15.04	7	7.01	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	M2	12.60	\$27,996
20				PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS			
20	20.02	8	8.01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2	25.40	\$41,504
20	20.15	8	8.02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	25.40	\$80,909
20	20.19	8	8.03	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN METÁLICO, INOXIDABLE,	ML	6.50	\$14,833
20	20.22	8	8.04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)	M2	25.40	\$3,891
21				ESTUCOS Y PINTURAS			
21	21.04	9	9.01	ESTUCO	M2	50.50	\$9,615
21	21.12	9	9.06	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	146.10	\$19,352
21	21.13	9	9.07	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2	165.50	\$3,483
22				APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA			
22	22.04	10	10.01	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)	UN	4.00	\$30,504
24				ANDENES Y SARDINELES			
24	24.01	11	11.01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.80	\$71,895
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) FRENTE BETANIA							

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) TOTAL	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)	
ADMINISTRACION (A)	30.45%
IMPREVISTOS (I)	0.50%
UTILIDAD (U)	4.00%
SUB TOTAL DEL PROYECTO + AIU	34.95%

VALOR TOTAL DEL CORTE
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%)

VALOR DE ACTA DE RECIBO PARCIAL AMORTIZADO EL ANTICIPO
--


ELABORÓ


Milton Camilo Jimenez Colmenares
Residente de Obra


Roberto Hoyos C.
Residente de Interventoría

REVISÓ


Frether Ivan Camacho
Director de Obra


Carlos Felipe Correa Barreto
Director de Interventoría


Juan Sebastian Saavedra Riaño
Apoyo a la Supervisión.

1.00	1.00	\$ 45,269
4.00	4.00	\$ 24,008
2.00	2.00	\$ 60,406
8.40	8.40	\$ 184,674
4.00	4.00	\$ 128,316
22.36	22.36	\$ 962,128
4.00	4.00	\$ 49,452
6.00	6.00	\$ 208,884
4.00	4.00	\$ 421,268
4.00	4.00	\$ 110,000
11.00	11.00	\$ 111,089
6.00	6.00	\$ 81,798
36.00	36.00	\$ 932,040
4.00	4.00	\$ 234,972
4.00	4.00	\$ 50,992
12.37	12.37	\$ 346,311
25.40	25.40	\$ 1,054,202
25.40	25.40	\$ 2,055,089
3.00	3.00	\$ 44,499
25.40	25.40	\$ 98,831
30.60	30.60	\$ 294,219
146.06	146.06	\$ 2,826,553
50.00	50.00	\$ 174,150
4.00	4.00	\$ 122,016
0.60	0.60	\$ 43,137
		\$ 15,329,735


	\$ 48,617,094
	\$ 16,991,674
30.45%	\$ 14,803,905
0.50%	\$ 243,085
4.00%	\$ 1,944,684
34.95%	\$ 65,608,768





\$	65,608,768
\$	19,682,630




\$	45,926,138
----	------------

MEMORIAS DE CALCULO BETANIA





[illegible]




Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
							HOJA N°	2	DE	35		
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2			
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	1.02	DESCRIPCION	DESMONTE APARATOS SANITARIOS			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
<div></div>						Inodoro	LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	4.00	4.00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ		REVISÓ				OBSERVACIONES:						
<div> Milto Camilo Jimenez Residente de Obra</div>		<div> Jose Luis Yega Director de Obra</div>				<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
<div> Roberto Hoyos C Residente de Interventoría</div>		<div> Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría</div>										
								4.00				



Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública				<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>										
CONTRATO No						COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	3	DE	35
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"														
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		2/5/2024		HASTA		29/5/2024		ACTA N°		2		
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.						
ITEM	1.03	DESCRIPCION	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS		FORMULA:				UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA				
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad					LOCALIZACION				DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL		
					Divisiones de Baño				LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	8.00	8.00		
    																
					Se Anexan Planos para verificación de Medidas.											
ELABORO		REVISÓ		OBSERVACIONES:												
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Yega Director de Obra		<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>												
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría														
				8.00												



Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	4	DE	35		
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	1.05	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0,04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad			LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL		
			LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO						
			Baños		5.48	4.57			1.00	25.04		
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ		REVISÓ		OBSERVACIONES:								
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra		<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>								
 Roberto Hoyos C. Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría										



Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública						<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
Versión 1											
CONTRATO No COP-466-2023 DEL AÑO 2023 FECHA DE INICIO 13/2/2024 FECHA DE TERMINACION 13/6/2024						HOJA N°	5	DE	35		
OBJETO "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año) 29/5/2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 2/5/2024 HASTA 29/5/2024 ACTA N° 2											
CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR INTERVENTOR: CONSORCIO CIVIL PRO SUPERVISOR: Ing. Juan Sebastián Saavedra.											
ITEM	1.06	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad											
											
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.											
ELABORO  Milton Camilo Jimenez Residente de Obra				REVISO  Jose Luis Yega Director de Obra						OBSERVACIONES:	
Roberto Hoyos C. Residente de Interventoría				Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría						SUBTOTAL ESTA HOJA TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES TOTAL EJECUTADO ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR	
										15.63	



Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	6	DE	35		
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024			
ACTA N°		2										
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	2.01	DESCRIPCION	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE			FORMULA:	UNIDAD	M3	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	LARGO	DIMENSIONES ANCHO ALTO		OTRO	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Zanja para conexión sanitaria	7.61	0.50 0.80			1.00	3.04
Se Anexan Planos para Formulación de Presupuesto												
ELABORO			REVISO			OBSERVACIONES:						
												
Milto Camilo Jimenez Residente de Obra			Jose Luis Vega Director de Obra									
						SUBTOTAL ESTA HOJA						
Roberto Hoyos C Residente de Interventoría			Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						
						TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
						TOTAL POR EJECUTAR						

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>				
CONTRATO No							HOJA N°	7	DE	35	
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024				
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"									
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		HASTA		29/5/2024		ACTA N°	2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.	
ITEM	2.02	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)			FORMULA:	UNIDAD	M3	FRENTE DE OBRA	BETANIA	
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad			LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
					LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO			
			Zanja para conexión sanitaria		7.61	0.50	0.80		1.00	3.04	
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.											
ELABORO		REVISO		OBSERVACIONES:							
				<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>							
Milton Camilo Jimenez		Jose Luis Vega									
Residente de Obra		Director de Obra									
											
Roberto Hoyos C		Carlos Felipe Correa Barreto									
Residente de Interventoría		Director de Interventoría									

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>							
							HOJA N°	8	DE	35				
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024							
OBJETO														
"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"														
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024					
								ACTA N°	2					
CONTRATISTA:			CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:			CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	3.01	DESCRIPCION	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA				
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES						
						Baños		LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
								5.48	4.57			60%	1.00	15.03
  														
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.														
ELABORO		REVISO				OBSERVACIONES:								
						<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>								
Milto Camilo Jimenez		Jose Luis Vega												
Residente de Obra		Director de Obra												
														
Roberto Hoyos C		Carlos Felipe Correa Barreto												
Residente de Interventoría		Director de Interventoría												
						15.03								

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>													
CONTRATO No							COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	9	DE	35			
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"																		
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024			HASTA		29/5/2024			ACTA N°		2			
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:			CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.							
ITEM		4.01		DESCRIPCION			PUNTO HIDRÁULICO DE ½"			FORMULA:			UNIDAD		UN		FRENTES DE OBRA		BETANIA	
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad								LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		CANTIDAD TOTAL					
								Baños		LARGO		ANCHO		ALTO		%		1.00		1.00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																				
ELABORO		REVISO			OBSERVACIONES:															
					SUBTOTAL ESTA HOJA TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES TOTAL EJECUTADO ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR															
Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		Jose Luis Yéga Director de Obra																		
																				
Roberto Hoyos Residente de Interventoría		Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría																		
					1.00															

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
							HOJA N°	10	DE	35			
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024		HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	4.02	DESCRIPCION	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"			FORMULA:	UNIDAD	ML	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL		
						Conexión Llave Jardin	LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	1.00	2.50	
													
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.													
ELABORO  Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		REVISÓ  Jose Luis Yega Director de Obra				OBSERVACIONES:							
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría				SUBTOTAL ESTA HOJA							2.50
						TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							
						TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES							
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO							
						TOTAL POR EJECUTAR							




	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública						<div style="text-align:center; border: 1px solid black; padding: 5px;">CONSORCIO BOLIVAR</div>										
Versión 1																	
									HOJA N°	11	DE	35					
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024										
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"																
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024	HASTA	29/5/2024			ACTA N°	2					
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.								
ITEM	4.03	DESCRIPCION	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR,			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA							
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad																	
																	
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																	
ELABORO		REVISO				OBSERVACIONES:											
 Milto /Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra				<div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div>											
 Roberto Hoyas C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría															
SUBTOTAL ESTA HOJA												1.00					
TOTALES																	
TOTAL POR EJECUTAR																	

[illegible]



[illegible]

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	14	DE	35		
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	4.06	DESCRIPCION	TUBERÍA PVC S 2"			FORMULA:	UNIDAD	ML	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
<div>Registro fotográfico ó diagrama de la actividad</div> <div></div>			LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL			
			Lavanamos Baño de mures	1.45				3.00	4.35			
			Lavanamos baños de Hombres	1.69				1.00	1.69			
			Lavanamos baños de Hombres	1.02				1.00	1.02			
			Orinal Baño de Hombres	1.02				1.00	1.02			
			Sifon Baño de Hombres	0.42				1.00	0.42			
			Sifon Baño de Mujeres	0.42				1.00	0.42			
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ			REVISÓ			OBSERVACIONES:						
<div></div> <div>Milto Camilo Jimenez</div> <div>Residente de Obra</div>			<div></div> <div>Jose Luis Vega</div> <div>Director de Obra</div>			<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
<div></div> <div>Roberto Hoyos C</div> <div>Residente de Interventoría</div>			<div></div> <div>Carlos Felipe Correa Barreto</div> <div>Director de Interventoría</div>									



Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
							HOJA N°	15	DE	35		
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024	HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	4.07	DESCRIPCION	TUBERÍA PVC S 3"			FORMULA:	UNIDAD	ML	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
						Sifon Baño de Hombres	LARGO	ANCHO	ALTO	%	1.00	1.26
						Sifon Baño de Mujeres	0.89				1.00	0.89
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORO Milton Camilo Jimenez Residente de Obra		REVISÓ Jose Luis Yega Director de Obra				OBSERVACIONES:						
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría				SUBTOTAL ESTA HOJA						2.15
						TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						
						TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
						TOTAL POR EJECUTAR						




Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	16	DE	35		
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	4.08	DESCRIPCION	TUBERÍA PVC S 4"			FORMULA:	UNIDAD	ML	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
     			Baño de Hombre	4.53				1.00	4.53			
			Baño de Mujeres	5.42				1.00	5.42			
			Inodoros baño de mujeres	1.20				2.00	2.40			
			Inodoros baño de Hombres	1.20				2.00	2.40			
			Conexión a Pozo de inspeccion	7.61				1.00	7.61			
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ			REVISÓ			OBSERVACIONES:						
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra			 Jose Luis Vega Director de Obra			<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría			 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría									

[illegible]


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
CONTRATO No							HOJA N°	18	DE	35			
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024				
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	4.10	DESCRIPCION	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
						Baño de Hombre		LARGO	ANCHO	ALTO	%		
						Baño de Mujeres							
													
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.													
ELABORO		REVISÓ			OBSERVACIONES:								
													
Milto Camilo Jimenez		Jose Luis Vega											
Residente de Obra		Director de Obra											
													
Roberto Hoyas C		Carlos Felipe Correa Barreto											
Residente de Interventoría		Director de Interventoría			SUBTOTAL ESTA HOJA						6.00		
					TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA								
					TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES								
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO								
					TOTAL POR EJECUTAR								



Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
CONTRATO No							HOJA N°	19	DE	35			
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO							"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"						
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024				
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	4.11	DESCRIPCION	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES		CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL		
						LARGO		ANCHO	ALTO	%			
						Baño de Hombre						2.00	2.00
						Baño de Mujeres						2.00	2.00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.													
ELABORÓ		REVISÓ			OBSERVACIONES:								
					<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>								
Milto Camilo Jimenez		Jose Luis Vega											
Residente de Obra		Director de Obra											
Roberto Hoyos C		Carlos Felipe Correa Barreto											
Residente de Interventoría		Director de Interventoría											



Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>										
CONTRATO No							COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	20	DE	35
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"															
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		2/5/2024		HASTA		29/5/2024		ACTA N°		2			
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.					
ITEM	4.12	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 3"					FORMULA:		UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA				
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad								LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		CANTIDAD TOTAL		
<div></div>								Baño de Hombre		LARGO	ANCHO	ALTO	%	2.00	2.00		
								Baño de Mujeres						2.00	2.00		
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																	
ELABORO		REVISO		OBSERVACIONES:													
<div> Camilo Jimenez Residente de Obra</div>		<div> Jose Luis Yéga Director de Obra</div>															
<div> Roberto Hoyos Residente de Interventoría</div>		<div> Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría</div>		<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>													


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	21	DE	35		
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	4.13	DESCRIPCION	ACESORIOS RED SANITARIA 2"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Baño de Hombre					5.00	5.00
						Baño de Mujeres					6.00	6.00
												
												
												
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ		REVISÓ		OBSERVACIONES:								
												
Milto Camilo Jimenez		Jose Luis Vega										
Residente de Obra		Director de Obra										
												
Roberto Hoyos C		Carlos Felipe Correa Barreto										
Residente de Interventoría		Director de Interventoría										
SUBTOTAL ESTA HOJA											11.00	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA												
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES												
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO												
TOTAL POR EJECUTAR												


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
CONTRATO No							HOJA N°	22	DE	35			
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024				
ACTA N°		2											
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	4.14	DESCRIPCION	ACESORIOS RED SANITARIA 3"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
						Baño de Hombre		LARGO	ANCHO	ALTO	%	5.00	5.00
						Baño de Mujeres						6.00	6.00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.													
ELABORÓ						REVISÓ							
Milto Camilo Jimenez						Jose Luis Vega							
Residente de Obra						Director de Obra							
Roberto Hoyos C						Carlos Felipe Correa Barreto							
Residente de Interventoría						Director de Interventoría							
OBSERVACIONES:													
SUBTOTAL ESTA HOJA						11.00							
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA													
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES													
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO													
TOTAL POR EJECUTAR													


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	23	DE	35		
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	4.15	DESCRIPCION	ACESORIOS RED SANITARIA 4"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Baño de Hombre					14.00	14.00
						Baño de Mujeres					14.00	14.00
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>				
CONTRATO No							HOJA N°	24	DE	35	
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024				
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"									
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		
ACTA N°		2									
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.	
ITEM	6.01	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACION (Incluye retiro del punto existente o aplica para punto nuevo).			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA	
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Centro de conectividad Campesina	LARGO	ANCHO	ALTO	%	
											
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.											
ELABORO		REVISÓ				OBSERVACIONES:					
						<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>					
Milto Camilo Jimenez		Jose Luis Vega									
Residente de Obra		Director de Obra									
											
Roberto Hoyos		Carlos Felipe Correa Barreto									
Residente de Interventoría		Director de Interventoría				4.00					


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>				
CONTRATO No							HOJA N°	25	DE	35	
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024				
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"									
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024		
ACTA N°		2									
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.	
ITEM	6.02	DESCRIPCION	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 14W-18W)			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA	
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Centro de conectividad Campesina	LARGO	ANCHO	ALTO	%	
											
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.											
ELABORO		REVISÓ				OBSERVACIONES:					
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra				<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>					
 Roberto Hoyos Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría									
						4.00					




Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>				
							HOJA N°	26	DE	35	
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024				
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024	HASTA	29/5/2024		ACTA N°	2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	7.01	DESCRIPCION	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA	
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Centro de Conectividad Campesina	3.48	2.50	10%	1.00	0.87
						Muro Exterior	4.81	2.50	40%	1.00	4.81
						Muro Exterior	2.41	2.50	25%	1.00	1.51
						Muro Exterior	5.60	2.50	15%	1.00	2.10
						Muro Exterior	17.79	3.20	5%	1.00	2.85
						Tarima	4.50	0.50	10%	1.00	0.23
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.											
ELABORO  Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		REVISÓ  Jose Luis Yega Director de Obra				OBSERVACIONES: <div>SUBTOTAL ESTA HOJA12.37</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>					
 Roberto Hoyos Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría									


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública				<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>														
CONTRATO No						HOJA N°	27	DE	35											
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024													
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"																		
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2									
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.										
ITEM	8.01	DESCRIPCION	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA										
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL								
<div></div>						Baños		LARGO	5.48	ANCHO	4.57	ALTO		OTRO		1.00	25.04			
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																				
ELABORÓ		REVISÓ		OBSERVACIONES:																
<div> Milto Camilo Jimenez Residente de Obra.</div>		<div> Jose Luis Vega Director de Obra</div>		<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>																
<div> Roberto Hoyos Residente de Interventoría</div>		<div> Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría</div>																		

	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública						<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
Versión 1													
							HOJA N°	28	DE	35			
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2				
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.					
ITEM	8.02	DESCRIPCION	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES		CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL		
						Baños		LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	1.00	25.04
								5.48	4.57				
													
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.													
ELABORO		REVISÓ				OBSERVACIONES:							
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra,		 Jose Luis Yega Director de Obra				<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div> <div>25.04</div>							
 Roberto Hoyos Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría											


[illegible]

Formato										CONSORCIO BOLIVAR																									
Versión 1		Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública																																	
CONTRATO No														COP-466-2023		DEL AÑO		2023		FECHA DE INICIO		13/2/2024		FECHA DE TERMINACION		13/6/2024		HOJA N°		30		DE		35	
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"																																	
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		2/5/2024		HASTA		29/5/2024		ACTA N°		2																					
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.																									
ITEM		8.04		DESCRIPCION		PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)		FORMULA:		UNIDAD		M2		FRENTE DE OBRA		BETANIA																			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad								LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS		CANTIDAD TOTAL																			
								Baños		LARGO		ANCHO		ALTO		OTRO		1.00		25.04															
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																																			
ELABORO		REVISO		OBSERVACIONES:																															
																																			
Milto Jimenez		Jose Luis Vega																																	
Residente de Obra		Director de Obra																																	
																																			
Roberto Hoyos		Carlos Felipe Correa Ballesteros																																	
Residente de Interventoria		Director de Interventoria		SUBTOTAL ESTA HOJA										25.04																					
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA																															
				TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES																															
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO																															
				TOTAL POR EJECUTAR																															

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	31	DE	35		
COP-466-2023							DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024		
FECHA DE TERMINACION							13/6/2024					
OBJETO												
"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)							29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	2/5/2024	HASTA		
							29/5/2024	ACTA N°	2			
CONTRATISTA:			CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:		
									Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	9.01	DESCRIPCION	ESTUCO			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad												
<div></div>						LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Muro Exterior 1	17.79		2.50	10.0%	2.00	8.90
						Centro de Conectividad	3.82		2.50	15.0%	2.00	2.87
						Centro de Conectividad	1.88		2.50	10.0%	2.00	0.94
						Centro de Conectividad	1.23		2.50	15.0%	2.00	0.92
						Centro de Conectividad	3.48		2.50	15.0%	2.00	2.61
						Cocina	3.83		2.50	15.0%	2.00	2.87
						Cocina	2.24		2.50	15.0%	2.00	1.68
						Muro Exterior 1	17.79		2.50	15.0%	1.00	6.67
						Muro Exterior 2	5.60		2.50	15.0%	1.00	2.10
						Muro Exterior 3	2.65		2.50	15.7%	1.00	1.04
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ			REVISÓ			OBSERVACIONES:						
<div> Milto Camilo Jimenez Residente de Obra</div>			<div> Jose Luis Vega Director de Obra</div>			<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
<div> Roberto Hoyos Residente de Interventoría</div>			<div> Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría</div>									
						30.60						



	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública						<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>				
Versión 1											
							HOJA N°	32	DE	35	
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024				
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"										
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE				2/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.		
ITEM	9.01	DESCRIPCION	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)				FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad											
 											
   											
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.											
ELABORO		REVISO				OBSERVACIONES:					
 Milton Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra									
 Roberto Hoyos Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoria									
SUBTOTAL ESTA HOJA								146.06			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA											
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES											
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO											
TOTAL POR EJECUTAR											

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
CONTRATO No							HOJA N°	33	DE	35		
COP-466-2023							DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024		
FECHA DE TERMINACION							13/6/2024					
OBJETO												
"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)							29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	2/5/2024	HASTA	29/5/2024	
ACTA N°							2					
CONTRATISTA:			CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO				
SUPERVISOR:							Ing. Juan Sebastián Saavedra.					
ITEM	9.03	DESCRIPCION	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	BETANIA		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
			Muro Exterior 1			17.79		2.50	20%	2.00	17.79	
			Centro de Conectividad			3.82		2.50	25%	2.00	4.78	
			Centro de Conectividad			1.88		2.50	25%	2.00	2.35	
			Centro de Conectividad			1.23		2.50	25%	2.00	1.54	
			Centro de Conectividad			3.48		2.50	25%	2.00	4.35	
			Cocina			3.83		2.50	20%	2.00	3.83	
			Cocina			2.24		2.50	21%	2.00	2.35	
			Muro Exterior 1			17.79		2.50	20%	1.00	8.90	
			Muro Exterior 2			5.60		2.50	20%	1.00	2.80	
			Muro Exterior 3			2.65		2.50	20%	1.00	1.33	
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ			REVISÓ			OBSERVACIONES:						
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra			 Jose Luis Vega Director de Obra			<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
 Roberto Hoyos Residente de Interventoría			 Carlos Felipe Correa Ballester Director de Interventoría									
						50.00						

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
							HOJA N°	34	DE	35			
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"													
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		2/5/2024		HASTA	29/5/2024				
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	10.01	DESCRIPCION	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	BETANIA			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES		CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL		
   						Inodoro		LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	4.00	4.00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.													
ELABORO		REVISÓ				OBSERVACIONES:							
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra				<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>							
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoria		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoria											
						4.00							

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>																
CONTRATO No							COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	35	DE	35						
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"																					
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024			HASTA		29/5/2024			ACTA N°		2						
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.											
ITEM		11.01		DESCRIPCION		ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M		FORMULA:				UNIDAD		M2		FRENTE DE OBRA		BETANIA					
<div>Registro fotográfico ó diagrama de la actividad</div> <div></div>								LOCALIZACION				DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS		CANTIDAD TOTAL					
								Anden				LARGO		ANCHO		ALTO		OTRO		1.00		0.60	
ELABORO				Milton Camilo Jimenez Residente de Obra		REVISÓ				Jose Luis Yega Director de Obra		OBSERVACIONES:											
		Roberto Hoyos Residente de Interventoria				Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoria		SUBTOTAL ESTA HOJA								0.60							
								TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA															
								TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES															
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO															
								TOTAL POR EJECUTAR															

MEMORIAS DE CALCULO LAS AURAS


Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
							HOJA N°	7	DE	7		
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			2/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2			
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	32,01	DESCRIPCION	Distancias establecidas desde el Borde Urbano - Usme hasta el territorio de Sumapaz - (Valor transporte de insumos por salon a intervenir)			FORMULA:	UNIDAD	GL	FRENTE DE OBRA	LAS AURAS		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
 <p>24 may. 2024 11:39:56 a. m. Altitud:3052.8m salón comunal auras</p>						Transporte de Material y herramienta	LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	0,75	0,75
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORÓ			REVISÓ			OBSERVACIONES:						
 Milton Camilo Jimenez Residente de Obra			 Jose Luis Vega Director de Obra			<div>SUBTOTAL ESTA HOJA0,75</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría			 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría									

MEMORIAS DE CALCULO TUNAL ALTO

[illegible]


[illegible]




Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública				<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>														
CONTRATO No						COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	3	DE	16				
OBJETO						"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"														
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)						29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE				1/5/2024		HASTA		29/5/2024		ACTA N°	2	
CONTRATISTA:						CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:				CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	5,01	DESCRIPCION	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA				FORMULA:				UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO						
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad							LOCALIZACION				DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL				
<div></div>							Baño hombres				LARGO	1,67	ANCHO	2,78	ALTO		OTRO		1,00	4,64
							Baño mujeres				LARGO	1,75	ANCHO	2,78	ALTO		OTRO		1,00	4,87
							Despensa				LARGO	2,11	ANCHO	3,58	ALTO		OTRO		1,00	7,55
							cocina				LARGO	3,58	ANCHO	5,65	ALTO		OTRO		1,00	20,23
							Salon principal				LARGO	7,55	ANCHO	9,68	ALTO		OTRO		1,00	73,08
							Comedor				LARGO	6,10	ANCHO	7,85	ALTO		OTRO		1,00	47,89
											LARGO		ANCHO		ALTO		OTRO			
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																				
ELABORO				REVISO				OBSERVACIONES:												
<div> Milton Camilo Jimenez Residente de Obra</div>				<div> Jose Luis Vega Director de Obra</div>				<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>												
<div> Roberto Hoyos C Residente de Interventoría</div>				<div> Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría</div>																
														158,26						

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>										
CONTRATO No							COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	4	DE	16
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"															
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/5/2024		HASTA		29/5/2024		ACTA N°		2			
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR				INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO				SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	5,03	DESCRIPCION	COLUMNETA NUEVA CC2-B(0,12X0,12M) CONFINANTE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX.										FORMULA:	UNIDAD	ML	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad																	
<div><div><div>21 may. 2024 4:41:07 p.m. 245° SW Vía sin nombre Sumapaz Cundinamarca Altitud: 2426.0m Velocidad: 0.4km/h SALÓN COMUNAL TUNAL ALTO Número de inicio: 245</div></div><div><div>21 may. 2024 4:41:07 p.m. 245° SW Vía sin nombre Sumapaz Cundinamarca Altitud: 2426.0m Velocidad: 0.4km/h SALÓN COMUNAL TUNAL ALTO Número de inicio: 245</div></div><div><div>21 may. 2024 4:41:07 p.m. 245° SW Vía sin nombre Sumapaz Cundinamarca Altitud: 2426.0m Velocidad: 0.4km/h SALÓN COMUNAL TUNAL ALTO Número de inicio: 245</div></div></div>																	
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																	
ELABORÓ		REVISÓ		OBSERVACIONES:													
 Milito, Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Yega Director de Obra															
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría		SUBTOTAL ESTA HOJA TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES TOTAL EJECUTADO ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR													
				8,00													


[illegible]

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública				<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
						HOJA N°	6	DE	16			
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			1/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2			
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	8,08	DESCRIPCION	TUBERÍA PVC S 3"			FORMULA:	UNIDAD	ML	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
						Salon	LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	1,00	1,20
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORO		REVISÓ				OBSERVACIONES:						
												
Milton Camilo Jimenez Residente de Obra		Jose Luis Yega Director de Obra										
												
Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría										
SUBTOTAL ESTA HOJA						1,20						
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA												
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES												
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO												
TOTAL POR EJECUTAR												

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
							HOJA N°	7	DE	16		
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			1/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2			
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	8,11	DESCRIPCION	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO		
		Registro fotográfico ó diagrama de la actividad				LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
						Baños	LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	5,00	5,00
		Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.										
ELABORO		REVISÓ				OBSERVACIONES:						
 Mito, Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Yega Director de Obra				SUBTOTAL ESTA HOJA TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES TOTAL EJECUTADO ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR						
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría										
						5,00						

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>						
CONTRATO No							HOJA N°	8	DE	16			
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024						
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/5/2024		HASTA	29/5/2024				
ACTA N°		2											
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.			
ITEM	8,12	DESCRIPCION	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO			
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
						LARGO		ANCHO	ALTO	OTRO			
						Comedor						1,00	1,00
						Salon						1,00	1,00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.						OBSERVACIONES:							
ELABORÓ		REVISÓ		SUBTOTAL ESTA HOJA							2,00		
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									
Milton Camilo Jimenez		Jose Luis Vega		TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES									
Residente de Obra		Director de Obra		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									
				TOTAL POR EJECUTAR									
Roberto Hoyos C		Carlos Felipe Correa Barreto											
Residente de Interventoría		Director de Interventoría											

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública				<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>											
CONTRATO No						COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024	HOJA N°	9	DE	16	
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"															
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			1/5/2024			HASTA		29/5/2024			ACTA N°		2
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR			INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.					
ITEM	8,13	DESCRIPCION	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"			FORMULA:			UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO					
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL					
						Baño	LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO							
												3,00	3,00				
ELABORO			REVISÓ			OBSERVACIONES:											
Milton Camilo Jimenez			Jose Luis Vega														
Residente de Obra			Director de Obra														
Residente de Interventoria			Director de Interventoria			SUBTOTAL ESTA HOJA									3,00		
						TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA											
						TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES											
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO											
						TOTAL POR EJECUTAR											

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			
CONTRATO No							HOJA N°	10	DE	16
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024			
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"								
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/5/2024		HASTA	29/5/2024	
ACTA N°		2								
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.
ITEM	8,17	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 3"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad			LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO		
 			Comedor						1,00	1,00
			Salon						1,00	1,00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.										
ELABORÓ		REVISÓ		OBSERVACIONES:						
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra		<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría								

[illegible]

Versión 1		<div>Formato</div> <div>Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública</div>					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>					
							HOJA N°	12	DE	16		
CONTRATO No	COP-466-2023	DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024					
OBJETO	"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"											
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)	29/5/2024	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	1/5/2024	HASTA	29/5/2024	ACTA N°	2					
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO CIVIL PRO			SUPERVISOR:	Ing. Juan Sebastián Saavedra.				
ITEM	8,19	DESCRIPCION	ACESORIOS RED SANITARIA 3"			FORMULA:	UNIDAD	UN	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO		
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad						LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
			Comedor codo			LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO	1,00	1,00	
			Salon codo								1,00	1,00
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.												
ELABORO	REVISÓ			OBSERVACIONES:								
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra	 Jose Luis Yega Director de Obra			SUBTOTAL ESTA HOJA TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES TOTAL EJECUTADO ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR								
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría	 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría			2,00								

[illegible]

						Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública																									
Versión 1																															
CONTRATO No						COP-466-2023		DEL AÑO		2023		FECHA DE INICIO		13/2/2024		FECHA DE TERMINACION		13/6/2024		HOJA N°		14		DE		16					
OBJETO						"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"																									
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)						29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE						1/5/2024				HASTA		29/5/2024				ACTA N°		2					
CONTRATISTA:						CONSORCIO BOLIVAR						INTERVENTOR:						CONSORCIO CIVIL PRO						SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.					
ITEM		12,03		DESCRIPCION		MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M						FORMULA:				UNIDAD		M2		FRENTE DE OBRA		TUNAL ALTO									
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad												LOCALIZACION				DIMENSIONES				CANTIDAD ELEMENTOS		CANTIDAD TOTAL									
 <p>1 jun 2024 1:15:50 p. m. Vía sin nombre Sumapaz Cabecera Cundinamarca Altitud:3430.0m Velocidad:0.0km/h Salón Comunal Tunal</p> <p>22 may 2024 1:53:31 p. m. Altitud:3365m Salón Comunal Tunal</p>												LARGO				ANCHO		ALTO		OTRO											
												Culata lat baño hombres				2.80				2.50											
												Culata trasera baño hombres				1.68				3.00											
												Muro divisorio baño hombres baño mujeres				0.70				2.50											
												Muro divisorio baños comedor				0.70				2.50											
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.																															
ELABORO						REVISÓ						OBSERVACIONES:																			
 Milto Jimenez Residente de Obra						 Jose Luis Yega Director de Obra						<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>																			
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría						 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría						15,54																			

[illegible]

Versión 1		Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			
CONTRATO No							HOJA N°	16	DE	16
COP-466-2023		DEL AÑO	2023	FECHA DE INICIO	13/2/2024	FECHA DE TERMINACION	13/6/2024			
OBJETO		"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"								
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)		29/5/2024		CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		1/5/2024		HASTA	29/5/2024	
ACTA N°		2								
CONTRATISTA:		CONSORCIO BOLIVAR		INTERVENTOR:		CONSORCIO CIVIL PRO		SUPERVISOR:		Ing. Juan Sebastián Saavedra.
ITEM	16,01	DESCRIPCION	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM			FORMULA:	UNIDAD	M2	FRENTE DE OBRA	TUNAL ALTO
Registro fotográfico ó diagrama de la actividad			LOCALIZACION		DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	
			LARGO	ANCHO	ALTO	OTRO				
 			Deposito	2,12	3,58			1,00	7,59	
			Cocina	0,85	1,00			1,00	0,85	
Se Anexan Planos para Verificación de Medidas.										
ELABORÓ		REVISÓ		OBSERVACIONES:						
 Milto Camilo Jimenez Residente de Obra		 Jose Luis Vega Director de Obra		<div>SUBTOTAL ESTA HOJA</div> <div>TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</div> <div>TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES</div> <div>TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</div> <div>TOTAL POR EJECUTAR</div>						
 Roberto Hoyos C Residente de Interventoría		 Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría								

BALANCE DE MAYORES Y MENORES

<div><div></div><div>ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ</div></div>				COP-466-2023 “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”					<div>CONSORCIO BOLIVAR</div>			
BALANCE DE OBRA CONTRATO COP-466-2023 (08 07 2024)												
FRENTE: TUNAL ALTO								CONDICIONES FINLES FRENTE: TUNAL ALTO				
Item PPTO Ofertado		Item PPTO Salón		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD PPTO	Vr. Unitario ofertado	TOTAL	CANTIDADES MENOS (-)	CANTIDADES MAS (+)	CANTIDAD	Vr. TOTAL OFERTADO
Item	Sub	Item	Sub									
1		1		PRELIMINARES (2)								
1	1.02	1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	185.0	\$ 5,236.00	\$968,660.0		0.02	185.02	\$968,765.0
1	1.04	1	1.02	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12.5	\$ 10,206.00	\$127,575.0			12.50	\$127,575.0
1	1.06	1	1.03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	79.2	\$ 80,022.00	\$6,337,742.0			79.20	\$6,337,742.0
1	1.08	1	1.04	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	31.1	\$ 8,040.00	\$250,044.0			31.10	\$250,044.0
1	1.07	1	1.05	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	0.7	\$ 310,994.00	\$217,696.0			0.70	\$217,696.0
1	1.10	1	1.06	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC) INCLUYE ESTRUCTURA	M2	183.6	\$ 13,096.00	\$2,404,426.0			183.60	\$2,404,426.0
1	1.11	1	1.07	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	2.0	\$ 17,538.00	\$35,076.0			2.00	\$35,076.0
1	1.12	1	1.08	DESMONTE VENTANAS	M2	4.9	\$ 15,217.00	\$74,563.0			4.90	\$74,563.0
1	1.14	1	1.09	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	307.5	\$ 10,593.00	\$3,257,665.0	14.75		292.78	\$3,101,384.0
1	1.16	1	1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0,04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M2	78.3	\$ 18,514.00	\$1,449,646.0			78.30	\$1,449,646.0
1	1.18	1	1.11	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,15 M EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE (INCLUYE RETIRO)	M2	8.2	\$ 19,816.00	\$162,491.0			8.20	\$162,491.0
2		2		EXCAVACIONES Y RELLENOS								
2	2.02	2	2.01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	53.2	\$ 146,673.00	\$7,803,004.0			53.20	\$7,803,004.0
2	2.03	2	2.02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	M3	61.1	\$ 85,772.00	\$5,240,669.0			61.10	\$5,240,669.0
2		3		CIMENTACIONES								
2	2.01	3	3.01	CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra	M3	1.3	\$ 427,153.00	\$538,213.0			1.26	\$538,213.0
18	18.28	3	3.02	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX. (No incluye demolición de placa, excavacion ciclopeo , relleno bajo placa, ni reconstrucción de placa de contrapiso),	ML	7.0	\$ 135,452.00	\$948,164.0			7.00	\$948,164.0
5		4		ACEROS Y MALLAS (1)								
5	5.02	4	4.01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES	KG	159.0	\$ 8,669.00	\$1,378,371.0			159.00	\$1,378,371.0
6		5		ESTRUCTURAS EN CONCRETO (1)								
6	6.06	5	5.01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	158.3	\$ 123,695.00	\$19,580,919.0			158.30	\$19,580,919.0
6	6.09	5	5.02	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO V44 (0,12X0,17M) INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX.	ML	47.0	\$ 94,593.00	\$4,445,871.0			47.00	\$4,445,871.0
6	6.03	5	5.03	COLUMNETA NUEVA CC2-B(0,12X0,12M) CONFINANTE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX.	ML	28.0	\$ 63,871.00	\$1,788,388.0			28.00	\$1,788,388.0
7		6		ANCLAJES (1)								
7	7.02	6	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 1/2" ESTRUCTURAL, LONGITUD MÍNIMA = 0,15 M INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA E INYECCIÓN APLICACIÓN EPOXICO E INCRUSTACIÓN DE LA VARILLA,	UN	36.0	\$ 39,232.00	\$1,412,352.0			36.00	\$1,412,352.0
8		7		ACOMETIDAS HIDRAULICAS								
8	8.07	7	7.01	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Via en concreto) Inc. Mano de obra+xc transporte materiales+conexion a red principal y red interna cajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019; Vigente	UN	1.0	\$ 2,679,522	\$2,679,522.0			1.00	\$2,679,522.0
9		8		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN (2)								
9	9.01	8.00	8.01	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	UN	10.0	\$ 27,779.00	\$277,790.0			10.00	\$277,790.0
9	9.02	8.00	8.02	REGISTRO RED WHITE DE 1/2"	UN	1.0	\$ 75,349.00	\$75,349.0			1.00	\$75,349.0
9	9.08	8.00	8.03	TAPA REGISTRO 20X20 CM	UN	3.0	\$ 20,701.00	\$62,103.0			3.00	\$62,103.0
9	9.09	8.00	8.04	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	ML	30.6	\$ 14,837.00	\$454,012.0			30.60	\$454,012.0
9	9.21	8.00	8.05	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE DIAMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR,	UN	1.0	\$ 45,269.00	\$45,269.0			1.00	\$45,269.0
9	9.22	8.00	8.06	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	UN	47.0	\$ 6,002.00	\$282,094.0			47.00	\$282,094.0
9	9.3	8.00	8.07	TUBERÍA PVC S 2"	ML	15.0	\$ 21,985.00	\$329,995.0		3.45	18.46	\$405,843.0
9	9.31	8.00	8.08	TUBERÍA PVC S 3"	ML	2.0	\$ 32,079.00	\$64,158.0			2.00	\$64,158.0
9	9.32	8.00	8.09	TUBERÍA PVC S 4"	ML	17.2	\$ 43,029.00	\$740,099.0			17.20	\$740,099.0
9	9.34	8.00	8.10	CAJA DE INSPECCIÓN 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	UN	1.0	\$ 914,787.00	\$914,787.0			1.00	\$914,787.0
9	9.4	8.00	8.11	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN	9.0	\$ 34,814.00	\$313,326.0		2.00	11.00	\$382,954.0
9	9.41	8.00	8.12	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	UN	2.0	\$ 54,495.00	\$108,990.0			2.00	\$108,990.0
9	9.42	8.00	8.13	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN	3.0	\$ 105,317.00	\$315,951.0			3.00	\$315,951.0
9	9.50	8.00	8.14	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	ML	21.0	\$ 62,423.00	\$1,310,883.0			21.00	\$1,310,883.0
9	9.51	8.00	8.15	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	ML	35.2	\$ 89,505.00	\$3,150,576.0			35.20	\$3,150,576.0
9	9.53	8.00	8.16	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	192.8	\$ 7,156.00	\$1,379,391.0		11.31	204.07	\$1,460,325.0
9	9.54	8.00	8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 3"	UN	2.0	\$ 27,500.00	\$55,000.0			2.00	\$55,000.0
9	9.56	8.00	8.18	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	UN	26.0	\$ 10,099.00	\$262,574.0			26.00	\$262,574.0
9	9.57	8.00	8.19	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	UN	4.0	\$ 13,633.00	\$54,532.0			4.00	\$54,532.0
9	9.58	8.00	8.20	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	UN	19.0	\$ 25,890.00	\$491,910.0			19.00	\$491,910.0
10		9		ASEO GENERAL DE OBRA								
10	10.1	9	9.01	ASEO GENERAL	M2	185.0	\$ 4,680.00	\$865,800.0			185.00	\$865,800.0
11		10		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS (1)								
11	11.2	10	10.01	CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC O SIMILAR DE 2,5MM BLANCO, CRESTA ALTA	M2	212.7	\$ 119,716.00	\$25,458,805.0			212.66	\$25,458,805.0
13		11		INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
13	13.02	11	11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN	14.0	\$ 47,556.00	\$665,784.0			14.00	\$665,784.0
13	13.03	11	11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN (incluye retiro del punto existente o aplica para punto nuevo),	UN	17.0	\$ 58,743.00	\$998,631.0			17.00	\$998,631.0
13	13.04	11	11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE	UN	4.0	\$ 39,051.00	\$156,204.0			4.00	\$156,204.0
13	13.06	11	11.04	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- ESPACIOS PEQUEÑOS (BOMBILLO LED 11,5W-12W)	UN	3.0	\$ 10,475.00	\$31,425.0			3.00	\$31,425.0
13	13.2	11	11.05	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	UN	1.0	\$ 84,295.00	\$84,295.0			1.00	\$84,295.0
13	13.22	11	11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN: 1X20A/30A/40A (INCLUYE 6 AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES)	UN	8.0	\$ 79,139.00	\$633,112.0			8.00	\$633,112.0
13	13.25	11	11.07	TUBERÍA EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	128.0	\$ 35,962.00	\$4,603,136.0			128.00	\$4,603,136.0
13	13.27	11	11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 9 CIRCUITOS SNEIDER O CALIDAD SUPERIOR, CON TOTALIZADOR Y CAPACETE	UN	1.0	\$ 537,914.00	\$537,914.0			1.00	\$537,914.0
14		12		MAMPOSTERÍA								
14	14.04	12	12.01	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (APROX, 2500 PSI) - E=6 CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8")	ML	2.2	\$ 133,073.00	\$292,761.0			2.20	\$292,761.0
14	14.06	12	12.02	REGATAS (CORTE CON DISCO SOBRE MAMPOSTERÍA EN AMBOS LADOS) + RESANE	ML	40.0	\$ 27,014.00	\$1,080,560.0			40.00	\$1,080,560.0
14	14.07	12	12.03	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	25.6	\$ 52,264.00	\$1,337,958.0			25.60	\$1,337,958.0
15		13		PAÑETES Y ACABADOS PARED								
15	15.01	13	13.01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 2 CM	M2	157.4	\$ 36,429.00	\$5,733,925.0			157.40	\$5,733,925.0
15	15.09	13	13.02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	ML	65.5	\$ 5,519.00	\$361,495.0			65.50	\$361,495.0
15	15.10	13	13.03	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACIÓN ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	M2	73.3	\$ 14,932.00	\$1,094,516.0			73.30	\$1,094,516.0
16		14		CUBIERTAS (1)								
16	16.04	14	14.01	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	16.0	\$ 82,559.00	\$1,320,944.0			16.00	\$1,320,944.0
16	16.06	14	14.02	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA A.LL CANAL METÁLICA DIAMETRO 4" X 3"	UN	6.0	\$ 19,041.00	\$114,246.0			6.00	\$114,246.0
18		15		CARPINTERÍA METÁLICA								
18	18.01	15	15.01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	5.0	\$ 189,355.00	\$946,775.0			5.00	\$946,775.0
18	18.02	15	15.02	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	1.0	\$ 216,056.00	\$216,056.0			1.00	\$216,056.0
18	18.03	15	15.03	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	9.1	\$ 264,673.00	\$2,408,524.0			9.10	\$2,408,524.0
18	18.05	15	15.04	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2							

Item PPTO Ofertado		Item PPTO Sañón		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD PPTO	Vr. Unitario ofertado	TOTAL	CANTIDADES MENOS (-)	CANTIDADES MAS (+)	CANTIDAD	Vr. TOTAL OFERTADO
Item	Sub	Item	Sub									
1		1		PRELIMINARES								
1	1.02	1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	159.7	\$5,236	\$835,927.0			159.65	\$835,927.0
1	1.09	1	1.02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4.0	\$28,114	\$112,456.0			4.00	\$112,456.0
1	1.11	1	1.03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	13.0	\$17,538	\$227,994.0			13.00	\$227,994.0
1	1.14	1	1.04	RETIRO DE SOBREPANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	16.5	\$10,593	\$174,785.0			16.50	\$174,785.0
1	1.16	1	1.05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0.04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M2	25.0	\$18,514	\$463,591.0			25.04	\$463,591.0
1	1.19	1	1.06	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	16.0	\$30,871	\$493,627.0			15.99	\$493,627.0
1	1.21	1	1.07	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	18.7	\$8,040	\$150,348.0			18.70	\$150,348.0
2		2		EXCAVACIONES Y RELLENOS								
2	2.02	2	2.01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	9.3	\$146,673	\$1,364,059.0			9.30	\$1,364,059.0
2	2.03	2	2.02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	M3	9.3	\$85,772	\$797,680.0			9.30	\$797,680.0
6		3		ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
6	6.06	3	3.01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	16.0	\$123,695	\$1,977,883.0			15.99	\$1,977,883.0
9		4		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN								
9	9.01	4	4.01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	UN	1.0	\$27,779	\$27,779.0			1.00	\$27,779.0
9	9.09	4	4.02	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	ML	2.5	\$14,837	\$37,093.0			2.50	\$37,093.0

9	9.21	4	4.03	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.	UN	1.0	\$45,269	\$45,269.0			1.00	\$45,269.0
9	9.22	4	4.04	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	UN	4.0	\$6,002	\$24,008.0			4.00	\$24,008.0
9	9.29	4	4.05	RE-VENTILACIÓN DE 3" X 2"	ML	3.5	\$30,203	\$105,711.0			3.50	\$105,711.0
9	9.3	4	4.06	TUBERÍA PVC S 2"	ML	8.4	\$21,985	\$184,674.0			8.40	\$184,674.0
9	9.31	4	4.07	TUBERÍA PVC S 3"	ML	4.0	\$32,079	\$128,316.0			4.00	\$128,316.0
9	9.32	4	4.08	TUBERÍA PVC S 4"	ML	15.5	\$43,029	\$666,950.0		6.86	22.36	\$962,128.0
9	9.37	4	4.09	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	2.0	\$12,363	\$24,726.0		2.00	4.00	\$49,452.0
9	9.4	4	4.10	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN	6.0	\$34,814	\$208,884.0			6.00	\$208,884.0
9	9.42	4	4.11	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN	4.0	\$105,317	\$421,268.0			4.00	\$421,268.0
9	9.54	4	4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIÁMETRO 3"	UN	3.0	\$27,500	\$82,500.0		1.00	4.00	\$110,000.0
9	9.56	4	4.13	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	UN	9.0	\$10,099	\$90,891.0		2.00	11.00	\$111,089.0
9	9.57	4	4.14	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	UN	6.0	\$13,633	\$81,798.0			6.00	\$81,798.0
9	9.58	4	4.15	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	UN	36.0	\$25,890	\$932,040.0			36.00	\$932,040.0
10		5		ASEO GENERAL DE OBRA								
10	10.1	5	5.01	ASEO GENERAL	M2	159.7	\$ 4,680.00	\$747,162.0			159.65	\$747,162.0
13		6		INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
13	13.03	6	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACION (Incluye retiro del punto existente o aplica para punto nuevo).	UN	4.0	\$58,743	\$234,972.0			4.00	\$234,972.0
13	13.05	6	6.02	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 14W-18W)	UN	4.0	\$12,748	\$50,992.0			4.00	\$50,992.0
15		7		PAÑETES Y ACABADOS PARED								
15	15.04	7	7.01	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	M2	12.6	\$27,996	\$352,750.0			12.60	\$352,750.0
20		8		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								
20	20.02	8	8.01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2	25.4	\$41,504	\$1,054,202.0			25.40	\$1,054,202.0
20	20.15	8	8.02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	25.4	\$80,909	\$2,055,089.0			25.40	\$2,055,089.0
20	20.19	8	8.03	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN METÁLICO, INOXIDABLE.	ML	6.5	\$14,833	\$96,415.0			6.50	\$96,415.0
20	20.22	8	8.04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)	M2	25.4	\$3,891	\$98,831.0			25.40	\$98,831.0
21		9		ESTUCOS Y PINTURAS								
21	21.04	9	9.01	ESTUCO	M2	50.5	\$9,615	\$485,558.0			50.50	\$485,558.0
21	21.06	9	9.02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	32.7	\$12,396	\$405,349.0	32.27		0.43	\$5,379.0
21	21.07	9	9.03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23.2	\$20,039	\$464,103.0	23.16		0.00	\$0.0
21	21.08	9	9.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	32.7	\$14,006	\$457,996.0			32.70	\$457,996.0
21	21.09	9	9.05	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	23.2	\$24,162	\$559,592.0			23.16	\$559,592.0
21	21.12	9	9.06	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	146.1	\$19,352	\$2,827,327.0			146.10	\$2,827,327.0
21	21.13	9	9.07	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2	165.5	\$3,483	\$576,437.0			165.50	\$576,437.0
22		10		APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA								
22	22.04	10	10.01	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)	UN	4.0	\$30,504	\$122,016.0			4.00	\$122,016.0
24		11		ANDENES Y SARDINELES								
24	24.01	11	11.01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.8	\$71,895	\$57,516.0			0.80	\$57,516.0
		NP		NO PREVISTOS								
NP	NP25	NP	NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	M2	91.1	\$ 42,218	\$3,847,749.0			91.14	\$3,847,749.0
NP	NP26	NP	NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	M2	91.1	\$ 18,389	\$1,675,973.0			91.14	\$1,675,973.0
NP	NP39	NP	NP3	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	M3/KM	738.2	\$ 1,574.00	\$1,161,974.0		315.42	1053.65	\$1,658,445.0
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) FRENTE BETANIA								\$26,992,260.0				
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) TOTAL								\$26,992,260.0				
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)								\$9,434,368.0				
ADMINISTRACION (A)							30.45%	\$8,219,717.0				
IMPREVISTOS (I)							0.50%	\$134,961.0				
UTILIDAD (U)							4.00%	\$1,079,690.0				
SUB TOTAL DEL PROYECTO + AIU								\$36,426,628.0				

FRENTE: SANTA ROSA	CONDICIONES FINLES FRENTE: LAS AURAS
--------------------	--------------------------------------

Item PPTO Ofertado		Item PPTO Salón		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD PPTO	Vr. Unitario ofertado	TOTAL	CANTIDADES MENOS (-)	CANTIDADES MAS (+)	CANTIDAD	Vr. TOTAL OFERTADO
Item	Sub	Item	Sub									
1		1										
1	1.02	1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	116.5	\$ 5,236.00	\$609,889.0			116.48	\$609,889.0
1	1.08	1	1.02	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10.4	\$ 8,040.00	\$83,616.0			10.40	\$83,616.0
1	1.14	1	1.03	RETIRO DE SOBRRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	286	\$ 10,593.00	\$3,025,360.0			285.60	\$3,025,360.0
1	1.18	1	1.04	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE (INCLUYE RETIRO)	M2	4.6	\$ 19,816.00	\$91,154.0			4.60	\$91,154.0
1	1.06	1	1.05	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	32.0	\$ 80,022.00	\$2,560,704.0			32.00	\$2,560,704.0
4		2		MOTEROS Y CONCRETOS								
4		4	2	2.01 CONCRETO 2500 PSI	M3	0.1	435612	\$50,601.0			0.12	\$50,601.0
5			3	ACEROS Y MALLAS								\$0.0
5		5	3	3.01 ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES	KG	5.5	8669	\$47,680.0			5.50	\$47,680.0
9			4	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN								\$0.0
9	9.5	4	4.01	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	ML	19.4	62423	\$1,211,006.0			19.40	\$1,211,006.0
9	9.51	4	4.02	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	ML	24.5	89505	\$2,192,873.0			24.50	\$2,192,873.0
10			5	ASEO GENERAL DE OBRA								\$0.0
10	10.1	5	5.01	ASEO GENERAL	M2	116.5	4680	\$545,126.0			116.48	\$545,126.0
13		6		INSTALACIONES ELÉCTRICAS								\$0.0
13	13.01	6	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER O CALIDAD SUPERIOR (PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DEBE INSTALAR CIRCUITOS INDEPENDIENTES ASÍ: UNO PARA SALIDAS ILUMINACIÓN, UNO PARA TOMAS- CORRIENTE, UNO PARA COCINA Y UNO PARA LAVADORA, QUEDANDO DOS CIRCUITOS DE RESERVA PARA FUTURAS NECESIDADES)	UN	1.0	148792	\$148,792.0			1.00	\$148,792.0
13	13.02	6	6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN	8.0	47556	\$380,448.0			8.00	\$380,448.0
13	13.03	6	6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN(Incluye retiro del punto existente o aplica para punto nuevo).	UN	10.0	58743	\$587,430.0			10.00	\$587,430.0
13	13.04	6	6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE	UN	4.0	39051	\$156,204.0			4.00	\$156,204.0
13	13.05	6	6.05	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 14W-18W)	UN	4.0	12748	\$50,992.0			4.00	\$50,992.0
13	13.06	6	6.06	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- ESPACIOS PEQUEÑOS (BOMBILLO LED 11.5W-12W)	UN	4.0	10475	\$41,900.0			4.00	\$41,900.0
13	13.18	6	6.07	PANEL LED RD LUZ BLANCA 10' - 240 V1160 LUMENES	UN	10.0	35162	\$351,620.0			10.00	\$351,620.0
15		7		PAÑETES Y ACABADOS PARED								\$0.0
15	15.02	7	7.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E= 2 CM,	M2	37.2	36297	\$1,350,248.0			37.20	\$1,350,248.0
15	15.09	7	7.02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	ML	12.8	5519	\$70,643.0			12.80	\$70,643.0
16		8		CUBIERTAS								\$0.0
16	16.06	8	8.01	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA A LL CANAL METÁLICA DIAMETRO 4" X 3"	UN	5.0	19041	\$95,205.0			5.00	\$95,205.0
18		9		CARPINTERIA METALICA								\$0.0
18	18.05	9	9.01	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	4.6	160627	\$738,884.0			4.60	\$738,884.0
20		10		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								\$0.0
20	20.01	10	10.01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2	66.9	\$ 41,504.00	\$2,776,618.0			66.90	\$2,776,618.0
20	20.03	10	10.02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	66.9	\$ 80,909.00	\$5,412,812.0			66.90	\$5,412,812.0
20	20.04	10	10.03	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA REF.; CORONA, LÍNEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, H=7CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS.	ML	33.4	\$ 18,910.00	\$631,594.0			33.40	\$631,594.0
20	20.22	10	10.04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)	M2	66.9	\$ 3,891.00	\$260,308.0			66.90	\$260,308.0
21		11		ESTUCOS Y PINTURAS								\$0.0
21	21.04	11	11.01	ESTUCO	M2	3.3	\$ 9,615.00	\$31,730.0			3.30	\$31,730.0
21	21.08	11	11.02	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.7	\$ 14,006.00	\$79,834.0			5.70	\$79,834.0
21	21.09	11	11.03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	17.7	\$ 24,162.00	\$427,667.0			17.70	\$427,667.0
21	21.11	11	11.04	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	82.4	\$ 19,429.00	\$1,600,950.0			82.40	\$1,600,950.0
21	21.13	11	11.05	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2	82.4	\$ 3,483.00	\$286,999.0			82.40	\$286,999.0
24		12		ANDENES Y SARDINELES								
24	24.01	12	12.01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	32.5	\$ 71,895.00	\$2,338,744.0			32.53	\$2,338,744.0
NP		13		NO PREVISTOS								
NP	NP8	NP	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #12 LIBRE DE HALOGENOS	ML	60.0	\$ 7,450.56	\$447,034.0			60.00	\$447,034.0
NP	NP13	NP	NP2	SUMINISTRO E INSTALACION Kit Solar 3000W 48VDC 6800Whdia con Batería de Gel, incluye puesta en funcionamiento.	UN	1.0	\$ 27,863,433.40	\$27,863,433.0			1.00	\$27,863,433.0
NP	NP14	NP	NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARILLAS PARA PANEL SOLAR	UN	1.0	\$ 4,346,473.78	\$4,346,474.0			1.00	\$4,346,474.0
NP	NP25	NP	NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	M2	102.1	\$ 42,218.00	\$4,310,458.0			102.10	\$4,310,458.0
NP	NP26	NP	NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	M2	102.1	\$ 18,389.00	\$1,877,517.0			102.10	\$1,877,517.0
NP	NP28	NP	NP6	REALIZACIÓN DE MURAL ARTISTICO PARA FACHADA	M2	35.0	\$ 368,939.07	\$12,912,867.0			35.00	\$12,912,867.0
NP	NP31	NP	NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD O FIBROCEMENTO 6 mm PARA MURO FRONTAL DEL SALÓN COMUNAL.	M2	3.3	\$ 84,733.29	\$279,620.0			3.30	\$279,620.0
NP	NP35	NP	NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 5mm	M2	4.6	\$ 211,262.60	\$971,808.0			4.60	\$971,808.0
NP	NP39	NP	NP9	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	M3KM	2897.2	\$ 1,574.00	\$4,560,256.0			2897.24	\$4,560,256.0
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) FRENTE SANTA ROSA									\$85,807,098.0			\$85,807,098.0

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) TOTAL		\$85,807,098.0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)		\$29,989,580.0
ADMINISTRACION (A)	30.45%	\$26,128,261.0
IMPREVISTOS (I)	0.50%	\$429,035.0
UTILIDAD (U)	4.00%	\$3,432,284.0
SUB TOTAL DEL PROYECTO + AIU		\$115,796,678.0

\$85,807,098.0
\$29,989,580.0
\$26,128,261.0
\$429,035.0
\$3,432,284.0
\$115,796,678.0

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) TOTAL		\$443,061,343.0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)		\$154,859,365.0
ADMINISTRACION (A)	30.45%	\$134,921,604.0
IMPREVISTOS (I)	0.50%	\$2,215,307.0
UTILIDAD (U)	4.00%	\$17,722,454.0
SUB TOTAL DEL PROYECTO + AIU		\$597,920,708.0
CONTRACTUAL		\$597,920,708.0
BALANCEAR		\$0.0

\$443,061,343.0
\$154,859,365.0
\$134,921,604.0
\$2,215,307.0
\$17,722,454.0
\$597,920,708.0

CONTRACTUAL	\$597,920,708.0
BALANCEAR	\$0.0



CONSORCIO BOLIVAR
NIT 901.783.530-1
CL 75 A 29 A 29
Tel: (601) 222222
Bogotá - Colombia
paulamrch@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVB 4

Señores	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3385590 - Ext. 000
Dirección	CASA DE CULTURA CORREGIMIENTO	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/06/2024, 13:36
Expedición	21/06/2024, 13:36
Vencimiento	21/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR	1.00	48,617,094.00	48,617,094.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Cuarenta y cinco millones novecientos veintiseis mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 45,926,138.00

Observaciones: CORTE DE OBRA 65.608.768 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO(30%) POR UN VALOR DE \$19.682.630,35 EL SALDO A PAGAR ES DE \$45.926.138

Total Bruto	48,617,094.00
Administración 30.45%	14,803,905.12
Imprevistos 0.50%	243,085.47
Utilidad 4.00%	1,944,683.76
Sub total	65,608,768.35
Copago / Anticipo	19,682,630.35
Total a Pagar	45,926,138.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764070403396 aprobado en 20240508 prefijo FVB desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7,6
CUFE: 5c8cf0dcab988ba2edcf980cf6346d43e573a774fe7f04152a885a45785508f28976ebb9b4b1d45feaa3d5dae2ba17a

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 002771100005259 3

Datos del solicitante

24. Número de formulario (Número de formulario casilla 4 del borrador del RUT generado)
14966455041

11. Razón social
Consortio Bolivar

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

25. Fecha de solicitud 26. Concepto
2 0 2 3, 1 2, 0 6 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

EN TRÁMITE PARA INSCRIPCIÓN
DOCUMENTO SIN COSTO

Registro solicitante

27. Tipo de documento 13	28. Número de Identificación 1 0 3 2 4 1 6 3 0 6	29. Primer apellido VELANDIA	30. Segundo apellido BLANCO	31. Primer nombre LAURA	32. Otros nombres MAYERLY
-----------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

33. Calidad en que actúa

34. Anexos

Firma solicitante

984. Nombre VELANDIA BLANCO LAURA MAYERLY
985. Cargo Representante legal Certificado
989. Dependencia 1 DECLARANTE
990. Lugar Admitivo 32 Impuestos de Bogotá
991. Organización VELANDIA BLANCO LAURA MAYERLY
992. Área


997. Fecha de expedición 2 0 2 3, 1 2, 0 6 / 1 4 : 3 6 : 3 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764070403396



(415)7707212489984(8020) 001876407040339 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 7 8 3 5 3 0	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO BOLIVAR					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 75 A # 29 A - 29					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VELANDIA BLANCO LAURA MAYERLY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1032416306 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO BOLIVAR

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 0 5 - 0 8 / 1 5 : 1 4 : 3 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764070403396



(415)7707212489984(8020) 001876407040339 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 3 5 3 0	1				

11. Razón social
CONSORCIO BOLIVAR

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
CONSORCIO BOLIVAR CL 75 A # 29 A - 29								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVB	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Bogotá D.C., 02 de Julio del 2024

Señores

A Quien interese

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente **CONSORCIO BOLIVAR** identificado con NIT **901.783.530-1** se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera a través del (los) producto (s):

Producto	No. producto	Fecha de apertura	Estado del producto
CUENTA CORRIENTE	007-03388-9	26/02/2024	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Operaciones

Banco Itaú

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818

Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 www.italu.co


Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, defensoriaitalu@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

FT11266 (MAR-2019)

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario

14968538551



(415)7707212489984(8020) 000001496853855 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 3 5 3 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

Consorcio Bolivar

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 75 A # 29 A - 29

42. Correo electrónico

comercial@vlaoingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 8 1 5 4 9 9 7

45. Teléfono 2

3 1 8 7 5 9 2 8 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 1 1 2 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO


DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14968538551



(415)7707212489984(8020) 000001496853855 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 3 5 3 0 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3 1 1 2 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14968538551



(415)7707212489984(8020) 000001496853855 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 3 5 3 0

1

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 2 4 1 6 3 0 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELANDIA	105. Segundo apellido BLANCO	106. Primer nombre LAURA
107. Otros nombres MAYERLY	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 5 3 5 1 2 3	109. DV 110. Razón social representante legal VLAO INGENIERIA SAS
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 1 0 6 2 5 5 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido OVIEDO	105. Segundo apellido ESCALONA	106. Primer nombre VICTOR
107. Otros nombres RAFAEL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14968538551



(415)7707212489984(8020) 000001496853855 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 3 5 3 0 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 3 1 8 0 2 1	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CARDENAS URREGO INGENIEROS LTDA				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 3 1 1 2 0	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 9 5 3 5 1 2	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social VLAO INGENIERIA SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 7 0 2 0 2 3 1 1 2 0	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

**CERTIFICADO DE
APORTES
PARAFISCALES
CONSORCIO
BOLIVAR**



**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**

El Suscrito MARÍA PAULA RAMÍREZ CHARRY identificada con cédula de ciudadanía 1.014.242.849 de Bogotá, D.C., luego de examinar los registros contables y de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico bajo la gravedad de juramento que la sociedad CONSORCIO BOLIVAR, identificada con NIT. 901.783.530-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, ha realizado el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), y según adición del artículo 114-1 del Estatuto Tributario la empresa está exenta de pago a ICBF y SENA.

Los pagos anteriormente mencionados se han realizado durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024, en Bogotá D.C.

Firma

Revisora fiscal

MARÍA PAULA RAMÍREZ CHARRY

C. C. 1014242849 de Bogotá, D.C.,

TP 277538-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00E0503F0375F3BE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARÍA PAULA RAMIREZ CHARRY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014242849 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 277538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 27 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.242.849**
RAMIREZ CHARRY

APELLIDOS
MARIA PAULA

NOMBRES

Maria Paula Ramirez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1993**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-ABR-2011 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00301052-F-1014242849-20110516

0026974986A 1

36571346

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



277538-T

**MARÍA PAULA
RAMIREZ CHARRY
C.C. 1014242849**

RES. INSCRIPCION 5

DEL 27/01/2021

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



354516


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

312557



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

