

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000373

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00313	05/09/2024

Fecha de Expedición: 05/09/2024

Nit ò Cedula:	901.211.552
Beneficiario:	GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S

Concepto de este Egreso

PAGO CUENTA DE COBRO # 01 COMO ANTICIPO - EQUIVALENTE AL 30% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	56.860.922,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53290	Otras obras de ingeniería civil	56.860.922,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	56.860.922,00
CCPET04 - TERCEROS 214505045	APARTADO	56.860.922,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	56.860.922,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2402041	Via terciaria mejorada	56.860.922,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	56.860.922,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	56.860.922,00
CCPET85 - CONVENIOS 202405045T308	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 308-204, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA	56.860.922,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202405045T308	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 308 - 2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA	56.860.922,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	56.860.922,00
TOTAL:				56.860.922,00

Total de la Presente Orden

56.860.922,00

Total Retenciones

0,00

Total a Pagar

56.860.922,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700147258	Convenio 308-2024 Apartado Salsipuedes	0000EGR373	56.860.922,00



GERENTE



Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.



Nit: 901445176-0

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700147258	Convenio 308-2024 Apartado Sals.puedes	000-2024073	56.860.922,00

GERENTE

Firma del interesado(a)
Nit / C.C.



Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS BERRIO SERNA****7 de Septiembre del 2024 - 10:09****EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO****Pago a Proveedores** **Detalle del Pago**

Nº Proceso de Pago	49399215	Nombre Proceso de Pago	PAGO ANTICIPO CONTRATO 035-2024-SALSIPUEDES
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 56.860.922,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901211552
Nombres	GRUPO GENESIS PROYECTS SAS	Apellidos	
Referencia	000000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	645****5411
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 56.860.922,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.54.03
Pagos v6.54.03

Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS BERRIO SERNA****7 de Septiembre del 2024 - 10:08****EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO****Pago a Proveedores** **Detalle del Pago**

Nº Proceso de Pago	49413329	Nombre Proceso de Pago	PGO FINAL FACTRR17 PLACAS POLIDEPORTIVAS
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 132.671.733,95
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	11810836
Nombres	RONAL ROBLEDO	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	5504884****7146
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 132.671.733,95
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.54.03
Pagos v6.54.03

ORDEN DE PAGO

OP N° 00313

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00246	16/08/2024

Fecha de Expedición:

05/09/2024

Nit ó Cedula:	901.211.552
Beneficiario:	GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S

Por Concepto de:

PAGO CUENTA DE COBRO # 01 COMO ANTICIPO - EQUIVALENTE AL 30% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	57.088.366,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53290	Otras obras de ingeniería civil	57.088.366,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	57.088.366,00
CCPET04 - TERCEROS 214505045	APARTADO	57.088.366,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	57.088.366,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2402041	Via terciaria mejorada	57.088.366,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	57.088.366,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	57.088.366,00
CCPET85 - CONVENIOS 202405045T308	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 308-204, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA	57.088.366,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202405045T308	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 308 - 2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA	57.088.366,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	57.088.366,00
TOTAL:				57.088.366,00

Valor en letras:


CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total IVA
0,00
Total de la Presente Orden
57.088.366,00

Total Retenciones
0,00

Total a Pagar
57.088.366,00





GERENTE



GRUPO GENESIS PROYEC'S S.A.S.

NIT. 901.211.552 - 8

Apartado, 14 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO # 1

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
APARTADO**

EDUH

NIT: 901445176-6

Debe a:

GRUPO GENESIS PROYECT'S SAS

NIT: 901211552-8

La suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$57.088.366)**, por concepto de primer pago correspondiente al treinta por ciento y cinco (30%) del **Contrato de obra EDUH 035 de 2024** que tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO**

Los recursos deben ser consignado a la cuenta de ahorros numero

Atentamente,

Walner Lozano Mosquera
WALNER LOZANO MOSQUERA

C.C 1.131.185.495 de Quibdó

Representante Legal

;;; UN APOORTE AL DESARROLLO DE LA REGION ;;;

Calle 95 No. 101 – 06 ofic. 304 – Tel. 8150438 – 3182362625

Email. grupogenesisp@hotmail.com

Apartado - Antioquia

Certificado Bancario

Jueves, 08 de agosto de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO GENESIS PROYECTS SAS identificado(a) con NIT 901211552, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64500035411	2019/04/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

GRUPO GENESIS PROYEC'S S.A.S.
NIT. 901.211.552 - 8

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Señores
EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO
Apartadó


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 035 DE 2024

Asunto: **CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

El suscrito representante legal natural **WALNER LOZANO MOSQUERA** identificado con cedula de ciudadanía **1.131.185.495**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, caja de compensación y pensión, así mismo certifico el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados lo anterior para dar cumplimiento al contrato de obra **035 de 2024**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO"**.

La anterior certificación se expide a los catorce días (14) días del mes de agosto del año 2024 Para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Atentamente,



Firma Representante legal
WALNER LOZANO MOSQUERA
C.C. 1.131.185.495

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901211552-8	GRUPO GENESIS PROYECTS SAS		CL 95 101 06 OF 304	6045247393	grupogenesisp@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-08	2024-07	E	03/09/2024	79163423	\$433.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	69.600	0		0		0	20	1.100	0	70.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	278.100	0	0	0	0	20	4.200	0	282.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.100				9.100	20	200	9.300			91	9.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	69.600	20	1.100	70.700	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	69.600	70.700
Pensión	1	278.100	282.300
Riesgos Laborales	1	9.100	9.300
CCF	1	69.600	70.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	426.400	433.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901211552-8	GRUPO GENESIS PROYECTS SAS		CL 95 101 06 OF 304	6045247393	grupogenesis@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADO	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR
2024-08		2024-07		E 03/09/2024	\$433.000

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No. de identificación	Apellidos y Nombres					Contrato	Bolivia	Extranjero	Colombia	Extranjero	IB	RET	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1048016405	SERNA MARTINEZ CENEIDA SURLEY					1	0			S															230301	1,738,000	278,100	0	0	0	0	EPS010	1,738,000	69,600	14-11	1,738,000	1	9,100	CCF04	1,738,000	69,600	0	0	0	0	0

PAGADA

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

No:	PRIMER DESEMBOLSO	Fecha:	03	de	Septiembre	de	2024
------------	------------------------------	---------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida
--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:	OBRA	Nº Contrato:	EDUH-35 del 09 de agosto de 2024
No. Compromiso Presupuestal	00246 DEL 16/08/2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.005
Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.		
Interventor:	N.A		
Supervisor:	GIOVANY CORREA VALENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH		
Contratista:	GRUPO GENESIS PROYECT'S S.A.S R/L. WALNER LOZANO MOSQUERA		

Valor del contrato:	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L (\$190.294.553,00)
Duración del contrato:	DOS (02) MESES

CONSIDERANDO:

- Que entre la **EICE-EDUH APARTADO** identificada con el NIT 901.445.176-6 representada legalmente por **EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.267.862 mediante Decreto número 03 del 1 de enero de 2024 y posesionado mediante acta número 003 de 1 de enero de 2024, y por la otra **WALNER LOZANO MOSQUERA**, identificado con la C. C. N° 1.131.185.495, actuando como representante legal de **GRUPO GENESIS PROYECT'S S.A.S**, sociedad identificada tributariamente con el NIT 901.211.552 - 8 en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE OBRA N° EDUH-035 de 2024**, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO**" Por un valor de **CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L (\$190.294.553,00)**
- Que el día 16 de agosto de 2024 se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el día 16 de octubre de 2024.

	<div data-bbox="410 115 1138 189" data-label="Section-Header"> <p>EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ</p> </div> <div data-bbox="646 241 902 277" data-label="Section-Header"> <p>ACTA DE PAGO</p> </div>	
---	---	---

- Que de acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA** del Contrato de Obra N° EDUH-035 de 2024:

“...El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:

1. **PRIMER DESEMBOLSO:** equivalente al treinta (30%) del valor total del presupuesto por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L (\$ 57.088.366.00)**, una vez firmada el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación de la cuenta de cobro, constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y plan de inversión y/o utilización de los recursos.
2. Los demás pagos se realizarán a través de actas parciales, donde se demuestre la debida ejecución hasta completar el 90% y el 10% restante al liquidar y recibir a satisfacción, los pagos se efectuarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago final se debe presentar el acta de liquidación.

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH Apartadó y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Parágrafo 3: En el proceso de pagos se deberán tener en cuenta las Instrucciones dadas por la Subdirección Financiera y Contable para la radicación de facturas y/o cuentas de cobro: La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato.

Parágrafo 4: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan lugar en el Municipio de Apartadó: 1. Estampilla pro universidad (1%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden municipal; 2. Estampilla pro cultura (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden municipal; 3. Estampilla pro adulto mayor (3%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden municipal; 4. Estampilla pro deportes (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal; 5. Rete fuente: De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Nacional. 6. • Reteica (0.7%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal; 7. Impuesto de seguridad (5%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Nacional

Parágrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadó.

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

Parágrafo 6: La EICE EDUH - APARTADO no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de las obras a satisfacción por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato...”


- Que el 18 de mayo de 2024 el contratista presentó CUENTA DE COBRO # 1 por concepto de PAGO DE TREINTA POR CIENTO (30%) DE ANTICIPO DEL **CONTRATO DE OBRA EDUH 035 DE 2024**, por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L (\$57.088.366,00)**, anexando el Plan de inversión de Anticipo, Póliza de Cumplimiento M-100237990, anexos 0 y 1 de Seguros Mundial S.A, donde se incluye la cobertura de buen manejo del anticipo y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual M-100056641, anexos 0 y 1, de Seguros Mundial S.A, Cronograma y Análisis de Precios Unitarios (APU's)
- Que el interventor y/o supervisor recibe a satisfacción el servicio por parte del contratista.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	SALDO
1	Valor contrato	\$ 190.294.553,00				\$ 190.294.553,00
2	Primer Desembolso (30%)	\$ 57.088.366,00				\$ 133.206.187,00

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.3.2.02.02.005	\$ 190.294.553,00

ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L (\$57.088.366,00) correspondientes al Primer Desembolso del 30% según tabla adjunta.


GIOVANY CORREA VALENCIA
 Supervisor
 EDUHA

Elaboró: Giovany Correa. _____
 Revisó: Edgar Palacios. _____


WALNER LOZANO MOSQUERA
 R/L. GRUPO GENESIS PROYECT'S S.A.S
 CONTRATISTA

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00246

Fecha de Expedición: 16/08/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00143	01/08/2024

La Tesorera General CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	901.211.552
Beneficiario:	GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	190.294.553,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53290	Otras obras de ingeniería civil	190.294.553,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	190.294.553,00
CCPET04 - TERCEROS 214505045	APARTADO	190.294.553,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	190.294.553,00
CCPET81 - CP1 - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2402041	Via terciaria mejorada	190.294.553,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	190.294.553,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	190.294.553,00
CCPET85 - CONVENIOS 202405045T308	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 308-204, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA	190.294.553,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202405045T308	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 308 - 2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA	190.294.553,00

Valor en letras:

CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

POR MEDIO DEL CUAL SE DESTINAN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON EL FIN DE RESPALDAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página 2 de: 2

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901445176-6

Pedro Luis Berrio Serna
Subgerente Administrativa y Financiera



No. PÓLIZA	M-100237990	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14906353	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 09/08/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 18/10/2029	DÍAS			
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A				
TOMADOR	GRUPO GENESIS PROYEC SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.211.552-8				
DIRECCIÓN	CL 95 101 06 OF 304	TELÉFONO	8150438				
ASEGURADO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE	No. DOC. IDENTIDAD	901.445.176-6				
DIRECCIÓN	CALLE 97 # 104 - 04	TELÉFONO	8156843				
BENEFICIARIO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE	No. DOC. IDENTIDAD	901.445.176-6				
DIRECCIÓN	CALLE 97 # 104 - 04	TELÉFONO	8156843				

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. EDUH-35, CUYO OBJETO ES:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2024	24:00 Horas Del 18/04/2025	19.029.455,30	52.552,58
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/08/2024	24:00 Horas Del 18/10/2024	57.088.365,90	43.793,81
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2024	24:00 Horas Del 18/10/2027	19.029.455,30	242.951,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/10/2029	38.058.910,60	761.595,30
TOTAL ASEGURADO			\$ 133.206.187,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
JUAN AMAYA LOPERA	AGENTES	100,00		1.100.893,09

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$
					GASTOS EXP.	\$ 7.800,00
					IVA	\$ 210.651,69
					TOTAL A PAGAR	\$ 1.319.344,78

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A [PRODUCTOS-MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO](https://www.productosmundialseguros.com.co), DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Walter Lizaro
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100237990	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14906353	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
	09/08/2024		18/10/2029			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 01800111935"



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

No. PÓLIZA	M-100056641	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14906363	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/08/2024	24:00 Horas Del	18/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

**EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y
HÁBITAT DE APARTADÓ - EICE-EDUH**

En uso de las facultades conferidas mediante el Decreto 03 del 01 de enero de 2024 y actuando en calidad de representante legal de la EICE-EDUH Apartadó, APRUEBA las garantías constituidas por **GRUPO GENESIS PROYECTS SAS, IDENTIFICADO CON NIT NO 901211552-8, REPRESENTADO LEGALMENTE POR WALNER LOZANO MOSQUERA**, en cumplimiento a lo exigido en el Contrato No EDUH -035 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ".

Dichas garantías son:

PÓLIZA N. °	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
M-100237990 - Anexo 0 Fecha 15/08/2024	Cumplimiento del Contrato	Desde: 09/08/2024 Hasta: 18/04/2025	\$19.029.455.30
	Buen manejo del Anticipo	Desde: 09/08/2024 Hasta: 18/10/2024	\$ 57.088.365.90
	Pago de salarios, prestaciones sociales E indemnizaciones laborales	Desde: 09/08/2024 Hasta: 18/10/2027	\$19.029.455.30
	Estabilidad de la Obra	Desde: 18/10/2024 Hasta: 18/10/2029	\$ 38.058.910.60
M-100056641 - Anexo 0 Fecha 15/08/2024	Responsabilidad Civil y Extracontractual	Desde: 09/08/2024 Hasta: 18/10/2024	\$260.000,000,00

Dado en el Municipio de Apartadó, a los nueve (09) días del mes de agosto de 2024.



EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO
GERENTE EICE EDUH



DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	FxNNKEbnAJRKYSap8N/g==	Número de póliza	100237990
Número de anexo	1	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	15/08/2024	Inicio de vigencia Global	09/08/2024
Fin de vigencia Global	18/10/2029	Tomador	GRUPO GENESIS PROYECs SAS
		Asegurado	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
Valor asegurado	133.206.187,10		
Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.EDUH-35 , CUYO OBJETO ES :CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.SE DEJA CONSTANCIA LOS BENEFICIARIOS: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT - EDUH- 901.445.175-6 Y LA ALCALDÍA DE APARTADO NIT 890.980.095-2.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 09/08/2024	24:00 Horas del 18/04/2025	\$ 19.029.455,30	\$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 09/08/2024	24:00 Horas del 18/10/2024	\$ 57.088.365,90	\$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 09/08/2024	24:00 Horas del 18/10/2027	\$ 19.029.455,30	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 18/10/2024	24:00 Horas del 18/10/2029	\$ 38.058.910,60	\$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.15 15:29:50 -05:00

Código de Seguridad: FxNNKEbnAJR1KY5ap8N//g==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1117-P-05-PPSUS2R000000059-0002

No. PÓLIZA	M-109237990	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14906652	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 09/08/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 18/10/2029	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	GRUPO GENESIS PROYEC SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.211.552-8
DIRECCIÓN	CL 95 101 06 OF 304	TELÉFONO	8150438
ASEGURADO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE	No. DOC. IDENTIDAD	901.445.176-6
DIRECCIÓN	CALLE 97 # 104 - 04	TELÉFONO	8156843
BENEFICIARIO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE	No. DOC. IDENTIDAD	901.445.176-6
DIRECCIÓN	CALLE 97 # 104 - 04	TELÉFONO	8156843

OBJETO DE CONTRATO

SE DEJA CONSTANCIA LOS BENEFICIARIOS: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT - EDUH 901.445.176-6 Y LA ALCALDÍA DE APARTADO NIT 890.980.095-2.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. EDUH-35, CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/08/2024	24:00 Horas Del 18/04/2025	19.029.455,30	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/08/2024	24:00 Horas Del 18/10/2024	57.080.365,90	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/08/2024	24:00 Horas Del 18/10/2027	19.029.455,30	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/10/2024	24:00 Horas Del 18/10/2029	38.058.910,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 133.206.187,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JUAN AMAYA LOPERA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/10/2024.

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAIB - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.546.070

Walter Lozano H.
TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.15 15:44:33 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D002

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: gd9megg18ah31/98R2e5w==

No. PÓLIZA	M-100856641	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14906662	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	09/08/2024	24:00 Horas Del	18/10/2024	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
						N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO GENESIS PROYEC SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.211.552-8
DIRECCIÓN	CL 95 101 06 OF 304	TELÉFONO	8150438
ASEGURADO	GRUPO GENESIS PROYEC SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.211.552-8
DIRECCIÓN	CL 95 101 06 OF 304	TELÉFONO	8150438
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE DEJA CONSTANCIA LOS BENEFICIARIOS: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT - EDUH 901.445.176-6 Y LA ALCALDÍA DE APARTADO NIT 890.980.095-2.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. EDUH-35, CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA GRUPO GENESIS PROYEC SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00
PATRONAL	260.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00
JUAN AMAYA LOPERA	AGENTES	100,00	DESCUENTOS	\$	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			EXTRA PRIMA		
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ 0,00
					GASTOS EXP.
					\$ 0,00
					IVA
					\$ 0,00
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2024				TOTAL A PAGAR
					\$ 0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.645.070

Walter Lozano H.
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

No. PÓLIZA	M-100856641	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	14906662	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS	18/10/2024		
	05/08/2024				N/A	N/A	N/A
					N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

HABITAT DEL MUNICIPIO DE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

Apartadó- Antioquia, 09 de agosto del 2024

Ingeniero
GIOVANNY CORREA VALENCIA
Profesional Universitario
EICE-EDUH Apartadó

ASUNTO: DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN SUPERVISOR DE CONTRATO

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable, de manera cordial le informo que ha sido designado para que realice funciones como supervisor del siguiente contrato:


Nombre del contratista	GRUPO GENESIS PROYECTS SAS, IDENTIFICADO CON NIT NO 901211552-8, REPRESENTADO LEGALMENTE POR WALNER LOZANO MOSQUERA
Nº de contrato	EDUH-035-2024
Objeto contractual	CONSTRUCCIN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

Así mismo, me permito recordar las siguientes funciones generales que como supervisor le corresponden, señaladas en el referido contrato.

- Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato.
- Verificar que el contratista cumple las obligaciones previstas en el contrato.
- Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que el contratista debe realizar las actividades contratadas.
- En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de sanciones contractuales a que haya lugar.
- En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha del vencimiento del contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones.
- Exigir al contratista junto con el informe de actividades, los soportes de pago correspondientes a los aportes a los sistemas de pensión, salud y ARL, de acuerdo con lo estipulado por las normas vigentes
- Expedir Periodicidad con la que se debe expedir el informe de Supervisión (Ej: mensualmente, bimestralmente, etc.) el Informe de Supervisión que detalle el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.
- Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista las correspondientes actas contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente.
- Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades que se presentan durante la ejecución del contrato.
- Suscribir en conjunto con el contratista el acta de inicio una vez se verifique que la respectiva afiliación a la Administración de Riesgos Laborales (ARL), aprobación de pólizas cuando aplique, emisión del RPC y demás requisitos de legalización y ejecución del contrato.
-

Cordialmente.

Aceptación.


EDGAR PALACIOS PANESSO
Gerente
EICE-EDUH Apartadó


GIOVANNY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE-EDUH Apartadó


ACTA DE INICIO


CONTRATO	EDUH- 035 DE 09 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA	GRUPO GENESIS PROYECTS SAS , IDENTIFICADO CON NIT NO 901211552-8, REPRESENTADO LEGALMENTE POR WALNER LOZANO MOSQUERA
OBJETO	CONSTRUCCIN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VIAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L (\$190.294.553.00)
CDP	00143 DE 01/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA INICIACIÓN	16 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DEL 2024
SUPERVISOR	GIOVANY CORREA VALENCIA

En el Municipio de Apartadó- Antioquia, el día dieciséis (16) días del mes agosto del año 2024, se reúnen, por una parte, **GIOVANY CORREA VALENCIA**, en calidad de Supervisor de la EICE EDUH DE APARTADO en calidad de contratante y otra **WALNER LOZANO MOSQUERA**, identificado con cedula No 1.131.185.495, en calidad de contratista, deja constancia de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato suscrito.

Para tal fin se firma la presente acta por los que en ella intervienen, en original, y copia para el contratista y para la carpeta del contrato.

Dado en el municipio de Apartadó a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2024.


GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE EDUH


WALNER LOZANO MOSQUERA
Representante Legal
GRUPO GENESIS PROYECTS SAS
CONTRATISTA

	PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO					 <small>Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitat</small>	
	SUBPROCESO: GESTIÓN DE OBRAS CIVILES						
	TÍTULO: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
	CODIGO:	VERSIÓN No. 1	FECHA: 12/06/2024	Hoja: 1 de 1			
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTOS: 24/05/2023							
N° CONTRATO	EDUH-035 DE 2024						
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO						
CONTRATISTA	GRUPO GENESIS PROYECT'S SAS						
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	WALNER LOZANO MOSQUERA						
C.C/NIT	1.131.185.495						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 190,294,553						
VALOR DEL ANTICIPO (30 %)	\$ 57,088,366						
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOS (2.0) MESES						
SUPERVISOR	ASIGNADO POR EDUH						

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR.TOTAL ACUMULADO	%
1.0	Compra y alquiler de herramientas, equipos y maquinaria	GLB	1.00	\$ 9,990,464	\$ 9,990,464	\$ 9,990,464	17.5%
2.0	Pago de mano de obra no calificada	GLB	1.00	\$ 11,417,673	\$ 11,417,673	\$ 11,417,673	20%
3.0	Pago de personal calificado (Pofesionales), Gastos Administrativos (oficina principal, polizas, Seguridad social y parafiscales), prestaciones sociales y arriendo de Bodega y oficina en obra	GLB	1.00	\$ 5,708,837	\$ 5,708,837	\$ 5,708,837	10%
4.0	Compras de materiales para construccion del proyecto	GLB	1.00	\$ 28,544,183	\$ 28,544,183	\$ 28,544,183	50%
5.0	Transporte y acarreos	GLB	1.00	\$ 1,427,209	\$ 1,427,209	\$ 1,427,209	2.5%
VALOR TOTAL						\$ 57,088,366	100%

(*) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a desembolsar al contratista.

Elaboró: WALNER LOZANO MOSQUERA	Aprobó	Apobó
<div style="text-align: center;"> Contratista Firma y posfirma </div>		<div style="text-align: center;"> Supervisor EDUH </div>

CRONOGRAMA Y FLUJOGRAMA												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					MES 1				MES 2			
ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
LA TRES ESQUINAS												
PRELIMINARES												
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, MANUAL O MECÁNICAMENTE, DE CUALQUIER RESISTENCIA, REFORZADO O CICLOPEO, Y EN CUALQUIER CLASE DE ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO.	m2	212.5	\$ 59,541	\$ 12,652,463	\$ 6,326,231.5	\$ 6,326,231.5						
MOVIMIENTO DE TIERRAS												
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD, INCLUYE: EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	m3	127.5	\$ 63,536	\$ 8,100,840	\$ 4,050,420.0	\$ 4,050,420.0						
COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR LIMPIO DE 3/4" A 1" PARA FILTROS, CAMAS DE TRITURADO EN VÍA EXISTENTE, REEMPLAZOS DE SUELO O LA APLICACIÓN PARA LA CUAL SEA NECESARIO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m3	79.5	#####	\$ 9,476,003			\$ 2,369,000.8	\$ 2,369,000.8	\$ 2,369,000.8	\$ 2,369,000.8		
LENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO EN AFIRMADO.	m3	76.5	#####	\$ 9,428,090			\$ 2,357,022.5	\$ 2,357,022.5	\$ 2,357,022.5	\$ 2,357,022.5		
OBRAS VARIAS												
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE FILTRO DE Ø=6". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, LAS RESPECTIVAS CONEXIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	m	30.0	#####	\$ 6,790,320			\$ 3,395,160.0	\$ 3,395,160.0				
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT1600 PARA FILTRO DE PROTECCIÓN ORMAZÓN DE GAVIONES Y ESPIGONES TIPO CAJA DE 1MX2M INCLUYE LA MALLA HEXAGONAL CON TRIPLE ORSIÓN DE ESCUADRIA 5X7 - BWG 13 (2MM DIAMETRO 8X10 MM), TENSORES, AMARRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	468.0	\$ 20,620	\$ 9,650,275			\$ 4,825,137.5	\$ 4,825,137.5				
	M3	103.63	#####	\$ 48,402,715			\$ 12,100,678.8	\$ 12,100,678.8	\$ 12,100,678.8	\$ 12,100,678.8	\$ 12,100,678.8	
LA SALSIPUEDES CHURIDÓ MEDIO												
PRELIMINARES												
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, MANUAL O MECÁNICAMENTE, DE CUALQUIER RESISTENCIA, REFORZADO O CICLOPEO, Y EN CUALQUIER CLASE DE ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO.	m2	32.0	\$ 59,541	\$ 1,902,335		\$ 634,111.7	\$ 634,111.7	\$ 634,111.7				
MOVIMIENTO DE TIERRAS												
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD, INCLUYE: EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	m3	72.0	\$ 63,536	\$ 4,574,592			\$ 1,143,648.0	\$ 1,143,648.0	\$ 1,143,648.0	\$ 1,143,648.0		
LENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO EN AFIRMADO.	m3	72.0	#####	\$ 11,086,253					\$ 3,695,417.6	\$ 3,695,417.6	\$ 3,695,417.6	
COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR LIMPIO DE 3/4" A 1" PARA CAMAS DE TRITURADO EN VÍA EXISTENTE, REEMPLAZOS DE SUELO O LA APLICACIÓN PARA LA CUAL SEA NECESARIO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m3	18.0	#####	\$ 2,145,510					\$ 715,170.0	\$ 715,170.0	\$ 715,170.0	
OBRAS VARIAS												
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT1600 PARA FILTRO DE PROTECCIÓN	M2	70.0	\$ 20,620	\$ 1,443,417					\$ 721,708.5	\$ 721,708.5		
TUBERÍA CORRUGADA DE 24"	m	6.0	#####	\$ 3,807,870					\$ 1,903,935.0	\$ 1,903,935.0		
ORMAZÓN DE GAVIONES Y ESPIGONES TIPO CAJA DE 1MX2M INCLUYE LA MALLA HEXAGONAL CON TRIPLE ORSIÓN DE ESCUADRIA 5X7 - BWG 13 (2MM DIAMETRO 8X10 MM), TENSORES, AMARRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	12.00	#####	\$ 5,604,600					\$ 1,401,150.0	\$ 1,401,150.0	\$ 1,401,150.0	\$ 1,401,150.0
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) PARA CAJA O POCETA, CABEZALES Y ALETAS	M3	7.80	#####	\$ 7,311,286					\$ 1,827,821.5	\$ 1,827,821.5	\$ 1,827,821.5	\$ 1,827,821.5
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	459.00	\$ 8,723	\$ 4,003,857					\$ 1,000,964.3	\$ 1,000,964.3	\$ 1,000,964.3	\$ 1,000,964.3
COSTOS DIRECTOS				\$ 146,380,426	\$ 10,376,652	\$ 11,010,763	\$ 14,724,080	\$ 26,824,759	\$ 29,236,517	\$ 29,236,517	\$ 20,741,202	\$ 4,229,936
ADMINISTRACIÓN (25%)				\$ 36,595,106	\$ 2,594,163	\$ 2,752,691	\$ 3,681,020	\$ 6,706,190	\$ 7,309,129	\$ 7,309,129	\$ 5,185,301	\$ 1,057,484
UTILIDAD (5%)				\$ 7,319,021	\$ 518,833	\$ 550,538	\$ 736,204	\$ 1,341,238	\$ 1,461,826	\$ 1,461,826	\$ 1,037,060	\$ 211,497
COSTOS INDIRECTOS				\$ 43,914,128	\$ 3,112,995	\$ 3,303,229	\$ 4,417,224	\$ 8,047,428	\$ 8,770,955	\$ 8,770,955	\$ 6,222,361	\$ 1,268,981
COSTO TOTAL OBRA				\$ 190,294,553	\$ 13,489,647	\$ 14,313,992	\$ 19,141,305	\$ 34,872,187	\$ 38,007,472	\$ 38,007,472	\$ 26,963,563	\$ 5,498,916


WALNER LOZANO MOSQUERA
 Representante Legal
 GRUPO GENESIS PROYEC'S S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

VÍA TRES ESQUINAS

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m2				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	1.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, MANUAL O MECÁNICAMENTE, DE CUALQUIER RESISTENCIA, REFORZADO O CICLÓPEO, Y EN CUALQUIER CLASE DE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO.			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 545.1
Retroexcavadora sobre oruga,			\$ 249,751.00	0.100	\$ 24,975.1
Compresor 120 HP, con martillo.			\$ 126,341.00	0.100	\$ 12,634.1
Equipo de oxicorte, capacidad de			16781	0.100	\$ 1,678.1
Sub-Total					\$ 39,832.4
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Sub-Total					\$ -
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte	1.3	5	6.5	\$ 1,355	\$ 8,808
Sub-Total					\$ 8,807.50
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	72	\$ 3,943.0
Obrero (3)	\$ 270,470.0	85%	\$ 500,370	72	\$ 6,958.2
Sub-Total					\$ 10,901.1
Total Costo Directo					\$ 59,541

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	M3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION.			
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)			5%	\$ 1,056.0	
Retroexcavadora sobre oruga,		\$ 249,751.00	0.029	\$ 7,135.7	
Compresor 120 HP, con martillo.		\$ 126,341.00	0.029	\$ 3,609.7	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 11,801.5
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Derechos de explotación y/o	m3	\$ 10,000	1.300	\$13,000.00	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 13,000.0
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte excavación	1.3	10	13	\$ 1,355	\$ 17,615
Sub-Total					\$ 17,615.00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	29	\$ 9,703.6
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	29	\$ 11,416.0
Sub-Total					\$ 21,119.5
Total Costo Directo					\$ 63,536

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	2.2	COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR LIMPIO DE 3/4" A 1" PARA FILTROS, CAMAS DE TRITURADO EN VIA EXISTENTE, REEMPLAZOS DE SUELO O LA APLICACIÓN PARA LA CUAL SEA NECESARIO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 1,234.2
Sub-Total					\$ 1,234.2
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
AGUA		LT	\$ 56	25.000	\$1,400.00
MATERIAL GRANULAR		M3	\$ 53,176	1.250	\$66,469.61
					\$ -
Sub-Total					\$ 67,869.6
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte afirmado	1.25	15	18.75	\$ 1,355	\$ 25,406
Sub-Total					\$ 25,406.25
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	25	\$ 11,341.7
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	25	\$ 13,343.2
			\$ -	25	\$ -
Sub-Total					\$ 24,684.9
Total Costo Directo					\$ 119,195

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	2.3	LLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO EN AFIRMADO.			
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)			5%	\$ 1,372.4	
Carrotanque de agua(1000		\$ 70,221.00	0.022	\$ 1,560.5	
Motoniveladora potencia 215 HP,		\$ 222,750.00	0.022	\$ 4,950.0	
Vibrocompactador, potencia 153		131864	0.022	\$ 2,930.3	
Sub-Total					\$ 10,813.1
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	\$ 56	25.000	\$ 1,400.00	
AFIRMADO PARA	M3	\$ 46,541	1.250	\$58,176.25	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 59,576.3
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte afirmado	1.25	15	18.75	\$ 1,355	\$ 25,406
Sub-Total					\$ 25,406.25
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	22	\$ 12,610.9
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	22	\$ 14,836.4
Sub-Total					\$ 27,447.4
Total Costo Directo					\$ 123,243

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE FILTRO DE Ø=6". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, LAS RESPECTIVAS CONEXIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 6,317.1
Sub-Total					\$ 6,317.1
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Tubo HDPE flexible de 4" para		m	\$ 93,201	1.000	\$93,201.00
Tapón para tubería		un	\$ 6,528	0.010	\$ 65.28
Union pvc drenaje de 100 mm		un	\$ 12,542	0.033	\$ 418.07
Sub-Total					\$ 93,684.3
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	6	\$ 45,698.4
Obrero (3)	\$ 270,470.0	85%	\$ 500,370	6	\$ 80,644.3
Sub-Total					\$ 126,342.7
Total Costo Directo					\$ 226,344

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	M2				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT1600 PARA FILTRO DE PROTECCIÓN			
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)			5%	\$ 438.0	
Sub-Total					\$ 438.0
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Geotextil NT 1600 o Similar.	m2	\$ 10,321	1.100	\$11,353.10	
Hilo para costura	ml	\$ 250	0.280	\$ 70.00	
Sub-Total					\$ 11,423.1
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	70	\$ 4,024.5
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	70	\$ 4,734.7
Sub-Total					\$ 8,759.2
Total Costo Directo					\$ 20.620

\$

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	M3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.3	ARMAZÓN DE GAVIONES Y ESPIGONES TIPO CAJA DE 1MX2M INCLUYE LA MALLA HEXAGONAL CON TRIPLE TORSIÓN DE ESCUADRIA 5X7 - BWG 13 (2M/M DIAMETRO 8X10 MM), TENSOSES, AMARRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 5,567.7
Sub-Total					\$ 5,567.7
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Alambre galvanizado calibre 12, para costura y amarres		kg	\$ 8,754	7.500	\$65,655.00
Formaleta para gaviones		m2	\$ 16,181	1.000	\$16,181.00
MALLA GAVION, incluye		UND	\$ 283,720	0.500	\$141,860.00
tensor en alambre y tirantes		kg	9754	0.33	\$3,218.82
Piedra para gaviões		m3	123214	1	\$123,214.00
Sub-Total					\$ 350,128.8
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	9	\$ 33,210.7
Obrero (4)	\$ 360,626.7	85%	\$ 667,159	9	\$ 78,142.8
Sub-Total					\$ 111,353.5
Total Costo Directo					\$ 467,050

8

VÍA SALSIPUEDES CHURIDÓ MEDIO

MUNICIPIO DE APARTADO			A.P.U.		
UNIDAD	m2				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	1.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, MANUAL O MECÁNICAMENTE, DE CUALQUIER RESISTENCIA, REFORZADO O CICLÓPEO, Y EN CUALQUIER CLASE DE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO.			
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)			5%	\$ 545.1	
Retroexcavadora sobre oruga,		\$ 249,751.00	0.100	\$ 24,975.1	
Compresor 120 HP, con martillo.		\$ 126,341.00	0.100	\$ 12,634.1	
Equipo de oxicorte, capacidad de		16781	0.100	\$ 1,678.1	
Sub-Total					\$ 39,832.4
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total					\$ -
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte	1.3	5	6.5	\$ 1,355	\$ 8,808
Sub-Total					\$ 8,807.50
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	72	\$ 3,943.0
Obrero (3)	\$ 270,470.0	85%	\$ 500,370	72	\$ 6,958.2
Sub-Total					\$ 10,901.1
Total Costo Directo					\$ 59,541

8

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION.			
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)			5%	\$ 1,056.0	
Retroexcavadora sobre oruga,		\$ 249,751.00	0.029	\$ 7,135.7	
Compresor 120 HP, con martillo.		\$ 126,341.00	0.029	\$ 3,609.7	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 11,801.5
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Derechos de explotación y/o	m3	\$ 10,000	1.300	\$13,000.00	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 13,000.0
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte excavación	1.3	10	13	\$ 1,355	\$ 17,615
Sub-Total					\$ 17,615.00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	29	\$ 9,703.6
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	29	\$ 11,416.0
Sub-Total					\$ 21,119.5
Total Costo Directo					\$ 63,536

\$

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	2.3	COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR LIMPIO DE 3/4" A 1" PARA CAMAS DE TRITURADO EN VIA EXISTENTE, REEMPLAZOS DE SUELO O LA APLICACIÓN PARA LA CUAL SEA NECESARIO. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 1,234.2
Sub-Total					\$ 1,234.2
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
AGUA		LT	\$ 56	25.000	\$1,400.00
MATERIAL GRANULAR		M3	\$ 53,176	1.250	\$66,469.61
					\$ -
Sub-Total					\$ 67,869.6
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte afirmado	1.25	15	18.75	\$ 1,355	\$ 25,406
Sub-Total					\$ 25,406.25
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	25	\$ 11,341.7
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	25	\$ 13,343.2
			\$ -	25	\$ -
Sub-Total					\$ 24,684.9
Total Costo Directo					\$ 119,195

\$

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	M2				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT1600 PARA FILTRO DE PROTECCIÓN			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 438.0
Sub-Total					\$ 438.0
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Geotextil NT 1600 o Similar.		m2	\$ 10,321	1.100	\$11,353.10
Hilo para costura		ml	\$ 250	0.280	\$ 70.00
Sub-Total					\$ 11,423.1
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	70	\$ 4,024.5
Obrero (2)	\$ 180,313.3	85%	\$ 333,580	70	\$ 4,734.7
Sub-Total					\$ 8,759.2
Total Costo Directo					\$ 20,620

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	m				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.2	TUBERIA CORRUGADA DE 24"			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 6,532.6
Sub-Total					\$ 6,532.6
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Tubería corrugada de 24"		m	\$ 497,460	1.000	\$497,460.00
Sub-Total					\$ 497,460.0
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	6	\$ 47,257.1
Obrero (3)	\$ 270,470.0	85%	\$ 500,370	6	\$ 83,394.9
Sub-Total					\$ 130,652.0
Total Costo Directo					\$ 634,645

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	M3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.3	ARMAZÓN DE GAVIONES Y ESPIGONES TIPO CAJA DE 1MX2M INCLUYE LA MALLA HEXAGONAL CON TRIPLE TORSIÓN DE ESCUADRIA 5X7 - BWG 13 (2M/M DIAMETRO 8X10 MM), TENSORES, AMARRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 5,567.7
Sub-Total					\$ 5,567.7
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Alambre galvanizado calibre 12, para costura y amarres		kg	\$ 8,754	7.500	\$65,655.00
Formaleta para gaviones		m2	\$ 16,181	1.000	\$16,181.00
MALLA GAVION, incluye transporte		UND	\$ 283,720	0.500	\$141,860.00
tensor en alambre y tirantes		kg	9754	0.33	\$3,218.82
Piedra para gaviões		m3	123214	1	\$123,214.00
Sub-Total					\$ 350,128.8
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	9	\$ 33,210.7
Obrero (4)	\$ 360,626.7	85%	\$ 667,159	9	\$ 78,142.8
Sub-Total					\$ 111,353.5
Total Costo Directo					\$ 467,050

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	M3				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) PARA CAJA O POCETA,			
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)			5%	\$ 4,328.8	
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt		\$ 158,741.00	1.000	\$ 158,741.0	
Planta dosificadora (mezcladora)		\$ 197,541.00	1.000	\$ 197,541.0	
Aspersor manual		\$ 16,742.00	1.000	\$ 16,742.0	
Sub-Total					\$ 377,352.8
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Antisol blanco (presentación 20	KG	\$ 8,954.00	1.000	\$8,954.00	
Formaleta (gaviones, juntas de	M2	\$ 9,874.00	4.900	\$48,382.60	
Agua	LT	\$ 56.00	167.2	\$9,361.80	
Agregado grueso (grava, grava	M3	\$ 90,345.00	0.9	\$81,310.50	
Agregado fino para concreto	M3	\$ 65,413.00	0.7	\$45,789.10	
Cemento	KG	\$ 720.00	359	\$258,480.00	
Sub-Total					\$ 452,278.0
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte agregados	1.3	12	15.6	\$ 1,355	\$ 21,138
Sub-Total					\$ 21,138.00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	14.8	\$ 19,114.1
Obrero (6)	\$ 540,940.0	85%	\$ 1,000,739	14.8	\$ 67,461.4
			\$ -	14.8	\$ -
Sub-Total					\$ 86,575.5
Total Costo Directo					\$ 937,344

\$

GRUPO GENESIS PROYECTS SAS			A.P.U.		
UNIDAD	KG				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ITEM	3.5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA			
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)				5%	\$ 153.5
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Sub-Total					\$ 153.5
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
ACERO DE REFUERZO		KG	\$ 5,500.00	1.000	\$5,500.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Sub-Total					\$ 5,500.0
III. TRANSPORTES					
Descripción	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
			0	\$ 1,355	\$ -
Sub-Total					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal diario	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Oficial	\$ 153,266.3	85%	\$ 283,543	147	\$ 1,932.7
Obrero (1)	\$ 90,156.7	85%	\$ 166,790	147	\$ 1,136.9
Sub-Total					\$ 3,069.5
Total Costo Directo					\$ 8,723


WALNER LOZANO MOSQUERA
 Representante Legal
 GRUPO GENESIS PROYEC'S S.A.S.