

**INFORME MENSUAL 4
TECNICO, SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORIA DEL
PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024**

**CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
NIT: 901.746.695-9**

OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 7.

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró:	Ing. Jhon Edison Reyes Rojas	Ingeniero Residente Técnico de Interventoría	
Revisó:	Ing. Marcos Ahumada	Ingeniero Residente Técnico de Interventoría	
Aprobó:	Arq. Martin R. Córdoba G.	Arquitecto Director de Interventoría	

BOGOTÁ D.C AGOSTO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.1. ANTECEDENTES:	4
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	6
1.3. RELACIÓN DE COLEGIOS CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE PARA INTERVENIR Y PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTADO.	6
2. <i>INFORME TÉCNICO.</i>	8
2.1. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 14.....	8
2.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 15.....	11
2.3. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 16.....	14
2.4. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 17.....	17
2.5. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 18.....	19
2.6. RELACIÓN DE COMITÉS SEMANALES.....	21
3. <i>INFORME MENSUAL AMBIENTAL.</i>	21
3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL	21
3.2. PERMISOS AMBIENTALES.....	30
3.3. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.	32
3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA.	43
3.5. REGISTRO DE AVAL DE REPORTES MENSUALES RCD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.....	44
3.6. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE CONSTE QUE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.	47
3.7. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DONDE CONSTE QUE NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO O QUE, SI HUBO INTERVENCIÓN ALGUNA, ÉSTAS SE DEJARON EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.	49
3.8. LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS REQUERIDOS POR EL CONTRATO.	49
4. <i>INFORME MENSUAL SST.</i>	50

4.1. INTRODUCCIÓN.....	50
4.2. CAPITULO 1.....	51
4.3. CAPITULO 2.....	55
4.4. CAPITULO 3.....	63
5. CONCLUSIONES.....	71

ISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Implementación de plan de manejo ambiental.....	21
Tabla 2 Relación RCD generado periodo.....	45
Tabla 3 Porcentaje de aprovechamiento.....	46
Tabla 4 Meta de circularidad.....	46
Tabla 5. Personal requerido del Contratista para obra.....	51
Tabla 6. Balance acumulado personal mínimo requerido.....	53
Tabla 7. Personal requerido por Interventoría.....	53
Tabla 8. Actividades constructivas y SST realizadas durante el periodo.....	55
Tabla 9. Personal reportado por el Contratista para el periodo.....	59
Tabla 10. Actividades de promoción y prevención realizadas por el Contratista.....	62
Tabla 11. Seguimiento ausentismo Contratista.....	62
Tabla 12. Relación de personal activo para el periodo Interventoría.....	63
Tabla 13. Actividades de promoción y prevención realizadas por Interventoría.....	65
Tabla 14. Seguimiento ausentismo Interventoría.....	66
Tabla 15. Seguimiento a indicadores de accidentalidad de la Interventoría.....	68
Tabla 16. Inducciones realizadas durante el periodo Interventoría.....	69
Tabla 17. Capacitaciones realizadas por la Interventoría durante el periodo.....	70

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

1.1. ANTECEDENTES:

La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C. goza de autonomía administrativa y financiera, con el mandato de liderar políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y facilitar el acceso a la formación integral. Según el Decreto 310 de 2022 y otras normativas, se encarga de desarrollar estrategias para la inclusión y permanencia en el sistema educativo, así como para mejorar su calidad y equidad.

El Plan de Desarrollo Distrital y el proyecto 7638 se enfocan en fortalecer la infraestructura educativa, interviniendo en 730 sedes educativas existentes para ampliar la cobertura y garantizar espacios de aprendizaje adecuados. La estructura organizativa comprende subsecretarías y direcciones, como la de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, encargada de formular y ejecutar planes para mejorar la infraestructura, así como de coordinar trámites relacionados con la adquisición y mantenimiento de los bienes inmuebles.

La política educativa de Bogotá se basa en principios constitucionales que reconocen la educación como un derecho fundamental. Se destaca la importancia de contar con infraestructuras escolares adecuadas, seguras y agradables, que no solo son estructuras arquitectónicas, sino también espacios destinados a la socialización, el conocimiento y la recreación, influyendo directamente en la calidad del sistema educativo y en el ambiente pedagógico.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha llevado a cabo una evaluación y priorización de obras menores y de mejora con características de "Reparaciones Locativas", diseñadas para mejorar la infraestructura educativa y garantizar la continuidad en la asistencia escolar, fomentar la excelencia educativa y mantener el funcionamiento eficiente de las instalaciones educativas y administrativas.

Por medio de la resolución No. 0080 del 23 de mayo de 2023 "Por medio de la cual se ordena la apertura y trámite del Proceso de Selección por Licitación Pública de Obra No. SED-LP-OP-DCCEE-018-2023". La Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos -DCCEE, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, elaboró los documentos y estudios previos con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a contratar

la “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Por medio de la resolución N°. 0198 del 11 de agosto de 2023 se adjudica el proceso de licitación pública No. SED-LP-OP-DCCEE-018-2023, en donde el Comité Asesor y Evaluador dentro de la misma audiencia pública de adjudicación recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de los grupos que conforman el Proceso de Selección a los proponentes que ocupan el primer lugar en el orden de elegibilidad por cumplir las exigencias previstas en el pliego de condiciones y obtener el mayor puntaje, así que para el “CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES” se le adjudicó las obras para el grupo 07 con un presupuesto oficial de \$ 6.322.397.994,00 y un tiempo de ejecución de 8 meses.

En el caso de la interventoría por medio de la Resolución No. 0218 del 18 de agosto de 2023 se adjudica el proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SEDCM-ADCCEE-022-2023, el Comité Asesor y Evaluador del proceso de contratación mediante Memorando Interno y bajo las competencias que a cada uno corresponde, recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación del proceso en los siguientes términos:


“(…) ADJUDICAR el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-ADCCEE-022-2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”, así: Para el LOTE 7: Al Proponente No. 8, CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ, integrada por las sociedades SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.380.666 -9 (50% de participación) y SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S con NIT.900.834.413-2, (50% de participación), y representada legalmente por GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES, identificado con cédula de ciudadanía 52.553.958 de Engativá, con 91,3427046 puntos, por un valor de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$504.777.262,00), INCLUIDO IVA, y por un plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES, contados a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/o suscripción del acta de inicio.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario – formulario de presupuesto oficial.



1.3. RELACIÓN DE COLEGIOS CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE PARA INTERVENIR Y PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTADO.

	INSTITUCIÓN	VALOR PROYECTADO
1	DILE KENNEDY	\$ 394,884,590.00
2	JAPÓN	\$ 341,508,416.36
3	INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE B	\$ 257,631,233.00
4	INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A	\$ 932,915,494.00
5	PAULO VI SEDE A	\$ 1,070,438,856.10
6	SAN RAFAEL SEDE A	\$ 419,806,996.00
7	TOM ADAMS SEDE A	\$ 323,933,646.00
8	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	\$ 608,667,636.00
9	ANTONIA SANTOS SEDE B	\$ 412,697,198.60
10	KENNEDY SEDE A	\$ 282,844,409.94
11	LA AMISTAD SEDE A	\$ 291,400,787.00
12	LA AMISTAD SEDE CPINAR DEL RIO	\$ 237,789,266.00
13	GABRIEL BETANCOURT MEJÍA	\$ 137,470,783.00
14	DILE FONTIBÓN	\$ 83,662,772.00
15	FABRICA DE TIZAS-OTIC DATACENTER	\$ 12,621,176.00
16	VILLEMAR EL CARMEN	\$ 130,265,276.00
17	INTEGRADO FONTIBÓN SEDE E	\$ 109,963,240.00
	VALOR EMERGENCIAS U OBRAS NUEVAS	\$ 273.896.217,99
	TOTAL	\$ 6,322,397,997.00

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 14

INFORME SEMANAL

14

OBJETO		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES					
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
SEMANA N°	14	DEL	15 de julio de 2024	AL	20 de julio de 2024	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA			
Contrato No.	No. 538 3249-23 del 8 de septiembre del 2023		Contrato No.	No. 5305620-23 del 18 de septiembre del 2023		
Fecha de Iniciación	5/12/2023		Fecha de Iniciación	15/04/2024		
Fecha de Terminación	4/09/2024		Fecha de Terminación	14/12/2024		
Plazo Inicial	36 SEMANAS		Plazo Inicial	12 SEMANAS		
Valor Inicial	\$ 504.777.262		Valor Inicial	\$ 6.322.397.994		
Adiciones	N.A.		Adiciones	0		
Prorroga	N.A.		Prorroga	N.A.		
Suspensión	N.A.		Suspensión	N.A.		
2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL						
EJECUCION ACUMULADA :						
No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,68%	9,23% -3,54%	
10	GRUPO 7	5,68%	0,95%	6,64%	10,52% -3,88%	
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59% -4,41%	
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56% -5,85%	
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94% -7,04%	
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20% -4,05%	
2.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL						
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:					ACTIVIDADES	
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO ALCANCE PROPUESTO ACTIVIDADES DESCRIPCION	
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	45,56%	34,25%	-11,31%	45,56%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traalucía). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).
					Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	
					Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.	
2	Villetar el Carmen - Sede A	11,80%	11,35%	-0,45%	11,80%	La SED, Contratista e Interventoría realizaron el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
					Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	
					El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.	
6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PERGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" redonda 4.- Poner techocubierta en la abertura al lado del "agujero" redonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea
					Sin ejecución de actividades durante esta semana.	
					El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.	
7	KENNEDY SEDE A	70,15%	47,40%	-22,75%	70,15%	1-Impermeabilización de terraza en el coileo (Ovalito) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de máquinas
					Pendiente de terraza Construcción de cafeterías sobre la cubierta e instalación de adoquín existente en la cancha.	
					Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades	
					En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifestó que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no había pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo día.	
					Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades	

						comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de antepisos y piso tipo alta tráfico pesado	metálica.	excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, se evidenció la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	21,96%	26,68%	4,72%	21,96%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchos, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el área de piscina y/o agua 3-Mejoramiento de piso con grama sintética en primera infancia	Instalación de rajor y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas actividades, estas no sufrieron ningún tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campo de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	2,12%	2,37%	0,25%	2,12%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarra) y apertura hacia adentro 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red eléctrica 7.- Iluminación e interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + travesaños 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y paleta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
11	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.- Instalación de acometidas trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.- Demolición de piso en tabletas gres, instalación de antepisos y piso tipo alta tráfico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	10,15%	6,35%	-3,80%	10,15%	1.- Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2.- Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra será el día 05-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Japón	68,45%	55,21%	-13,24%	68,45%	1.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicación del bicicletero	Construcción y montaje de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, se evidenció la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
						1.- Terminación de cerramiento metálico talante. 2.- Lasa de contrapiso exclusivamente en las frangas laterales (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permanece.	Contrucción de muro	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

						3.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mampostería en cerramiento perimetral.	mampostería.	En recorrido realizado por la interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	27,82%	25,41%	-2,41%	27,82%	1.- Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina móvil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos eléctricos, acometida trifásica desde el tablero principal. 2.- Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debía iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2022. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades. En recorrido realizado por la interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención terminado final de las zonas de alimentación y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y será actualizada, periódicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 15

		INFORME SEMANAL				15		
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.								
OBJETO	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ							
INTERVENTOR	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES							
CONTRATISTA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN							
CONTRATANTE								
SEMANA N°	15	DEL	22 de julio de 2024		AL	27 de julio de 2024		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA					
Contrato No.	No. 5311D49-23 del 8 de septiembre del 2023		Contrato No.	No. 1305656-23 del 18 de septiembre del 2023				
Fecha de iniciación	21/2/2023		Fecha de iniciación	15/04/2024				
Fecha de Terminación	4/9/2024		Fecha de Terminación	14/12/2024				
Plazo inicial	35 SEMANAS		Plazo inicial	37 SEMANAS				
Valor inicial	\$ 204.777.362		Valor inicial	\$ 6.322.897.884				
Adicionales	N/A		Adicionales	N/A				
Prorroga	N/A		Prorroga	N/A				
Suspensión	N/A		Suspensión	N/A				
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL								
EJECUCIÓN ACUMULADA:								
No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO		
9	GRUPO 7	4,73%	0,86%	5,68%	9,23%	-3,54%		
10	GRUPO 7	5,69%	0,89%	6,64%	10,92%	-3,88%		
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%		
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%		
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%		
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%		
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%		
2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL								
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTE:								
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fortibón - Sede E Versalles	50,27%	35,76%	-14,51%	50,27%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Tija Traalucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizaron el 4 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que correspondió a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Vilemar el Carmen - Sede A	16,68%	11,35%	-5,33%	16,68%	1.- Reparar las FILTRACIONES en patio acceso colegio (levantar adosquin e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con rpa transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6° o al cercano patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	3,05%	0,00%	-3,05%	3,05%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL, (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PERGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "aguero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "aguero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	80,89%	47,70%	-33,19%	80,89%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Oval) y la 1 del corredor de ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendimiento de terraza Contrucción de cañales sobre la cubierta e instalación de adosquin existente en la cancha.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades. En recorrido realizado por la interventoría el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifestó que ya estaban los planos del colegio pero que el contratista no había pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo día.
	LA AMISTAD SEDE	53 65	47 54	-6 11	53 65	1-Contrucción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acomoda trifásica hasta el	Contrucción e instalación de estructura	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades. Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las piscas existentes, viga perimetral y dados en concreto cíclopes. Como también adelanto actividades de

						comedor escolar aproximadamente 139M ² . 3-Demolición de piso en tabletas grises, instalación de antepisos y piso tipo alfá tráfico pesado	metálica.	excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la interventoría el pasado 14 de mayo, se evidenció la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL, SEDE A	30,78%	26,68%	-4,10%	30,78%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona adyacente a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el área de piscina y/o agua 3-Mejoramiento de piso con grama sintética en primera infancia	Instalación de raptor y subbase en parque y zonas adyacentes a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades. En recorrido realizado por la interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de embardimentamiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demás actividades, estas no sufrieron ningún tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y cambio de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	3,32%	2,37%	-0,95%	3,32%	1- Bloque tipo ALIANZA 2- Escarificar muros y repintar 3- Cambio y reubicación de las PUERTAS (diferentes puzos) y apertura hacia adentro 4- Cambio de CUBIERTA 4- Cambio de PISOS 5- Cambio de VENTANAS 6- Canales de red eléctrica 7- Iluminación e interruptores 8- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9- Gestión de aguas de la cubierta 10- Viga de concreto perimetral + transversales 11- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañeta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
11	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	7,09%	0,00%	-7,09%	7,09%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos, microondas. 2- Instalación de acometidas trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 125M ² 3- Demolición de piso en tabletas grises, instalación de antepisos y piso tipo alfá tráfico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	13,48%	15,41%	1,93%	13,48%	1- Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2- Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3- El inicio de obra será el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Zapón	72,93%	64,88%	-8,05%	72,93%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2- Se requiere realicación del flocidero	Construcción y montaje de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades. En recorrido realizado por la interventoría el pasado 14 de mayo, se evidenció la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
1	Tom Adam	43 93	32 24	-11 69	43 93	1- Terminación de ceramiento metálico labante 2- Losa de contrapiso exclusivamente en las fronteras laterales (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permanece.	Contrucción de muro	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

						3.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mampostería en cerramiento perimetral.	mampostería.	En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención terminados final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	31,57%	30,92%	-0,65%	31,57%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina móvil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos eléctricos, acometida trifásica desde el tablero principal. 2. Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debía iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2021. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades. En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención terminados final de las zonas de alimentación y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y será actualizada, periódicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.3. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 16

		INFORME SEMANAL				16		
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.								
OBJETO								
INTERVENTOR		CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ						
CONTRATISTA		CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES						
CONTRATANTE		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
SEMANA N°		16	DEL	28 de julio de 2024	AL	3 de agosto de 2024		
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA				
Contrato No.		No. 5113249-23 del 8 de septiembre del 2023		Contrato No.		No. 3305092-23 del 18 de septiembre del 2023		
Fecha de iniciación		3/12/2023		Fecha de iniciación		15/04/2024		
Fecha de Terminación		4/09/2024		Fecha de Terminación		14/12/2024		
Plazo inicial		36 SEMANAS		Plazo inicial		12 SEMANAS		
Valor inicial		\$ 594.777.262		Valor inicial		\$ 6.322.397.994		
Adiciones		N/A		Adiciones		N/A		
Prorroga		N/A		Prorroga		N/A		
Suspensión		N/A		Suspensión		N/A		
2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL								
EJECUCIÓN ACUMULADA:								
No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO		
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%		
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%		
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%		
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%		
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%		
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,29%	-4,05%		
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%		
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%		
2.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL								
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTE:								
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	53,43%	35,49%	-17,94%	53,43%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Translúcida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e interventoría realizaron el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que correspondió a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villamar el Carmen - Sede A	6,21%	8,02%	1,81%	6,21%	1.- Reparar las FILTRACIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con rejilla transversal, ver desagüe a tuberías idóneo de P" o al cercano patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.- NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua 3. Se revisará por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condición de discapacidad.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Daza Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcción de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (quedando como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES roset 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PERGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techolochubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a acota	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.

7	KENNEDY SEDE A	91,61%	78,20%	-13,41%	91,61%	1-Impermeabilización de terraza en el colegio (Ovato) y la L del corredor de ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de máquinas	Pendiente de terraza Construcción de calzadas sobre la cubierta e instalación de adoquín existente en la cancha.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifestó que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no había pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidenció personal del contratista trabajando en este mismo día.
8	LA AMISTAD SEDE A	59,56%	68,62%	9,06%	59,56%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML. 3-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de antepisos y piso tipo alfá tráfico pesado	Construcción e instalación de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelantó actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como también adelantó actividades de excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, se evidenció la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	20,84%	22,85%	2,01%	20,84%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pérgola en policarbonato en el área de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con grámila sintética en primera infancia	Instalación de raión y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidenció personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demás actividades, estas no sufrieron ningún tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campo de parte de la pérgola en policarbonato.
10	La Amistad - PIVAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometidas trifásicas hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de antepisos y piso tipo alfá tráfico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	28,76%	33,19%	4,43%	28,76%	1- Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2- Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3- El inicio de obra será el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
1	El Japó	89 09	72 99	-16 10	89 09	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría

						toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicación del cicloletero	de estructura metálica.	pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
13	Tom Adams	50,60%	31,20%	-19,40%	50,60%	1.- Terminación de cerramiento metálico faltante. 2.- Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permanece. 3.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mampostería en cerramiento perimetral.	Contrucción de muro perimetral en mampostería.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mejoramiento integral de 2 baterías de baños 2.- Cambio de cubiertas en los baños 3.- Cambio de Piso previo frente baños con manejo de aguas lluvias. 4.- Cambio de pisos en 7 aulas 5.- Cambio de carpintería metálica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definió el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
15	Paulo VI SEDE A	3,19%	3,09%	-0,10%	3,19%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red eléctrica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañeta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	85,76%	38,63%	-47,13%	85,76%	1.- Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina móvil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos eléctricos, acometida trifásica desde el tablero principal. 2.- Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metálica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoría el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas básicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desague aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y será actualizada, periódicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.4. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 17

		INFORME SEMANAL				17
		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
OBJETO	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ					
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES					
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
SEMANA N°	17	DEL	5 de agosto de 2024		AL	10 de agosto de 2024
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA			
Contrato No.	No. 333249-23 del 8 de septiembre del 2023		Contrato No.	No. 333249-23 del 10 de septiembre del 2023		
Fecha de Inicio	7/12/2023		Fecha de Inicio	15/04/2024		
Fecha de Terminación	4/09/2024		Fecha de Terminación	14/12/2024		
Plazo inicial	30 SEMANAS		Plazo inicial	32 SEMANAS		
Valor inicial	\$ 584.777.262		Valor inicial	\$ 6.322.387.394		
Adiciones	N/A		Adiciones	0		
Prorroga	N/A		Prorroga	N/A		
Suspensión	N/A		Suspensión	N/A		
2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL						
EJECUCIÓN ACUMULADA :						
No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMAN	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TECNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,86%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%
17	GRUPO 7	23,26%	2,18%	25,44%	34,28%	-8,84%
2.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL						
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTE:					ACTIVIDADES	
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	59,88%	37,70%	-22,18%	59,88%	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizaron el 4 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que correspondió a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques. Construcción e instalación de estructura metálica, para la perilla de la zona de juegos exterior. Instalación de tubería eléctrica.
2	Vilemar el Carmen - Sede A	9,49%	20,51%	11,02%	9,49%	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio. Fundido de placa en concreto, sector frente a la portería principal.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades. El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades. El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se han iniciado actividades. El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
						1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventilales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PERGOLA en la zona de acceso

6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	mercancia 3 - Tapar con policarbonato el "agujero" rotunda 4- Poner techolucubierta en la abertura al lado del "agujero" rotunda 5 - Pégale en la escalera exterior subida a azotea	El contratista se encuentra fabricando la ventaneria en taller.	en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	94,57%	82,95%	-11,62%	94,57%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Instalación de manto asfáltico sobre la cubierta	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024, Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
8	LA AMISTAD SEDE A	60,24%	70,65%	10,41%	60,24%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tablero gres, instalación de antepisos y piso tipo alta tráfico pesado	Construcción e instalación de estructura metálica, para la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024, Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
9	SAN RAFAEL SEDE A	23,23%	25,50%	2,27%	23,23%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pégola en policarbonato en el área de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con grámila sintética en primera infancia	Instalación de ragon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas. Instalación de bordillos para delimitación y confinamiento. Fundido de placa en concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024, Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometidas trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tabeta gres, instalación de antepisos y piso tipo alta tráfico pesado	Se ejecución de actividades durante esta semana. El contratista se encuentra fabricando la ventaneria y puertas en taller.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	34,01%	34,43%	0,42%	34,01%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmante de cubierta, construcción e instalación de estructura metálica. Instalación de cubierta. Atención de emergencia, cambio de tubería de agua potable.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024, Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
12	El Japón	91,62%	72,99%	-18,63%	91,62%	1- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2- Se requiere reubicación del bicicletero	Pintura sobre placa de concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024, Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. En reunión realizada en el Colegio, por parte de la SED se solicito la construcción de una pégola sobre el area restante de la zona de alimentación
13	Tom Adams	55,76%	31,20%	-24,56%	55,76%	1- Terminación de cerramiento metálico faltante. 2-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Pílica existente permanece. 3- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4- Construcción de muro en mampostería en cerramiento perimetral.	Pañete de muros nuevos y picado de muros existentes. Construcción y montaje de estructura metálica, en la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024, Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1- Mejoramiento integral 2 baterías de baños 2- Cambio de cubiertas en los baños 3- Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias. 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpintería metálica (Puertas y ventanas) Proteger ventanitas si existe riesgo de balcones	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definió el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio. El contratista se encuentra a la espera de la entrega del colegio por parte de la SED para el inicio de actividades, de acuerdo a la reunión del 12 de agosto del 2024, las instalaciones serán habitadas el 23 de agosto del 2024.
15	Paulo VI SEDE A	5,89%	3,09%	-2,80%	5,89%	Bloque tipo ALIANZA 1- Escarificar muros y regravar 2- Cambio y reubicación de las PUERTAS (almeidas pizarras) y apertura hacia adentro. 3- Cambio de CUBIERTA 4- Cambio de PISOS 5- Cambio de VENTANAS 6- Canales de red eléctrica. 7- Iluminación e Interruptores 8- Tomaacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9- Gestión de aguas de la cubierta 10- Viga de concreto perimetral + transversales 11- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañete de muros existentes. Desmante de ventanillas. Instalación de tubería de desagüe.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
1	SAN PEDRO CLAVER SEDE	87,42	41,68	-45,74	87,42	1- Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina móvil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifásica desde el tablero principal.	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024

						2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metálica para comedor escolar. Incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	de estructura metálica.	Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
17	DILE Kennedy	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo closets y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y será actualizada, periódicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.5. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 18

INFORME SEMANAL						18
INTERVENCIÓN INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEDRAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PRIMARIAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						
OBJETO						
CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ						
CONTRATISTA						
CONTRATANTE						
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
SEMANA N°		18	DEL	11 de agosto de 2024	AL	17 de agosto de 2024
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENCIÓN				CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.		No. 3333249-23 del 05 de septiembre del 2023		Contrato No.		No. 3333249-23 del 05 de septiembre del 2023
Fecha de iniciación		21/02/2023		Fecha de iniciación		15/08/2024
Fecha de Terminación		14/09/2024		Fecha de Terminación		14/12/2024
Plazo Inicial		96 SEMANAS		Plazo Inicial		12 SEMANAS
Valor Inicial		6.384.777,262		Valor Inicial		6.332.397.094
Adiciones		N/A		Adiciones		N/A
Prorroga		N/A		Prorroga		N/A
Suspensión		N/A		Suspensión		N/A
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL						
EJECUCIÓN ACUMULADA						
No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	5,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,29%	-4,15%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%
17	GRUPO 7	23,26%	2,18%	25,44%	34,28%	-8,84%
18	GRUPO 7	25,44%	10,33%	35,77%	37,69%	-1,92%
3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL						
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTE:						
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO
1	Integrado de Fondón - Sede E Versalles	61,61%	45,06%	-16,55%	61,61%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo y el que después la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubiertas cumpliendo con la norma de la cubierta existente (Tipo Troscudag). 4. Cambio de cubiertas de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubiertas de asbesto cemento según sea. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Pintar, Capacitar, Estructura).
2	Villamar el Carmen - Sede A	21,90%	50,86%	28,96%	21,90%	1. Reparar las FILTRACIONES en patio acceso colegio (evitar acumulación e impermeabilizar). 2. Manejo de AGUAS LUVIAS con nuevo CÁRCAMO con riego horizontal, ver desagüe a tuberías sótano de B y al alcantarillado de agua. 3. Manejo de AGUAS LUVIAS lateral patio escolares hacia alag. 4. Limpieza de GRAPITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5. NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía).
3	DILE Fondón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua. 3. Se revisará por parte de la SED, una plataforma o accesorio para personal en condición de discapacidad.
4	Fábrica de Tizas - OTC Dora Cordero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Construcción de corramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Mantenimiento de CUBIERTAS. 2. Mantenimiento de JUNTAS edificios (quedar como las del fondo). 3. Impermeabilización de Terrazas. 4. Cambio de piezas de GRES rojas. 5. Refuerzo ventanillas aulas 304 y 305.
						1. Proteger las aberturas de LUVIAS LATERALES, VENTANAS, por las ubicaciones de los ventanillas y puertas en los baños. 2. Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso.
						1. Construcción e instalación de estructura metálica, para la percha de la zona de juegos exterior. 2. Instalación de tubería eléctrica.
						Según el acta de socialización suscrita con el motor, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024.
						Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
						La SED, Contratista e Interventoría realizaron el 4 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que correspondió a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
						Fundido de placa en concreto, sector frente a la portería principal.
						El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
						El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.
						El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.
						El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
						El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría.

6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	18,10%	18,10%	0,00%	mercancia 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotunda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotunda 5.- Pírgola en la escalera exterior subida a azotea	El contratista se encuentra fabricando la ventana en taller.	en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	95,19%	100,00%	4,81%	95,19%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovaló) y la L del comedor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de máquinas	Instalación de manto asfáltico sobre la cubierta	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
8	LA AMISTAD SEDE A	65,99%	84,59%	18,60%	65,99%	1-Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometidas trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML. 3-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de artepisos y piso tipo alfa tráfico pesado	Construcción e instalación de estructura metálica, para la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
9	SAN RAFAEL SEDE A	25,62%	33,79%	8,17%	25,62%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pérgola en policarbonato en el área de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con grama sintético en primera infancia	Instalación de rajón y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas. Instalación de bordillos para delimitación y confinamiento. Fundida de placa en concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	9,71%	9,71%	0,00%	1-Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometidas trifásica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tabletas gres, instalación de artepisos y piso tipo alfa tráfico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana. El contratista se encuentra fabricando la ventana y puertas en taller.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	39,26%	50,34%	11,08%	39,26%	1.- Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2.- Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra será el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta, construcción e instalación de estructura metálica. Instalación de cubierta. Atención de emergencia, cambio de tubería de agua potable.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
12	El Japón	99,75%	81,44%	-18,31%	99,75%	1.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para piscinas. 2.- Se requiere reubicación del biciclotero	Pintura sobre placa de concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. En reunión realizada en el Colegio, por parte de la SED se solicitó la construcción de una pérgola sobre el área restante de la zona de alimentación.
13	Tom Adams	59,90%	59,97%	0,07%	59,90%	1.- Terminación de cerramiento metálico faltante. 2.- Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas laterales (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permanece. 3.- Construcción de aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mampostería en cerramiento perimetral.	Pañete de muros nuevos y picado de muros existentes. Construcción y montaje de estructura metálica, en la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mejoramiento integral de 2 baterías de baños 2.- Cambio de cubiertas en los baños 3-Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias. 4-Cambio de piso en 7 aulas 5-Cambio de carpintería metálica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balcones	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definió el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio. El contratista se encuentra a la espera de la entrega del colegio por parte de la SED para el inicio de actividades, de acuerdo a la reunión del 12 de agosto del 2024, las instalaciones serán habilitadas el 23 de agosto del 2024.
15	Paulo VI SEDE A	10,44%	9,16%	-1,28%	10,44%	1- Bloque tipo ALIANZA 1- Escarificar muro y reparar 2- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red eléctrica 7.- Iluminación e interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañete de muros existentes. Desmonte de ventanas. Instalación de tubería de desagüe.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmó el acta de socialización con el representante del colegio.
1	SAN PEDRO CLAVER SEDE	90,41	49,06	-41,35	90,41	1.- Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movi, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos eléctricos, acometida trifásica desde el tablero principal	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024

						2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metálica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	de estructura metálica.	Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes seguras	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socialización, para definir detalladamente el alcance del proyecto.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y será actualizada, periódicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.6. RELACIÓN DE COMITÉS SEMANALES.

Durante este periodo se llevaron a cabo cuatro comités integrales:

- Comité de seguimiento 11 del 17-07-24.
- Comité de seguimiento 12 del 22-07-24.
- Comité de seguimiento 13 del 30-07-24.
- Comité de seguimiento 14 del 08-08-24

3. INFORME MENSUAL AMBIENTAL.

A continuación se presenta la descripción de las actividades ambientales desarrolladas en el marco del desarrollo de las actividades de INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 7, durante el periodo del 15 julio al 14 de agosto de 2024.

3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en cumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado por la Interventoría a las cuales se ha realizado control y seguimiento, durante el periodo en reporte:

Tabla 1 Implementación de plan de manejo ambiental

FICHA: SILVICULTURA, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO		
Actividad	Seguimiento	

Manejo paisajístico	Durante este periodo, no se llevaron a cabo trámites relacionados debido a que no se consideraron necesarios.	<p>En las siguientes tablas se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo</p> <table><tr><th colspan="4">COLEGIO NICOLAS ESGUERRA</th></tr><tr><th>ESPECIE ÁRBOL</th><th>NO. TALAS</th><th>NO. TRATAMIENTOS INT</th><th>NO. PODAS</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>33</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>ACACIA MELANOXYLON/ACACIA JAPONESA</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARAUCARIA EXCELSA/ARAUCARIA</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CYTHAREXYLUM</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUBFLAVESCENS/CAJETO</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EUCALYPTUS CINEREA/EUCALIPTO PLATEADO</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO</td><td>6</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>PINUS PATULA/PINO PATULA</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN</td><td>18</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">COLEGIO JHON F KENNEDY</th></tr><tr><th>ESPECIE ÁRBOL</th><th>NO. TALAS</th><th>NO. TRATAMIENTOS INT</th><th>NO. PODAS</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>CAUCHO SABANERO/ FICUS SOATENSIS</td><td>1</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>ACACIA NEGRA, GRIS/ACACIA DECORRENS</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO</td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN</td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> <p>La disposición de los residuos resultantes de la actividad de silvicultura de estos dos colegios, están siendo dispuestos en el Eco Vivero Palos de la Loma, los cuales fueron usados para compostaje en la Finca Vivero Palos de Loma en el municipio de Guasca Cundinamarca, de acuerdo con el Decreto 531 de 2010, en su Artículo 19°. - Destinación de los productos, segundo párrafo, cita lo siguiente “El material vegetal de desecho generado por la actividad de poda, aprovechamiento o tala, así como el proveniente de la jardinería y el corte de césped, será utilizado para la producción de abonos orgánicos, insumos para plantación, propagación u otras actividades propias de la arborización ...”. Que dichos residuos se emplearon en el Vivero para ser transformados mediante el sistema de lombricultura y compostaje, en abono orgánico</p> <p>Los informes técnicos se presentan en el anexo 1</p>	COLEGIO NICOLAS ESGUERRA				ESPECIE ÁRBOL	NO. TALAS	NO. TRATAMIENTOS INT	NO. PODAS	TOTAL	33	4	2	ACACIA MELANOXYLON/ACACIA JAPONESA	1			ARAUCARIA EXCELSA/ARAUCARIA	1			CYTHAREXYLUM	1			SUBFLAVESCENS/CAJETO	1			EUCALYPTUS CINEREA/EUCALIPTO PLATEADO	5			FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO	6	4		PINUS PATULA/PINO PATULA	1			EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN	18			COLEGIO JHON F KENNEDY				ESPECIE ÁRBOL	NO. TALAS	NO. TRATAMIENTOS INT	NO. PODAS	TOTAL	2	11	1	CAUCHO SABANERO/ FICUS SOATENSIS	1	7		ACACIA NEGRA, GRIS/ACACIA DECORRENS	1			FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO		4		EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN			1
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA																																																																										
ESPECIE ÁRBOL	NO. TALAS	NO. TRATAMIENTOS INT	NO. PODAS																																																																							
TOTAL	33	4	2																																																																							
ACACIA MELANOXYLON/ACACIA JAPONESA	1																																																																									
ARAUCARIA EXCELSA/ARAUCARIA	1																																																																									
CYTHAREXYLUM	1																																																																									
SUBFLAVESCENS/CAJETO	1																																																																									
EUCALYPTUS CINEREA/EUCALIPTO PLATEADO	5																																																																									
FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO	6	4																																																																								
PINUS PATULA/PINO PATULA	1																																																																									
EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN	18																																																																									
COLEGIO JHON F KENNEDY																																																																										
ESPECIE ÁRBOL	NO. TALAS	NO. TRATAMIENTOS INT	NO. PODAS																																																																							
TOTAL	2	11	1																																																																							
CAUCHO SABANERO/ FICUS SOATENSIS	1	7																																																																								
ACACIA NEGRA, GRIS/ACACIA DECORRENS	1																																																																									
FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO		4																																																																								
EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN			1																																																																							

		Los soportes de la disposición se presentan en el anexo 2
Protección y conservación de individuos arbóreos		
Cerramientos provisionales	Durante este período, se realizaron cerramientos y mantenimientos a los cerramientos ya instalados en algunos de los colegios recibidos, especialmente en aquellos que fueron objeto de visitas. Estas acciones aseguraron las áreas de intervención, garantizando senderos peatonales internos, señalización y conservación de las zonas verdes en el área de influencia directa de los colegios	

	con áreas verdes.	
FICHA: MANEJO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA		
Actividad	Seguimiento	
Implementación Sistemas Ahorradores de Agua.	Durante el presente período, no se implementaron este tipo de tecnologías. Sin embargo, se están planificando las compras de estos sistemas de ahorro para su instalación en los colegios donde se contemplan estas actividades.	
Implementación Sistemas para disminuir el consumo energético	Al igual que la anterior actividad, para esta etapa constructiva inicial no se han realizado instalación de este tipo se sistemas ahorradores de energía.	

Reducir el consumo de materiales e insumos de obra y administrativos.	Durante las inducciones al personal nuevo, se le realizan pequeñas charlas informativas para disminuir el uso de energía y agua	
PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTOS Y ACOPIOS.		
Implementación de puntos ecológicos	De acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, se implementaron el código de colores, durante este periodo se hizo el uso de los puntos ecológicos de los colegios activos, previa autorización de cada institución educativa.	<p>Todas las instituciones activas cuentan con puntos ecológicos instalados en total se cuenta con 12 puntos durante el periodo reportado.</p> <p>Se estableció un campamento principal en el colegio INEM, equipado con implementos de emergencia y mantenimiento de higiene completo, incluyendo baños y lavamanos. Además, en cada colegio, los trabajadores operativos cuentan con un área de almacenamiento y vestuario, y se asignó un baño exclusivo para el personal.</p>
PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		
Suministro de materiales con empresas autorizadas	Los materiales de construcción utilizados en la obra fueron adquiridos de proveedores autorizados, como RANGEL, que posee RUCOM vigente	<p>Durante este período, se adquirieron 90 m3 de subbase granular reciclada tipo PEA, 30 m3 de base granular reciclada, 31 m3 de arena de rio, 31 m3 de arena de peña, 56.61 m2 de adoquín, 7 m3 de concreto.</p> <p>En el anexo 3 se presentan los soportes de suministro de materiales pétreos.</p>

	y que además también está autorizado como proveedor de materiales valorizados provenientes de plantas de aprovechamiento o como Greco y Cemex Y del gestor y planta de aprovechamiento o Secam JR,	En el anexo 4 se presenta la relación de materiales adquiridos durante el periodo.
PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.		
Control de técnico mecánica	Durante este periodo para la mitigación de emisiones atmosféricas, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de la técnico-mecánica de los vehículos utilizados para el transporte del material y RCD, y los vehículos utilizados para el transporte del personal contratista. Esto con el fin de mitigar el deterioro de la calidad del aire	<p>En el periodo en reporte se hace uso de 6 vehículos los cuales cuentan con la documentación legal vigente.</p> <p>En el anexo 5 se presenta la documentación legal de vehículos y equipos utilizados en el periodo reportado.</p>

	durante la ejecución de estas actividades, teniendo en cuenta la NTC 5375, que Establece los requisitos para la Revisión Técnico Mecánica en los CDA para los vehículos automotores, entre otros, en cuanto a emisiones contaminantes	
CAPACITACIONES AMBIENTALES		
Realizar capacitaciones en temas ambientales al personal de obra	Como parte del fortalecimiento de la gestión ambiental en el proyecto, se realizaron capacitaciones ambientales para el personal de obra. Estas capacitaciones buscan cumplir con lo establecido en el plan de manejo ambiental y prevenir incidentes ambientales durante el	<p>Durante este período el tema de la capacitación fue manejo de residuos peligrosos en obra.</p> <p>De igual manera durante los recorridos que se llevan a cabo cada semana, se hacen pequeñas charlas a los colaboradores, sobre la correcta separación en la fuente de todos los residuos generados en obra, correcto acopio, orden y aseo, protocolo de tejas de asbesto. y dependiendo las falencias que encontramos en cada frente, se les refuerza el tema y se les hace las respectivas recomendaciones</p> <p>En el anexo 6 se presentan los soportes de las capacitaciones realizadas en el periodo.</p>

	desarrollo de las actividades constructivas.																																												
PROGRAMA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS																																													
Equipos y vehículos necesarios para el desarrollo de las obras	Durante este período, se utilizaron dos vehículos de maquinaria pesada, un vibro compactador y un minicargador. Además, se emplearon 1 volqueta sencillas para el transporte de RCD y 4 volquetas dobles para el transporte de materiales y RCD. También se hizo uso de los servicios de una ruta para el transporte del personal del Consorcio Edificaciones Distritales	<div>Vehículos</div> <table><tr><th>PLACA</th><th>PIN</th><th>VIGENCIA SOAT</th><th>VIGENCIA TECNO</th></tr><tr><td>SZZ588</td><td>33310</td><td>30/05/2025</td><td>3/08/2024</td></tr><tr><td>XKJ127</td><td>19848</td><td>8/07/2024</td><td>1/08/2024</td></tr><tr><td>WLR091</td><td>33687</td><td>18/05/2025</td><td>8/03/2025</td></tr><tr><td>SOR863</td><td>24853</td><td>6/05/2025</td><td>4/10/2024</td></tr><tr><td>TUK202</td><td>TUK202</td><td>6/05/2025</td><td>28/06/2025</td></tr><tr><td>TSN892</td><td>N/A</td><td>21/09/2024</td><td>26/01/2025</td></tr></table> <div>Maquinaria</div> <table><tr><th>EQUIPO</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>AÑO FABRICACIÓN</th><th>PESO (KG)</th></tr><tr><td>Vibro Compactador</td><td>INGRESOLL</td><td>DD4</td><td>2005</td><td>2623</td></tr><tr><td>Minicargador</td><td>CATERPILA</td><td>232B</td><td>2012</td><td>7.93</td></tr></table>	PLACA	PIN	VIGENCIA SOAT	VIGENCIA TECNO	SZZ588	33310	30/05/2025	3/08/2024	XKJ127	19848	8/07/2024	1/08/2024	WLR091	33687	18/05/2025	8/03/2025	SOR863	24853	6/05/2025	4/10/2024	TUK202	TUK202	6/05/2025	28/06/2025	TSN892	N/A	21/09/2024	26/01/2025	EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO FABRICACIÓN	PESO (KG)	Vibro Compactador	INGRESOLL	DD4	2005	2623	Minicargador	CATERPILA	232B	2012	7.93
PLACA	PIN	VIGENCIA SOAT	VIGENCIA TECNO																																										
SZZ588	33310	30/05/2025	3/08/2024																																										
XKJ127	19848	8/07/2024	1/08/2024																																										
WLR091	33687	18/05/2025	8/03/2025																																										
SOR863	24853	6/05/2025	4/10/2024																																										
TUK202	TUK202	6/05/2025	28/06/2025																																										
TSN892	N/A	21/09/2024	26/01/2025																																										
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO FABRICACIÓN	PESO (KG)																																									
Vibro Compactador	INGRESOLL	DD4	2005	2623																																									
Minicargador	CATERPILA	232B	2012	7.93																																									
PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS																																													
Realizar la protección de	Durante el presente periodo	En total se ha realizado la instalación y mantenimiento de 17 sumideros																																											

sumideros e implementación de medidas de manejo para protección del recurso hídrico	se realizó la protección de nuevos sumideros y así mismo se realizó el mantenimiento a los que se consideraron necesarios.																																				
	Durante este periodo, se habló con los rectores de cada colegio, los cuales cedieron un espacio específico en sus baterías sanitarias para que fueran utilizados por parte del personal a cargo del consorcio edificaciones distritales, en ese sentido durante este periodo se evitaron ocupaciones adicionales dentro de los establecimientos educativos, así como mantenimientos y colección de	<table><tr><th>Colegio</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>Colegio la Amistad</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio la Amistad</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Rafael</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio El Japón</td><td>3/05/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td></tr><tr><td>Colegio INEM</td><td>15/07/2024</td></tr><tr><td>Colegio INEM</td><td>18/07/2024</td></tr><tr><td>Colegio INEM</td><td>16/07/2024</td></tr><tr><td>Colegio INEM</td><td>16/07/2024</td></tr><tr><td>Colegio INEM</td><td>16/07/2024</td></tr><tr><td>Colegio Pablo VI</td><td>18/07/2024</td></tr><tr><td>Colegio San Rafael</td><td>18/07/2024</td></tr></table>	Colegio	Fecha	Colegio la Amistad	3/05/2024	Colegio la Amistad	3/05/2024	Colegio San Rafael	3/05/2024	Colegio San Pedro Claver	3/05/2024	Colegio San Pedro Claver	3/05/2024	Colegio San Pedro Claver	3/05/2024	Colegio El Japón	3/05/2024	Colegio San Rafael	25/06/2024	Colegio San Rafael	25/06/2024	Colegio San Rafael	25/06/2024	Colegio INEM	15/07/2024	Colegio INEM	18/07/2024	Colegio INEM	16/07/2024	Colegio INEM	16/07/2024	Colegio INEM	16/07/2024	Colegio Pablo VI	18/07/2024	Colegio San Rafael
Colegio	Fecha																																				
Colegio la Amistad	3/05/2024																																				
Colegio la Amistad	3/05/2024																																				
Colegio San Rafael	3/05/2024																																				
Colegio San Pedro Claver	3/05/2024																																				
Colegio San Pedro Claver	3/05/2024																																				
Colegio San Pedro Claver	3/05/2024																																				
Colegio El Japón	3/05/2024																																				
Colegio San Rafael	25/06/2024																																				
Colegio San Rafael	25/06/2024																																				
Colegio San Rafael	25/06/2024																																				
Colegio INEM	15/07/2024																																				
Colegio INEM	18/07/2024																																				
Colegio INEM	16/07/2024																																				
Colegio INEM	16/07/2024																																				
Colegio INEM	16/07/2024																																				
Colegio Pablo VI	18/07/2024																																				
Colegio San Rafael	18/07/2024																																				

	residuos líquidos generados por parte de unidades sanitarias portátiles.	
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS		
Realizar la adecuada disposición de residuos peligrosos	Durante este periodo se realizó desmonte y disposición de tejas de asbesto provenientes del desmonte realizado en el Colegio INEM Sede A en un total de 9 toneladas	Se realizó la correcta disposición con el gestor autorizado MAAT. A la fecha el gestor no ha generado el certificado de dicha disposición. El certificado del servicio se presenta en el anexo 2 de este informe.

3.2. PERMISOS AMBIENTALES

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
Registro del proyecto ante la SDA PIN	SI	PIN:25504
Permisos Ambientales o mineros y/o certificación de la autoridad ambiental competente para proveedores y escombreras y/o Registro vigente en el directorio de	N.A.	RUCOM Proveedores

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
proveedores y escombreras del IDU		
Aprobación del diseño paisajístico por la entidad competente	N.A	No aplicó para este periodo
*Permiso de Aprovechamiento Silvicultural. Permiso o autorización de tala, trasplante o reubicación del arbolado urbano	Sí	Durante el periodo se realizaron actividades silviculturales en el Colegio John F Kennedy y Nicolas Esguerra. Los permisos se remiten en el anexo 1 de este informe
Permiso de ocupación de cauce, depósito de agua o zona de ronda, lineamiento para el manejo de ZMPA y corredores ecológicos	N.A.	N.A.
Permiso de endurecimiento de zonas verdes	N.A	No aplicó para este periodo
Permiso de vertimientos (del proveedor seleccionados para mantenimiento y suministro de unidades sanitarias)	N.A	Durante este periodo se usaron los baños de las instalaciones educativas.
Permiso de trabajos nocturnos, permiso para la operación de equipos de construcción generadores de ruido ambiental en horarios restringidos ante la alcaldía local de los frentes específicos	N.A	No aplicó para este periodo

3.3. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTEMPLADAS EN EL ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO	OBSERVACIONES /CUMPLIMIENTO
<ul style="list-style-type: none">• OBLIGACIONES GENERALES	
<ul style="list-style-type: none">• Plan de manejo ambiental.	<ul style="list-style-type: none">• El contratista cuenta con PMA aprobado por la Interventoría
<ul style="list-style-type: none">• Plan de manejo ambiental con enfoque en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad.	
<ul style="list-style-type: none">• Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED	<ul style="list-style-type: none">• Durante este periodo se realizó la socialización de los lineamientos ambientales de la SED por medio de las inducciones SSTMA. Para constancia de lo anterior se anexan los soportes del acta de inducción ambiental en el anexo 7
<ul style="list-style-type: none">• Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	<ul style="list-style-type: none">• Durante este periodo, por requerimiento de la SED, se realizó la emergencia del Colegio Nicolás Esguerra, donde se realizó 34 talas, 4 tratamientos integrales y 2 podas, y la emergencia del colegio John F Kennedy, donde se realizó 2 talas, 1 poda y 11 tratamientos integrales
<ul style="list-style-type: none">• Implementar jardines verticales u horizontales y/o huertas urbanas en	<ul style="list-style-type: none">• Durante este período, los diseños enviados por la parte técnica

las sedes señaladas por la SED sobre las cuales se realice la intervención por grupo, conforme a los factores de ponderación/sostenible.	constructiva de la SED incluyen la implementación de jardines horizontales en Colegio San Rafael. Sin embargo, para este periodo no se han implementado.
<ul style="list-style-type: none">• Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.	<ul style="list-style-type: none">• Se lleva a cabo una gestión activa para garantizar el cumplimiento tanto de la normativa ambiental vigente relacionada con el objeto del contrato como de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría de Educación Distrital (SED).
OBLIGACIONES ESPECIFICAS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	
<ul style="list-style-type: none">• Aplicar (en caso de requerirse) sobre el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos de tal forma, el cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recolección de conformidad a lo establecido en los Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013 descritos a continuación:• Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.• Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.• Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.	<ul style="list-style-type: none">• Durante este periodo se acopló un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos en el colegio INEM. Hasta la fecha se almacenan residuos de desmonte de las redes eléctricas del Colegio INEM sede A.• Se cuenta con un con espacio de almacenamiento de materiales donde se tiene en cuenta todo lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013

<ul style="list-style-type: none">• Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.• Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador.• El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS.• Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización.• Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	
<ul style="list-style-type: none">• OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD	
<ul style="list-style-type: none">• Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.	<ul style="list-style-type: none">• Durante este período, se llevó a cabo el aprovechamiento de RCD, transportándolos a plantas especializadas para su tratamiento. Además, se adquirieron materiales valorizados, lo cual nos permite continuar con la gestión necesaria para cumplir con el porcentaje de reutilización exigido por la normativa.

<p>Deberá hacer entrega y actualización, según se requiera y conforme avance la obra, del PGRCD, formatos RCD y cargue mensual en aplicativo web de la SDA e informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD, desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría previo envío a la Supervisión de la SED.</p> <ul style="list-style-type: none">• El Contratista debe elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, conforme los lineamientos establecidos en la “Guía para la Elaboración del Plan de Gestión Integral de RCD en la Obra” vigente que se encuentra publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente y remitirlo a Interventoría para su revisión y aprobación. La SED realizará la apertura del PIN, una vez el contratista y la interventoría presenten la información requerida para la apertura del PIN.• En caso de prever que no se alcanzará el % de reutilización exigido en la norma, deberá presentar un informe técnico que sustente ampliamente por qué no se va a alcanzar, el cual deberá ser concertado y avalado por el especialista ambiental del contratista, la interventoría y el apoyo a la supervisión de la SED. Del contrato e incluir la siguiente información:	
---	--

OBLIGACIONES ESPECIFICAS USO EFICIENTE DEL AGUA	
<ul style="list-style-type: none">• Implementar al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos.• Implementar un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.• Implementar al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Durante este período no se llevó a cabo esta actividad debido a que aún no se han iniciado este tipo de acciones. No obstante, se contempla la implementación de sistemas ahorradores cuando corresponda.• Durante este periodo se realizó el aprovechamiento de aguas lluvias y de aguas grises para las cisternas de los baños del campamento principal, el cual queda ubicado en el colegio INEM• Durante este período no se llevó a cabo esta actividad debido a que aún no se han iniciado este tipo de acciones. No obstante, se contempla la implementación de sistemas ahorradores cuando corresponda
OBLIGACIONES ESPECIFICAS USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	
<ul style="list-style-type: none">• Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.• Implementar al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">• Para las actividades constructivas previstas, se dará prioridad a la instalación de tejas traslúcidas y se garantizará que tanto los muros como los techos sean de colores claros, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de la luz natural.• Dentro de los alcances, se considera exclusivamente el uso de bombillas ahorradoras y

<p>al Decreto 2331 de y a la Resolución 180606 de 2008. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantizar la implementación de circuitos de iluminación independientes y sectorizados.• Implementar un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alternativo de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.	<p>luminarias LED. Sin embargo, durante este período no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta implementación.</p> <ul style="list-style-type: none">• Durante este período, los diseños enviados por la parte técnica constructiva de la SED no incluyen la implementación de estos sistemas.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
<ul style="list-style-type: none">• El Contratista de obra deberá evaluar, establecer y aplicar (si es viable) los lineamientos requeridos en El Programa de reconocimiento ambiental BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE de la Secretaría Distrital de Ambiente teniendo en cuenta los indicadores que miden el nivel de implementación de las estrategias de Ecurbanismo y/o Construcción Sostenible asociados a las categorías URBANISMO y ARQUITECTURA para lograr la postulación de la obra al programa en mención. Como soporte de esta obligación, deberá suministrar la información requerida en los términos de referencia (memorias de cálculos, planos, fichas	<ul style="list-style-type: none">• Durante la ejecución del contrato no se ha evaluado la implementación del programa

<p>técnicas, etc) y el respectivo radicado en la SDA.</p> <p>Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser debidamente verificados y avalados por la Interventoría del contrato y éstos a su vez por la Supervisión de la SED.</p>	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS COMPONENTE FORESTAL	
<ul style="list-style-type: none">• En caso de requerir intervención de vegetación y/o tratamientos silviculturales, previa obtención del permiso por parte de la Autoridad Competente:• Presentar el inventario forestal actualizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la lista de chequeo de la SDA, incluyendo: Formato 1, Formato 2, plano de localización georreferenciada indicando los tratamientos propuestos por color según el tratamiento (debe incluir coordenadas, grilla, norte, convenciones, debe permitir ver la superposición de la vegetación existente con el proyecto, original recibo de pago cancelado por el servicio de evaluación• Elaborar el Plan de Manejo de Avifauna.• El inventario forestal y plan de manejo de avifauna serán entregados a la interventoría, quien deberá revisar dichos documentos y emitir las observaciones pertinentes. Así mismo, se obliga a presentar en la SED la información requerida para	<p>Durante este periodo, realizó el manejo silvicultural aprobado en el Colegio Nicolás Esguerra y John Kennedy. Los permisos contemplan la realización de 34 talas, 4 tratamientos y 2 podas. (ver anexo 1)</p>

<p>solicitar los permisos necesarios ante la Secretaría Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se presenten retrasos en las obras por efecto de la expedición del concepto respectivo. Una vez obtenido el permiso correspondiente el contratista deberá ejecutar los tratamientos silviculturales aprobados, de acuerdo con las normas ambientales vigentes al momento de la ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si se realiza el traslado o siembra de árboles en espacio público, el contratista debe solicitar al JBB la aprobación de los sitios de traslado o siembra. Estará a cargo del mantenimiento de los mismos hasta la terminación del contrato. Finalizada la siembra y/o traslado, deberá presentar el plano de localización georreferenciada de los árboles, a la Interventoría para revisión y aprobación y posterior entrega a la SED. (Decreto 383 de 2018)• Si se plantea la siembra de árboles del diseño paisajístico en zonas de espacio público, el contratista deberá presentar el acta de aprobación del JBB y posteriormente el acta de recibo de los árboles.• Si se requiere la prórroga del permiso otorgado por la AAC, el contratista deberá informar a la SED como mínimo con cuatro (4) meses de anticipación, para poder hacer el trámite en tiempos.• El contratista deberá cancelar el valor por seguimiento y el valor IVP	
---	--

<p>(Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensación por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la Resolución aprobatoria de los tratamientos a la vegetación y presentar los recibos de pago a la SED.</p> <ul style="list-style-type: none">• El contratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantación y durante la ejecución de las obras.• El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en zonas sensibles• El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores de áreas protegidas del Distrito Capital.• Debe presentar un capítulo forestal en el informe mensual que contenga:<ul style="list-style-type: none">i) Relación tratamientos silviculturales autorizados y ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resultantes de los tratamientos ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material, ii) Reporte de funciones realizadas por el profesional forestal cuando aplique, iii) Reporte de actividades realizadas en cuanto a manejo de vegetación, zonas verdes, avifauna y diseño paisajístico cuando aplique, iv) Reporte de pagos de actos administrativos cuando aplique, v) Reporte de ejecución del plan de	
---	--

<p>manejo de avifauna cuando aplique.</p> <p>Vi) Reporte de uso final de la madera comercial obtenida de los tratamientos silviculturales (cuando aplique) y presentación de salvoconducto de movilización de la misma en caso de retirarla del sitio de aprovechamiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución de Autorización, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente –AAC-, con registro fotográfico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus autorizados, certificaciones de disposición final de los residuos vegetales, certificación de destino final de madera comercial cuando aplique y salvoconducto de movilización si éste fue requerido. Registro de actividades de mantenimiento de árboles trasladados y/o plantados (con registro fotográfico). Planos récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar georreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicación de los árboles plantados como parte del diseño paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles conceptuados para	
---	--

<p>permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y de la implementación del diseño paisajístico y el informe de actividades realizadas, para evaluación y aprobación y posteriormente remitir a la SED para el trámite ante la AAC del cierre del expediente., en este informe se debe consolidar la información reportada mensualmente durante el contrato. Se debe presentar el formato de ejecución de actividades silviculturales disponible en la página web de la SDA (adjunto).</p>	
---	--

3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA.

	 <p>5 ago. 2024 8:34:29 a. m. 4°37'29.46626"N - 74°9'17.32406"W Altitud: 2569.4m Velocidad: 0.9km/h Colegio INEM</p>
Acopio temporal material Colegio San Rafael sede A	Embalaje tejas asbesto Colegio INEM sede A
 <p>3/08/2024 08:43:35 4°37'27.3036"N - 74°9'43.76664"W ±35.57m Cra. 78l #42-63, Bogotá, Colombia Colegio San Rafael</p>	 <p>18 jul. 2024 10:28:51 a. m. 78l-5 Calle 42b Sur Kennedy Bogotá San Rafael</p>
Mantenimiento protección Colegio San Rafael sede A	Acopio temporal material Colegio San Rafael

	
<p>Evacuación de RCD Colegio Villemar sede A</p>	<p>Protección de sumideros Colegio Tom Adams</p>
	 <p>7 ago 2024 2:30:23 p. m. 82° E 74-78 Calle 38a Sur Altitud: 2580.5m Velocidad: 1.5km/h Número de índice: 146</p>
<p>Tala Colegio Nicolas Esguerra</p>	<p>Acopio temporal Colegio Jhon F Kennedy</p>

3.5. REGISTRO DE AVAL DE REPORTES MENSUALES RCD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

Durante este período, se generaron 168 m3 de RCD (Residuos de Construcción y Demolición), de las cuales 49 m3 fueron residuos de demolición, (28 m3 fueron dispuestos en la planta de tratamiento y aprovechamiento GRECO y 21 m3 fueron llevados a disposición final a gestor autorizado CEMEX. Además, se generaron 119 m3 de residuos de excavación, los cuales fueron enviados a gestores autorizados de disposición final como

CEMEX, MAQUINAS AMARILLAS y SAN JOSÉ GREEN GROUP. Se generaron además 9 toneladas de RCD provenientes de desmontes, y dispusieron con el gestor autorizado MAAT Soluciones, RCD como (tejas de asbesto. A continuación, se relacionan los RCD generados hasta la fecha del presente corte.

Tabla 2 Relación RCD generado periodo

DISPOSICIÓN A GESTORES					
MES	GESTOR	TIPO DE RCD	KG	M3	PESO (Ton)
MAYO	CEMEX	EXCAVACIÓN		77	112,86
	GRECO	DEMOLICIÓN		88	112,64
	SAN JOSE GREEN GROUP	DEMOLICIÓN		135	198,0
TOTAL			0	300	423,5
MES	GESTOR	TIPO DE RCD	KG	M3	PESO (Ton)
JUNIO	CEMEX	EXCAVACIÓN		14	20,52
	GRECO	DEMOLICIÓN		7	8,96
	MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN		60	76,96
	SAN JOSE GREEN GROUP	EXCAVACIÓN		285	418,0
	MAAT	MADERA	307	0	0,307
	MAAT	METAL FERROSO	41	0	0,041
	MAAT	PVC	70	0	0,07
	MAAT	DRY WAAL HUMEDO	114	0	0,114
	MAAT	RESIDUOS ESPECIALES MEZCLADOS	109	0	0,109
	MAAT	ICOPOR LIMPIO	30	1	0,03
TOTAL			671	367	525,11
MES	GESTOR	TIPO DE RCD	KG	M3	PESO (Ton)
JULIO	MAAT	MANTO ASFALTICO	2224	0	2,224
	MAAT	TEJAS DE ASBESTO	2318	0	2,318
	MAAT	TEJAS DE ASBESTO	4000	0	4,0
	MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN		60	77,0
	GRECO	DEMOLICIÓN		28	35,84
	SAN JOSÉ GREEN GROUP	EXCAVACIÓN		14	20,53
	CEMEX DIP. FINAL	DEMOLICIÓN		21	32,34
	CEMEX DIP. FINAL	EXCAVACIÓN		7	10,26
	SAN ANTONIO INGEOMINERIA	EXCAVACIÓN		15	34,50

En el anexo 8 se presentan los soportes del control de transporte de RDC en el periodo reportado

3.5.1. Meta de aprovechamiento de RCD

Durante este periodo se alcanzó una tasa de aprovechamiento del 84% para los RCD generados en este periodo

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de aprovechamiento en el periodo reportado
Tabla 3 Porcentaje de aprovechamiento

Aprovechamiento RCD en TON		
Periodo	Total, RCD- Excavación	Cantidad de RCD aprovechado CTA
Mayo	113,92	113,92
	100%	
Junio	9,631	8,96
	93%	
Julio	77,35	45,01
	58%	
Total, Acumulado	200,901	167,89
	84%	

Durante este periodo, se aprovecharon 56.61 m² de adoquines, equivalentes a 9.17 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) aprovechados en el Colegio Kennedy, sede A. La información detallada sobre este aprovechamiento se encuentra en el formato de aprovechamiento in situ, que se incluye en el Anexo No. 9

3.5.2. Meta de circularidad

Durante este periodo se ha suministrado todo el material reciclable posible, por medio del proveedor RANGEL, el cual nos suministra material reciclable de la planta de tratamiento y aprovechamiento GRECO. Y por medio del proveedor y planta de aprovechamiento SECAM JR Es importante mencionar que en el presente informe tiene una fecha de corte del 15 de julio al 14 de agosto, por lo que solo se reportará el porcentaje de circularidad del mes de julio, como se evidencia en la siguiente tabla

Tabla 4 Meta de circularidad

META RECIRULARIDAD		
Periodo	Material reciclado (ton)	Material total (ton)
Mayo	366	444,27
	82%	
Junio	458,1	627,32
	73%	
Julio	185,16	284,31
	65%	
Total Acumulado	1009,26	1355,9
	74%	

En cumplimiento de la meta de circularidad establecida en la resolución 507 del año 2023, se incorporaron 185.16 toneladas de material valorizado en la obra durante el mes de julio.

3.5.3. Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo de la SDA

Durante el periodo se realizó el cargue al aplicativo web de la SDA para el mes de mayo



3.6. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE CONSTE QUE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.

Durante el presente periodo se realizaron nuevas protecciones de sumidero, se realizan mantenimientos a los ya protegidos en caso de presentarse algún deterioro.

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los sumideros protegidos.

Colegio	Fecha	Coordenadas	
Colegio la Amistad	03/05/2024	4°37'22.2694"N- 74°8'49.68406"W	Altitud:2579.3
Colegio la Amistad	03/05/2024	4°37'22.21723"N- 74°8'49.65574"W	Altitud:25879.6
Colegio San Rafael	03/05/2024	4°37'1.22048"N- 74°9'42.86552"W	Altitud:2586.9
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37'21.42253"N- 74°9'38.68726"W	Altitud:2584.4m
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37'21.27734"N- 74°9'38.7252"W	Altitud:2584.9m
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37'19041366- 74°9'38.63243"W	Altitud:2580.1m
Colegio El Japón	03/05/2024	4°37'19.4822"N- 74°9'14.32375"W	Altitud:2580.9m
Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37'2.9552"N- 74°9'41.5268"W	Altitud:2600.0m
Colegio San Rafael Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37'2.82781"N- 74°9'41.32418S"W	Altitud:2597.1m
Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37'1.63938"N- 74°9'43.524"W	Altitud:2584.1m
Colegio INEM	15/07/2024	4°37'30.67568"N- 74°9'18.64793"W	Altitud:2575.1m
Colegio INEM	18/07/2024	4°37'30.65833"N-	Altitud:2581.1m

Colegio	Fecha	Coordenadas	
		74°9'16.60633"W	
Colegio INEM	16/07/2024	4°37'29.79199"N- 74°9'16.64622"W	Altitud:2581.1m
Colegio INEM	16/07/2024	4°37'30.75643"N- 74°9'18.73044"W	Altitud:2577.6m
Colegio INEM	16/07/2024	4°37'29.5297"N- 74°9'18.58853"W	Altitud:2578.0m
Colegio Pablo VI	18/07/2024	4°37'17.56686"N- 74°9'29.59736"W	Altitud:2580.1m
Colegio San Rafael	18/07/2024	4°37'2.05464"N- 74°9'42.8261"W	Altitud:2584.1m

3.7. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DONDE CONSTE QUE NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO O QUE, SI HUBO INTERVENCIÓN ALGUNA, ÉSTAS SE DEJARON EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.

Durante el presente periodo no se realiza intervención a las zonas verdes aledañas al proyecto.

3.8. LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS REQUERIDOS POR EL CONTRATO.

Se encuentra pendiente la definición de las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por los permisos de manejo silvicultural expedidos por la secretaria Distrital de Ambiente para los colegios Nicolas Esguerra y John F. Kennedy entre las cuales se encuentran:

-Permiso de movilización

- Compensaciones por aprovechamiento (106 árboles en total)
- Informe de disposición final de los residuos vegetales

4. INFORME MENSUAL SST.

4.1. INTRODUCCIÓN.

En el presente documento se describen las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría para la prevención, control y mitigación de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo generados en el proyecto adjudicado por la secretaria de Educación Distrital el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5313249 Consorcio Colegios por Bogotá , cuyo objeto es la objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 7., con un alcance del objeto donde la firma interventora, debe realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y SST al contrato de Obra No. SED CO1.PCCNTR.5305650, cuyo objeto es ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUEPERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOSDISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 7.

El INFORME MENSUAL SST No. 4 DE CONSTRUCCIÓN que corresponde al periodo del 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024 se elabora de acuerdo a lo estipulado en el documento complemento al pliego de condiciones definitivo, con los cuales el CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA realiza la supervisión del contrato de obra para la secretaria de Educación Distrital-SED.

En el presente informe se contempla la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST desarrollada por el Contratista e Interventoría en los siguientes capítulos:

Capítulo 1: Relación de personal requerido tanto por el contrato de obra como por Interventoría.

Capítulo 2: Actividades realizadas por el Contratista. Aquí se describe la gestión SST realizada por el Contratista en este periodo, requerida en el contrato de obra.

Capítulo 3: Actividades de Gestión SST de la Interventoría. Aquí se describe la gestión SST realizada por la Interventoría en este periodo, requerida en el contrato de Interventoría.

4.2. CAPITULO 1

1.RELACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO

En las siguientes tablas se presenta el personal mínimo requerido por la Entidad para la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de los contratos de obra e Interventoría con sus respectivas dedicaciones.

1.1. Personal requerido en el contrato de obra

Tabla 5. Personal requerido del Contratista para obra

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	NOVEDAD
1	Director de obra	Viviana Andrea Rodríguez	30%	Activo
2	Residente de obra 1	Jean Carlo Torres Calderón	100%	Activo
3	Residente de obra 2	José Leonardo Feriz Guzmán	100%	Activo
4	Asesor estructural	Martín Augusto López Jaime	10%	Activo
5	Asesor Ambiental	Carlos Alberto Arámbula	20%	Activo
6	Asesor en Seguridad y salud en el trabajo	Jhon Alexander Peña	20%	Activo
7	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Diego Armando Pinto Arguello	10%	Activo

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	NOVEDAD
8	Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	-----	10%	No se reporta profesional para el cargo dentro de la base de datos del personal para el periodo
9	Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	Byron Camilo Falla	20%	Activo
10	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 1	Ana Lucia Camelo Hernández	100%	Activo
11	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 2	Anderson Orlando Ortiz Sierra	100%	Activo
12	Inspector de obra 1	Edinson Fabian Hernández Aldana	100%	Activo
13	Inspector de obra 2	Natalia Vallejo Largo	100%	Activo
14	Maestro de obra 1	Alcides Juez Vargas	100%	Activo
15	Maestro de obra 2	-----	100%	No se reporta profesional para el cargo dentro de la base de datos del personal

1.2. Seguimiento cumplimiento de dedicaciones personal mínimo requerido

Durante el periodo y de acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista no se evidencian los soportes de vinculación para los siguientes cargos:

Tabla 6. Balance acumulado personal mínimo requerido

CARGO	DEDICACIÓN CONTRACTUAL NO REPORTADA POR PERIODO- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN												TOTAL
	2024												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	10%												10%
Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	10%	10%	10%	10%									40%
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	20%	20%											40%
Asesor Jurídico	5%	5%	5%										15%
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 2	100%												100%
Maestro de obra 1	100%												100%
Maestro de obra 2	100%	100%	100%	100%									400%

1.3. Personal requerido en el contrato de Interventoría

Tabla 7. Personal requerido por Interventoría

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	NOVEDAD
1	Inspector 2 de Interventoría	Jean Pierre Pérez	100%	Ingreso
2	Director de obra	Martín Rafael Córdoba González	30%	Activo
3	Residente de obra 1	Marcos Ahumada Riaño	100%	Activo
4	Residente de obra 2	Jhon Edison Reyes Rojas	100%	Activo
5	Asesor estructural	Paola Andrea Fernández Córdoba	10%	Activo
6	Asesor Ambiental	Martha Isabel Conrado López	20%	Activo
7	Asesor en Seguridad y salud en el trabajo	Jennifer Monguí Bernal	20%	Activo
8	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Eisenhower Miguel Martínez Roa	10%	Activo
9	Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	Ricardo Montenegro Soto	10%	Activo
10	Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	Sandra Milena Ramírez Pérez	20%	Activo
11	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 1	Viviana Beltrán Sánchez	100%	Activo
12	Asesor Jurídico	Natalia Mayorga Ulloa	5%	Activo

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	NOVEDAD
13	Inspector 1 de Interventoría	Cesar Maldonado Pedraza	100%	Activo

4.3. CAPITULO 2

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA

2.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y SST REALIZADAS

Durante el presente periodo el área SST del CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES realizo el seguimiento al SG-SST diseñado para el contrato No CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305650 DE 2023, en la tabla siguiente se presentan los frentes de obra priorizados con sus respectivos avances e implementación de medidas preventivas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 8.Actividades constructivas y SST realizadas durante el periodo

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SST
Colegio la amistad sede A	<ul style="list-style-type: none">Firma de permisos de trabajo.Inspección de máquinas y herramientas.Mantenimiento de señalización y cerramientos.Pausas activas, charlas.Se instalan políticas MEDIVAC camilla, extintor.Inspección General de Obra.	
Colegio Inem sede A	<ul style="list-style-type: none">Permisos de trabajo en alturas	

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SST
	<ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de cerramientos y señalización▪ Entrega de elementos de protección personal▪ Pausas activas y capacitaciones▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo▪ Instalación de políticas MEDIVAC camilla y extintor▪ En este colegio se realizan todas las inducciones, de los trabajadores que van a ingresar a los distintos frentes de obra.	
Colegio Japón Sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de señalización y cerramientos▪ Charla y capacitaciones de seguridad▪ Entrega de dotación a los trabajadores▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo	

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SST
Colegio Tom Adams	<ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de señalización y cerramientos▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo▪ Pausas activas, charlas y capacitaciones▪ Instalación de políticas MEDIVAC camilla y extintor.	
Colegio San pedro Claver	<ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de señalización y cerramientos▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo▪ Pausas activas y charlas▪ Instalación de políticas MEDIVAC camilla y extintor.	
Colegio Kennedy sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de señalización y cerramiento▪ Instalación de elementos de emergencias▪ Charlas, capacitaciones, pausas activas e inducciones	

FRENTES DE OBRA		ACTIVIDADES EJECUTADAS	SST
		<ul style="list-style-type: none">Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo	
	Colegio San Rafael	<ul style="list-style-type: none">Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajoMantenimiento de cerramientoCharla capacitaciones y pausas activas	
	Colegio Integrado Fontibón	<ul style="list-style-type: none">Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajoInstalación de señalizaciónCharlas y capacitaciones	
	Colegio Villamar del Carmen	<ul style="list-style-type: none">Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajoInstalación de señalizaciónCharlas y capacitaciónSuministro de equipos de emergencia	

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS SST
Colegio Nicolas Esguerra	<ul style="list-style-type: none">Es un colegio de emergencia donde solo se llevaron a cabo tala y poda de árboles por parte del área sst solo se diligencian los permisos de trabajo de la actividad
Colegio Jhon F Kennedy	<ul style="list-style-type: none">Es un colegio de emergencia donde solo se llevaron a cabo tala y poda de árboles por parte del área sst solo se diligencian los permisos de trabajo de la actividad

Fuente: informe SST Contratista

2.2 PERSONAL REPORTADO POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

Dentro del formato base de datos de personal el Contratista reporta la vinculación de (13) trabajadores del personal requerido para la etapa de Obra, de acuerdo con la minuta del contrato y el documento complemento al pliego de condiciones definitivo.

En la carpeta anexos Contratista **Anexo N.1** se incluye la base de datos del personal revisada y aprobada por la Interventoría.

Tabla 9. Personal reportado por el Contratista para el periodo

TIPO DE PERSONAL	No. TRABAJADORES		
	PLANTILLA MÍNIMA (PERSONAL CONTRACTUAL)	PERSONAL OPERATIVO (NO CONTRACTUAL)	TOTAL TRABAJADORES
NUEVO	0	23	23
TOTAL PERSONAL NUEVO	0	23	23

TIPO DE PERSONAL	No. TRABAJADORES		
	PLANTILLA MÍNIMA (PERSONAL CONTRACTUAL)	PERSONAL OPERATIVO (NO CONTRACTUAL)	TOTAL TRABAJADORES
INGRESO – RETIRO	0	0	0
TOTAL PERSONAL INGRESO-RETIRO	0	0	0
ANTIGUO	13	20	33
ANTIGUO ROTATIVO	0	2	2
TOTAL PERSONAL ANTIGUO	13	22	35
RETIRADO	0	7	7
RETIRADO ROTATIVO	0	0	0
INGRESO – RETIRO ROTATIVO	0	0	0
TOTAL, PERSONAL RETIRADO	0	7	7
TOTAL	13	52	65
PERSONAL ACTIVO DURANTE EL PERIODO	65 TRABAJADORES (52 PERSONAL OPERATIVO NO CONTRACTUAL ,13 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO)		

Dentro de la carpeta de anexos del Contratista -anexo 1 se incluye la documentación de los (23) trabajadores ingresados durante el periodo.

No obstante, es importante aclarar que se remitieron observaciones mediante comunicado CCB-SED-2409-031 del 19/09/2024.

2.3 CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista hace entrega de manera parcial de los certificados de pago de aportes parafiscales, por lo tanto, dentro del comunicado CCB-SED-2409-031 del 19/09/2024 se emiten las observaciones pertinentes, no obstante, dentro del anexo No.4- certificados parafiscales carpeta Contratista se remiten los soportes suministrados.

2.4 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista realiza entrega de los soportes de pago al SGSS de manera parcial, se

informa que al efectuar la revisión se evidencian carpetas vacías por lo que no es posible validar toda la información, así mismo tampoco se remiten el total de soportes del personal vinculado y reportado en la base de personal. No obstante, como evidencia incluyen como anexo dentro de la carpeta anexos contratista- anexo 3- Planillas de seguridad.

2.5 PAGO DE SALARIOS HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

El Contratista realiza la entrega de del formato debidamente firmado por todos los trabajadores como constancia de los pagos de salarios/honorarios del personal vinculado para el periodo, dichos soportes son remitidos dentro de la carpeta anexos contratista- anexo 4- certificados parafiscales- carpeta certificado pago de nómina.

2.6 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

2.6.1 COPASST

De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista se evidencia que el día 29 de julio de 2024, se llevó a cabo reunión mensual la cual contó tanto con representantes del empleador como de los trabajadores, la reunión se desarrolla sin novedad.

2.6.2 CCL

Durante el periodo no se realizó reunión del CCL de acuerdo al plan de gestión ofertado las reuniones serán llevadas a cabo (1) vez trimestralmente, la primera reunión después de la conformación del comité está programada para el 30 de agosto de 2024

2.7 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

2.7.1 Exámenes médicos ocupacionales

Exámenes de ingreso: Él Contratista hace entrega de los soportes de realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de los (23) trabajadores reportados en calidad de nuevos, los cuales fueron verificados por la Interventoría y se evidencia cumplimiento del profesiograma ofertado por el Contratista, dicho soportes son remitidos por el Contratista mediante correo electrónico a medida que va ingresando el personal. Así mismo se remiten dentro de la carpeta Contratista- anexo 2- Documentación.

Exámenes periódicos: De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista para el periodo no se llevaron a cabo exámenes periódicos.

Exámenes de retiro: si bien es cierto se presentó el retiro de (7) trabajadores, no se practicaron examen de retiro pese a la entrega de su respectiva notificación de derecho a examen. La cual se puede validar dentro de la carpeta Contratista- anexo 10- soportes de paz y salvo.

2.7.2 Actividades y campañas de promoción y prevención

De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista durante el periodo se llevaron a cabo

las siguientes actividades:


Tabla 10. Actividades de promoción y prevención realizadas por el Contratista

TEMA	FECHA DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE ASISTENTES
Alcoholismo, drogadicción y tabaquismo	23/07/2024	22

2.7.3 Ausentismo Laboral

Tabla 11. Seguimiento ausentismo Contratista

2024			
PERIODO	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL I.E.L.	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL P.E.L.	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA A.C.M
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 204)	0,00	0,00	0%
2(Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	0,00	0,00	0%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	0,00	0,00	0%
4 (Del 15 julio al 14 de agosto de 2024)	0,00	0,00	0%



4.4. CAPITULO 3

3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DE INTERVENTORÍA

En este capítulo se describen todas las actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas por la Interventoría durante el periodo del **15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024**, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313249 y los lineamientos establecidos en los anexos del contrato.

3.1 PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoría cuenta con el personal requerido en el anexo de personal del contrato, los cuales se encuentran aprobados por la Entidad y reportados en el Formato control de personal de este periodo, el cual se adjunta en el Anexo 1- de este informe.

Tabla 12. Relación de personal activo para el periodo Interventoría

TIPO DE PERSONAL	No. TRABAJADORES
NUEVO	0
ANTIGUO	12
RETIRADO	1
INGRESO – RETIRO	0
TOTAL:	13

3.2 AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI DEL PERSONAL DE LA

INTERVENTORÍA

El Consorcio Colegios por Bogotá y sus empresas subcontratistas realizaron los pagos de aportes a Seguridad Social del personal de Interventoría reportado en el Formato control de personal de este periodo, así como los pagos de cotización a la ARL del personal de prestación de servicios. Estos pagos cumplen con los porcentajes de cotización establecidos en la ley y corresponden al periodo de cotización: (Pensión: julio 2024- Salud agosto 2024).

3.3 CERTIFICADOS DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Interventoría entrega los certificados de pago de aportes parafiscales y de seguridad social firmados por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de las empresas vinculadas al contrato de Interventoría en el periodo y reportadas en el Formato control de personal de este periodo, así como el certificado de pago de aportes de cotización a la ARL del personal que se encuentra vinculado por prestación de servicios de este mismo periodo. Los cuales se remiten dentro del **Anexo 3**.

3.4 PAGO DE SALARIOS/HONORARIOS/LIQUIDACIONES

El CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ cumple con la obligación de pagar a los trabajadores vinculados por nómina en las fechas establecidas, el salario correspondiente al mes de ABRIL de 2024, no se incluye mayo teniendo en cuenta que los pagos son efectuados de manera mensual. Así mismo garantiza el pago de este salario al personal de los subcontratistas y cumple con los pagos de las facturas y cuentas de cobro del personal de prestación de servicios en los tiempos de pago acordados y de acuerdo a las condiciones pactadas en sus contratos. Dichos soportes se remiten dentro del **Anexo No.5**.

Nota: Se informa que durante el periodo no se remiten soportes de pago de honorarios de los siguientes profesionales: Paola Fernández -Asesor Estructural, Martha Conrado-Asesor Ambiental, Jennifer Monguí-Asesor SST, Miguel Martínez-Asesor de redes secas, Sandra Ramírez- profesional costos presupuestos teniendo en cuenta que por parte de los profesionales no se remiten cuentas de cobro.

3.5 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El CONSORCIO CICLORUTAS SS se alinea al COPASST y al Comité de Convivencia Laboral de las empresas que hacen parte del Consorcio (SEG COLOMBIA, PEYCO y SERINCO), cumpliendo así con lo estipulado en los Decretos 1295 de 1994 y 1072 de 2015 y las Resoluciones 2013 de 1986, 1016 de 1989 y 652 de 2012. Los miembros de estos comités se encuentran capacitados en aspectos relacionados con: Funcionamiento y responsabilidades de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986, Investigación de AT con base

en la resolución 1401 de 2007, Marco legal de la Ley 1010 de 2006 y medidas de prevención de conductas de hostigamiento y/o acoso laboral.

3.5.1 COPASST: El día 31/07/2024 se llevó a cabo la reunión mensual del COPASST correspondiente al mes de julio de 2024, en dicha reunión se contó con representantes del empleador como de los trabajadores y se reportó sin novedad.

3.5.2 CCL: El día 31/07/2024 se lleva a cabo reunión trimestral, a la fecha no se reportan casos de acoso laboral.

3.6 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

En este subprograma se integran todas las acciones de Medicina Preventiva y del Trabajo como un conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de todos los trabajadores vinculados al proyecto. Teniendo como fin primordial garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

3.6.1 Exámenes ocupacionales

Exámenes de ingreso: No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no hubo ingreso de personal.

Exámenes periódicos: No se presentan evaluaciones médicas periódicas durante el periodo, teniendo en cuenta que a la fecha todo el personal cuenta con examen médico vigente.

Examen de retiro: Durante el periodo se reporta el retiro de un trabajador, no obstante, y pese a la entrega de la notificación de derecho a examen de retiro por parte del trabajador no se practica, el soporte de la notificación se remite dentro del anexo 5-Consolidado de salarios/honorarios- carpeta 13-Cesar Maldonado-Inspector técnico.

3.6.2 Actividades y campañas de promoción y prevención

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Tabla 13. Actividades de promoción y prevención realizadas por Interventoría

TEMA	FECHA DE EJECUCIÓN	CANTIDAD ASISTENTES	DE
Pausas activas	21/06/2024	1	

3.6.3 Ausentismo Laboral

Tabla 14. Seguimiento ausentismo Interventoría

2024			
PERIODO	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL I.E.L.	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL P.E.L.	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA A.C.M
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 204)	0,00	0,00	0%
2(Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	0,00	0,00	0%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	0,00	0,00	0%
4 (Del 15 de julio al 14 de agosto de 2024)	0,00	0,00	0%




Gráfico 1. Seguimiento a tasas de ausentismo Interventoría

I.E.L: Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo del 15 de julio al 14 de agosto del de 2024.

P.E.L: Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos de enfermedad laboral en el

periodo del 15 de julio al 14 de agosto del de 2024

Ausentismo por causa medica: En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.

3.7 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Dentro del subprograma de higiene industrial, el Consorcio Colegios por Bogotá busca identificar, evaluar y controlar los factores ambientales del sitio de trabajo que ocasionan perjuicio a la salud de los trabajadores vinculados al proyecto, buscando prevenir la generación de enfermedades laborales durante el desarrollo del contrato.

3.7.1 Unidades sanitarias

En las instalaciones de la oficina de la Interventoría ubicada en la Calle 24c #80B-19, se cuenta con (2) baños fijos, a los cuales se les realiza limpieza diariamente y se mantienen con los implementos de aseo necesarios para su utilización de acuerdo al número de trabajadores y su género.

Adicionalmente, en el campamento ubicado en el área de influencia del contrato de obra, se cuenta con (2) baños fijos, (1) para uso de hombres y (1) para mujeres.

3.7.2 Suministro de hidratación

En las instalaciones de la oficina de la Interventoría se cuenta con (1) puntos de hidratación para el personal que permanece en ella, adicionalmente, se cuenta con (1) punto de hidratación para el personal operativo, dotados permanentemente de agua potable y de los elementos básicos para su consumo y disposición de los recipientes.

3.8 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Subprograma de Seguridad Industrial contempla un conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, con el fin de evitar posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte del trabajador.

3.8.1 Sustancias Químicas

Durante el periodo la Interventoría no empleó sustancias químicas utilizadas para el desarrollo de actividades.

3.8.2 Matriz de peligros

El CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ tiene establecida en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para el contrato de Interventoría, la cual puede ser modificada cuando las condiciones del contrato así lo requieran.

3.8.3 Inspecciones planeadas

Durante el periodo no se llevaron a cabo inspecciones.

3.8.4 Entrega y reposición de elementos de protección personal

Teniendo en cuenta que para el periodo no se reportó el ingreso de profesionales, no aplica el ítem, no obstante, se informa que se realiza seguimiento y en caso de requerirse se entrega reposición de los epp's que se evidencien deteriorados.

3.9 ACCIDENTALIDAD

En este periodo NO se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo con el personal que se encuentra vinculado al contrato de Interventoría, por lo que se mantiene el indicador de cero accidentes para el mes.

3.9.1 Indicadores de accidentalidad

A continuación, se presentan los principales indicadores de accidentalidad de la Interventoría de este periodo.

Tabla 15. Seguimiento a indicadores de accidentalidad de la Interventoría

2024			
PERIODO	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD F. A	SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD S. A	PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES P.A.T.M
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 2024)	0,00	0,00	0,00%
2 (Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	0,00	0,00	0,00%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	0,00	0,00	0,00%
4 (Del 15 de julio al 14 de agosto de 2024)	0,00	0,00	0,00%

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD CTO -CO1.PCCNTR.5313249 -2024



Gráfico 2. Seguimientos indicadores de accidentalidad de Interventoría

Frecuencia de accidentalidad: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se presentaron 0 accidente de trabajo.

Severidad de accidentalidad: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se perdieron 0 días por Accidente de Trabajo.

P.A.T.M: Este indicador no aplica para el periodo teniendo en cuenta que su medición se realiza anual.

3.10 PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACIÓN

3.10.1 Inducciones Interventoría

Para el periodo y teniendo en cuenta que no se reporta ingreso de personal, no se llevan a cabo inducciones tal como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 16. Inducciones realizadas durante el periodo Interventoría

PERIDO	NºINDUCCIONES REALIZADAS	CANT. PERSONAL INGRESADO
1(Del 15 de abril al 14 de mayo de 2024	12	12
2 (Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	1	1
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	1	1
4(Del 15 de julio al 14 de agosto de 2024)	0	0

3.10.2 Capacitaciones

Referente a las capacitaciones en la tabla siguiente se relacionan las actividades realizadas durante el periodo:

Tabla 17. Capacitaciones realizadas por la Interventoría durante el periodo

TEMA	FECHA DE EJECUCION
Campaña “cuidado de espalda	22/07/2024
Pausa activa “Rumboterapia”	26/07/2024
Capacitación “Control de incendios”	14/08/2024

Los soportes se remiten dentro de la **carpeta Anexos Interventoría- Anexo No. 6-PTA - soportes.**

4. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo no se llevó a cabo la actividad de la socialización del plan de emergencias, teniendo en cuenta que no se reporta ingreso de personal.

Teniendo en cuenta el plan de emergencias establecido por el CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST para el contrato de Interventoría, se mantiene en las instalaciones del Consorcio, un kit de emergencias, consistente en un botiquín de primeros auxilios, un extintor multipropósito de 15 Lb, una camilla y las carteleras con los teléfonos de emergencias publicados.

En Frentes de Obra, el personal de la Interventoría se adhiere al Plan de Emergencias establecido por el Contratista; mientras haya permanencia de personal de la Interventoría en los frentes de obra abiertos, se acatarán las instrucciones del personal de la Brigada de Emergencias del Contratista y las disposiciones del Plan de Emergencias propio del Contrato de Obra.

5. CONCLUSIONES

- El contratista de obra ha presentado atrasos en la ejecución del proyecto, para lo cual se tiene lo siguiente en los informes semanales:

Informe Semanal	Inicio	Fin	Atraso
14	15-07-24	20-07-24	-4,05%
15	22-07-24	27-07-24	-3,88%
16	28-08-24	03-08-24	-8,29%
17	05-08-24	10-08-24	-8,84%
18	11-08-24	17-08-24	-1,92%

Así las cosas, se puede ver que con corte al 17-08-24, se han disminuido los atrasos en el proyecto. Sin embargo se ha requerido al contratista de obra reforzar cada uno de sus frentes esto con el fin de evitar que se incrementen los atrasos, a continuación se presenta la trazabilidad que da cuenta de la gestión de las actividades de la interventoría:

- Mediante el oficio CCB-SED-2407-010 del 16-07-24, se presentó a la SED, el informe de estado del contrato de obra, con corte a dicha semana.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-015 del 19-07-24, se presentó al contratista de obra las observaciones al plan de contingencia.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-016 del 19-07-24, se presentó al contratista de obra las observaciones a la programación y presupuesto.

- Mediante el oficio CCB-SED-2407-023 del 25-07-24, se presentó al contratista de obra informe sobre la baja presencia de personal y atraso con respecto a la programación.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-031 del 25-07-24, se solicitó al contratista de obra el inicio de las actividades para dar atención a las emergencias.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-035 del 29-07-24, se reiteró al contratista de obra la atención de observaciones al plan de contingencia.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-036 del 29-07-24, se reiteró al contratista de obra la atención de las emergencias.
- Mediante el oficio CCB-SED-2408-002 del 01-08-24, se reiteró al contratista el atraso con corte a dicha fecha y la baja presencia de personal.
- Mediante el oficio CCB-SED-2408-003 del 09-08-24, se solicitó a la contratista de obra personal nuevo para los nuevos frentes de obra.
- Mediante el oficio CCB-SED-2408-015 del 14-08-24, se dio aprobación de la nueva versión del presupuesto y cronograma de obra.
- Durante el periodo no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo para el contrato de obra.
- En este periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo para el contrato de Interventoría.
- La Interventoría NO emite el certificado de aprobación y cumplimiento de obligaciones contractuales SST del informe mensual SST No. 4 de la Etapa de construcción, teniendo en cuenta que, a la fecha de elaboración del presente informe, se presentan observaciones al informe mensual, por lo tanto, una vez se entregue el producto con la atención de observaciones este será remitido.
- De acuerdo al seguimiento efectuado por la Interventoría para el periodo el Contratista no contó con el siguiente personal: Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio, maestro de obra 2.
- Durante el periodo la Interventoría contó con el total del personal mínimo requerido, de acuerdo al requerimiento de personal.
- Durante el periodo no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo para el contrato de obra.
- En este periodo no se reportaron incidentes ni accidentes de trabajo por parte del contratista e Interventoría.
- Durante el periodo se dio cumplimiento del 100% por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que se ejecutaron las actividades programadas.
- Por parte de Interventoría se remiten observaciones al Contratista mediante comunicado CCB-SED-2409-031 del 19/09/2024. A la fecha se encuentra en revisión y subsanación por parte del Contratista.