



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Colegio FAREPO - POU
Versión 1

CONTRATO No. 0971-2023	PLAZO	10 DIAS	INICIACION	20/12/2023	VENCIMIENTO	31/12/2023	VIR CONTRATO PRINCIPAL	114.734.375	VALOR ADICIONAL OTRO SI		ACTA No. 091 PARCIAL
SUSPENSIÓN No. N.1	30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024	VALOR TOTAL	114.734.375	VALOR TOTAL	114.734.375				

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL MACIZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c. 1.061.721.167

FINAL
FECHA: 17/09/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION				CANTIDAD EJECUTADA	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADA
SEDE MACIZO LA VEGA CAUCA											
1	Reparación de muros	M2	60.00	\$ 4.036	\$ 242.160	0.00	\$ -	\$ -	60.00	\$ 242.160	\$ 242.160
2	Demolicion de pisos y enchapes	M2	125.00	\$ 13.721	\$ 1.715.125	0.00	\$ -	\$ -	125.00	\$ 1.715.125	\$ 1.715.125
3	Retiro de escombros, incluye camión 8 m3	M3	14.00	\$ 36.000	\$ 504.000	0.00	\$ -	\$ -	14.00	\$ 504.000	\$ 504.000
4	Reparo con mortero 1:3	M2	30.00	\$ 28.375	\$ 851.250	0.00	\$ -	\$ -	30.00	\$ 851.250	\$ 851.250
5	Estuco para muros	M2	125.00	\$ 809.500	\$ 101.187.500	0.00	\$ -	\$ -	125.00	\$ 101.187.500	\$ 101.187.500
6	Mortero para muros en vitolo tipo 1	M2	315.00	\$ 10.144	\$ 3.195.360	0.00	\$ -	\$ -	315.00	\$ 3.195.360	\$ 3.195.360
7	Mortero para nivelación de pisos	M2	118.00	\$ 24.733	\$ 2.918.494	0.00	\$ -	\$ -	118.00	\$ 2.918.494	\$ 2.918.494
8	Suministro e instalación piso pared cerámico o cerámico	M2	141.00	\$ 123.799	\$ 17.455.659	0.00	\$ -	\$ -	141.00	\$ 17.455.659	\$ 17.455.659
9	Quedarse con el porcentaje de cemento	ML	80.00	\$ 36.500	\$ 2.920.000	0.00	\$ -	\$ -	80.00	\$ 2.920.000	\$ 2.920.000
10	Suministro e instalación levamientos	UNO	2.00	\$ 380.000	\$ 760.000	0.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ 760.000	\$ 760.000
11	Suministro e instalación alambres	UNO	2.00	\$ 850.000	\$ 1.700.000	0.00	\$ -	\$ -	2.00	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
12	Cable en lamina	ML	24.00	\$ 131.397	\$ 3.153.528	0.00	\$ -	\$ -	24.00	\$ 3.153.528	\$ 3.153.528
13	Instalaciones hidráulicas	GBL	1.00	\$ 4.102.000	\$ 4.102.000	0.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 4.102.000	\$ 4.102.000
14	Instalaciones eléctricas	GBL	1.00	\$ 5.734.300	\$ 5.734.300	0.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 5.734.300	\$ 5.734.300
15	Suministro e instalación cocina, Material RH, metán en acero, incluye grifería y extractor de olores y estufa de 4 puertas.	GBL	1.00	\$ 9.830.783	\$ 9.830.783	0.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 9.830.783	\$ 9.830.783
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)					\$ 56.153.846					\$ 56.153.846	
ADMINISTRACION					20%	\$ 11.230.789				\$ 11.230.789	
IMPREVISTOS					5%	\$ 2.807.692				\$ 2.807.692	
UTILIDAD					5%	\$ 2.807.692				\$ 2.807.692	
TOTAL COSTOS INDIRECTO					\$ 16.846.154					\$ 16.846.154	
VALOR TOTAL					\$ 73.000.000					\$ 73.000.000	
SEDE NORTE - SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA											
16	Demolicion de cédulas existentes en sala de baño	M2	227.00	\$ 9.056	\$ 2.055.712	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
17	Suministro e instalación cerámico brillante	M2	227.00	\$ 57.535	\$ 13.060.445	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
18	Instalación cubetas en sala de baño	M2	117.00	\$ 16.804	\$ 1.966.068	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
19	Suministro e instalación cubetas en sala de baño	M2	50.00	\$ 79.894	\$ 3.995.200	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
20	Primera pintura para estructura en madera	M2	200.00	\$ 50.000	\$ 10.000.000	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)					\$ 32.103.365					\$ 32.103.365	
ADMINISTRACION					20%	\$ 6.420.673				\$ 6.420.673	
IMPREVISTOS					5%	\$ 1.605.168				\$ 1.605.168	
UTILIDAD					5%	\$ 1.605.168				\$ 1.605.168	
TOTAL COSTOS INDIRECTO (B)					\$ 9.631.010					\$ 9.631.010	
VALOR TOTAL (B)					\$ 41.734.375					\$ 41.734.375	
VALOR TOTAL OBRA (A+B)					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
ESTADO DEL CONTRATO											
VALOR ANTERIOR RECIBIDO					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
VALOR ACTA No. 1					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
VALOR ACUMULADO ACTA No. 1					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
ESTADO DEL CONTRATO											
VALOR CONTRATO PRINCIPAL					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
VALOR CONTRATO ADICIONAL					\$ 0					\$ 0	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA					\$ 114.734.375					\$ 114.734.375	

CONTRATO No. 0031-2023	PLAZO 10 DIAS	INICIACION 20/12/2023	VENCIMIENTO 31/12/2023	VIR CONTRATO PRINCIPAL \$ 114.734.375	VALOR ADICIONAL OTRO SI	ACTA No. 001 PARCIAL
SUSPENSION No. N.1 : 20/12/2023				VALOR TOTAL \$ 114.734.375		PARCIAL X
REINICIO No. N.1	30 DIAS	6/09/2024	7/10/2024			



OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE TERRITORIAL MACZO Y DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y EN EL MUNICIPIO DE SANTIANDER DE QUILCHAO. DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ - c.c.1.061.721.107
SUPERVISOR: LUCELY GUTIERREZ TAO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION				CANTIDAD EJECUTADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	TOTAL ACUMULADO	
	VALOR A PAGAR ACTA 1	\$	24.200.416					VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		\$	33.166.771	
	SALDO POR AMORTIZAR	\$	-					SALDO DEL CONTRATO		\$	33.166.771	
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$										
		\$										

SON:

VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Contratista	Supervisor
 Nombre: EDUARDO ALBERTO GUZMAN LOPEZ c.c.1.016.721.107	 Nombre: LUCELY GUTIERREZ TAO

Preparado y revisado: Inge. Lucely Gutierrez Tao

Lucely Gutierrez Tao