



**Unidad Administrativa Especial
Junin Barbacoas Magüi Payan**

UNAEJBMP-0252-2024

San Juan de Pasto, 20 de septiembre de 2024

Señores:

MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA

C.C. 93.297.048

manuelgrimaldos7921@gmail.com

int.puente.telembi.0838@gmail.com

CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TELEMBI

NIT. 901.774.188-5

cconsultorespuentetelembi@gmail.com

Referencia: Contrato GN 3886-2023 "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TELEMBÍ, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO" y su correspondiente contrato de interventoría correspondiente al contrato 0838-24 "INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TELEMBÍ, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Asunto: Remisión de compromisos y conclusiones del comité del 19 de septiembre de 2024.

Cordial saludo,

El día 19 de septiembre de 2024 se realizó un comité extraordinario de carácter obligatorio e indelegable de los contratos de consultoría e interventoría descritos en la referencia en la cual se manifestó por parte de la Unidad:

- Que los contratos de la referencia GN 3886-2023 CONSULTORÍA y GN0838-2024 INTERVENTORÍA, los cuales iniciaron el 10 de abril de 2024 y 09 de abril





de 2024 y a los cuales se les firmo el modificadorio 001-2024, el 25 de julio de 2024 y que tienen fecha de finalización 09 de octubre de 2024 y 22 de octubre de 2024 respectivamente, fueron realizados en el marco de la contratación estatal y leyes vigentes, los cuales contemplaban un alcance y un plazo establecido para el cumplimiento de los objetos contractuales, por lo que la unidad requiere que estos sean cumplidos.

- Que a la fecha, a pocos días de terminarse los 2 contratos, ya no es procedente seguir desgastándose en Planes de Gerencia ya que esa etapa se superó y se requiere enfocarse en los productos y volúmenes que son entregables, con los cuales se cumple el objeto contractual y su respectivo alcance.
- De no presentarse avances significativos hasta el día jueves 27 de septiembre de 2024, se procederá con lo tramites de presunto incumplimiento ante las entidades competentes.
- De igual manera se acordaron los siguientes compromisos:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Mesa de trabajo entre consultoría e interventoría para aclarar y llegar a soluciones sobre las observaciones que tiene la interventoría sobre el entregable correspondiente al volumen de hidrología.	HASTA EL SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA
Entrega de presupuesto ajustado según observaciones.	4 DE OCTUBRE	CONSULTORÍA
Lograr avances significativos en los entregables del presente proceso de contratación, mediante mesas de trabajo de especialistas o mediante las actividades que requieran la consultoría y la interventoría, so pena de inicio de proceso de presunto incumplimiento de los contratos de consultoría y de interventoría del presente proceso.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA
Radicación de documento de aprobación del plan de manejo de anticipo.	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INTERVENTORÍA
Radicación de volumen de geología ajustado de acuerdo a observaciones.	SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONSULTORÍA
Radicación de aprobación u observaciones debidamente justificadas del volumen de geotecnia radicado por el consultor.	HASTA EL PRÓXIMO COMITÉ	INTERVENTORÍA
Radicación de avance parcial del volumen de diseño geométrico.	JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONSULTORÍA
Radicación de avance parcial correspondiente al volumen estructural.	JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONSULTORÍA
Radicación de concepto del último presupuesto presentado por la consultoría, en donde se especifique de forma individual cada elemento aprobado del presupuesto y cada elemento no aprobado con su respectiva justificación.	JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INTERVENTORÍA

Adicionalmente se programó un comité para verificar el avance de los compromisos el día lunes 23 de septiembre a las 10:30 am y otro para verificar el





**Unidad Administrativa Especial
Junín Barbacoas Magüi Payan**

cumplimiento de los compromisos el día jueves 26 de septiembre a las 2:00 pm,
a petición de la Interventoría se ajusta la hora, para el día jueves a la 1:00 pm.

Atentamente:

John Alexander Velasco L.
JOHN ALEXANDER VELASCO L.

Director Unidad Especial Para Proyectos
De Conectividad Junín Barbacoas
GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Proyectó: Daniel Ruano Bisbicuth- Ingeniero Civil Contratista UNAEJBMP

