

<div></div> <div>Interior</div>		<div></div> <div>CORPORACIÓN NASA KIWE</div>		PROCESO CONTRATACION				<div></div> <div>CORPORACIÓN NASA KIWE</div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320			
				FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 6			
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019			
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023			
				CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23			
				SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES			
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000		04'		FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024	
				ADICIONAL:		\$ 105.000.000				FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024	
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023				VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000							
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.						FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.A04-04-01										FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023										FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024	
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
						(+) (-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL		
1	PRELIMINARES												
1,01	Localización y replanteo de Tubería con aparato de precisión. Entregar plano.	ML	6041,00	\$ 1.950	11.779.951,00	0,00	0,00		\$ 0,00	6041,00	\$ 11.779.950,00		
1,02	Excavación manual en tierra común.	M3	376,20	\$ 24.172	9.093.506,00	-0,09	-2.176,00	80,88	\$ 1.955.031,00	376,11	\$ 9.091.331,00		
1,03	Excavación manual en conglomerado.	M3	1046,88	\$ 33.630	35.206.575,00	2,74	92.146,00	362,59	\$ 12.193.902,00	1049,62	\$ 35.298.721,00		
1,04	Excavación manual en material rocoso.	M3	503,40	\$ 96.687	48.672.236,00	0,00	0,00	162,23	\$ 15.685.532,00	503,40	\$ 48.672.236,00		
1,05	Excavación en roca	M3	169,42	\$ 179.024	30.330.246,00	-0,72	-128.897,00	44,94	\$ 8.045.338,00	168,70	\$ 30.201.349,00		
1,06	Relleno manual con material procedente de excavación.	M3	1725,09	\$ 20.906	36.064.732,00	0,00	0,00	474,22	\$ 9.914.043,00	1725,09	\$ 36.064.732,00		
1,07	Relleno mecánico con material procedente de excavación.	M3	120,40	\$ 52.585	6.331.234,00	0,00	0,00		\$ 0,00	120,40	\$ 6.331.234,00		
1,08	Señalización y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas y guantes.	GBL	1,00	\$ 1.820.000	1.820.000,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.820.000,00		
1,09	Diseño de mezclas con materiales de la zona y ensayos de compresión, para concreto de 28MPa. Incluye 1 diseño de mezcla y rotura de mínimo 24 cilindros fundidos en obra (6 por cada estructura).	GBL	1,00	\$ 2.461.748	2.461.748,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 2.461.748,00		
1,10	Sobreacarreo de materiales hasta el sitio de la obra.	GBL	1,00	\$ 25.000.000	25.000.000,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 25.000.000,00		
	SUBTOTAL:				206.760.228,00		\$ -38.927,00		47.793.846,00		206.721.301,00		
2	BOCATOMA												
2,01	Localización y replanteo.	M2	22,94	\$ 3.303	75.771,00	0,00	0,00		\$ 0,00	22,94	\$ 75.771,00		
2,02	Manejo de quebrada.	GBL	1,00	\$ 1.872.790	1.872.790,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.872.790,00		
2,03	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	8,07	\$ 641.125	5.173.879,00	0,00	0,00		\$ 0,00	8,07	\$ 5.173.879,00		
2,04	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 17,5 MPa, e=0.05m.	M2	19,08	\$ 39.207	748.070,00	0,00	0,00		\$ 0,00	19,08	\$ 748.070,00		
2,05	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	5,39	\$ 1.069.619	5.765.247,00	0,00	0,00		\$ 0,00	5,39	\$ 5.765.246,00		
2,06	Muro en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.25m; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	24,92	\$ 394.680	9.835.426,00	0,00	0,00		\$ 0,00	24,92	\$ 9.835.426,00		
2,07	Muro en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	10,01	\$ 286.977	2.872.640,00	0,00	0,00		\$ 0,00	10,01	\$ 2.872.640,00		
2,08	Tapas en lámina de alfajor de 1/8" con dos bisagras, portacandado y candado (Incluye anticorrosivo, pintura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación).	M2	3,74	\$ 377.456	1.411.685,00	0,00	0,00	3,74	\$ 1.411.685,00	3,74	\$ 1.411.685,00		
2,09	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	1090,27	\$ 8.062	8.789.757,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1090,27	\$ 8.789.757,00		

<div><div>Interior</div></div>		<div><div>CORPORACIÓN NASA KIWE</div></div>		PROCESO CONTRATACION				<div><div>CORPORACIÓN NASA KIWE</div></div>		CÓDIGO F18-P01-CT-320		
				FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 6		
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019		
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023		
				CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23		
				SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES		
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024	
				ADICIONAL:		\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024	
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023				VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000						
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.					FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.A04-04-01									FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023									FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024	
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		

				PROCESO CONTRATACION						CÓDIGO F18-P01-CT-320		
				FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 6		
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019		
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023		
				CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23		
				SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES		
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				VALOR INICIAL:	\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024		
				ADICIONAL:	\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024		
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023				VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000						
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.				FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA		
Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA		
Uso presupuestal No.A04-04-01												
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023								FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024		
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
3,13	Suministro e instalación de Válvula HF EL SB Φ4". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	1,00	\$ 1.444.774	1.444.774,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.444.774,00		
3,14	Suministro e instalación de Válvula HF EL SB Φ3". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	3,00	\$ 1.793.369	5.380.107,00	0,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 5.380.107,00		
3,15	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	16,05	\$ 48.160	772.968,00	0,00	0,00	16,05	\$ 772.968,00	16,05	\$ 772.968,00	
3,16	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3" RDE 21. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	12,00	\$ 54.577	654.924,00	0,00	0,00	12,00	\$ 654.924,00	12,00	\$ 654.924,00	
3,17	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	2,01	\$ 32.866	66.060,00	0,00	0,00	2,01	\$ 66.061,00	2,01	\$ 66.061,00	
3,18	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ4**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 29.080	58.160,00	0,00	0,00	2,00	\$ 58.160,00	2,00	\$ 58.160,00	
3,19	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ4**45°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 28.647	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
3,20	Suministro e instalación de adaptador de limpieza PVC-S Φ4**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 50.047	50.047,00	0,00	0,00	1,00	\$ 50.047,00	1,00	\$ 50.047,00	
3,21	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	5,00	\$ 67.792	338.960,00	0,00	0,00	5,00	\$ 338.960,00	5,00	\$ 338.960,00	
3,22	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ3**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 21.858	43.716,00	0,00	0,00	2,00	\$ 43.716,00	2,00	\$ 43.716,00	
3,23	Suministro e instalación de Tee PVC-P Φ4". Suministrar limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 168.543	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
4,22-3	Suministro e instalación de adaptador de limpieza PVC-S de 3". Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 31.917	63.834,00	0,00	0,00	2,00	\$ 63.834,00	2,00	\$ 63.834,00	
SUBTOTAL:					47.819.749,00		0,00	2.048.670,00		47.819.751,00		
4 FILTRO GRUESO DINAMICO												
4,01	Localización y replanteo.	M2	13,69	\$ 3.303	45.218,00	0,00	0,00	\$ 0,00	13,69	\$ 45.218,00		
4,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	0,00	\$ 641.125	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
4,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 17,5MPa, e=0.05m.	M2	13,69	\$ 39.207	536.744,00	0,00	0,00	\$ 0,00	13,69	\$ 536.744,00		
4,04	Viga de cimentación 0,25x0,30 m tipo V1 en concreto impermeabilizado de 28MPa, Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	ML	11,70	\$ 111.292	1.302.116,00	0,00	0,00	\$ 0,00	11,70	\$ 1.302.116,00		
4,05	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	1,70	\$ 1.069.619	1.818.352,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1,70	\$ 1.818.352,00		

 		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>						<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>							
<div>CORPORACION NASA KIWE</div>						OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.									
						CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023			
						CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23			
						SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES			
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO						VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000							
						ADICIONAL:		\$ 105.000.000							
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023						VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000							
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000						<div>04'</div>		FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024					
Uso presupuestal No.A04-04-01								FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024					
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023								FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA					
								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA					
								FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024					
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES								MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
								(+/-)		(+/-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
4,06	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta metálica.	M2	22,93	\$ 286.977	6.580.382,00	0,00	0,00		\$ 0,00	22,93	\$ 6.580.383,00				
4,07	Andén en concreto de 21MPa, e=0.08m, acollado y escobillado. Mezclado mecánico.	M2	0,00	\$ 62.455	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
4,08	Cuneta perimetral en concreto de 21MPa según diseños. Incluye formaleta y mezclado mecánico.	ML	0,00	\$ 31.246	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
4,09	Tapas en concreto de 21MPa e=0.07m. Incluye manija y formaleta, según diseño.	M2	1,92	\$ 87.454	167.912,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,92	\$ 167.912,00				
4,10	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	701,08	\$ 8.062	5.652.107,00	0,00	0,00		\$ 0,00	701,08	\$ 5.652.107,00				
4,11	Suministro e instalación de Grava gradada de diámetro 25mm.	M3	1,08	\$ 287.000	309.960,00	0,00	0,00	1,08	\$ 309.960,00	1,08	\$ 309.960,00				
4,12	Suministro e instalación de Grava gradada de diámetro 38,1 mm.	M3	1,08	\$ 287.000	309.960,00	0,00	0,00	1,08	\$ 309.960,00	1,08	\$ 309.960,00				
4,13	Suministro e instalación de Grava gradada de diámetro 50 mm.	M3	1,08	\$ 287.000	309.960,00	0,00	0,00	1,08	\$ 309.960,00	1,08	\$ 309.960,00				
4,14	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	17,10	\$ 54.814	937.319,00	0,00	0,00		\$ 0,00	17,10	\$ 937.319,00				
4,15	Suministro e instalación de Compuerta en madera tipo Chanul. Incluye guías, según detalle.	UND	2,00	\$ 63.380	126.760,00	0,00	0,00	2,00	\$ 126.760,00	2,00	\$ 126.760,00				
4,16	Mortero de nivelación 1:2 para pisos.	M2	1,21	\$ 27.173	32.879,00	0,00	0,00	1,21	\$ 32.879,00	1,21	\$ 32.879,00				
4,17	Suministro e instalación de Vertedero acrílico. Incluye cortes y guías, según detalle.	UND	1,00	\$ 92.184	92.184,00	0,00	0,00	1,00	\$ 92.184,00	1,00	\$ 92.184,00				
4,18	Suministro e instalación de Regla de aforo acrílica, según detalle.	UND	1,00	\$ 51.854	51.854,00	0,00	0,00	1,00	\$ 51.854,00	1,00	\$ 51.854,00				
4,19	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3". Incluye limpiador y soldadura.	ML	15,00	\$ 32.866	492.990,00	0,00	0,00	15,00	\$ 492.990,00	15,00	\$ 492.990,00				
4,20	Suministro e instalación de Codo de 90° PVC-S de 3". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 67.792	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
4,21	Suministro e instalación de Codo de 45° PVC-S de 3". Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 23.975	23.975,00	0,00	0,00	1,00	\$ 23.975,00	1,00	\$ 23.975,00				
4,22	Suministro e instalación de adaptador de limpieza PVC-S de 3". Incluye limpiador y soldadura.	UND	6,00	\$ 31.917	191.502,00	1,00	31.917,00	7,00	\$ 223.419,00	7,00	\$ 223.419,00				
4,23	Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Ø4". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	0,00	\$ 201.643	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
4,24	Suministro e instalación de tubería perforada PVC Ø2" según detalle de diseño. Incluye limpiador y soldadura.	ML	9,68	\$ 25.384	245.718,00	0,00	0,00	9,68	\$ 245.717,00	9,68	\$ 245.717,00				

				PROCESO CONTRATACION						CÓDIGO F18-P01-CT-320		
				FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA						VERSIÓN 6		
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019		
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023		
				CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23		
				SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES		
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				VALOR INICIAL:	\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024		
				ADICIONAL:	\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024		
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023				VALOR TOTAL:	\$ 870.000.000							
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.		FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA				
Uso presupuestal No.A04-04-01		FECHA REINICIACIÓN :				DD /MM /AA						
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023						FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024				
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
4,25	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4". Incluye limpiador y soldadura.	ML	4,13	\$ 48.160	198.901,00	0,80	38.528,00	4,93	\$ 237.429,00	4,93	\$ 237.429,00	
4,26	Suministro e instalación de Codo de 90° PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 29.080	58.160,00	0,00	0,00	2,00	\$ 58.160,00	2,00	\$ 58.160,00	
4,27	Suministro e instalación de Tee PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 168.543	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4,28	Suministro e instalación de adaptador de limpieza PVC-S de 2". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 23.383	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4,29	Suministro e instalación de Buje PVC Φ4" a 3". Suministrar limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 18.406	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
4,30	Suministro e instalación de Buje PVC Φ4" a 2". Suministrar limpiador y soldadura.	UND	11,00	\$ 15.514	170.654,00	0,00	0,00	11,00	\$ 170.654,00	11,00	\$ 170.654,00	
3,08-4	Muros en concreto de 28MPa, e=0.10m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	1,40	\$ 230.229	322.321,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,40	\$ 322.321,00	
3,21-4	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	3,00	\$ 67.792	203.376,00	2,00	135.584,00	5,00	\$ 338.960,00	5,00	\$ 338.960,00	
3,22-4	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ3**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	5,00	\$ 21.858	109.290,00	2,00	43.716,00	7,00	\$ 153.006,00	7,00	\$ 153.006,00	
6,17-4	Suministro e instalación de Tee PVC-S de 3". Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 25.924	51.848,00	0,00	0,00	2,00	\$ 51.848,00	2,00	\$ 51.848,00	
SUBTOTAL:					20.342.442,00		249.745,00		3.229.715,00		20.592.187,00	
5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
5,01	Localización y replanteo.	M2	11,56	\$ 3.303	38.183,00	0,00	0,00		\$ 0,00	11,56	\$ 38.183,00	
5,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	0,00	\$ 641.125	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 17,5 MPa, e=0.05m.	M2	11,56	\$ 39.207	453.233,00	0,00	0,00		\$ 0,00	11,56	\$ 453.233,00	
5,04	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28 MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	2,71	\$ 1.069.619	2.898.667,00	0,00	0,00		\$ 0,00	2,71	\$ 2.898.667,00	
5,05	Muros en concreto de 28MPa, e=0.20m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	26,46	\$ 323.879	8.569.838,00	0,00	0,00		\$ 0,00	26,46	\$ 8.569.838,00	
5,06	Losa superior en concreto impermeabilizado e=0,20 m de 28 MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	0,00	\$ 294.253	0,00	0,00	0,00	-5,61	-\$ 1.650.759,00	0,00	\$ 0,00	
5,07	Muros en concreto de 28MPa, e=0.12m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	6,62	\$ 253.022	1.675.006,00	0,00	0,00		\$ 0,00	6,62	\$ 1.675.006,00	
5,08	Tapas en concreto de 21MPa e=0.07m. Incluye manija y formaleta, según diseño.	M2	3,04	\$ 87.454	265.860,00	0,00	0,00		\$ 0,00	3,04	\$ 265.860,00	

<div></div> <div></div>		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>					<div></div>		<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>		
CORPORACION NASA KIWE			OBJETO:		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
			CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE					FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023	
			CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS					PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23	
			SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.					PLAZO ADICIONAL:		4 MESES	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO			VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024	
ADICIONAL:			\$ 105.000.000		FECHA REINICIACIÓN :			26 de agosto de 2024			
VALOR TOTAL:			\$ 870.000.000								
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023			ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.		FECHA SUSPENSIÓN 2:			DD /MM /AA			
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000					FECHA REINICIACIÓN :			DD /MM /AA			
Uso presupuestal No.A04-04-01											
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023					FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024				
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+) (-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
5,09	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	1672,67	\$ 8.062	13.485.066,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1672,67	\$ 13.485.065,00	
5,10	Mortero de nivelación 1:2 para pisos.	M2	6,25	\$ 27.173	169.831,00	0,00	0,00	\$ 0,00	6,25	\$ 169.831,00	
5,11	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	10,80	\$ 54.814	591.991,00	0,00	0,00	\$ 0,00	10,80	\$ 591.991,00	
5,12	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	6,40	\$ 48.160	308.224,00	0,00	0,00	6,40 \$ 308.224,00	6,40	\$ 308.224,00	
5,13	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	0,00	\$ 23.333	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,14	Suministro e instalación de Codo de 90° PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	4,00	\$ 29.080	116.320,00	0,00	0,00	4,00 \$ 116.320,00	4,00	\$ 116.320,00	
5,15	Suministro e instalación de Tee PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 168.543	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,16	Suministro e instalación de válvula de cierre lento bronce 4". Incluye lubricante.	UND	2,00	\$ 785.920	1.571.840,00	-1,00	-785.920,00	\$ 0,00	1,00	\$ 785.920,00	
5,17	Suministro e instalación de Codo de 45° PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 28.647	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,18	Suministro e instalación de Codo de 45° PVC-S de 2". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 12.112	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,19	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2" RDE21. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	9,00	\$ 16.056	144.504,00	0,00	0,00	9,00 \$ 144.504,00	9,00	\$ 144.504,00	
5,20	Suministro e instalación de Tee de 1-1/2" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 17.830	17.830,00	0,00	0,00	1,00 \$ 17.830,00	1,00	\$ 17.830,00	
5,21	Suministro e instalación de reducción de 1-1/2" a 1", 3/4" ó 1/2" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 9.088	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,22	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1" RDE21. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	2,00	\$ 8.749	17.498,00	0,00	0,00	2,00 \$ 17.498,00	2,00	\$ 17.498,00	
5,23	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4" RDE21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	0,00	\$ 6.403	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,24	Suministro e instalación de Válvula HF EL SE 1-1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	0,00	\$ 293.942	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
5,25	Suministro e instalación de Válvula de bola Φ1". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	9,00	\$ 168.270	1.514.430,00	0,00	0,00	9,00 \$ 1.514.430,00	9,00	\$ 1.514.430,00	
5,26	Suministro e instalación de Válvula de bola Φ3/4". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	0,00	\$ 195.000	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
7,16-5	Suministro e instalación de codo 90° PVC-P Φ 1-1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	3,00	\$ 16.532	49.596,00	0,00	0,00	3,00 \$ 49.596,00	3,00	\$ 49.596,00	
7,17-5	Suministro e instalación de codo 45° PVC-P Φ 1-1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	1,00	\$ 16.822	16.822,00	0,00	0,00	1,00 \$ 16.822,00	1,00	\$ 16.822,00	
SUBTOTAL:					31.904.739,00		-785.920,00	534.465,00		31.118.818,00	

<div></div> <div></div>		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>						<div></div>		<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>			
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE						FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023	
				CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS						PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23	
				SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.						PLAZO ADICIONAL:		4 MESES	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024		
				ADICIONAL:		\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024		
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023				VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000							
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.					FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA		
Uso presupuestal No.A04-04-01									FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA		
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023									FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024		
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
						(+/-)		(+/-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
6	CAMARAS DE QUIEBRE												
6,01	Localización y replanteo.			M2	7,20	\$ 3.303	23.782,00	0,03	99,00	1,47	\$ 4.855,00	7,23	\$ 23.881,00
6,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 17,5MPa, e=0.05m.			M2	7,20	\$ 39.207	282.290,00	0,02	784,00	1,46	\$ 57.242,00	7,22	\$ 283.075,00
6,03	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.			M3	1,08	\$ 1.069.619	1.155.188,00	0,00	0,00	0,22	\$ 235.316,00	1,08	\$ 1.155.188,00
6,04	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta metálica.			M2	23,10	\$ 286.977	6.629.169,00	0,00	0,00	4,62	\$ 1.325.834,00	23,10	\$ 6.629.169,00
6,05	Muros en concreto de 28MPa, e=0.10m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.			M2	1,56	\$ 230.229	359.158,00	0,00	0,00		\$ 0,00	1,56	\$ 359.157,00
6,06	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.			KG	708,10	\$ 8.062	5.708.703,00	-0,25	-2.016,00	141,36	\$ 1.139.644,00	707,85	\$ 5.706.687,00
6,07	Tapas en concreto de 21MPa e=0.07m. Incluye manija y formaleta, según diseño.			M2	4,69	\$ 87.454	410.160,00	0,00	0,00	0,94	\$ 82.207,00	4,69	\$ 410.159,00
6,08	Mortero de nivelación 1:2 para pisos.			M2	2,88	\$ 27.173	78.258,00	0,00	0,00		\$ 0,00	2,88	\$ 78.258,00
6,09	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.			ML	0,00	\$ 54.814	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6,10	Suministro e instalación de tubería PVC-ST 4". Incluye limpiador y soldadura.			ML	20,00	\$ 48.160	963.200,00	52,00	2.504.320,00	72,00	\$ 3.467.520,00	72,00	\$ 3.467.520,00
6,11	Suministro e instalación de Codo de 90° PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.			UND	10,00	\$ 29.080	290.800,00	1,00	29.080,00	11,00	\$ 319.880,00	11,00	\$ 319.880,00
6,12	Suministro e instalación de Tee PVC-S de 4". Incluye limpiador y soldadura.			UND	0,00	\$ 168.543	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6,13	Suministro e instalación de tubería perforada PVC-ST Φ3" según detalle de diseño. Incluye limpiador y soldadura.			ML	0,00	\$ 34.085	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6,14	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3" RDE 21 Mpa. Incluye limpiador y soldadura.			ML	0,00	\$ 54.577	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6,15	Suministro e instalación de Adaptador de limpieza PVC-S Φ4". Suministrar unión de acople, limpiador y soldadura.			UND	10,00	\$ 50.047	500.470,00	0,00	0,00	10,00	\$ 500.470,00	10,00	\$ 500.470,00
6,16	Suministro e instalación de válvula flotador de 2". Incluye limpiador y soldadura.			UND	3,00	\$ 458.256	1.374.768,00	0,00	0,00	3,00	\$ 1.374.768,00	3,00	\$ 1.374.768,00
6,17	Suministro e instalación de Tee PVC-S de 3". Incluye limpiador y soldadura.			UND	0,00	\$ 25.924	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2,13-6	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ4**45°. Suministrar limpiador y soldadura.			UND	3,00	\$ 28.647	85.941,00	3,00	85.941,00	6,00	\$ 171.882,00	6,00	\$ 171.882,00

<div><div>Interior</div></div>		<div><div>CORPORACIÓN NASA KIWE</div></div>		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>				<div><div>CORPORACIÓN NASA KIWE</div></div>		<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>			
CORPORACION NASA KIWE				OBJETO:		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							
				CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023			
				CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23			
				SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES			
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024		
				ADICIONAL:		\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024		
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023				VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000							
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000				ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.					FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA		
Uso presupuestal No.A04-04-01									FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA		
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023										FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024	
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
						(+) (-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA			
3,21-6	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	6,00	\$ 67.792	406.752,00	0,00	0,00	6,00	\$ 406.752,00	6,00	\$ 406.752,00		
SUBTOTAL:					18.268.639,00		2.618.208,00		9.086.370,00		20.886.846,00		
7	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC												
7,01	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3" RDE21 UZ. Incluye lubricante.	ML	2246,40	\$ 40.720	91.473.408,00	24,00	977.280,00	68,00	\$ 2.768.960,00	2270,40	\$ 92.450.688,00		
7,02	Suministro e instalación de tubería PVC-P 2-1/2" RDE21 UZ. Incluye lubricante.	ML	1216,00	\$ 30.219	36.746.304,00	9,80	296.146,00	47,80	\$ 1.444.468,00	1225,80	\$ 37.042.450,00		
7,03	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2" RDE21. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	2009,50	\$ 16.056	32.264.532,00	-30,00	-481.680,00	292,50	\$ 4.696.380,00	1979,50	\$ 31.782.852,00		
7,04	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1" RDE21. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	162,38	\$ 8.749	1.420.663,00	17,62	154.157,00	180,00	\$ 1.574.820,00	180,00	\$ 1.574.820,00		
7,05	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4" RDE21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	130,00	\$ 6.403	832.390,00	0,00	0,00	130,00	\$ 832.390,00	130,00	\$ 832.390,00		
7,06	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 13.5. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	1900,20	\$ 5.485	10.422.597,00	4,30	23.585,00	1904,50	\$ 10.446.182,00	1904,50	\$ 10.446.182,00		
7,07	Suministro e instalación de Collar de derivación de 3**1/2".	UND	8,00	\$ 38.454	307.632,00	0,00	0,00	8,00	\$ 307.632,00	8,00	\$ 307.632,00		
7,08	Suministro e instalación de Collar de derivación de 3**3/4".	UND	0,00	\$ 30.198	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,09	Suministro e instalación de Collar de derivación de 2-1/2**1-1/2".	UND	0,00	\$ 45.600	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,10	Suministro e instalación de Collar de derivación de 2-1/2**3/4".	UND	0,00	\$ 43.200	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,11	Suministro e instalación de Collar de derivación de 2-1/2**1/2".	UND	3,00	\$ 40.150	120.450,00	0,00	0,00	3,00	\$ 120.450,00	3,00	\$ 120.450,00		
7,12	Suministro e instalación de Tee PVC-P de 1-1/2". Incluye limpiador y soldadura.	UND	27,00	\$ 17.830	481.410,00	2,00	35.660,00	29,00	\$ 517.070,00	29,00	\$ 517.070,00		
7,13	Suministro e instalación de reducción de 1-1/2" a 1", 3/4" ó 1/2" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	24,00	\$ 9.088	218.112,00	0,00	0,00	24,00	\$ 218.112,00	24,00	\$ 218.112,00		
7,14	Suministro e instalación de Tee PVC-P de 3/4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 7.608	15.216,00	0,00	0,00	2,00	\$ 15.216,00	2,00	\$ 15.216,00		
7,15	Suministro e instalación de Tee PVC-P de 1/2". Incluye limpiador y soldadura.	UND	15,00	\$ 5.296	79.440,00	0,00	0,00	15,00	\$ 79.440,00	15,00	\$ 79.440,00		
7,16	Suministro e instalación de codo 90° PVC-P Φ 1-1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	2,00	\$ 16.532	33.064,00	0,00	0,00	2,00	\$ 33.064,00	2,00	\$ 33.064,00		
7,17	Suministro e instalación de codo 45° PVC-P Φ 1-1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	2,00	\$ 16.822	33.644,00	0,00	0,00	2,00	\$ 33.644,00	2,00	\$ 33.644,00		
7,18	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**45° de gran radio. Suministrar lubricante.	UND	0,00	\$ 85.853	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,19	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**22.5° de gran radio. Suministrar lubricante.	UND	1,00	\$ 58.019	58.019,00	-1,00	-58.019,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			

 		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>						<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>						
<div>CORPORACION NASA KIWE</div>					OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.								
					CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023			
					CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23			
					SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL:		4 MESES			
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO					VALOR INICIAL:	\$ 765.000.000		<div>04'</div>	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024			
					ADICIONAL:	\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024			
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023					VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000							
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000					<div>ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.</div>		FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA					
Uso presupuestal No.A04-04-01							FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA					
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023							FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024					
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES								MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
								(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
7,20	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**11.25° de gran radio. Suministrar lubricante.	UND	0,00	\$ 62.135	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,21	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ2-1/2**45° de gran radio. Suministrar lubricante.	UND	0,00	\$ 54.338	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,22	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ2-1/2**22.5° de gran radio. Suministrar lubricante.	UND	0,00	\$ 47.149	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,23	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ2-1/2**11.25° de gran radio. Suministrar lubricante.	UND	0,00	\$ 46.637	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,24	Suministro e instalación de Válvula reguladora de presión PVC Φ3/4". incluye adaptador macho, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 484.563	484.563,00	0,00	0,00	1,00	\$ 484.563,00	1,00	\$ 484.563,00			
7,25	Suministro e instalación de Válvula reguladora de presión PVC Φ1/2". incluye adaptador macho, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	18,00	\$ 451.685	8.130.330,00	0,00	0,00	18,00	\$ 8.130.330,00	18,00	\$ 8.130.330,00			
7,26	Suministro e instalación de Válvula Ventosa PVC Φ3". Suministrar adaptador macho, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 480.735	961.470,00	0,00	0,00	2,00	\$ 961.470,00	2,00	\$ 961.470,00			
7,27	Suministro e instalación de Válvula Purga PVC Φ3". Suministrar limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 143.310	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,28	Suministro e instalación de Válvula Ventosa PVC Φ2-1/2". Suministrar adaptador macho, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 452.300	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,29	Suministro e instalación de Válvula Purga PVC Φ2-1/2". Suministrar limpiador y soldadura.	UND	0,00	\$ 143.310	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
7,30	Suministro e instalación de Válvula de corte antifraude Φ1/2". Suministrar accesorios, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	46,00	\$ 52.455	2.412.930,00	0,00	0,00	46,00	\$ 2.412.930,00	46,00	\$ 2.412.930,00			
7,31	Suministro e instalación de Válvula PVC Φ1/2". Suministrar limpiador y soldadura.	UND	46,00	\$ 25.487	1.172.402,00	0,00	0,00	46,00	\$ 1.172.402,00	46,00	\$ 1.172.402,00			
7,32	Suministro e instalación de Caja prefabricada de 0.25*0.40m para protección de registros de corte.	UND	40,00	\$ 59.118	2.364.720,00	0,00	0,00	40,00	\$ 2.364.720,00	40,00	\$ 2.364.720,00			
7,33	Caja de inspección 0.40*0.40*Hmax = 0.40m internos en concreto de 21MPa, e=0.10m, incluye tapa e=0.07m con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija; para protección de válvulas.	UND	0,00	\$ 225.979	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
3,21-7	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 67.792	135.584,00	0,00	0,00	2,00	\$ 135.584,00	2,00	\$ 135.584,00			
SUBTOTAL:					190.168.880,00	947.128,00	38.749.827,00	191.116.009,00						
PASOS ELEVADOS DE TUBERIA														
8,01	Revisión y ajustes a diseño tipo de estructura de paso elevado con luz entre 30 y 40m	GBL	0,00	\$ 2.000.000	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			

<div></div> <div></div>		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>					<div></div>		<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>		
CORPORACION NASA KIWE			OBJETO:		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
			CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE					FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023	
			CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS					PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23	
			SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.					PLAZO ADICIONAL:		4 MESES	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO			VALOR INICIAL:		\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024	
			ADICIONAL:		\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024	
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023			VALOR TOTAL:		\$ 870.000.000						
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000			ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.					FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.A04-04-01								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA	
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023							FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024		
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA	
8,02	Revisión y ajustes a diseño tipo de estructura de paso elevado con luz entre 10 y 20m	GBL	0,00	\$ 1.000.000	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8,03	Construcción de pasos elevados en la conducción	GBL	0,00	\$ 56.850.000	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL			\$ -			\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00
9	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-01	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	4,20	\$ 73.129	307.142,00	0,00	0,00		\$ 0,00	4,20	\$ 307.142,00
NP-02	Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" RDE21 UZ. Incluye lubricante.	ML	731,62	\$ 22.133	16.192.946,00	3,28	72.596,00	18,90	\$ 418.314,00	734,90	\$ 16.265.542,00
NP-03	Losa superior en concreto impermeabilizado e=0,15 m de 28 MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	7,60	\$ 240.615	1.828.674,00	0,00	0,00	7,60	\$ 1.828.674,00	7,60	\$ 1.828.674,00
NP-04	Diseño tipo para paso elevado en estructura metálica tipo cercha para luces de hasta 20 m	GLB	1,00	\$ 2.000.000	2.000.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00
NP-05	Diseño tipo para paso elevado en estructura colgante mediante cables para luces de hasta 30 m	GLB	1,00	\$ 1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00
NP-06	Suministro e instalación de reducción sanitaria de 6"x4", incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 72.600	145.200,00	0,00	0,00	2,00	\$ 145.200,00	2,00	\$ 145.200,00
NP-07	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ3**45°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	5,00	\$ 63.489	317.445,00	0,00	0,00	5,00	\$ 317.445,00	5,00	\$ 317.445,00
NP-08	Suministro e instalación de unión rápida de 3" presión Incluye lubricante.	UND	8,00	\$ 66.694	533.552,00	0,00	0,00	8,00	\$ 533.552,00	8,00	\$ 533.552,00
NP-09	Suministro e instalación de Tee de 3" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	13,00	\$ 79.425	1.032.525,00	0,00	0,00	13,00	\$ 1.032.525,00	13,00	\$ 1.032.525,00
NP-10	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ2-1/2**45°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	5,00	\$ 55.264	276.320,00	0,00	0,00	5,00	\$ 276.320,00	5,00	\$ 276.320,00
NP-11	Suministro e instalación de Tee 3" unión Z presión RDE 21. Incluye lubricante.	UND	1,00	\$ 149.270	149.270,00	0,00	0,00	1,00	\$ 149.270,00	1,00	\$ 149.270,00
NP-12	Suministro e instalación de unión rápida de 4" presión Incluye lubricante.	UND	2,00	\$ 81.200	162.400,00	0,00	0,00	2,00	\$ 162.400,00	2,00	\$ 162.400,00
NP-13	Suministro e instalación de adaptador macho roscado PVC-P de 2". Incluye cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	3,00	\$ 16.820	50.460,00	0,00	0,00	3,00	\$ 50.460,00	3,00	\$ 50.460,00
NP-14	Suministro e instalación de Tee sanitaria de 4", Incluye limpiador y soldadura.	UND	17,00	\$ 34.684	589.628,00	0,00	0,00	17,00	\$ 589.628,00	17,00	\$ 589.628,00
NP-15	Suministro e instalación de tubería PVC-ST 3" tipo ventilación. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	68,10	\$ 20.650	1.406.265,00	0,00	0,00	68,10	\$ 1.406.265,00	68,10	\$ 1.406.265,00
NP-16	Suministro e instalación de Tapón de prueba de 2" sanitario. Incluye limpiador y soldadura.	UND	11,00	\$ 6.894	75.834,00	0,00	0,00	11,00	\$ 75.834,00	11,00	\$ 75.834,00
NP-17	Suministro e instalación de Buje soldado PVC-P de 4"x3", Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 33.850	33.850,00	0,00	0,00	1,00	\$ 33.850,00	1,00	\$ 33.850,00
NP-18	Suministro e instalación de valvula tipo wafer 4", con accesorios de acople para instalación (Bridas). Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 655.787	655.787,00	0,00	0,00	1,00	\$ 655.787,00	1,00	\$ 655.787,00

 		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>						<div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>					
<div>CORPORACION NASA KIWE</div>						OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.							
						CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN: 23/08/2023			
						CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS				PLAZO INICIAL: Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23			
						SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				PLAZO ADICIONAL: 4 MESES			
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO						VALOR INICIAL: \$ 765.000.000		<div>04'</div>		FECHA SUSPENSIÓN 1: 18 de marzo de 2024			
						ADICIONAL: \$ 105.000.000				FECHA REINICIACIÓN : 26 de agosto de 2024			
						VALOR TOTAL: \$ 870.000.000							
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023						ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.				FECHA SUSPENSIÓN 2: DD /MM /AA			
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000										FECHA REINICIACIÓN : DD /MM /AA			
Uso presupuestal No.A04-04-01													
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023										FECHA DE TERMINACIÓN: 28/09/2024			
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES								MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
								(+/-) (+/-)		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
NP-19	Suministro e instalación de Buje soldado PVC-P de 3"x2-1/2", Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 25.810	25.810,00	0,00	0,00	1,00	\$ 25.810,00	1,00	\$ 25.810,00		
NP-20	Suministro e instalación de adaptador macho Φ4". Incluye cinta teflon, limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 63.499	126.998,00	0,00	0,00	2,00	\$ 126.998,00	2,00	\$ 126.998,00		
NP-21	Suministro e instalación de buje soldado PVC-P de 3 "x2". Incluye limpiador y soldadura.	UND	3,00	\$ 20.856	62.568,00	0,00	0,00	3,00	\$ 62.568,00	3,00	\$ 62.568,00		
NP-22	Suministro e instalación de Tee de 1" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	9,00	\$ 7.834	70.506,00	0,00	0,00	9,00	\$ 70.506,00	9,00	\$ 70.506,00		
NP-23	Suministro e instalación válvula de bronce 1-1/2" PVC-P. Incluye adaptadores macho, cinta teflon, limpiador y soldadura.	UND	4,00	\$ 90.650	362.600,00	0,00	0,00	4,00	\$ 362.600,00	4,00	\$ 362.600,00		
NP-24	Suministro e instalación de tubería PVC-ST 2" tipo ventilación. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	20,42	\$ 15.252	311.446,00	5,08	77.480,00	25,50	\$ 388.926,00	25,50	\$ 388.926,00		
NP-25	Suministro e instalación de Tapón soldado de 3" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	3,00	\$ 28.087	84.261,00	0,00	0,00	3,00	\$ 84.261,00	3,00	\$ 84.261,00		
NP-26	Suministro e instalación de tubería PVC-ST 4" tipo ventilación. Incluye uniones, limpiador y soldadura.	ML	175,84	\$ 33.325	5.859.868,00	-56,52	-1.883.529,00	119,32	\$ 3.976.339,00	119,32	\$ 3.976.339,00		
NP-27	Recubrimiento de tubería en lámina de zinc plano cal. 34 y alambre galvanizado cal.14. Incluye pintura.	ML	44,80	\$ 17.289	774.547,00	-2,00	-34.578,00	42,80	\$ 739.969,00	42,80	\$ 739.969,00		
NP-28	Elaboración de cajas en concreto y tubería corrugada de diámetro, 8" y 12" según se requiera y muros de 10cm de espesor para válvulas de control, sectorización, purgas y ventosas, incluye tapa en concreto reforzado de 7cm de espesor, con acero de 3/8" cada 10cm y pases en tubería pvc de 1/2" para manipulación de las mismas.	UND	24,00	\$ 162.300	3.895.200,00	0,00	0,00	24,00	\$ 3.895.200,00	24,00	\$ 3.895.200,00		
NP-29	Suministro e instalación de Collar de derivación de 2"x1/2".	UND	5,00	\$ 24.133	120.665,00	0,00	0,00	5,00	\$ 120.665,00	5,00	\$ 120.665,00		
NP-30	Suministro e instalación de Buje soldado PVC-P de 2-1/2"x1-1/2", Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 22.002	44.004,00	0,00	0,00	2,00	\$ 44.004,00	2,00	\$ 44.004,00		
NP-31	Suministro e instalación de Buje soldado PVC-P de 2-1/2"x2", Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 20.942	20.942,00	0,00	0,00	1,00	\$ 20.942,00	1,00	\$ 20.942,00		
NP-32	Suministro e instalación de Buje soldado PVC-P de 2"x1-1/2", Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 10.052	20.104,00	1,00	10.052,00	3,00	\$ 30.156,00	3,00	\$ 30.156,00		
NP-33	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ2-1/2"x90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 51.248	102.496,00	0,00	0,00	2,00	\$ 102.496,00	2,00	\$ 102.496,00		
NP-34	Suministro e instalación de unión PVC-P de 3", Incluye limpiador y soldadura	UND	3,00	\$ 35.020	105.060,00	0,00	0,00	3,00	\$ 105.060,00	3,00	\$ 105.060,00		
NP-35	Suministro e instalación de grifo PVC Φ 1/2". Suministrar adaptador hembra, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	25,00	\$ 17.539	438.475,00	0,00	0,00	25,00	\$ 438.475,00	25,00	\$ 438.475,00		
NP-36	Suministro e instalación de codo HF 3"x45° extremos junta rápida.	UND	2,00	\$ 185.750	371.500,00	0,00	0,00	2,00	\$ 371.500,00	2,00	\$ 371.500,00		
NP-37	Suministro e instalación de Codo PVC-P Φ2"x90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	\$ 22.747	45.494,00	0,00	0,00	2,00	\$ 45.494,00	2,00	\$ 45.494,00		

<div></div> <div></div>		<div>PROCESO CONTRATACION</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA</div>						<div></div> <div>CÓDIGO F18-P01-CT-320</div> <div>VERSIÓN 6</div> <div>FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</div>				
CORPORACION NASA KIWE		OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.									
		CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE						FECHA INICIACIÓN:		23/08/2023		
		CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS						PLAZO INICIAL:		Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23		
		SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.						PLAZO ADICIONAL:		4 MESES		
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO		VALOR INICIAL:			\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:		18 de marzo de 2024		
		ADICIONAL:			\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :		26 de agosto de 2024		
		VALOR TOTAL:				\$ 870.000.000						
		ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.						FECHA SUSPENSIÓN 2:		DD /MM /AA		
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023								FECHA REINICIACIÓN :		DD /MM /AA		
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000								FECHA DE TERMINACIÓN:		28/09/2024		
SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000												
Uso presupuestal No.A04-04-01												
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023												
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
NP-38	Suministro e instalación de Válvula Ventosa PVC Φ1". Suministrar adaptador macho, cinta teflón, limpiador y soldadura.	UND	7,00	\$ 61.250	428.750,00	0,00	0,00	7,00	\$ 428.750,00	7,00	\$ 428.750,00	
NP-39	Suministro e instalación de Tee de 2-1/2" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	5,00	\$ 48.072	240.360,00	0,00	0,00	5,00	\$ 240.360,00	5,00	\$ 240.360,00	
NP-40	Suministro e instalación de Tee de 2" PVC-P. Incluye limpiador y soldadura.	UND	3,00	\$ 25.308	75.924,00	0,00	0,00	3,00	\$ 75.924,00	3,00	\$ 75.924,00	
NP-41	Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Φ3". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	10,00	\$ 114.790	1.147.900,00	0,00	0,00	10,00	\$ 1.147.900,00	10,00	\$ 1.147.900,00	
NP-42	Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Φ 2 1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	7,00	\$ 79.982	559.874,00	0,00	0,00	7,00	\$ 559.874,00	7,00	\$ 559.874,00	
NP-43	Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Φ 2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	5,00	\$ 75.379	376.895,00	-1,00	-75.379,00	4,00	\$ 301.516,00	4,00	\$ 301.516,00	
NP-44	Suministro e instalación de válvula flotador cuerpo de bronce, bola de cobre de 1-1/2". Incluye , limpiador y soldadura.	UND	1,00	\$ 302.700	302.700,00	0,00	0,00	1,00	\$ 302.700,00	1,00	\$ 302.700,00	
NP-45	Suministro e instalación de unión rápida 2-1/2" unión Z RDE 21. Incluye Lubricante.	UND	2,00	\$ 55.268	110.536,00	0,00	0,00	2,00	\$ 110.536,00	2,00	\$ 110.536,00	
NP-46	Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Φ 1 1/2". Suministrar Limpiador y Soldadura.	UND	8,00	\$ 53.236	425.888,00	-1,00	-53.236,00	7,00	\$ 372.652,00	7,00	\$ 372.652,00	
NP-47	Concreto de 21Mpa para macizos, muertos y zapatas, mezclado y vibrado mecánico incluye formaleta	M3	14,00	\$ 908.230	12.715.220,00	0,52	472.280,00	14,52	\$ 13.187.500,00	14,52	\$ 13.187.500,00	
NP-48	Suministro e instalación de cercha metálica de sección 30 cm x 60 cm para pasos elevados según detalles de diseño, incluye elementos de anclajes a macizos, amarras para aseguramiento de la tubería y detalles de anclaje entre módulos según se requiera. (Ver planos)	ML	55,00	\$ 651.500	35.832.500,00	-1,88	-1.224.820,00	53,12	\$ 34.607.680,00	53,12	\$ 34.607.680,00	
NP-49	Suministro e instalación de cercha metálica de sección 30 cm x 40 cm para pasos elevados según detalles de diseño, incluye elementos de anclajes a macizos, amarras para aseguramiento de la tubería y detalles de anclaje entre módulos según se requiera. (Ver planos)	ML	8,50	\$ 306.200	2.602.700,00	-0,50	-153.100,00	8,00	\$ 2.449.600,00	8,00	\$ 2.449.600,00	
NP-50	Suministro e instalación de paso elevado colgante en doble cable alma de yute según detalles de diseño, incluye platinas de seguridad, perros galvanizados y demas elementos de fijación según se requiera. (Ver planos)	ML	75,00	\$ 90.000	6.750.000,00	-2,20	-198.000,00	72,80	\$ 6.552.000,00	72,80	\$ 6.552.000,00	
SUBTOTAL:					101.169.089,00		\$ -2.990.234,00		82.024.485,00		98.178.855,00	

 		PROCESO CONTRATACION				CÓDIGO F18-P01-CT-320	
		FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA				VERSIÓN 6	
CORPORACION NASA KIWE		OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
		CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	23/08/2023	
		CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/23	
		SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL:	4 MESES	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL:	\$ 765.000.000		04'	FECHA SUSPENSIÓN 1:	18 de marzo de 2024	
	ADICIONAL:	\$ 105.000.000			FECHA REINICIACIÓN :	26 de agosto de 2024	
CONTRATO No. 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023	VALOR TOTAL:	\$ 870.000.000					
Compromiso SIIF No. 36723 del 18/08/2023 Valor: \$ 765.000.000 Compromiso SIIF No. 55323 del 29/11/2023 Valor: \$ 105.000.000	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.				FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.A04-04-01				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA		
Fecha perfeccionamiento: 17/08/2023							
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA	
				(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
TOTAL COSTO DIRECTO				654.381.346	-	185.509.892	654.381.346
TOTAL COSTO INDIRECTO				209.402.031	0	59.363.166	209.402.031,00
ADMINISTRACION	25%	163.595.337	-	46.377.473	163.595.337		
IMPREVISTOS	2%	13.087.627	-	3.710.198	13.087.627		
UTILIDAD	5%	32.719.067	-	9.275.495	32.719.067		
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				863.783.377	0	244.873.058	863.783.377,00
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	19%	6.216.623	0	1.762.345	6.216.623,00		
VALOR EJECUTADO EN OBRA				870.000.000,0	0,0	246.635.403	870.000.000,0
VALOR EJECUTADO TOTAL						246.635.403	870.000.000,0
AMORTIZACION ANTICIPO						70.817.701	Avance a la fecha: 100%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						175.817.702	

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE


BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	870.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		165.000.298
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		352.665.070
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03		105.699.229
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL Y FINAL No. 04		246.635.403
SALDO POR EJECUTAR		-
SUMAS IGUALES	870.000.000	870.000.000

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	382.500.000	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.		82.500.149
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02.		176.332.535
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03.		52.849.615
AMORTIZACION ACTA PARCIAL Y FINAL No. 04.		70.817.701
SALDO POR AMORTIZAR		-
SUMAS IGUALES	382.500.000	382.500.000

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 27 días del mes de septiembre de 2024.


Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor Contrato


ING. JAIR LOPEZ ROJAS
Contratista


Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Ingeniero apoyo a la Supervisión