



CIVCOL SAS
NIT 900.817.409-0
CR 15 92 70 OFC 202 ED BULEVAR CHICO 93
Tel: (031) 2577357
Bogotá - Colombia
administracion@civcol.co



Factura electrónica de venta
No. FEV 62

Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	Teléfono (038) 8671300	
Dirección	CARRERA 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/08/2024, 10:59
Expedición	23/08/2024, 11:06
Vencimiento	23/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CTO-12-2024 ACTA No.3 RECIBO PARCIAL DE OBRA	1.00	176,850,293.64	0 %	0.00	176,850,293.64
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	42,444,070.47	0 %	0.00	42,444,070.47
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,768,502.94	0 %	0.00	1,768,502.94
4	UTILIDAD 5%	1.00	8,842,514.68	0 %	0.00	8,842,514.68
5	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	1.00	1,326,676.00	0 %	0.00	1,326,676.00

Total items: 5

Total Bruto	231,232,057.73
Total a Pagar	231,232,057.73

Valor en Letras:

Doscientos treinta y un millones doscientos treinta y dos mil cincuenta y siete pesos m/cte con setenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 231,232,057.73

Observaciones:

AMORTIZAR ANTICIPO \$69.369.617.32

FAVOR EFECTUAR PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No.200-85450-3 BANCO DE OCCIDENTE

NO SOMOS AUTO-RETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764059161630 aprobado en 20231101 prefijo FEV desde el número 48 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 278e07d209d15a2a961d4dd6762cc35f681b1b66bc0288314e68d729a63800d7b433038cc9991b4a9de12882f3b5550d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 6 Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL				
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u>X</u> No.: <u>03</u>			
<u>X</u> CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	12	AÑO: 2024
CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CIVCOL S.A.S		
	NIT O CC:	900817409-0		
	DIRECCIÓN:	Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3	TEL:	(608) 8666831
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ		
	CC:	79.957.561 Bogotá D.C		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1424 FECHA (dd/mm/aa): 09/02/2024			
CUENTA BANCARIA	No. 200-85450-3 Banco. Occidente Tipo de Cuenta: Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 2.294.982.856,69 Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (2.294.982.856,69) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	\$ Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$		
VALOR TOTAL	\$ 2.294.982.856,69			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023
ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Versión: 6 Página 2 de 3

PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	15/11/2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	31/07/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS – JAVIER FELIPE CASAS CASTRO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	CIVCOL S.A.S – JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	


2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	24/01/2024		\$2.294.982.856,69	\$2.294.982.856,69
2. Acta Parcial No. 01	31/05/2024	\$210.920.882,27		\$2.084.061.974,42
3. Acta Parcial No. 02	2/07/2024	\$304.897.658,45		\$1.779.164.315,97
4. Acta Parcial No. 03	31/07/2024	\$ 231.232.057,73		\$1.547.932.258,24
TOTAL		\$747.050.598,45	\$2.294.982.856,69	\$1.547.932.258,24

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)												
Que, CIVCOL S.A.S, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9471032980 del mes de julio de 2024, con los siguientes valores:												
<table border="1"> <tr> <th>Ingreso Base de Cotización (40%)</th> <th>Tipo de Aportes</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td rowspan="3"> JULIO 9471032980 \$11,479,000 </td> <td>Salud</td> <td>\$1.745.500</td> </tr> <tr> <td>Pensión</td> <td>\$6.902.200</td> </tr> <tr> <td>ARL</td> <td>\$1.106.600</td> </tr> </table>	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor	JULIO 9471032980 \$11,479,000	Salud	\$1.745.500	Pensión	\$6.902.200	ARL	\$1.106.600		
Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor										
JULIO 9471032980 \$11,479,000	Salud	\$1.745.500										
	Pensión	\$6.902.200										
	ARL	\$1.106.600										


 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F09
		Versión: 6 Página 3 de 3
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	


CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 31/07/2024 Quien suscribe: FERNANDO.YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
--	---

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato. 2. Que, en ejecución del contrato de obra No 12 de 2024 se autoriza el siguiente pago: ACTA PARCIAL No. 03 correspondiente al periodo 01/07/2024 al 31/07/2024, porcentaje de avance acumulado del 32,55%, por valor de \$231.232.057,73 IVA INCLUIDO M/CTE (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE), valor del que se amortiza el 30% equivalente a \$ 69.369.617,32 IVA INCLUIDO M/CTE (SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE), quedando un valor neto a pagar de \$ 161.862.440,41 IVA INCLUIDO M/CTE (CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE). 3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 3.



ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA


**JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
GUTIÉRREZ**
CONTRATISTA – CIVCOL S.A.S


JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
**INTERVENTORÍA - OBRAS Y
CONSULTORIAS ARQTEK SAS**


Revisó: KATHERINE VALENZUELA ALIPIO
TECNICO OPERATIVO

		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG															
GOBERNACIÓN DEL HUILA		ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA															
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023		Código: DAC-C055-P110-F11 Versión: 2 Página 1 de 2															
CONTRATO DE:		VALOR CONTRATO: \$ 2.294.982.856,69															
DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		N°:		12		AÑO:		2024		PLAZO INICIAL		7		ADICIONAL	
CONTRATISTA:		CIVICOL S.A.S.		FECHA DE ACTA		3		HORA		1		DE		2		ADICIONAL	
INTERVENIENTE / SUPERVISOR:		OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		DÍA		31		MES		7		AÑO		2024		0,00	
INDICACIÓN:		N° SUSPENSIÓN		OBJETO:		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA		MODIFICACIONES		CANT.		VITOTAL		CANT.		VITOTAL	
DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		V.R. TOTAL	
DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		DOM/MA		2.294.982.856,69	
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNID		CANT.		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		+/-		CANT.		VITOTAL	
1. PRELIMINARES																	
1.1		Trazado, Localización y Replanteo.		m2		9664,06		\$ 1.967,00		\$ 18.951.221,66				630,28		\$ 1.235.979,08	
1.2		Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.		m3		5193,24		\$ 18.393,00		\$ 95.335.333,32				538,13		\$ 9.897.825,09	
1.3		Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye		UND		30,00		\$ 267.122,00		\$ 8.013.660,00				3,00		\$ 801.366,00	
		SUBTOTAL								\$ 122.300.214,98						\$ 11.935.170,47	
2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																	
2.1		Alfirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.		m3		1731,72		\$ 62.494,00		\$ 108.222.109,68				269,82		\$ 16.237.191,08	
2.2		Subbase granular clase A.		m3		1491,44		\$ 150.746,00		\$ 224.878.614,24				254,24		\$ 38.325.663,04	
																887,83	
																397,64	
																\$ 59.942.639,44	
2.31		Pavimento en concreto hidráulico MR39. Espesores 0,16 m. con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0,35 m, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro , longitud 0,85 m separadas 1,2 m según ancho de Carril, curado con Antisol		m3		690,89		\$ 876.679,00		\$ 605.688.754,31				142,60		\$ 125.014.425,40	
																34,61	
																\$ 30.341.860,19	
2.32		Pavimento en concreto hidráulico MR39. Espesores 0,17 m. con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0,35 m, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro , longitud 0,85 m separadas 1,2M según ancho de Carril, curado con Antisol		m3		92,95		\$ 887.141,00		\$ 81.927.471,35						0,00	
																\$ 0,00	
2.33		Pavimento en concreto hidráulico MR39. Espesores 0,18 m. con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0,35 m, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro , longitud 0,85 m separadas 1,2 m según ancho de Carril, curado con Antisol		m3		535,60		\$ 866.033,00		\$ 479.915.274,80				10,72		\$ 9.605.473,76	
																31,36	
																\$ 28.095.594,88	
																42,08	
																\$ 37.705.068,64	
2.34		Pavimento en concreto hidráulico MR39. Espesor 0,20 m. con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3,8 m., pasadores transversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0,35 m, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro , longitud 0,85 m separadas 1,2 m según ancho de Carril, curado con Antisol		m3		269,12		\$ 910.336,00		\$ 244.089.624,32				1,88		\$ 1.711.451,68	
																251,21	
																\$ 228.685.506,56	
																253,09	
																\$ 230.386.938,24	
2.4		Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares		kg		2750,00		\$ 10.965,00		\$ 30.153.750,00				0,00		\$ 0,00	
2.5		Borrillo de Concreto de 3.000 PSI de 0,35x0,15m, vaciado IN - SITU.		m		3208,60		\$ 62.655,00		\$ 201.034.833,00				2745,23		\$ 30.101.446,95	
2.6		Transporte de materiales pétreos para distancias mayores a 1.000 metros (Alfirmado, longitud 0,85 m separadas 1,2 m según ancho de Carril, curado con Antisol		m3-km		28813,10		\$ 1.667,00		\$ 48.031.439,08				384,02		\$ 18.107.295,00	
														2560,50		\$ 9.902.680,14	
																8500,92	
																\$ 444.427.880,10	
3. OBRAS DE DRENAJE																	
3.1		Excavación manual sin clasificar. Incluye Retiro.		m3		21,99		\$ 41.197,00		\$ 905.822,03				12,21		\$ 503.015,37	
3.3		Plástico de 12" PVC perforado con ranuras para el Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0,40m x 0,70m y sellado de limpieza.		UND		28,00		\$ 1.706.549,00		\$ 47.783.372,00				0,00		\$ 0,00	
																\$ 503.015,37	
																\$ 503.015,37	



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:
ITEM No.:	1.1	NOMBRE:	Trazado, Localización y Replanteo.

INFORME 2024-07-31


ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCIÓN

ANCHOR	AI TO
--------	-------

CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENEZIA	0.00	10.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	10.00	20.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	20.00	30.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	30.00	40.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	40.00	50.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	50.00	60.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	60.00	69.45	1.00	9.45	5.30		50.09
SUB-TOTAL			69.45			366.09	
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR- VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0.00	10.00	1.00	10.00	4.75		47.50
	10.00	20.00	1.00	10.00	4.75		47.50
	20.00	30.00	1.00	10.00	4.75		47.50
	30.00	40.00	1.00	10.00	4.75		47.50
	40.00	50.00	1.00	10.00	4.75		47.50
	50.00	53.10	1.00	3.10	4.75		14.73
SUB-TOTAL			53.10			252.23	
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0.00	10.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	10.00	20.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	20.00	30.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	30.00	40.00	1.00	10.00	5.30		53.00
	40.00	43.26	1.00	3.26	5.30		17.26
	SUB-TOTAL			43.26			229.28





MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 1.1 NOMBRE: Trazado, Localización y Replanteo. FECHA: 12 DEL 2024 INFORME 2024-07-31 ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.:	DESCRIPCION	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	UNIDAD:	TOTAL
CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3		0.00	10.00	1.00	10.00	7.30	m2	73.00
		10.00	20.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		20.00	30.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		30.00	40.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		40.00	50.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		50.00	60.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		60.00	70.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		70.00	80.00	1.00	10.00	7.30		73.00
		80.00	86.34	1.00	6.34	7.30		46.28
SUB-TOTAL					86.34			630.28
FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14		0.00	10.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		10.00	20.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		20.00	30.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		30.00	40.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		40.00	50.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		50.00	60.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		60.00	70.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		70.00	80.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		80.00	90.00	1.00	10.00	5.80		58.00
		90.00	98.78	1.00	8.78	5.80		50.92
SUB-TOTAL					98.78			572.92



Handwritten signature or mark.



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 1.1 NOMBRE: Trazado, Localización y Replanteo. FECHA: 12 DEL 2024 INFORME 2024-07-31 ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.:	REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	UNIDAD:	TOTAL
		FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA						ALTO	m2
			0.00	10.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			10.00	20.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			20.00	30.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			30.00	40.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			40.00	50.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			50.00	60.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			60.00	70.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			70.00	80.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			80.00	90.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			90.00	100.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			100.00	110.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			110.00	120.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			120.00	130.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			130.00	140.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			140.00	150.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			150.00	160.00	1.00	10.00	4.30		43.00
			160.00	164.00	1.00	4.00	4.30		17.20
			SUB-TOTAL			164.00			705.20





MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 1.1 NOMBRE: Trazado, Localización y Replanteo. FECHA: 12 DEL 2024 INFORME 2024-07-31 ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 1.1 REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPCION

	FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE									
	0.00	10.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	10.00	20.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	20.00	30.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	30.00	40.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	40.00	50.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	50.00	60.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	60.00	70.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	70.00	80.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	80.00	90.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	90.00	100.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	100.00	110.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	110.00	120.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	120.00	130.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	130.00	140.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	140.00	150.00	1.00	10.00	8.30					83.00
	150.00	160.00	1.00	10.00	8.30					83.00
SUB-TOTAL										168.20

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTE Y 7 ESTE
VENECIA


OBSERVACIONES									
TOTAL									
PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES									
PAGO PRESENTE ACTA									


IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:																							
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA																							
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024		FECHA:		2024-07-31		INFORME		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003													
ITEM No.:	1.2	NOMBRE:		Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.		REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCIÓN		ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	UNIDAD:	TOTAL						
<div></div> <div>Pitalito frente 10 ☀️ -°C 24/7/2024</div>						FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE																	
						0.00	10.00	1.00	10.00	5.30	0.67		35.51										
						10.00	20.00	1.00	10.00	5.30	0.79		41.87										
						20.00	30.00	1.00	10.00	5.30	0.81		42.93										
						30.00	40.00	1.00	10.00	5.30	0.81		42.93										
						40.00	50.00	1.00	10.00	5.30	0.78		41.34										
						50.00	60.00	1.00	10.00	5.30	0.73		38.69										
						60.00	69.45	1.00	9.45	5.30	0.65		32.56										
						MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE																	
						0.00	4.00	1.00	4.00	4.00	0.5		8.00										
						65.45	69.45	1.00	4.00	4.00	0.5		8.00										
						SUB-TOTAL															291.83		
						FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA																	
						<div></div> <div>Pitalito frente 10 ☀️ -°C 24/7/2024</div>						0.00	10.00	1.00	10.00	4.75	0.72		34.20				
												10.00	20.00	1.00	10.00	4.75	0.78		37.05				
20.00	30.00	1.00	10.00	4.75	0.8								38.00										
30.00	40.00	1.00	10.00	4.75	0.8								38.00										
40.00	50.00	1.00	10.00	4.75	0.81								38.48										
50.00	53.10	1.00	3.10	4.75	0.81								11.93										
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO																							
K0+004	EJE	1.00	-1.54		0.55								-0.85										
SUMIDEROS																							
POZO EXT	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.56								-0.46										
POZO EXT	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.56								-0.46										
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE																							
0.00	3.10	1.00	3.10	3.00	0.5								4.65										
SUB-TOTAL																			200.54				



Handwritten signature and date.



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 1.2

FECHA: 12 DEL 2024


INFORME


NOMBRE: Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.:	1.2	NOMBRE:	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.						UNIDAD:	m3	
		REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL	
			FRENTE 9 - CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS								
			0.00	10.00	1.00	10.00	5.30	0.71	37.63		
			10.00	20.00	1.00	10.00	5.30	0.79	41.87		
			20.00	30.00	1.00	10.00	5.30	0.77	40.81		
			30.00	40.00	1.00	10.00	5.30	0.773	40.97		
			40.00	43.26	1.00	3.26	5.30	0.71	12.27		
			MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE								
			42.36	46.36	1.00	4.00	5.00	0.5	10.00		
			SUB-TOTAL								
						47.26			183.55		
		FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3									
			0.00	10.00	1.00	10.00	7.30	0.65	47.45		
			10.00	20.00	1.00	10.00	7.30	0.75	54.75		
			20.00	30.00	1.00	10.00	7.30	0.66	48.18		
			30.00	40.00	1.00	10.00	7.30	0.80	56.40		
			40.00	50.00	1.00	10.00	7.30	0.85	62.05		
			50.00	60.00	1.00	10.00	7.30	0.91	66.07		
			60.00	70.00	1.00	10.00	7.30	0.91	66.79		
			70.00	80.00	1.00	10.00	7.30	0.93	68.25		
			80.00	86.34	1.00	6.34	7.30	1.00	46.05		
			POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO								
			K0+005	EJE	1.00	-1.54		0.33	-0.51		
			K0+042	EJE	1.00	-1.54		0.33	-0.51		
			SUMIDEROS								
			POZO EXT	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.52	-0.42		
			POZO EXT	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.52	-0.42		
			MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE								
			2.00	6.00	1.00	4.00	5.50	0.5	11.00		
		70.00	74.00	1.00	4.00	5.50	0.5	11.00			
		SUB-TOTAL									
					86.34			538.13			

<div>CIVCOL S.A.S.</div>				MEMORIAS DE CALCULO				
NOMBRE DEL PROYECTO:								
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA								
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:	2024-07-31	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 003		
ITEM No.:		1.2	NOMBRE: Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.		DESCRIPCIÓN	UNIDAD: m3		
REGISTRO FOTOGRAFICO						TOTAL		
<div><p>Pitalito frente 10 : °C 26/7/2024</p></div>		ABS INICIAL		ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	
<div><p>Pitalito frente 10 : °C 26/7/2024</p></div>		FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14						
		0.00		10.00	1.00	10.00	5.80	0.81
		10.00		20.00	1.00	10.00	5.80	0.83
		20.00		30.00	1.00	10.00	5.80	1.02
		30.00		40.00	1.00	10.00	5.80	1.05
		40.00		50.00	1.00	10.00	5.80	1.08
		50.00		60.00	1.00	10.00	5.80	1.1
		60.00		70.00	1.00	10.00	5.80	1.08
		70.00		80.00	1.00	10.00	5.80	1.07
		80.00		90.00	1.00	10.00	5.80	1.06
		90.00		98.78	1.00	8.78	5.80	0.77
		POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
		K0+060		EJE	1.00	-1.54		0.33
		SUMIDEROS						
POZO EXT		SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.56		
POZO EXT		SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.56		
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE								
93.78		98.78	1.00	5.00	5.00	0.5		
SUB-TOTAL				98.78		583.89		
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA								
0.00		10.00	1.00	10.00	4.30	0.75		
10.00		20.00	1.00	10.00	4.30	0.63		
20.00		30.00	1.00	10.00	4.30	0.49		
30.00		40.00	1.00	10.00	4.30	0.45		
40.00		50.00	1.00	10.00	4.30	0.42		
50.00		60.00	1.00	10.00	4.30	0.52		
60.00		70.00	1.00	10.00	4.30	0.69		
70.00		80.00	1.00	10.00	4.30	0.71		
80.00		90.00	1.00	10.00	4.30	0.73		
90.00		100.00	1.00	10.00	4.30	0.77		
100.00		110.00	1.00	10.00	4.30	0.8		
110.00		120.00	1.00	10.00	4.30	0.82		
120.00		130.00	1.00	10.00	4.30	0.88		
						32.25		
						27.09		
						21.07		
						19.35		
						18.06		
						22.36		
						29.67		
						30.53		
						31.39		
						33.11		
						34.40		
						35.26		
						37.84		



Handwritten signature or mark.



MEMORIAS DE CALCULO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

INFORME

2024-07-31

FECHA:

12 DEL 2024

1.2

NOMBRE:

Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN

CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA

UNIDAD:

m3

ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
130.00	140.00	1.00	10.00	4.30	0.81	39.13
140.00	150.00	1.00	10.00	4.30	0.87	37.41
150.00	160.00	1.00	10.00	4.30	0.8	34.40
160.00	164.00	1.00	4.00	4.30	0.72	12.38
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	EJE	1.00	-1.54		0.46	-0.71
K0+046	EJE	1.00	-1.54		0.46	-0.71
K0+047	EJE	1.00	-1.54		0.46	-0.71
K0+115	EJE	1.00	-1.54		0.46	-0.71
SUMIDEROS						
K0+001	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.49	-0.40
K0+001	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.49	-0.40
K0+115	SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.49	-0.40
K0+115	SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.49	-0.40
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
120.00	129.00	1.00	9.00	3.00	0.5	13.50
SUB-TOTAL						504.77

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE

0.00	10.00	1.00	10.00	8.30	0.8	66.40
10.00	20.00	1.00	10.00	8.30	0.82	68.06
20.00	30.00	1.00	10.00	8.30	0.82	68.06
30.00	40.00	1.00	10.00	8.30	0.86	71.38
40.00	50.00	1.00	10.00	8.30	0.84	69.72
50.00	60.00	1.00	10.00	8.30	0.77	63.91
60.00	70.00	1.00	10.00	8.30	0.73	60.59
70.00	80.00	1.00	10.00	8.30	0.74	61.42
80.00	90.00	1.00	10.00	8.30	0.79	65.57
90.00	100.00	1.00	10.00	8.30	0.84	69.72
100.00	110.00	1.00	10.00	8.30	0.88	73.04
110.00	120.00	1.00	10.00	8.30	0.88	73.04
120.00	130.00	1.00	10.00	8.30	0.88	73.04
130.00	140.00	1.00	10.00	8.30	0.86	71.38
140.00	150.00	1.00	10.00	8.30	0.78	64.74
150.00	160.00	1.00	10.00	8.30	0.73	60.59



CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 1.2

FECHA: 12 DEL 2024


INFORME: 2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 1.2

NOMBRE: Registro fotografico

DESCRIPCION: Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.




CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTE Y 7 ESTE VENEZIA

ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	UNIDAD:	TOTAL	
160.00	168.20	1.00	8.20	8.30	0.75	m3	51.04	
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO								
K0+004	EJE	1.00	-1.54		0.43		-0.66	
K0+046.5	EJE	1.00	-1.54		0.43		-0.66	
K0+123.50	EJE	1.00	-1.54		0.43		-0.66	
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS								
K0+049	DERECHA	1.00	-1.60	1.70	0.63		-1.71	
K0+118	DERECHA	1.00	-1.60	0.70	0.63		-0.71	
SUMIDEROS								
K0+004	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.63		-0.51	
K0+004	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.63		-0.51	
K0+123.50	SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.63		-0.51	
K0+123.50	SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.63		-0.51	
K0+123.50	SUMIDERO 5	1.00	-1.36	0.60	0.63		-0.51	
K0+123.50	SUMIDERO 6	1.00	-1.36	0.60	0.63		-0.51	
K0+168 DER	SUMIDERO EXISTENTE	1.00	-1.00	0.52	0.63		-0.33	
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE								
0.00	3.00	1.00	3.00	5.00	0.5		7.50	
50.00	52.00	1.00	2.00	2.00	0.5		2.00	
110.00	118.00	1.00	8.00	2.00	0.5		8.00	
145.00	148.00	1.00	3.00	4.00	0.5		6.00	
SUB-TOTAL						168.20	1147.39	
OBSERVACIONES							TOTAL	3450.09
PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES							2911.96	
PAGO PRESENTE ACTA							538.13	



IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 1.3

FECHA: 12 DEL 2024

ITEM No.: 1.3

NOMBRE: Demolicion, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.

REGISTRO FOTOGRAFICO

2024-07-31

INFORME

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

DESCRIPCION

ABS INICIAL

ABSCISA FINAL

CANT

UNIDAD

UNIDAD:

TOTAL

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+004

EJE

1.00

1.00

1.00

SUB-TOTAL

1.00

FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+005

EJE

0.00

1.00

0.00

SUB-TOTAL

0.00

FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+060

EJE

0.00

1.00

0.00

SUB-TOTAL

0.00

FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+001

EJE

0.00

1.00

0.00

K0+046

EJE

0.00

1.00

0.00

K0+047

EJE

0.00

1.00

0.00

K0+115

EJE

0.00

1.00

0.00

SUB-TOTAL

0.00

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+004

EJE

0.00

1.00

0.00

K0+046.5

EJE

1.00

1.00

1.00

K0+123.50

EJE

1.00

1.00

1.00

SUB-TOTAL

2.00

TOTAL

3.00

PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

0.00

PAGO PRESENTE ACTA

3.00

31 de julio de 2024 - 13:22

frente 5

Pitalito Huila

IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ

RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024		FECHA: 2024-07-31		INFORME		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003												
ITEM No.: 2.1		NOMBRE: Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.		DESCRIPCIÓN		UNIDAD: m3												
REGISTRO FOTOGRAFICO						ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL						
		CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA		FRENETE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE		0.00	10.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						
						10.00	20.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						
						20.00	30.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						
						30.00	40.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						
						40.00	50.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						
						50.00	60.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						
						60.00	69.45	1.00	9.45	5.30	0.15	7.51						
						MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE												
						0.00	4.00	1.00	4.00	4.00	0.5	8.00						
						65.45	69.45	1.00	4.00	4.00	0.5	8.00						
				SUB-TOTAL		69.45				71.21								
				FRENETE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA														
		CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA		POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO			EJE	1.00	-1.54	0.2	-0.31							
						SUMIDEROS												
						POZO EXT		1.00	-0.81	0.60	0.2	-0.10						
						POZO EXT		1.00	-0.81	0.60	0.2	-0.10						
						MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE												
						0.00	3.10	1.00	3.10	3.00	0.5	4.65						
						SUB-TOTAL		53.10		54.59								
										FRENETE 9- CALLE 2B SUR ENTRE CRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS								
												0.00	10.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95
												10.00	20.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95
						20.00	30.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95						



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.1 NOMBRE: Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona. INFORME 2024-07-31 ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPCION

ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
30.00	40.00	1.00	10.00	5.30	0.15	7.95
40.00	43.26	1.00	3.26	5.30	0.15	2.59
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
42.36	46.36	1.00	4.00	5.00	0.5	10.00
SUB-TOTAL						44.39

FRONTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3

0.00	10.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
10.00	20.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
20.00	30.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
30.00	40.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
40.00	50.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
50.00	60.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
60.00	70.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
70.00	80.00	1.00	10.00	7.30	0.2	14.60
80.00	86.34	1.00	6.34	7.30	0.2	9.26

POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO

K0+005	EJE	1.00	-1.54	0.2	-0.31
K0+042	EJE	1.00	-1.54	0.2	-0.31
SUMIDEROS					
	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.56
	SUMIDERO 2	1.00	-1.66	0.60	0.56

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

2.00	6.00	1.00	4.00	5.50	0.5	11.00
70.00	74.00	1.00	4.00	5.50	0.5	11.00
SUB-TOTAL						146.43

FRONTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14

0.00	10.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60
10.00	20.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60
20.00	30.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60
30.00	40.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60





MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.1 NOMBRE: Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona. 12 DEL 2024 FECHA: 2024-07-31 INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPCION

ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	UNIDAD:	ALTO	TOTAL
40.00	50.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60	11.60
50.00	60.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60	11.60
60.00	70.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60	11.60
70.00	80.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60	11.60
80.00	90.00	1.00	10.00	5.80	0.2	11.60	11.60
90.00	98.78	1.00	8.78	5.80	0.2	10.18	10.18
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO							
K0+060	EJE	1.00	-1.54		0.2	-0.31	
SUMIDEROS							
	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.56	-0.46	
	SUMIDERO 2	1.00	-1.66	0.60	0.56	-0.56	
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE							
93.78	98.78	1.00	5.00	5.00	0.5	12.50	12.50
SUB-TOTAL							
			98.78			125.76	

FRENTE 12- CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14 - CAMBULOS



FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
0.00	10.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
10.00	20.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
20.00	30.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
30.00	40.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
40.00	50.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
50.00	60.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
60.00	70.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
70.00	80.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
80.00	90.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
90.00	100.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
100.00	110.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
110.00	120.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
120.00	130.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
130.00	140.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
140.00	150.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
150.00	160.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45	6.45
160.00	164.00	1.00	4.00	4.30	0.15	2.58	2.58
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							






MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.1				FECHA: 12 DEL 2024		INFORME 2024-07-31		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003									
ITEM No.:	NOMBRE:	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.			DESCRIPCION		UNIDAD:										
REGISTRO FOTOGRAFICO							ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL				
		POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO															
							K0+001	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23				
							K0+046	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23				
							K0+047	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23				
							K0+115	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23				
							SUMIDEROS										
							K0+001	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12				
							K0+001	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12				
							K0+115	SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12				
							K0+115	SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12				
		MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE															
							120.00	129.00	1.00	9.00	3.00	0.5	13.50				
							SUB-TOTAL					164.00			117.87		
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE																	
0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
10.00	20.00	20.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
20.00	30.00	30.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
30.00	40.00	40.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
40.00	50.00	50.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
50.00	60.00	60.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
60.00	70.00	70.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
70.00	80.00	80.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
80.00	90.00	90.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
90.00	100.00	100.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
100.00	110.00	110.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
110.00	120.00	120.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
120.00	130.00	130.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
130.00	140.00	140.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
140.00	150.00	150.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
150.00	160.00	160.00	1.00	10.00	8.30	0.22							18.26				
160.00	168.20	168.20	1.00	8.20	8.30	0.22							14.97				



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA


CONTRATO DE OBRA No.: 2.1		12 DEL 2024	FECHA: 2024-07-31	INFORME		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003							
ITEM No.: 2.1		NOMBRE: Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.		DESCRIPCION		UNIDAD: m3							
REGISTRO FOTOGRAFICO				CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE - VENEZIA		ABS INICIAL		ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
						POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO							
						K0+004		EJE	1.00	-1.54		0.22	-0.34
						K0+046.5		EJE	1.00	-1.54		0.22	-0.34
						K0+123.50		EJE	1.00	-1.54		0.22	-0.34
						CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS							
						K0+049		DERECHA	1.00	-1.60	1.70	0.22	-0.60
						K0+118		DERECHA	1.00	-1.60	0.70	0.22	-0.25
						SUMIDEROS							
						K0+004		SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.22	-0.18
						K0+004		SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.22	-0.18
						K0+123.50		SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.22	-0.18
						K0+123.50		SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.22	-0.18
						K0+123.50		SUMIDERO 5	1.00	-1.36	0.60	0.22	-0.18
						K0+123.50		SUMIDERO 6	1.00	-1.36	0.60	0.22	-0.18
						K0+168 DER		UMIDERO EXISTENT	1.00	-1.00	0.52	0.22	-0.11
						MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE							
						0.00		3.00	1.00	3.00	5.00	0.5	7.50
						50.00		52.00	1.00	2.00	2.00	0.5	2.00
						110.00		118.00	1.00	8.00	2.00	0.5	8.00
						145.00		148.00	1.00	3.00	4.00	0.5	6.00
						SUB-TOTAL				168.20			327.58
OBSERVACIONES								TOTAL				887.83	
								PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				628.01	
								PAGO PRESENTE ACTA				259.82	



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.2		NOMBRE: Subbase granular clase A		FECHA: 12 DEL 2024		INFORME		2024-07-31		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003																			
ITEM No.:		2.2		REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION		ABS INICIAL		ABSCISA FINAL		CANT		LONG.		ANCHO		UNIDAD:		ALTO		TOTAL							
						CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE- VENEZIA		0.00		10.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95									
								10.00		20.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95									
								20.00		30.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95									
								30.00		40.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95									
								40.00		50.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95									
								50.00		60.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95									
								60.00		69.45		1.00		9.45		5.30		0.15		7.51									
								SUB-TOTAL						69.45						55.21									
														FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA		0.00		10.00		1.00		10.00		4.75		0.15		7.13	
								10.00		20.00		1.00		10.00		4.75		0.15		7.13									
								20.00		30.00		1.00		10.00		4.75		0.15		7.13									
								30.00		40.00		1.00		10.00		4.75		0.15		7.13									
								40.00		50.00		1.00		10.00		4.75		0.15		7.13									
								50.00		53.10		1.00		3.10		4.75		0.15		2.21									
						CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA																							
								POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO																					
								KG+004		1.00		-1.54						0.15		-0.23									
								SUMIDEROS																					
								POZO EXT		1.00		-0.81		0.60				0.15		-0.07									
								POZO EXT		1.00		-0.81		0.60				0.15		-0.07									
								SUB-TOTAL				53.10								37.46									
								FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS																					
										0.00		10.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95							
										10.00		20.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95							
										20.00		30.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95							
										30.00		40.00		1.00		10.00		5.30		0.15		7.95							
										40.00		43.26		1.00		3.26		5.30		0.15		2.59							
										SUB-TOTAL				43.26						34.39									
								FRENTE 10 - CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3																					
										0.00		10.00		1.00		10.00		7.30		0.15		10.95							
										10.00		20.00		1.00		10.00		7.30		0.15		10.95							
										20.00		30.00		1.00		10.00		7.30		0.15		10.95							



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:									
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA									
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024		FECHA:		2024-07-31			
ITEM No.:		2.2		NOMBRE:		Subbase granular clase A			
REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME							
		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003							
		m3							
		UNIDAD:							
		TOTAL							
		10.95							
		10.95							
		10.95							
		10.95							
		10.95							
		10.95							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							
		6.94							

21

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:	12 DEL 2024	FECHA:	2024-07-31	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 003
ITEM No.:	2.2	NOMBRE:	Subbase granular clase A		

REGISTRO FOTOGRAFICO



ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	UNIDAD:	TOTAL
30.00	40.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
40.00	50.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
50.00	60.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
60.00	70.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
70.00	80.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
80.00	90.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
90.00	100.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
100.00	110.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
110.00	120.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
120.00	130.00	0.00	10.00	4.30	0.15	0.00
130.00	140.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
140.00	150.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
150.00	160.00	1.00	10.00	4.30	0.15	6.45
160.00	164.00	1.00	4.00	4.30	0.15	2.58
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+001	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
K0+046	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
K0+047	EJE	1.00	-1.54		0.15	-0.23
K0+115	EJE	0.00	-1.54		0.15	0.00
SUMIDEROS						
K0+001	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12
K0+001	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.15	-0.12
K0+115	SUMIDERO 3	0.00	-1.36	0.60	0.15	0.00
K0+115	SUMIDERO 4	0.00	-1.36	0.60	0.15	0.00
SUB-TOTAL			164.00			98.39

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE						
0.00	10.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
10.00	20.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
20.00	30.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
30.00	40.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
40.00	50.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
50.00	60.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
60.00	70.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
70.00	80.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94
80.00	90.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:		FECHA:		INFORME		ACTA PARCIAL DE OBRA # 003																	
ITEM No.:	2.2	NOMBRE:	12 DEL 2024		2024-07-31																		
REGISTRO FOTOGRAFICO		Subbase granular clase A				UNIDAD:																	
		DESCRIPCIÓN																					
		CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA										ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL					
												90.00	100.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												100.00	110.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												110.00	120.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												120.00	130.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												130.00	140.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												140.00	150.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												150.00	160.00	1.00	10.00	8.30	0.18	14.94					
												160.00	168.20	1.00	8.20	8.30	0.18	12.25					
												POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO											
												K0+004	EJE	1.00	-1.54		0.18	-0.28					
												K0+046.5	EJE	1.00	-1.54		0.18	-0.28					
												K0+123.50	EJE	1.00	-1.54		0.18	-0.28					
												CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS											
												K0+049	DERECHA	1.00	-1.60	1.70	0.18	-0.49					
												K0+118	DERECHA	1.00	-2.00	0.70	0.18	-0.25					
												SUMIDEROS											
												K0+004	SUMIDERO 1	1.00	-1.36	0.60	0.18	-0.15					
												K0+004	SUMIDERO 2	1.00	-1.36	0.60	0.18	-0.15					
												K0+123.50	SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.18	-0.15					
K0+123.50	SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.18	-0.15																	
K0+123.50	SUMIDERO 5	1.00	-1.36	0.60	0.18	-0.15																	
K0+123.50	SUMIDERO 6	1.00	-1.36	0.60	0.18	-0.15																	
K0+168 DER	UMIDERO EXISTENT	1.00	-1.00	0.52	0.18	-0.09																	
SUB-TOTAL							168.20				248.74												
OBSERVACIONES												TOTAL	651.88										
												PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	397.64										
												PAGO PRESENTE ACTA	254.24										

IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDONO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.31

FECHA: 12 DEL 2024

INFORME

2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.31 NOMBRE: Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m, pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diámetro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro longitud 1.20 m, curado con Antisol

UNIDAD: m3

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN

ABS INICIAL

PLACA

CANT

LONG.

ANCHO

ALTO

TOTAL

FRENTE 1- CL 3B ENTRE CR 5A ESTE Y 6 ESTE - VENEZIA

0.00	1.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
0.00	2.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
3.00	3.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
3.00	4.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
6.00	5.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
6.00	6.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
9.00	7.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
9.00	8.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
12.00	9.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
12.00	10.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
15.00	11.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
15.00	12.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
18.00	13.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
18.00	14.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
21.00	15.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
21.00	16.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
24.00	17.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
24.00	18.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
27.00	19.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
27.00	20.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
30.00	21.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
30.00	22.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
33.00	23.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
33.00	24.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
36.00	25.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
36.00	26.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
39.00	27.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
39.00	28.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
42.00	29.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
42.00	30.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
45.00	31.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
45.00	32.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
48.00	33.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
48.00	34.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20
51.00	35.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20

FRENTE 1- CL 3B ENTRE CR 5A ESTE Y 6 ESTE - VENEZIA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:	2024-07-31	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 003									
ITEM No.:	2.31	NOMBRE:	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 1.20 m			UNIDAD:	m3								
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCIÓN				ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL			
						51.00	36.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						54.00	37.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						54.00	38.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						57.00	39.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						57.00	40.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						60.00	41.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						60.00	42.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						63.00	43.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						63.00	44.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						66.00	45.00	1.00	3.45	2.50	0.16	1.38			
						66.00	46.00	1.00	3.45	2.50	0.16	1.38			
		SUB-TOTAL										55.56			
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS															
						0.00	1.00	1.00	2.13	2.50	0.16	0.85			
						0.00	2.00	1.00	2.13	2.50	0.16	0.85			
						2.13	3.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						2.13	4.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						5.13	5.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						5.13	6.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						8.13	7.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						8.13	8.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						11.13	9.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						11.13	10.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						14.13	11.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						14.13	12.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
		CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS				17.13	13.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						17.13	14.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						20.13	15.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						20.13	16.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						23.13	17.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						23.13	18.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						26.13	19.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						26.13	20.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			
						29.13	21.00	1.00	3.00	2.50	0.16	1.20			



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.31

12 DEL 2024

FECHA:

2024-07-31

INFORME

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.31 NOMBRE: Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m, pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro, longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol

UNIDAD:

m3

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

ABS INICIAL

PLACA


CANT

LONG.

ANCHO

ALTO

TOTAL



SUB-TOTAL

43.26

34.61

FRENTE 13- CR 9A ESTE ENTRE CL 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA

0.00	1.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
0.00	2.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
2.50	3.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
2.50	4.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
5.00	5.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
5.00	6.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
7.50	7.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
7.50	8.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
10.00	9.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
10.00	10.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
12.50	11.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
12.50	12.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
15.00	13.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
15.00	14.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
17.50	15.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
17.50	16.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
20.00	17.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
20.00	18.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
22.50	19.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
22.50	20.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
25.00	21.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
25.00	22.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
27.50	23.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80

<div><div></div><div>CIVCOL S.A.S.</div></div>		MEMORIAS DE CALCULO	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA			
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:
ITEM No.:		2.31	NOMBRE:
		Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro, longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carri, curado con Antisol	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCIÓN	ACTA PARCIAL DE OBRA # 003
		FRENTE 13- CR 9A ESTE ENTRE CL 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	ABS INICIAL
			72.50
			60.00
			61.00
			75.00
			62.00
			77.50
			63.00
			77.50
			64.00
			80.00
			65.00
			80.00
			66.00
			82.50
			67.00
			82.50
			68.00
			85.00
			69.00
		85.00	
		70.00	
		87.50	
		71.00	
		87.50	
		72.00	
		90.00	
		73.00	
		90.00	
		74.00	
		92.50	
		75.00	
		92.50	
		76.00	
		95.00	
		77.00	
		95.00	
		78.00	
		97.50	
		79.00	
		97.50	
		80.00	
		100.00	
		81.00	
		100.00	
		82.00	
		102.50	
		83.00	
		102.50	
		84.00	
		105.00	
		85.00	
		105.00	
		86.00	
		107.50	
		87.00	
		107.50	
		88.00	
		110.00	
		89.00	
		110.00	
		90.00	
		112.50	
		91.00	
		112.50	
		92.00	
		115.00	
		93.00	
		115.00	
		94.00	
		117.50	
		95.00	
		PLACA	
		CANT	
		LONG.	
		ANCHO	
		ALTO	
		TOTAL	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	
		0.80	



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.31

FECHA: 12 DEL 2024

ITEM No.: 2.31
NOMBRE: Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m, pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro longitud 0.65 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol

INFORME

2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

ABS INICIAL

PLACA


CANT

LONG.

ANCHO

ALTO

TOTAL



117.50	96.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
120.00	97.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
120.00	98.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
122.50	99.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
122.50	100.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
125.00	101.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
125.00	102.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
127.50	103.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
127.50	104.00	0.00	2.50	2.00	0.16	0.00
130.00	105.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
130.00	106.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
132.50	107.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
132.50	108.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
135.00	109.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
135.00	110.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
137.50	111.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
137.50	112.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
140.00	113.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
140.00	114.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
142.50	115.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
142.50	116.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
145.00	117.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
145.00	118.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
147.50	119.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
147.50	120.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
150.00	121.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
150.00	122.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
152.50	123.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
152.50	124.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
155.00	125.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
155.00	126.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
157.50	127.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
157.50	128.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
160.00	129.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
160.00	130.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
162.50	131.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80



CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: 2.31

FECHA: 12 DEL 2024

INFORME: 2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.31

NOMBRE: Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazon de agregados, juntas de dilatacion selladas con material texturizado y elastico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro. Longitud UNIDAD: m3

0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carri, curado con Antisol

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
		162.50	132.00	1.00	2.50	2.00	0.16	0.80
		165.00	133.00	1.00	1.00	2.00	0.16	0.32
		165.00	134.00	1.00	1.00	2.00	0.16	0.32
			SUB-TOTAL		165.00			87.04

OBSERVACIONES

IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ

RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL

PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

PAGO PRESENTE ACTA

TOTAL

177.21

34.61

142.60



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 FECHA: 2024-07-31 INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.33 NOMBRE: Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazon de agregados, juntas de dilatacion selladas con material texturizado y elastico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro longitud UNIDAD: m3

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA



CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
0.00	1.00	1.00	2.25	2.225	0.18	0.90
0.00	2.00	1.00	2.25	2.225	0.18	0.90
2.25	3.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
2.25	4.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
4.95	5.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
4.95	6.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
7.65	7.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
7.65	8.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
10.35	9.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
10.35	10.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
13.05	11.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
13.05	12.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
15.75	13.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
15.75	14.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
18.45	15.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
18.45	16.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
21.15	17.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
21.15	18.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
23.85	19.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
23.85	20.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
26.55	21.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
26.55	22.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
29.25	23.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
29.25	24.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
31.95	25.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
31.95	26.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
34.65	27.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
34.65	28.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
37.35	29.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
37.35	30.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
40.05	31.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
40.05	32.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
42.75	33.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
42.75	34.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
45.45	35.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

12 DEL 2024	FECHA:	2024-07-31
-------------	--------	------------

FECHA:

CONTRATO DE OBRA No

TEM No.: 2.33 **NOMBRE:** pasadores transversales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro longitud 0.85 m separadas 1.2 m según ancho de Carril, curado con Antisol **UNIDAD:** m3

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
		45.45	36.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
		48.15	37.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
		48.15	38.00	1.00	2.70	2.225	0.18	1.08
		50.85	39.00	1.00	2.25	2.225	0.18	0.90
		50.85	40.00	1.00	2.25	2.225	0.18	0.90
		POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
		K0+008.40	EJE	1.00	-1.54		0.18	-0.28
		SUMIDEROS						
		POZO EXT	SUMIDERO 1	1.00	-0.81	0.60	0.18	-0.09
		POZO EXT	SUMIDERO 2	1.00	-0.81	0.60	0.18	-0.09
		SUB-TOTAL			53.10			42.08
OBSERVACIONES							TOTAL	42.08
					PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			31.36
					PAGO PRESENTE ACTA			10.72

OBSERVACIONES

					TOTAL
--	--	--	--	--	-------

PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

PAGO PRESENTE ACTA	
--------------------	--

IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA


 JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 FECHA: 2024-07-31 INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.34 NOMBRE: Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazon de agregados, juntas de dilatacion selladas con material texturizado y elastico max. 3.8 m, pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro, longitud UNIDAD: m3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE						
0.00	1.00	0.00	5.05	4.00	0.2	0.00
0.00	2.00	0.00	5.05	4.00	0.2	0.00
5.05	3.00	0.00	3.80	4.00	0.2	0.00
5.05	4.00	0.00	3.80	4.00	0.2	0.00
8.85	5.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
8.85	6.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
12.65	7.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
12.65	8.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
16.45	9.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
16.45	10.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
20.25	11.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
20.25	12.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
24.05	13.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
24.05	14.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
27.85	15.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
27.85	16.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
31.65	17.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
31.65	18.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
35.45	19.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
35.45	20.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
39.25	21.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
39.25	22.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
43.05	23.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
43.05	24.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
46.85	25.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
46.85	26.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
50.65	27.00	1.00	3.10	4.00	0.2	2.48
50.65	28.00	1.00	3.10	4.00	0.2	2.48
53.75	29.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
53.75	30.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
57.55	31.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
57.55	32.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
61.35	33.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
61.35	34.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
65.15	35.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
65.15	36.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
68.95	37.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
68.95	38.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
72.75	39.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04



MEMORIAS DE CALCULO



NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 FECHA: 2024-07-31 INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.34 NOMBRE: Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro. Longitud UNIDAD: m3

REGISTRO FOTOGRAFICO



CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE
VENEZIA

ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
72.75	40.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
76.55	41.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
76.55	42.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
80.35	43.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
80.35	44.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
84.15	45.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
84.15	46.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
87.95	47.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
87.95	48.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
91.75	49.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
91.75	50.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
95.55	51.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
95.55	52.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
99.35	53.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
99.35	54.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
103.15	55.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
103.15	56.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
106.95	57.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
106.95	58.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
110.75	59.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
110.75	60.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
114.55	61.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
114.55	62.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
118.35	63.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
118.35	64.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
122.15	65.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
122.15	66.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
125.95	67.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
125.95	68.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
129.75	69.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
129.75	70.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
133.55	71.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
133.55	72.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
137.35	73.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
137.35	74.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
141.15	75.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
141.15	76.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
144.95	77.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
144.95	78.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
148.75	79.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04



CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.34
FECHA: 12 DEL 2024
INFORME: 2024-07-31
ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.34
NOMBRE: Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores transversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro longitud UNIDAD: m3

REGISTRO FOTOGRAFICO




DESCRIPCIÓN


ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
148.75	80.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
152.55	81.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
152.55	82.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
156.35	83.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
156.35	84.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
160.15	85.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
160.15	86.00	1.00	3.80	4.00	0.2	3.04
163.95	87.00	1.00	4.00	4.00	0.2	3.20
163.95	88.00	1.00	4.00	4.00	0.2	3.20
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	0.00	-0.79		0.2	0.00
K0+046.5	EJE	1.00	-0.79		0.2	-0.16
K0+123.50	EJE	1.00	-0.79		0.2	-0.16
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	1.00	-0.79		0.2	-0.16
K0+118	DERECHA	1.00	-1.60	0.70	0.2	-0.22
SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	0.00	-1.36	0.60	0.2	0.00
K0+004	SUMIDERO 2	0.00	-1.36	0.60	0.2	0.00
K0+123.50	SUMIDERO 3	1.00	-1.36	0.60	0.2	-0.16
K0+123.50	SUMIDERO 4	1.00	-1.36	0.60	0.2	-0.16
K0+123.50	SUMIDERO 5	1.00	-1.36	0.60	0.2	-0.16
K0+123.50	SUMIDERO 6	1.00	-1.36	0.60	0.2	-0.16
K0+168 DER	SUMIDERO EXISTENT	1.00	-1.00	0.60	0.2	-0.12
SUB-TOTAL			167.95			253.09
OBSERVACIONES						
TOTAL						253.09
PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						251.21
PAGO PRESENTE ACTA						1.88



IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN ANTONIO CONDONO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

<div>CIVCOL S.A.S.</div>		MEMORIAS DE CALCULO	
NOMBRE DEL PROYECTO:			
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA			
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:
ITEM No.:		2.50	NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.
REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME	
<div>Pitalito frente 5 16/7/2024</div>		2024-07-31	
DESCRIPCION		FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	
ABS INICIAL		PLACA	CANT
LONG.		ANCHO	ALTO
TOTAL		UNIDAD:	
		m	
0.00		1.00	1.00
0.00		2.00	1.00
2.25		3.00	1.00
2.25		4.00	1.00
4.95		5.00	1.00
4.95		6.00	1.00
7.65		7.00	1.00
7.65		8.00	1.00
10.35		9.00	1.00
10.35		10.00	1.00
13.05		11.00	1.00
13.05		12.00	1.00
15.75		13.00	1.00
15.75		14.00	1.00
18.45		15.00	1.00
18.45		16.00	1.00
21.15		17.00	1.00
21.15		18.00	1.00
23.85		19.00	1.00
23.85		20.00	1.00
26.55		21.00	1.00
26.55		22.00	1.00
29.25		23.00	1.00
29.25		24.00	1.00
31.95		25.00	1.00
31.95		26.00	1.00
34.65		27.00	1.00
34.65		28.00	1.00
37.35		29.00	1.00
37.35		30.00	1.00
40.05		31.00	1.00
40.05		32.00	1.00
42.75		33.00	1.00
42.75		34.00	1.00
45.45		35.00	1.00

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA

Pitalito frente 5
16/7/2024

CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA



MEMORIAS DE CALCULO



NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 FECHA: 2024-07-31 INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.50 NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3,000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
	45.45	36.00	1.00	2.70			2.70
	48.15	37.00	1.00	2.70			2.70
	48.15	38.00	1.00	2.70			2.70
	50.85	39.00	0.00	2.25			0.00
	50.85	40.00	0.00	2.25			0.00

SUB-TOTAL


44.10

101.70

FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS

0.00	1.00	1.00	1.00	2.13			2.13
0.00	2.00	1.00	1.00	2.13			2.13
2.13	3.00	1.00	1.00	3.00			3.00
2.13	4.00	1.00	1.00	3.00			3.00
5.13	5.00	1.00	1.00	3.00			3.00
5.13	6.00	1.00	1.00	3.00			3.00
8.13	7.00	1.00	1.00	3.00			3.00
8.13	8.00	1.00	1.00	3.00			3.00
11.13	9.00	1.00	1.00	3.00			3.00
11.13	10.00	1.00	1.00	3.00			3.00
14.13	11.00	1.00	1.00	3.00			3.00
14.13	12.00	1.00	1.00	3.00			3.00
17.13	13.00	1.00	1.00	3.00			3.00
17.13	14.00	1.00	1.00	3.00			3.00
20.13	15.00	1.00	1.00	3.00			3.00
20.13	16.00	1.00	1.00	3.00			3.00
23.13	17.00	1.00	1.00	3.00			3.00
23.13	18.00	1.00	1.00	3.00			3.00
26.13	19.00	1.00	1.00	3.00			3.00
26.13	20.00	1.00	1.00	3.00			3.00
29.13	21.00	1.00	1.00	3.00			3.00
29.13	22.00	1.00	1.00	3.00			3.00
32.13	23.00	1.00	1.00	3.00			3.00
32.13	24.00	1.00	1.00	3.00			3.00
35.13	25.00	1.00	1.00	3.00			3.00
35.13	26.00	1.00	1.00	3.00			3.00
38.13	27.00	1.00	1.00	3.00			3.00

CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

INFORME
2024-07-31

12 DEL 2024 FECHA:

ITEM No.:	2.50	NOMBRE:	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.
-----------	------	---------	--

2.50

NOMBRE:

de 3.000

5M, vaciado l

1

Lynn


and:

3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pitalito frente 9
-°C
6/7/2024



Capitalito frente 9
-°C
10/7/2021

ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
38.13	28.00	1.00	3.00			3.00
41.13	29.00	1.00	2.13			2.13
41.13	30.00	1.00	2.13			2.13
SUB-TOTAL						86.52
PENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA						
0.00	1.00	0.00	2.50			0.00
0.00	2.00	0.00	2.50			0.00
2.50	3.00	0.00	2.50			0.00
2.50	4.00	0.00	2.50			0.00
5.00	5.00	0.00	2.50			0.00
5.00	6.00	0.00	2.50			0.00
7.50	7.00	0.00	2.50			0.00
7.50	8.00	0.00	2.50			0.00
10.00	9.00	0.00	2.50			0.00
10.00	10.00	0.00	2.50			0.00
12.50	11.00	0.00	2.50			0.00
12.50	12.00	0.00	2.50			0.00
15.00	13.00	0.00	2.50			0.00
15.00	14.00	0.00	2.50			0.00
17.50	15.00	0.00	2.50			0.00
17.50	16.00	0.00	2.50			0.00
20.00	17.00	0.00	2.50			0.00
20.00	18.00	1.00	2.50			2.50
22.50	19.00	0.00	2.50			0.00
22.50	20.00	1.00	2.50			2.50
25.00	21.00	0.00	2.50			0.00
25.00	22.00	1.00	2.50			2.50
27.50	23.00	0.00	2.50			0.00
27.50	24.00	1.00	2.50			2.50
30.00	25.00	0.00	2.50			0.00
30.00	26.00	1.00	2.50			2.50
32.50	27.00	0.00	2.50			0.00
32.50	28.00	1.00	2.50			2.50
35.00	29.00	1.00	2.50			2.50

FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.50

FECHA:

12 DEL 2024

INFORME

2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.50 NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3.000 PSJ de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.

UNIDAD:

m

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

ABS INICIAL

PLACA

CANT

LONG.

ANCHO

ALTO

TOTAL



35.00	30.00	1.00	2.50			2.50
37.50	31.00	1.00	2.50			2.50
37.50	32.00	1.00	2.50			2.50
40.00	33.00	1.00	2.50			2.50
40.00	34.00	1.00	2.50			2.50
42.50	35.00	1.00	2.50			2.50
42.50	36.00	1.00	2.50			2.50
45.00	37.00	0.00	2.50			0.00
45.00	38.00	0.00	2.50			0.00
47.50	39.00	0.00	2.50			0.00
47.50	40.00	0.00	2.50			0.00
50.00	41.00	0.00	2.50			0.00
50.00	42.00	0.00	2.50			0.00
52.50	43.00	0.00	2.50			0.00
52.50	44.00	0.00	2.50			0.00
55.00	45.00	0.00	2.50			0.00
55.00	46.00	1.00	2.50			2.50
57.50	47.00	0.00	2.50			0.00
57.50	48.00	1.00	2.50			2.50
60.00	49.00	0.00	2.50			0.00
60.00	50.00	1.00	2.50			2.50
62.50	51.00	0.00	2.50			0.00
62.50	52.00	1.00	2.50			2.50
65.00	53.00	0.00	2.50			0.00
65.00	54.00	1.00	2.50			2.50
67.50	55.00	0.00	2.50			0.00
67.50	56.00	1.00	2.50			2.50
70.00	57.00	0.00	2.50			0.00
70.00	58.00	1.00	2.50			2.50
72.50	59.00	0.00	2.50			0.00
72.50	60.00	1.00	2.50			2.50
75.00	61.00	0.00	2.50			0.00
75.00	62.00	1.00	2.50			2.50
77.50	63.00	0.00	2.50			0.00
77.50	64.00	1.00	2.50			2.50
80.00	65.00	0.00	2.50			0.00



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.50

FECHA: 12 DEL 2024

INFORME 2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.50 NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3,000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.

UNIDAD: m

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA



ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
80.00	66.00	1.00	2.50			2.50
82.50	67.00	0.00	2.50			0.00
82.50	68.00	1.00	2.50			2.50
85.00	69.00	0.00	2.50			0.00
85.00	70.00	1.00	2.50			2.50
87.50	71.00	0.00	2.50			0.00
87.50	72.00	1.00	2.50			2.50
90.00	73.00	0.00	2.50			0.00
90.00	74.00	1.00	2.50			2.50
92.50	75.00	0.00	2.50			0.00
92.50	76.00	1.00	2.50			2.50
95.00	77.00	0.00	2.50			0.00
95.00	78.00	1.00	2.50			2.50
97.50	79.00	0.00	2.50			0.00
97.50	80.00	1.00	2.50			2.50
100.00	81.00	0.00	2.50			0.00
100.00	82.00	1.00	2.50			2.50
102.50	83.00	0.00	2.50			0.00
102.50	84.00	1.00	2.50			2.50
105.00	85.00	0.00	2.50			0.00
105.00	86.00	1.00	2.50			2.50
107.50	87.00	0.00	2.50			0.00
107.50	88.00	1.00	2.50			2.50
110.00	89.00	0.00	2.50			0.00
110.00	90.00	1.00	2.50			2.50
112.50	91.00	0.00	2.50			0.00
112.50	92.00	1.00	2.50			2.50
115.00	93.00	0.00	2.50			0.00
115.00	94.00	1.00	2.50			2.50
117.50	95.00	0.00	2.50			0.00
117.50	96.00	1.00	2.50			2.50
120.00	97.00	0.00	2.50			0.00
120.00	98.00	0.00	2.50			0.00
122.50	99.00	0.00	2.50			0.00
122.50	100.00	0.00	2.50			0.00
125.00	101.00	0.00	2.50			0.00



CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.50

FECHA: 12 DEL 2024

INFORME: 2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.50

NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.

UNIDAD: m

REGISTRO FOTOGRAFICO



ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
125.00	102.00	0.00	2.50			0.00
127.50	103.00	0.00	2.50			0.00
127.50	104.00	0.00	2.50			0.00
130.00	105.00	1.00	2.50			2.50
130.00	106.00	1.00	2.50			2.50
132.50	107.00	1.00	2.50			2.50
132.50	108.00	1.00	2.50			2.50
135.00	109.00	1.00	2.50			2.50
135.00	110.00	1.00	2.50			2.50
137.50	111.00	1.00	2.50			2.50
137.50	112.00	1.00	2.50			2.50
140.00	113.00	1.00	2.50			2.50
140.00	114.00	1.00	2.50			2.50
142.50	115.00	1.00	2.50			2.50
142.50	116.00	1.00	2.50			2.50
145.00	117.00	1.00	2.50			2.50
145.00	118.00	1.00	2.50			2.50
147.50	119.00	1.00	2.50			2.50
147.50	120.00	1.00	2.50			2.50
150.00	121.00	1.00	2.50			2.50
150.00	122.00	1.00	2.50			2.50
152.50	123.00	1.00	2.50			2.50
152.50	124.00	1.00	2.50			2.50
155.00	125.00	1.00	2.50			2.50
155.00	126.00	1.00	2.50			2.50
157.50	127.00	1.00	2.50			2.50
157.50	128.00	1.00	2.50			2.50
160.00	129.00	1.00	2.50			2.50
160.00	130.00	1.00	2.50			2.50
162.50	131.00	1.00	2.50			2.50
162.50	132.00	1.00	2.50			2.50
165.00	133.00	1.00	1.00			1.00
165.00	134.00	1.00	1.00			1.00
SUB-TOTAL						172.00



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024

FECHA:

2024-07-31

INFORME

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.50 NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3.000 PSi de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.

UNIDAD: m

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

ABS INICIAL

PLACA

CANT

LONG.

ANCHO

ALTO

TOTAL

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE

0.00	1.00	0.00	5.05			0.00
0.00	2.00	0.00	5.05			0.00
5.05	3.00	0.00	3.80			0.00
5.05	4.00	0.00	3.80			0.00
8.85	5.00	1.00	3.80			3.80
8.85	6.00	1.00	3.80			3.80
12.65	7.00	1.00	3.80			3.80
12.65	8.00	1.00	3.80			3.80
16.45	9.00	1.00	3.80			3.80
16.45	10.00	1.00	3.80			3.80
20.25	11.00	1.00	3.80			3.80
20.25	12.00	1.00	3.80			3.80
24.05	13.00	1.00	3.80			3.80
24.05	14.00	1.00	3.80			3.80
27.85	15.00	1.00	3.80			3.80
27.85	16.00	1.00	3.80			3.80
31.65	17.00	1.00	3.80			3.80
31.65	18.00	1.00	3.80			3.80
35.45	19.00	1.00	3.80			3.80
35.45	20.00	1.00	3.80			3.80
39.25	21.00	1.00	3.80			3.80
39.25	22.00	1.00	3.80			3.80
43.05	23.00	1.00	3.80			3.80
43.05	24.00	0.00	3.80			0.00
46.85	25.00	0.00	3.80			0.00
46.85	26.00	0.00	3.80			0.00
50.65	27.00	1.00	3.10			3.10
50.65	28.00	1.00	3.10			3.10
53.75	29.00	1.00	3.80			3.80
53.75	30.00	1.00	3.80			3.80
57.55	31.00	1.00	3.80			3.80
57.55	32.00	1.00	3.80			3.80
61.35	33.00	1.00	3.80			3.80
61.35	34.00	1.00	3.80			3.80
65.15	35.00	1.00	3.80			3.80
65.15	36.00	1.00	3.80			3.80





CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:												
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA												
CONTRATO DE OBRA No.:		12 DEL 2024	FECHA:	2024-07-31	INFORME	ACTA PARCIAL DE OBRA # 003						
ITEM No.:	2.50	NOMBRE:	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.									
REGISTRO FOTOGRAFICO					DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
					CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA	68.95	37.00	1.00	3.80			3.80
						68.95	38.00	1.00	3.80			3.80
						72.75	39.00	1.00	3.80			3.80
						72.75	40.00	1.00	3.80			3.80
						76.55	41.00	1.00	3.80			3.80
						76.55	42.00	1.00	3.80			3.80
						80.35	43.00	1.00	3.80			3.80
						80.35	44.00	1.00	3.80			3.80
						84.15	45.00	1.00	3.80			3.80
						84.15	46.00	1.00	3.80			3.80
						87.95	47.00	1.00	3.80			3.80
						87.95	48.00	1.00	3.80			3.80
						91.75	49.00	1.00	3.80			3.80
						91.75	50.00	1.00	3.80			3.80
						95.55	51.00	1.00	3.80			3.80
						95.55	52.00	1.00	3.80			3.80
						99.35	53.00	1.00	3.80			3.80
						99.35	54.00	1.00	3.80			3.80
						103.15	55.00	1.00	3.80			3.80
						103.15	56.00	1.00	3.80			3.80
106.95	57.00	1.00	3.80			3.80						
106.95	58.00	1.00	3.80			3.80						
110.75	59.00	1.00	3.80			3.80						
110.75	60.00	1.00	3.80			3.80						
114.55	61.00	1.00	3.80			3.80						
114.55	62.00	1.00	3.80			3.80						
118.35	63.00	1.00	3.80			3.80						
118.35	64.00	0.00	3.80			0.00						
122.15	65.00	0.00	3.80			0.00						
122.15	66.00	0.00	3.80			0.00						
125.95	67.00	1.00	3.80			3.80						
125.95	68.00	1.00	3.80			3.80						
129.75	69.00	1.00	3.80			3.80						
129.75	70.00	1.00	3.80			3.80						
133.55	71.00	1.00	3.80			3.80						
133.55	72.00	1.00	3.80			3.80						
137.35	73.00	1.00	3.80			3.80						

Pitalito frente 13

- °C

23/7/2024

43



MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITAITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 2.50

FECHA: 12 DEL 2024

INFORME

2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.50 NOMBRE: Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.

UNIDAD: m

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION

ABS INICIAL

PLACA


CANT

LONG.

ANCHO

ALTO

TOTAL



OBSERVACIONES

TOTAL

PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

PAGO PRESENTE ACTA

IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: 2.60

FECHA: 12 DEL 2024

INFORME: 2024-07-31

ACTA PARCIAL DE OBRA # 003

ITEM No.: 2.60

NOMBRE: Transporte de materiales petreos para distancias mayores a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)

UNIDAD: m3-km

REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	MATERIAL	CANT	KMS	M3	TOTAL
	CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA				
		AFIRMADO	1.00	5.70	117.87	671.84
		SUBBASE	1.00	5.70	98.39	560.84
		SUB-TOTAL				1232.68
	CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA	FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE				
		AFIRMADO	1.00	5.90	327.58	1932.73
		SUBBASE	1.00	5.90	248.74	1467.58
		SUB-TOTAL				3400.31
OBSERVACIONES	TOTAL 8500.92					
PAGO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES 5940.42						
PAGO PRESENTE ACTA 2560.50						



IVAN GERARDO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA



JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Handwritten mark



CIVCOL S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con C.C. 12.135.033 de Neiva (Huila), y con tarjeta profesional No. 46978-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **CIVCOL S.A.S.** identificado con NIT 900.817.409-0, certifico que, CIVCOL S.A.S para el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 12 de 2024 con objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA" ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. (Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que CIVCOL S.A.S, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 31 días del mes de julio de 2024.



Firma del Revisor Fiscal

NOMBRE: **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ**

CARGO: Revisor Fiscal del integrante CIVCOL S.A.S.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 12.135.033 de Neiva

T.P. No. 46978 – T

administracion@civcol.co
CALLE 5 N° 12 – 25 INT 3
Neiva-Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **12.135.033**

ESPINOSA RODRIGUEZ

APELLIDOS
FERNANDO YURY

NOMBRE


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1967**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1985 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1900100-01082033-M-0012135033-20190709 0066149043A 2 9907632312

50

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46978-T

FERNANDO YURY
ESPINOSA RODRIGUEZ
C.C. 12135833
RESOLUCION INSCRIPCION 95
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 11/84/96

Presidente *[Signature]* 00054968



C CONTADOR

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores.

002252

4 9 0 B E B D 6 A D 3 5 0 6 5 A

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES : 22

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900817409	0	CIVOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2577357	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-07	2024-08	824043877	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$11,479,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	bae	tdo	iaap	vspp	con	stn	lge	lma	vac	avp	ret	lrv	vps	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC		Días	Aporte	Exonerado SENA e ICAF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																																	
1	CC 11283031	CAUPEZ SONS DANIEL FERNANDO																															\$402,500
																																	\$402,500
																																	\$402,500
																																	\$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Identificación	Nombre	ing	re	tr	de	ta	el	de	ta	re	co	re	ta	sin	l	ge	l	ma	va	ac	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	ta	re	co	re	

Centro de Trabajo: CENTRO TECNICO ADMN (3 Afiliados)															\$3,324,100	\$19,965,121	\$21,265,121	\$850,800	\$20,615,121	\$824,800	\$95,500	\$0	\$0	\$5,095,200	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)															\$3,324,100	\$19,965,121	\$21,265,121	\$850,800	\$20,615,121	\$824,800	\$95,500	\$0	\$0	\$5,095,200	
4	CC	1075302943	BAUTISTA GARRIDO MARTIN FERNANDA	23030	30														\$0	\$0	\$5,095,200				
				1															\$0	\$0	\$5,095,200				
5	CC	1070963884	MARTINEZ HORTUA LINA MARIA	23030	30														\$0	\$0	\$412,000				
				1															\$0	\$0	\$412,000				
6	CC	26431863	MORALES ANDRADE MELBA ROCIO	23020	30														\$0	\$0	\$549,300				
				1															\$0	\$0	\$549,300				
7	CC	1075233586	SANCHEZ SOLANO NOLI YIPIANA	23020	30														\$0	\$0	\$382,500				
				1															\$0	\$0	\$382,500				
8	CC	17158415	VALDERAMA CARAJAL HERNANDO		0														\$0	\$0	\$584,800				
																			\$0	\$0	\$584,800				
9	CC	79957561	VALDERAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO	25-14	7														\$0	\$0	\$754,300				
																			\$0	\$0	\$754,300				
10	CC	79957561	VALDERAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO	25-14	23														\$0	\$0	\$2,529,800				
																			\$0	\$0	\$2,529,800				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																									
11	CC	1075317530	WEDA CERQUERA VALENTINA	23030	5														\$0	\$0	\$634,100				
				1															\$0	\$0	\$634,100				
12	CC	1075317530	WEDA CERQUERA VALENTINA	23030	25														\$0	\$0	\$530,300				
				1															\$0	\$0	\$530,300				
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (2 Afiliados)																									
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																									
13	CC	1075303109	JARAMILLO RAMIREZ STEPHANNY	23030	30														\$0	\$0	\$686,700				
				1															\$0	\$0	\$686,700				
14	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA	23030	30														\$0	\$0	\$318,800				
				1															\$0	\$0	\$318,800				

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 ORI 202	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2577357	SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago					
2024-07	2024-08	824043877	9471032980	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$11,479,100		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)											
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$6,902,200	\$0	\$0	\$6,902,200			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,701,400	\$0	\$0	\$2,701,400			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,017,600	\$0	\$0	\$3,017,600			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,183,200	\$0	\$0	\$1,183,200			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	\$1,106,600	\$0	\$0	\$1,106,600			
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	\$1,106,600	\$0	\$0	\$1,106,600			
CONFAMILIAR HUILLA	CCF32	891,180,008	2	25	\$1,724,800	\$0	\$0	\$1,724,800			
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	\$1,672,800	\$0	\$0	\$1,672,800			
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000			
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	25	\$1,745,500	\$0	\$0	\$1,745,500			
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$133,500	\$0	\$0	\$133,500			
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$1,216,700	\$0	\$0	\$1,216,700			
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,200	\$0	\$0	\$92,200			
				6	\$303,100	\$0	\$0	\$303,100			
TOTAL				25	\$11,479,100	\$0	\$0	\$11,479,100			

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CIVCOL SAS

CERTIFICA

Yo, **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.135.033 de Neiva (Huila) y con tarjeta profesional No. 46978-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisor fiscal de la empresa CIVCOL SAS, identificada con NIT No. 900.817.409-0, certifico que, para el mes de julio de 2024, la empresa CIVCOL SAS incurrió en los siguientes costos administrativos producto de la ejecución del CTO 012-2024, en la jurisdicción del municipio de Pitalito:

COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL 01 AL 30 JULIO 2024	
CONTRATO 012 PITALITO	
Descripción	valor
Gastos de personal	20.324.685,00
Estampillas	0.00
Contribución Especial 5%	14.422.738,47
Pólizas	0.00
Transporte Personal	60.000,00
Exámenes médicos	740.000,00
Seguridad Industrial	866.354,00
Ensayos de Laboratorio	0,00
Viáticos	561.993,00
Comisión Fiducia	1.547.000,00
Papelería	421.300,00
Mensajería	0.00
Topografía	3.500.000,00
TOTAL	42.444.070,47

Lo anterior se firma el dos (31) de julio de 2024.

Atentamente,


FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL CIVCOL SAS
 T.P. 46978T
 C.C. No. 12.135.033 de Neiva Huila

Carrera 15 # 92 – 70 of.202 Bogotá D.C. Tel. 3138925432
 E-mail: l.valderrama@civcol.co – costos@civcol.co – administracion@civcol.co

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1	
	CONTRATO No	06 de 2024
	INT-GOB-HUI-2024-106	
	GOBERNACION DEL HUILA	
FORMATO COMUNICACIÓN	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	
	FECHA	22 – 08 – 2024 REV:00259661

Bogotá, 22 de agosto de 2024

Señores:
CIVCOL S.A.S
Atn. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal
Ciudad

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"

ASUNTO: APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACTA CORTE 3

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en función de las actividades inherentes al contrato de interventoría No. 06 de 2024 que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA", después de realizar la respectiva revisión a los documentos entregados por el contratista de obra CIVCOL S.A.S, en la cual, se relacionaron los gastos de administración por un valor de \$42.444.070,47, como se muestra a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTA 3		
CONTRATO 12 DE 2024		
PERIODO:		ACTA 3
		DE 01 AL 31 JULIO 2024
DESCRIPCIÓN		VALOR
-1	PERSONAL	\$ 20.324.685,00
-2	GASTOS CONTRACTUALES - IMPUESTOS	\$ -
-3	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	\$ 14.422.738,47
-4	GASTOS CONTRACTUALES - PÓLIZAS	\$ -
-5	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 60.000,00
-6	EXÁMENES MÉDICOS	\$ 740.000,00
-7	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 866.354,00
-8	ENSAYOS DE LABORATORIO	\$ 0,00
-9	VIÁTICOS	\$ 561.993,00
-10	COMISIÓN FIDUCIARIA	\$ 1.547.000,00
-11	PAPELERÍA	\$ 421.300,00

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”	CONTRATO No	06 de 2024
		INT-GOB-HUI-2024-106	
		GOBERNACION DEL HUILA	
FORMATO COMUNICACIÓN		FECHA	22 – 08 – 2024 REV:00259661

-12	MENSAJERÍA	\$	-
-13	TOPOGRAFÍA		\$ 3.500.000,00
TOTAL			\$ 42.444.070,47
TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL ACTA No. 3			\$ 42.444.070,47
FACTURADO POR CIVCOL S.A.S AL ACTA No. 3			\$ 42.444.070,47
DIFERENCIA		\$	-

Se procede a realizar la aprobación de los gastos referentes a la administración para el acta No. 3 de obra, con el valor \$42.444.070,47.

Atentamente,


OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
 Javier Felipe Casas
 Representante Legal
 PROYECTO: Pierina Pulgarín – Seguimiento administrativo
 C/C: COPIA CARPETA CONTRATO

CIVCOL S.A.S
(Nit: 900,817,409-0)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
36	CTO 12/2024	PITALITO				...VIENE
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					0.00
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	429581	Ajuste al peso		1.00
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO		1.00
			1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD		1.00
				0.00	2.00	
				Saldo a 31/JUL/2024		2.00
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	7330100506	Sueldos	23,699,999.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,081,423.373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	476,667.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	750,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	83,234.682-1	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	346,667.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	650,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	7,698.713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	650,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	12,181.308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	650,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	5,925.496-8	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	130,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	97,447.308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIR	650,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	750,000.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	750,000.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	650,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	750,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	750,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	10,752.937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	520,000.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	7,698.713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	650,000.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	97,447.308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIR	650,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	346,667.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	750,000.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	12,181.308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	303,333.00	
				11,173,334.00	0.00	
				Saldo a 31/JUL/2024	34,873,333.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	7330100515	Horas extras y recargos		
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	444,680.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,081,423.373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	115,691.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	20,743.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	83,777.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	105,978.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	10,752.937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	138,587.00	
				493,037.00	28,261.00	
				Saldo a 31/JUL/2024	937,717.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
			7330100527	Aux transporte		
				...Saldo inicial	2,781,000.00	

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

Página 2 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	97,447,308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIR	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	5,925,496-8	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	16,200.00	
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,081,423.373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	59,400.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	12,181,308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	7,698,713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	81,000.00	
15/07/2024	NO 00000814	NOMINA 1-15 JULIO 2024	83,234,682-1	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	43,200.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	81,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	81,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	64,800.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	81,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	43,200.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	7,698,713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	81,000.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	12,181,308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	37,800.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	81,000.00	
30/07/2024	NO 00000821	NOMINA 16-30 JULIO 2024	97,447,308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIR	81,000.00	
1,317,600.00						
Saldo a 31/JUL/2024					4,098,600.00	
0.00						
3600 PERSONAL DE OBRA Y ADM						
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	7330100530	Cesantias ...Saldo inicial	2,260,497.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	83,234,682-1	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	32,489.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	97,447,308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIR	121,833.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	5,925,496-8	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	12,183.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	12,181,308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	89,344.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	32,489.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	154,313.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	121,833.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	7,698,713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	121,833.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	138,500.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	51,113.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,081,423.373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	46,401.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	159,690.00	
1,082,021.00						
Saldo a 31/JUL/2024					3,342,518.00	
0.00						
3600 PERSONAL DE OBRA Y ADM						
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	7330100533	Intereses sobre cesantias..Saldo inicial	271,260.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	14,620.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	97,447,308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIR	14,620.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	83,234,682-1	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	3,899.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	19,163.00	

...P A S A

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

Página 3 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						..VIENE
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	16,620.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	5,925,496-8	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	1,462.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,081,423.373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	5,568.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	7,698,713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	14,620.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	12,181,308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	10,721.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	3,899.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	6,134.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	18,518.00	
			129,844.00			0.00
				Saldo a 31/JUL/2024	401,104.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100536	Prima de servicios		
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	7,698,713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	2,260,497.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	83,234,682-1	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	121,833.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	12,181,308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	32,489.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,081,423.373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	89,344.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	5,925,496-8	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	46,401.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	97,447,308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIRO	12,183.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,131,110.698	GASCA AUDOR JAMES	121,833.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	1,004,631.017	URBANO QUINCHUA YERSON	159,690.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	10,752,937.18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	121,833.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,083,876.742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	51,113.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,080,934.892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	32,489.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,015,422.701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	154,313.00	
			1,082,021.00		138,500.00	
				Saldo a 31/JUL/2024	3,342,518.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100539	Vacaciones		
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	97,447,308-5	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIRO	995,518.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	7,698,713-4	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	54,210.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	1,004,631,017	URBANO QUINCHUA YERSON	54,210.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	12,181,308-2	JOJOA PALACIOS AMER AUGUSTO	54,210.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,015,422,701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	39,754.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	5,925,496-8	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	62,550.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,083,876,742	MOSQUERA SALAZAR JOHN EDWARD	5,421.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	10,752,937,18	CALDERON MUÑOZ JOSE EIVAR	14,456.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	21,684.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024	83,234,682-1	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	62,550.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,081,423,373	ESPIN MOMPOTES JOSE MIGUEL	14,456.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024	1,131,110,698	GASCA AUDOR JAMES	19,877.00	
					62,550.00	

59

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

Página 4 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				465.928.00		...VIENE
				Saldo a 31/JUL/2024	1,461,446.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/07/2024	NO 00000813	NOMINA 1-15 JULIO 2024	7330100545	Auxilios		
				...Saldo inicial	830,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	150,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	150,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,015,422,701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	100,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	NOMINA 16-30 JULIO 2024	1,080,934,892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	100,000.00	
				500,000.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	1,330,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
15/07/2024	NO 00000813	SOSTENIMIENTO PRACTICANTE DEL 1-15	7330100546	Auxilio alimentacion	150,000.00	
				...Saldo a la fecha	1,300,000.00	
30/07/2024	NO 00000820	SOSTENIMIENTO PRACTICANTENOMINA 16-30	7330100548	Bonificaciones	650,000.00	
				...Saldo inicial	650,000.00	
				1,300,000.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	2,600,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/IVAN	7330100568	Aportes admon riesgos	1,768,800.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JAMES	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	104,400.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/MIGUEL	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	122,100.00	
30/07/2024	PP 00000378	PROVISION JULIO 2024/DIEGO-PASANTE	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	34,700.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/YERSON	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	90,500.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/CRISTIAN	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	117,700.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JOSE	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	38,200.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/MIGUEL	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	9,100.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JOHN	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	24,200.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/JHON	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	90,500.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/ALEXANDER	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	90,500.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/AIMER	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	66,400.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/HERNANDO	800,226,175-3	COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE	24,200.00	
				903,000.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	2,671,800.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM					
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JAMES	7330100570	Aportes a fondo de	2,462,200.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JOSE	800,170,043-7	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	210,500.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/AIMER	800,229,739-0	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	65,900.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/MIGUEL	800,224,808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	114,400.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/YERSON	800,224,808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	59,700.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/JOHN	800,224,808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	156,000.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JOHN	800,224,808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	41,600.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/HERNANDO	900,336,004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	41,600.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/ALEXANDER	800,224,808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	156,000.00	

...P A S A

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/IVAN	900.336.004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	180.000.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/MIGUEL	800.224.808-8	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	15.600.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/JHON	900.336.004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	156.000.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/CRISTIAN	900.336.004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	202.800.00	
					1,400,100.00	0.00
					Saldo a 31/JUL/2024	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100572	Aportes cajas de ...Saldo inicial	3,862,300.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JOSE	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	987,100.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/CRISTIAN	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	22,000.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/AMER	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	67,600.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/MIGUEL	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	42,200.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/JAMES	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	21,100.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/IVAN	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	70,200.00	
30/07/2024	PP 00000376	PROVISION JULIO 2024/YERSON	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	60,000.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/JOHN	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	52,000.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/JHON	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	13,900.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/MIGUEL	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	52,000.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/ALEXANDER	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7,900.00	
30/07/2024	PP 00000377	PROVISION JULIO 2024/HERNANDO	891.180.008-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	52,000.00	
					16,900.00	
					477,800.00	0.00
					Saldo a 31/JUL/2024	
3601	IMPUESTOS		531696	Ajuste al peso ...Saldo a la fecha	1,464,900.00	
3601	IMPUESTOS		7330104025	Estampillas ...Saldo a la fecha	0.14	
3601	IMPUESTOS		7330104030	Contribucion especial ...Saldo inicial	92,039,200.00	
03/07/2024	FEV FEV-0058	FEV-58 CTO-12 PITALITO ACTA 1	800.103.913-4	DEPARTAMENTO DEL HUILA	34,424,742.85	
17/07/2024	FEV FEV-0059	FEV-59 CTO-12 PITALITO ACTA 2	800.103.913-4	DEPARTAMENTO DEL HUILA	7,382,230.88	
					18,053,648.93	0.00
					Saldo a 31/JUL/2024	
3601	IMPUESTOS		7330104031	Pro-deporte 1.5% ...Saldo inicial	52,478,391.78	
03/07/2024	FEV FEV-0058	FEV-58 CTO-12 PITALITO ACTA 1	800.103.913-4	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	
17/07/2024	FEV FEV-0059	FEV-59 CTO-12 PITALITO ACTA 2	800.103.913-4	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3,163,813.23	
					7,737,278.11	0.00
					Saldo a 31/JUL/2024	
3603	ARRIENDOS		7330101571	Iva descontable ...Saldo inicial	7,737,278.11	
10/07/2024	CP 00002851	ULL-2239 ALOJAMIENTO MENSUAL ING	26.547,617-7	GALINDEZ DE NARVAEZ ALBA	0.00	
16/07/2024	CG 00000928	ULL-2222 ALOJAMIENTO 1 NOCHE ING	26.547,617-7	GALINDEZ DE NARVAEZ ALBA	98,795.00	
					7,983.00	

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

Página 6 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				106,778.00	106,778.00	...VIENE
				Saldo a 31/JUL/2024		
3603	ARRIENDOS					
10/07/2024	CP 00002851	ULL-2239 ALOJAMIENTO MENSUAL ING	7330105505	Alojamiento y ...Saldo inicial	0.00	
16/07/2024	CG 00000928	ULL-2222 ALOJAMIENTO 1 NOCHE ING	26,547,617-7	GALINDEZ DE NARVAEZ ALBA	519,976.00	
			26,547,617-7	GALINDEZ DE NARVAEZ ALBA	42,017.00	
				561,993.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	561,993.00	
3604	TRANSPORTE PERSONAL					
31/07/2024	CG 00000945	DS-452 SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES	7330103550	Transporte fletes y ...Saldo inicial	0.00	
			1,015,422,701	MARTINEZ PEREZ IVAN GERARDO	60,000.00	
				60,000.00		
				Saldo a 31/JUL/2024	60,000.00	
3604	TRANSPORTE PERSONAL					
3613	EXAMENES MEDICOS					
09/07/2024	CP 00002869	FE11-14838 EXAMEN DE INGRESO YILVER PAZ	7330109535	Combustibles y ...Saldo a la fecha	473,220.00	
16/07/2024	CP 00002870	FE11-14921 EXAMEN DE INGRESO CARLOS	7330100584	Gastos medicos y drogas.Saldo inicial	1,524,000.00	
19/07/2024	CP 00002871	FE11-14956 EXAMEN INGRESO JOSE	900,633,796-5	CALIDAD COLOMBIA SERVICES SAS	71,000.00	
23/07/2024	CP 00002877	FE11-14987 EXAMEN DE INGRESO JOSE,	900,633,796-5	CALIDAD COLOMBIA SERVICES SAS	71,000.00	
24/07/2024	CP 00002898	FE11-15010 EXAMEN DE INGRESO JASE	900,633,796-5	CALIDAD COLOMBIA SERVICES SAS	284,000.00	
31/07/2024	CP 00002899	FE11-15088 EXAMEN INGRESO JOHAN	900,633,796-5	CALIDAD COLOMBIA SERVICES SAS	30,000.00	
				740,000.00	213,000.00	
				Saldo a 31/JUL/2024	2,264,000.00	
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL					
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL					
09/07/2024	CG 00000937	FEEM-SUMINISTRO DOTACION AYUDANTE	531696	Ajuste al peso ...Saldo a la fecha	0.01	
			7130101570	Iva descontable ...Saldo inicial	0.00	
			1,083,890,262	MARIN ARTUNDUAGA ERIKA	32,092.44	
				32,092.44		
				Saldo a 31/JUL/2024	32,092.44	
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL					
09/07/2024	CG 00000937	FEEM-SUMINISTRO DOTACION AYUDANTE	7330100551	Dotacion y suministro a ...Saldo inicial	1,303,773.23	
15/07/2024	CG 00000939	FEN-41275 SUMINISTRO DOTACION CMISA,	1,083,890,262	MARIN ARTUNDUAGA ERIKA	168,907.56	
18/07/2024	CG 00000941	FEEM-2085 SUMINISTRO DOTACION Y EPP	813,000,052-2	INVERSIONES PROIN SAS	170,213.45	
24/07/2024	CP 00002885	ISIS-5537 SUMINISTRO CAMISA, AZUL, BLANCA	1,083,890,262	MARIN ARTUNDUAGA ERIKA	192,436.97	
30/07/2024	CG 00000949	FEEM-2098 SUMINISTRO DOTACION	1,083,890,262	MARIN ARTUNDUAGA ERIKA	92,268.91	
				728,028.57	104,201.68	
				Saldo a 31/JUL/2024	2,031,801.80	
3615	SEGURIDAD INDUSTRIAL					
15/07/2024	CG 00000939	FEN-41275 SUMINISTRO DOTACION CMISA,	7330101570	Iva descontable ...Saldo inicial	247,716.79	
18/07/2024	CG 00000941	FEEM-2085 SUMINISTRO DOTACION Y EPP	813,000,052-2	INVERSIONES PROIN SAS	32,340.56	
24/07/2024	CP 00002885	ISIS-5537 SUMINISTRO CAMISA, AZUL, BLANCA	1,083,890,262	MARIN ARTUNDUAGA ERIKA	36,563.03	
			1,083,890,262	MOLANO ESPANA CRISTIAN MAURICIO	17,531.09	

...P A S A

62

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

Página 7 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
30/07/2024	CG 00000949	FEEM-2098 SUMINISTRO DOTACION	1.083.890.262	MARIN ARTUNDUAGA ERIKA	19,798.32	...VIENE
				106,233.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3616	FIDUCIA		530515	Comisiones	353,949.79	
23/07/2024	CP 00002868	FE131036 COMISION FIDUCIARIA JULIO	800,141,235-0	FIDUCIARIA POPULAR SA	1,300,000.00	1,300,000.00
				1,300,000.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3616	FIDUCIA		530530	Iva	2,600,000.00	
23/07/2024	CP 00002868	FE131036 COMISION FIDUCIARIA JULIO	800,141,235-0	FIDUCIARIA POPULAR SA	1,020,500.00	1,020,500.00
				247,000.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3617	PAPELERIA		7330101570	Iva descontable	1,267,500.00	
3617	PAPELERIA		7330101571	Iva descontable	4,630.25	
3617	PAPELERIA		7330103540	Correo portes y	71,561.37	
				11,200.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3617	PAPELERIA		7330103595	Otros	11,200.00	
23/07/2024	CP 00002866	DS-440 SERVICIO IMPRESION DE 100 HOJAS	12,969,686-5	ERAZO MUÑOZ LUIS IDELFONSO	223,361.34	70,000.00
				70,000.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3617	PAPELERIA		7330109530	Utiles papeleria y	293,361.34	
31/07/2024	CP 00002889	DS-454 SUMINISTRO DE PAPELERIA ACTAS DE1.083.903.481	CAMACHO ROJAS JOHANA	202,247.04	180,100.00	
				180,100.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3617	PAPELERIA		7330109595	Otros	382,347.04	
30/07/2024	CG 00000950	FEV-377 SUMINISTRO TALONARIOS	7,688,445-2	HERNANDEZ GARCIA RAMIRO	0.00	160,000.00
				160,000.00	0.00	Saldo a 31/JUL/2024
3621	TOPOGRAFIA		7130100107	Concretos	12,185.00	
3621	TOPOGRAFIA		7130100119	Ferreteria	49,999.62	
3621	TOPOGRAFIA		7130101570	Iva descontable	11,815.38	
3621	TOPOGRAFIA		7330103595	Otros	0.00	
30/07/2024	CP 00002879	DS-446 SERVICIO LEVANTAMIENTO	1,083,890.963	MUÑOZ URBANO SERGIO	3,500,000.00	

65

CIVCOL S.A.S

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						..VIENE

3,500,000.00

0.00

Saldo a 31/JUL/2024 3,500,000.00

Este informe se elaboró el 20 de Agosto del año 2024, 11:58 AM



Banco de Occidente

NIT 890 300.279-4


CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente, **CIVCOL SAS** con NIT Número **900.817.409** cuentahabiente en la oficina CARRERA DECIMA desde el día 30 de abril del año 2015 con la Cuenta de Ahorros No **200-85450-3** denominada **CIVCOL SAS** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CIVCOL SAS** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CIVCOL SAS** hoy 20 de Mayo del año 2024.

Cordialmente,


FREDDY ALBERTO SERRANO PASCUAS
Gerente Banca Empresarial
Oficina Neiva





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1981

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

28-ENE-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00016362-M-0079957561-20080623

0000584743A 1

1520028484

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.957.561

VALDERRAMA GUTIERREZ

APELLIDOS

JAVIER LEONARDO

NOMBRES

Javier Leonardo Valderrama Gutierrez
FIRMA



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código : SHA-C038-P714-F5
	Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024		Version: 1
FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA		Pagina 1 de 1	
NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL		Identificación: No. NIT ☐ C.C. ☐	
Dirección: _____		Teléfono: _____	
Teléfono: _____		Profesión: _____	
Correo Electrónico: _____		Nacionalidad: _____	
RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA		CIVCOL SAS	
		NIT: 900817409-0	
Dirección: CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93		Correo Electrónico: administracion@civcol.co	
Teléfono: 3138925432		TIPO DE CAPITAL: Privado ☒ Público ☐ Mi ☐	
Organización Empresarial: LTDA ☐ S.A. ☐ OTRA ☒ CUAL S.A.S			
Actividad Económica CIIU 4210			
DATOS REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ		C.C 79957561	
Tipo Representante Legal Principal		Teléfono: 3138925432	
Email: l.valderrama@civcol.co		Dirección: CALLE 5 # 12-25	
CLASIFICACION DE SUJETOS			
1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
DECLARANTE ☒		NO DECLARANTE ☐	
		REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ☐	
REGIMEN SIMPLE ☐		AUTORRETENEDOR ☐	
		NO RESIDENTE ☐	
2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)			
Responsable ☒			
a) Clasificación No Responsable ☐		b) No Responsables Servicio Excluido ☐	
Gran Contribuyente ☐		Bienes Excluidos ☐	
3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)			
Responsable ☒		b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : Pitalito	
a) Clasificación No Responsable ☐			
Regimen Simple ☐		c) Numero de Contrato: 12 de 2024	
d) Codigo a declarar según CIIU 4210		e) Tarifa a declarar: 6x1000	
Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.			
Firma _____			
Nombre: _____			
Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica			
Representante Legal: _____			
Firma _____			
Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ			
ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA		APROBÓ	
NOMBRE Laura Bautista			
CARGO contador junior			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización				4. Número de formulario 14973455386	
				 (415)7707212489984(8020) 000001497345538 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 1 7 4 0 9		6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CIVCOL S.A.S.	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93					
42. Correo electrónico facturacion_civcol@clvcol.co					
43. Código postal 1 1 0 0 1		44. Teléfono 1 7 4 4 6 3 5 0		45. Teléfono 2 2 5 7 7 3 5 7	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 1 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 2 0 4	48. Código 4 2 2 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 2 0 4	50. Código 4 2 9 0 4 9 2 3	51. Código
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 18 / 10 : 01 : 27	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO 985. Cargo Representante legal Certificado		

		Formulario del Registro Único Tributario Representación		<div>001</div>	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 6 Hoja 3		
			4. Número de formulario 14973455386		
			 (415)7707212489984(8020) 000001497345538 6		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9		0	Impuestos de Renta		3 2
Representación					
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8, 0 4, 1 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 9 9 5 7 5 6 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VALDERRAMA		105. Segundo apellido GUTIERREZ		106. Primer nombre JAVIER	
				107. Otros nombres LEONARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8, 0 4, 1 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 3 6 3 0 8 2 3 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido TORO		105. Segundo apellido ANDRADE		106. Primer nombre NATALIA	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

70

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 5 de 6 Hoja 4		4. Número de formulario 14973455386	
				 (415)7707212489984(8020) 000001497345538 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 1 7 4 0 9 0		6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 4 2 6 2 1 5		113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
	115. Primer apellido MANRIQUE		116. Segundo apellido MANRIQUE	117. Primer nombre BERNARDO	
	118. Otros nombres				
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 4 2 4	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	
	118. Otros nombres		119. Razón social		
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	
	123. Fecha de retiro				
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	
	118. Otros nombres		119. Razón social		
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	
	123. Fecha de retiro				
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	
	118. Otros nombres		119. Razón social		
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	
	123. Fecha de retiro				
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido	117. Primer nombre	
	118. Otros nombres		119. Razón social		
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	
	123. Fecha de retiro				

16. IMPREVISTOS

Dentro de los gastos administrativos se presentó como imprevisto el pago de la contribución del FIC, el cual, no se contemplan en el desglose de gastos administrativos y para lo cual, adjuntamos el certificado debidamente firmado por la contadora. Así mismo se relaciona valor de elementos hurtados en obra.

DETALLE	VALOR IMPREVISTO		ACUMULADO
	ACTAS ANTERIORES	ACTA 3	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PITALITO	\$ 1,265,525.00		\$ 1,265,525.00
FIC	\$ 877,500.00	\$ 292,500.00	\$ 1,170,000.00
ELEMENTOS HURTADOS		\$ 3.330.000,00	\$ 3.330.000,00
TOTAL	\$ 2,143,025.00	\$ 3.622.500,00	\$ 5.765.525,00
FACTURADO POR CIVCOL S.A.S.	\$ 3,887,697.60	\$ 1,768,502.94	\$ 5,656,200.54

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cada vez hay mayor cantidad de días con presencia de lluvias, situación que afecta considerablemente con la programación de obra, se pierde bastante tiempo cuando llueve en las noches ya que en los tramos excavados se generan encharcamientos que saturan los materiales de afirmado y subbase debido al confinamiento de la excavación, se puede reiniciar labores con la presencia de días soleados, de lo contrario no se debe accionar la maquinaria.

Existen tramos que están aún sin liberación por instalación de tuberías y sus acometidas, se deben tener liberados para poder proceder con su intervención.

Todos los resultados de ruptura de especímenes de concreto tomados en el momento de vaciarlo han dado por encima de las respectivas resistencias contractuales.

PITALITO, HUILA

31 de julio de 2024



NIT 900817409-0

Yo Iván Gerardo Martínez Pérez identificado con cedula de ciudadanía 1015422701 de Bogotá, en calidad de Residente de Obra del Contrato de Obra Pública No. 12 de 2024 "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA", certifico que los elementos listados a continuación fueron hurtados de la obra y se incluirán como imprevistos del contrato en mención:

Tramo	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
9	FORMALETA PARA PAVIMENTO	4	\$370,000.00	\$1,480,000.00
5	FORMALETA PARA PAVIMENTO	4	\$370,000.00	\$1,480,000.00
1	FORMALETA PARA PAVIMENTO	1	\$370,000.00	\$370,000.00
				\$3,330,000.00

Iván Gerardo Martínez Pérez



LA SUSCRITA CONTADORA DE CIVCOL SAS


CERTIFICA

Yo, **MELBA ROCÍO MORALES ANDRADE** identificada con cédula de ciudadanía No. 26.431.863 de Neiva (Huila) y con tarjeta profesional No. 184653-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contadora de la empresa CIVCOL SAS, identificada con NIT No. 900.817.409-0, certifico que, para el mes de julio de 2024, la empresa CIVCOL SAS incurrió en los siguientes costos, producto de la ejecución del CTO 012-2024, en la jurisdicción del municipio de Pitalito:

1. FIC \$ 292.500

Lo anterior se firma el dos (31) de julio de 2024.

Atentamente,


MELBA ROCÍO MORALES ANDRADE
CONTADORA CIVCOL SAS
T.P. 184653-T
C.C. No. 26.431.863 de Neiva Huila

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.431.863**

MORALES ANDRADE
APÉLLIDOS

MELBA ROCIO
NOMBRES

Melba Rocio Morales
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1985**
NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-JUL-2003 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VALE




A-1900100-50159782-F-0026431863-20070917 00750 072600 02 239500973



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

96820701890EEFEU

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MELBA ROCIO MORALES ANDRADE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26431863 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 184653-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado