


|                                                                                   |                                                     |  |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------|------------|
|  | Formato de seguimiento Semanal                      |  | FECHA  |            |
|                                                                                   | FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA LP-SI-008-2023 |  | INICIO | 14/05/2024 |
|                                                                                   |                                                     |  | FIN    | 19/05/2024 |

|                       |                   |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONTRATO DE OBRA      |                   |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Contratista:          | CONINTE S.A.S.    |                | Objeto                                                                                                                                                                                              |                |
| Contrato No.          | LIC-197-2019      |                | "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA." |                |
| Valor Inicial:        | \$                | 450,433,920.25 |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Valor Actualizado:    | \$                | 450,433,920.25 |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Plazo Inicial:        | 3 MESES           |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Plazo Actualizado:    | 3 MESES           |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Fecha de Iniciación:  | 14/05/2024        |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Fecha de Vencimiento: | 13/08/2024        |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Y                     |                   |                |                                                                                                                                                                                                     |                |
| Semana Número:        | 1                 | Del:           | 14/05/2024                                                                                                                                                                                          | Al: 19/05/2024 |
| Nombre del Supervisor | JUAN DAVID UÑATES |                |                                                                                                                                                                                                     |                |

|                         |                  |           |                  |                           |                  |           |                  |
|-------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|
| AVANCE DE LA OBRA       |                  |           |                  |                           |                  |           |                  |
| OBRA PROGRAMADA SEMANAL |                  | ACUMULADO |                  | OBRA EJECUTADA SEMANAL    |                  | ACUMULADO |                  |
| Obra programada (%)     | 5.56%            |           | 5.56%            | Obra Física Ejecutada (%) | 3.57%            |           | 3.57%            |
| Valor de la Obra        | \$ 25,024,106.68 |           | \$ 25,024,106.68 | Valor de la Obra          | \$ 16,080,490.95 |           | \$ 16,080,490.95 |

|                                                                                   |             |             |            |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO                                                    |             |             |            | REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                       |  |
|                                                                                   | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |  |  |
| Acumulado anterior                                                                | 0.00%       | 0.00%       |            |                                                                                    |  |
| Durante el periodo                                                                | 5.56%       | 3.57%       | -2%        |                                                                                    |  |
| Acumulado actual                                                                  | 5.56%       | 3.57%       |            |                                                                                    |  |
|  |             |             |            |                                                                                    |  |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                       |                                                                                     |
|  |  |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                         |  |
|  |  |


|                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                | FIRMAS                                                                                |
| Se requiere realizar actividades no contempladas en el presupuesto inicial , se inicio con la roceria y limpieza del terreno debido a lo encontrado en obra. | SUPERVISOR MUNICIPAL                                                                  |
|                                                                                                                                                              | JUAN DAVID UÑATES<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MUNICIPIO DE YARUMAL       |
|                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                              | INTERVENTOR                                                                           |
|                                                                                                                                                              | JUAN DAVID SALAS ARANGO<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INGBETA SAS                    |

|                                                                                   |                                                     |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|
|  | Formato de seguimiento Semanal                      | FECHA  |            |
|                                                                                   | FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA LP-SI-008-2023 | INICIO | 20/05/2024 |
|                                                                                   |                                                     | FIN    | 26/05/2024 |

|                       |                   |                                |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA      |                   |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Contratista:          | CONINTE S.A.S.    |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato No.          | LIC-197-2019      | Objeto                         | "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA." |
| Valor Inicial:        | \$ 450,433,920.25 |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Actualizado:    | \$ 450,433,920.25 |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Plazo Inicial:        | 3 MESES           |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Plazo Actualizado:    | 3 MESES           |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de Iniciación:  | 14/05/2024        |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de Vencimiento: | 13/08/2024        |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Y                     |                   |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Semana Número:        | 2                 | Del: 20/05/2024 Al: 26/05/2024 | Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 12 días                                                                                                                                        |
| Nombre del Supervisor | JUAN DAVID UÑATES |                                |                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                  |           |                  |
|---------------------------|------------------|-----------|------------------|
| AVANCE DE LA OBRA         |                  |           |                  |
| OBRA PROGRAMADA SEMANAL   |                  | ACUMULADO |                  |
| Obra programada (%)       | 7.78%            |           | 11.35%           |
| Valor de la Obra          | \$ 35,033,749.35 |           | \$ 51,114,240.31 |
| OBRA EJECUTADA SEMANAL    |                  | ACUMULADO |                  |
| Obra Física Ejecutada (%) | 5.52%            |           | 9.09%            |
| Valor de la Obra          | \$ 24,863,952.40 |           | \$ 40,944,443.35 |

|                                |             |             |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO |             |             |            |
|                                | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
| Acumulado anterior             | 3.57%       | 3.57%       |            |
| Durante el periodo             | 7.78%       | 5.52%       |            |
| Acumulado actual               | 11.35%      | 9.09%       | -2%        |



|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                       |  |
|  |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                       |  |
|  |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                        |  |
|  |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                        |  |
|  |  |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                         |  |
|  |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMAS                                                                                                                                                                                                              |
| Se requiere realizar actividades no contempladas en el presupuesto inicial , se continuo con la roceria y limpieza del terreno debido a lo encontrado en obra, se realiza el desvío por tramos mediante tubería PVC alcantarillado provisionalmente para inicial con la conformación de la estructura del canal. | <div>SUPERVISOR MUNICIPAL<br/>JUAN DAVID UÑATES<br/>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MUNICIPIO DE YARUMAL</div> <div>INTERVENTOR<br/>JUAN DAVID SALAS ARANGO<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INGBETA SAS</div> |

|                                                                                   |                                                     |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|
|  | Formato de seguimiento Semanal                      | FECHA  |            |
|                                                                                   | FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA LP-SI-008-2023 | INICIO | 27/05/2024 |
|                                                                                   |                                                     | FIN    | 2/06/2024  |

|                       |                   |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA      |                   |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Contratista:          | CONINTE S.A.S.    |                               | Objeto                                                                                                                                                                                              |
| Contrato No.          | LIC-197-2019      |                               | "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA." |
| Valor Inicial:        | \$                | 450,433,920.25                |                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Actualizado:    | \$                | 450,433,920.25                |                                                                                                                                                                                                     |
| Plazo Inicial:        | 3 MESES           |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Plazo Actualizado:    | 3 MESES           |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de Iniciación:  | 14/05/2024        |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de Vencimiento: | 13/08/2024        |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Y                     |                   |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Semana Número:        | 3                 | Del: 27/05/2024 Al: 2/06/2024 | Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 19 días                                                                                                                                        |
| Nombre del Supervisor | JUAN DAVID UÑATES |                               |                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                  |           |               |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| AVANCE DE LA OBRA         |                  |           |               |
| OBRA PROGRAMADA SEMANAL   |                  | ACUMULADO |               |
| Obra programada (%)       | 7.78%            |           | 19.13%        |
| Valor de la Obra          | \$ 35,033,749.35 | \$        | 86,147,989.66 |
| OBRA EJECUTADA SEMANAL    |                  | ACUMULADO |               |
| Obra Física Ejecutada (%) | 6.19%            |           | 15.28%        |
| Valor de la Obra          | \$ 27,881,859.66 | \$        | 68,826,303.01 |

|                                |             |             |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO |             |             |            |
|                                | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
| Acumulado anterior             | 11.35%      | 9.09%       | -4%        |
| Durante el periodo             | 7.78%       | 6.19%       |            |
| Acumulado actual               | 19.13%      | 15.28%      |            |



|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                       |  |
|  |  |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                       |                                                                                     |
|  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FIRMAS                                                                                                                                                                                                               |
| Se requiere realizar actividades no contempladas en el presupuesto inicial , se continuo con la roceria y limpieza del terreno conforme el avance , se realiza el desvío por tramos mediante tubería PVC alcantarillado provisionalmente, se comienza con el vaciado de solados y colocación de piedra además del figurado de los aceros. | <div>SUPERVISOR MUNICIPAL<br/>JUAN DAVID UÑATES<br/>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MUNICIPIO DE YARUMAL</div> <div>INTERVENTOR<br/>JUAN DAVID SALAS ARANGO<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INGEBeta SAS</div> |