

| ACTA COMITÉ DE OBRA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| CONTRATANTE                                                                                                                                | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                        | INTERVENTOR                                  |       |
| MUNICIPIO DE YARUMAL, ANT                                                                                                                  | CONINTE S.A.S                                                                                                                                                                                      | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S |       |
| Consecutivo Reunión                                                                                                                        | COMITÉ DE OBRA N°1                                                                                                                                                                                 |                                              |       |
| Responsable Comité                                                                                                                         | Contratista e Interventoría                                                                                                                                                                        |                                              |       |
| Fecha Comité                                                                                                                               | 31/05/2024                                                                                                                                                                                         |                                              |       |
| Hora de inicio                                                                                                                             | 11:00 am                                                                                                                                                                                           |                                              |       |
| Hora final                                                                                                                                 | 11:37 am                                                                                                                                                                                           |                                              |       |
| Objeto de Contrato                                                                                                                         | “OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA” |                                              |       |
| Contrato de Obra                                                                                                                           | LP-SI-008-2023                                                                                                                                                                                     |                                              |       |
| Contrato de Interventoría                                                                                                                  | CM-SI-003-2023                                                                                                                                                                                     |                                              |       |
| Lugar Reunión                                                                                                                              | Alcaldía Municipal de Yarumal – Oficina de Secretaria de infraestructura                                                                                                                           |                                              |       |
| ASISTENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |
| NOMBRE                                                                                                                                     | CARGO                                                                                                                                                                                              | DEPENDENCIA                                  | FIRMA |
| Claudia Patricia Guirales Pulgarin                                                                                                         | Profe. Apoyo infraestructura                                                                                                                                                                       | Alcaldía                                     |       |
| Hugo Nelson Arroyave Pino                                                                                                                  | Director de Obra                                                                                                                                                                                   | Coninte S.A.S                                |       |
| David Santiago Roldan Echavarria                                                                                                           | Residente de Obra                                                                                                                                                                                  | Coninte S.A.S                                |       |
| Sonia Gómez Arteaga                                                                                                                        | Residente de Interventoría                                                                                                                                                                         | Ingebeta S.A.S                               |       |
| Objetivo Reunión                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |
| TEMAS TRATADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |
| Se dio inicio a la reunión del comité con un énfasis en los compromisos y avances hasta el momento, los cuales se detallan a continuación: |                                                                                                                                                                                                    |                                              |       |

El contratista señaló que diversas actividades realizadas para la ejecución del proyecto no están contempladas dentro del presupuesto inicial. Estas actividades incluyen:

- Localización y replanteo
- Rocería
- Excavación general
- Excavación mecánica (roca)
- Solado

El contratista destacó que, debido a que estas actividades no están previstas en el presupuesto, no se pueden llevar a cabo con los mismos precios, los cuales considera muy bajos. Por lo tanto, se solicitó que se presente una solicitud, junto con una lista de precios unitarios (APU) y cotizaciones que respalden el presupuesto necesario para estas tareas adicionales.

Además, el contratista informó que las fuertes lluvias han afectado el rendimiento de la ejecución del proyecto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Se está llevando un registro detallado de las lluvias diarias y sus impactos en el cronograma. Se acordó realizar un seguimiento continuo de las lluvias para evaluar la posibilidad de suspender temporalmente las actividades y así evitar retrasos en la ejecución del proyecto.

En relación con el manejo de aguas, el contratista mencionó que se utiliza tubería de novafort, siempre y cuando el cauce de la quebrada sea el natural. Sin embargo, durante fuertes lluvias, esta tubería puede desbordarse. Se acordó revisar este aspecto para garantizar un manejo adecuado de las aguas pluviales.

Posteriormente, el municipio informó sobre una solicitud realizada para obtener el concepto de un hidráulico del tramo aguas abajo de la carrera 19. El objetivo es evitar intervenciones innecesarias, ya que las estructuras existentes están en buen estado y cumplen su función correctamente. Se espera recibir una respuesta durante la semana.

En cuanto a la canalización, se discutió la necesidad de realizar llenos en los laterales. Aunque inicialmente se consideró utilizar material de excavación de la obra, se descartó esta opción debido a la contaminación del material. Se acordó utilizar material de préstamo para esta tarea.

Por último, se solicitó al contratista que complete y envíe las actas de vecindad de las propiedades afectadas por el proyecto, así como un informe financiero que muestre el porcentaje de ejecución física y financiera del proyecto.

Se adjunta el listado de asistencia de las personas que participaron en la reunión del comité.

| COMPROMISOS                                                           | FECHA                       | RESPONSABLE |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Solicitud, APU, cotizaciones para las actividades extracontractuales. | De 04/06/2024 al 07/06/2024 | Contratista |

**INGEBETA S.A.S**  
INGENIEROS CONSULTORES Y  
CONSTRUCTORES NIT: 901 036 497  
-0



|                                                   |                             |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Balance físico y financiero                       | De 04/06/2024 al 07/06/2024 | Contratista |
| Actas de vecindad                                 | De 04/06/2024 al 07/06/2024 | Contratista |
| Respuesta de solicitud de especialista hidráulico | De 04/06/2024 al 07/06/2024 | Municipio   |
| Seguimiento de lluvias                            | Todos los días              | Contratista |

Ingenieros,  
consultores  
y constructores  
S.A.S.

**IngeBeta** S.A.S.