

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTARIOS OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPA-MI2-RV-6-FR-3 1 2 de 2	
				CPT-VA		91700005 (O) / MPA / A	
Tubería presión PVC RDE 21 1/2". Suministro e instal.		\$ P \$1200.836,07	0,33%	\$ E	\$111.475	889.364	
Cable No. 12 AWG - 600v en tubería PVC conduit de 1/2". Suministro e instal.		\$ P \$95.526,88	0,19%	\$ E	0,19%	895.527	
Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosión, emblea. Incluye cerrero Cerrojo Linea Mecánica Suministro e instal.		\$ P \$1.218.776,48	2,35%	\$ E	2,35%	1,38%	
Enchufe de piso en ceramica antideslizante 45 x 45 cm o similar al existente		\$ P \$174.170,56	0,34%	\$ E	\$174.171	\$175.809	
Interruptor sencillo, linea decorativa incluye: caja plastica S&O, terminales PVC y reubicación de muro.		\$ P \$22.170,70	0,04%	\$ E	0,04%	822.171	
Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada en 0-46 mm tipo acceso		\$ P \$334.174,64	0,64%	\$ E	\$334.175	\$335.778	
Puerta - ventana en aluminio. Suministro e instal (1 ventanas de 0.4 m x 1.0 m)		\$ P \$112.803,41	0,22%	\$ E	0,22%	\$112.803	
ADECUACION BODEGA							
Excavaciones varias en material comun en seco		\$ P \$354.575,97	0,68%	0,35%	\$ E	0,68%	0,35%
Base granular clase A		\$ P \$338.858,13	1,04%	\$183.133	\$ E	\$339.215	
Concreto reforzado resistencia 17 Mpa - para ciclogeo		\$ P \$303.341,45	0,58%	\$ E	0,58%	0,87%	
Concreto reforzado resistencia 21Mpa (4) - resaca in situ		\$ P \$319.831,13	0,61%	\$ E	\$319.831	\$1.444.143	
Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.		\$ P \$1.086.180,00	2,09%	\$ E	2,09%	3,00%	
Muro en superabdo doble cara. 6 mm pintado con viniles o similar calidad.		\$ P \$6.069.119,16	11,68%	\$ E	\$6.069.119	\$6.425.235	
Instalacion electrica en Cable de Coire Encauchado 4 x 10 AWG en tubería metalica 3/4" EMT incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Suministro e instalacion		\$ P \$324.329,98	0,62%	\$ E	0,62%	0,53%	
Instalacion electrica en Cable de Coire Encauchado 4 x 10 AWG en tubería tipo conduit 3/4" incluye excavacion accesorios y elementos de fijación. Suministro e instalacion		\$ P \$2.029.130,33	3,91%	\$ E	3,91%	3,29%	
Instalacion para datos en cable Utp Categoria 6 Coax-Pop Proact en tubería tipo conduit 3/4" incluye Puerto De Red Jack Cat 6 e Fibras Opticas Incluye Mecanismo excavacion accesorios de fijación. Suministro e instalacion		\$ P \$802.527,04	1,55%	\$ E	1,55%	1,30%	
Instalacion para datos en cable Utp Categoria 6 Coax-Pop Proact tubería metalica 3/4" EMT incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Suministro e instalacion		\$ P \$166.741,26	0,32%	\$ E	0,32%	0,27%	
Fabricación de Estructura Metalica. (Acero ASTM 600 C incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje) Perfil en C 100x50 - calibre 14		\$ P \$1.007.293,39	1,94%	\$ E	1,94%	9,37%	
Corriente tuber estructural rectangular 80"x40"x2 mm, anticorrosivo y emblea instalada.		\$ P \$1.829.071,55	3,52%	\$ E	3,52%	2,61%	
Interruptor sencillo, linea decorativa incluye: caja plastica S&O, terminales PVC y reubicación de muro.		\$ P \$22.170,70	0,04%	\$ E	0,04%	822.171	
Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada en 0-46 mm tipo acceso		\$ P \$4.344.270,37	8,36%	\$ E	8,36%	4,90%	
Punto electrico de salida monofasica, incluye caja plastica S&O y terminales Suministro e instal.		\$ P \$130.110,05	0,25%	\$ E	0,25%	0,21%	
Codo raso en lamina PVC 7 mm (incluye correa)		\$ P \$1.787.577,37	3,44%	\$ E	3,44%	1,04%	
Luminaria tipo Panel Led Cuadrado 60x60 40w Luz Blanca 100-277v. Incluye: cable encauchado 3x10 AWG, clavo de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion		\$ P \$209.152,80	0,40%	\$ E	0,40%	0,34%	
Puerta - ventana en aluminio. Suministro e instal (puerta 2.0 m x 1.0 m - 2 ventanas de 0.8 m x 0.8 m)		\$ P \$224.587,99	1,78%	\$ E	1,78%	0,61%	
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE AERES ACONDICIONADOS		\$ P \$1.489.020,06	2,81%	\$ E	8924.988	8924.011	
SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER. Casilla. Oficina Dirección		\$ P \$9.097.178,50	17,51%	\$ E	14.75%	99.081.172	
TOTAL OTROS ITEMS							
VALOR BASICO DE OBRA (A)		\$	\$1.939.623,00	100%			
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')		\$	\$1.686.013,00	100%			
					86.8%	Modificación 1	
					8.95.307		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES					64.68%	64.62%	10.14%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA					\$54.114.754	\$38.885.009	\$11.794.877
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES					64.68%	60.89%	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA					\$54.114.754	\$49.893.136	\$61.686.013
					\$183.133	0.35%	
					\$183.133		