

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 1 de 23

INFORME DE SUPERVISION N°4
CONTRATO No. AD029-2023
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
NIT	900.796.602-4
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$22.800.000)
VALOR A ADMINSTRAR	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$5.022.491.272)
DURACIÓN INICIAL	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATISTA PCP N°013

CONTRATANTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024
NIT	901.280.051-4
OBJETO	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.022.491.272) M/CTE

FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato AD029 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Las actividades principales que se han venido desarrollando en esta etapa del proyecto son las siguientes:

Las actividades principales que se han venido desarrollando en esta etapa del proyecto son las siguientes:

- Excavación manual de material para instalación de tubería (hidráulicas-sanitarias)
- Retiro de material sobrante de la excavación.
- Relleno con material sub base.
- Acero de refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa para estructura de cimentación.
- Construcción de vigas a atados de cimentación concreto 4000 psi reforzado
- Columnas en concreto 4000 psi.
- Losas mixtas en concreto 4000 psi
- Acero de refuerzo flejado 60000 psi 420 MPA estructura ppal.
- Instalaciones Hidrosanitarias
- Relleno con material importado para zanjas de tuberías de drenajes
- Tubería con filtro 4"
- Construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m
- Geomembrana impermeabilizante
- Construcción de muro en ladrillo limpio
- Suministro e instalación de malla eslabonada.
- Construcción de cisterna
- Construcción de banco de ductos
- Construcción de zapatas de 0.8 x 0.80 cm
- Construcción de viga de 25 x 70 cm
- Construcción de pedestales
- Construcción de bordillo

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 3 de 23

- Demolición placa concreto

Para el periodo el contratista presenta la ejecución de las siguientes actividades consolidadas en la presente acta:

- **Excavación manual de material para instalación de tubería (hidráulicas – sanitarias):** Se realiza excavación de terreno para instalación de tubería sanitaria, filtros y desagües, también se realiza excavación para nivelación de terreno donde quedara ubicada la losa de la cisterna y se excavan las zapatas para el cerramiento perimetral.
- **Retiro de material sobrante de la excavación:** se realiza retiro de material sobrante de las excavaciones el cual se encuentra contaminado y en mal estado y se dispone fuera de las instalaciones de la obra.
- **Relleno con material de sub base:** Se realiza el relleno con material importado en medio de las vigas para posterior construcción de losa de cimentación.
- **Acero de refuerzo flejado 60000 psi 420 MPA para estructura de cimentación:** Se realiza el suministro e instalación del acero de las vigas de cimentación, columnas y losa de cimentación de acuerdo como se indica en los planos.
- **Construcción de vigas atadas de cimentación concreto 4000 psi:** Una vez instalado todo el acero de las vigas y liberado por el interventor se procede a realizar el encofrado de las mismas con madera y así poder realizar la fundición de las vigas en concreto de 4000 psi como se indica en las especificaciones.
- **Columnas en concreto de 4000 psi:** Se procede a realizar la fundición de las columnas del primer piso en concreto de 4000 psi, para esta fundición se verifico que el armado de acero estuviera de la forma correcta y se realizó encofrado en madera y taliscones para mejorar su acabado. Posterior a la fundición y desencofre, se forra las columnas en cinta stretch para su fraguado.
- **Construcción de losas mixtas en concreto de 4000 psi:** Luego de realizar la construcción de las vigas y de terminar con el relleno se realiza compactación de los tramos de losas a fundir.

- **Instalaciones hidrosanitarias:** Se realiza la instalación de las tuberías hidrosanitarias con sus accesorios de conexión de los baños del primer piso, los cuales son conectados a las cajas de inspección.
- **Relleno con material importado para zanjas de tubería:** Se realiza la instalación de las tuberías de desagües sanitarias de los baños y se rellena las zanjas con material importado.
- **Tubería con filtro:** Se realiza la instalación de tubería filtrante en toda el área del terreno de juego, la cual servirá como drenaje de la cancha y así esta se mantenga en óptimas condiciones.
- **Construcción de cajas de inspección 1.0m x 1.0m:** Se realiza construcción de cajas domiciliarias las cuales son las que recogen las aguas de los desagües sanitarios.
- **Geomembrana impermeabilizante:** Se implementa la geomembrana en toda el área del terreno con el fin de separar el relleno en grava con el relleno fino y este a su vez servir de conducción para llevar las aguas lluvias hacia los filtros de la cancha.
- **Muro bloque estructural:** Se realiza la construcción de los muros en bloque estructural de los camerinos y baños
- **Construcción de cisterna:** Para esta actividad se realiza la excavación del área donde quedara ubicada la cisterna, se hace un mejoramiento del terreno para garantizar su cimentación y posterior a esto se realiza el armado del acero de la misma. Luego de verificar el acero, los niveles y el encofrado de los muros se dispone a realizar la fundición, la cual se implementa concreto premezclado impermeabilizado para evitar posibles filtraciones de agua.
- **Construcción de banco de ductos:** Para la alimentación de los postes que llevarán los reflectores que darán iluminación a la cancha se realiza la construcción de un banco de ducto el cual lleva una tubería de 4 pulgadas por la cual se introducirá el cableado desde el cuarto eléctrico hasta cada uno de los postes.
- **Construcción de zapatas de 0.8 x 0.8 cm:** Para la construcción del cerramiento perimetral se realiza la construcción de zapatas, las cuales soportaran los pedestales y vigas del cerramiento.
- **Construcción de viga de 25 x 70 cm:** se realiza la construcción de la viga de cimentación que servirá de soporte para el muro en ladrillo, el cual limita el área de la cancha.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 5 de 23

- **Construcción de pedestales:** Para la construcción de los pedestales, primero se realiza la pega de los muros en ladrillo y luego se procede a realizar las fundiciones de los pedestales, esto con el fin de confinar el muro en ladrillo y garantizar que quede más resistente.
- **Construcción de bordillo:** Se realiza construcción de bordillo en un sector de la cancha, el cual servirá de confinamiento del relleno de la misma y evitar que este se pierda.
- **Demolición de placa en concreto:** Para conectar el sistema de drenaje de la cancha a la red pública de alcantarillado, se debe de intervenir un tramo de la vía para poder llegar hasta la recamara, para la cual se utiliza un bocat con martillo demoledor y posterior a esto se realiza la excavación e instalación de la tubería.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los colaboradores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Manual de SG-SST es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los colaboradores con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales, daños al Medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los colaboradores, a terceros daños a la propiedad y el medio ambiente.

- ✓ Charlas de seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente al personal en Obra.
- ✓ Entrega de Elementos de Protección Personal.

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		
Versión 1	UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024	Página 1 de 3
Periodo: 16 de Junio a 30 de julio	Lugar: Barrio San Francisco	
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL TRABAJO		

Dirigido a personal propio, contratista y subcontratistas, como responsables de cualquier actividad que involucre el desarrollo del proyecto

Maquinaria, herramientas y equipos

TAREAS A REALIZAR, BOCAT, RETRO EXCAVADORA, TALADRO ELECTRICO, PULIDORA Y BUGUIS

Identificación de peligros o riesgos: riesgo de tránsito, riesgo mecánico, riesgo físico, riesgos locativos etc....

Descripción del trabajo paso a paso	Peligros	Controles	Responsables
Ingreso de personal a la obra construcción de caseta comunal barrio Muro Yusti	Riesgo locativo: caídas al mismo nivel, riesgo biológico: picaduras por insectos o serpientes	Desplazarse por senderos peatonales prestar atención a las irregularidades y desniveles del suelo extremando la precaución por el suelo o superficiales mojadas o charcos de agua, caminar despacio.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Retiro de material sobrante de excavación	Riesgo mecánico: aplastamiento, Riesgo físico: ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Riesgo ergonómico: posturas forzadas, movimientos repetitivos	Uso de EPP, cinturón de seguridad cabe resaltar que las volquetas cuentan con cabina, evitar malas posturas forzadas y movimientos repetitivos.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Excavación a mano en tierra	Riesgo físico: ruido, vibración, temperatura y humedad, riesgo ergonómico: movimientos repetitivos, malas posturas, riesgos locativos: caídas al mismo nivel, riesgos biológicos: picaduras por insectos o serpientes	Uso de (EPP) elementos de protección personal, salir de la obra en cuanto llueve, pausas activas, evitar malas posturas	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Armado de acero de refuerzo para encepados e inicio de columnas	Riesgo químico (concreto) Riesgo físico: ruido, vibración, temperatura, y humedad, riesgo ergonómico: malas posturas, movimientos repetitivos Riesgo locativo: caídas al nivel	Uso de mascarilla, (EPP) elementos de protección personal, salir de la obra en cuanto llueve, pausas activas	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Fundición de vigas, losa y columnas	Riesgos Físicos: por vertimiento, salpicadura de material químico en zonas blandas del cuerpo (boca, ojos y nariz).	El uso adecuado de los elementos de protección personal.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Relleno con material importado	Riesgo físico: por contaminación auditiva que pueden producir problemas auditivos por el uso de equipos de compactación	Pausas activas, uso EPP, evitar movimientos repetitivos	jefe de área trabajadores técnica en seguridad en el trabajo

Equipo de protección: guantes, botas, chalecos reflectados, pitos, paletas de pare y siga

MEDIDAS| REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD ADICIONALES

Charla pre operacional:

🏠 Carrera 55 N° 40a - 20 oficina 805 ✉ directorejecutivo@amoccidente.gov.co

☎ +57 (4) 4078070 📞 3113306537 / 3104357446 🌐 www.amoccidente.gov.co

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 7 de 23

Diligenciamiento de permisos de trabajo (PTSA, ATS)		
Laborar en supervisión del jefe del área o siso		
Área de trabajo limpia y despejada		
Comunicación entre el personal autorizado dentro de la zona de trabajo		
Jefe de área		
Nombre	Profesión	Cargo
William hurtado	Ingeniero civil	Representante Legal
Andrés Gerardo Minota	Ingeniero civil	Director de obra
Johanna Caicedo	Arquitecta	Residente de obra
Lorena Estupiñán	Profesional siso	Coordinador siso
Andrés Felipe Hurtado	Ingeniero Civil	Representante Legal UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024 SUBCONTRATISTA
Hugo Riascos	Maestro de obra	Maestro de UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:

Para la ejecución de las actividades, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO utiliza mano de obra calificada para iniciar labores, contratada de la zona y lugares cercanos.

El personal se distribuye de la siguiente manera.

No	Empresa/ o Entidad	No de trabajadores	Observación
0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	10	1 Gerente de proyectos y construcciones del pacifico 1 Director de obra 1 Residentes de Obra 1 Especialista en estructuras 1 Especialista en Hidráulica 1 Coordinador Siso 1 Profesional Social 1 Secretaria 2 vigilantes
1	UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024	11	1 Gerente 1 Maestro de obra 2 Oficial 1 Ayudante Practico 6 Ayudantes de obra

2	OPERADOR BOCAT	1	1 Operador maquina
	TOTAL	22	Total, de trabajadores en Actividades.

MAQUINARIAS, Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE INFORME.

Durante el presente tiempo de acuerdo a la especificación del Informe presente se utiliza en la obra lo siguiente:

MAQUINARIAS

- Máquina retroexcavadora tipo pajarita
- Maquina bocat
- Volquetas

HERRAMIENTAS

- BUGUIS
- TALADRO DEMOLEDOR
- TALADRO PERCUTOR
- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

ACTA DE AVANCE N°4, CON CANTIDADES MAYORES, MENORES Y EXTRAS ACTUALIZADAS

Capítulo/Item	Descripción	Unidad	OBRA ACTUALIZADA		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No.4		
			CANT	VALOR	CANT	VALOR	% AVANCE
1	Excavación del terreno.						
1.1.	Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte	m³	\$ 1.284,90	\$ 16.113.930,90		\$ -	0,00%
1.2.	Excavación manual de material para instalación de tuberías (hidráulicas - sanitarias).	m³	\$ 200,61	\$ 6.650.422,11	87,04	\$ 2.885.330	0,07%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.				Código: 200.18.10	
					Versión: 02	
					Fecha: 28/12/2020 Página: 9 de 23	

1.3	Retiro de material sobrante de la excavación	m³	\$ 1.487,91	\$ 58.922.842,71	52,26	\$ 2.069.457	0,05%
SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE TERRENO							
2.	Mejoramiento del terreno de campo de juego y zona de graderías						
2.1	Relleno con material sub base tipo invias	m³	\$ 679,04	\$ 114.325.890,56	55,04	\$ 9.266.755	0,24%
2.2	Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2	m³	\$ 838,50	\$ 118.031.452,50		\$ -	0,00%
2.3	Relleno para zanjas de tuberías hidrosanitarias con material de sitio	m³	\$ -	\$ -	-	\$ -	0,00%
2.4	Conformación de subrasante por compactación simple.	m²	\$ 3.120,00	\$ 48.250.800,00		\$ -	0,00%
SUBTOTAL ADECUACIÓN DEL TERRENO							
3.	Cimentación						
3.1	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para estructuras de cimentación	kls	\$ 27.417,83	\$ 240.810.818,456	3.432,62	\$ 30.148.666	0,78%
3.2	Construcción de pilotes preexcavados de diámetro 70 cm en concreto fluido de 3500 psi	ML	\$ 540,00	\$ 529.059.600,00			
3.3	Construcción de encepados para cimentación en concreto de 4000 psi	m3	\$ 42,34	\$ 37.634.756,54	-	\$ -	0,00%
3.4	Construcción de vigas atados de cimentación concreto 4000 psi reforzado.	m3	\$ 29,73	\$ 29.854.543,18	29,73	\$ 29.854.543	0,78%
SUBTOTAL CIMENTACIÓN							
4.	Estructura en concreto						
4.1	Columnas en concreto de 4000 psi.	m3	\$ 25,09	\$ 26.420.373,50	11,65	\$ 12.266.602	0,32%
4.2	Losa mixtas en concreto 4000 psi. dimensiones según diseño	m2	\$ 327,69	\$ 148.212.559,43	229,29	\$ 103.706.728	2,69%
4.3	Escaleras en concreto 4000 psi incluye acabado a la vista.	m3	\$ 23,08	\$ 23.530.445,44			
4.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa estructura ppal	kls	\$ 16.576,17	\$ 145.273.557,39	12.208,55	\$ 106.995.718	2,78%
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO							
5	Estructura metálica						
5.1	Suministro e instalación estructura metálica columnas, vigas y correas de cubierta según diseño. Incluye acabado	kls	\$ 11.280,36	\$ 285.167.500,80			
SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA							

6	Cubierta						
6.1	Teja termoacústica upvc tipo industrial	m2	\$ 356,74	\$ 44.452.408,70			
SUBTOTAL CUBIERTA							
7	APARATOS SANITARIOS						
7.1	Suministro e instalación de taza institucional	und	\$ 10,00	\$ 11.308.550,00			
7.2	suministro e instalación de orinal	und	\$ 5,00	\$ 3.420.190,00			
7.3	suministro e instalación de lavamos de sobreponer	und	\$ 12,00	\$ 6.615.912,00			
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS							
8	GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS						
8.1	Ducha antivandálica	und	\$ 4,00	\$ 2.077.736,00			
8.2	Rejillas plásticas anticucarachas 3x2"	und	\$ 5,00	\$ 208.000,00			
8.3	tapa registro (20x20)	und	\$ 7,00	\$ 264.978,00			
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS							
9	CARPINTERÍAS METÁLICAS						
9.1	Puerta salida de emergencia 2 naves lam. entamb. cal.20 vai.+ barra antipático	und	\$ 4,00	\$ 20.915.588,00			
9.2	Laminas perforadas	m2	\$ 130,00	\$ 66.913.470,00			
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS							
10	CARPINTERIA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE						
10.1	Div. en acero inox baños paral extremo	und	\$ 6,00	\$ 5.810.718,00			
10.2	Div. baño a.inox nave 57cm h=1.60m	und	\$ 11,00	\$ 10.160.183,00			
10.3	Div. baño a.inox tabique 1.17-1.37-h=1.60	und	\$ 5,00	\$ 10.027.765,00			
10.4	Puerta en aluminio duchas	m2	\$ 5,00	\$ 4.817.013,50			
10.5	Ventana en Aluminio según diseño, verificar medidas en obra, color por definir, vidrio laminado espesor (varios). Incluye suministro y transporte de todos los materiales, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta	m2	\$ 9,50	\$ 8.814.135,15			



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE
ANTIOQUEÑO.**

Código: 200.18.10

Versión: 02

Fecha: 28/12/2020

Página: 11 de 23

	fabricación, instalación y funcionamiento.						
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS							
11	Instalaciones Hidrosanitarias						
11.1	Suministro e instalación sanitarias y accesorios en p.v.c						
11.1.1	Tubería sanitaria diametro 6"	ml	\$ 18,00	\$ 1.675.727,91	18,00	\$ 1.675.728	0,04%
11.1.2	Tuberia sanitaria diametro 4"	ml	\$ 36,00	\$ 1.893.996,00	36,00	\$ 1.893.996	0,05%
11.1.3	Tuberia sanitaria diametro 3"	ml	\$ 18,00	\$ 689.598,00	18,00	\$ 689.598	0,02%
11.1.4	Tuberia sanitaria diametro 2"	ml	\$ 42,00	\$ 1.379.742,00	42,00	\$ 1.379.742	0,04%
11.1.5	Yee sanitaria P.V.C 4"	und	\$ 2,00	\$ 96.720,00	2,00	\$ 96.720	0,00%
11.1.6	Yee sanitaria P.V.C 3"	und	\$ 4,00	\$ 112.320,00	4,00	\$ 112.320	0,00%
11.1.7	Instalacion Punto sanitario 4"	und	\$ 15,00	\$ 1.104.465,00	10,00	\$ 736.310	0,02%
11.1.8	Instalacion Punto sanitario 3"	und	\$ 15,00	\$ 791.070,00	15,00	\$ 791.070	0,02%
11.1.9	Reduccion sanitaria P.V.C 4" x 3"	und	\$ 1,00	\$ 18.390,00	1,00	\$ 18.390	0,00%
11.1.10	Reduccion sanitaria P.V.C 4" x 2"	und	\$ 1,00	\$ 16.960,00	1,00	\$ 16.960	0,00%
11.1.11	Reduccion sanitaria P.V.C 3" x 2"	und	\$ 1,00	\$ 13.060,00	1,00	\$ 13.060	0,00%
11.1.12	Codo sanitario P.V.C de 3"x90	und	\$ 4,00	\$ 61.100,00	4,00	\$ 61.100	0,00%
11.1.13	Codo sanitario P.V.C de 4"x45	und	\$ 1,00	\$ 23.075,00	1,00	\$ 23.075	0,00%
11.1.14	Codo sanitario P.V.C de 2"x90	und	\$ 34,00	\$ 298.350,00	15,00	\$ 131.625	0,00%
11.1.15	Codo sanitario P.V.C de 3"x45	und	\$ 2,00	\$ 27.950,00	2,00	\$ 27.950	0,00%
11.1.16	Codo sanitario P.V.C de 2"x45	und	\$ 1,00	\$ 8.450,00	1,00	\$ 8.450	0,00%
11.1.17	Suministro e Instalacion Sifon sanitario 3"x180	und	\$ 11,00	\$ 250.536,00	11,00	\$ 250.536	0,01%
11.1.18	Tuberia de ventilacion P.V.C 2"	ml	\$ 24,00	\$ 582.312,00		\$ -	0,00%
11.1.19	Codo sanitario P.V.C 2" x 45 ventilacion	und	\$ 4,00	\$ 50.804,00		\$ -	0,00%
11.1.20	Yee sanitario P.V.C 2" x 45 ventilacion	und	\$ 4,00	\$ 57.304,00		\$ -	0,00%
11.1.21	Contruccion de caja inspeccion 0.8m x 0.8m	und	\$ -	\$ -	0	\$ -	0,00%
11.1.22	Contruccion de caja inspeccion 1.0m x 1.0m	und	\$ 11,00	\$ 7.015.421,93	11,00	\$ 7.015.422	0,18%
11.1.23	Tapon de 4"	und	\$ 5,00	\$ 148.850,00	5,00	\$ 148.850	0,00%
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							

12	Suministro e instalación Aguas Lluvias y accesorios en P.V.C.						
12.1	Tuberia aguas lluvias diametro 8"	ml	\$ 12,00	\$ 1.810.992,00			
12.2	Tuberia aguas lluvias diametro 6"	ml	\$ 12,00	\$ 1.167.582,00			
12.3	Tuberia aguas lluvias diametro 4"	ml	\$ 132,00	\$ 8.277.852,00			
12.4	Uniones de 6" P.V.C	und	\$ 2,00	\$ 89.897,60			
12.5	Uniones de 4" P.V.C	und	\$ 20,00	\$ 322.842,00			
12.6	Codo sanitario P.V.C de 4"x90	und	\$ 13,00	\$ 333.775,00			
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS EN P.V.C							
13	Suministro e instalación Hidraulica y accesorios en P.V.C						
13.1	Tuberia presion 2" RDE 26	ml	\$ 12,00	\$ 373.896,00			
13.2	Tuberia presion 1" RDE 26	ml	\$ 75,00	\$ 1.643.175,00			
13.3	Tuberia presion 1/2" RDE 21	ml	\$ 55,00	\$ 612.502,00			
13.4	Codo presion PVC 2" x 90°	und	\$ 3,00	\$ 61.230,00			
13.5	Codo presion PVC 1" x 90°	und	\$ 6,00	\$ 46.968,00			
13.6	Codo presion PVC 1/2" x 90°	und	\$ 34,00	\$ 130.050,00			
13.7	Tee presion PVC 1"	und	\$ 12,00	\$ 174.000,00			
13.8	Tee presion PVC 1/2"	und	\$ 23,00	\$ 149.500,00			
13.9	Buje PVC 1"x 1/2" reduccion	und	\$ 4,00	\$ 22.000,00			
13.10	Instalacion punto hidraulico de 1"	und	\$ 15,00	\$ 833.689,50			
13.11	Instalacion punto hidraulico de 1/2"	und	\$ 15,00	\$ 445.920,00			
13.12	Valvula de cierre metalico de 2"	und	\$ 1,00	\$ 77.330,00			
13.13	Valvula de cierre metalico de 1"	und	\$ 5,00	\$ 243.880,00			
13.14	Valvula de cierre metalico de 1/2"	und	\$ 5,00	\$ 162.630,00			
13.15	Tapon P.V.C de 1	und	\$ 5,00	\$ 48.555,00			
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS EN P.V.C.							
14	Contruccion de Cisterna suministro						
14.1	Cisterna en concreto de 4000 PSI incluye Refuerzo y formaleas	m³	\$ -	\$ -			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.		Código: 200.18.10
			Versión: 02
			Fecha: 28/12/2020 Página: 13 de 23

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUMINISTRO							
15	Equipo hidroneumatico						
15.1	Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico	und	\$ 1,00	\$ 13.281.200,00			
SUBTOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO							
16	Sistema de drenaje de cancha						
16.1	Relleno de zanja a mano con material de sitio	m³	\$ -	\$ -			
16.2	Relleno con material importado para zanja de tuberías de drenajes	m³	\$ 117,12	\$ 12.488.037	12,96	\$ 1.381.873	0,04%
16.3	entibado tipo 1A	m2	\$ -	\$ -			
16.4	Tuberial con filtro de 4"	ml	\$ 448,35	\$ 44.906.646,33	86,350	\$ 8.648.799	0,22%
16.5	tubería Pvc de 12"	ml	\$ 114,40	\$ 14.839.281,60		\$ -	0,00%
16.6	tubería Pvc de 14"	ml	\$ 102,60	\$ 20.159.853,48		\$ -	0,00%
16.7	tubería Pvc de 16"	ml	\$ -	\$ -			
16.8	contruccion de caja inspeccion 1.0m x 1.0m	und	\$ 6,00	\$ 3.826.596,00	3,0	\$ 1.913.298	0,05%
16.9	suministro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma	m3	\$ 148,49	\$ 15.475.776,29		\$ -	0,00%
16.10	suministro e intalacion geotextil Tejido 2100	m2	\$ 1.056,00	\$ 7.920.000,00		\$ -	0,00%
16.11	suministro e instalacion de grava de 1"-2"	m3	\$ 104,40	\$ 12.843.914,40		\$ -	0,00%
SUBTOTAL SISTEMA DE DRENAJE DE CANCHA							
17	Sisteme electrico e iluminacion de la cancha						
17.1	Salidas Eléctricas						
17.1.1	Salidas para Iluminación, Incluye Tubería EMT, Curvas, Uniones prefabricadas, Alambre desnudo, Terminales, Elementos y Accesorios de Fijación, Cableado, Cajas 5800 y/o 4800, Cajas de paso 10x10 con tapa.						
17.1.1.1	Suministro e instalación de poste en metálico de 510 Kg x 12	und	\$ 4,00	\$ 40.726.800,00			
17.1.1.2	Suministro e instalacion de reflector de 400W Ecolite	und	\$ 16,00	\$ 36.964.644,80			
17.1.1.3	Conjunto en H + Herrajes de sujección	und	\$ 6,00	\$ 6.531.822,00			
17.1.1.4	Construccion de cajas de inspección de 50x50 norma epsa	und	\$ 6,00	\$ 2.249.376,00			

17.1.1.5	Suministro e instalacion de tubo de 2" PVC x 3 mts	ml	\$ 62,00	\$ 4.202.856,00			
17.1.1.6	Terminal 2"	und	\$ 30,00	\$ 533.100,00			
17.1.1.7	cable # 8 siete hilos (ctos poste)	ML	\$ 710,00	\$ 18.804.350,00			
17.1.1.8	Cable siete hilos #12 (base a lampara)	ML	\$ 158,40	\$ 2.813.342,40			
17.1.1.9	Suministro e instalacion de tubería PVC 3/4"	ML	\$ 31,00	\$ 511.686,00			
17.1.1.10	Terminal Pvc 3/4"	und	\$ 70,00	\$ 182.700,00			
17.1.1.11	Suministro e instalacion de tubería de 1/2" PVC	und	\$ 15,00	\$ 216.255,00			
17.1.1.12	Terminal de 1/" PVC	und	\$ 35,00	\$ 189.385,00			
17.1.1.13	Caja hexagonales	und	\$ 45,00	\$ 326.295,00			
17.1.1.14	Caja 2x4 pvc	und	\$ 30,00	\$ 244.530,00			
17.1.1.15	Alambre galvanizado #18	ML	\$ 378,00	\$ 9.673.398,00			
17.1.1.16	Bala Led de 18W	und	\$ 55,00	\$ 2.138.620,00			
17.1.1.17	Toma corriente	und	\$ 18,00	\$ 461.718,00			
17.1.1.18	toma corriente gfci	und	\$ 5,00	\$ 489.730,00			
17.1.1.19	Tablero de breakers Bifasico de 18 ctos	und	\$ 1,00	\$ 943.666,88			
17.1.1.20	Breakers 2x80 (P. Principal)	und	\$ 1,00	\$ 377.951,53			
17.1.1.21	Caja 20x20 para p. principal	und	\$ 1,00	\$ 287.651,00			
17.1.1.22	Breakers 2x20	und	\$ 6,00	\$ 525.901,52			
17.1.1.23	Breakers 2x50	und	\$ 1,00	\$ 102.575,10			
17.1.1.24	Breaker 1x20	und	\$ 4,00	\$ 272.128,00			
17.1.1.25	Tablero de breakers Bifasico de 6 ctos	und	\$ 1,00	\$ 223.651,00			
17.2	Sistema De Puesta A Tierra						
17.2.1	Medida de resistividad del terreno con teluometro	und	\$ 1,00	\$ 3.500.000,00			
17.2.2	Elaboracion de zanjas de 0,6x0,3x30 mts	ml	\$ 30,00	\$ 1.057.530,00			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.		Código: 200.18.10
			Versión: 02
			Fecha: 28/12/2020 Página: 15 de 23

17.2.3	cable desnudo 2/0 AWG	ml	\$ 36,00	\$ 2.996.969,32			
17.2.4	Soldadura Exotermica x 115 grs	und	\$ 9,00	\$ 1.703.698,85			
17.2.5	Varilla de Cu-Cu 3/8" x 2,4 mts	und	\$ 4,00	\$ 1.322.682,46			
SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA							
18	Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura.						
18.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m²	\$ 2.535,00	\$ 46.940.595,00			
18.2	Geomembrana impermeabilizante	m²	\$ 2.795,00	\$ 51.352.535,00	2.795,00	\$ 51.352.535	1,33%
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA							
19	Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.						
19.1	Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	m²	\$ 2.470,00	\$ 900.934.970,00			
19.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 5 cm de ancho.	m	\$ 413,20	\$ 6.888.457,20			
SUBTOTAL Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.							
20	Mamposteria						
20.1	Muro bloque estructural cerámico 12 x 19 x 39. Incluye: anclaje + refuerzo + escalerilla + grouting	m²	\$ 367,73	\$ 61.167.472,74	159,64	\$ 26.554.198	
SUBTOTAL MAMPOSTERIA							
21	Revestimientos, cielo falso, pisos y enchapes						
21.1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de panel yeso	m²	\$ 183,91	\$ 33.741.046,35			
21.2	Repello muro impermeable 1:3. Incluye filos y carteras.	m²	\$ 735,46	\$ 37.989.480,26			
21.3	Pintura tipo koraza o similares para exterior	m2	\$ 320,55	\$ 12.931.628,10			
21.4	Pintura tipo vinitex o similares para interior	m2	\$ 367,73	\$ 7.731.890,98			
21.5	Alistado de piso (E=3cm)	m2	\$ 218,88	\$ 7.643.191,10			

21.6	Enchape cerámico Blanco 1a Calidad paredes de baños.	m2	\$ 87,36	\$ 7.808.310,10			
21.7	Cerámica 30.01-32.50x30.01-32.50 traf.4	m2	\$ 218,88	\$ 21.007.008,00			
21.8	Anden en concreto 10 cm 3000 psi	m2	\$ 333,60	\$ 38.240.534,64			
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS, PISOS Y ENCHAPES							
22	Cerramiento cancha						
22.1	Construccion de muro en ladrillo limpio	m²	\$ 161,00	\$ 21.474.258,95	161,00	\$ 21.474.259	0,56%
22.2	Suministro e instalacion de malla eslabonada	m²	\$ 322,00	\$ 58.836.484,00	322,00	\$ 58.836.484	1,53%
SUBTOTAL CERRAMIENTO CANCHA							
23	Obras complementarias						
23.1	Construccion de cisterna en concreto impermeabilizado para evitar alguna filtracion por presencia de agua de marea en la zona	m3	\$ 12,18	\$ 32.399.465,94	12,18	32.399.465,94	0,84%
23.2	Construccion de banco de ductos 1 tubo de 4"	ML	\$ 178,00	\$ 12.223.883,00	178,00	12.223.883,00	0,32%
23.4	Suministro e instalacion de cable #6 para conexión de transformado hasta punto de conexión cuarto tecnico electrico	ML	\$ 160,65	\$ 9.056.322,45	0	-	0,00%
23.5	Construccion de zapatas de 80 x 80 cm para cimentacion de cerramiento perimetral	UND	\$ 54,00	\$ 16.793.136,00	54,00	16.793.136,00	0,44%
23.6	Construccion de viga de 25 x 70 cm para cimentacion de cerramiento perimetral	ML	\$ 163,00	\$ 29.695.992,00	163,00	29.695.992,00	0,77%
23.7	Construccion de pedestales 20 x 25 cm x 1,0 mts para confinamiento de muro	UND	\$ 54,00	\$ 9.826.866,00	54,00	9.826.866,00	0,26%
23.8	Construccion de alfaja en concreto de 25 cm de ancho	UND	\$ 163,00	\$ 15.571.227,00	0	-	0,00%
23.9	Acero de refuerzo para zapatas, vigas, pedestales y alfaja de cerramiento perimetral	KLS	\$ 2.502,91	\$ 21.935.520,77	2.502,91	21.935.520,77	0,57%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.		Código: 200.18.10
			Versión: 02
			Fecha: 28/12/2020 Página: 17 de 23

23,10	Construccion de bordillo para confinamiento de relleno cancha	ML	\$ 65,00	\$ 8.168.810,00	65,00	8.168.810,00	0,21%
23,11	Suministro e instalacion de malla tejida atrapa balon	M2	\$ 870,00	\$ 13.037.820,00	0	-	0,00%
23,12	suministro e instalacion de tuberia metalica para sujecion de malla tejida	UND	\$ 11,00	\$ 1.708.124,00	0	-	0,00%
23,13	Demolicion de placa en concreto para conexión de tuberia de drenaje a red de alcantarillado publico	M3	\$ 2,25	\$ 487.383,75	2,25	487.383,75	0,01%
23,14	Construccion de sumidero sencillo	UND	\$ 4,00	\$ 4.695.278,00			
23,15	Construccion de vigas aereas en concreto	M3	\$ 15,46	\$ 16.933.312,12			
Total costos directos				\$ 3.850.947.931,36		\$ 613.977.205,26	
Administración				\$ 901.567.964,37		\$ 143.741.798,00	
Imprevistos				\$ 77.018.958,75		\$ -	
Utilidad				\$ 154.037.917,00		\$ 24.559.088,00	
TOTAL A.I.U.				\$ 1.132.624.840,12		\$ 168.300.886,00	
COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 4.983.572.771,00		\$ 782.278.091,00	
PMA				\$ 17.319.920,00		\$ 2.164.990,00	
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP				\$ 21.598.500,00		\$ -	
COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 5.022.491.191,00		\$ 784.443.081,00	
		GRAN TOTAL				\$ 784.443.081,00	15,62%
		HONORARIOS				\$ 3.561.042	15,62%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Contratista delegado: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JUNIO 2024	71863279	\$1.721.400	\$2.272.200	\$958.500	\$4.952.100
JUNIO 2024	71863266	\$487.500	\$624.000	\$271.500	1.383.000
JUNIO 2024	71822478	\$1.077.000	\$4.501.300	\$1.874.100	\$7.452.400

Contratista ejecutor: UNION TEMPORAL CANCHAS 2024 – RP LEGAL UNION TEMPORAL

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JUNIO 2024	71818235	\$490.700	\$1.972.800	\$853.800	\$3.317.300

HT CONSTRUCTORA SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JUNIO 2024	4556531564	\$52.000	\$208.000	\$90.500	\$3.317.300

Para el periodo reportado se anexan afiliaciones del personal administrativo y operativo.

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
30/07/2024	NO ESPECIFICA	WILLIAM HURTADO REP. LEGAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 19 de 23

30/07/2024	NO ESPECIFICA	ANDRES FELIPE HURTADO UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024
------------	---------------	--

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:
- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	4
Cumplimiento normatividad	4
Calidad material y suministros	5
Cumplimiento pago salarios	4
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

CODIGO BPIN	CDP	CRP
BPIN 2023761090335	00026 DE 26/12/2023 2923 DE 2023 26/12/2023	00035 DE 10/01/2024 224 DE 10/01/2024

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique.
NA
- Relación de los pagos realizados:

Recursos por honorarios:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	\$1.022.875	\$21.777.125	4.49%
FE27	08/05/2024	08/05/2024	\$3.179.684	\$18.597.441	18.43%
FE31	19/06/2024	24/05/2024	\$3.176.019	\$15.421.422	32.36%
FE32	06/08/2024	06/08/2024	\$3.561.042	\$11.860.380	\$47.98%

Recursos por administración:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	\$225.323.726	\$ 4.797.167.546	4.49%
FE27	08/05/2024	08/05/2024	\$700.435.737	\$4.096.731.808	18.43%
FE31	19/06/2024	24/06/2024	\$699.628.465	\$3.397.103.343	32.36%
FE32	06/08/2024	06/08/2024	\$784.443.081	\$2.612.660.263	47.98%

• Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$5.045.291.272
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$5.045.291.272
Pagos Realizados (Acumulado)	3
Pago autorizado período del 16 de junio de 2024 al 15 de julio de 2024 entregados en administración	\$784.443.081
Pago autorizado período por recursos entregados en honorarios período del 16 de junio de 2024 al 15 de julio de 2024	\$3.561.042
Porcentaje de ejecución financiera	47.98%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	NA
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	NA

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica
- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A
---	-----

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 21 de 23

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	\$5.045.291.272
Valor inicial Honorarios	\$22.800.000
Adiciones	0
Valor inicial más Adiciones	\$5.022.491.272\$
Recursos a administrar	\$5.022.491.272
Honorarios	\$22.800.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración	\$2.409.831.010,00
Pagos realizados por honorarios	\$10.939.620
Pago autorizado del período del 16 de junio de 2024 al 15 de julio de 2024 por recursos entregados en administración	\$784.443.081
Pago autorizado del período del 16 de junio de 2024 al 15 de julio de 2024 por honorarios	\$3.561.042
Porcentaje de ejecución financiera	47.98%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DELEGADO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 0	CUMPLIMIENTO	10/01/2024	10/01/2025	07/02/2024	\$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/01/2024	10/09/2024	07/02/2024	\$3.420.000

		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10/01/2024	10/09/2027	07/02/2024	\$2.280.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025	01/04/2024	\$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2024	10/11/2024	01/04/2024	\$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027	01/04/2024	\$2.280.000

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DERIVADO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA	3002361 MODIFICACION: 1	CUMPLIMIENTO				
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES				
		ESTABILIDAD DE LA OBRA				
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:0	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/01/2024	29/09/2024		\$260.000.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS PREVISORA		CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.	Código: 200.18.10
		Versión: 02
		Fecha: 28/12/2020 Página: 23 de 23

	3002361 MODIFICACION: 1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027		
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09/2024	10/11/2026		
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:1	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/09/2024	10/11/2024		\$260.000.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de \$788.004.122 del periodo reportado del 16 de junio al 15 de julio de 2024.

Atentamente,


LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
 Supervisora de la entidad


ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS.
 Supervisora