
















































































	FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Código	DE-DEAJU-FR-019						
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA							Versión	6						
								Vigencia	29/07/2024						
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO															
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		30/09/2024			PERIODO REPORTADO DEL:		03/09/2024		AL: 30/09/2024						
CONTRATO N°		031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024			CONTRATISTA		G&V ASOCIADOS S.A.S								
OBJETO		CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO													
FECHA DE INICIO		30/07/2024			FECHA DE TERMINACIÓN		31/10/2024								
VALOR INICIAL		\$ 1.298.856.723,81		VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		\$ 0,00					
VALOR TOTAL		\$ 1.298.856.723,81													
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES															
EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 25-06-2024 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, LOS NUMEROS DE PÓLIZAS SON No.21-44-101444718 Y 21-40-101235052 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.															
3- RECURSOS DEL CONTRATISTA															
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplimiento	Observaciones				
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI/ No	Detalle				
		Cemento	20	Demoledor	1	Residente de obra	2	100	100	SI	Se presentan Sin Novedad				
		Pegacor	50	Cortadora	1	Gestor SISO	1	100	100	SI	Se presentan Sin Novedad				
		Enchape	540	Compresor	1	Tecnólogo en Construcción	1	60	100	SI	Se presentan Sin Novedad				
		Boquilla	20			Tecnico en Electricidad	1	40	100	SI	Se presentan Sin Novedad				
		Arena	30			Oficial	3								
		Pintura trafico	50			Ayudante	5								
TOTAL							13								
4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN															
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA															
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)		23,60%		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA				PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA				ATRASO (-) / ADELANTO (+)			
EJECUCIÓN SEMANAL (SEPTIEMBRE)															
Semana 1		0,24%		24,71%				67,39%				-42,68%			
Semana 2		0,31%													
Semana 3		0,56%													
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA															
AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJES										TOTAL			
PROGRAMADO												67,39%			
EJECUTADO												24,71%			
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS															
CAPITULOS		AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJE										TOTAL	
VIVIENDAS															
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										100,00%			
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										100,00%			
3. CIMENTACIÓN		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										100,00%			
4. ESTRUCTURA		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										100,00%			
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										96,00%			
6. INSTALACIONES ELECTRICAS		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										98,00%			
7. INSTALACIONES MECANICAS		PROGRAMADO										100,00%			
		EJECUTADO										0,00%			

8. PAÑETE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		10,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		69,00%
11. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		94,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		6,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
SANIDAD			
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MATERIALES COMPUESTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		14,00%
	EJECUTADO		65,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		80,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		40,00%
CERRAMIENTO			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MISCELANEOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%

	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		63,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		17,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. IMPERMEABILIZACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
ECONOMATO Y ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		66,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		92,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		34,00%
	EJECUTADO		0,00%
ESCAM			
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		40,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		9,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. CARPINTERÍA	PROGRAMADO		100,00%

METALICA	EJECUTADO		100,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
SERVOS Y PINTURAS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		82,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		34,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		4,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. IMPERMEABILIZACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
LABORATORIO DE INSPECCIÓN			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		82,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		93,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		7,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
DEPOT T-53			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		92,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%

	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		96,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		83,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
BODEGA PT6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		65,00%
	EJECUTADO		8,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		98,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		48,00%
	EJECUTADO		0,00%
TALLER ELECTRICOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		48,00%
	EJECUTADO		41,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		58,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		67,00%
	EJECUTADO		44,00%

8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		14,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		92,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL								
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes									
Contractual	94	63	31									
Proyección	134	63	71									
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN												
Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada										
63	-41	11/12/2024										
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS								
				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?						
FRENTE DE OBRA – VIVIENDAS -PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM -PAÑETE LISO MUROS 1:3 -ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS -MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO -ALISTADO DE PISO 2CM -BOQUILLA PARA CERÁMICA - 2MM -CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM -PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM -PISO GRES FORMATO 20X20CM -GUARDAESCOBA CERÁMICA 45.8X45.8 CM FRENTE DE OBRA – MATERIALES COMPUESTOS -CIELO RASO PVC 10 MM -PINTURA TIPO TRAFICO -LÍNEAS TRÁFICO 0.10 -ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA FRENTE DE OBRA – ESCAM -ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL -MALLA ONDULADA INCLUYE ANTICORROSIVO FRENTE DE OBRA – SANIDAD -PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. -ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA FRENTE DE OBRA – MISCELANEOS -DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO -DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA FRENTE DE OBRA – TALLER ELECTRICICO -DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES -DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS -DESMONTE DE CIELO RASO -DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M -EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE -DESMONTE APARATOS SANITARIOS -TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" -TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" -SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 -SALIDA SANITARIA INODORO 4 -SALIDA SANITARIA DUCHA 2 - ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA) -DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" -TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V FRENTE DE OBRA – LABORATORIO DE INSPECCION -DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES -DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA. -DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M -REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" - ACOMETIDA EN CABLE 3N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA) - ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA) - PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION -DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" -TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V -ALISTADO DE PISO 2CM -BOQUILLA PARA CERÁMICA - 2MM				FRENTE DE OBRA – VIVIENDAS -TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L 1/2" -CONEXIÓN A RED DE GAS EXISTENTE -VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" -PUNTO SALIDA ESTUFA – HORNO -CAMPANA EXTRACTORA NEGRA -ESTUFA A GAS DE CRISTAL -CIELO RASO PVC 10 MM -MESÓN EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 60CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO -FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 -SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO FRENTE DE OBRA – ESCAM -AACRILICO PARA MALLAS, FRENTE DE OBRA – MISCELANEOS -PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C -REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" -BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 -ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA) -TUBERÍA CONDUIT ¾ -SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W -PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. -CIELO RASO PVC 10 MM -ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS -ESTUCO Y PINTURA KORAZA -TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA -ALISTADO DE PISO 2CM -SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO FRENTE DE OBRA – TALLER ELECTRICICO -RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN -TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" -TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4" -PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS -PUNTO A.F. INODORO -PUNTO A.F. DUCHA -BUJE SOLDADO PVCP 3/4X1/2 -REGISTRO DE AGUA TIPO BOLA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" -CIELO RASO PVC 7 MM -POYO DUCHA -DINTEL EN CONCRETO 5CM -MESÓN EN GRANITO PULIDO -SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO FRENTE DE OBRA – LABORATORIO DE INSPECCION -REGISTRO CON DUCHA SENCILLA DE PARED FRENTE DE OBRA – ECONOMATO Y ARMAMENTO -PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR -BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 -LUMINARIA LED SYLVANIA O SIMILAR HERMETICA 50W DL -REFLECTOR LED 100W -SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC -INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A -PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. -PAÑETE LISO MUROS 1:3 -CANAL METALICA CALIBRE 14 -PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 -TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR -TEJA COLOR TRANSPARENTE INTERCALADO -LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA -PISO GRANO DE MARMOL INCLUYE EL DESTRONQUE FRENTE DE OBRA – SERVOS Y PINTURAS -ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES -DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA -DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS -DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (ALTURA DE ACTIVIDAD MAYOR A 10M) -PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. -INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED -LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W -PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN -CIELO RASO PVC 7 MM -PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 -FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 -TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA -LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 -MEMBRANA SINTETICA TPO SISTEMA ANCLADO -LIMPIEZA, RETIRO DE REBABA, SELLADO Y LACADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA								
						SI	X	NO	X			

OBSERVACIONES: Dentro del atraso que se evidencia en las diferentes actividades de cada frente se puede decir que un porcentaje de estos corresponde a factores inherentes tanto al contratista como a la entidad, situaciones como lo son: el paro de camioneros que dificulto el transporte de materiales, realización de estudios de seguridad del personal y tiempos de ingreso a la UMA, teniendo en cuenta que son procedimientos que son necesarios realizar por la entidad para garantizar la seguridad, el clima también ha sido un factor que ha detenido el avance normal de actividades como desmonte estructuras de cubierta y retiro de la misma y por último el reajuste de precio del ítem de instalación de cubierta (TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA) debido al alza del material durante los últimos meses que ha su vez ha detenido en avance de otras actividades dentro de la misma instalación como instalaciones de redes y aparatos eléctricos, aplicación de pintura y estuco, aplicación de pintura epóxica para pisos, entre otros. Sin embargo, la supervisión ha podido evidenciar que existen actividades que son independientes de estas situaciones y aun así no registran avances por parte del contratista, así como también la falta de material y personal en los diferentes frentes de obra. Situación que se ha reportado mediante las actas de comité semanal, correos electrónicos al contratista y en reuniones administrativas en donde se ha enterado la Ordenación del gasto.

Otros:
-Se han realizado comités de obra y reuniones con el contratista donde se habla y se informa por la supervisión los atrasos que se encuentran en los diferentes frentes y que pueden adelantarse informando que el personal se encuentra en afiliaciones, por lo cual se radica mediante correo del 25 de septiembre al contratista los frentes con novedades en ejecución
-Mediante correo del 09 de septiembre se solicita por parte del contratista requerimientos aclaratorios para los diferentes frentes, así pues se requiere a los jefes de talleres aclarar dichos requerimientos teniendo en cuenta que no son técnicos si no información que debe suministrarse por los jefes de los talleres la cual apenas se recibió la última respuesta se informo al contratista mediante correo el día 16 de septiembre
-Que mediante correo del 26 de septiembre se le informa al contratista nuevamente las directrices y directivas de ingreso a la Unidad para que cumplan con los tiempos mínimos para que no genere traumatismos para el ingreso de personal nuevo, ya que se deben cumplir dichos requerimientos para el ingreso puesto que por parte del contratista no se están cumpliendo
-Que mediante Oficio G&V-FA-001-2024 por parte del contratista solicita adelantar el corte del PAC Octubre, así pues mediante Oficio No. FAC-S-2024-188181-CI se requiere al DECOP de la Unidad Concepto Jurídico para dicho trámite contestándose mediante oficio FAC-S-2024-189952-CI, informado que si es posible de realizar siempre y cuando se tengan los recursos.
-Que mediante correo del 16 de septiembre se reenvía manual de SST que fue socializado en la FAC mediante circular FAC-S-2024-010387-CR

10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1.298.856.723,81	\$ 1.298.856.723,81	\$ 320.947.496,45	24,71%	\$ 977.909.227,36	75%
Adiciones	N/A	\$ 0,00				
Reducciones		\$ 0,00				
TOTAL	\$ 1.298.856.723,81	\$ 1.298.856.723,81				

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.298.856.723,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.298.856.723,81	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 78.346.845,42	FACTURA No. G 3816
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 78.346.845,42	
SALDO	\$ 1.220.509.878,39	


12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)					
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES	
HOJAS DE VIDA PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión y se diligencia formato GA-JELOG-FR-078	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio	
PARAFISCALES, ARL DE TODO EL PERSONAL Y PLANTILLAS PILA	SI	SI	SI	Se entregan por el contratista para pago final	
CRONOGRAMA DE OBRA TIPO GANT, PDF Y EXCEL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio	
CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS DEL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURAS	SI	SI	SI	Se anexa	
SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio	
CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio	
CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD EXPEDIDA POR LA ARL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio	
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio	
FORMATOS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se entrega al Grupo de Inteligencia	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista siempre el uso de elementos de protección personal para los trabajadores, así como la información con tiempo de personal y proveedores nuevos para el ingreso a la Unidad

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el periodo que contempla el informe se presentaron precipitaciones en la región de manera regular durante las dos ultimas semanas.

ELABORO:	REVISO:
 TE. CUADRO ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor	 TC. DEYSSON F. DIAZ MATHEUS TACERO VoBo Gerente del Proyecto

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO





----- Forwarded message -----
De: **TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO** <CARLOS.CUADROS@fac.mil.co>
Date: **jun. 26 sept 2024** a las 13:42
Subject: **Directriz de Ingreso a la Unidad**
To: Arqui Erika Gomez <erika.gomez@gyvasociados.com>
Cc: Mauricio Salinas <director.eroyectos@gyvasociados.com>, G&V CAMAN TANIA LOPEZ (via Google Sheets) <hseg.gyv@gmail.com>, AT. GABRIELA VIVIANA APONTE SOLANO <gabriela.aponte@fac.mil.co>

Buen dia Arquitecta e Ingeniero,

De acuerdo a la Directiva 056/2020 la cual trata sobre los ingresos a la Unidad, me permito recordar lo siguiente para evitar inconvenientes en los ingresos:

1. Para Ingresos a la Unidad teniendo conocimiento de ingresar mas de una vez y que va durar mas de un mes deberán entregar el **Estudio de Seguridad de 1 AÑO**
2. Si es un contratista que va ingresar más de una vez y no va durar mas de 1 mes deberán entregar el **Estudio de Seguridad de 1 MES**
3. Si es un contratista que va ingresar más de una vez a la Unidad e ingresa por varios días en diferentes meses deberán entregar el **Estudio de Seguridad de 1 AÑO**
4. Si es un contratista que sabe que **UNICAMENTE** ingresara 1 vez a la Unidad durante la ejecución del contrato solo se necesita nombre y cedula e informarse con por lo menos **dos días hábiles anteriores** al ingreso ya que por temas de tramites y revisión de antecedentes deberán tramitarse en este tiempo. (Si después va volver a ingresar deberán pasar estudio de seguridad de 1 año)

Tener en cuenta que se deben **pasar primero** los estudios de seguridad para que puedan ingresar a la Unidad (Deben informar por correo desde cuando requieren ingresar una vez entreguen el estudio de seguridad para que ingresen por antecedentes), el tiempo mínimo después de que entreguen los estudios para que ingrese por antecedentes es de 2 días posterior a este.

Si se llega a presentar personal que no sea informado con antelación de por lo menos dos días n ose autorizara el ingreso.

Cordialmente,

Teniente Cuadros Romero Carlos Andrés
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones
Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5ª No. 02 - 91 Sur Barrio La Virgen
Teléfono: 3166205636
carlos.cuadros@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana con excepción para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, discriminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Socialización de Guía SST - FAC

GH-JERL-FAC.pdf

TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Para: hseg.gyv@gmail.com

GH-JERLA-GUI-003 GUIA LIN...
564 KB

Buen día Tania,

Me permito enviar la guía SST para que por favor revise si tienes la última actualización para que cheques todos los lineamientos que deben cumplir los contratistas.

Lo anterior de acuerdo a oficio No. FAC-S-2024-010387-CR

Gracias,

Teniente Cuadros Romero Carlos Andrés
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones
Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5ª No. 02 - 91 Sur Barrio La Virgen
Teléfono: 3166205636
carlos.cuadros@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana con excepción para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, discriminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuádamos lo que se de todos.
Antes de regar con agua, prueba bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Puntos VERDES: son dispositivos electrónicos. Apúntelos a cuidar el Medio Ambiente

Responder Reenviar

RE: Requerimiento para Contratista

Taller -0001.pdf

T1. VICTOR JAVIER MELO FORERO
Para: TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO

Taller electricos_page-0001...
84 KB

Buenos dias mi teniente, me permito enviar la demarcación solicitada.

- El color de la pintura epoxica se solicita que en las áreas de trabajo sea gris, demarcación amarilla y las áreas de circulación sean de color azul.
- En el salón 2 se adecuo como aula de instrucción, por lo cual solicito que dicha demarcación sea realizada en el cuarto de baterías ácido plomo y lavado.

Técnico primero VICTOR JAVIER MELO FORERO

Técnico asesor eléctricos
Grupo logístico aeronáutico
Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN
PBX: 6209040 EXT. 69619
Carrera 5ª # 2-91 Sur Madrid, Cundinamarca
victor.melo@fac.mil.co



De: TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO <CARLOS.CUADROS@FAC.MIL.CO>
Enviado: **lunes, 9 de septiembre de 2024 9:31 p. m.**
Para: T1. VICTOR JAVIER MELO FORERO <VICTOR.MELO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Requerimiento para Contratista

Buen día Jefe,

Me permito solicitar su apoyo en el siguiente requerimiento por parte del contratista para realizar los trabajos:

- Plano de demarcaciones (electromecánicos)
- color de pintura epóxica de piso (banco de pruebas de bombas, salón 2 al fondo y salón 3 al fondo)

Lo anterior, por temas de solicitud de materiales y pedidos es requerido por tiempo por lo cual solicito se envíe antes del 11 de septiembre

Envío como apoyo plano para que se coloque en este las respuestas.

De: Mauricio Salinas <director.proyectos@gyvasociados.com>
Enviado: lunes, 9 de septiembre de 2024 3:01 p. m.
Para: Erika Bibiana Gómez <erika.gomez@gyvasociados.com>; TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO <CARLOS.CUADROS@FAC.MIL.CO>
Asunto: SOLICITUD DE PENDIENTES POR AREAS

TENIENTE
Carlos Andrés Cuadros Romero
Comandante de cuadrilla de mantenimiento
SUPERVISOR

Reciba un cordial saludo, teniendo en cuenta el asunto que se referencia, se hace descripción de pendientes en cada una de las áreas a intervenir,

Laboratorio : retiró de sanitarios, lavamanos y ducha

Talleres electricos : plano de demarcaciones (electromecánicos), color de pintura epóxica de piso (banco de pruebas de bombas, salon 2 al fondo y salon 3 al fondo) y definir si se colocara enchape en los mesones de (baterías acido plomo y lavado , línea de taller electrico)

Economato: plano de demarcación, color de pintura epoxica, color de pintura estructura (fosfato de zinc), desmonte de puerta existente en armamento

Misceláneos: planos eléctricos , definir placa de bodega de llantas, plano de demarcación bodega de misceláneos, color de pintura tipo tráfico bodega de misceláneos

Materiales compuestos : color puerta angar

se requiere la definición de los anteriores a la mayor brevedad, para realizar órdenes de pedido

agradezco la atención prestada, quedando atento a una pronta respuesta.

RE: SOLICITUD DE PENDIENTES POR AREAS

Taller...-0001.pdf

TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Para: Mauricio Salinas <director.proyectos@gyvasociados.com>; Erika Bibiana Gómez <erika.gomez@gyvasociados.com>; AT: GABRIELA VIVIANA APONTE SOLANO

Taller electricos_page-0001...
34 KB

Buen día Ingeniero,

Me permito informar que el día de hoy 16 de septiembre se no evidencio personal trabajando en los frentes de MISCELANEOS, TALLERES ELECTRICOS y LABORATORIO cuando se paso revista por parte de la Supervisión.

Asimismo, se evidencio novedades de vidrios fisurados y un sanitario quebrado en el frente de MISCELANEOS.

Lo anterior es para recordar que los frentes que se encuentran iniciados deben tener una permanencia constante de personal trabajando para cumplir con el cronograma de obra así como el rendimiento de las actividades y el mayor cuidado de las instalaciones.

De igual forma me permito requerir que se debe entregar el día miércoles 18 de septiembre a las 11:00 horas lo siguiente:

Por ultimo me permito dar respuesta a las dudas requeridas en el correo:

Laboratorio : retiró de sanitarios, lavamanos y ducha
RTA/ Ya se despegaron del baño

Talleres electricos : plano de demarcaciones (electromecánicos), color de pintura epóxica de piso (banco de pruebas de bombas, salon 2 al fondo y salon 3 al fondo) y definir si se colocara enchape en los mesones de (baterías acido plomo y lavado , línea de taller electrico)

RTA/ Adjunto demarcación adicional respuesta por parte del jefe de taller:

* El color de la pintura epoxica se solicita que en las áreas de trabajo sea gris, demarcación amarilla y las áreas de circulación sean de color azul.

En el salón 2 se adecuo como aula de instrucción, por lo cual solicito que dicha demarcación sea realizada en el cuarto de baterías acido plomo y lavado. *

Economato: plano de demarcación, color de pintura epoxica, color de pintura estructura (fosfato de zinc), desmonte de puerta existente en armamento

RTA/ La demarcación se entregara una vez se instalen las estanterías puesto que no se cuenta con las medidas y la ubicación final de las estanterías por parte del GRUSE para informar con exactitud la demarcación. La pintura para demarcar será amarilla y gris oscuro para la estructura

Misceláneos: planos eléctricos , definir placa de bodega de llantas, plano de demarcación bodega de misceláneos, color de pintura tipo tráfico bodega de misceláneos

RTA/ Los planos se entregaran en la presente semana, la placa se definirá de 12 cm de espesor como un ítem no previsto. La demarcación se entregara una vez se instalen las estanterías puesto que no se cuenta con las medidas y la ubicación final de las estanterías por parte del Almacén para informar con exactitud la demarcación, el color de la demarcación deberá ser color amarilla

Materiales compuestos : color puerta angar

RTA/ El color a aplicar sera KOLOR - N003

Solicitud de Continuación de Actividades

TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Para: Mauricio Salinas <director.proyectos@gyvasociados.com>
CC: erika.gomez@gyvasociados.com; AT: GABRIELA VIVIANA APONTE SOLANO

Buen día Arquitecta e Ingeniero,

Me permito solicitar por medio de la presente se continúen los trabajos en los frentes que se encuentran detenidos durante esta semana y parte de la anterior tales como Misceláneos (Instalación de Estructura Metálica), Taller de Electricos (Estructura de Cieloraso), Materiales Compuestos (Cieroraso), Sanidad (Pintura de Estructura y cambio de perfiles), Taller de Hidráulicas (Enchapes).

Por lo cual se debe realizar un plan de contingencia para adelantar las actividades atrasadas

Cordialmente,

Teniente Cuadros Romero Carlos Andrés
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones
Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5ª No. 02 - 91 Sur Barrio La Virgen
Teléfono: 3196205636
carlos.cuadros@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana con excepción para el uso del destinatario; pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier versión, reproducción, alteración o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

*No malgastemos la energía, cuidemos la que se de todos.
Antes de imprimir este correo, por favor bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Por favor TERCER: sea documento electrónico. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente*





****FAC-S-2024-188181-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-188181-CI del 24 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Teniente

SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Especialista Jurídico

Madrid-Cundinamarca

Asunto: Solicitud de Concepto para Pago

En referencia al contrato No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO" me permito solicitar al señor Teniente Especialista Jurídico del Departamento de Compras Públicas del CAMAN, su concepto para realizarse un pago adicional por un valor aproximado de \$146.654.004,16 de acuerdo a solicitud del contratista.

Lo anterior, es debido a que el siguiente pago es para el mes de octubre de acuerdo al contrato suscrito por las partes; así mismo dicho valor es el valor ejecutado a la fecha por parte del contratista el cual se encuentran a satisfacción las actividades ejecutadas. De ser favorable o no el concepto solicito respetuosamente se dé respuesta al presente oficio para solicitar la documentación respectiva al contratista y tramitar dicho pago para que se realice el respectivo modificatorio de ser necesario, ya que de acuerdo al contrato se encuentra estipulado las siguientes formas de pago:

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA



- a) **CORTE PARCIAL DE OBRA 1:** Desde un 4% del valor del presupuesto adjudicado, presentando el acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al **PAC AGOSTO DEL 2024**

VALOR DEL CONTRATO	4%
\$ 1.298.856.723,81	\$ 51.954.268,95

- b) **CORTE PARCIAL DE OBRA 2:** Por un valor correspondiente desde el 30% del valor del presupuesto adjudicado, presentando el acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al **PAC OCTUBRE DEL 2024**

VALOR DEL CONTRATO	30%
\$ 1.298.856.723,81	\$ 389.657.017,14

- c) **EL SALDO FINAL DEL CONTRATO:** Por un valor del saldo ejecutado total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2024**, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero del CAMAN y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.

VALOR DEL CONTRATO	SALDO FINAL
\$ 1.298.856.723,81	\$ 857.245.437,71

Cordialmente,



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: (01) Solicitud del Contratista
TC. MATEUS / GRUAL; TC. ROJAS / GRUSE 9

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó: TE. CUADROS / MANIN



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



****FAC-S-2024-189952-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-189952-CI del 26 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUIA-ESCCA

Señor Teniente

CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO

Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones
Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de concepto

Con toda atención y en referencia a su oficio FAC-S-2024-188181-CI, en el cual se solicita concepto frente a un pago en desarrollo del contrato 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024, respetuosamente me permito atender el requerimiento en los siguientes términos:

En primer lugar, al revisar el contenido del negocio jurídico objeto de análisis, se evidencia que efectivamente se fijaron una condiciones en la forma de pago y que las mismas se deben cumplir, según lo fijado en la etapa pre-contractual y pactado en el mismo contrato, ahora bien, en el contenido de este último se observa que la partes determinaron que es procedente adelantar el giro de los recursos al contratista cuando se reciba a satisfacción los bienes o servicios y se tenga la disponibilidad presupuestal.

“PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL (SIC) COLOMBIANA - CAMAN pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL (SIC) COLOMBIANA - CAMAN. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.”

Así las cosas, amparados en el principio *pacta sunt servanda* que regula la teoría general del contrato y que se traduce como «lo pactado obliga», se emite concepto favorable para



tramitar el pago adelantado al contratista, siempre y cuando se cumpla con los dos elementos (recibir a satisfacción los servicios y tener la disponibilidad de PAC).

Atentamente,



Teniente SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
Jefe Departamento De Contratación (E)

Anexo:

TC. MATEUS / GRUAL; AS14. BELLO / DECOP

Elaboró: TE. LIEVANO / ESCCA Revisó: Aprobó: TE. LIEVANO / ESCCA