



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

SISTEMA DE GESTIÓN
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA

CÓDIGO: PM-RO-600-013
VERSION: 3
Aprobación: 18/OCT/23

ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No.	IND-23-4469				
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, MODERAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBINES, URBANIZACIÓN LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, GRUPO 1: FRENTE 2, ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3, ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMINEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NTT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/23	
INTERVENITOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NTT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/23	
PERÍODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024					

Mediante el presente documento INTERVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENIOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

		CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$	ACUMULADO TOTAL \$	CANTIDAD	VALOR \$
FRONTE 1														
GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIXES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					0.00	\$ 320,054,701	-	-	-	\$ 282,993,874	\$ 162,595,092	\$ 455,548,966	0.00	
1 PRELIMINARES														
					0.00									
1.1	LOCALIZACION-REPLANTO PARQUES-Z-VERDES	M2	485.66	678.04	\$ 914	\$ 619,729	480.68	197.36	678.04	\$ 439,342	\$ 180,387	\$ 619,729	0.00	\$
1.2	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	104.08	0.00	\$ 235	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$
1.3	DESCARTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	485.66	602.68	\$ 4,132	\$ 2,490,274	480.68	122.00	602.68	\$ 1,986,170	\$ 504,104	\$ 2,490,274	0.00	\$
1.4	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	3.38	0.00	\$ 350,987	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$
2 MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.1	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	148.18	207.43	\$ 20,584	\$ 4,269,739	143.82	63.61	207.43	\$ 2,960,391	\$ 1,309,348	\$ 4,269,739	0.00	\$
2.2	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	207.12	280.49	\$ 16,552	\$ 4,642,670	186.97	93.52	280.49	\$ 3,094,727	\$ 1,547,943	\$ 4,642,670	0.00	\$
2.3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	485.66	563.16	\$ 1,001	\$ 563,723	484.50	78.66	563.16	\$ 484,985	\$ 78,739	\$ 563,723	0.00	\$
2.4	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	525.99	556.23	\$ 4,456	\$ 2,478,561	522.03	34.20	556.23	\$ 2,326,166	\$ 152,395	\$ 2,478,561	0.00	\$
2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	139.46	168.95	\$ 25,008	\$ 4,225,102	138.17	30.78	168.95	\$ 3,455,355	\$ 769,746	\$ 4,225,102	0.00	\$
2.6	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	485.56	510.40	\$ 733	\$ 374,123	481.68	28.72	510.40	\$ 353,071	\$ 21,052	\$ 374,123	0.00	\$
2.2	ACERADO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	1,101.72	4,699.54	\$ 1,683	\$ 7,909,326	1,100.76	3,598.78	4,699.54	\$ 1,852,579	\$ 6,056,747	\$ 7,909,326	0.00	\$
3 CONDON PERIMETRAL														
3.1	SOLADO ESPESOR E=0.09M 3000 PSI 210 MPA	M2	23.43	23.39	\$ 25,893	\$ 605,637	23.39	-	23.39	\$ 605,637	\$ 0	\$ 605,637	0.00	\$
3.2	CORDON EN CONCRETO 3100PSI	M3	5.86	4.68	\$ 666,630	\$ 3,119,828	4.70	0.02	4.68	\$ 3,133,161	\$ -13,333	\$ 3,119,828	0.00	\$
3.3	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	663.66	824.20	\$ 6,671	\$ 5,498,238	663.37	160.83	824.20	\$ 4,425,341	\$ 1,072,897	\$ 5,498,238	0.00	\$
4 CIMENTACIÓN														
4.1	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	2.87	2.86	\$ 511,581	\$ 1,463,122	2.03	0.83	2.86	\$ 1,038,509	\$ 424,612	\$ 1,463,122	0.00	\$
4.2	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	297.19	166.14	\$ 6,671	\$ 1,108,320	110.38	55.76	166.14	\$ 736,345	\$ 371,975	\$ 1,108,320	0.00	\$
4.3	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"x550MM	PFO	116.00	84.00	\$ 11,821	\$ 992,964	72.00	12.00	84.00	\$ 851,112	\$ 141,852	\$ 992,964	0.00	\$
5 PISOS Y ANDENES														
5.1	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	900.90	1,034.09	\$ 6,744	\$ 6,973,903	900.83	133.26	1,034.09	\$ 6,075,198	\$ 898,705	\$ 6,973,903	0.00	\$
5.2	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	464.86	497.62	\$ 63,508	\$ 31,602,851	464.86	32.76	497.62	\$ 29,522,329	\$ 2,080,522	\$ 31,602,851	0.00	\$
5.3	PIGMENTO CONCRETO COLOR	M2	111.72	111.72	\$ 70,916	\$ 7,922,736	111.72	-	111.72	\$ 7,922,736	\$ 0	\$ 7,922,736	0.00	\$
5.4	DILATACION PISO	ML	199.28	370.70	\$ 5,906	\$ 2,189,354	190.30	180.40	370.70	\$ 1,123,912	\$ 1,065,442	\$ 2,189,354	0.00	\$
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VUMBOLON JUNTAS 1/2"	ML	199.28	370.70	\$ 3,012	\$ 1,116,548	190.30	180.40	370.70	\$ 573,184	\$ 543,365	\$ 1,116,548	0.00	\$
5.6	SELANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	ML	199.28	370.70	\$ 31,757	\$ 11,772,320	190.30	180.40	370.70	\$ 6,043,357	\$ 5,728,963	\$ 11,772,320	0.00	\$



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

SISTEMA DE GESTIÓN
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA

CÓDIGO: PM-FO-600-013
VERSIÓN: 3
APROBACIÓN: 18/OCT/23

ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No.	IND-23-4469				
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCUENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUELAGUENIA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CAU EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 1: FREENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y EQUIPOS DEPORTIVOS EN LA ZONA DE LA CALLE 127, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FREENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPEZ - DISTRITO ESPECIAL DE CAU - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FREENTE 3, ADECUACIÓN ESPERANZO DEPORTIVO BARRIO COMUENOS II - MUNICIPIO DE CAU - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES VALLE				
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO GRUPO 3				
	NIT - CC	901.772.637-1	CPB No.: 1023 del 25/07/23		
	NIT - CC	901.765.200-6	RPC No.: 1233 del 26/12/23		

Mediante el presente documento INTERVALE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENIENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS										CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$	ACUMULADO TOTAL \$	CANTIDAD	VALOR \$			
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURF EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES NOVIJES EN LAMINA DE ACERO, TORNILLERÍA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIHOLDO, PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1.00	1.00	\$ 4,823,655	\$ 4,823,655	1.00	-	1.00	\$ 4,823,655	\$ 0	\$ 4,823,655	0.00	\$ 0			
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR / CABALLO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 7,642,029	\$ 7,642,029	1.00	-	1.00	\$ 7,642,029	\$ 0	\$ 7,642,029	0.00	\$ 0			
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOR BRAZOS / SURF EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 4,743,743	\$ 4,743,743	1.00	-	1.00	\$ 4,743,743	\$ 0	\$ 4,743,743	0.00	\$ 0			
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALEO / PRESIÓN DE PIES EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 6,890,809	\$ 6,890,809	1.00	-	1.00	\$ 6,890,809	\$ 0	\$ 6,890,809	0.00	\$ 0			
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMÓN VOLANTE EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 4,456,104	\$ 4,456,104	1.00	-	1.00	\$ 4,456,104	\$ 0	\$ 4,456,104	0.00	\$ 0			
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR / HALADOR EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 5,968,806	\$ 5,968,806	1.00	-	1.00	\$ 5,968,806	\$ 0	\$ 5,968,806	0.00	\$ 0			
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOBUS / HELICOPTERO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 5,528,347	\$ 5,528,347	1.00	-	1.00	\$ 5,528,347	\$ 0	\$ 5,528,347	0.00	\$ 0			
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETA DE MANO / PALOMA EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METÁLICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1.00	1.00	\$ 3,805,044	\$ 3,805,044	1.00	-	1.00	\$ 3,805,044	\$ 0	\$ 3,805,044	0.00	\$ 0			
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ECORIBES ESTÁTICA	UND	3.00	3.00	\$ 15,181,809	\$ 45,545,427	-	3.00	3.00	\$ 0	\$ 45,545,427	\$ 45,545,427	\$ 45,545,427	0.00	\$ 0		
7 ÍTEMS COMPLEMENTARIOS																	
7.1	CANCHA EN ACERO INOX. EMPOTRAR 75LTS PARA PARQUES	UND	3.00	3.00	\$ 1,525,818	\$ 4,577,454	3.00	-	3.00	\$ 4,577,454	\$ 0	\$ 4,577,454	0.00	\$ 0			
7.2	SEÑALÉTICA	UND	3.00	3.00	\$ 1,575,977	\$ 4,727,931	3.00	-	3.00	\$ 4,727,931	\$ 0	\$ 4,727,931	0.00	\$ 0			
7.3	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	UND	4.00	4.00	\$ 1,684,789	\$ 6,739,156	4.00	-	4.00	\$ 6,739,156	\$ 0	\$ 6,739,156	0.00	\$ 0			
7.4	ANCLAJE BASTÓN VARILLA DE 1/2"x400MM	PTO	32.00	32.00	\$ 11,036	\$ 353,152	32.00	-	32.00	\$ 353,152	\$ 0	\$ 353,152	0.00	\$ 0			
8 SISTEMA DE ILUMINACIÓN																	
8.1	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	28.80	28.80	\$ 17,715	\$ 510,192	-	28.80	28.80	\$ 0	\$ 510,192	\$ 510,192	\$ 510,192	0.00	\$ 0		
8.2	CABLE ELÉCTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	6.00	6.00	\$ 276,387	\$ 1,658,322	-	6.00	6.00	\$ 0	\$ 1,658,322	\$ 1,658,322	\$ 1,658,322	0.00	\$ 0		

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA												Código: PM-FO-600-013	
SISTEMA DE GESTIÓN												Versión: 3	
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA												Aprobación: 18/OCT/23	
Acta No.	03	Fecha del Acta		14/06/2024		Plazo del Contrato:		30 de Junio de 2024					
Contrato No.	IND-23-4469												
Objeto:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA"												
Contratista	CONSORCIO PARQUES VALLE											CDP No.: 1023 del 25/07/23	
Interventor:	CONSORCIO GRUPO 3											RPC No.: 1223 del 26/12/23	
PERÍODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024													
Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENITOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES		SALDOS		
			CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 1	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$	ACUMULADO TOTAL \$	CANTIDAD
B.3	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	6.00	6.00	\$ 93,953	\$ 563,718	-	6.00 /	6.00	\$ 0	\$ 563,718	0.00	\$ 0
B.4	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) 3/4"	ML	168.00	168.00	\$ 26,036	\$ 4,374,048	-	168.00 /	168.00	\$ 0	\$ 4,374,048	0.00	\$ 0
B.5	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	6.00	7.00	\$ 43,297	\$ 303,079	-	7.00 /	7.00	\$ 0	\$ 303,079	0.00	\$ 0
B.6	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	UND	6.00	6.00	\$ 751,169	\$ 4,507,014	-	6.00 /	6.00	\$ 0	\$ 4,507,014	0.00	\$ 0
B.7	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	6.00	7.00	\$ 52,913	\$ 370,391	-	7.00 /	7.00	\$ 0	\$ 370,391	0.00	\$ 0
B.8	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	6.00	7.00	\$ 62,821	\$ 439,747	-	7.00 /	7.00	\$ 0	\$ 439,747	0.00	\$ 0
B.9	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	6.00	6.00	\$ 71,414	\$ 428,484	-	6.00 /	6.00	\$ 0	\$ 428,484	0.00	\$ 0
B.10	LUMINARIA 32 LED 72 W	UND	6.00	0.00	\$ 1,554,061	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
B.11	FOTOCEDA CON BASE	UND	6.00	6.00	\$ 31,184	\$ 187,104	-	6.00 /	6.00	\$ 0	\$ 187,104	0.00	\$ 0
B.12	CONECTOR PERFORACION AMFRAU K23-95 TRAFIO	UND	3.00	1.00	\$ 16,509	\$ 16,509	-	1.00 /	1.00	\$ 0	\$ 16,509	0.00	\$ 0
9	SISTEMA DRENAJE PLUVIAL				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
9.1	PRELIMINARES				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
9.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	81.66	20.00	\$ 1,832	\$ 36,640	18.00	2.00 /	20.00	\$ 32,976	\$ 3,664	0.00	\$ 0
9.1.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	31.70	20.00	\$ 8,779	\$ 175,580	18.00	2.00 /	20.00	\$ 158,022	\$ 17,558	0.00	\$ 0
9.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
9.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	50.68	16.03	\$ 17,715	\$ 283,971	12.44	3.59 /	16.03	\$ 220,375	\$ 63,597	0.00	\$ 0
9.2.2	RETIRO SOBRESANTES MAQUINA <=10CM.	M3	50.68	21.64	\$ 16,552	\$ 358,185	16.17	5.47 /	21.64	\$ 267,646	\$ 90,539	0.00	\$ 0
9.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	2.68	1.93	\$ 63,328	\$ 122,223	1.33	0.60 /	1.93	\$ 84,226	\$ 37,997	0.00	\$ 0
9.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	2.68	1.18	\$ 85,274	\$ 100,623	0.79	0.39 /	1.18	\$ 67,366	\$ 33,257	0.00	\$ 0
9.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	21.46	11.25	\$ 26,431	\$ 297,349	8.10	3.15 /	11.25	\$ 214,091	\$ 83,258	0.00	\$ 0
9.2.6	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	211.88	719.04	\$ 1,683	\$ 1,210,144	159.29	559.75 /	719.04	\$ 268,085	\$ 942,059	0.00	\$ 0
9.3	DRENAJE PLUVIAL				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
9.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	50.00	39.52	\$ 25,893	\$ 1,023,291	39.52	-	39.52	\$ 1,023,291	\$ 0	0.00	\$ 0
9.3.2	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	100.00	98.80	\$ 86,023	\$ 8,499,072	98.80	-	98.80	\$ 8,499,072	\$ 0	0.00	\$ 0
9.3.3	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP=8CM	UND	168.00	166.00	\$ 106,242	\$ 17,636,172	-	166.00 /	166.00	\$ 0	\$ 17,636,172	0.00	\$ 0
9.3.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4,850.16	1,752.08	\$ 6,671	\$ 11,688,126	1,749.28	2.80 /	1,752.08	\$ 11,669,445	\$ 18,679	0.00	\$ 0
9.3.5	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1.00	1.00	\$ 107,969	\$ 107,969	1.00	-	1.00	\$ 107,969	\$ 0	0.00	\$ 0
9.3.6	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	1.00	0.00	\$ 439,499	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
9.3.7	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	44.70	20.00	\$ 66,138	\$ 1,322,760	18.00	2.00 /	20.00	\$ 1,190,484	\$ 132,276	0.00	\$ 0

CODIGO:	PM-FO-600-013
VERSION:	3

APROBACIÓN:	18/OCT/23
-------------	-----------

	SALDOS
--	--------

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA																																	
SISTEMA DE GESTIÓN																																	
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA																																	
ACTA No.		03		FECHA DEL ACTA		14/06/2024		PLAZO DEL CONTRATO:		30 DE JUNIO DE 2024																							
CONTRATO No.		IND-23-4469																															
OBJETO:		"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEDORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECORIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA																															
CONTRATISTA		CONSORCIO PARQUES VALLE																															
INTERVENIOR:		CONSORCIO GRUPO 3																															
PERÍODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024																																	
Mediante el presente documento INDEVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:																																	
ITEM		FRENTE		DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD		CANTIDAD INICIAL CONTRATADA		CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1		VALOR UNITARIO \$		VALOR TOTAL \$		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO TOTAL		VALORES		ACUMULADO ANTERIOR \$		PRESENTES MES \$		ACUMULADO TOTAL \$		CANTIDAD		VALOR \$	
2.1		2		ACARREO PÉTREOS-VARIOS HASTA 100M		M3		56,46		56,46		\$ 6.661		\$ 376.064		-		56,46		56,46		\$ 376.064		\$ 0		\$ 376.064		0,00		\$ 0			
3		2		CERRAMIENTO																													
3.1		2		TUBO GALV 2.5 X3 MTS		UND		1.069,00		1.069,00		\$ 244.092		\$ 260.934.348		-		614,53		614,53		\$ 150.001.857		\$ 0		\$ 150.001.857		454,47		\$ 110.932.491			
3.2		2		APOYO TUBO GALV 4" PARA NAVE PUERTA		UND		6,00		6,00		\$ 342.332		\$ 2.053.392		-		6,00		6,00		\$ 2.053.392		\$ 0		\$ 2.053.392		0,00		\$ 0			
3.3		2		NAVE PUERTA EN TUBO GALV 2.5		M2		5,00		5,00		\$ 609.466		\$ 3.047.330		-		5,00		5,00		\$ 3.047.330		\$ 0		\$ 3.047.330		0,00		\$ 0			
4		2		ASEO Y LIMPIEZA																													
4.1		2		LIMPIEZA GENERAL		M2		231,36		231,36		\$ 1.745		\$ 403.723		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		231,36		\$ 403.723			
5		2		ICGCV (Constatación de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCV) Anexo 1.		%		1,00		1,00		\$ 51.192.292		\$ 51.192.292		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		1,00		\$ 51.192.292			
FRENTE 3		3		ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				0,00		0,00		\$ 1.437.817.138		\$ 1.437.817.138		-		-		-		\$ 804.189.030		\$ 161.003.083		\$ 965.192.113		0,00		\$ 0			
1		3		PRELIMINARES																													
1.1		3		CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL. RAICES)H>3.0		UND		3,00		3,00		\$ 104.569		\$ 313.707		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		3,00		\$ 313.707			
1.2		3		PODA DE ARBOLES		UND		1,00		1,00		\$ 587.001		\$ 587.001		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		1,00		\$ 587.001			
1.3		3		DEMOL-ANDEN-SARDINEL		M2		112,27		154,52		\$ 6.325		\$ 977.339		112,26		-		112,26		\$ 710.045		\$ 0		\$ 710.045		42,26		\$ 267.295			
1.4		3		DEMOL-MURO LAD. SOGA		ML		42,81		4,90		\$ 2.983		\$ 14.617		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		4,90		\$ 14.617			
1.5		3		CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM		ML		147,83		12,80		\$ 5.253		\$ 67.238		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		12,80		\$ 67.238			
1.6		3		DESMONTE JUEGO		UND		5,00		16,00		\$ 126.441		\$ 2.023.056		5,00		-		5,00		\$ 632.205		\$ 0		\$ 632.205		11,00		\$ 1.390.851			
2		3		MOVIMIENTOS DE TIERRA																													
2.1		3		EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO		M3		21,75		43,50		\$ 20.584		\$ 895.404		21,75		-		21,75		\$ 447.702		\$ 0		\$ 447.702		21,75		\$ 447.702			
2.2		3		EXCAVACIÓN A MANO CAISSONS		M3		40,67		40,67		\$ 86.769		\$ 3.528.895		40,67		-		40,67		\$ 3.528.895		\$ 0		\$ 3.528.895		0,00		\$ 0			
2.3		3		CONSTRUCCIÓN ANILLO		ML		28,00		56,00		\$ 484.163		\$ 27.113.128		28,00		-		28,00		\$ 13.556.564		\$ 0		\$ 13.556.564		28,00		\$ 13.556.564			
2.4		3		EXCAVACIÓN CAISSON PILOTEADORA		M3		21,99		40,67		\$ 382.806		\$ 15.568.720		21,99		-		21,99		\$ 8.417.904		\$ 0		\$ 8.417.904		18,68		\$ 7.150.816			
2.5		3		RETRO SOBRIANTES MAQUINA <=10KM.		M3		107,06		166,53		\$ 16.552		\$ 2.789.509		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		168,53		\$ 2.789.509			
2.6		3		RELLENO COMP.MAT. SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)		M3		11,10		43,22		\$ 23.858		\$ 1.031.143		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		43,22		\$ 1.031.143			
2.7		3		ACARREO MATERIAL PETREO VOL COMPACT		M3K		55,50		402,94		\$ 1.683		\$ 678.148		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		402,94		\$ 678.148			
3		3		CEMENTACIÓN																													
3.1		3		LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.		M2		836,00		926,62		\$ 3.900		\$ 3.613.818		-		-		-		\$ 0		\$ 0		\$ 0		926,62		\$ 3.613.818			
3.2		3		ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa		KLS		6.950,22		6.998,60		\$ 6.671		\$ 46.687.661		6.950,22		-		6.950,22		\$ 46.364.918		\$ 0		\$ 46.364.918		48,38		\$ 322.743			
3.3		3		CAISSONS CONCRETO REFORZADO H=5-10M		M3		43,98		43,98		\$ 565.272		\$ 24.860.663		43,98		-		43,98		\$ 24.860.663		\$ 0		\$ 24.860.663		0,00		\$ 0			



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA

CÓDIGO: PH-FO-600-013
VERSIÓN: 3
APROBACIÓN: 18/OCT/23

ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No.	IND-23-4469				

OBJETO:	CONTRATA POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CAU EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES GRUPO I: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOSILES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO II: FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CAU - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO I: FRENTE 3: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMIENOS II - MUNICIPIO DE CAU - VALLE DEL CAUCA				
---------	---	--	--	--	--

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/23
INTERVENIOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/23

PERIODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024

Mediante el presente documento INDENALTE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENIOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS										CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD SEGUN ACTA DE BALANCE Nº. 1	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$	ACUMULADO TOTAL \$	CANTIDAD	VALOR \$			
3.4	SOLADO ESPESOR E=0.024 3000 PSI 21.0 MPA	M2	28.80	28.80	\$ 25.893	\$ 745,718	28.80	-	28.80	\$ 745,718	\$ 0	\$ 745,718	0.00	\$ 0			
3.5	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1,928.98	1,922.93	\$ 6,671	\$ 12,827,866	1,922.93	-	1,922.93	\$ 12,827,866	\$ 0	\$ 12,827,866	0.00	\$ 0			
3.6	VIGA CEMENTO ENLACE 4000 PSI 28.0Mpa	M3	12.00	14.40	\$ 780,994	\$ 11,246,314	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14.40	\$ 11,246,314			
3.7	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	578.71	580.94	\$ 6,671	\$ 3,875,451	578.71	-	578.71	\$ 3,860,574	\$ 0	\$ 3,860,574	2.23	\$ 14,876			
3.8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	15.75	15.75	\$ 460,124	\$ 7,246,953	15.75	-	15.75	\$ 7,246,953	\$ 0	\$ 7,246,953	0.00	\$ 0			
3.9	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1,554.44	2,760.77	\$ 6,671	\$ 18,417,097	1,554.44	-	1,554.44	\$ 10,369,669	\$ 0	\$ 10,369,669	1206.33	\$ 8,047,414			
3.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	4.80	4.80	\$ 511,581	\$ 2,455,589	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	4.80	\$ 2,455,589			
3.11	SINAGROUT PARA ANCLAJES	KG	653.72	778.06	\$ 8,201	\$ 6,380,870	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	778.06	\$ 6,380,870			
4 CUBIERTA																	
4.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	31,955.67	32,004.67	\$ 17,982	\$ 575,508,018	25,416.49	6,583.51	32,000.00	\$ 457,029,323	\$ 118,394,620	\$ 575,423,943	4.68	\$ 84,075			
4.2	TEJA TERMOCUSTICA UPVC	M2	656.52	700.00	\$ 81,492	\$ 57,044,400	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	700.00	\$ 57,044,400			
5 ANDEMOS																	
5.1	ANDEEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	87.50	118.86	\$ 63,037	\$ 7,492,578	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	118.86	\$ 7,492,578			
5.2	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	2,364.11	158.48	\$ 6,744	\$ 1,068,789	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	158.48	\$ 1,068,789			
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VUMBOLON JUNTAS 1/2"	ML	132.63	228.35	\$ 3,012	\$ 687,790	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	228.35	\$ 687,790			
5.4	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	ML	132.63	132.63	\$ 31,757	\$ 4,211,931	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	132.63	\$ 4,211,931			
6 ÍTEMES COMPLEMENTARIOS																	
6.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1.63	1.63	\$ 17,715	\$ 28,875	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.63	\$ 28,875			
6.2	RETRO SOBREPANTES MÁQUINA <=10CM.	M3	1.63	2.20	\$ 16,552	\$ 36,414	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	2.20	\$ 36,414			
6.3	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	1.63	1.63	\$ 511,581	\$ 833,877	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.63	\$ 833,877			
6.4	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	87.14	100.57	\$ 6,671	\$ 670,902	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.57	\$ 670,902			
6.5	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	UND	8.00	8.00	\$ 1,684,789	\$ 13,478,312	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	8.00	\$ 13,478,312			
6.6	PORTERIA MULT. FOLIA MICROF. BALCON.TIPO 1	JGO	1.00	1.00	\$ 4,164,669	\$ 4,164,669	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 4,164,669			
6.7	SOPORTE PARA VOLIBOL. TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1.00	1.00	\$ 1,129,896	\$ 1,129,896	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 1,129,896			
6.8	PROTECCION COLUMNAS EN ESPUMA Y RECUBRIMIENTO SINTETICO (ESPUMA ROSADA 100PS CON FORRO LONA VINILO COLOR AZUL)	UND	28.00	28.00	\$ 213,780	\$ 6,199,620	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	28.00	\$ 6,199,620			
6.9	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"x400MM	FTO	64.00	64.00	\$ 11,036	\$ 706,304	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	64.00	\$ 706,304			
7 REPOSICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE																	
7.1	LOCALIZACION-REFUERTO CERRAMIENTO-VARIO	ML	42.86	42.86	\$ 1,968	\$ 84,348	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	42.86	\$ 84,348			
7.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	15.90	0.00	\$ 17,715	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA												CÓDIGO: PM-FO-600-013	
SISTEMA DE GESTION												VERSIÓN: 3	
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA												APROBACIÓN: 18/OCT/23	
ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024								
CONTRATO No.	IND-23-4469												
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES": GRUPO 1: GYMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOTIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2, ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3, ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA												
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE												
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3												
PERÍODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024													
Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENIENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CONTRATO, CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES		SALDOS	
				CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$		ACUMULADO TOTAL \$
2.3	RETIRO SOBRESANTES MAQUINA <=10KM.	M3	15.90	0.00	\$ 16,552	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	10.95	0.00	\$ 25,008	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.5	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPa	M3	2.25	0.00	\$ 780,994	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPa	M3	1.35	0.00	\$ 435,427	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.7	COLUMNA AMARRE MURO	ML	9.00	1.50	\$ 39,328	\$ 58,992	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.50	\$ 58,992
2.8	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	40.86	40.86	\$ 24,962	\$ 1,019,947	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	40.86	\$ 1,019,947
2.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	418.51	23.81	\$ 6,671	\$ 158,837	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	23.81	\$ 158,837
2.10	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	14.98	2.00	\$ 53,815	\$ 107,630	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	2.00	\$ 107,630
2.11	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	82.63	12.50	\$ 25,479	\$ 318,488	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	12.50	\$ 318,488
2.12	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	52.20	0.00	\$ 28,128	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.13	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1.1/2"	ML	40.86	0.00	\$ 14,432	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.14	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1.1/2"	ML	51.00	0.00	\$ 14,432	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.15	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	129.18	129.18	\$ 2,649	\$ 342,198	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	129.18	\$ 342,198
2.16	ANGULO HIERRO 1 1/2"x3/16"	ML	40.86	40.86	\$ 57,565	\$ 2,352,106	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	40.86	\$ 2,352,106
2.17	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	2.00	0.00	\$ 790,343	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.18	TAPON GALV./MACHO 2"	UND	18.00	0.00	\$ 5,523	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.19	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	45.06	0.00	\$ 4,611	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.20	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	2.00	0.00	\$ 17,884	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
2.21	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	61.13	0.00	\$ 1,683	\$ 0	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
8	DRENAJE PLUVIAL												
8.1	PRELIMINARES												
8.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	97.53	129.40	\$ 1,832	\$ 237,061	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	129.40	\$ 237,061
8.1.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	6.00	93.40	\$ 8,779	\$ 819,959	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	93.40	\$ 819,959
8.2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS												
8.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	19.92	38.15	\$ 17,715	\$ 675,827	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	38.15	\$ 675,827
8.2.2	RETIRO SOBRESANTES MAQUINA <=10KM.	M3	25.33	44.39	\$ 16,552	\$ 734,743	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	44.39	\$ 734,743
8.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	1.63	6.51	\$ 63,328	\$ 412,265	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	6.51	\$ 412,265
8.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	1.63	6.61	\$ 85,274	\$ 563,661	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	6.61	\$ 563,661
8.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	6.38	19.53	\$ 26,431	\$ 516,197	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	19.53	\$ 516,197



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN
ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA

CÓDIGO: PM-FO-600-013
VERSIÓN: 3
APROBACIÓN: 18/OCT/23

ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No.	IND-23-4469				
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS, MEJORAMIENTO A ESCANEROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CAU EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS: GRUPO I: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECORRIERES, URBANIZACIÓN LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, GRUPO I: FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CAU - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO I: FRENTE 3: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CAU - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE				
INTERVENIOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/23	
		NIT - CC	901.769.200-6	RFC No.: 1223 del 26/12/23	
PERIODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024					

Mediante el presente documento INDEVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENIOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista, en las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS										CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE Nº. 1	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$	ACUMULADO TOTAL \$	CANTIDAD	VALOR \$			
B.2.6	DEMOL. ANDEB E=0.10	M2	25.95	25.95	\$ 3,669	\$ 95,211	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	25.95	\$ 95,211			
B.2.7	ANDEB CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	25.95	25.95	\$ 63,037	\$ 1,635,810	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	25.95	\$ 1,635,810			
B.2.8	DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	6.00	0.00	\$ 9,447	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.2.9	PAVIMENTO CONCR. MR=36 E=0.15, INC. JUNTA	M3	6.00	0.00	\$ 453,879	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.2.10	ROTURA PAVIMENTO	M2	6.00	0.00	\$ 9,329	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.2.11	ACARREO MATERIAL, PETREO, VOL. COMPACT	M3K	48.18	48.18	\$ 1,683	\$ 81,086	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	48.18	\$ 81,086			
B.2.12	MALLA ELECTRODOLADA	K15	50.29	50.29	\$ 6,744	\$ 339,163	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	50.29	\$ 339,163			
B.3	DRENAJE PLUVIAL				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	28.05	0.00	\$ 25,893	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.2	CANAL CONCRETO PISO 50X25X08 CM DOBLE	ML	56.10	0.00	\$ 86,023	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.3	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP. 8CM	UND	94.00	94.00	\$ 113,796	\$ 10,696,824	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	94.00	\$ 10,696,824			
B.3.4	ACERO REFUERZO FLEADO 60000 PSI 420Mpa	K15	1,406.64	0.00	\$ 6,671	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.5	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	21.83	21.83	\$ 66,138	\$ 1,443,793	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	21.83	\$ 1,443,793			
B.3.6	EMPALME TUB CONCR. 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1.00	0.00	\$ 107,969	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.7	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO]	UND	1.00	0.00	\$ 165,828	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.8	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1.00	1.00	\$ 307,856	\$ 307,856	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 307,856			
B.3.9	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	102.56	0.00	\$ 23,583	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
B.3.14	USA CAMARA DE INSPECCION TAPA	UND	2.00	2.00	\$ 616,171	\$ 1,232,342	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	2.00	\$ 1,232,342			
B.3.15	DEMOL. VIGA CANAL	ML	90.14	0.00	\$ 18,335	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
9	SISTEMA DE ILUMINACIÓN				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
9.1	RETROS Y / O REUBICACION				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
9.1.1	DESCONEXION DE CABA PARA ACOMETIDA	UND	2.00	2.00	\$ 21,239	\$ 42,478	2.00	-	2.00	\$ 42,478	\$ 0	\$ 42,478	0.00	\$ 0			
9.1.2	RETRO DE CABLE # 8 A # 2	ML	50.00	49.99	\$ 814	\$ 40,689	50.00	-	50.00	\$ 40,700	\$ 0	\$ 40,700	-0.01	\$ -1			
9.1.3	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	9.00	9.00	\$ 38,857	\$ 349,713	9.00	-	9.00	\$ 349,713	\$ 0	\$ 349,713	0.00	\$ 0			
9.1.4	RETRO SALIDA ELECTRICA	UND	9.00	9.00	\$ 13,283	\$ 119,547	9.00	-	9.00	\$ 119,547	\$ 0	\$ 119,547	0.00	\$ 0			
9.1.5	DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	2.00	2.00	\$ 89,006	\$ 178,012	1.00	-	1.00	\$ 89,006	\$ 0	\$ 89,006	1.00	\$ 89,006			
9.1.6	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	UND	2.00	2.00	\$ 32,510	\$ 65,020	2.00	-	2.00	\$ 65,020	\$ 0	\$ 65,020	0.00	\$ 0			
9.2	SISTEMA ELECTRICO ALUMBRADO				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0			
9.2.1	ACOME. 2P/2# 10+1#10, 3/4"	ML	40.00	40.00	\$ 26,036	\$ 1,041,440	-	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	40.00	\$ 1,041,440			

		INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA											
		SISTEMA DE GESTION											
		ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA											
ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024						CÓDIGO: PM-FO-600-013		
CONTRATO No.	IND-23-4469										VERSIÓN: 3		
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES": GRUPO 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA										APROBACIÓN: 18/OCT/23		
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE			NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/23							
INTERVENITOR:	CONSORCIO GRUPO 3			NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/23							
PERÍODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024													
Mediante el presente documento INDEVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENITOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL CONTRATADA	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES		SALDOS
					VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR \$	PRESENTE MES \$	ACUMULADO TOTAL \$	
9.2.2	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACIÓN 220 V	UND	1.00	1.00	\$ 2,067,987	\$ 2,067,987	-	-	-	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 2,067,987
9.2.3	SAL LAMP EMT	UND	6.00	6.00	\$ 99,245	\$ 595,470	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 595,470
9.2.4	REFLECTOR LED 150W 22263 LUMENS	UND	6.00	6.00	\$ 1,946,991	\$ 11,681,946	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 11,681,946
9.2.5	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1.00	1.00	\$ 1,171,782	\$ 1,171,782	-	-	-	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 1,171,782
9.2.6	CAPACETE GALV 2	UND	1.00	1.00	\$ 12,283	\$ 12,283	-	-	-	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 12,283
9.2.7	CURVA PVC 2	ML	1.00	1.00	\$ 20,252	\$ 20,252	-	-	-	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 20,252
9.2.8	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2.00	2.00	\$ 93,656	\$ 187,312	-	-	-	\$ 0	\$ 0	2.00	\$ 187,312
9.3	APANTALLAMIENTO				\$ 0	\$ 0	-	-	-	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0
9.3.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12.00	12.00	\$ 88,790	\$ 1,065,480	-	-	-	\$ 0	\$ 0	12.00	\$ 1,065,480
9.3.2	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6.00	6.00	\$ 62,647	\$ 375,882	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 375,882
9.3.3	CAJA RAWELT 3/4"	UND	6.00	6.00	\$ 10,094	\$ 60,564	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 60,564
9.3.4	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	12.00	12.00	\$ 35,610	\$ 427,320	-	-	-	\$ 0	\$ 0	12.00	\$ 427,320
9.3.5	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12.00	12.00	\$ 46,127	\$ 553,524	-	-	-	\$ 0	\$ 0	12.00	\$ 553,524
9.3.6	CONECTOR VARIABLE DE ALUMINIO	UND	18.00	18.00	\$ 13,499	\$ 242,982	-	-	-	\$ 0	\$ 0	18.00	\$ 242,982
9.3.7	UNIÓN EN ALUMINIO PARA ALAMBON 8MM	UND	12.00	12.00	\$ 6,386	\$ 76,632	-	-	-	\$ 0	\$ 0	12.00	\$ 76,632
9.3.8	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	12.00	12.00	\$ 48,177	\$ 578,124	-	-	-	\$ 0	\$ 0	12.00	\$ 578,124
9.3.9	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	30.00	30.00	\$ 45,646	\$ 1,369,380	-	-	-	\$ 0	\$ 0	30.00	\$ 1,369,380
9.3.10	CURVA PVC 1	ML	6.00	6.00	\$ 5,396	\$ 32,376	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 32,376
9.3.11	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40.00	40.00	\$ 31,323	\$ 1,252,920	-	-	-	\$ 0	\$ 0	40.00	\$ 1,252,920
9.3.12	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1.00	1.00	\$ 233,176	\$ 233,176	-	-	-	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 233,176
9.3.13	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1.00	1.00	\$ 233,176	\$ 233,176	-	-	-	\$ 0	\$ 0	1.00	\$ 233,176
9.3.14	SOLDADURA TERNOWELD X115 GRM	UND	16.00	16.00	\$ 25,640	\$ 410,240	-	-	-	\$ 0	\$ 0	16.00	\$ 410,240
9.3.15	ALAMBON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	207.00	207.00	\$ 3,149	\$ 651,843	-	-	-	\$ 0	\$ 0	207.00	\$ 651,843
9.3.16	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6.00	6.00	\$ 188,545	\$ 1,131,270	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 1,131,270
9.3.17	CAJA ELECTRICA 0.3 X 0.3 X 0.5 MT + TAPA	UND	6.00	6.00	\$ 190,275	\$ 1,141,650	-	-	-	\$ 0	\$ 0	6.00	\$ 1,141,650
10	ASEO GENERAL												
10.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	836.00	955.94	\$ 1,745	\$ 1,668,115	-	-	-	\$ 0	\$ 0	955.94	\$ 1,668,115
ÍTEM NO PREVISTOS													
IMP.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC AGUAS LLUVIAS PARA CUBIERTA METÁLICA	ML	0.00	70.00	\$ 67,973	\$ 4,758,110	-	-	-	\$ 0	\$ 0	70.00	\$ 4,758,110

ACTA No.	03	FECHA DEL ACTA	14/06/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2024
CONTRATO No.	IND-23-4469	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNIDADES: MEJORAMIENTO A ESPERANZAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBATES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3, ADECUACIÓN ESPERANZA DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA			
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/23	
INTERVENIOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RFC No.: 1223 del 26/12/23	
PERIODO A PAGAR: DEL 01 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2024					

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA Y EL INTERVENIOR, dejan constancia de las actividades efectuadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES		VALORES		SALDOS	
			CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALOR \$

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS: \$ 1.848.796.165										
COSTOS INDIRECTOS:										
ADMINISTRACIÓN: 29,0% \$ 536.440.888										
IMPREVISTOS: 1,0% \$ 18.497.962										
UTILIDAD: 6,0% \$ 110.987.770										
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 36,0% \$ 665.926.630										
VALOR TOTAL \$ 2.515.722.785										

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA \$ 635,544,244

BALANCE PRESUPUESTAL										
V/R INICIAL CONTRATO:			\$ 2.515.722.785				V/R ANTICIPO:			
V/R ADICIONES:			\$ 2.515.722.785				% RETEGARANTIA:			
V/R ACTUAL CONTRATO:										
NO.	DESCRIPCIÓN ACTAS PARCIALES	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIÓN GARANTIA	ACUMULADO AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR ACUMULADO ACTAS		
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	31/01/2024	\$ 647.738.212	\$ 0	\$ 0		-	\$ 647.738.212		
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	29/02/2024	\$ 449.444.691	\$ 0	\$ 0		-	\$ 1.097.182.903		
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 3	14/06/2024	\$ 635.544.244	\$ 0	\$ 0		-	\$ 1.732.727.147		
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No 4									
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No 5									
TOTALES			\$ 1.732.727.147	\$ 0	\$ 0		-	\$ 1.732.727.147		

El intervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e intervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la interventoría.

La presente acta no exime al contratista de reparar, y/o emendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:




Firma: Juan Carlos Narango
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENIOR:



Firma: Juan Carlos Narango
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VB. SUPERVISOR



Firma: Juan Carlos Narango
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO
SUPERVISOR INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

NIT: 901772637-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 3 OESTE 56 350, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3113007167

Email. wmarin60@yahoo.es

Autorización factura electrónica de venta No. 18764062182409 válida desde 2023-12-19 hasta 2024-12-19 rango desde FECV1 hasta FECV100.

Ciliente: INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT : 805012896
Dirección: CR 36 5B 65, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001
Teléfono: 6025569242
Email: contabilidad@intervalle.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 11/11/2024
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECV5
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:29:19-05:00
FECHA FIRMADO: 11/09/2024 10:29:22

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	2024	11	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CO	COSTOS DIRECTOS CONTRATO NO ID-23-4469 ACTA 3OBJETO: Contratar por el sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes: GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 2.Adecuación Cerramiento - Barri	WSD	1,00	\$467.311.944,00				0,00	\$467.311.944,00
2	ADMON	ADMINISTRACION	WSD	1,00	\$135.520.464,00				0,00	\$135.520.464,00
3	IMPRVTOS	IMPREVISTOS	WSD	1,00	\$4.673.119,00				0,00	\$4.673.119,00
4	UT	UTILIDAD	WSD	1,00	\$28.038.717,00				0,00	\$28.038.717,00

Notas:
CONTRATO NO. ID-23-4469 ACTA NO.3


Subtotal:	\$635.544.244,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$635.544.244,00

seiscientos treinta y cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos)
11777823c04b5660d5ed961c71061a96f859c5c714517518344c1f6c52910cd9f99d46204e92e53b786207df4eb1cac

Firma Digital: b81Pd/4W8ECsYduosOpRqYASZ+sy3ehwzXYRhN4mCw29r3HwKWsFjTnGT7CGb+O
UjBDYwk7v6XyI5OUJk+nUEX3KSmwzKpXzsWxsOmlioCVRnWP
IEb3znkzP+AYTT Yy0OTGBK6XW9co16WitC4udqgwljvScEgKU5PKhvBsyxrk9QOlyA81I2vJzhd 7EudYevz8eJ5IBKallMHEqZEUZV6+4WuJAFL
IhvmgRJRJGF18P6KEIePrZyP0Q6+D vgiMUPXPNOLKXYO6LYTyNJN+11fwE4u0Q19Z8Yun0SJlZXOpto3BHpe8x7VRcU r4svRnh7BIL4wyaxizWI
fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





COMPROBANTE EGRESO No: 32

CON AFECTACIÓN

FECHA: 25/09/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO PARQUES VALLE

CEDULA O NIT: 901772637

DESCRIPCION: SGR, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE
CARTAGO, BUENAVENTURA Y CALI. CONTRATO NRO. 4469 ACTA 3 FECV5

GRUPO 1: FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES. URBANIZACION LA CABAÑA. CARTAGO - VALLE.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
204	1108920	162,555,092.00	23,895,598.00	3,251,102.00	0.00	135,408,392.00
TOTAL		162,555,092.00	23,895,598.00	3,251,102.00	0.00	135,408,392.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
235359	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901772637 CONSORCIO PARQUES VALLE	135,408,392.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244023002	SGR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%	8,127,755.00
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	4,063,877.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	3,251,102.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	3,251,102.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	1,625,551.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	1,625,551.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	812,775.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	812,775.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	325,110.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	3,251,102.00

TESORERÍA



COMPROBANTE EGRESO No: 33

CON AFECTACIÓN

FECHA: 25/09/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO PARQUES VALLE

CEDULA O NIT: 901772637

DESCRIPCION: SGR, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE
CARTAGO, BUENAVENTURA Y CALI. CONTRATO NRO. 4469 ACTA 3 FECV5

GRUPO 1: FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES. URBANIZACION LA CABAÑA. CARTAGO - VALLE.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
205	1108908	161,003,083.00	23,667,453.00	3,751,372.00	0.00	133,584,258.00
TOTAL		161,003,083.00	23,667,453.00	3,751,372.00	0.00	133,584,258.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
235360	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901772637 CONSORCIO PARQUES VALLE	133,584,258.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244023002	SGR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%	8,050,154.00
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	4,025,077.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	3,220,062.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	3,220,062.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	1,610,031.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	1,610,031.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	805,015.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	805,015.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	322,006.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	3,220,062.00
243627007	SGR ICA 3,3 X 1000	531,310.00

TESORERÍA



COMPROBANTE EGRESO No: 34

CON AFECTACIÓN

FECHA: 25/09/2024

A FAVOR DE: CONSORCIO PARQUES VALLE

CEDULA O NIT: 901772637

DESCRIPCION: SGR-RP-1223-2024 PAGO FACT FECV5 ACTA 3 POR VALOR TOTAL 635.544.244 PERO EN ESTE FRENTE DE OBRA 311.986.069 CONTRATO No. IND-23-4469, CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO. EL DISTRITO DE

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
206	1108896	311,986,069.00	45,861,951.00	7,269,275.00	0.00	258,854,843.00
TOTAL		311,986,069.00	45,861,951.00	7,269,275.00	0.00	258,854,843.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
235361	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901772637 CONSORCIO PARQUES VALLE	258,854,843.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244023002	SGR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%	15,599,303.00
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	7,799,652.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	6,239,721.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	6,239,721.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	3,119,861.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	3,119,861.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	1,559,930.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	1,559,930.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	623,972.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	6,239,721.00
243627007	SGR ICA 3,3 X 1000	1,029,554.00

TESORERÍA



CERTIFICACIÓN

Yo, WILSON DE JESUS MARIN GONZALES, identificado con Cédula de ciudadanía No. 15.913.946, en mi condición de Representante Legal del Consorcio Parques Valle NIT. No.901772637-1, certifico que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de salarios y de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firmo en la ciudad de Cali el día veintinueve (29) día del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

WILSON DE JESUS MARIN GONZALES

CC. 15.913.946

Gerente

Dirección de Notificación: Calle 3 oeste 56 – 350 casa 45

Ciudad de Notificación: Santiago de Cali

Teléfono Contacto: 3113007167

Email Contacto: wmarin60@yahoo.es consorcioparquesvalle@gmail.com