



IPSE-DO-F02

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024					
IPSE-20241560003756					
REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.
LUGAR: Reunión virtual desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).					
ASISTENTES					
VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)			IPSE (CONTRATANTE)		
Ing. José Ernesto Buitrago Gasca <i>Coordinador del Contrato IPSE No. 187-2024. Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.</i>			Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez <i>Supervisor del Contrato IPSE No. 187-2024. Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i>		
Martha Lucia Rodríguez Rodríguez <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal Suplente.</i>			Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado</i>		
Ing. Daniel Alejandro Figueredo Moreno <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Operacional.</i>			Ing. Óscar Alexander Arbelaez Perez <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado</i>		
Téc. Aura Maritza Rodríguez Guacaneme <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Auxiliar Administrativa.</i>			Ing. Laura Ximena Gómez Pinzón <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i>		
Diana Marcela Rodríguez Moreno <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Auxiliar Operacional.</i>			Ing. Laura Marcela Garces Delgado <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i>		
			Ing. Emerson Giovanni Hidalgo Martín <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i>		
			Ing. Leonardo Suarez Medina <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i>		
ORDEN DEL DÍA					
<ol style="list-style-type: none">Objeto de la reunión.Seguimiento a las obligaciones contractuales.Cronograma de InstalacionesInforme del SupervisorOtros					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
<ol style="list-style-type: none">Objeto de la reunión. Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios IPSE No. 187 del 2024, suscrito entre el IPSE y VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es “Adquisición, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica con Telemetría en las ZNI, con Transmisión de Datos al Centro Nacional de Monitoreo - CNM, Garantizando la Disponibilidad de la Comunicación”.Seguimiento a las obligaciones contractuales.					



ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560003756



REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

De acuerdo con lo establecido en el acta No 5 del contrato 187-2024, la Supervisión del contrato y acepto el cambio de nueve localidades iniciales de las opcionales tal como está establecido en el contrato **Cláusula 8 - Obligaciones específicas del Contratista en su numeral 22.** que se resumen a continuación:

	DEPARTAMENTO	CIUDAD	LOCALIDAD
1	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SANTA ROSA
2	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CACHICAMO
3	CHOCÓ	NUQUÍ	COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUÍ
4	CHOCÓ	NUQUÍ	JOVI
5	CHOCÓ	JURADO	DICHARDI
6	CHOCÓ	JURADO	DOS BOCAS
7	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	PASTICO
8	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ANTONIO
9	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SANTA MARIA 1 NAYA
10	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	VENERAL
11	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	MAYORQUIN
12	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ANTONIO (RIO CAJAMBRE)
13	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN PABLO (CAJAMBRE)
14	GUAINÍA	INÍRIDA	VENADO
15	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CARPINTERO
16	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CHATARE
17	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	JARAPETO (RESGUARDO)
18	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	CESARIO ORIKA-ISLA GRANDE
19	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA NOVIA
20	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA SOMBRA
21	CHOCÓ	NUQUÍ	TERMALES
22	CHOCÓ	NUQUÍ	COQUI
23	CHOCÓ	ALTO BAUDO	APARTADO
24	CHOCÓ	ALTO BAUDO	BELLA LUZ NUEVA
25	CHOCÓ	ALTO BAUDO	EL MORRO
26	CHOCÓ	ALTO BAUDO	PUERTO ALEGRE
27	CHOCÓ	ALTO BAUDO	VILLA CECILIA

Sin embargo, para las 8 localidades restantes de las solicitadas inicialmente, que presentan también problemas con daños en la unidades generación y dificultades en acceso por orden público:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	LOCALIDAD	OBSERVACIONES
CHOCÓ	BOJAYÁ	UNION BAQUIAZA	FALLA GENERADOR
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ORDOÑEZ	FALLA MOTOR ARRANQUE
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SANTA CRUZ	DAÑOS EN LA BOBINA
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN FRANCISCO JAVIER	PENDIENTE ORDEN PUBLICO
NARIÑO	MAGÜI	INGUAPIL	GESTION DE PERMISOS (no hay acceso)
NARIÑO	MAGÜI	RICAUORTE	FALLA GENERADOR
NARIÑO	MAGÜI	SAN LUIS	FALLA GENERADOR
ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	SAN MIGUEL	ALTERNADOR DAÑADO

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024**IPSE-20241560003756**

REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

El contratista VITACOM y la SUPERVISIÓN acuerdan cambiarlas con las siguientes localidades de acuerdo con lo establecido en la **Cláusula 8 - Obligaciones específicas del Contratista en su numeral 22**. En el caso en que no sea posible realizar la instalación del equipo en alguna de las localidades definidas en la Tabla 1, el IPSE se reserva la facultad de cambiar la localidad, previa verificación de los costos respectivos y de común acuerdo con el contratista, conforme a la siguiente tabla.

Tabla Localidades de las ZNI opcionales para la instalación de sistemas de medida y telemetría (pendiente de acuerdo a la aprobación).

No.	ID LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Localidad tipo
(...)					
33	27372902	CHOCÓ	JURADO	BUENAVISTA	3
34	27372907	CHOCÓ	JURADO	EYASAKE	3
35	27372931	CHOCÓ	JURADO	SANTA MARTA	3
36	27372901	CHOCÓ	JURADO	SANTA TERESITA	3
(...)					
55	52696819	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	DESPAYADO	2
56	52696823	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	FENICIA	2
57	52696919	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	ISLA SOLEDAD	3
58	52696830	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	MATAMBI 2	3
59	52696955	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	PENA CHANZARA	3
60	52696020	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	QUIGUPI	2

De acuerdo con lo anterior, la Supervisión del Contrato IPSE No. 187 de 2024, aprueba la solicitud realizada por El contratista referente al cambio de las localidades anteriores de acuerdo con lo establecido en las **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 22, Tabla No 2. Localidades de las ZNI opcionales para la instalación de sistemas de medida y telemetría)** así:

Localidad a cambiar				Localidad opcional aceptada de acuerdo a cláusula 8 No 22			
DEPARTAMENTO	CIUDAD	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	CIUDAD	LOCALIDAD	aprobacion IPSE
CHOCÓ	BOJAYÁ	UNION BAQUIAZA	FALLA GENERADOR	CHOCÓ	JURADO	BUENAVISTA	OK
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ORDOÑEZ	FALLA MOTOR ARRANQUE	CHOCÓ	JURADO	EYASAKE	OK
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SANTA CRUZ	DAÑOS EN LA BOBINA	CHOCÓ	JURADO	SANTAMARTA	OK
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN FRANCISCO JAVIER	PENDIENTE ORDEN PUERTO	CHOCÓ	JURADO	SANTA TERESITA	OK
NARIÑO	MAGÜI	INGUAPIL	GESTION DE PERMISOS (no hay acceso)	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	DESPAYADO	OK
NARIÑO	MAGÜI	RICAURTE	FALLA GENERADOR	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	FENICIA	OK
NARIÑO	MAGÜI	SAN LUIS	FALLA GENERADOR	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	ISLA SOLEDAD	OK
ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	SAN MIGUEL	ALTERNADOR DAÑADO	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	QUIGUPI	OK



ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560003756



REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

De esta forma ya se tiene 35 localidades ZNI para la instalación:

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
1	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	PASTICO
2	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ANTONIO
3	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	VENERAL
4	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	MAYORQUIN
5	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN PABLO (CAJAMBRE)
6	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SANTA MARIA 1 NAYA
7	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ANTONIO (RIO CAJAMBRE)
8	CHOCÓ	NUQUÍ	COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUÍ
9	CHOCÓ	NUQUÍ	JOVI
10	CHOCÓ	NUQUÍ	TERMALES
11	CHOCÓ	NUQUÍ	COQUI
12	CHOCÓ	ALTO BAUDO	APARTADO
13	CHOCÓ	ALTO BAUDO	BELLA LUZ NUEVA
14	CHOCÓ	ALTO BAUDO	EL MORRO
15	CHOCÓ	ALTO BAUDO	VILLA CECILIA
16	CHOCÓ	ALTO BAUDO	PUERTO ALEGRE
17	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	JARAPETO (RESGUARDO)
18	CHOCÓ	JURADO	DICHARDI
19	CHOCÓ	JURADO	DOS BOCAS
20	CHOCÓ	JURADO	BUENAVISTA
21	CHOCÓ	JURADO	EYASAKE
22	CHOCÓ	JURADO	SANTA MARTA
23	CHOCÓ	JURADO	SANTA TERESITA
24	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SANTA ROSA
25	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA NOVIA
26	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA SOMBRA
27	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CACHICAMO
28	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CARPINTERO
29	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CHATARE
30	GUAINÍA	INÍRIDA	VENADO
31	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	DESPAYADO
32	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	FENICIA
33	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	ISLA SOLEDAD
34	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	QUIGUPI
35	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	CESARIO ORIKA-ISLA GRANDE

3. Cronograma de Instalaciones

De acuerdo con lo establecido en esta acta, el contratista presentó el cronograma final de instalaciones para las 35 localidades aprobadas objeto del contrato:



IPSE-DO-F02

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560003756



REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

CRONOGRAMA INSTALACIONES - CONTRATO 187-2024						
#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	FECHA VISITA INSTALACIÓN	CUADRILLA
1	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	PASTICO	OK INSTALAR	01 al 04 de octubre	CUADRILLA 1
2	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ANTONIO	OK INSTALAR	05 al 08 de octubre	CUADRILLA 1
3	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	VENERAL	OK INSTALAR	09 al 12 de octubre	CUADRILLA 1
4	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	MAYORQUIN	OK INSTALAR	13 al 16 de octubre	CUADRILLA 1
5	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN PABLO (CAJAMBRE)	OK INSTALAR	17 al 20 de octubre	CUADRILLA 1
6	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SANTA MARIA 1 NAYA	OK INSTALAR	21 al 24 de octubre	CUADRILLA 1
7	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ANTONIO (RIO CAJAMBRE)	OK INSTALAR	25 al 28 de octubre	CUADRILLA 1
8	CHOCÓ	NUQUÍ	COMUNIDAD INDIG. DE RIO NUQUÍ	OK INSTALAR	31 al 03 de noviembre	CUADRILLA 1
9	CHOCÓ	NUQUÍ	JOVI	OK INSTALAR	04 al 07 de noviembre	CUADRILLA 1
10	CHOCÓ	NUQUÍ	TERMALES	OK INSTALAR	08 al 11 de noviembre	CUADRILLA 1
11	CHOCÓ	NUQUÍ	COQUI	OK INSTALAR HI-BRIDO	12 al 15 de noviembre	CUADRILLA 1
12	CHOCÓ	ALTO BAUDO	APARTADO	OK INSTALAR	01 al 04 de octubre	CUADRILLA 2
13	CHOCÓ	ALTO BAUDO	BELLA LUZ NUEVA	OK INSTALAR	05 al 08 de octubre	CUADRILLA 2
14	CHOCÓ	ALTO BAUDO	EL MORRO	OK INSTALAR	09 al 12 de octubre	CUADRILLA 2
15	CHOCÓ	ALTO BAUDO	VILLA CECILIA	OK INSTALAR	13 al 16 de octubre	CUADRILLA 2
16	CHOCÓ	ALTO BAUDO	PUERTO ALEGRE	OK INSTALAR	17 al 20 de octubre	CUADRILLA 2
17	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	JARAPETO (RESGUARDO)	OK INSTALAR	22 al 24 de octubre	CUADRILLA 2
18	CHOCÓ	JURADO	DICHARDI	OK INSTALAR	26 al 29 de octubre	CUADRILLA 2
19	CHOCÓ	JURADO	DOS BOCAS	OK INSTALAR	30 al 01 de noviembre	CUADRILLA 2
20	CHOCÓ	JURADO	BUENAVISTA	OK - APROBADO IPSE	04 al 07 de noviembre	CUADRILLA 2
21	CHOCÓ	JURADO	EYASAKE	OK - APROBADO IPSE	08 al 11 de noviembre	CUADRILLA 2
22	CHOCÓ	JURADO	SANTA MARTA	OK - APROBADO IPSE	12 al 15 de noviembre	CUADRILLA 2
23	CHOCÓ	JURADO	SANTA TERESITA	OK - APROBADO IPSE	18 al 21 de noviembre	CUADRILLA 2
24	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	SANTA ROSA	OK INSTALAR	01 al 04 de octubre	CUADRILLA 3
25	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA NOVIA	OK INSTALAR HI-BRIDO	05 al 08 de octubre	CUADRILLA 3
26	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LA SOMBRA	OK INSTALAR	09 al 12 de octubre	CUADRILLA 3
27	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CACHICAMO	OK INSTALAR HI-BRIDO	13 al 16 de octubre	CUADRILLA 3
28	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CARPINTERO	OK INSTALAR HI-BRIDO	19 al 22 de octubre	CUADRILLA 3
29	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CHATARE	OK INSTALAR HI-BRIDO	24 al 26 de octubre	CUADRILLA 3
30	GUAINÍA	INÍRIDA	VENADO	OK INSTALAR HI-BRIDO	28 al 30 de octubre	CUADRILLA 3
31	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	DESPAYADO	OK INSTALAR	31 al 04 de noviembre	CUADRILLA 3
32	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	FENICIA	OK INSTALAR	05 al 08 de noviembre	CUADRILLA 3
33	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	ISLA SOLEDAD	OK INSTALAR	11 al 14 de noviembre	CUADRILLA 3
34	NARIÑO	SANTA BÁRBARA	QUIGUPI	OK INSTALAR	15 al 18 de noviembre	CUADRILLA 3
35	BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS	CESARIO ORIKA-ISLA GRANDE	OK INSTALAR HI-BRIDO	20 al 23 de noviembre	CUADRILLA 3

El anterior cronograma es aprobado por el Supervisor del contrato.



ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560003756



REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.

4. Informe del Supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor certifica que El contratista, VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., ha cumplido a la fecha con las obligaciones contractuales del contrato 187 de 2024, y le solicita cumplir con el cronograma de actividades en sitio aprobado, asimismo, le solicita desarrollar oportunamente las actividades en campo según el cronograma de trabajo aprobado, para procurar no acumular más retrasos que perjudiquen la finalización del contrato en la fecha condicionada por la cláusula 5 del contrato que habla del plazo que este tiene.

Por otra parte, también se le recuerda a El contratista seguir cumpliendo lo establecido en concepto ambiental y de Seguridad y Salud en trabajo (SST) y que el cumplimiento de este concepto debe estar reflejado en cada informe de cada instalación de sistema de telemetría en cada localidad y enviar las evidencias de acuerdo con lo solicitado.

5. Otros.

El Contratista, VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. entregó nuevo personal adicional al inicial, para ampliar el equipo de trabajo para su aprobación y poder conformar una tercera cuadrilla de trabajo.

**Análisis de la hoja de Equipo de trabajo adicional
REVISION PERSONAL – TECNICO 1**

TECNICO 1	JORGE ALIRIO CRUZ CARDOZO CC. 80.220.470
Técnico electricista o electrónico	Matricula profesional Conte de técnico electricista. 22-07-2020
deberá contar con experiencia profesional mínima de dos (2) años	ok
Deberá certificar la participación en mínimo dos (2) proyectos relacionados con el objeto del contrato o en mantenimiento a sistemas de medida y telemetría.	<ul style="list-style-type: none">• Instalación, pruebas y puesta en servicio de sistema de medición de energía eléctrica para la cadena de gimnasios STARK mar 2019 a julio 2022. ENSALOC INGENIERIA S.A.S. NT 901.186.797-8• Proyecto vía al sol contrato 2023. Montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, tendido de redes de bajo tensión, para sistemas de medición de energía (febrero 2023 a julio 2023) Carlos Enhelvert Zambrano Cortes - Ingeniero Electricista-Soluciones en Ingeniería
El Técnico deberá contar con el respectivo certificado de trabajo en alturas.	ok. certificado del 23 junio 2024 (reentrenamiento)

ACEPTADO



IPSE-DO-F02

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024					
IPSE-20241560003756					
REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.
TECNICO 2				HENRY QUEZADA BALANTA c.c. 94.439.027	
Técnico electricista o electrónico				Matricula Profesional Conte De Técnico Electricista. 07/05/2013	
deberá contar con experiencia profesional mínima de dos (2) años				ok	
Deberá certificar la participación en mínimo dos (2) proyectos relacionados con el objeto del contrato o en mantenimiento a sistemas de medida y telemetría.				<ul style="list-style-type: none">Instalación, pruebas y puesta en servicio de sistema de medición de energía eléctrica para la cadena de gimnasios STARK mar 2019 a julio 2022. ENSALOC INGENIERIA S.A.S. NT 901.186.797-8Proyecto vía al sol contrato 2023. Montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, tendido de redes de bajo tensión, para sistemas de medición de energía (febrero 2023 a julio 2023) Carlos Enhelvert Zambrano Cortes - Ingeniero Electricista-Soluciones en Ingeniería	
El Técnico deberá contar con el respectivo certificado de trabajo en alturas.				ok. certificado del 19 de septiembre 2024 (reentrenamiento)	
ACEPTADO					
<p>El Supervisor aprueba, para la ejecución del contrato, del equipo de trabajo adicional, los dos técnicos.</p> <p>Por otra parte, El supervisor le solicita a El contratista que, una vez se inicien los trabajos en sitio y se concluya la instalación del sistema de telemetría en cada una de las localidades, se requiere evidencia fotográfica antes y después de finalizar la visita al sitio para aprobar la conformidad de las instalaciones, lo anterior para demostrar el debido cumplimiento de la normativa en las instalaciones ejecutadas, tanto para el sistema de medición de variables energéticas, como para el sistema de telecomunicaciones.</p>					
CONCLUSIONES					
<p>- El Contratista VITACOM cronograma aprobado para iniciar las actividades en campo.</p>					
COMPROMISOS					
Compromiso			Responsable	Mes de Cumplimiento	
Cumplir con el Cronograma aprobado de instalaciones.			Vitacom de Colombia S.A.S.	Hasta que terminen las instalaciones	



IPSE-DO-F02

ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 187-2024

IPSE-20241560003756



REUNIÓN No.	06	FECHA	23 de septiembre del 2024	Hora de inicio	03:00 p.m.
				Hora de finalización	04:00 p.m.
Enviar los Oficios Externos con motivo de informar a los operadores de energía acerca de la instalación de los nuevos Sistemas de Telemetría que se instalarán en las centrales de generación de energía eléctrica de las localidades que son objeto del contrato.				IPSE	27 septiembre
Entregar el licenciamiento adicional del software Simex (35 nuevas licencias)				Vitacom de Colombia S.A.S.	1 de octubre

Estos compromisos son esenciales para asegurar el avance y cumplimiento de los objetivos del Contrato IPSE No. 187-2024.

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
(CONTRATISTA)

Ing. José Ernesto Buitrago Gasca

Coordinador del Contrato IPSE No. 187-2024.
Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.

Por IPSE
(CONTRATANTE)

Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez

Supervisor del Contrato IPSE No. 187-2024.
Subdirección de Contratos y Seguimiento. - Profesional Especializado.

Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.
(CONTRATISTA)

Martha Lucía Rodríguez Rodríguez

Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal Suplente.

Por IPSE
(CONTRATANTE)

Ing. Emerson Giovani Hidalgo Martín

Subdirección de Contratos y Seguimiento. - apoyo técnico 187-2024
Contratista.

Expediente No.: 2024139120600002E