



**CONTRATO DE OBRA 463 DE 2023**

**NIT. 900.455.279-5**

---

**BRACOL**

**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR  
TECNICO**



Secretaría de  
Educación



**INFORME FINAL**  
**SUPERVISION TECNICA CONTRATO DE OBRA**  
**463 DE 2023**

**CONTRATISTA:** BRACOL GROUP S.A.S. R/L ALEXI BRAVO ATAYA

**OBJETO:** RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN DEL  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**SUPERVISOR TECNICO:** EDUARD MORA CABRERA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEDA

DICIEMBRE DE 2023



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

**GOBERNACIÓN DE ARAUCA**  
**COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivogeneral@arauca.gov.co](mailto:archivogeneral@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | **PAG. 1**



Secretaría de  
Educación



## ASPECTOS PRECONTRACTUALES

### PROCESO DE SELECCIÓN

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la *Aceptación de oferta* número SM-06-01-2023 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co), Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al **BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA**.

### CELEBRACION DEL CONTRATO

Se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. 463 de 2023 el día 23 de agosto de 2023) entre el señor gobernador del Departamento de Arauca y la firma contratista **BRACOL GROUP SAS** representada por **ALEXI BRAVO ATAYA**, el cual tiene por objeto: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, con un plazo de ejecución de treinta (30) días y un valor de \$50.326.920,00.

## ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

### DESCRIPCION GENERAL

*Como se indica en estudio previo del proyecto, La Secretaria General y Desarrollo Institucional en coordinación con la oficina del despacho realizó un diagnostico interno para determinar las condiciones actuales de los baños del ente departamental, estudio en el cual se evidenció por el deterioro y de enseres destinados como herramienta para cumplir con el buen servicio de unos baños en funcionamiento y que a su vez, sirven para la atención cordial de la comunidad, se encuentran en regular estado y en condiciones de desgaste por el uso constante en transcurso del tiempo, generando incomodidad, molestia y mediano uso, situación que amerita de la restauración y adecuación de baños de la gobernación departamental de Arauca que sirvan como instrumento para brindar una atención amena y agradable a los funcionarios públicos, contratistas, comunidad y permitan un ejercicio eficiente de la gestión pública.*

De igual manera, dicho estudio previo indica que, para satisfacer esta necesidad, se requiere acudir a un proceso de modalidad de selección de mínima cuantía, para que a través del respectivo proceso de selección se cumpla con el objeto a contratar, que permitan el acceso y el buen uso de los baños, con el fin de lograr el buen desarrollo y ejercicio de la gestión publica departamental confiable, constante, eficiente y en función a la sociedad araucana.



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

GOBERNACIÓN DE ARAUCA  
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivogeneral@arauca.gov.co](mailto:archivogeneral@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | PAG. 2



Secretaría de  
Educación



## LOCALIZACION

El proyecto se localiza en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, en las instalaciones de la Gobernación de Arauca (calle 20, carrera 21 esquina)



Ilustración 1. Ubicación del proyecto. Fuente Google Maps

## ALCANCE

El contrato 463 de 2023 cuyo objeto es RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ha permitido mejorar las condiciones de servicio de la Gobernación de Arauca, dado que las condiciones hidrosanitarias que corresponden a sus baterías sanitarias, fueron mejoradas para permitir su funcionalidad y estar a disposición de colaboradores y visitantes ocasionales de la entidad.

Las actividades que permitieron alcanzar el objeto contractual se describen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| 1.1  | ORINALES MEDIANOS CON GRIFERIA TRADICIONAL              |
| 2.1  | SANITARIOS ECOCICLAN BLANCO E INSTALACION               |
| 3.1  | LAVAMANOS DE SOBREPONER E INSTALACION                   |
| 4.1  | LAMPARA LED DE 60X60 CM LED DE INCRUSTAR E INSTALACION  |
| 5.1  | CIELO RASO EN PVC E INSTALACION                         |
| 6.1  | SERVICIO BACUM                                          |
| 7.1  | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL MEDIA E INTALACION |
| 8.1  | DESAGUE DE LAVAMANOS E INSTALACION                      |
| 9.1  | MANGUERAS LAVAMANOS Y SANITARIOS E INSTALACION          |



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

GOBERNACIÓN DE ARAUCA  
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivogeneral@arauca.gov.co](mailto:archivogeneral@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | PAG. 3



| ITEM | DESCRIPCIÓN                                              |
|------|----------------------------------------------------------|
| 10.1 | BALDOSA PISO PAR BAÑO E INSTALACION                      |
| 11.1 | BALDOSA PARED PARA BAÑO E INSTALACION                    |
| 12.1 | PEGO X 25 KG                                             |
| 13.1 | BOQUILLA KILO                                            |
| 14.1 | PINTURA DE PRIMERA Y APLICACIÓN DE A 3 MANOS DE LA MISMA |
| 15.1 | TUBERIA DE 1/2 PRESION                                   |
| 16.1 | TUBERIA DE 1 PRESION                                     |
| 17.1 | ARREGLO DE PUERTA                                        |
| 18.1 | MANO DE OBRA                                             |

### REVISION DEL CONTENIDO TECNICO DEL PROYECTO

La secretaria general y Desarrollo Institucional, realizó estudio de mercado y evaluación de costos por actividades o componentes, el cual hace parte de los documentos precontractuales que se encuentran a disposición en el portal web Secop II. Dentro de dicha documentación, se encuentra la publicación con fecha de 11/07/2023 del Memorando 036 para el proyecto Restauración y Adecuación de Baños de la Gobernación del Departamento de Arauca. Se observan tres cotizaciones diferentes, de la cual se elige la de menor valor, dentro del estudio correspondiente.

En documento aceptación de oferta SM-03-09-2023 de fecha 23 de agosto de 2023 y debidamente firmado por el señor Gobernador encargado Dr Wilinton Rodríguez Benavidez, el departamento de Arauca plantea la descripción del objeto contratado RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, que incluye:

| ITEM | DESCRIPCION                                              | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO  | VR. TOTAL     |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1.1  | ORINALES MEDIANOS CON GRIFERIA TRADICIONAL               | UND           | 3.00     | 595,840.00    | 1,787,520.00  |
| 2.1  | SANITARIOS ECOCICLAN BLANCO E INSTALACION                | UND           | 6.00     | 949,620.00    | 5,697,720.00  |
| 3.1  | LAVAMANOS DE SOBREPONER E INSTALACION                    | UND           | 9.00     | 309,680.00    | 2,787,120.00  |
| 4.1  | LAMPARA LED DE 60 X 60 CM LED DE INCRUSTAR E INSTALACION | UND           | 6.00     | 154,840.00    | 929,040.00    |
| 5.1  | CELO RASO EN PVC E INSTALACION                           | MTS2          | 60.00    | 71,540.00     | 4,292,400.00  |
| 6.1  | SERVICIO BACUM                                           | UND           | 1.00     | 1,600,340.00  | 1,600,340.00  |
| 7.1  | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL MEDIA E INSTALACION | UND           | 9.00     | 406,700.00    | 3,660,300.00  |
| 8.1  | DESAGUE DE LAVAMANOS E INSTALACION                       | UND           | 6.00     | 35,280.00     | 211,680.00    |
| 9.1  | MANGUERAS LAVAMANOS Y SANITARIOS E INSTALACION           | UND           | 15.00    | 12,740.00     | 191,100.00    |
| 10.1 | BALDOSA PISO PARA BAÑO E INSTALACION                     | MTS2          | 6.00     | 73,500.00     | 441,000.00    |
| 11.1 | BALDOSA PARED PARA BAÑO E INSTALACION                    | MTS2          | 8.00     | 62,720.00     | 501,760.00    |
| 12.1 | PEGO X KG                                                | BULTO         | 3.00     | 36,260.00     | 108,780.00    |
| 13.1 | BOQUILLA KILO                                            | CAJA          | 2.00     | 14,700.00     | 29,400.00     |
| 14.1 | PINTURA DE PRIMERA Y APLICACIÓN DE A 3 MANOS DE LA MISMA | CUÑETE        | 1.00     | 580,160.00    | 580,160.00    |
| 15.1 | TUBERIA DE 1/2 PRESION                                   | MTS LINEAL    | 24.00    | 4,900.00      | 117,600.00    |
| 16.1 | TUBERIA DE 1 PRESION                                     | MTS LINEAL    | 24.00    | 6,860.00      | 164,640.00    |
| 17.1 | ARREGLO DE PUERTA                                        | UND           | 3.00     | 860,440.00    | 2,581,320.00  |
| 18.1 | MANO DE OBRA                                             | UND           | 1.00     | 11,597,320.00 | 11,597,320.00 |
|      |                                                          |               |          | SUB TOTAL     | 37,279,200.00 |
|      |                                                          |               |          | AIU (35%)     | 13,047,720.00 |
|      |                                                          |               |          | TOTAL         | 50,326,920.00 |





Secretaría de  
Educación



## ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

#### Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

| FICHA TECNICA DEL CONTRATO                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENTIDAD CONTRATANTE:                      | DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISORES:                             | Secretaría General y Desarrollo Institucional<br>DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES<br><br>EDUARD MORA CABRERA (supervisor técnico) profesional universitario de la Secretaría de Educación Departamental, designado mediante resolución N° 2534 del 11 de septiembre de 2023. |
| CONTRATO No:                              | 463 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                      | <b>RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA</b>                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATISTA:                              | <b>BRACOL GROUP S.A.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL:                      | <b>R/L ALEXI BRAVO ATAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIT. No:                                  | 900.455.279-5                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR DEL CONTRATO:                       | \$50.326.920,00                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO CONTRACTUAL:                        | Treinta (30) días                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:              | 2023-02469                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REGISTRO PRESUPUESTAL:                    | 2023-02796                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA INICIO:                             | 31/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                     | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RECIBO FINAL DE LA OBRA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:          | DEL 31/08/2023 AL 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA ACTA TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL: | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE RECIBO FINAL:                    | 29/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de Obra No. 463 de 2023, se suscribe con la compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual del Contrato así:



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

**GOBERNACIÓN DE ARAUCA**  
**COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"**

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivogeneral@arauca.gov.co](mailto:archivogeneral@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | **PAG. 5**



## Pólizas de Legalización

Las pólizas de legalización fueron expedidas el 23/08/2023 por la aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por BRACOL GROUP SAS como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUPITA GRANADOS CHAPARRO el 28/08/2023.

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de obra No. 463 del 2023. (ANEXO: 0)

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                                             | ENTIDAD ASEGURADORA                | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO   | DESDE      | HASTA      | OBSERVACIONES                                                  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 0     | 23/08/2023       | CUMPLIMIENTO                                                        | ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000061456 | \$ 10.065.384,00  | 23/08/2023 | 23/03/2024 | POLIZA APROBADA POR EL GERENTE DE CONTRATACION EL (28/08/2023) |
|       |                  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                                    |                     | \$ 5.032.692,00   | 23/08/2023 | 23/09/2024 |                                                                |
|       |                  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    |                                    |                     | \$ 10.065.384,00  | 23/09/2023 | 23/03/2028 |                                                                |
|       |                  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                              |                                    | 475-74-994000010572 | \$ 232.000.000,00 | 23/08/2023 | 25/09/2023 |                                                                |

## ACTAS SUSCRITAS

Durante la ejecución del contrato de obra hasta la fecha de recibo final de la obra, se han suscrito las siguientes actas:

Tabla 4. Actas Contrato de Obra No. 463 de 2023

| FECHA      | ACTO ADMINISTRATIVO                       | MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO        | SUSCRITA POR                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Acta de inicio                            | Iniciar las actividades contractuales | DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES<br>Secretaria General y Desarrollo Institucional - Supervisora y<br>ALEXI BRAVO ATAYA Representante legal de BRACOL GROUP SAS |
| 29/09/2023 | Acta de Terminación del Plazo Contractual | Terminación del plazo contractual     | DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES<br>Secretaria General y Desarrollo Institucional y Supervisora<br>ALEXI BRAVO ATAYA, Representante legal de BRACOL GROUP SAS  |





Secretaría de  
Educación



| FECHA      | ACTO ADMINISTRATIVO  | MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO | SUSCRITA POR                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |                                | EDUARD MORA CABRERA supervisor técnico profesional universitario de la Secretaría de Educación Departamental                                                                                                                                                                          |
| 29/09/2023 | Acta de recibo final | Recibo a satisfacción          | DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES<br>Secretaría General y Desarrollo Institucional y Supervisora<br><br>ALEXI BRAVO ATAYA, Representante legal de BRACOL GROUP SAS<br><br>EDUARD MORA CABRERA supervisor técnico profesional universitario de la Secretaría de Educación Departamental |

### Modificaciones y/o adiciones al contrato

NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES AL CONTRATO.

### CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

NO SE PRESENTÓ CORRESPONDENCIA

### BITACORA DIARIA DE OBRA

La Bitácora diaria de Obra, se diligencio de forma digital desde el 31 de agosto hasta el 29 de Septiembre de 2023 de manera individual por el contratista y firmada por el ingeniero residente de obra ALEXIS BRAVO ATAYA, donde se relacionó las actividades realizadas en el Contrato de obra 463 de 2023; se aclara que a la fecha del presente informe ha quedado estipulado todas las observaciones y decisiones realizadas por la supervisión el cual quedó registrada en los comités, dejando plasmado las observaciones planteadas por los participantes de los contratos de obra y supervisión.

### VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La supervisión antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, las cuales fueron soportadas mediante comprobante de radicación de la ARL y certificación de reingreso emitida por la Nueva EPS, de lo cual se verificó tipo de riesgo fecha de inicio de cobertura emitida por la entidad. así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

GOBERNACIÓN DE ARAUCA  
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivogeneral@arauca.gov.co](mailto:archivogeneral@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | PAG. 7



## Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo de ejecución de las actividades contractuales, fueron afiliados al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo de ejecución de la obra.

**Tabla 7.** Personal operativo del contrato de obra No. 463 de 2023 en el mes de agosto de 2023

| MES: agosto DE 2023 |                 |                  |         |               |          |           |               |              |                |            |         |         |             |
|---------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|----------|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|---------|---------|-------------|
| DATOS GENERALES     |                 |                  |         |               |          |           |               |              |                | AFILIADO A |         |         | No PLANILLA |
|                     | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRES | CC            | CARGO    | SALARIO   | FECHA INGRESO | FECHA RETIRO | DIAS LABORADOS | SALUD      | PENSION | RIESGOS |             |
| 1                   | GOMEZ           | MOSQUERA         | JAIME   | 1.006.453.383 | AYUDANTE | 1.160.000 | 28/08/2023    | NA           | 1              | X          | X       | X       | 7903926559  |
| 2                   | YAYA            | YAYES            | DUMAR   | 1.116.776.286 | OFICIAL  | 1.160.000 | 28/08/2023    | NA           | 1              | X          | X       | X       | 7903926559  |
| 3                   | ANDARA          | MARTINEZ         | ANTONIO | 1.118.819.499 | AYUDANTE | 1.160.000 | 28/08/2023    | NA           | 1              | X          | X       | X       | 7903926559  |

**Tabla 8.** Personal operativo del contrato de obra No. 463 de 2023 en el mes de septiembre de 2023

| MES: SEPTIEMBRE DE 2023 |                    |                     |         |               |          |           |                  |                 |                   |            |         |         |                    |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|---------|--------------------|
| DATOS GENERALES         |                    |                     |         |               |          |           |                  |                 |                   | AFILIADO A |         |         | DATOS<br>GENERALES |
|                         | PRIMER<br>APELLIDO | SEGUNDO<br>APELLIDO | NOMBRES | CC            | CARGO    | SALARIO   | FECHA<br>INGRESO | FECHA<br>RETIRO | DIAS<br>LABORADOS | SALUD      | PENSION | RIESGOS |                    |
| 1                       | GOMEZ              | MOSQUERA            | JAIME   | 1.006.453.383 | AYUDANTE | 1.160.000 | 03/08/2023       | 29/09/2023      | 29                | X          | X       | X       | 7903927458         |
| 2                       | YAYA               | YAYES               | DUMAR   | 1.116.776.286 | OFICIAL  | 1.160.000 | 03/08/2023       | 29/09/2023      | 29                | X          | X       | X       | 7903927458         |
| 3                       | ANDARA             | MARTINEZ            | ANTONIO | 1.118.819.499 | AYUDANTE | 1.160.000 | 03/08/2023       | 29/09/2023      | 29                | X          | X       | X       | 7903927458         |

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al vinculo labora para cada uno de los meses (agosto y septiembre de 2023) que se relacionan en el presente informe; así mismo llevó a cabo la liquidación y pago al personal retirado de acuerdo con los requisitos de Ley.

## SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

### Dotación del personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:



**Tabla 9.** Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. 463 de 2023

| ELEMENTOS DE PROTECCION | ENTREGADOS |    | ESTADO |         |      | BENEFICIARIOS                 |
|-------------------------|------------|----|--------|---------|------|-------------------------------|
|                         | Si         | No | Bueno  | Regular | Malo |                               |
| CASCO                   | X          |    | X      |         |      | Residente, personal operativo |
| GUANTES                 | X          |    | X      |         |      | Residente, personal operativo |
| BOTAS DE SEGURIDAD      | X          |    | X      |         |      | Residente, personal operativo |
| BOTAS DE CAUCHO         |            | X  |        |         |      |                               |
| GAFAS DE PROTECCION     | X          |    | X      |         |      | Residente, personal operativo |
| OVEROL/CAMISA/PANTALON  | X          |    | X      |         |      | Residente, personal operativo |
| TAPA BOCAS              | X          |    | X      |         |      | Residente, personal operativo |
| MASCARA                 |            | X  |        |         |      |                               |





## Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Dando cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización establece un plan de trabajo teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas detallados.

El plan anual facilitó a la empresa **BRACOL GROUP SAS**, a identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

El plan anual estaba alineado con la política de salud y Seguridad en el trabajo, matriz identificación de peligros y análisis de riesgos, con la respectiva medición de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia y la supervisión ha realizado el seguimiento del cumplimiento del sistema obligatorio que garantice la seguridad en el campo de obra.

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo de ejecución del plazo del contrato, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
|------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1.1  | ORINALES MEDIANOS CON GRIFERIA TRADICIONAL              | UND              | 3.00  |
| 2.1  | SANITARIOS ECOCICLAN BLANCO E INSTALACION               | UND              | 6.00  |
| 3.1  | LAVAMANOS DE SOBREPONER E INSTALACION                   | UND              | 9.00  |
| 4.1  | LAMPARA LED DE 60X60 CM LED DE INCRUSTAR E INSTALACION  | UND              | 6.00  |
| 5.1  | CIELO RASO EN PVC E INSTALACION                         | MTS2             | 40.62 |
| 6.1  | SERVICIO BACUM                                          | UND              | 1.00  |
| 7.1  | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL MEDIA E INTALACION | UND              | 9.00  |
| 8.1  | DESAGUE DE LAVAMANOS E INSTALACION                      | UND              | 9.00  |





| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 9.1  | MANGUERAS LAVAMANOS Y SANITARIOS E INSTALACION           | UND              | 24.00 |
| 10.1 | BALDOSA PISO PAR BAÑO E INSTALACION                      | MTS2             | 3.42  |
| 11.1 | BALDOSA PARED PARA BAÑO E INSTALACION                    | MTS2             | 1.52  |
| 12.1 | PEGO X KG                                                | BULTO            | 1.04  |
| 13.1 | BOQUILLA KILO                                            | CAJA             | 1.24  |
| 14.1 | PINTURA DE PRIMERA Y APLICACIÓN DE A 3 MANOS DE LA MISMA | CUÑETE           | 0.19  |
| 15.1 | TUBERIA DE 1/2 PRESION                                   | MTS LINEAL       | 7.42  |
| 16.1 | TUBERIA DE 1 PRESION                                     | MTS LINEAL       | 2.26  |
| 17.1 | ARREGLO DE PUERTA                                        | UND              | 3.00  |
| 18.1 | MANO DE OBRA                                             | UND              | 0.31  |

### VALOR DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para el periodo de ejecución del plazo del contrato, se han ejecutado las siguientes cantidades con el valor correspondiente:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1.1  | ORINALES MEDIANOS CON GRIFERIA TRADICIONAL             | UND              | 3.00  | \$ 595,840.00   | \$ 1,787,520.00 |
| 2.1  | SANITARIOS ECOCICLAN BLANCO E INSTALACION              | UND              | 6.00  | \$ 949,620.00   | \$ 5,697,720.00 |
| 3.1  | LAVAMANOS DE SOBREPONER E INSTALACION                  | UND              | 9.00  | \$ 309,680.00   | \$ 2,787,120.00 |
| 4.1  | LAMPARA LED DE 60X60 CM LED DE INCRUSTAR E INSTALACION | UND              | 6.00  | \$ 154,840.00   | \$ 929,040.00   |
| 5.1  | CIELO RASO EN PVC E INSTALACION                        | MTS2             | 40.62 | \$ 71,540.00    | \$ 2,905,954.80 |
| 6.1  | SERVICIO BACUM                                         | UND              | 1.00  | \$ 1,600,340.00 | \$ 1,600,340.00 |



|                             |                                                          |            |       |                  |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------------|
| 7.1                         | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL MEDIA E INTALACION  | UND        | 9.00  | \$ 406,700.00    | \$ 3,660,300.00         |
| 8.1                         | DESAGUE DE LAVAMANOS E INSTALACION                       | UND        | 9.00  | \$ 35,280.00     | \$ 317,520.00           |
| 9.1                         | MANGUERAS LAVAMANOS Y SANITARIOS E INSTALACION           | UND        | 24.00 | \$ 12,740.00     | \$ 305,760.00           |
| 10.1                        | BALDOSA PISO PAR BAÑO E INSTALACION                      | MTS2       | 3.42  | \$ 73,500.00     | \$ 251,370.00           |
| 11.1                        | BALDOSA PARED PARA BAÑO E INSTALACION                    | MTS2       | 1.52  | \$ 62,720.00     | \$ 95,334.40            |
| 12.1                        | PEGO X KG                                                | BULTO      | 1.04  | \$ 36,260.00     | \$ 37,710.40            |
| 13.1                        | BOQUILLA KILO                                            | CAJA       | 1.24  | \$ 14,700.00     | \$ 18,228.00            |
| 14.1                        | PINTURA DE PRIMERA Y APLICACIÓN DE A 3 MANOS DE LA MISMA | CUÑETE     | 0.19  | \$ 580,160.00    | \$ 110,230.40           |
| 15.1                        | TUBERIA DE 1/2 PRESION                                   | MTS LINEAL | 7.42  | \$ 4,900.00      | \$ 36,358.00            |
| 16.1                        | TUBERIA DE 1 PRESION                                     | MTS LINEAL | 2.26  | \$ 6,860.00      | \$ 15,503.60            |
| 17.1                        | ARREGLO DE PUERTA                                        | UND        | 3.00  | \$ 860,440.00    | \$ 2,581,320.00         |
| 18.1                        | MANO DE OBRA                                             | UND        | 0.31  | \$ 11,597,320.00 | \$ 3,595,169.20         |
| <b>SUB TOTAL</b>            |                                                          |            |       |                  | <b>\$ 26,732,498.80</b> |
| <b>AIU 35%</b>              |                                                          |            |       |                  | <b>\$ 9,356,374.58</b>  |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO</b> |                                                          |            |       |                  | <b>\$ 36,088,873.38</b> |



Secretaría de  
Educación



## BALANCE GENERAL DE OBRA

Para el periodo de ejecución del plazo del contrato, se tiene el siguiente balance:

|                                |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO             | \$ 50,326,920.00       |                        |
| VALOR A PAGAR (ACTA FINAL)     |                        | \$36,088,873.38        |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO |                        | \$14,238,046.62        |
| SUMAS IGUALES                  | <b>\$50.326.920,00</b> | <b>\$50.326.920,00</b> |

## Ejecución Física de las obras

|     |                                            |     |      |
|-----|--------------------------------------------|-----|------|
| 1.1 | ORINALES MEDIANOS CON GRIFERIA TRADICIONAL | UND | 3.00 |
|-----|--------------------------------------------|-----|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      |          |        |        |        |          |       |
| PISO 2 SUR                        | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 NORTE                      |          |        |        |        |          |       |


|     |                                           |     |      |
|-----|-------------------------------------------|-----|------|
| 2.1 | SANITARIOS ECOCICLAN BLANCO E INSTALACION | UND | 6.00 |
|-----|-------------------------------------------|-----|------|



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

GOBERNACIÓN DE ARAUCA  
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivo-general@arauca.gov.co](mailto:archivo-general@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | PAG. 14



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      | 2        |        |        |        | 1.00     | 2.00  |
| PISO 2 SUR                        | 2        |        |        |        | 1.00     | 2.00  |
| PISO 2 NORTE                      | 2        |        |        |        | 1.00     | 2.00  |

|     |                                       |     |      |
|-----|---------------------------------------|-----|------|
| 3.1 | LAVAMANOS DE SOBREPONER E INSTALACION | UND | 9.00 |
|-----|---------------------------------------|-----|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 SUR                        | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 NORTE                      | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |

|     |                                                        |     |      |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------|
| 4.1 | LAMPARA LED DE 60X60 CM LED DE INCRUSTAR E INSTALACION | UND | 6.00 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      | 2        |        |        |        | 1.00     | 2.00  |
| PISO 2 SUR                        | 2        |        |        |        | 1.00     | 2.00  |
| PISO 2 NORTE                      | 2        |        |        |        | 1.00     | 2.00  |

|     |                                 |      |       |
|-----|---------------------------------|------|-------|
| 5.1 | CIELO RASO EN PVC E INSTALACION | MTS2 | 40.62 |
|-----|---------------------------------|------|-------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | AREA  | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      | 12.74 |        |        |        | 1.00     | 12.74 |
| PISO 2 SUR                        | 15.36 |        |        |        | 1.00     | 15.36 |
| PISO 2 NORTE                      | 12.52 |        |        |        | 1.00     | 12.52 |





Secretaría de  
Educación



|     |                |     |      |
|-----|----------------|-----|------|
| 6.1 | SERVICIO BACUM | UND | 1.00 |
|-----|----------------|-----|------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE |  | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |  |        |        |        |          |       |
|                                   |  |        |        |        | 1.00     | 1.00  |

|     |                                                         |     |      |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|------|
| 7.1 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL MEDIA E INTALACION | UND | 9.00 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |          |        |        |        |          |       |
| PISO 1 NORTE                      | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 SUR                        | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 NORTE                      | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |

|     |                                    |     |      |
|-----|------------------------------------|-----|------|
| 8.1 | DESAGUE DE LAVAMANOS E INSTALACION | UND | 9.00 |
|-----|------------------------------------|-----|------|




FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

GOBERNACIÓN DE ARAUCA  
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD™

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivo-general@arauca.gov.co](mailto:archivo-general@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | PAG. 17


| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |          |        |        |        |          |       |
| PISO 1 NORTE                      | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 SUR                        | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |
| PISO 2 NORTE                      | 3        |        |        |        | 1.00     | 3.00  |

|     |                                                |     |       |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------|
| 9.1 | MANGUERAS LAVAMANOS Y SANITARIOS E INSTALACION | UND | 24.00 |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | CANTIDAD | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |          |        |        |        |          |       |
| PISO 1 NORTE                      | 8        |        |        |        | 1.00     | 8.00  |
| PISO 2 SUR                        | 8        |        |        |        | 1.00     | 8.00  |
| PISO 2 NORTE                      | 8        |        |        |        | 1.00     | 8.00  |

|      |                                     |      |      |
|------|-------------------------------------|------|------|
| 10.1 | BALDOSA PISO PAR BAÑO E INSTALACION | MTS2 | 3.42 |
|------|-------------------------------------|------|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | valor base | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |            |        |        |        |          |       |
| PISO 1 NORTE                      |            | 0.61   | 0.71   |        | 1.00     | 0.43  |
|                                   |            | 1.00   | 2.99   |        | 1.00     | 2.99  |

|      |                                       |      |      |
|------|---------------------------------------|------|------|
| 11.1 | BALDOSA PARED PARA BAÑO E INSTALACION | MTS2 | 1.52 |
|------|---------------------------------------|------|------|




| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE |  | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      |  | 0.16   | 1.25   |        | 1.00     | 0.20  |
|                                   |  | 0.16   | 1.25   |        | 1.00     | 0.20  |
| PISO 2 SUR                        |  |        |        |        |          |       |
| sobre orinales                    |  | 0.16   | 0.42   |        | 3.00     | 0.20  |
| sobre orinales                    |  | 0.16   | 0.40   |        | 3.00     | 0.19  |
| en baños                          |  | 0.16   | 1.13   |        | 2.00     | 0.36  |
| PISO 2 NORTE                      |  | 1.23   | 0.15   |        | 2.00     | 0.37  |

|      |           |       |      |
|------|-----------|-------|------|
| 12.1 | PEGO X KG | BULTO | 1.04 |
|------|-----------|-------|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | M2 INSTALADO | REN KG/M2 | bolsa kg | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-------|
| PEGO bolsa 25 kg                  | 4.94         | 5.25      | 25.00    |        | 1.00     | 1.04  |

|      |               |      |      |
|------|---------------|------|------|
| 13.1 | BOQUILLA KILO | CAJA | 1.24 |
|------|---------------|------|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | M2 INSTALADO | REN KG/M2 | bolsa kg | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-------|
| BOQUILLA                          | 4.94         | 1.25      | 5.00     |        | 1.00     | 1.24  |

|      |                                                          |        |      |
|------|----------------------------------------------------------|--------|------|
| 14.1 | PINTURA DE PRIMERA Y APLICACIÓN DE A 3 MANOS DE LA MISMA | CUÑETE | 0.19 |
|------|----------------------------------------------------------|--------|------|




| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | REN/CUÑETE | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------|-------|
| PISO 1 NORTE                      |            |        |        |        |          |       |
|                                   | 85         | 5.15   | 2.62   |        | 1.00     | 0.16  |
| DESCUENTO POR PUERTA              | 85         | 1.07   | 2.24   |        | -1.00    | -0.03 |
| CUÑA EN ACCESO A BAÑO             | 85         | 0.38   | 2.24   |        | 1.00     | 0.01  |
| PISO 2 SUR                        |            |        |        |        |          |       |
| pintura en acceso                 | 85         | 2.20   | 2.68   |        | 1.00     | 0.07  |
| descuento                         | 85.00      | 0.90   | 2.34   |        | -1.00    | -0.02 |
|                                   | 85.00      | 0.33   | 2.34   |        | 1.00     | 0.01  |

|      |                        |            |      |
|------|------------------------|------------|------|
| 15.1 | TUBERIA DE 1/2 PRESION | MTS LINEAL | 7.42 |
|------|------------------------|------------|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | valor base | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |            |        |        |        |          |       |
| PISO 1 NORTE                      |            | 1.25   |        |        | 1.00     | 1.25  |
|                                   |            | 1.25   |        |        | 1.00     | 1.25  |
| PISO 2 SUR                        |            |        |        |        |          |       |
| sobre orinales                    |            | 0.42   |        |        | 3.00     | 1.26  |
| sobre orinales                    |            | 0.40   |        |        | 3.00     | 1.20  |
|                                   |            |        |        |        |          |       |
| PISO 2 NORTE                      |            | 1.23   |        |        | 2.00     | 2.46  |

|      |                      |            |      |
|------|----------------------|------------|------|
| 16.1 | TUBERIA DE 1 PRESION | MTS LINEAL | 2.26 |
|------|----------------------|------------|------|



| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE | valor base | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                   |            |        |        |        |          |       |
| PISO 2 SUR                        |            |        |        |        |          |       |
|                                   |            |        |        |        |          |       |
| en baños                          |            | 1.13   |        |        | 2.00     | 2.26  |



Secretaría de  
Educación



|      |                   |     |      |
|------|-------------------|-----|------|
| 17.1 | ARREGLO DE PUERTA | UND | 3.00 |
|------|-------------------|-----|------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE      | valor base | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | No VECES | TOTAL |
|----------------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------|-------|
|                                        |            |        |        |        |          |       |
| PISO 2 NORTE; PISO 2 SUR; PISO 1 NORTE |            |        |        |        | 3.00     | 3.00  |

|      |              |     |      |
|------|--------------|-----|------|
| 18.1 | MANO DE OBRA | UND | 0.31 |
|------|--------------|-----|------|

| DESCRIPCION / UBICACIÓN / DETALLE                            | SALARIO          | F.P   | REN/DIA | CANTIDAD | VTOTAL    | CANT UNITARIA |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|----------|-----------|---------------|
| VALOR TOTAL MANO DE OBRA                                     | \$ 11,597,320.00 |       |         |          |           |               |
| DESMONTE APARATO SANITARIO - ORINAL                          | \$ 41,000.00     | 70.00 | 7.00    | 3.00     | 29871.43  | 0.002575718   |
| DESMONTE APARATO SANITARIO - ORINAL                          | \$ 53,500.00     | 70.00 | 7.00    | 3.00     | 38978.57  | 0.003360998   |
| DESMONTE APARATO SANITARIO - LAVAMANOS                       | \$ 41,000.00     | 70.00 | 7.00    | 9.00     | 89614.29  | 0.007727155   |
| DESMONTE APARATO SANITARIO - LAVAMANOS                       | \$ 53,500.00     | 70.00 | 7.00    | 9.00     | 116935.71 | 0.010082995   |
| DESMONTE APARATO SANITARIO - INODORO                         | \$ 41,000.00     | 70.00 | 7.00    | 6.00     | 59742.86  | 0.005151436   |
| DESMONTE APARATO SANITARIO - INODORO                         | \$ 53,500.00     | 70.00 | 7.00    | 6.00     | 77957.14  | 0.006721996   |
| DESMONTE CIELORRASO                                          | \$ 53,500.00     | 70.00 | 12.00   | 40.62    | 307865.75 | 0.026546284   |
| DESMONTE CIELORRASO                                          | \$ 41,000.00     | 70.00 | 12.00   | 40.62    | 235934.50 | 0.020343881   |
| DESMONTE CIELORRASO                                          | \$ 41,000.00     | 70.00 | 12.00   | 40.62    | 235934.50 | 0.020343881   |
| DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE CORTE)                           | \$ 53,500.00     | 70.00 | 6.00    | 4.94     | 74882.17  | 0.006456851   |
| DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE CORTE)                           | \$ 41,000.00     | 70.00 | 6.00    | 4.94     | 57386.33  | 0.004948241   |
| INSTALACION DE APARATO SANITARIO ORINAL                      | \$ 41,000.00     | 70.00 | 5.00    | 3.00     | 41820.00  | 0.003606006   |
| INSTALACION DE APARATO SANITARIO ORINAL                      | \$ 53,500.00     | 70.00 | 5.00    | 3.00     | 54570.00  | 0.004705397   |
| TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL Y APARATOS (GLB)                | \$ 41,000.00     | 70.00 | 1.50    | 3.00     | 139400.00 | 0.012020018   |
| TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL Y APARATOS (GLB)                | \$ 41,000.00     | 70.00 | 1.50    | 3.00     | 139400.00 | 0.012020018   |
| LIMPIEZA PLACA DE CUBIERTA SOBRE BAÑOS QUE GENERA EFLORESCEN | \$ 41,000.00     | 70.00 | 0.50    | 2.00     | 278800.00 | 0.024040037   |
| LIMPIEZA PLACA DE CUBIERTA SOBRE BAÑOS QUE GENERA EFLORESCEN | \$ 41,000.00     | 70.00 | 0.50    | 2.00     | 278800.00 | 0.024040037   |
| RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE                                  | \$ 41,000.00     | 70.00 | 0.50    | 1.50     | 209100.00 | 0.018030028   |
| REGATAS PARA TRAZADO DE TUBERIA (INCLUYE CORTES DE TRAZADO)  | \$ 53,500.00     | 70.00 | 2.50    | 9.68     | 352158.40 | 0.030365498   |
| RESANES DE REGATAS                                           | \$ 53,500.00     | 70.00 | 4.00    | 9.68     | 220099.00 | 0.018978436   |
| LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA (GLB)                          | \$ 41,000.00     | 70.00 | 1.50    | 3.00     | 139400.00 | 0.012020018   |
| LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA (GLB)                          | \$ 41,000.00     | 70.00 | 1.50    | 3.00     | 139400.00 | 0.012020018   |
| HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA 10%                           |                  |       |         |          |           | 0.028610495   |
|                                                              |                  |       |         |          |           |               |
| TOTAL                                                        |                  |       |         |          |           | 0.31          |

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas dentro del plazo contractual, se obtuvo un avance de ejecución física de las obras del 100%.


### Plazo contractual



FR-GC-02  
VERSIÓN: 04  
FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023

GOBERNACIÓN DE ARAUCA  
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD™

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946;  
Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [archivo-general@arauca.gov.co](mailto:archivo-general@arauca.gov.co)  
NIT. 800102838 - 5 | PAG. 22




Con respecto al plazo contractual, del mes establecido en la minuta del contrato, transcurrió el total del plazo.

## CONCLUSIONES

- Conforme a lo establecido en el acta de recibo final la ejecución física de las obras fue del 100%, mientras que la ejecución financiera correspondió al 71,71% equivalente a TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$36,088,873.38).
- Que del balance económico se evidencia un saldo a favor del departamento de Arauca por valor de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (14.238.046,62) MCTE
- El contratista no recibió recursos en calidad de anticipo.
- El registro fotográfico evidencia la condición final para verificar la ejecución contractual. Lo anterior, tratándose de mejoras locativas.

Como conclusión final, teniendo en cuenta el presente informe, esta supervisión técnica, ve procedente el pago consignado en el acta de recibo final al contratista por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$36,088,873.38) por cuanto este ha dado cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No. 463 del 2023, de acuerdo a las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Sin otro particular.

  
EDUARD MORA CABRERA  
Profesional Universitario SEDA  
Supervisión Técnica contrato

