

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 386 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024				FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:	
					22/08/2024	21/11/2024	3 MESES	1	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 207.442.591,33	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01	
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		\$ -		
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA				
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		-\$ 18.292,33		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	NIT/C.C.	800.095.785-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$ 207.424.299,00	Código:		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LERC ZOMAC SAS	NIT/C.C.	901.690.497-4	SALDO DEL CONTRATO		\$ 207.424.299,00	FECHA		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NIT/C.C.	-	PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO			28/10/2024		

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	MAYORES (+)	VALOR TOTAL	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
A	PARQUE PRINCIPAL										
I	MANTENIMIENTOS										
1,1	MANTENIMIENTO 3 FUENTES DE AGUA (INCLUYE LIMPIEZA DE REDES)	UND	1,00	\$ 2.469.465,60	\$ 2.469.465,60		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.469.465,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE FUENTE 3/4" DN20 MULTIDIRECCIONAL	UND	25,00	\$ 79.785,36	\$ 1.994.634,00		\$ -	-5,00	-\$ 398.926,80	20,00	\$ 1.595.707,00
1,3	SUMINISTRO Y REPOSICION DE LUZ LED SUMERGIBLE 6W PARA PISCINAS Y/O FUENTES DE AGUA	UND	40,00	\$ 280.959,84	\$ 11.238.393,60		\$ -	-4,00	-\$ 1.123.839,36	36,00	\$ 10.114.554,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA TRIFASICA 1E0511 220V- SUCCION Y DESCARGA EN 1 1/2"	UND	2,00	\$ 3.948.521,30	\$ 7.897.042,60		\$ -	-2,00	-\$ 7.897.042,60		
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA CENTRIFUGA CEP10F16S V110 - SUCCION Y DESCARGA EN 1"	UND	1,00	\$ 1.573.348,40	\$ 1.573.348,40		\$ -	-1,00	-\$ 1.573.348,40		
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE BOMBEO PROGRAMABLE	UND	1,00	\$ 8.603.766,20	\$ 8.603.766,20		\$ -		\$ -	1,00	\$ 8.603.766,00
II	EXCAVACIONES, CORTES Y RELLENOS										
2,1	SUMINISTRO DE RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA JARDINERIA	M3	268,97	\$ 74.724,94	\$ 20.098.767,11		\$ -	-187,55	-\$ 14.014.662,50	81,42	\$ 6.084.105,00
III	PINTURAS Y ESTUCOS										
3,1	PINTURA PARA EXTERIORES DOS MANOS	M2	802,69	\$ 23.266,15	\$ 18.675.505,94	129,40	\$ 3.010.639,81		\$ -	932,09	\$ 21.686.146,00
3,2	PINTURA DE BARANDA EN ESMALTE SINTETICO	M	29,23	\$ 18.372,48	\$ 537.027,59	70,40	\$ 1.293.422,59		\$ -	99,63	\$ 1.830.450,00
3,3	PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	35,10	\$ 17.412,52	\$ 611.179,45		\$ -	-6,76	-\$ 117.708,64	28,34	\$ 493.471,00
IV	PLANTAS ORNAMENTALES										
4,1	SIEMBRA PLANTULAS CORALES	UND	140,00	\$ 23.590,36	\$ 3.302.650,40		\$ -	-70,00	-\$ 1.651.325,20	70,00	\$ 1.651.325,00
4,2	SIEMBRA PLANTULAS DURANTAS	UND	140,00	\$ 23.590,36	\$ 3.302.650,40		\$ -	-70,00	-\$ 1.651.325,20	70,00	\$ 1.651.325,00
V	JUEGOS INFANTILES										
5,1	SUMINISTO E INSTALACION GIMNASIO METALICO BIOSALUDABLE SEIS ESTACIONES: BICICLETA, CABALLO, PRENSA MIXTA, PRENSA PARA PIERNAS, PRESS DE BANCO Y SKY, TERMINADO EN PUNTURA ELECTROSTATICA (INCLUYE PERNS DE FIJACION)	UND	1,00	\$ 20.851.091,40	\$ 20.851.091,40		\$ -		\$ -	1,00	\$ 20.851.091,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN TUBERÍA AGUA NEGRA O GALVANIZADA DE 3", 1-1/2", 1/4" PLATAFORMA EN MALLA CAFETERA Y DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO Y/O ACERO INOXIDABLE, AREA DE BARRAS PASAMANOS, BARRA HORIZONTAL INFANTIL - MODULO DE COLUMPIOS INDEPENDIENTE ACABADOS PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA DE 1/2" BICROMATIZADA.	UND	1,00	\$ 26.809.383,20	\$ 26.809.383,20		\$ -		\$ -	1,00	\$ 26.809.383,00
VI	GRAMAS										
6,1	GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO PARA PAISAJISMO ALTURA 30MM COLOR VERDE	M2	198,92	\$ 124.068,32	\$ 24.679.670,21		\$ -		\$ -	198,92	\$ 24.679.670,00

[Firma]

 	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 386 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:	
					22/08/2024	21/11/2024	3 MESES	1	
	OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 207.442.591,33	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01	
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		\$ -		
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA				
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		-\$ 18.292,33		
	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	NIT/C.C.	800.095.785-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$ 207.424.299,00	Código:	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LERC ZOMAC SAS	NIT/C.C.	901.690.497-4	SALDO DEL CONTRATO		\$ 207.424.299,00	FECHA		
INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NIT/C.C.	-	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO			28/10/2024		

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	MAYORES (+)	VALOR TOTAL	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
VII	PISOS ANDENES										
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON EN MADERA PLASTICA RECICLADA 3CMS X 7CMS PARA PISO DECORATIVO EN MATERIA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION COMO TORNILLERIA AUTOREPERFORANTE DE 1 1/2"	M2	30,24	\$ 229.055,82	\$ 6.926.648,00	16,46	\$ 3.770.258,80		\$ -	46,70	\$ 10.696.907,00
VIII	NO PREVISTOS										
8,1	REPARACIÓN DE ALFAGIA CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE DEMOLICIÓN	M		\$ 33.888,00	\$ -	28,50	\$ 965.808,00		\$ -	28,50	\$ 965.808,00
8,2	LAVADA Y LIMPIEZA DE PARQUE	M2		\$ 7.018,00	\$ -	903,40	\$ 6.340.061,20		\$ -	903,40	\$ 6.340.061,00
8,3	REALCE DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICAS DE 40X40	UND		\$ 151.278,00	\$ -	10,00	\$ 1.512.780,00		\$ -	10,00	\$ 1.512.780,00
8,4	REALCE DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICAS DE 80X80	UND		\$ 187.023,00	\$ -	17,00	\$ 3.179.391,00		\$ -	17,00	\$ 3.179.391,00
8,5	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y ENGRASE	UND		\$ 1.070.719,00	\$ -	3,00	\$ 3.212.157,00		\$ -	3,00	\$ 3.212.157,00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA INCORPORADA DE 200 VATIOS (INCLUYE DESMONTE DE LAS EXISTENTES)	UND		\$ 483.048,00	\$ -	7,00	\$ 3.381.336,00		\$ -	7,00	\$ 3.381.336,00
8,7	DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL	UND		\$ 463.025,00	\$ -	1,00	\$ 463.025,00		\$ -	1,00	\$ 463.025,00
8,8	DESINTALACIÓN Y RERITO DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES	UND		\$ 108.039,00	\$ -	3,00	\$ 324.117,00		\$ -	3,00	\$ 324.117,00
8,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE PISO DE CAUCHO	M2		\$ 4.837,00	\$ -	198,70	\$ 961.111,90		\$ -	198,70	\$ 961.112,00

		SUBTOTAL	\$	159.571.224,10	\$	28.414.108,30	-\$	28.428.178,69	\$	159.557.153,00	
		ADMINISTRACIÓN	23,00%	\$	36.701.381,54	\$	6.535.244,91	-\$	6.538.481,10	\$	36.698.145,00
		IMPREVISTOS	2,00%	\$	3.191.424,48	\$	568.282,17	-\$	568.563,57	\$	3.191.143,00
		UTILIDAD	5,00%	\$	7.978.561,21	\$	1.420.705,41	-\$	1.421.408,93	\$	7.977.858,00
		TOTAL	\$	207.442.591,33	\$	36.938.340,79	-\$	36.956.632,30	\$	207.424.299,00	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

Humberto Rodríguez
CONSTRUCTORA LERC ZOMAC SAS
NIT No. 901.690.497-4
Rep. Legal. HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO
CONTRATISTA DE OBRA