

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 9 de septiembre del 2024 Al: 15 de septiembre del 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE BUENAVENTURA SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)				Obra Física Ejecutada (%)			
Valor básico de la Obra		\$		Valor básico de la Obra		\$	
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		CONSORCIO ING SAMAR 2024		Interventor:		JVM INGENIERIA SAS BIC	
Contrato No.		CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024		Contrato No.		DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024	
Valor Inicial:		\$ 1.120.407.896		Valor Inicial:		\$ 210.824.284	
Valor Actualizado:		N/A		Valor Actualizado:		N/A	
Plazo Inicial:		4 MESES		Plazo Inicial:		4 MESES Y 15 DIAS	
Plazo Actualizado:		N/A		Plazo Actualizado:		N/A	
Fecha de Iniciación:		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha de Iniciación:		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de Vencimiento:		31 DE DICIEMBRE DE 2024		Fecha de Vencimiento:		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
IMAGEN OFICINA				IMAGEN OFICINA			

AVANCE

Durante esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 1.Actividades Administrativas: Se realizaron diversas actividades administrativas enfocadas en la gestión y el seguimiento para el inicio del proyecto. Estas tareas incluyeron la actualización de documentos y coordinación interna para el inicio de la obra.
 2.Coordinación con la Interventoría: Durante este tiempo, nos encontramos a la espera de la programación por parte de la interventoría y la entidad, con el fin de coordinar y ejecutar las visitas de socialización en el frente de obra y así como poder resolver cualquier duda o inquietud relacionada con el proyecto y las actividades a ejecutar.
 Esperamos la confirmación del cronograma por parte de la interventoría y la entidad.
 Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma
	Nombre: Ing. Arnelly Vega
	Matrícula No.: 091037-0565256 CND