

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 9 de septiembre del 2024 Al: 15 de septiembre del 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: MONTELIBANO - CORDOBA SUPERVISOR: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra \$	\$	Valor básico de la Obra	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO ING SAMAR 2024	Interventor:	JVM INGENIERIA SAS BIC
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024	Contrato No.	DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial:	\$ 1.120.407.896	Valor Inicial:	\$ 210.824.284
Valor Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES	Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA	

AVANCE

Durante esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.Actividades Administrativas: Se realizaron diversas actividades administrativas enfocadas en la gestión y el seguimiento para el inicio del proyecto. Estas tareas incluyeron la actualización de documentos y coordinación interna para el inicio de la obra.
2.Coordinación con la Interventoría: Durante este tiempo, nos encontramos a la espera de la programación por parte de la interventoría y la entidad, con el fin de coordinar y ejecutar las visitas de socialización en el frente de obra y así como poder resolver cualquier duda o inquietud relacionada con el proyecto y las actividades a ejecutar.
Esperamos la confirmación del cronograma por parte de la interventoría y la entidad.
Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

	Firma
	Nombre : Ing. Yancy Vega
	Matricula No.: 081034-0565256 CND