

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 9 de septiembre del 2024 Al: 15 de septiembre del 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP GUAPI- CAUCA SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO, DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)				Obra Física Ejecutada (%)			
Valor básico de la Obra	\$		\$	Valor básico de la Obra			
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:	CONSORCIO ING SAMAR 2024			Interventor:	JVM INGENIERIA SAS BIC		
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024			Contrato No.	DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024		
Valor Inicial:	\$ 1.120.407.896			Valor Inicial:	\$ 210.824.284		
Valor Actualizado:	N/A			Valor Actualizado:	N/A		
Plazo Inicial:	4 MESES			Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS		
Plazo Actualizado:	N/A			Plazo Actualizado:	N/A		
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
IMAGEN OFICINA				IMAGEN OFICINA			

AVANCE

Durante esta semana se

llevaron a cabo las siguientes actividades:

1.Actividades Administrativas: Se realizaron diversas actividades administrativas enfocadas en la gestión y el seguimiento para el inicio del proyecto. Estas tareas incluyeron la actualización de documentos y coordinación interna para el inicio de la obra.
2.Coordinación con la Interventoría: Durante este tiempo, nos encontramos a la espera de la programación por parte de la interventoría y la entidad, con el fin de coordinar y ejecutar las visitas de socialización en el frente de obra y así como poder resolver cualquier duda o inquietud relacionada con el proyecto y las actividades a ejecutar.
Esperamos la confirmación del cronograma por parte de la interventoría y la entidad.
Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre : Ing. Yanyek Vega
Matrícula No.: 091037-0565256 CND