

**INFORME SEMANAL**

Semana Número: 2 Del: 9 de septiembre del 2024 Al: 15 de septiembre del 2024  
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP TUMACO- NARIÑO SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

**OBJETO:**

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

| SEMANAL                                             |  | ACUMULADO |  | SEMANAL                                        |  | ACUMULADO |  |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|--|------------------------------------------------|--|-----------|--|
| Obra programada (%)                                 |  |           |  | Obra Física Ejecutada (%)                      |  |           |  |
| Valor básico de la Obra                             |  | \$        |  | Valor básico de la Obra                        |  | \$        |  |
| CONTRATO DE OBRA                                    |  |           |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA:                     |  |           |  |
| Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024               |  |           |  | Interventor: JVM INGENIERIA SAS BIC            |  |           |  |
| Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024 |  |           |  | Contrato No. DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024 |  |           |  |
| Valor Inicial: \$ 1.120.407.896                     |  |           |  | Valor Inicial: \$ 210.824.284                  |  |           |  |
| Valor Actualizado: N/A                              |  |           |  | Valor Actualizado: N/A                         |  |           |  |
| Plazo Inicial: 4 MESES                              |  |           |  | Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS               |  |           |  |
| Plazo Actualizado: N/A                              |  |           |  | Plazo Actualizado: N/A                         |  |           |  |
| Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024        |  |           |  | Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024   |  |           |  |
| Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024       |  |           |  | Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024  |  |           |  |
| IMAGEN OFICINA                                      |  |           |  | IMAGEN OFICINA                                 |  |           |  |

**AVANCE**

Durante esta semana se

llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1.Actividades Administrativas: Se realizaron diversas actividades administrativas enfocadas en la gestión y el seguimiento para el inicio del proyecto. Estas tareas incluyeron la actualización de documentos y coordinación interna para el inicio de la obra.
  - 2.Coordinación con la Interventoría: Durante este tiempo, nos encontramos a la espera de la programación por parte de la interventoría y la entidad, con el fin de coordinar y ejecutar las visitas de socialización en el frente de obra y así como poder resolver cualquier duda o inquietud relacionada con el proyecto y las actividades a ejecutar.
- Esperamos la confirmación del cronograma por parte de la interventoría y la entidad.
- Nota: En este informe no se presentan avances, a la espera del inicio de las obras.

**OBSERVACIONES**

**CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA**

Firma  
Nombre: Ing. Yander Vega  
Matrícula No.: 091037-0565256 CND